Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

Подрядчик: ТОО "УниверсалСтройСервис", БИН 040940024224, г.Шымкент, ТОЛСТОГО, 119, Тел.: 87252777999

Субподрядчик: ТОО «Жигер Казстрой» Астана, Г. Район Нұра, Улица Төле Би, Дом 44/1, КВ. 61, БИН 220840024487

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей под индивидуальное жилищное строительство на 50 жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат **за сентябрь 2023 года**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№34/2023-ЖК	15.04.2023г.				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты: на приобре-тение матери-алов	дополнительные затраты: другие дополни-тельные расходы	налог на добав-ленную стоимость	**Всего к оплате**
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерных сетей под индивидуальное жилищное строительство на 50 жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области	28 348 711,29	25 311 349,36							3 037 361,92	28 348 711,29
Всего итого:	**28 348 711,29**	**25 311 349,36**							**3 037 361,92**	**28 348 711,29**

Подрядчик: ТОО "УниверсалСтройСервис", БИН 040940024224

Руководитель: Момбеков Ж.А.

М.П.

Субподрядчик: ТОО «Жигер Казстрой», БИН 220840024487

Руководитель: Ажибеков К.Д.

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис", БИН 040940024224, г.Шымкент, ТОЛСТОГО, 119, Тел.: 87252777999**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Жигер Казстрой» Астана, Г. Район Нұра, Улица Төле Би, Дом 44/1, КВ. 61, БИН 220840024487**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерных сетей под индивидуальное жилищное строительство на 50 жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **7-1 Благоустройство территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№34/2023-ЖК от 15.04.2023г.**

Акт выполненных работ

за **Сентябрь 2023** (месяц, год) на **7-1 Благоустройство территории работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Вертикальная планировка									
1	1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022	**Грунты1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВ т (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**		2140,185	66,69	66,69	142728,96	142728,90		30904,26	187523,04
				м^3 грунт а		0,00	20,05	0,00	42910,68		13889,82	
2	2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2022	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перем ещения грунта**		2140,185	555,65	555,65	1189193,82	1189193,82		257464,26	1562399,28
				м^3 грунта		0,00	167,09	0,00	357603,54		115741,20	
			Итого по разделу 1: Вертикальная планировка					1331922,78	1331922,72	0,00	288368,52	1749922,32
								0,00	400514,22	0,00	129631,02	
			Раздел 2: Дороги и тротуары									
3	3	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**		336,4452	9704,81	1455,19	3265136,76	489591,72	2702398,50	212290,20	3755620,02
				м^3 материала основания в плотном теле		217,41	366,83	73146,54	123418,20		278193,06	
4	4	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022	**Основания из щебня фракции 40-70 м м, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при ука тке каменных материалов с пределом прочности на сж атие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**		961,272	1973,98	328,83	1897531,68	316095,06	1531786,92	167809,26	2230564,38
				м^2 основания		51,65	109,99	49649,70	105730,32		165223,44	
5	5	1127-0403-0104 РСНБ РК 2022	**Основанияиз щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке к аменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**		961,272	332,79	38,18	319901,70	36701,34	283200,36	13967,28	360582,72
				м^2 основания		0,00	13,45	0,00	12929,10		26713,74	
6	6	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**		961,272	1950,06	232,90	1874538,06	223880,22	1617657,36	74104,44	2104531,98
				м^2 покрытия		34,33	37,05	33000,48	35615,10		155889,48	
7	7	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесе й. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменени я толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**		961,272	423,34	0,04	406944,90	38,46	401090,76	6277,08	446280,12
				м^2 покр ытия		6,05	0,00	5815,68	0,00		33058,14	
8	8	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 32,5-2,9 т/м^3. Устройство**		961,272	1901,06	244,08	1827435,72	234627,24	1559808,00	73162,44	2052642,54
				м^2 покрытия		34,33	36,14	33000,48	34740,36		152044,38	
9	9	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022	**Камни бортовыебетонные. Установка при других видах покрытий**		260,04	3428,92	44,28	891656,34	11514,60	576100,44	333581,94	1323257,76

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м б ортового камня		1169,21	18,58	304041,36	4831,56		98019,48	
10	10	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	7,8012	70779,00		552161,16		552161,16	44172,90	596334,06
11	11	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	39,114	10714,34 217,41	1400,58 351,95	419080,68 8503,80	54782,28 13766,16	355794,66	24051,60 35450,58	478582,86
12	12	1127-0701-0201 РСНБ РК 2022	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ пок рытия	391,14	1782,59 407,04	206,87 64,69	697242,24 159209,64	80915,10 25302,84	457117,50	199274,10 71719,44	968235,78
13	13	1127-0701-0202 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Основания под трот уары из щебня. Устройство. исключать на каждый 1 с м изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	$м^2$ пок рытия	391,14	818,49 -63,35	-50,28 -14,27	-320144,16 -24778,74	-19666,50 -5581,56	-275698,92	-32789,28 -28236,42	-381169,86
14	14	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022	Покрытия дорожеки тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3см. Устройство	$м^2$ покрытия	391,14	1614,70 279,31	4,42 1,60	631573,74 109249,32	1728,84 625,80	520595,58	118664,04 60020,46	810258,24
15	15	1127-0701-0102 РСНБ РК 2022	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетон ные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобе тонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменен ия толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	$м^2$ по крытия	391,14	983,74 180,01	0,00 0,00	384780,06 70409,10	0,00 0,00	314370,96	76041,54 36864,96	497686,56
16	16	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022	Камни бортовыебетонные. Установка при других видах покрытий	м б ортового камня	251,94	3428,92 1169,21	44,28 18,58	863882,10 294570,78	11155,86 4681,02	558155,46	323191,14 94966,26	1282039,50
17	17	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 666 5-91	$м^3$	4,03104	70779,00		285312,96		285312,96	22825,02	308137,98
18	18	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022	Знаки дорожныена металлических стойках. Установка	шт.	3,3	7210,86 5460,48	1158,41 405,51	23795,82 18019,56	3822,78 1338,18	1953,48	20906,40 3576,18	48278,40
19	19	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,03	49791,73 7525,22	2611,57 595,26	1493,76 225,78	78,36 17,88	1189,62	221,70 137,22	1852,68
20	20	251-102-0701 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для до рожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.20	шт.	3,3	6004,00		19813,20		19813,20	1585,08	21398,28
21	21	251-101-0103 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со свет овозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треуг ольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	1,14	7149,00		8149,86		8149,86	651,96	8801,82
22	22	251-101-0112 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со св етовозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 ква дратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	1,8	6692,00		12045,60		12045,60	963,66	13009,26
23	23	251-101-0109 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со свето возвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглы й 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24,3.25-4.4, D=600 мм	шт.	0,36	7020,00		2527,20		2527,20	202,20	2729,40
			Итого по разделу 2: Дороги и тротуары					14064859,38 1134063,48	1445265,36 357414,96	11485530,66 0,00	1610753,88 1254041,22	16929654,48
			Раздел 3: Ливневая канализация									
24	24	1127-0201-0401 РСНБ РК 2022	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи	м лотка	216,84	5832,11 2569,32	2623,67 1094,06	1264634,76 557131,32	568916,64 237235,98	138586,80	857916,60 169803,06	2292354,42
25	25	225-203-0501 РСНБ РК 2022	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	$м^3$	8,97408	137001,00		1229457,96		1229457,96	98356,62	1327814,58

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	26	1123-0201-0103 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,01824	1474154,91	157278,91	26888,58	2868,78	6964,92	17794,86	48258,12
						935026,20	50424,23	17054,88	919,74		3574,68	
27	27	1123-0201-0104 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0,00252	2501739,72	421494,52	6304,38	1062,18	1976,52	3567,60	10661,76
						1295920,08	134088,22	3265,74	337,92		789,78	
28	28	241-701-0105 РСНБ РК 2022	Труба хризотилцементная напо рная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 300 мм с муфтам и типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	18,38592	10005,00		183951,12		183951,12	14716,08	198667,20
29	29	241-701-0108 РСНБ РК 2022	Труба хризотилцементная напор ная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 500 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	2,54016	25924,00		65851,08		65851,08	5268,06	71119,14
30	30	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022	Люки чугунные. Установк а	шт.	6,9	3446,21	637,97	23778,84	4401,96	3273,06	17778,54	44881,92
						2333,88	268,75	16103,76	1854,36		3324,54	
31	31	244-202-0302 РСНБ РК 2022	Дождеприемник малый для пешеходной зоны 500х250х30	комплект	6,9	15272,00		105376,80		105376,80	8430,12	113806,92
32	32	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022	Детализакладные весом более 20 кг. Установка шандорного затвора	т	0,07548	999059,63	1961,63	75409,02	148,08	72432,24	2633,52	84285,96
						37476,00	864,72	2828,70	65,28		6243,42	
33	33	1127-0201-0401 РСНБ РК 2022	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Уст ройство в откосах насыпи	м лотка	7,2	5832,11	2623,67	41991,18	18890,40	4601,64	28486,44	76115,82
						2569,32	1094,06	18499,08	7877,22		5638,20	
34	34	244-601-0113 РСНБ РК 2022	Лоток водоотводный пластиковый с ч угунной решеткой серии PolyMax Drive ЛВ-15.21.20-П П "шина", класс нагрузки Е	комплект	7,2	39735,00		286092,00		286092,00	22887,36	308979,36
35	35	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Оголовок. Устройство	м³	1,17888	36379,27	1651,33	42886,80	1946,76	38667,78	2464,14	48979,02
						1927,48	369,48	2272,26	435,60		3628,08	
			Итого по разделу 3: Ливневая канализация					3352622,52	598234,80	2137231,92	930641,70	4625924,22
								617155,74	248726,10	0,00	342660,00	
			Раздел 4: Демонтажные и восстановительные работы асфальтового п окрытия									
36	36	1127-0302-0104 РСНБ РК 2022	Покрытия и основания асфальто бетонные. Разборка	м³ конструкции	0,648	4408,84	1897,84	2856,90	1229,76		2319,84	5590,86
						2511,00	803,83	1627,14	520,86		414,12	
37	37	1127-0302-0102 РСНБ РК 2022	Покрытия и основания щебеночн ые. Разборка	м³ конструкции	3,816	510,81	343,77	1949,28	1311,78		1036,86	3225,00
						167,04	84,55	637,44	322,62		238,86	
38	38	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	2,52	9704,81	1455,19	24456,12	3667,08	20241,18	1590,06	28129,86
						217,41	366,83	547,86	924,42		2083,68	
39	39	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022	Основания из щебня фракции 40-70 м м, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при ука тке каменных материалов с пределом прочности на сж атие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м² основания	7,2	1973,98	328,83	14212,68	2367,60	11473,20	1256,88	16707,12
						51,65	109,99	371,88	791,94		1237,56	
40	40	1127-0403-0104 РСНБ РК 2022	Основанияиз щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке к аменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-01 01, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м² основания	7,2	332,79	38,18	2396,10	274,92	2121,18	104,64	2700,84
						0,00	13,45	0,00	96,84		200,10	
41	41	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	7,2	1950,06	232,90	14040,42	1676,88	12116,40	555,06	15763,08
						34,33	37,05	247,20	266,76		1167,60	
42	42	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесе й. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменени я толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м² покр ытия	7,2	423,34	0,04	3048,06	0,30	3004,20	47,04	3342,72
						6,05	0,00	43,56	0,00		247,62	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу 4: Демонтажные и восстановительные работы асфальтового п окрытия					62959,56	10528,32	48956,16	6910,38	75459,48
								3475,08	2923,44	0,00	5589,54	
			ИТОГО по акту					18812364,24	3385951,20	13671718,74	2836674,48	23380960,50
								1754694,30	1009578,72	0,00	1731921,78	
			Временные здания и сооружения	**%**	**2,90**			678047,85				**24059008,35**
			Итого с временными									
			Зимние удорожания	**%**	**0,71**			170818,96				**24229827,31**
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			484596,55				**24714423,86**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**25827907,51**
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%		**К=1.045054**							**25311349,36**
			Тендерная скидка									
			НДС	**%**	**12,00**			3037361,92				**28348711,29**
			Итого с НДС									

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «Жигер Казстрой», БИН 220840024487

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ажибеков К.Д.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис", БИН 040940024224

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Момбеков Ж.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.