Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу "

Подрядчик : ТОО "Строитель "

Наименование строительства и его адрес: Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Амангелды Кербулакского района Алматинской области

Справка №1 о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Сентябрь 2024

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		200/24	03.07.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Амангелды Кербулакского района Алматинской области										
Всего выполнено по стройке с начало строительство	119 152 914,39									
За отчетный период	**119 152 914,39**									
Удержание суммы аванса 30%	35 745 874,32									
К оплате	**83 407 040,08**	**74 470 571,50**							**8 936 468,58**	**83 407 040,08**

ЗАКАЗЧИК:
Руководителя ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "KravИнжиниринг"
Кравченко О.А.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО «Строитель»
Манап Б.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик :

Подрядчик : (полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : (полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
180-18-171/21-08-21 Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Амангельды Кербулакского района Алматинской области

Объект : **6-1 Газопровод высокого давления "ГЗ"** (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № от (наименование)

Акт выполненных работ

за **Сентябрь 2024** (месяц, год) на **6-1-1 Газопровод высокого давления "ГЗ"** работы

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Подземная прокладка									
1	65	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фасонные части полимерные диаметром 140 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	2	3 918,0 1 968,0	1 950,0 478,0	7 836,0 3 936,0	3 900,0 956,0			7 836,0
2	66	241-211-0611 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 140 мм**	шт.	2	5 976,0		11 952,0		11 952,0		11 952,0
3	67	6121-0105-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	6,76	1 426 798,0 896 414,0	530 384,0 120 194,0	9 645 154,0 6 059 759,0	3 585 395,0 812 511,0			9 645 154,0
4	68	241-202-0216 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 140х12,7 мм**	м	6 827,6	6 252,0		42 686 155,0		42 686 155,0		42 686 155,0
5	69	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фасонные части полимерные диаметром 140 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	3	3 918,0 1 968,0	1 950,0 478,0	11 754,0 5 904,0	5 850,0 1 434,0			11 754,0
6	70	241-208-1812 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 140 мм**	шт.	3	35 113,0		105 339,0		105 339,0		105 339,0
7	71	6121-0802-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	м	93	25 713,0 3 615,0	11 027,0 1 904,0	2 391 309,0 336 195,0	1 025 511,0 177 072,0	1 029 603,0		2 391 309,0
8	72	241-202-0220 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5 мм**	м	94,86	16 235,0		1 540 052,0		1 540 052,0		1 540 052,0
9	73	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубка контрольная. Устройство**	шт.	4	20 892,0 13 722,0	5 457,0 1 479,0	83 568,0 54 888,0	21 828,0 5 916,0	6 852,0		83 568,0
10	74	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм**	м	4,8	926,0		4 445,0		4 445,0		4 445,0
11	78	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	16	3 918,0 1 968,0	1 950,0 478,0	62 688,0 31 488,0	31 200,0 7 648,0			62 688,0
12	79	Прайс лист ТОО АгТРИАгТИНДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	**Патрубок-накладка диам. 225 мм**	шт	4	20 790,49		83 162,0		83 162,0		83 162,0
13	80	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм**	шт.	4	2 103,0		8 412,0		8 412,0		8 412,0
14	81	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм**	шт.	8	1 085,0		8 680,0		8 680,0		8 680,0
15	82	261-105-0615 *РСНБ РК 2022*	**Уплотнитель "Вилатерм"**	м	16	160,0		2 560,0		2 560,0		2 560,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	83	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Концы футляра диаметром 800 (225х20,5мм) мм. Заделка герметиком	футляр	4	25 413,0	1 692,0	101 652,0	6 768,0	52 132,0		101 652,0
						10 688,0	36,0	42 752,0	144,0			
17	84	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство песчаного основания	м³	0,008	9 201,0	404,0	74,0	4,0	38,0		74,0
						4 052,0	88,0	32,0	1,0			
18	85	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	6 760	20,0	1,0	135 200,0	6 760,0			135 200,0
						18,0	0,0	121 680,0	0,0			
19	86	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	6 760	17,0		114 920,0		114 920,0		114 920,0
20	87	6125-0701-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	6,76	177 524,0	70 095,0	1 200 062,0	473 842,0			1 200 062,0
						107 429,0	18 342,0	726 220,0	123 992,0			
21	88	243-105-0303 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66	км	6,76	347 805,0		2 351 162,0		2 351 162,0		2 351 162,0
22	112	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	37	442,0		16 354,0		16 354,0		16 354,0
23	115	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0444	2 557 898,0	571 349,0	113 571,0	25 368,0	3 567,0		113 571,0
						1 906 209,0	176 495,0	84 636,0	7 836,0			
24	116	241-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	44,5776	764,0		34 057,0		34 057,0		34 057,0
25	117	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и толстолистовой стали. Монтаж /кожух/	т конструкций	0,1073	211 043,0	5 336,0	22 645,0	573,0	898,0		22 645,0
						197 336,0	910,0	21 174,0	98,0			
26	118	214-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,1073	409 466,0		43 936,0		43 936,0		43 936,0
27	119	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	1,85	3 396,0	0,0	6 283,0	0,0			6 283,0
						3 396,0	0,0	6 283,0	0,0			
28	120	211-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м³	1,85	5 900,0		10 915,0		10 915,0		10 915,0
29	142	1122-0801-0212 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.	5	8 791,0	579,0	43 955,0	2 895,0			43 955,0
						8 212,0	14,0	41 060,0	70,0			
30	143	241-211-0615 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм	шт.	5	15 063,0		75 315,0		75 315,0		75 315,0
31	144	6121-0105-0407 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 180 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,03	1 484 345,0	551 102,0	44 530,0	16 533,0			44 530,0
						933 244,0	123 068,0	27 997,0	3 692,0			
32	145	241-201-0816 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х8,6 мм	м	30,3	5 323,0		161 287,0		161 287,0		161 287,0
33	146	1339-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер. Контроль	т	0,10308	584,0	0,0	60,0	0,0			60,0
						584,0	0,0	60,0	0,0			
34	147	214-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	0,10308	534 890,0		55 136,0		55 136,0		55 136,0
35	148	1109-0501-0601 *РСНБ РК 2022*	Настил стальной профилированный. Резка	м реза	30	1 565,0	12,0	46 950,0	360,0			46 950,0
						1 553,0	0,0	46 590,0	0,0			
36	149	214-209-0110 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	99	578,0		57 222,0		57 222,0		57 222,0
37	150	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м³ грунта	8	7 989,0	0,0	63 912,0	0,0			63 912,0
						7 989,0	0,0	63 912,0	0,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	153	6101-0103-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м³.	м³ грунта	10 961	317,0	287,0	3 474 637,0	3 145 807,0			3 474 637,0
						29,0	60,0	317 869,0	657 660,0			
39	154	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	339	7 812,0	0,0	2 648 268,0	0,0			2 648 268,0
						7 812,0	0,0	2 648 268,0	0,0			
40	155	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м³ грунта	6,7	6 510,0	0,0	43 617,0	0,0			43 617,0
						6 510,0	0,0	43 617,0	0,0			
41	156	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м³	541	9 201,0	404,0	4 977 741,0	218 564,0	2 567 045,0		4 977 741,0
						4 052,0	88,0	2 192 132,0	47 608,0			
42	157	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка просеянным грунтом вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м³	2 059,2	3 092,0	0,0	6 367 046,0	0,0			6 367 046,0
						3 092,0	0,0	6 367 046,0	0,0			
43	158	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	8 585,2	57,0	58,0	489 356,0	497 942,0			489 356,0
						0,0	14,0	0,0	120 193,0			
44	159	6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м³ грунта	8 585,2	25,0	25,0	214 630,0	214 630,0			214 630,0
						0,0	6,0	0,0	51 511,0			
45	160	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	257,556	3 396,0	0,0	874 660,0	0,0			874 660,0
						3 396,0	0,0	874 660,0	0,0			
46	161	6101-0107-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 40 см	м³ уплотненного грунта	8 585,2	301,0	301,0	2 584 145,0	2 584 145,0			2 584 145,0
						0,0	57,0	0,0	489 356,0			
47	162	1101-0107-1305 *РСНБ РК 2022*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	655,6	123,0	123,0	80 639,0	80 639,0			80 639,0
						0,0	27,0	0,0	17 701,0			
			Итого по разделу 2: Подземная прокладка					83 131 113	11 948 662	51 048 749	0	83 107 003
								20 124 567	2 525 440	0	0	
			ИТОГО по акту					83 131 113	11 948 662	51 048 749	0	83 107 003
								20 124 567	2 525 440	0	0	

ИТОГО:			83107003,00
Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	6,3%	5235741	
Итого с затратами на организацию СМР			88342744,19
Сметная прибыль	5%	4417137	
Итого со сметной прибылью			92759881,40
Непредвиденные работы и затраты	3%	2650282	
Итого с непредвиденными работами и затратами			95410163,72
Итого 30% в текущих ценах 2023 года, К=1,079	1,079		30884270,00
Итого 70% в текущих ценах 2024 года, К=1,163	1,163		77673414,29
НДС	12%	13026922	
Итого с НДС			121584606,40
Понижающий коэффициент К=0,980000001	0,980		119 152 914,39

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "KravИнжиниринг"
Кравченко О.А.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строитель"
Мадин Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Улмар"
Балгабаев А.С.

Расценки проверены