Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
7сш5аз
Форма

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью Корпорация "Ер Алаш" БИН/ИИН 070340007694 Павлодарская область, г.Аксу, М.О. АУЭЗОВА, 4В, 28

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью СК "Практик" БИН/ИИН 080940002766 Павлодарская область, г. Аксу, ул. Ленина, 6Д

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт актового зала и прилегающих помещений ГУ "СОШ №5 города Павлодара" по ул. Лермонтова 129, г. Павлодар

(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 28 от 27.02.2023г.

Акт приемки выполненных работ №1 от 30.06.2023г.

за июнь 2023г.

на Ремонтные работы,

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 2-1-1 Ремонтные работы										
			Раздел 2 Проемы										
			2.1 Окна										
1	12	1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 72 %	м2 проемов	7	2490,57	206	17434	1442	7526	6593	25949	

					1209,43	98,71	8466	691	–	1922	
2	13 2109-0201-0501	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	7	14631		102417		102417	–	110610
					–		–		–	8193	
	2.2 Двери										
3	18 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	1,68	3198,81	59,52	5374	100	897	3181	9239
					2605,36	24,4	4377	41	–	684	
4	19 2109-0402-0501	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,68	40527		68085		68085	–	73532
					–		–		–	5447	
5	20 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72 %	м2	2,52	1912,01	94,81	4818	239	1397	2367	7760
					1262,88	41,88	3182	106	–	575	

6	22	2109-0102-0104	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2,52	4157		10476		10476	–	11314
						–		–		–	838	
		Раздел 3 Полы										
		3.2 Тип 2										
7	32	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	11,4	3523,95	91,23	40173	1040	23485	11607	55923
						1372,63	41,49	15648	473	–	4142	
		3.3 Тип 3										
8	36	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 72 %	м2 покрытия	17,3	3751,58	26,19	64902	453	56629	5790	76348
						452,05	12,82	7820	222	–	5655	
9	37	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 %	м плинтусов	15,2	276,51	2,7	4203	41	2702	1063	5687
						96,05	1,05	1460	16	–	421	
		Раздел 4 Отделочные работы										
		4.1 Потолок										

10	38	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	140,6	889,17	5,8	125017	815	39531	61151	201062
						602,21	1,86	84671	262	–	14893	
11	39	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	140,6	336,36	3,3	47292	464	17720	21119	73884
						207,03	1,59	29108	224	–	5473	
	4.2 Стены											
12	41	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	23,8	1202,32	9,06	28615	216	10161	13182	45141
						766,33	2,91	18239	69	–	3344	

Итого по акту **696 450**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 172 972
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 4 810
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 2 103

- материалы, изделия и конструкции, тенге	341 025
- накладные расходы, тенге	126 053
- сметная прибыль (8 %), тенге	51 589
Всего	**696 450**
Непредвиденные расходы и затраты 2%	**13 929**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**710 379**
Итого в текущихи прогнозных ценах 2021г. (Иинф = 1,050)	**745 898**
Итого по смете с понижающим коэффициентом к=0,95	**708 602,66**
НДС (12 %)	85 032,32
Итого	**793 634,98**

Подрядчик:
ТОО Корпорация "Ер Алаш"
Директор

_____**Р. Н. Икласов**

Субподрядчик:
ТОО СК "Практик"
Директор

_____**Р. У. Рахимбеков**