Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетiсу "**

Подрядчик : **ТОО "Строитель "**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с Майтобе Кербулакского района, области Жетiсу**

Справка №1 о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Сентябрь 2024

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		207/24	03.07.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Майтобе,Кербулакского района, области Жетiсу										
Всего выполнено по стройке с начало строительство	56 498 569,40									
За отчетный период	**56 498 569,40**									
Удержание суммы аванса 30%	16 949 570,82									
К оплате	**39 548 998,58**	**35 311 605,88**							**4 237 392,71**	**39 548 998,58**

ЗАКАЗЧИК:
Руководителя ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетiсу"

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "KravИнжиниринг"
Кравченко О.А.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО «Строитель»
Манап Б.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строитель "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **36/23-2023-РП Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Майтобе Кербулакского района области Жетісу, Республики Казахстан**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Газопроводы высокого давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **Сентябрь 2024** (месяц, год) на **02-01-01 строительно-монтажные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 08.12.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	м^3	65	351,0	351,0	22 814,86	22 814,86			22 814,86
						0,0	74,0	0,0	4 810,14			
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м^3	3,5	9 025,0	0,0	31 587,14	0,0			31 587,14
						9 025,0	0,0	31 587,14	0,0			
3	3	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	м^3	4,76	9 978,0	438,0	47 495,0	2 085,3	23 128,7		47 495,0
						4 681,0	102,0	22 281,7	485,8			
4	4	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	м^3	12,32	3 574,0	0,0	44 031,4	0,0			44 031,4
						3 574,0	0,0	44 031,4	0,0			
5	5	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м^3	12,32	4 417,0		54 417,3		54 417,3		54 417,3
6	6	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	м^3	51	80,0	80,0	4 080,0	4 080,0			4 080,0
						0,0	20,0	0,0	1 020,0			
7	7	6101-0107-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, толщина уплотняемого слоя 30 см**	м^3	51	370,0	370,0	18 870,0	18 870,0			18 870,0
						0,0	71,0	0,0	3 621,21			
8	8	6101-0109-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) (согласно Том-4 ПОС с.23 разравнивание излишка грунта и формирование валика просадки над трубопроводом)**	м^2	57	4,0	4,0	227,77	227,77			227,77
						0,0	1,0	0,0	56,77			
9	16	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	м	80	23,0	2,0	1 840,0	160,0			1 840,0
						21,0	1,0	1 680,0	80,0			
10	17	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м**	м	113	17,0		1 921,0		1 921,0		1 921,0
11	18	6125-0701-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка в траншее кабеля масса 1 м до 0,6 кг**	км	0,08	201 905,0	77 747,0	16 152,48	6 219,48			16 152,48
						124 158,0	21 189,0	9 932,31	1 695,04			
12	19	243-105-0702 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66**	км	0,117	610 274,0		71 402,0		71 402,0		71 402,0
13	43	6121-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм**		0,08	1 224 744,0	205 124,0	97 979,47	16 409,91	96,99		97 979,47

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				км		1 018 410,0	51 944,0	81 472,57	4 155,75			
14	44	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	114,13	1 272,0		145 173,0		145 173,0		145 173,0
15	49	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	8	4 543,0 4 355,0	188,0 1,0	36 344,0 34 840,0	1 504,0 8,0			36 344,0
16	50	241-208-1003 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	352,0		352,0		352,0		352,0
17	51	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	3	3 250,0		9 750,0		9 750,0		9 750,0
18	52	241-210-0516 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х63 мм	шт.	1	2 759,0		2 759,0		2 759,0		2 759,0
19	53	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	5	1 314,0		6 570,0		6 570,0		6 570,0
20	54	241-211-0607 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	1	2 297,0		2 297,0		2 297,0		2 297,0
			ИТОГО по акту					1 537 547,62	431 578,32	389 339,19	0,0	616 063,42
								716 630,12	112 904,71	0,0	0,0	
												616063,42

ИТОГО:			
Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	6,3%	38812	654875,42
Итого с затратами на организацию СМР			
Сметная прибыль	5%	32744	687619,19
Итого со сметной прибылью			
Непредвиденные работы и затраты	5%	32744	720362,96
Итого с непредвиденными работами и затратами			774390,18
Итого в текущих ценах 2024 года, К=1,075	1,075		
НДС	12%	92927	867317,00
Итого с НДС			849970,66
Понижающий коэффициент К=0,9799999988	0,980		

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "KravИнжиниринг"
Кравченко О.А.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строитель"
Манап Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ЖамбылАгроГазПроект"
Сарттаров П.

расценки проверены проверено

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетiсу "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строитель "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **36/23-2023-РП Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Майтобе Кербулакского района области Жетiсу, Республики Казахстан**

(наименование, адрес)

Объект : **02-05 Газопроводы низкого давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **Сентябрь 2024** (месяц, год) на **02-05-01 строительно-монтажные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	м^3	3 705	351,0 0,0	351,0 74,0	1 300 455,0 0,0	1 300 455,0 274 170,0			1 300 455,0
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м^3	41	9 025,0 9 025,0	0,0 0,0	370 025,0 370 025,0	0,0 0,0			370 025,0
3	3	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	м^3	268	9 978,0 4 681,0	438,0 102,0	2 674 104,0 1 254 508,0	117 384,0 27 336,0	1 302 212,0		2 674 104,0
4	4	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	м^3	803	3 574,0 3 574,0	0,0 0,0	2 869 922,0 2 869 922,0	0,0 0,0			2 869 922,0
5	5	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	м^3	2 634	80,0 0,0	80,0 20,0	210 720,0 0,0	210 720,0 52 680,0			210 720,0
6	6	6101-0107-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, толщина уплотняемого слоя 30 см**	м^3	2 634	370,0 0,0	370,0 71,0	974 580,0 0,0	974 580,0 187 014,0			974 580,0
7	7	6101-0109-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) (согласно Том-4 ПОС с.23 разравнивание излишка грунта и формирование валика просадки над трубопроводом)**	м^2	3 570	4,0 0,0	4,0 1,0	14 280,24 0,0	14 280,24 3 570,24			14 280,24
8	8	1220-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	**Основание песчаное (гравийно-песчаное) толщиной до 300 мм. Разборка механизированным способом**	м^2	105	278,0 0,0	278,0 82,0	29 190,0 0,0	29 190,0 8 610,0			29 190,0
9	17	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	м	4 325	23,0 21,0	2,0 1,0	99 475,0 90 825,0	8 650,0 4 325,0			99 475,0
10	18	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м**	м	6 284	17,0		106 828,0		106 828,0		106 828,0
11	19	6125-0701-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка в траншее кабеля масса 1 м до 0,6 кг**	км	4,325	201 905,0 124 158,0	77 747,0 21 189,0	873 239,11 536 983,44	336 255,68 91 642,65			873 239,11
12	20	243-105-0702 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66**	км	6,284	610 274,0		3 834 962,0		3 834 962,0		3 834 962,0
13	21	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство контрольной трубки**			23 149,0	6 128,0	1 041 705,0	275 760,0	52 470,0		1 041 705,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		15 855,0	1 708,0	713 475,0	76 860,0			
14	22	241-202-0204 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм (контрольная трубка L=1,5м)**	м	67,5	346,0		23 355,0		23 355,0		23 355,0
15	25	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм (ложемент контрольной трубки сегмент L=0,2м)**	м	4,36	2 466,0		10 751,49		10 751,49		10 751,49
16	26	241-201-0615 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,3 мм(ложемент контрольной трубки сегмент L=0,2м)**	м	3,27	4 123,0		13 481,94		13 481,94		13 481,94
17	27	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм(ложемент контрольной трубки сегмент L=0,2м)**	м	0,4	5 431,0		2 172,67		2 172,67		2 172,67
18	45	6121-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм**	км	0,43	1 166 577,0 984 273,0	181 542,0 46 029,0	501 627,83 423 237,21	78 063,01 19 792,71	327,62		501 627,83
19	46	241-202-0204 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм**	м	615,09	346,0		212 821,0		212 821,0		212 821,0
20	47	6121-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм**	км	1,44	1 224 744,0 1 018 410,0	205 124,0 51 944,0	1 763 631,42 1 466 510,72	295 378,69 74 799,42	1 742,72		1 763 631,42
21	48	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм**	м	1 460	1 272,0		1 857 120,28		1 857 120,28		1 857 120,28
22	49	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 90 мм**	км	1,67	1 410 429,0 934 422,0	476 007,0 120 071,0	2 355 416,71 1 560 484,82	794 931,2 200 518,29			2 355 416,71
23	50	241-202-0212 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм**	м	1 680	2 539,0		4 265 520,32		4 265 520,32		4 265 520,32
24	51	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	км	0,085	1 410 429,0 934 422,0	476 007,0 120 071,0	119 886,74 79 426,02	40 460,0 10 205,76			119 886,74
25	52	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм**	м	119,18	3 840,0		457 651,0		457 651,0		457 651,0
26	53	6121-0105-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 125 мм**	км	0,4	1 503 252,0 977 463,0	525 789,0 129 375,0	601 300,87 390 985,04	210 315,83 51 750,26			601 300,87
27	54	241-202-0215 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 125х11,4 мм**	м	580,75	4 911,0		2 852 063,0		2 852 063,0		2 852 063,0
28	55	6121-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм**	км	0,3	1 652 100,0 1 060 458,0	591 642,0 140 431,0	495 630,13 318 137,28	177 492,86 42 129,24			495 630,13
29	56	241-202-0217 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм**	м	452,48	8 114,0		3 671 423,0		3 671 423,0		3 671 423,0
30	59	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 50 мм**	км	0,06	1 410 429,0 934 422,0	476 007,0 120 071,0	84 625,71 56 065,0	28 560,72 7 204,29			84 625,71
31	60	241-201-0608 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм**	м	61	543,0		33 122,91		33 122,91		33 122,91
32	61	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	км	0,19	1 410 429,0 934 422,0	476 007,0 120 071,0	267 981,63 177 540,22	90 441,41 22 813,37			267 981,63
33	62	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**		191	2 466,0		471 005,86		471 005,86		471 005,86

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м								
34	63	6121-0105-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 140 мм**	км	0,062	1 616 799,0 1 035 598,0	581 201,0 138 863,0	100 241,32 64 207,34	36 034,69 8 609,55			100 241,32
35	64	241-201-0615 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,3 мм**	м	63	4 123,0		259 748,83		259 748,83		259 748,83
36	65	6121-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм**	км	0,018	1 652 100,0 1 060 458,0	591 642,0 140 431,0	29 738,0 19 088,0	10 650,0 2 528,0			29 738,0
37	66	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм**	м	18,18	5 431,0		98 736,0		98 736,0		98 736,0
38	67	6121-0105-0407 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 180 мм**	км	0,023	1 681 863,0 1 078 147,0	603 716,0 142 183,0	38 683,0 24 797,0	13 885,0 3 270,0			38 683,0
39	68	241-201-0617 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,7 мм**	м	23,23	6 853,0		159 195,0		159 195,0		159 195,0
40	81	241-202-0204 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм**	м	60	346,0		20 760,0		20 760,0		20 760,0
41	86	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	$м^3$	18,6	9 978,0 4 681,0	438,0 102,0	185 591,07 87 066,41	8 146,6 1 897,28	90 378,06		185 591,07
42	175	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 32-50 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	23	4 411,0 4 261,0	150,0 1,0	101 453,0 98 003,0	3 450,0 23,0			101 453,0
43	176	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм**	шт.	33	1 085,0		35 805,0		35 805,0		35 805,0
44	177	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	29	4 543,0 4 355,0	188,0 1,0	131 747,0 126 295,0	5 452,0 29,0			131 747,0
45	178	241-208-1003 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый сварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	1	352,0		352,0		352,0		352,0
46	181	241-209-1605 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32х63 мм**	шт.	29	5 884,0		170 636,0		170 636,0		170 636,0
47	182	241-210-0511 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32 мм**	шт.	58	3 416,0		198 128,0		198 128,0		198 128,0
48	185	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 90-110 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	63	4 858,0 4 548,0	310,0 2,0	306 054,0 286 524,0	19 530,0 126,0			306 054,0
49	186	241-208-1601 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм**	шт.	12	6 210,0		74 520,0		74 520,0		74 520,0
50	187	241-208-1808 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм**	шт.	5	7 186,0		35 930,0		35 930,0		35 930,0
51	188	241-209-1508 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм**	шт.	2	8 706,0		17 412,0		17 412,0		17 412,0
52	189	241-209-1609 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63х90 мм**	шт.	55	13 437,0		739 035,0		739 035,0		739 035,0
53	195	241-211-0608 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм**	шт.	5	2 674,0		13 370,0		13 370,0		13 370,0
54	196	1122-0801-0207 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	6	5 852,0 5 508,0	344,0 4,0	35 112,0 33 048,0	2 064,0 24,0			35 112,0
55	198	241-209-1612 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х63х125 мм**	шт.	6	17 139,0		102 834,0		102 834,0		102 834,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
			ИТОГО по акту					**37 428 464,03**	**5 082 130,93**	**21 299 178,65**	**0,0**	**37 315 156,08**
								11 047 153,5	**1 171 928,06**	**0,0**	**0,0**	
			ИТОГО:									**37315156,08**
			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		**6,3%**			**2350855**				**39666010,91**
			Итого с затратами на организацию СМР									
			Сметная прибыль		**5%**			**1983301**				**41649311,46**
			Итого со сметной прибылью									
			Непредвиденные работы и затраты		**5%**			**1983301**				**43632612,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**46905057,90**
			Итого в текущих ценах 2024 года, К=1,075		**1,075**							
			НДС		**12%**			**5628607**				**52533664,85**
			Итого с НДС									**51482991,49**
			Понижающий коэффициент К=0,9799999988		**0,980**							

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строитель"
Манап Б.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "KravИнжиниринг"
Кравченко О.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ЖамбылАгроГазПроект"
Сартаров Д.