Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетiсу "**

Подрядчик : **ТОО "Строитель "**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с Майтобе Кербулакского района, области Жетiсу**

Справка №2 о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Ноябрь 2024

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		207/24	03.07.2024				
		Доп.соглашение					
		№1	19.07.2024				
		№2	08.11.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Майтобе,Кербулакского района, области Жетiсу										
Всего выполнено по стройке с начало строительство	133 348 447,28									
За отчетный период	**76 849 877,88**									
Удержание суммы аванса 30%	23 054 963,36									
К оплате	**53 794 914,52**	**48 031 173,67**							**5 763 740,84**	**53 794 914,52**

ЗАКАЗЧИК:
Руководителя ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетiсу"

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "KravИнжиниринг"
Кравченко О.А.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО «Строитель»
Манап Б.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строитель "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **36/23-2023-РП Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Майтобе Кербулакского района области Жетісу, Республики Казахстан**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Газопроводы высокого давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **02-01-01 строительно-монтажные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 08.12.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	м^3	27,2	351,0 0,0	351,0 74,0	9 547,14 0,0	9 547,14 2 012,86			9 547,14
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м^3	1,4	9 025,0 9 025,0	0,0 0,0	12 634,86 12 634,86	0,0 0,0			12 634,86
3	3	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	м^3	2,04	9 978,0 4 681,0	438,0 102,0	20 355,0 9 549,3	893,7 208,2	9 912,3		20 355,0
4	4	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	м^3	5,28	3 574,0 3 574,0	0,0 0,0	18 870,6 18 870,6	0,0 0,0			18 870,6
5	5	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м^3	5,28	4 417,0		23 321,7		23 321,7		23 321,7
6	6	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	м^3	21,7	80,0 0,0	80,0 20,0	1 736,0 0,0	1 736,0 434,0			1 736,0
7	7	6101-0107-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, толщина уплотняемого слоя 30 см**	м^3	21,7	370,0 0,0	370,0 71,0	8 029,0 0,0	8 029,0 1 540,79			8 029,0
8	8	6101-0109-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) (согласно Том-4 ПОС с.23 разравнивание излишка грунта и формирование валика просадки над трубопроводом)**	м^2	24,333333	4,0 0,0	4,0 1,0	97,23 0,0	97,23 24,23			97,23
9	9	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка знаков дорожных на металлических стойках**	шт.	3	19 043,0 15 918,0	2 139,0 578,0	57 129,0 47 754,0	6 417,0 1 734,0	2 958,0		57 129,0
10	10	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	м^3	0,108	12 800,0 3 815,0	5 233,0 1 616,0	1 382,0 412,0	566,0 175,0	405,0		1 382,0
11	11	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 м^3**	м^3	0,336	30 688,0 21 575,0	4 241,0 849,0	10 311,0 7 249,0	1 425,0 285,0	1 637,0		10 311,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	212-101-2014 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	$м^3$	0,34272	31 074,0		10 650,0		10 650,0		10 650,0
13	13	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$	3,36	4 769,0 1 220,0	41,0 6,0	16 024,0 4 099,0	138,0 20,0	11 787,0		16 024,0
14	14	261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	**Знаки путевые и сигнальные ГОСТ 8442-65**	100 шт.	0,03	152 037,0		4 561,0		4 561,0		4 561,0
15	15	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 100 х 100 х 6 мм (стойка высотой 2м)**	т	0,10332	401 156,0		41 447,0		41 447,0		41 447,0
16	16	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	м	33	23,0 21,0	2,0 1,0	759,0 693,0	66,0 33,0			759,0
17	18	6125-0701-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка в траншее кабеля масса 1 м до 0,6 кг**	км	0,037	201 905,0 124 158,0	77 747,0 21 189,0	7 470,52 4 593,69	2 876,52 783,96			7 470,52
18	20	1125-0129-0501 *РСНБ РК 2022*	**Установка опознавательного знака**	знак	1	8 788,0 7 800,0	0,0 0,0	8 788,0 7 800,0	0,0 0,0	988,0		8 788,0
19	21	261-404-0625 *РСНБ РК 2022*	**Стойка железобетонная 2С24В ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	1	11 977,14		11 977,0		11 977,0		11 977,0
20	22	261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	**Знаки путевые и сигнальные ГОСТ 8442-65**	100 шт.	0,01	152 037,0		1 520,0		1 520,0		1 520,0
21	23	1125-0108-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы газонефтепродуктов диаметром до 350 мм.Пересечение с действующими коммуникациями (трубопроводами,кабельными линиями,ЛЭП до 35 кВ)**	пересечение	1	718 114,0 395 675,0	322 439,0 86 724,0	718 114,0 395 675,0	322 439,0 86 724,0			718 114,0
22	24	214-203-0201 *РСНБ РК 2022*	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П**	т	0,0859	482 547,0		41 451,0		41 451,0		41 451,0
23	25	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм,толщиной от 2 до 5 мм**	т	0,00136	493 489,0		671,0		671,0		671,0
24	26	217-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный,класс прочности 8.8**	т	0,001824	1 325 572,0		2 418,0		2 418,0		2 418,0
25	27	234-201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 30**	$м^3$	0,002	24 996,0		50,0		50,0		50,0
26	28	216-201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV**	т	0,05	269 337,0		13 467,0		13 467,0		13 467,0
27	29	6123-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка маркера электронного с функцией самовыравнивания на глубину заложения до 1,5 м**	шт.	1	2 463,0 1 472,0	991,0 348,0	2 463,0 1 472,0	991,0 348,0			2 463,0
28	30	248-201-0202 *РСНБ РК 2022*	**Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см шаровый (пассивный): 1401 XR EMS,1402 XR EMS,1403 XR EMS,1405 XR EMS,1408 XR EMS.**	шт.	1	10 655,0		10 655,0		10 655,0		10 655,0
29	31	261-301-0221 *РСНБ РК 2022*	**Хомуты для крепления труб**	шт.	1	549,0		549,0		549,0		549,0
30	32	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство контрольной трубки**	шт.	10	23 149,0 15 855,0	6 128,0 1 708,0	231 490,0 158 550,0	61 280,0 17 080,0	11 660,0		231 490,0
31	33	241-202-0204 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм (контрольная трубка L=1,5м)**		15	346,0		5 190,0		5 190,0		5 190,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м								
32	34	222-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП	шт.	10	2 197,0		21 970,0		21 970,0		21 970,0
33	35	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,1	32 095,0		3 210,0		3 210,0		3 210,0
34	36	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм(ложемент контрольной трубки сегмент L=0,2м)	м	2	2 466,0		4 932,0		4 932,0		4 932,0
35	37	1124-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Газопроводы врезаемые диаметром до 80 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	42 990,0 36 055,0	4 201,0 0,0	42 990,0 36 055,0	4 201,0 0,0	2 734,0		42 990,0
36	38	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км	0,002	2 925 043,0 2 202 319,0	654 943,0 203 907,0	5 850,0 4 405,0	1 310,0 408,0	135,0		5 850,0
37	39	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2,008	1 696,0		3 406,0		3 406,0		3 406,0
38	40	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	1	629,0		629,0		629,0		629,0
39	41	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	$м^2$	0,35	531,0 374,0	9,0 2,0	186,0 131,0	3,0 1,0	52,0		186,0
40	42	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	$м^2$	0,35	407,0 218,0	7,0 2,0	142,0 76,0	3,0 1,0	63,0		142,0
41	43	6121-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм	км	0,033	1 224 744,0 1 018 410,0	205 124,0 51 944,0	40 416,53 33 607,43	6 769,09 1 714,25	40,01		40 416,53
42	45	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,008	1 410 429,0 934 422,0	476 007,0 120 071,0	11 283,0 7 475,0	3 808,0 961,0			11 283,0
43	46	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	8,08	2 466,0		19 925,0		19 925,0		19 925,0
44	47	6121-0802-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	34	14 654,0 3 539,0	7 302,0 1 484,0	498 236,0 120 326,0	248 268,0 50 456,0	129 642,0		498 136,0
45	48	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	34,34	2 466,0		84 682,0		84 682,0		84 682,0
46	49	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	4 543,0 4 355,0	188,0 1,0	13 629,0 13 065,0	564,0 3,0			13 629,0
47	55	1339-0201-0504 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	16	3 153,0 2 999,0	31,0 0,0	50 448,0 47 984,0	496,0 0,0	1 968,0		50 448,0
48	56	1339-0201-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	19	621,0 621,0	0,0 0,0	11 799,0 11 799,0	0,0 0,0			11 799,0
			ИТОГО по акту					2 106 861,58 944 275,88	681 923,68 164 947,29	480 663,01 0,0	0,0 0,0	2 106 861,58
			ИТОГО:									2106861,58

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		**6,3%**			**132732**				**2239593,86**
			Итого с затратами на организацию СМР									
			Сметная прибыль		**5%**			**111980**				**2351573,55**
			Итого со сметной прибылью									
			Непредвиденные работы и затраты		**5%**			**111980**				**2463553,25**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2648319,74**
			Итого в текущих ценах 2024 года, К=1,075		**1,075**							
			НДС		**12%**			**317798**				**2966118,11**
			Итого с НДС									**2906795,74**
			Понижающий коэффициент К=0,9799999988		**0,980**							

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строитель"
Манап Б.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "КгауИнжиниринг"
Кравченко О.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ЖамбылАгроГазПроект"
Сарттаров П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строитель "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **36/23-2023-РП Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Майтобе Кербулакского района области Жетісу, Республики Казахстан**

(наименование, адрес)

Объект : **02-02 Установка газорегуляторных пунктов на газопроводах высокого давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **02-02-01 строительно-монтажные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 08.12.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка приборов для редуцирования давления газа**	**шт.**	1	82 515,0 61 362,0	2 546,0 672,0	82 515,0 61 362,0	2 546,0 672,0	18 607,0		82 515,0
2	2	513-302-0212 *РСНБ РК 2022*	**Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ- РДК-ЭКФО-К-50Н-ОГ-СГ (DN 50) (ГРПШ-03БМ-2У1 с основной и резервной линией редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДНК-50БМ с измерительным комплексом на базе турбинного счетчика газа СТГ-50-G100 DN50 и эл. корректора газа miniElcor с обогревом ОГШН)**	**шт.**	1	3 186 959,0		3 186 959,0		3 186 959,0		3 186 959,0
3	3	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м^3**	0,9	7 521,0 7 521,0	0,0 0,0	6 769,0 6 769,0	0,0 0,0			6 769,0
4	4	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м^3**	0,16	12 800,0 3 815,0	5 233,0 1 616,0	2 048,0 610,0	838,0 259,0	600,0		2 048,0
5	5	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного ленточного**	**м^3**	0,74	20 375,0 14 071,0	3 285,0 663,0	15 078,0 10 413,0	2 431,0 491,0	2 234,0		15 078,0
6	6	212-101-2014 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	**м^3**	0,7511	31 074,0		23 340,0		23 340,0		23 340,0
7	7	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м^3**	0,1489	3 574,0 3 574,0	0,0 0,0	532,0 532,0	0,0 0,0			532,0
8	8	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	**т**	0,0092	1 068 016,0 1 064 068,0	3 948,0 1 234,0	9 826,0 9 789,0	36,0 11,0			9 826,0
9	9	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	0,0092	1 154 557,0		10 622,0		10 622,0		10 622,0
10	10	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	0,00568	340 720,0		1 935,0		1 935,0		1 935,0
11	11	6101-0110-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, глубина до 2 м, группа грунта 2**	**шт.**	1	2 392,0 554,0	1 838,0 594,0	2 392,0 554,0	1 838,0 594,0			2 392,0
12	12	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м^3**	0,025	12 800,0 3 815,0	5 233,0 1 616,0	320,0 95,0	130,0 40,0	94,0		320,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного столба**	м³	0,067	32 106,0 23 973,0	2 836,0 582,0	2 151,0 1 606,0	190,0 39,0	355,0		2 151,0
14	14	212-101-2014 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	м³	0,06834	31 074,0		2 124,0		2 124,0		2 124,0
15	15	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	**Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж**	т	0,0113	81 277,0 51 136,0	27 355,0 7 020,0	918,0 578,0	309,0 79,0	31,0		918,0
16	16	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм**	м	1,9076	2 282,0		4 353,0		4 353,0		4 353,0
17	17	214-104-0101 *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной 3-9 мм**	т	0,00104	399 606,0		416,0		416,0		416,0
18	18	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза**	м²	0,3277	531,0 374,0	9,0 2,0	174,0 123,0	3,0 1,0	48,0		174,0
19	19	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза**	м²	0,3277	407,0 218,0	7,0 2,0	133,0 71,0	3,0 1,0	59,0		133,0
20	20	6101-0110-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, глубина до 2 м, группа грунта 2**	шт.	1	2 392,0 554,0	1 838,0 594,0	2 392,0 554,0	1 838,0 594,0			2 392,0
21	21	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	м³	0,025	12 800,0 3 815,0	5 233,0 1 616,0	320,0 95,0	130,0 40,0	94,0		320,0
22	22	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного столба**	м³	0,067	32 106,0 23 973,0	2 836,0 582,0	2 151,0 1 606,0	190,0 39,0	355,0		2 151,0
23	23	212-101-2014 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	м³	0,06834	31 074,0		2 124,0		2 124,0		2 124,0
24	24	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	**Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж**	т	0,00887	81 277,0 51 136,0	27 355,0 7 020,0	721,0 454,0	242,0 62,0	25,0		721,0
25	25	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм**	м	1,4558	2 282,0		3 322,0		3 322,0		3 322,0
26	26	214-104-0101 *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной 3-9 мм**	т	0,00104	399 606,0		416,0		416,0		416,0
27	27	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза**	м²	0,25723	531,0 374,0	9,0 2,0	137,0 96,0	3,0 1,0	38,0		137,0
28	28	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза**	м²	0,25723	407,0 218,0	7,0 2,0	105,0 56,0	2,0 1,0	47,0		105,0
29	29	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 15 мм.Укладка с пневматическим испытанием**	км	0,003	2 925 043,0 2 202 319,0	654 943,0 203 907,0	8 775,0 6 607,0	1 965,0 612,0	203,0		8 775,0
30	30	241-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм**	м	3,012	536,0		1 614,0		1 614,0		1 614,0
31	31	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием**	км	0,004	2 925 043,0 2 202 319,0	654 943,0 203 907,0	11 700,0 8 809,0	2 620,0 816,0	271,0		11 700,0
32	32	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	4,016	1 696,0		6 811,0		6 811,0		6 811,0
33	33	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм**	шт.	2	425,0		850,0		850,0		850,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	34	1122-0901-0201 *РСНБ РК 2022*	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка**		2	7 157,0	267,0	14 314,0	534,0	1 814,0		14 314,0
				задвижка или клапан		5 983,0	87,0	11 966,0	174,0			
35	35	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем,с маховиком,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+425°С,PN 16,марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50**		2	41 896,0		83 792,0		83 792,0		83 792,0
				шт.								
36	36	1122-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка**		4	2 569,0	55,0	10 276,0	220,0	912,0		10 276,0
				фланец		2 286,0	0,0	9 144,0	0,0			
37	37	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**		4	2 612,0		10 448,0		10 448,0		10 448,0
				шт.								
38	38	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза**		2,8	531,0	9,0	1 487,0	26,0	414,0		1 487,0
				$м^2$		374,0	2,0	1 047,0	6,0			
39	39	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза**		2,8	407,0	7,0	1 140,0	20,0	510,0		1 140,0
				$м^2$		218,0	2,0	610,0	6,0			
			ИТОГО по акту					3 515 500,0	16 114,0	178 878,0	0,0	3 515 500,0
								133 546,0	4 538,0	3 186 959,0	0,0	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							3 186 959,0		
			ИТОГО:									3515500,00
			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		6,3%			20698				
			Итого с затратами на организацию СМР									3536198,08
			Сметная прибыль		5%			17462				
			Итого со сметной прибылью									3553660,04
			Непредвиденные работы и затраты		5%			176810				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3730469,94
			Итого в текущих ценах 2024 года, К=1,075		1,075							4010255,19
			НДС		12%			481231				
			Итого с НДС									4491485,81
			Понижающий коэффициент К=0,9799999988		0,980							4401656,09

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строитель"
Манап Б.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "KravИнжиниринг"
Кравченко О.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ЖамбылАгроГазПроект"
Сарттаров П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетiсу "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строитель "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **36/23-2023-РП Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Майтобе Кербулакского района области Жетiсу, Республики Казахстан**

(наименование, адрес)

Объект : **02-02 Установка газорегуляторных пунктов на газопроводах высокого давления. Молние защита**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **02-02-02 строительно-монтажные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 08.12.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0205-0402 *РСНБ РК 2022*	**Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	$м^3$	0,8	11 848,0 11 848,0	0,0 0,0	9 478,0 9 478,0	0,0 0,0			9 478,0
2	2	1111-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	$м^3$	0,064	23 466,0 13 873,0	5 099,0 1 541,0	1 502,0 888,0	327,0 99,0	287,0		1 502,0
3	3	1106-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство**	$м^3$	0,45	30 688,0 21 575,0	4 241,0 849,0	13 810,0 9 709,0	1 908,0 382,0	2 193,0		13 810,0
4	4	212-101-2014 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	$м^3$	0,459	31 074,0		14 263,0		14 263,0		14 263,0
5	5	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$	3	4 769,0 1 220,0	41,0 6,0	14 307,0 3 660,0	123,0 18,0	10 524,0		14 307,0
6	6	1109-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	**Молниеотводы со шпилем стальные изготовление**	т	0,04956	687 595,0 536 568,0	144 360,0 38 858,0	34 077,0 26 592,0	7 155,0 1 926,0	330,0		34 077,0
7	7	1133-0109-0120 *РСНБ РК 2022*	**Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка**	т	0,04956	346 551,0 194 425,0	148 639,0 34 943,0	17 175,0 9 636,0	7 367,0 1 732,0	172,0		17 175,0
8	8	241-102-0106 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм**	м	0,65	505,0		328,0		328,0		328,0
9	9	241-102-0123 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм**	м	0,75	1 124,0		843,0		843,0		843,0
10	10	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	м	1,1	1 983,0		2 181,0		2 181,0		2 181,0
11	11	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм**	м	1,5	2 690,0		4 035,0		4 035,0		4 035,0
12	12	241-102-0170 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм**	м	2,8	4 055,0		11 354,0		11 354,0		11 354,0
13	13	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,00628	380 001,0		2 386,0		2 386,0		2 386,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный**	кг	1,52	998,0		1 517,0		1 517,0		1 517,0
15	15	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м^2	1,43724	265,0 187,0	4,0 0,0	381,0 269,0	6,0 0,0	106,0		381,0
16	16	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза**	м^2	1,43724	407,0 218,0	7,0 2,0	585,0 313,0	10,0 3,0	262,0		585,0
17	17	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м^3 грунта	1,7	7 521,0 7 521,0	0,0 0,0	12 786,0 12 786,0	0,0 0,0			12 786,0
18	18	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м^3 грунта	1,7	3 574,0 3 574,0	0,0 0,0	6 076,0 6 076,0	0,0 0,0			6 076,0
19	19	1308-0208-0101 *РСНБ РК 2022*	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	5	11 383,0 5 111,0	476,0 131,0	56 915,0 25 555,0	2 380,0 655,0	28 980,0		56 915,0
20	20	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 40х4 мм. Монтаж оборудования**	м	17	1 454,0 795,0	58,0 15,0	24 718,0 13 515,0	986,0 255,0	10 217,0		24 718,0
			ИТОГО по акту					228 717,0	20 262,0	89 978,0	0,0	228 717,0
								118 477,0	5 070,0	0,0	0,0	

	ИТОГО:		**228717,00**
	Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	**6,3%**	**14409**
	Итого с затратами на организацию СМР		**243126,17**
	Сметная прибыль	**5%**	**12156**
	Итого со сметной прибылью		**255282,48**
	Непредвиденные работы и затраты	**5%**	**12156**
	Итого с непредвиденными работами и затратами		**267438,79**
	Итого в текущих ценах 2024 года, К=1,075	**1,075**	**287496,70**
	НДС	**12%**	**34500**
	Итого с НДС		**321996,30**
	Понижающий коэффициент К=0,9799999988	**0,980**	**315556,37**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строитель"
Манап Б.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "КгауИнжиниринг"
Кравченко О.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ЖамбылАгроГазПроект"
Сарттаров П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строитель "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **36/23-2023-РП Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Майтобе Кербулакского района области Жетісу, Республики Казахстан**

(наименование, адрес)

Объект : **02-03 Газопроводы среднего давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2024 (месяц, год) на 02-03-01 строительно-монтажные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 11.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	м^3	143,8	351,0 0,0	351,0 74,0	50 473,86 0,0	50 473,86 10 641,14			**50 473,86**
2	2	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	м^3	10,3	9 978,0 4 681,0	438,0 102,0	102 773,28 48 214,21	4 511,58 1 050,72	50 047,79		102 773,28
3	3	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	м^3	27,5	3 574,0 3 574,0	0,0 0,0	98 285,06 98 285,06	0,0 0,0			**98 285,06**
4	4	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м^3	27,5	4 417,0		121 467,53		121 467,53		121 467,53
5	5	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	м^3	105,8	80,0 0,0	80,0 20,0	8 464,0 0,0	8 464,0 2 116,0			**8 464,0**
6	6	6101-0107-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, толщина уплотняемого слоя 30 см**	м^3	105,8	370,0 0,0	370,0 71,0	39 146,0 0,0	39 146,0 7 511,86			**39 146,0**
7	7	6101-0109-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) (согласно Том-4 ПОС с.23 разравнивание излишка грунта и формирование валика просадки над трубопроводом)**	м^2	126,333333	4,0 0,0	4,0 1,0	505,23 0,0	505,23 126,23			**505,23**
8	8	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка знаков дорожных на металлических стойках**	шт.	7	19 043,0 15 918,0	2 139,0 578,0	133 301,0 111 426,0	14 973,0 4 046,0	6 902,0		**133 301,0**
9	9	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	м^3	0,252	12 800,0 3 815,0	5 233,0 1 616,0	3 226,0 961,0	1 318,0 407,0	946,0		**3 226,0**
10	10	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 м^3**	м^3	0,784	30 688,0 21 575,0	4 241,0 849,0	24 059,0 16 915,0	3 325,0 666,0	3 820,0		**24 059,0**
11	11	212-101-2014 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	м^3	0,79968	31 074,0		24 849,0		24 849,0		**24 849,0**
12	12	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м^2	7,84	4 769,0 1 220,0	41,0 6,0	37 389,0 9 565,0	321,0 47,0	27 503,0		**37 389,0**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	**Знаки путевые и сигнальные ГОСТ** 8442-65	100 шт.	0,07	152 037,0		10 643,0		10 643,0		10 643,0
14	14	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ** 13663-86 **наружными размерами** 100 х 100 х 6 мм (стойка высотой 2м)	т	0,24108	401 156,0		96 711,0		96 711,0		96 711,0
15	16	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравийно-галечниковой смеси. Устройство**	$м^3$	1,65	10 358,0 634,0	2 584,0 522,0	17 091,0 1 046,0	4 263,0 861,0	11 782,0		17 091,0
16	17	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	м	176	23,0 21,0	2,0 1,0	4 048,0 3 696,0	352,0 176,0			4 048,0
17	19	6125-0701-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка в траншее кабеля масса 1 м до** 0,6 **кг**	км	0,178	201 905,0 124 158,0	77 747,0 21 189,0	35 939,22 22 100,17	13 838,75 3 771,56			35 939,22
18	21	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство контрольной трубки**	шт.	4	23 149,0 15 855,0	6 128,0 1 708,0	92 596,0 63 420,0	24 512,0 6 832,0	4 664,0		92 596,0
19	22	241-202-0204 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE** 100 **ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р** 50838-2011 **размерами** 32х3,0 **мм (контрольная трубка** L=1,5м)	м	6	346,0		2 076,0		2 076,0		2 076,0
20	23	222-203-0101 *РСНБ РК 2022*	**Плита опорная ГОСТ** 13015-2012 **марки ОП**	шт.	13	2 197,0		28 561,0		28 561,0		28 561,0
21	24	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса** B15, **сульфатостойкий ГОСТ** 7473-2010 **без добавок**	$м^3$	0,13	32 095,0		4 172,0		4 172,0		4 172,0
22	25	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE** 100 SDR 17 **ГОСТ** 18599-2001 **размерами** 110х6,6 **мм(ложемент контрольной трубки сегмент** L=0,2м)	м	0,8	2 466,0		1 972,92		1 972,92		1 972,92
23	26	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство ковера**	шт.	3	23 149,0 15 855,0	6 128,0 1 708,0	69 447,0 47 565,0	18 384,0 5 124,0	3 498,0		69 447,0
24	27	222-203-0101 *РСНБ РК 2022*	**Плита опорная ГОСТ** 13015-2012 **марки ОП**	шт.	3	2 197,0		6 591,0		6 591,0		6 591,0
25	28	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	**Бегон тяжелый класса** B15, **сульфатостойкий ГОСТ** 7473-2010 **без добавок**	$м^3$	0,03	32 095,0		963,0		963,0		963,0
26	29	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	**Трубы водопроводные стальные, диаметр** 57 **мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км	0,006	2 925 043,0 2 202 319,0	654 943,0 203 907,0	17 550,0 13 214,0	3 929,0 1 223,0	407,0		17 550,0
27	30	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от** 15 **до** 114 **мм ГОСТ** 10705-80 **размерами** 57х3,0 **мм**	м	6,024	1 696,0		10 217,0		10 217,0		10 217,0
28	31	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый** 90°, **наружным диаметром от** 15 **до** 114 **мм ГОСТ** 17380-2001 **(ГОСТ** 17375-2001) **размерами** 57х3,5 **мм**	шт.	2	629,0		1 258,0		1 258,0		1 258,0
29	32	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза**	$м^2$	1,05	531,0 374,0	9,0 2,0	558,0 393,0	9,0 2,0	156,0		558,0
30	33	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-**115 **за два раза**	$м^2$	1,05	407,0 218,0	7,0 2,0	427,0 229,0	7,0 2,0	191,0		427,0
31	34	6121-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр** 65 **мм**	км	0,176	1 224 744,0 1 018 410,0	205 124,0 51 944,0	215 554,8 179 240,14	36 101,85 9 142,12	212,82		215 554,8
32	36	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр** 110 **мм**	км	0,027	1 410 429,0 934 422,0	476 007,0 120 071,0	38 082,0 25 229,0	12 852,0 3 242,0			38 082,0
33	37	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE** 100 SDR 17 **ГОСТ** 18599-2001 **размерами** 110х6,6 **мм**	м	27,27	2 466,0		67 248,0		67 248,0		67 248,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	38	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении**	**шт.**	**4**	**4 543,0** 4 355,0	**188,0** 1,0	**18 172,0** 17 420,0	**752,0** 4,0			**18 172,0**
35	40	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм**	**шт.**	**1**	**3 250,0**		**3 250,0**		**3 250,0**		**3 250,0**
36	42	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм**	**шт.**	**2**	**1 314,0**		**2 628,0**		**2 628,0**		**2 628,0**
37	43	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м³**	**0,08**	**9 950,0** 5 527,0	**2 671,0** 528,0	**796,0** 442,0	**213,0** 42,0	**141,0**		**796,0**
38	44	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м³**	**0,0816**	**29 704,0**		**2 424,0**		**2 424,0**		**2 424,0**
39	45	1124-0108-0501 *РСНБ РК 2022*	**Коверы наземные при прокладке трубопроводов. Монтаж**	**ковер**	**2**	**147 908,0** 12 351,0	**1 957,0** 639,0	**295 816,0** 24 702,0	**3 914,0** 1 278,0	**267 200,0**		**295 816,0**
40	46	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м³**	**0,16**	**31 790,0**		**5 086,0**		**5 086,0**		**5 086,0**
41	47	1108-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Основание под фундаменты песчаное (послойная засыпка песком котлована шарового крана 0,5х0,5х1,5м). Устройство**	**м³**	**0,75**	**11 332,0** 3 501,0	**2 967,0** 889,0	**8 499,0** 2 626,0	**2 226,0** 667,0	**3 647,0**		**8 499,0**
42	48	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении**	**шт.**	**6**	**4 543,0** 4 355,0	**188,0** 1,0	**27 258,0** 26 130,0	**1 128,0** 6,0			**27 258,0**
43	49	**Прайс**	**Шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11, DN 63, PN 16**	**шт.**	**2**	**55 803,57**		**111 607,0**		**111 607,0**		**111 607,0**
44	50	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм**	**шт.**	**4**	**1 314,0**		**5 256,0**		**5 256,0**		**5 256,0**
45	51	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	**км**	**0,003**	**1 410 429,0** 934 422,0	**476 007,0** 120 071,0	**4 231,0** 2 803,0	**1 428,0** 360,0			**4 231,0**
46	52	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм**	**м**	**3**	**3 840,0**		**11 520,0**		**11 520,0**		**11 520,0**
47	53	241-213-0209 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм**	**шт.**	**2**	**2 263,0**		**4 526,0**		**4 526,0**		**4 526,0**
48	54	1312-1401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг 1. Монтаж оборудования**	**комплект**	**2**	**45 492,0** 39 875,0	**4 875,0** 1 110,0	**90 984,0** 79 750,0	**9 750,0** 2 220,0	**1 484,0**		**90 984,0**
49	55	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм**	**м**	**3**	**926,0**		**2 778,0**		**2 778,0**		**2 778,0**
50	56	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м³**	**0,3**	**9 978,0** 4 681,0	**438,0** 102,0	**2 993,0** 1 404,0	**132,0** 31,0	**1 457,0**		**2 993,0**
51	57	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т**	**0,204901**	**4 108 124,0** 2 233 992,0	**1 274 937,0** 326 793,0	**841 761,0** 457 748,0	**261 236,0** 66 960,0	**122 777,0**		**841 761,0**
52	58	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	**т**	**0,000888**	**1 510 113,0**		**1 341,0**		**1 341,0**		**1 341,0**
53	59	1122-0301-0103 *РСНБ РК 2022*	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка (футляр)**	**км**	**0,0039**	**2 190 989,0** 1 769 720,0	**307 808,0** 90 453,0	**8 545,0** 6 902,0	**1 201,0** 353,0	**442,0**		**8 545,0**
54	60	241-102-0174 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм**	**м**	**3,9**	**3 264,0**		**12 730,0**		**12 730,0**		**12 730,0**
55	61	1122-0601-0303 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км**	**0,0039**	**5 517 014,0** 1 186 261,0	**66 148,0** 524,0	**21 516,0** 4 626,0	**258,0** 2,0	**16 632,0**		**21 516,0**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	62	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм**	м	3,96	1 272,0		5 037,0		5 037,0		5 037,0
57	63	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении (муфты, отводы, колени, патрубки, переходы)**	шт.	9	4 543,0 4 355,0	188,0 1,0	40 887,0 39 195,0	1 692,0 9,0			40 887,0
58	64	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм**	м	0,75	3 840,0		2 880,0		2 880,0		2 880,0
59	65	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм**	шт.	3	4 337,0		13 011,0		13 011,0		13 011,0
60	66	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	3	3 250,0		9 750,0		9 750,0		9 750,0
61	67	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра. Заделка монтажной пеной	футляр	3	6 740,0 5 388,0	827,0 18,0	20 220,0 16 164,0	2 481,0 54,0	1 575,0		20 220,0
62	68	261-105-0654 *РСНБ РК 2022*	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	3	1 957,0		5 871,0		5 871,0		5 871,0
63	69	1339-0201-0504 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	57	3 153,0 2 999,0	31,0 0,0	179 721,0 170 943,0	1 767,0 0,0	7 011,0		179 721,0
64	70	1339-0201-0103 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений**	стык	68	621,0 621,0	0,0 0,0	42 228,0 42 228,0	0,0 0,0			42 228,0
			ИТОГО по акту					3 168 966,9 1 534 581,58	525 464,27 128 973,63	1 108 920,06 0,0	0,0 0,0	3 168 966,9
			ИТОГО:									3168966,90
			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		6,3%			199645				3368611,81
			Итого с затратами на организацию СМР									
			Сметная прибыль		5%			168431				3537042,41
			Итого со сметной прибылью									
			Непредвиденные работы и затраты		5%			168431				3705473,00
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3983383,47
			Итого в текущих ценах 2024 года, К=1,075		1,075							
			НДС		12%			478006				4461389,49
			Итого с НДС									4372161,69
			Понижающий коэффициент К=0,9799999988		0,980							

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строитель"
Манап Б.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "КгауИнжиниринг"
Кравченко О.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ЖамбылАгроГазПроект"
Сарлтаров Т.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетiсу "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строитель "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **36/23-2023-РП Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Майтобе Кербулакского района области Жетiсу, Республики Казахстан**

(наименование, адрес)

Объект : **02-04 Установка газорегуляторных пунктов на газопроводах среднего давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **02-04-01 строительно-монтажные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 08.12.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка приборов для редуцирования давления газа**	**шт.**	**1**	**82 515,0**	**2 546,0**	**82 515,0**	**2 546,0**	**18 607,0**		**82 515,0**
						61 362,0	672,0	61 362,0	672,0			
2	2	513-302-0207 *РСНБ РК 2022*	**Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ- РДК-ЭКФО-К-50Н-СГ(ГРПШ-07-2У1 с основной и резервной линией редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДНК-1000 с измерительным комплексом на базе турбинного счетчика газа СТГ-50-100 DN50 и эл. корректора газа miniElcor)**	**шт.**	**1**	**1 527 324,0**		**1 527 324,0**				**1 527 324,0**
										1 527 324,0		
3	3	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м³**	**0,9**	**7 521,0**	**0,0**	**6 769,0**	**0,0**			**6 769,0**
						7 521,0	0,0	6 769,0	0,0			
4	4	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м³**	**0,16**	**12 800,0**	**5 233,0**	**2 048,0**	**838,0**	**600,0**		**2 048,0**
						3 815,0	1 616,0	610,0	259,0			
5	5	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного ленточного**	**м³**	**0,74**	**20 375,0**	**3 285,0**	**15 078,0**	**2 431,0**	**2 234,0**		**15 078,0**
						14 071,0	663,0	10 413,0	491,0			
6	6	212-101-2014 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	**м³**	**0,7511**	**31 074,0**		**23 340,0**		**23 340,0**		**23 340,0**
7	7	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м³**	**0,1489**	**3 574,0**	**0,0**	**532,0**	**0,0**			**532,0**
						3 574,0	0,0	532,0	0,0			
8	8	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	**т**	**0,0092**	**1 068 016,0**	**3 948,0**	**9 826,0**	**36,0**			**9 826,0**
						1 064 068,0	1 234,0	9 789,0	11,0			
9	9	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**0,0092**	**1 154 557,0**		**10 622,0**		**10 622,0**		**10 622,0**
10	10	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,00568**	**340 720,0**		**1 935,0**		**1 935,0**		**1 935,0**
11	11	6101-0110-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, глубина до 2 м, группа грунта 2**	**шт.**	**1**	**2 392,0**	**1 838,0**	**2 392,0**	**1 838,0**			**2 392,0**
						554,0	594,0	554,0	594,0			
12	12	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м³**	**0,025**	**12 800,0**	**5 233,0**	**320,0**	**130,0**	**94,0**		**320,0**
						3 815,0	1 616,0	95,0	40,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного столба**	м³	0,067	32 106,0	2 836,0	2 151,0	190,0	355,0		2 151,0
						23 973,0	582,0	1 606,0	39,0			
14	14	212-101-2014 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	м³	0,06834	31 074,0		2 124,0		2 124,0		2 124,0
15	15	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	**Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж**	т	0,0113	81 277,0	27 355,0	918,0	309,0	31,0		918,0
						51 136,0	7 020,0	578,0	79,0			
16	16	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм**	м	1,9076	2 282,0		4 353,0		4 353,0		4 353,0
17	17	214-104-0101 *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной 3-9 мм**	т	0,00104	399 606,0		416,0		416,0		416,0
18	18	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза**	м²	0,3277	531,0	9,0	174,0	3,0	48,0		174,0
						374,0	2,0	123,0	1,0			
19	19	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза**	м²	0,3277	407,0	7,0	133,0	3,0	59,0		133,0
						218,0	2,0	71,0	1,0			
20	20	6101-0110-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, глубина до 2 м, группа грунта 2**	шт.	1	2 392,0	1 838,0	2 392,0	1 838,0			2 392,0
						554,0	594,0	554,0	594,0			
21	21	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	м³	0,025	12 800,0	5 233,0	320,0	130,0	94,0		320,0
						3 815,0	1 616,0	95,0	40,0			
22	22	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного столба**	м³	0,067	32 106,0	2 836,0	2 451,0	190,0	355,0		2 151,0
						23 973,0	582,0	1 606,0	39,0			
23	23	212-101-2014 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	м³	0,06834	31 074,0		2 124,0		2 124,0		2 124,0
24	24	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	**Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж**	т	0,00887	81 277,0	27 355,0	721,0	242,0	25,0		721,0
						51 136,0	7 020,0	454,0	62,0			
25	25	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм**	м	1,4558	2 282,0		3 322,0		3 322,0		3 322,0
26	26	214-104-0101 *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной 3-9 мм**	т	0,00104	399 606,0		416,0		416,0		416,0
27	27	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза**	м²	0,25723	531,0	9,0	137,0	3,0	38,0		137,0
						374,0	2,0	96,0	1,0			
28	28	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза**	м²	0,25723	407,0	7,0	105,0	2,0	47,0		105,0
						218,0	2,0	56,0	1,0			
29	29	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 15 мм.Укладка с пневматическим испытанием**	км	0,006	2 925 043,0	654 943,0	17 550,0	3 929,0	407,0		17 550,0
						2 202 319,0	203 907,0	13 214,0	1 223,0			
30	30	241-102-0104 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм**	м	6,024	463,0		2 789,0		2 789,0		2 789,0
31	31	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием**	км	0,004	2 925 043,0	654 943,0	11 700,0	2 620,0	271,0		11 700,0
						2 202 319,0	203 907,0	8 809,0	816,0			
32	32	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	4,016	1 696,0		6 811,0		6 811,0		6 811,0
33	33	241-114-0136 *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-57х3,0 мм**		1	1 686,0		1 686,0		1 686,0		1 686,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
34	34	1122-0901-0201 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	2	7 157,0 5 983,0	267,0 87,0	14 314,0 11 966,0	534,0 174,0	1 814,0		14 314,0
35	35	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем,с маховиком,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+425°С,PN 16,марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	41 896,0		83 792,0		83 792,0		83 792,0
36	36	1122-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка	фланец	4	2 569,0 2 286,0	55,0 0,0	10 276,0 9 144,0	220,0 0,0	912,0		10 276,0
37	37	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2 612,0		10 448,0		10 448,0		10 448,0
38	38	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	$м^2$	0,7	531,0 374,0	9,0 2,0	372,0 262,0	6,0 1,0	104,0		372,0
39	39	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	$м^2$	0,7	407,0 218,0	7,0 2,0	285,0 153,0	5,0 1,0	127,0		285,0
			ИТОГО по акту					1 864 681,0	18 043,0	180 400,0	0,0	1 864 681,0
								138 911,0	5 139,0	1 527 324,0	0,0	
										1 527 324,0		
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего									1864681,00
			ИТОГО:									
			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	6,3%				21253				1885934,49
			Итого с затратами на организацию СМР					17931				1903865,02
			Сметная прибыль	5%								
			Итого со сметной прибылью					94297				1998161,74
			Непредвиденные работы и затраты	5%								2148023,87
			Итого с непредвиденными работами и затратами	1,075				257763				2405786,74
			Итого в текущих ценах 2024 года, К=1,075	12%								2357671,00
			НДС									
			Итого с НДС	0,980								
			Понижающий коэффициент К=0,9799999988									

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетiсу"

_____

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строитель"
Манап Б.К.

_____

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "KravИнжиниринг"
Кравченко О.А.

_____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ЖамбылАгроГазПроект"
Сартаров П.

_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 202 1 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строитель"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **36/23-2023-РП Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Майтобе Кербулакского района области Жетісу, Республики Казахстан**

(наименование, адрес)

Объект : **02-04 Установка газорегуляторных пунктов на газопроводах среднего давления. Молние защита**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **02-04-02 строительно-монтажные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 08.12.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0205-0402 *РСНБ РК 2022*	**Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м³	0,8	11 848,0	0,0	9 478,0	0,0			9 478,0
						11 848,0	0,0	9 478,0	0,0			
2	2	1111-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м³	0,064	23 466,0	5 099,0	1 502,0	327,0	287,0		1 502,0
						13 873,0	1 541,0	888,0	99,0			
3	3	1106-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство**	м³	0,45	30 688,0	4 241,0	13 810,0	1 908,0	2 193,0		13 810,0
						21 575,0	849,0	9 709,0	382,0			
4	4	212-101-2014 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	м³	0,459	31 074,0		14 263,0		14 263,0		14 263,0
5	5	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м²	3	4 769,0	41,0	14 307,0	123,0	10 524,0		14 307,0
						1 220,0	6,0	3 660,0	18,0			
6	6	1109-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	**Молниеотводы со шпилем стальные изготовление**	т	0,04956	687 595,0	144 360,0	34 077,0	7 155,0	330,0		34 077,0
						536 568,0	38 858,0	26 592,0	1 926,0			
7	7	1133-0109-0120 *РСНБ РК 2022*	**Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка**	т	0,04956	346 551,0	148 639,0	17 175,0	7 367,0	172,0		17 175,0
						194 425,0	34 943,0	9 636,0	1 732,0			
8	8	241-102-0106 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм**	м	0,65	505,0		328,0		328,0		328,0
9	9	241-102-0123 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм**	м	0,75	1 124,0		843,0		843,0		843,0
10	10	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	м	1,1	1 983,0		2 181,0		2 181,0		2 181,0
11	11	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до** 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	1,5	2 690,0		4 035,0		4 035,0		4 035,0
12	12	241-102-0170 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм**	м	2,8	4 055,0		11 354,0		11 354,0		11 354,0
13	13	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,00628	380 001,0		2 386,0		2 386,0		2 386,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный**	кг	1,52	998,0		1 517,0		1 517,0		1 517,0
15	15	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м^2	1,43724	265,0 187,0	4,0 0,0	381,0 269,0	6,0 0,0	106,0		381,0
16	16	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза**	м^2	1,43724	407,0 218,0	7,0 2,0	585,0 313,0	10,0 3,0	262,0		585,0
17	17	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м^3 грунта	1,7	7 521,0 7 521,0	0,0 0,0	12 786,0 12 786,0	0,0 0,0			12 786,0
18	18	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м^3 грунта	1,7	3 574,0 3 574,0	0,0 0,0	6 076,0 6 076,0	0,0 0,0			6 076,0
19	19	1308-0208-0101 *РСНБ РК 2022*	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	5	11 383,0 5 111,0	476,0 131,0	56 915,0 25 555,0	2 380,0 655,0	28 980,0		56 915,0
20	20	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 40х4 мм. Монтаж оборудования**	м	17	1 454,0 795,0	58,0 15,0	24 718,0 13 515,0	986,0 255,0	10 217,0		24 718,0
			ИТОГО по акту					228 717,0 118 477,0	20 262,0 5 070,0	89 978,0 0,0	0,0 0,0	228 717,0

ИТОГО:			228717,00
Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	**6,3%**	**14409**	
Итого с затратами на организацию СМР			243126,17
Сметная прибыль	**5%**	**12156**	
Итого со сметной прибылью			255282,48
Непредвиденные работы и затраты	**5%**	**12156**	
Итого с непредвиденными работами и затратами			267438,79
Итого в текущих ценах 2024 года, К=1,075	**1,075**		287496,70
НДС	**12%**	**34500**	
Итого с НДС			321996,30
Понижающий коэффициент К=0,9799999988	**0,980**		315556,37

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строитель"
Манап Б.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "КгауИнжиниринг"
Кравченко О.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ЖамбылАгроГазПроект"
Сарттаров П

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик :

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик :

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **36/23-2023-РП Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Майтобе Кербулакского района области Жетісу, Республики Казахстан**

(наименование, адрес)

Объект : **02-05 Газопроводы низкого давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2024 (месяц, год) на 02-05-01 строительно-монтажные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 11.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	м^3	1 513	351,0	351,0	531 063,0	531 063,0			531 063,0
						0,0	74,0	0,0	111 962,0			
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м^3	17	9 025,0	0,0	153 425,0	0,0			153 425,0
						9 025,0	0,0	153 425,0	0,0			
3	3	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	м^3	109	9 978,0	438,0	1 087 602,0	47 742,0	529 631,0		1 087 602,0
						4 681,0	102,0	510 229,0	11 118,0			
4	4	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	м^3	327,999998	3 574,0	0,0	1 172 271,99	0,0			1 172 271,99
						3 574,0	0,0	1 172 271,99	0,0			
5	5	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	м^3	1 075,999984	80,0	80,0	86 080,0	86 080,0			86 080,0
						0,0	20,0	0,0	21 520,0			
6	6	6101-0107-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, толщина уплотняемого слоя 30 см**	м^3	1 075,999984	370,0	370,0	398 119,99	398 120,0			398 119,99
						0,0	71,0	0,0	76 396,0			
7	7	6101-0109-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) (согласно Том-4 ПОС с.23 разравнивание излишка грунта и формирование валика просадки над трубопроводом)**	м^2	1 456,666667	4,0	4,0	5 826,76	5 826,76			5 826,76
						0,0	1,0	0,0	1 456,76			
8	8	1220-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	**Основание песчаное (гравийно-песчаное) толщиной до 300 мм. Разборка механизированным способом**	м^2	45	278,0	278,0	12 510,0	12 510,0			12 510,0
						0,0	82,0	0,0	3 690,0			
9	9	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравийно-галечниковой смеси. Устройство**	м^3	22,5	10 358,0	2 584,0	233 055,0	58 140,0	160 650,0		233 055,0
						634,0	522,0	14 265,0	11 745,0			
10	10	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка знаков дорожных на металлических стойках**	шт.	44	19 043,0	2 139,0	837 892,0	94 116,0	43 384,0		837 892,0
						15 918,0	578,0	700 392,0	25 432,0			
11	11	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	м^3	1,584	12 800,0	5 233,0	20 275,0	8 289,0	5 943,0		20 275,0
						3 815,0	1 616,0	6 043,0	2 560,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 м³**	м³	4,928	30 688,0 21 575,0	4 241,0 849,0	151 230,0 106 322,0	20 900,0 4 184,0	24 009,0		151 230,0
13	13	212-101-2014 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	м³	5,02656	31 074,0		156 195,0		156 195,0		156 195,0
14	14	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м²	49,28	4 769,0 1 220,0	41,0 6,0	235 016,0 60 122,0	2 021,0 296,0	172 874,0		235 016,0
15	15	261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	**Знаки путевые и сигнальные ГОСТ 8442-65**	100 шт.	0,44	152 037,0		66 896,0		66 896,0		66 896,0
16	16	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 100 х 100 х 6 мм (стойка высотой 2м)**	т	1,51536	401 156,0		607 896,0		607 896,0		607 896,0
17	17	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	м	1 958,999987	23,0 21,0	2,0 1,0	45 057,0 41 139,0	3 918,0 1 959,0			45 057,0
18	19	6125-0701-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка в траншее кабеля масса 1 м до 0,6 кг**	км	1,959	201 905,0 124 158,0	77 747,0 21 189,0	395 531,89 243 225,56	152 306,32 41 509,35			395 531,89
19	21	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство контрольной трубки**	шт.	21	23 149,0 15 855,0	6 128,0 1 708,0	486 129,0 332 955,0	128 688,0 35 868,0	24 486,0		486 129,0
20	22	241-202-0204 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм (контрольная трубка L=1,5м)**	м	31,5	346,0	-	10 899,0		10 899,0		10 899,0
21	23	222-203-0101 *РСНБ РК 2022*	**Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП**	шт.	66	2 197,0		145 002,0		145 002,0		145 002,0
22	24	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	0,66	32 095,0		21 183,0		21 183,0		21 183,0
23	25	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм (ложемент контрольной трубки сегмент L=0,2м)**	м	2,04	2 466,0		5 030,51		5 030,51		5 030,51
24	26	241-201-0615 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,3 мм(ложемент контрольной трубки сегмент L=0,2м)**	м	1,53	4 123,0		6 308,06		6 308,06		6 308,06
25	27	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм(ложемент контрольной трубки сегмент L=0,2м)**	м	0,2	5 431,0		1 086,33		1 086,33		1 086,33
26	28	241-201-0617 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,7 мм(ложемент контрольной трубки сегмент L=0,2м)**	м	1,2	6 853,0		8 224,0		8 224,0		8 224,0
27	29	241-201-0619 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм(ложемент контрольной трубки сегмент L=0,2м)**	м	0,6	10 215,0		6 129,0		6 129,0		6 129,0
28	30	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство ковера**	шт.	59	23 149,0 15 855,0	6 128,0 1 708,0	1 365 791,0 935 445,0	361 552,0 100 772,0	68 794,0		1 365 791,0
29	31	222-203-0101 *РСНБ РК 2022*	**Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП**	шт.	59	2 197,0		129 623,0		129 623,0		129 623,0
30	32	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	0,59	32 095,0		18 936,0		18 936,0		18 936,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	33	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 25 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км	0,103	2 925 043,0 2 202 319,0	654 943,0 203 907,0	301 279,0 226 839,0	67 459,0 21 002,0	6 981,0		301 279,0
32	34	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм**	м	103,412	585,0		60 496,0		60 496,0		60 496,0
33	35	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км	0,005	2 925 043,0 2 202 319,0	654 943,0 203 907,0	14 625,0 11 012,0	3 275,0 1 020,0	338,0		14 625,0
34	36	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	5,02	1 696,0		8 514,0		8 514,0		8 514,0
35	37	241-114-0212 *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-159х4,5 мм**	шт.	1	4 172,0		4 172,0		4 172,0		4 172,0
36	38	241-114-0136 *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-57х3,0 мм**	шт.	1	1 686,0		1 686,0		1 686,0		1 686,0
37	39	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза**	$м^2$	17,78	531,0 374,0	9,0 2,0	9 441,0 6 650,0	160,0 36,0	2 631,0		9 441,0
38	40	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза**	$м^2$	17,78	407,0 218,0	7,0 2,0	7 236,0 3 876,0	125,0 36,0	3 235,0		7 236,0
39	41	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм**	шт.	103	9 501,0 7 777,0	188,0 28,0	978 603,0 801 031,0	19 364,0 2 884,0	158 208,0		978 603,0
40	42	242-209-0703 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25 (КШ.Ц.П. 025.040.03)**	шт.	103	15 136,0		1 559 008,0		1 559 008,0		1 559 008,0
41	43	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм**	шт.	2	9 587,0 7 777,0	274,0 56,0	19 174,0 15 554,0	548,0 112,0	3 072,0		19 174,0
42	44	242-209-0706 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50 (КШ.Ц.П. 050.040.03)**	шт.	2	23 633,0		47 266,0		47 266,0		47 266,0
43	45	6121-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм**	км	0,179	1 166 577,0 984 273,0	181 542,0 46 029,0	208 817,17 176 184,79	32 495,99 8 239,29	136,38		208 817,17
44	47	6121-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм**	км	0,615	1 224 744,0 1 018 410,0	205 124,0 51 944,0	753 217,58 626 322,28	126 151,31 31 945,58	744,28		753 217,58
45	48	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм**	м	615,549994	1 272,0		782 979,71		782 979,71		782 979,71
46	49	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 90 мм**	км	0,716	1 410 429,0 934 422,0	476 007,0 120 071,0	1 009 867,28 669 046,18	340 820,8 85 970,71			1 009 867,28
47	50	241-202-0212 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм**	м	729,86	2 539,0		1 853 114,68		1 853 114,68		1 853 114,68
48	51	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	км	0,033	1 410 429,0 934 422,0	476 007,0 120 071,0	46 544,26 30 835,98	15 708,0 3 962,24			46 544,26
49	53	6121-0105-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 125 мм**	км	0,175	1 503 252,0 977 463,0	525 789,0 129 375,0	263 069,13 171 055,96	92 013,17 22 640,74			263 069,13

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	55	6121-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм**	км	0,148	1 652 100,0 1 060 458,0	591 642,0 140 431,0	244 510,86 156 947,72	87 563,14 20 783,76			244 510,86
51	57	6121-0105-0408 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 200 мм**	км	0,093	3 015 560,0 1 187 368,0	1 828 192,0 398 880,0	280 447,0 110 425,0	170 022,0 37 096,0			280 447,0
52	58	241-201-0418 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 200х18,2 мм**	м	93,93	11 911,0		1 118 800,0		1 118 800,0		1 118 800,0
53	59	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 50 мм**	км	0,024	1 410 429,0 934 422,0	476 007,0 120 071,0	33 850,29 22 426,0	11 424,28 2 881,71			33 850,29
54	60	241-201-0608 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм**	м	23,84	543,0		12 945,09		12 945,09		12 945,09
55	61	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,08	1 410 429,0 934 422,0	476 007,0 120 071,0	112 834,37 74 753,78	38 080,59 9 605,63			112 834,37
56	62	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	81,7	2 466,0		201 472,14		201 472,14		201 472,14
57	63	6121-0105-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 140 мм**	км	0,026	1 616 799,0 1 035 598,0	581 201,0 138 863,0	42 036,68 26 925,66	15 111,31 3 610,45			42 036,68
58	64	241-201-0615 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,3 мм**	м	25,88	4 123,0		106 703,17		106 703,17		106 703,17
59	69	6121-0105-0409 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 225 мм**	км	0,042	3 054 941,0 1 208 238,0	1 846 703,0 401 678,0	128 308,0 50 746,0	77 561,0 16 870,0			128 308,0
60	70	241-201-0619 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм**	м	42,42	10 215,0		433 320,0		433 320,0		433 320,0
61	71	6121-0105-0411 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 280 мм**	км	0,019	3 646 523,0 1 470 140,0	2 176 383,0 466 455,0	69 284,0 27 933,0	41 352,0 8 863,0			69 284,0
62	72	241-201-0621 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х16,6 мм**	м	19,19	16 544,0		317 479,0		317 479,0		317 479,0
63	73	6121-0802-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп**	м	14	14 654,0 3 539,0	7 302,0 1 484,0	205 156,0 49 546,0	102 228,0 20 776,0	53 382,0		205 156,0
64	74	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	14,14	2 466,0		34 869,0		34 869,0		34 869,0
65	75	6121-0802-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 140 мм в грунтах 1-3 групп**	м	10	27 086,0 4 177,0	11 975,0 2 200,0	270 860,0 41 770,0	119 750,0 22 000,0	109 340,0		270 860,0
66	76	241-201-0615 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,3 мм**	м	10,1	4 123,0		41 642,0		41 642,0		41 642,0
67	77	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,194052	3 658 419,0 2 233 992,0	1 274 937,0 326 793,0	709 924,0 433 511,0	247 404,0 63 415,0	29 009,0		709 924,0
68	78	214-104-0101 *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной 3-9 мм**	т	0,194052	399 606,0		77 544,0		77 544,0		77 544,0
69	79	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм**	м	43,26	2 282,0		98 719,0		98 719,0		98 719,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	80	1122-0601-0302 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,04326	4 226 497,0 1 180 475,0	62 719,0 378,0	182 838,0 51 067,0	2 713,0 16,0	129 058,0		182 838,0
71	81	241-202-0204 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	43	346,0		14 878,0		14 878,0		14 878,0
72	82	241-202-0208 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 50х4,6 мм	м	185,4	801,0		148 505,0		148 505,0		148 505,0
73	83	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 32-50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	206	4 411,0 4 261,0	150,0 1,0	908 666,0 877 766,0	30 900,0 206,0			908 666,0
74	84	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	103	1 085,0		111 755,0		111 755,0		111 755,0
75	85	241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	103	2 060,0		212 180,0		212 180,0		212 180,0
76	86	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$	13,33	9 978,0 4 681,0	438,0 102,0	133 006,93 62 397,59	5 838,4 1 359,72	64 770,94		133 006,93
77	87	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	5,15	60 986,0 21 575,0	4 241,0 849,0	314 078,0 111 111,0	21 841,0 4 372,0	181 126,0		314 078,0
78	88	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра. Заделка монтажной пеной	футляр	103	6 740,0 5 388,0	827,0 18,0	694 220,0 554 964,0	85 181,0 1 854,0	54 075,0		694 220,0
79	89	261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	103	1 957,0		201 571,0		201 571,0		201 571,0
80	90	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$	0,2	9 978,0 4 681,0	438,0 102,0	1 996,0 936,0	87,0 20,0	973,0		1 996,0
81	91	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т	0,136601	4 108 124,0 2 233 992,0	1 274 937,0 326 793,0	561 174,0 305 166,0	174 157,0 44 640,0	81 851,0		561 174,0
82	92	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000592	1 510 113,0		894,0		894,0		894,0
83	93	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка (футляр)	км	0,0026	2 190 989,0 1 769 720,0	307 808,0 90 453,0	5 697,0 4 601,0	800,0 235,0	296,0		5 697,0
84	94	241-102-0174 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	2,6	3 264,0		8 486,0		8 486,0		8 486,0
85	95	1122-0601-0303 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,0026	5 517 014,0 1 186 261,0	66 148,0 524,0	14 344,0 3 084,0	172,0 1,0	11 088,0		14 344,0
86	96	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022	Трубы диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	м	2,6	5 623,0 5 044,0	20,0 5,0	14 620,0 13 114,0	52,0 13,0	1 454,0		14 620,0
87	97	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	2,64	1 272,0		3 358,0		3 358,0		3 358,0
88	98	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении (муфты, отводы, колени, патрубки, переходы)	шт.	6	4 543,0 4 355,0	188,0 1,0	27 258,0 26 130,0	1 128,0 6,0			27 258,0
89	99	241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	0,5	3 840,0		1 920,0		1 920,0		1 920,0
90	100	241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм		2	4 337,0		8 674,0		8 674,0		8 674,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
91	101	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	3 250,0		6 500,0		6 500,0		6 500,0
92	102	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра. Заделка монтажной пеной	футляр	2	6 740,0 5 388,0	827,0 18,0	13 480,0 10 776,0	1 654,0 36,0	1 050,0		13 480,0
93	103	261-105-0654 *РСНБ РК 2022*	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2	1 957,0		3 914,0		3 914,0		3 914,0
94	104	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	м^2	0,64	531,0 374,0	9,0 2,0	340,0 239,0	5,0 1,0	96,0		340,0
95	105	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	м^2	0,64	407,0 218,0	7,0 2,0	260,0 140,0	4,0 1,0	116,0		260,0
96	106	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3 основания	0,03	9 978,0 4 681,0	438,0 102,0	299,0 140,0	13,0 3,0	146,0		299,0
97	107	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т	0,066813	3 658 419,0 2 233 992,0	1 274 937,0 326 793,0	244 429,0 149 259,0	85 182,0 21 834,0	9 988,0		244 429,0
98	108	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,023848	416 784,0		9 939,0		9 939,0		9 939,0
99	109	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,002296	1 510 113,0		3 467,0		3 467,0		3 467,0
100	110	241-102-0239 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	1,3	17 486,0		22 732,0		22 732,0		22 732,0
101	111	1122-0601-0308 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,0013	15 356 451,0 2 065 830,0	629 410,0 117 141,0	19 963,0 2 686,0	818,0 152,0	16 459,0		19 963,0
102	112	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра. Заделка монтажной пеной	футляр	1	13 478,0 10 776,0	1 653,0 36,0	13 478,0 10 776,0	1 653,0 36,0	1 049,0		13 478,0
103	113	261-105-0654 *РСНБ РК 2022*	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	1 957,0		1 957,0		1 957,0		1 957,0
104	114	261-107-0495 *РСНБ РК 2022*	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м^2	0,07	1 019,0		71,0		71,0		71,0
105	115	241-202-0220 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5 мм	м	0,3	16 071,0		4 821,0		4 821,0		4 821,0
106	116	1122-1401-0303 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м	1,3	6 251,0 5 367,0	24,0 6,0	8 126,0 6 977,0	31,0 8,0	1 118,0		8 126,0
107	117	241-202-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 200х18,2 мм	м	1,35	12 702,0		17 148,0		17 148,0		17 148,0
108	118	1122-0801-0211 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	9 104,0 8 538,0	566,0 14,0	18 208,0 17 076,0	1 132,0 28,0			18 208,0
109	119	241-208-1606 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 200 мм	шт.	1	25 640,0		25 640,0		25 640,0		25 640,0
110	120	241-210-0633 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 200х219 мм	шт.	1	21 010,0		21 010,0		21 010,0		21 010,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
111	121	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	м²	1,48	531,0 374,0	9,0 2,0	786,0 554,0	13,0 3,0	219,0		786,0
112	122	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	м²	1,48	407,0 218,0	7,0 2,0	602,0 323,0	10,0 3,0	269,0		602,0
113	123	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,36	9 950,0 5 527,0	2 671,0 528,0	3 582,0 1 990,0	961,0 190,0	631,0		3 582,0
114	124	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,3672	29 704,0		10 907,0		10 907,0		10 907,0
115	125	1124-0108-0501 *РСНБ РК 2022*	Коверы наземные при прокладке трубопроводов. Монтаж	ковер	9	147 908,0 12 351,0	1 957,0 639,0	1 331 172,0 111 159,0	17 613,0 5 751,0	1 202 400,0		1 331 172,0
116	126	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,72	31 790,0		22 889,0		22 889,0		22 889,0
117	127	1108-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты песчаное (послойная засыпка песком котлована шарового крана 0,5х0,5х1,5м). Устройство	м³	3,375	11 332,0 3 501,0	2 967,0 889,0	38 246,0 11 816,0	10 013,0 3 000,0	16 417,0		38 246,0
118	128	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	27	4 543,0 4 355,0	188,0 1,0	122 661,0 117 585,0	5 076,0 27,0			122 661,0
119	129	**Прайс**	Шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11, DN 63, PN 16	шт.	9	55 803,57		502 232,0		502 232,0		502 232,0
120	130	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	18	1 314,0		23 652,0		23 652,0		23 652,0
121	131	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км	0,0135	1 410 429,0 934 422,0	476 007,0 120 071,0	19 041,0 12 615,0	6 426,0 1 621,0			19 041,0
122	132	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	13,5	3 840,0		51 840,0		51 840,0		51 840,0
123	133	241-213-0209 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	9	2 263,0		20 367,0		20 367,0		20 367,0
124	134	1312-1401-0101 *РСНБ РК 2022*	Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг 1. Монтаж оборудования	комплект	9	45 492,0 39 875,0	4 875,0 1 110,0	409 428,0 358 875,0	43 875,0 9 990,0	6 678,0		409 428,0
125	135	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	13,5	926,0		12 501,0		12 501,0		12 501,0
126	136	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,24	9 950,0 5 527,0	2 671,0 528,0	2 388,0 1 326,0	641,0 127,0	421,0		2 388,0
127	137	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,2448	29 704,0		7 272,0		7 272,0		7 272,0
128	138	1124-0108-0501 *РСНБ РК 2022*	Коверы наземные при прокладке трубопроводов. Монтаж	ковер	6	147 908,0 12 351,0	1 957,0 639,0	887 448,0 74 106,0	11 742,0 3 834,0	801 600,0		887 448,0
129	139	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,48	31 790,0		15 259,0		15 259,0		15 259,0
130	140	1108-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты песчаное (послойная засыпка песком котлована шарового крана 0,5х0,5х1,5м). Устройство	м³	2,25	11 332,0 3 501,0	2 967,0 889,0	25 497,0 7 877,0	6 676,0 2 000,0	10 944,0		25 497,0
131	141	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 90 мм. Установка на сварном соединении	шт.	18	4 858,0 4 548,0	310,0 2,0	87 444,0 81 864,0	5 580,0 36,0			87 444,0
132	142	**Прайс**	Шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11, DN 90, PN 16	шт.	6	70 535,71		423 214,0		423 214,0		423 214,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
133	143	241-211-0608 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм**	**шт.**	**12**	2 674,0		32 088,0		32 088,0		32 088,0
134	144	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	**км**	**0,009**	1 410 429,0 934 422,0	476 007,0 120 071,0	12 694,0 8 410,0	4 284,0 1 081,0			12 694,0
135	145	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм**	**м**	**9**	3 840,0		34 560,0		34 560,0		34 560,0
136	146	241-213-0209 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм**	**шт.**	**6**	2 263,0		13 578,0		13 578,0		13 578,0
137	147	1312-1401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг 1. Монтаж оборудования**	**комплект**	**6**	45 492,0 39 875,0	4 875,0 1 110,0	272 952,0 239 250,0	29 250,0 6 660,0	4 452,0		272 952,0
138	148	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм**	**м**	**9**	926,0		8 334,0		8 334,0		8 334,0
139	149	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м³**	**0,04**	9 950,0 5 527,0	2 671,0 528,0	398,0 221,0	107,0 21,0	70,0		398,0
140	150	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м³**	**0,0408**	29 704,0		1 212,0		1 212,0		1 212,0
141	151	1124-0108-0501 *РСНБ РК 2022*	**Коверы наземные при прокладке трубопроводов. Монтаж**	**ковер**	**1**	147 908,0 12 351,0	1 957,0 639,0	147 908,0 12 351,0	1 957,0 639,0	133 600,0		147 908,0
142	152	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м³**	**0,08**	31 790,0		2 543,0		2 543,0		2 543,0
143	153	1108-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Основание под фундаменты песчаное (послойная засыпка песком котлована шарового крана 0,5х0,5х1,5м). Устройство**	**м³**	**0,375**	11 332,0 3 501,0	2 967,0 889,0	4 250,0 1 313,0	1 112,0 333,0	1 825,0		4 250,0
144	154	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**	**шт.**	**3**	4 858,0 4 548,0	310,0 2,0	14 574,0 13 644,0	930,0 6,0			14 574,0
145	155	**Прайс**	**Шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11, DN 110, PN 16**	**шт.**	**1**	79 464,29		79 464,0		79 464,0		79 464,0
146	156	241-211-0609 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм**	**шт.**	**2**	3 737,0		7 474,0		7 474,0		7 474,0
147	157	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	**км**	**0,0015**	1 410 429,0 934 422,0	476 007,0 120 071,0	2 116,0 1 402,0	714,0 180,0			2 116,0
148	158	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм**	**м**	**1,5**	3 840,0		5 760,0		5 760,0		5 760,0
149	159	241-213-0209 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм**	**шт.**	**1**	2 263,0		2 263,0		2 263,0		2 263,0
150	160	1312-1401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг 1. Монтаж оборудования**	**комплект**	**1**	45 492,0 39 875,0	4 875,0 1 110,0	45 492,0 39 875,0	4 875,0 1 110,0	742,0		45 492,0
151	161	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм**	**м**	**1,5**	926,0		1 389,0		1 389,0		1 389,0
152	162	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м³**	**0,04**	9 950,0 5 527,0	2 671,0 528,0	398,0 221,0	107,0 21,0	70,0		398,0
153	163	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м³**	**0,0408**	29 704,0		1 212,0		1 212,0		1 212,0
154	164	1124-0108-0501 *РСНБ РК 2022*	**Коверы наземные при прокладке трубопроводов. Монтаж**	**ковер**	**1**	147 908,0 12 351,0	1 957,0 639,0	147 908,0 12 351,0	1 957,0 639,0	133 600,0		147 908,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
155	165	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м^3	0,08	31 790,0		2 543,0		2 543,0		2 543,0
156	166	1108-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Основание под фундаменты песчаное (послойная засыпка песком котлована шарового крана 0,5х0,5х1,5м). Устройство**	м^3	0,375	11 332,0 3 501,0	2 967,0 889,0	4 250,0 1 313,0	1 112,0 333,0	1 825,0		4 250,0
157	167	1122-0801-0207 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	3	5 852,0 5 508,0	344,0 4,0	17 556,0 16 524,0	1 032,0 12,0			17 556,0
158	168	**Прайс**	**Шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11, DN 125, PN 16**	шт.	1	85 267,86		85 268,0		85 268,0		85 268,0
159	169	241-211-0610 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 125 мм**	шт.	2	5 165,0		10 330,0		10 330,0		10 330,0
160	170	1122-0501-0402 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм.** Укладка в траншею	км	0,0015	1 503 252,0 977 463,0	525 789,0 129 375,0	2 255,0 1 466,0	789,0 194,0			2 255,0
161	171	241-202-0215 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 125х11,4 мм**	м	1,5	4 911,0		7 367,0		7 367,0		7 367,0
162	172	241-213-0210 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 125 мм**	шт.	1	3 588,0		3 588,0		3 588,0		3 588,0
163	173	1312-1401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг 1. Монтаж оборудования**	комплект	1	45 492,0 39 875,0	4 875,0 1 110,0	45 492,0 39 875,0	4 875,0 1 110,0	742,0		45 492,0
164	174	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм**	м	1,5	926,0		1 389,0		1 389,0		1 389,0
165	175	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 32-50 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	10	4 411,0 4 261,0	150,0 1,0	44 110,0 42 610,0	1 500,0 10,0			44 110,0
166	177	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	153	4 543,0 4 355,0	188,0 1,0	695 079,0 666 315,0	28 764,0 153,0			695 079,0
167	179	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	4	3 250,0		13 000,0		13 000,0		13 000,0
168	180	241-209-1506 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	8	3 919,0		31 352,0		31 352,0		31 352,0
169	183	241-213-0306 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	7	2 787,0		19 509,0		19 509,0		19 509,0
170	184	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	75	1 314,0		98 550,0		98 550,0		98 550,0
171	185	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 90-110 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	29	4 858,0 4 548,0	310,0 2,0	140 882,0 131 892,0	8 990,0 58,0			140 882,0
172	190	241-209-0312 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х32х110 мм**	шт.	4	5 096,0		20 384,0		20 384,0		20 384,0
173	191	241-209-1611 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90х110 мм**	шт.	2	16 215,0		32 430,0		32 430,0		32 430,0
174	192	241-210-0518 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм**	шт.	1	4 752,0		4 752,0		4 752,0		4 752,0
175	193	241-210-0522 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм**	шт.	1	7 997,0		7 997,0		7 997,0		7 997,0
176	194	241-213-0308 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм**		5	5 427,0		27 135,0		27 135,0		27 135,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
177	196	1122-0801-0207 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	3	5 852,0 5 508,0	344,0 4,0	17 556,0 16 524,0	1 032,0 12,0			17 556,0
178	197	241-210-0524 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х90 мм**	шт.	1	9 769,0		9 769,0		9 769,0		9 769,0
179	198	241-209-1612 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х63х125 мм**	шт.	2	17 139,0		34 278,0		34 278,0		34 278,0
180	199	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	7	8 002,0 7 543,0	459,0 7,0	56 014,0 52 801,0	3 213,0 49,0			56 014,0
181	200	241-208-1812 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм**	шт.	1	35 114,0		35 114,0		35 114,0		35 114,0
182	201	241-208-1604 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм**	шт.	2	6 339,0		12 678,0		12 678,0		12 678,0
183	202	241-209-1615 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х63х160 мм**	шт.	2	18 301,0		36 602,0		36 602,0		36 602,0
184	203	241-209-1616 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х90х160 мм**	шт.	1	18 484,0		18 484,0		18 484,0		18 484,0
185	204	241-210-0527 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х110 мм**	шт.	1	20 734,0		20 734,0		20 734,0		20 734,0
186	205	1122-0801-0211 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	10	9 104,0 8 538,0	566,0 14,0	91 040,0 85 380,0	5 660,0 140,0			91 040,0
187	206	241-208-1814 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 200 мм**	шт.	1	33 430,0		33 430,0		33 430,0		33 430,0
188	207	241-209-1513 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 200 мм**	шт.	2	51 356,0		102 712,0		102 712,0		102 712,0
189	208	241-209-0340 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 200х63х200 мм**	шт.	2	20 490,0		40 980,0		40 980,0		40 980,0
190	209	241-210-0143 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 200х110 мм**	шт.	1	12 147,0		12 147,0		12 147,0		12 147,0
191	210	241-210-0144 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 200х125 мм**	шт.	1	10 092,0		10 092,0		10 092,0		10 092,0
192	211	241-210-0145 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 200х160 мм**	шт.	1	10 249,0		10 249,0		10 249,0		10 249,0
193	212	241-211-0614 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 200 мм**	шт.	2	12 205,0		24 410,0		24 410,0		24 410,0
194	214	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км	2,504	2 299 270,0 610 017,0	1 654 265,0 308 557,0	5 757 372,0 1 527 483,0	4 142 280,0 772 627,0	87 609,0		5 757 372,0
195	215	1125-0210-0102 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км	0,575	2 714 776,0 710 639,0	1 968 269,0 366 573,0	1 560 996,0 408 617,0	1 131 754,0 210 779,0	20 625,0		1 560 996,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
196	217	1125-0210-0104 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа(80 кгс/см2)**	км	0,093	3 529 296,0	2 591 044,0	328 225,0	240 967,0	2 453,0		328 225,0
						911 882,0	481 736,0	84 805,0	44 801,0			
197	218	1339-0201-0510 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	580	5 034,0	51,0	2 919 720,0	29 580,0	107 300,0		2 919 720,0
						4 798,0	0,0	2 782 840,0	0,0			
198	219	1339-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы, диаметр до 219 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений**	стык	580	1 242,0	0,0	720 360,0	0,0			720 360,0
						1 242,0	0,0	720 360,0	0,0			
			ИТОГО по акту					42 901 173,87	9 688 717,07	15 306 894,29	0,0	42 901 173,87
								17 905 564,49	1 976 589,94	0,0	0,0	
												42901173,87
			ИТОГО:									
			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		6,3%			2702774				45603947,82
			Итого с затратами на организацию СМР									
			Сметная прибыль		5%			2280197				47884145,22
			Итого со сметной прибылью									
			Непредвиденные работы и затраты		5%			2280197				50164342,61
			Итого с непредвиденными работами и затратами									53926668,30
			Итого в текущих ценах 2024 года, К=1,075		1,075							
			НДС		12%			6471200				60397868,50
			Итого с НДС									59189897,68
			Понижающий коэффициент К=0,9799999988		0,980							

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

_____

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строитель"
Манап Б.К.

_____

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "KravИнжиниринг"
Кравченко О.А.

_____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ЖамбылАгроГазПроект"
Сарттаров П.

_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетiсу "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строитель "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **36/23-2023-РП Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Майтобе Кербулакского района области Жетiсу, Республики Казахстан**

(наименование, адрес)

Объект : **07-01 Ограждения и покрытия**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2024 (месяц, год) на 07-01-01 строительно-монтажные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 11.12.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Ограждения									
1	1	1107-0111-0112 *РСНБ РК 2022*	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	м	26	11 942,0 8 575,0	3 045,0 883,0	310 492,0 222 950,0	79 170,0 22 958,0	8 372,0		310 492,0
2	2	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	м³	0,35	3 265,0		1 143,0		1 143,0		1 143,0
3	3	212-101-2003 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4**	м³	0,94	30 409,0		28 584,0		28 584,0		28 584,0
4	4	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 100 мм, толщиной 8 мм**	т	0,3773	470 520,0		177 527,0		177 527,0		177 527,0
5	5	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 50 мм, толщиной 4 мм**	т	0,26468	470 520,0		124 537,0		124 537,0		124 537,0
6	6	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,02052	380 001,0		7 798,0		7 798,0		7 798,0
7	7	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01874	317 238,0		5 945,0		5 945,0		5 945,0
8	8	214-401-0210 *РСНБ РК 2022*	**Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм**	м²	36,58	1 518,0		55 528,0		55 528,0		55 528,0
9	9	8601-0605-0503 *УСН РК 8.02-03-2023*	**Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками**	конструкция	2	213 309,0 64 982,0	1 798,0 429,0	426 618,0 129 964,0	3 596,0 858,0	293 058,0		426 618,0
10	10	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза**	м²	4,08	531,0 374,0	9,0 2,0	2 166,0 1 526,0	37,0 8,0	603,0		2 166,0
11	11	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	м²	4,08	407,0 218,0	7,0 2,0	1 661,0 889,0	28,0 8,0	744,0		1 661,0
			Итого по разделу 1: Ограждения					1 141 999,0 355 329,0	82 831,0 23 832,0	703 839,0 0,0	0,0 0,0	1 141 999,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Покрытия тротуаров и площадки установки ГРПШ									
12	12	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы (толщиной 15 см). Устройство**	$м^3$	2,982	10 358,0 634,0	2 584,0 522,0	30 888,0 1 891,0	7 706,0 1 557,0	21 291,0		30 888,0
13	13	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы (толщиной 13 см). Устройство**	$м^3$	7,93	10 358,0 634,0	2 584,0 522,0	82 139,0 5 028,0	20 491,0 4 139,0	56 620,0		82 139,0
14	14	1127-0602-0203 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Вх толщиной 3 (4) см. Устройство**	$м^2$	61	383,0 220,0	151,0 19,0	23 363,0 13 420,0	9 211,0 1 159,0	732,0		23 363,0
15	15	212-502-0104 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Вх, марки II**	т	4,2212	17 220,0		72 689,0		72 689,0		72 689,0
16	16	1127-0602-0206 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Вх. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к** нормам 1127-0602-0203	$м^2$	122	8,0 6,0	0,0 0,0	976,0 732,0	0,0 0,0	244,0		976,0
17	17	212-502-0104 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Вх, марки II**	т	1,403	17 220,0		24 160,0		24 160,0		24 160,0
18	18	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	**Камни бортовые бетонные (БР100х20х8). Установка при других видах покрытий**	м	122	5 553,0 3 408,0	88,0 26,0	677 466,0 415 776,0	10 736,0 3 172,0	250 954,0		677 466,0
19	19	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный ГОСТ** 6665-91	$м^3$	1,952	58 356,0		113 911,0		113 911,0		113 911,0
			Итого по разделу 2: Покрытия тротуаров и площадки установки ГРПШ					1 025 592,0 436 847,0	48 144,0 10 027,0	540 601,0 0,0	0,0 0,0	1 025 592,0
			ИТОГО по акту					2 167 591,0 792 176,0	130 975,0 33 859,0	1 244 440,0 0,0	0,0 0,0	2 167 591,0
												2167591,00
			ИТОГО:									
			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	6,3%				136558				2304149,23
			Итого с затратами на организацию СМР									
			Сметная прибыль	5%				115207				2419356,69
			Итого со сметной прибылью									
			Непредвиденные работы и затраты	5%				115207				2534564,16
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2724656,47
			Итого в текущих ценах 2024 года. К=1,075	1,075								
			НДС	12%				326959				3051615,24
			Итого с НДС									2990582,94
			Понижающий коэффициент К=0,9799999988	0,980								

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строитель"
Манап Б.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "KravИнжиниринг"
Кравченко О.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ЖамбылАгроГазПроект"
Сарттаров П.