СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за май месяц 2014г.

Форма №3

Заказчик: ГУ "Управление строительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Договор №48 от 13.05.2014 года

Наименование строительства , объектов и работ	Сметная стоимость всего /СМР		Договорная стоимость всего / СМР		Выделенная сумма с начала строительства на 2014г. всего/ СМР		Выполнено с начала строительства на 2014г. всего/ СМР		Выполнено с начала года на 2014г. всего/ СМР		Выполнено за отчетный период всего / СМР	
	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11
"Строительство сельского клуба на 150 мест в а. Тонкерис Шиелийского района Кызылординской области"	176 626,85	65 291,80	176 626,84	65 291,80	26 450,00	9 795,69	17 745,74	6 568,06	17 745,74	6 568,06	17 745,74	6 568,06
Итого к оплате в тыс.тенге	176 626,85	65 291,80	176 626,84	65 291,80	26 450,00	9 795,69	17 745,74	6 568,06	17 745,74	6 568,06	**17 745,74**	6 568,06

Согласовано:
Руководитель отдела строительства
Управления строительства
Кызылординской области
_____ **Кожахов У.**

Утверждаю:
Заведущий сектором
ответственный исполнитель отдела
строительства
Управления строительства
Кызылординской области
_____ **Искаков К.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ **Шамахов Б.**

Инженер технического надзора
ТОО "Ер-Дан и К"
_____ **Ширданов К.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Договор №48 от 13.05.2014 года

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
"Строительство сельского клуба на 150 мест в а. Тонкерис Шиелийского района Кызылординской области"
за май месяц 2014г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
	Акт №2 ЛС 2-1-1	Клуб на 150 мест (общестроительные работы)	2700,73			2700,73
	Акт №2 ЛС 7-1-5	Клуб на 150 мест (демонтажные работы)	3481,35			3481,35
		Всего по главе	**6182,09**	**0,00**		**6182,09**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 3,4%	210,19			210,19
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**6392,28**	**0,00**		**6392,28**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	86,30			86,30
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%			63,92	63,92
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%			25,57	25,57
		Всего по главе	**86,30**		**89,49**	**175,79**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**6478,57**	**0,00**	**89,49**	**6568,06**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**6478,57**	**0**	**89,49**	**6568,06**
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,234 - 16%	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.	2315,70		31,99	2347,69
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	**2315,70**		**31,99**	**2347,69**
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%			46,95	46,95
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**2315,70**		**78,94**	**2394,64**
	Решения Правительства	НДС (12%)			287,36	287,36
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ЦЕНАХ 2013 Г	**2315,70**		**366,30**	**2682,00**

	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,39 - 84%	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г.	10683,81	0,00	147,58	10831,40
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	**13006,38**	**0,00**	**179,66**	**13186,05**
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		--	263,72	263,72
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**13006,38**	**0,00**	**443,38**	**13449,77**
	Решения Правительства	НДС (12%)			1613,97	1613,97
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ЦЕНАХ 2014 Г	**13006,38**	**0,00**	**2057,36**	**15063,74**
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ЦЕНАХ 2013-2014 гг	**15322,08**	**0,00**	**2423,66**	**17745,74**

Заведущий сектором
ответственный исполнитель отдела строительства
Управления строительства Кызылординской области
_____ Искаков К.

Гл. инспектор строительства
Управления строительства Кызылординской области
_____ Кулымбетов Б.

Инженер технического надзора
ТОО "Ер-Дана и К"
_____ Ширданов К.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ Шамахов Б.

Наименование стройки - Строительство сельского клуба на 150 мест в а. Тонкерис Шиелийского района Кызылординской области
Наименование объекта - Клуб на 150 мест

Объект номер - 2-1-1 Форма №2

А К Т
выполненных работ за май месяц 2014 года

Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ								
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ								
16	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецендальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-8**	58,4	20900,00	--	1220560	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		СТЕНОВЫЕ БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ								
26	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/**	15,2	15100,00	--	229535	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
27	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/**	5,3	14600,00	--	77322	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
28	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002 СН РК	**Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/**	72,37	14100,00	--	1020445	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2547862	--			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2547862**				
	Местные материалы -		Тенге			**2547862**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**152872**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2700734**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**2700734**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2547862**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2547862**				
	Местные материалы -		Тенге			**2547862**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**152872**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2700734**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2700734**				

Заведущий сектором
ответственный исполнитель отдела строительства
Управления строительства Кызылординской области
_____ Искаков К.

Гл. инспектор строительства
Управления строительства Кызылординской области
_____ Кулымбетов Б.

Инженер технического надзора
ТОО "Ер-Дана и К"
_____ Ширданов К.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ Шамахов Б.

Наименование стройки - Строительство сельского клуба на 150 мест в а. Тонкерис Шиелийского района Кызылординской области
Наименование объекта - Демонтажные работы

Объект номер - 7-1-5 Форма №2

АКТ
выполненных работ за май месяц 2014 года
Демонтажные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0146-59-5	Разборка надземной части без сохранения годных материалов 1-2-этажных кирпичных зданий	6743	263,03	93,15	1773605	628104	1380090	1,07	7208
				169,88	34,79	1145501	234589	100	0,17	1126
		м3								
2	Е0101-195-2	Корчевка деревьев диаметром до 24 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)	63	54,90	45,11	3459	2842	1163	0,07	4
				9,79	16,59	617	1045	70	0,05	3
		дерево								
3	Е0101-199-1	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	63	18,70	18,70	1178	1178	286	--	--
				--	6,49	--	409	70	0,02	1
		яма								
4	Е0101-202-1	Вывозка пней тракторными прицепами 2 т на расстояние до 100 м, диаметр деревьев до 32 см	63	15,75	12,10	993	763	357	0,03	2
				3,65	4,44	230	280	70	0,01	1
		пень								
5	Е0101-213-8	Подбор древесных остатков подборщиками с трактором 59 кВт (80 л.с.) в грунтах естественного залегания	0,6	2681,71	2681,71	1609	1609	310	--	--
				--	738,63	--	443	70	2,83	2
		га								
6	Е0107-24-7 К=0,8	Разборка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 1,2 м	142	410,07	168,87	58230	23980	57062	1,40	199
				241,20	45,83	34250	6508	140	0,16	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
7	Е0133-103-1 К=0,3	Демонтаж одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	415,34	263,47	831	527	474	0,92	2
				151,88	73,93	304	148	105	0,31	1
		опора								
8	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	1534,11	878,23	3068	1756	1581	3,06	6
				506,25	246,42	1013	493	105	1,03	2
		опора								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1842972	660759			7421
			Тенге			1181914	243914			1159
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1842972				
	Материалы -		Тенге			299				
	Всего заработная плата -		Тенге				1425828			
		Накладные расходы -	Тенге			1441323				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							721
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				216198			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			197058				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3481352				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9301
		Сметная заработная плата -	Тенге				1642027			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3481352				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9301
		Сметная заработная плата -	Тенге				1642027			

Заведущий сектором
ответственный исполнитель отдела строительства
Управления строительства Кызылординской области
_____ Искаков К.

Гл. инспектор строительства
Управления строительства Кызылординской области
_____ Кулымбетов Б.

Инженер технического надзора
ТОО "Ер-Дана и К"
_____ Ширданов К.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ Шамахов Б.

Счет-фактура № 7 от 27.05.14 (1)

Поставщик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070540008808, г.Кызылорда, ул. Туркестан, №36, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 33001 № 0003128 от 02.08.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ148560000000400739 в АО БанкЦентрКредит, , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): 13.05.2014 ж. №48 шарт, 21.01.2015 ж №17 қосымша келісім (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Қызылорда қаласы, 3 Іріленген кваррал

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: ТОО "Акмешит - Мелиоратор". БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 070540008808, г.Кызылорда, ул. Туркестан, №36 (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: . БИН и адрес грузополучателя: БИН: , (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: "Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" ММ (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140001844, Қызылорда қаласы, Сұлтан Бейбарыс көшесі, №1 (10а)

ИИК получателя: KZ70070102KSN3301000 в Департамент Казначейства по Кызылординской области, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Қызылорда облысы Шиелі ауданы Төңкеріс ауылында 150 орындық ауылдық клуб" құрылыс салу жұмысы сәуір 2015 ж.	шт	1	15 844 410,71	15 844 410,71	12%	1 901 329,29	17 745 740,00		
Всего по счету:					**15 844 410,71**		**1 901 329,29**	**17 745 740,00**		

Директор: Шамахов Б. Ы.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации не П.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.