Приложение к приказу Министра финансов Республики
Казахстан от 27 октября 2014 года № 458

Форма Р - 1

ИИН/БИН

060 140 001 844

070 540 008 808

Заказчик: ГУ "Управления строительства Кызылординской области" г.Кызылорда
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель ТОО "Акмешит-Мелиоратор" г.Кызылорда, ул.Туркистан 36, тел: 8(724)2211158
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № 17 от «21» января 2015 г. дополнение к договору №48 от 13 мая 2014 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер документа	Дата составления
1	13.03.2015

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу в тыс.тенге	стоимость в тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство сельского клуба на 150 мест в а. Тонкерис Шиелийского района Кызылординской области"	13.03.2015		шт	1	21 594,65	21 594,65
				Итого		**21 594,65**	**21 594,65**

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист
ГУ "Управления строительства Кызылординской области"
_____ **Абдигапбаров Б.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ **Шамахов Б.**

Инженер технического надзора:
Директор ТОО "Ер-Дана и К"
_____ **Оспанов Н.**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за март месяц 2015г.

Форма №3

Заказчик: ГУ "Управления строительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Договор № 17 от «21» января 2015 г. дополнение к договору №48 от 13 мая 2014 г.

Наименование строительства , объектов и работ	Сметная стоимость всего /СМР		Договорная стоимость всего / СМР		Выделенная сумма с начала строительства на 2015г. всего/ СМР		Выполнено с начала строительства на 2014-2015г.г. всего/ СМР		Выполнено с начала года на 2015г. всего/ СМР		Выполнено за отчетный период всего / СМР	
	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11
"Строительство сельского клуба на 150 мест в а. Тонкерис Шиелийского района Кызылординской области"	176 626,85	65 291,80	176 626,84	65 291,80			144 715,72	54 337,30	118 265,72	44 547,61	21 594,65	7 992,63
Итого к оплате в тыс.тенге											**21 594,65**	

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист
ГУ "Управления строительства Кызылординской области"
_____ **Абдигапбаров Б.**

Инженер технического надзора:
Директор ТОО "Ер-Дана и К"
_____ **Оспанов Н.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ **Шамахов Б.**

Наименование стройки - Строительство сельского клуба на 150 мест в а. Тонкерис
Наименование объекта - Клуб на 150 мест

Форма №2

А К Т
выполненных работ за март месяц 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		КРОВЛЯ						
1	Е0110-51-1	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	18,35	573,75	28,11	10528	516	2958
				123,75	10,58	2271	194	120
		м3						
		ПОЛЫ						
		ТИП 4 =48						
2	Е0110-51-2	**Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад**	18,052	1862,35	14,17	33619	256	6697
				303,75	5,40	5483	97	120
		м3						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			44147		9655
		Накладные расходы -	Тенге			9655		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3228		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			57030		
РАЗДЕЛ 2.ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ								
		ВОДОПРОВОД В1						
3	Е0116-10-5	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм**	10	1240,75	20,80	12408	208	1770
				130,50	7,79	1305	78	128

1	2		4		6	7	8	9
		м						
4	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	7	935,75	20,80	6550	146	1239
				130,50	7,79	914	55	128
		м						
5	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	16	801,76	15,99	12828	256	2500
				116,10	5,99	1858	96	128
		м						
6	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	23	693,07	10,34	15941	238	2379
				76,95	3,87	1770	89	128
		м						
7	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	14	596,67	4,19	8353	59	1101
				59,85	1,58	838	22	128
		м						
8	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	18	471,67	4,19	8490	75	1415
				59,85	1,58	1077	28	128
		м						
9	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	21	362,67	4,19	7616	88	1651
				59,85	1,58	1257	33	128
		м						
10	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	5	364,67	4,19	1823	21	393
				59,85	1,58	299	8	128
		м						

1	2		4		6	7	8	9
11	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	36	329,67	4,19	11868	151	2831
				59,85	1,58	2155	57	128
		м						
12	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	39	362,00		14118		
		шт						
13	С130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	507,00		1014		
		шт						
14	С130901-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	1	888,00		888		
		шт						
15	С130901-66	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	5	1140,00		5700		
		шт						
16	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	4	18108,47	23,09	72434	92	852
				157,50	9,00	630	36	128
		1кран						
17	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1	13780,57	1,57	13781	2	69
				54,00		54	0	128
		1кран						
18	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1	7999,57	1,57	8000	2	69
				54,00		54	0	128
		1кран						
		ГОРЯЧИЙ ВОДОПРОВОД Т3						
19	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	27	329,67	4,19	8901	113	2123
				59,85	1,58	1616	43	128
		м						
20	С130901-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	15	367,00		5505		

1	2		4		6	7	8	9
		шт						
		КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ К1						
21	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	5	781,79	7,07	3909	35	852
				130,50	2,66	653	13	128
		м						
22	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	10	1218,62	10,58	12186	106	1894
				144,00	3,96	1440	40	128
		м						
23	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	18	620,54	0,64	11170	12	2453
				106,20	0,25	1912	5	128
		м						
24	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	14	748,88	1,43	10484	20	1844
				102,38	0,54	1433	8	128
		м						
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ						
25	Е0116-22-2	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 100 мм, а диам. водомера до 80 мм	1	6225,92	288,09	6226	288	2946
				2193,75	108,00	2194	108	128
		1узел						
26	С130801-2	Обвязки водомеров крыльчатых из стальных водогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с вентилями муфтовыми и фитингами, без обводной линии, d ввода 25 мм, d водомера до 20 мм	0,2	2160,00		432		
		компл						

1	2		4		6	7	8	9
27	С130801-4	Обвязки водомеров крыльчатых из стальных водогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с вентилями муфтовыми и фитингами, без обводной линии, d ввода 40 мм, d водомера до 40 мм	0,1	3390,00		339		
		компл						
28	С130801-5	Обвязки водомеров крыльчатых из стальных водогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с вентилями муфтовыми и фитингами, без обводной линии, d ввода 50 мм, d водомера до 50 мм	0,29	3870,00		1122		
		компл						
29	С130901-65	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	1	941,00		941		
		шт						
30	Е0116-26-2	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 50 мм	1	952,37	36,99	952	37	288
				211,50	13,50	212	14	128
		1счетчик						
31	С131102-12	Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СТВ-100	1	18500,00		18500		
		шт						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			282479		28671
		Накладные расходы -	Тенге			28671		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18669		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			329820		
		РАЗДЕЛ 3.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ						
		ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ						
32	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070,00		2070	0	1312
				1215,00		1215	0	108
		шкаф						
33	75-6-47	Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100	1	112000,00		112000		

1	2		4		6	7	8	9
		шт						
34	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	2	2849,00	178,00	5698	356	1000
				486,00	40,50	972	81	95
		шт						
35	75-6-77	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-3072-21У3, габаритные размеры 800х650х250 мм	2	73500,00		147000		
		комплект						
36	С151607-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	0,856	13300,00		11385		
		1000м						
37	С151607-123	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2	0,04	29000,00		1160		
		1000м						
38	С151607-125	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 10 мм2	0,02	50600,00		1012		
		1000м						
39	С151607-126	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 16 мм2	0,06	82200,00		4932		
		1000м						
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ						
40	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	4	662,34	41,34	2649	165	2306
				517,50	16,38	2070	66	108
		шт						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	С151803-156	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОЩВ-6	4	11000,00		44000		
		шт						
42	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	2	314,30	20,67	629	41	494
				220,50	8,19	441	16	108
		шт						
43	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	2	4720,00		9440		
		шт						
44	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	73	244,37	65,36	17839	4771	14672
				151,65	34,45	11070	2515	108
		шт						
45	С151702-34	Светильники тип ЛП021-2Х40/Н-02-УХЛ4	67	2930,00		196310		
		шт						
46	С151702-32	Светильники тип ЛП016-40/Н-05-УХЛ4	6	1290,00		7740		
		шт						
47	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	140	14,00		1960		
		шт						
48	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	140	99,00		13860		
		шт						
49	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	61	169,86	57,56	10361	3511	8089
				86,85	35,93	5298	2192	108
		шт						
50	Е0121-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	11	135,55		1491	0	1475
				124,20		1366	0	108

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт						
51	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	48	39,00		1872		
		шт						
52	С151706-5	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-40	13	24,00		312		
		шт						
53	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	24	871,00		20904		
		шт						
54	С151701-75	Светильники тип НВ004Х300/П-02 УХЛ4	24	513,00		12312		
		шт						
55	С151701-80	Светильники тип НБ007Х60/Р2-1-01	13	158,00		2054		
		шт						
56	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	11	457,00		5027		
		шт						
57	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	56	35,40		1982	0	1783
				29,48		1651	0	108
		шт						
58	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	7	36,26		254	0	204
				27,00		189	0	108
		шт						
59	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	42	34,70		1457	0	1337
				29,48		1238	0	108
		шт						
60	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	56	156,00		8736		
		шт						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	7	215,00		1505		
		шт						
62	С151801-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 УЗ	42	105,00		4410		
		шт						
63	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	0,289	16300,00		4711		
		1000шт						
		ПОСТАНОВОЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ						
64	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	2849,00	178,00	2849	178	500
				486,00	40,50	486	41	95
		шт						
65	75-6-77	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-3072-21У3, габаритные размеры 800х650х250 мм	1	73500,00		73500		
		комплект						
66	Ц0108-636-1	Арматура осветительная сценическая: софит /рампа-подсвет/ четырехкамерный	12	2368,00		28416	0	15162
				1330,00		15960	0	95
		шт						
67	С151703-36	Прожектор типа ПФР-45-1У1	12	26000,00		312000		
		шт						
68	Ц0108-636-1	Арматура осветительная сценическая: софит /рампа-подсвет/ четырехкамерный	24	2368,00		56832	0	30324
				1330,00		31920	0	95
		шт						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
69	С151703-37	Прожектор типа ПЗИ-700-У1	24	14800,00		355200		
		шт						
70	5548-26	СВЕТОФИЛЬТРЫ КОРРЕКТИРУЮЩИЕ	2	1509,00		3018		
		НАБОР						
71	Ц0108-636-2	Арматура осветительная сценическая: прожектор с выпрямительным устройством или ксеноновой лампой, диапроектор и диапрожектор	24	5130,00		123120	0	73872
				3240,00		77760	0	95
		шт						
72	С151703-39	Прожектор типа ПЗР-250-У1	24	8610,00		206640		
		шт						
73	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	48	39,00		1872		
		шт						
74	С151706-21	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-200	72	58,00		4176		
		шт						
75	С151706-71	Лампы прожекторные /ГОСТ 7874-76/, тип ПЖ-220-500	48	76,00		3648		
		шт						
76	Ц0108-525-5	Аппарат штепсельный общего назначения на конструкции на стене или колонне с контактами силовых цепей и цепей управления, на ток до 25 А, с количеством контактов до 4	2	471,75	4,75	944	10	540
				284,00		568	0	95
		компл						
77	Ц0108-525-6	Аппарат штепсельный общего назначения на конструкции на стене или колонне с контактами силовых цепей и цепей управления, на ток до 25 А, с количеством контактов до 12	2	751,30	6,30	1503	13	937
				493,00		986	0	95
		компл						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
78	1504-17046	Соединение штепсельное трехфазное частотой 50Гц контактов фазовых 3,заземляющих 1,380В ИЭ-9901А ТУ 22.3227-75Е	4	63,25		253		
		шт						
79	Ц0110-349-2	Аппаратура настенного типа. Блок коммутации телевизионных камерных кабелей на количество разъемов: 6	26	10988,00		285688	0	153621
				5850,00		152100	0	101
		шт						
80	1504-17030	Разъем штепсельный для светильников,частотой 50Гц ШРС-3 1 ТУ 16-526.336-79	26	39,10		1017		
		шт						
81	280130-59	Штатив Ш-200-Н	4	22425,00		89700		
		шт						
82	280130-58	Штатив Ш-200	2	23000,00		46000		
		шт						
83	280130-22	Штатив киносъемочный "Пингвин-2" 3ШКС-М	4	60375,00		241500		
		шт						
84	1504-13243	Блок конденсаторов 200МКФ,400В БК-403У4 ТУ16-527.066-75	2	3737,50		7475		
		шт						
85	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,048	16300,00		782		
		1000шт						
		МОЛНИЕЗАЩИТА						
86	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	280	93,50	3,10	26180	868	8698
				32,40	0,30	9072	84	95
		м						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
87	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	50	107,30	3,50	5365	175	1558
				32,40	0,40	1620	20	95
		м						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2534750		317885
	Стоимость оборудования -		Тенге			805814		
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			805814		
		Накладные расходы -	Тенге			317885		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			122809		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2975444		
		РАЗДЕЛ 4.СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ						
		ТЕЛЕВЕДЕНИЕ						
88	Ц0110-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре основная	1	1114,80		1115	0	1114
				1103,00		1103	0	101
		шт						
89	1601-2484	Антенна с мачтой/для приема телевизионных передач в системах коллективного пользования состоит из мачты МТЛ-5/1П,горизонтальных стрел с расположенными на них петлевыми вибраторами,рефлекторами и директорами диапазон частот,мГц 48,5-100 174-230 высота мачт	1	1035,00		1035		
		компл						
90	Ц0110-513-1	Оборудование коллективного приема телевидения: станции головные настенного типа	1	3479,60		3480	0	3477
				3443,00		3443	0	101
		шт						
91	1601-2494	Коробка антенная/для электрического соединения двух телевизионных антенн типа АТГК,разных частотных диапазонов 48,5-100 и 174-230 на общей кабель снижения коэффициент бегущей волны в кабеле снижения,подключенном к коробке с 300-омным эквивалентом петлевог	1	247,25		247		
		компл						

1	2		4		6	7	8	9
92	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	1	702,30		702	0	654
				648,00		648	0	101
		шт						
93	1601-2490	Коробка разветвительная телевизионная/для подключения к одной антенне или усилителю до трех кабельных магистральных линий коэффициент бегущей волны 0,8 габаритные размеры,мм 95х95х24/ КРТ-1 27-06-1669-76 ТУ	1	37,95		38		
		компл						
94	Ц0110-898-1 2	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	1	742,00	305,00	742	305	517
				398,00	72,00	398	72	110
		коробка						
95	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	1	509,00		509		
		шт						
96	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	60	72,90		4374	0	2878
				53,30		3198	0	90
		м						
97	С151605-52	Кабели радиочастотные коаксиальные, марка РК 75-4-12, /ГОСТ 11326.9-79/	0,04	30800,00		1232		
		1000м						
98	С151605-56	Кабели радиочастотные коаксиальные, марка РК 75-9-13, /ГОСТ 11326.12-79/	0,02	68500,00		1370		
		1000м						
99	Ц0108-575-2	Снятые перед транспортировкой блок резисторов /ящик сопротивления/, масса до 15 кг	1	83,80	13,90	84	14	24
				20,30	4,50	20	5	95
		шт						
100	1517-1684	Сопротивления трубчатые малой мощности,радиосопротивления ВС .ОМЛТ и др.	1	264,50		265		
		шт						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
101	СЦЕНА	ШТЕКЕР АНТЕННЫЙ	1	54,34		54		
		ШТ						
102	Ц0110-950-1	Контрольные и приемосдаточные испытания	1	141529,52	46704,00	141530	46704	96035
				94825,52	11880,00	94826	11880	90
		объект						
		МОЛНИЕЗАЩИТА						
103	Ц0108-472-4	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 8 мм	20	49,10	7,30	982	146	542
				27,70	0,80	554	16	95
		м						
104	Ц0108-472-5	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 12 мм	15	58,20	7,60	873	114	408
				27,70	0,90	416	14	95
		м						
105	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,008	47400,00		379		
		т						
106	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,013	45300,00		589		
		т						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			159599		105649
	Стоимость оборудования -		Тенге			1585		
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1585		
		Накладные расходы -	Тенге			105649		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15820		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			281068		

РАЗДЕЛ 5.КОТЕЛЬНАЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		КРОВЛЯ						
107	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	18,72	5510,42	245,72	103155	4600	10576
				382,50	92,25	7160	1727	119
		м3						
108	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	156	182,78	15,94	28514	2487	7539
				34,65	5,96	5405	930	119
		м2						
109	Е0112-17-2 К=5	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	156	-29,56	-0,70	-4611	-109	-149
				-0,55	-0,25	-86	-39	119
		м2						
110	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,144	5239,08	327,33	754	47	304
				1890,00	123,75	272	18	105
		1т						
111	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,144	64100,00		9230		
		т						
112	Е0112-2-1	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	156	1108,69	9,15	172956	1427	9072
				45,45	3,42	7090	534	119
		м2						
		ПОЛЫ						
		ДЕТАЛЬ 740						
113	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	51,06	183,02	2,62	9345	134	722
				10,51	0,99	537	51	123
		м2						
114	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	4,084	9509,28		38836	0	2848
				567,00		2316	0	123
		м3						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
115	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	51,06	382,80	14,76	19546	754	3641
				52,43	5,54	2677	283	123
		м2						
116	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	51,06	-94,79	-1,34	-4840	-68	-244
				-3,38	-0,50	-173	-26	123
		м2						
		ДЕТАЛЬ 747						
117	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	59,6	183,02	2,62	10908	156	843
				10,51	0,99	626	59	123
		м2						
118	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	4,768	9509,28		45340	0	3325
				567,00		2703	0	123
		м3						
119	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	59,6	235,97	9,95	14064	593	4101
				52,20	3,74	3111	223	123
		м2						
120	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	59,6	323,65	18,42	19290	1098	6807
				85,95	6,91	5123	412	123
		м2						
121	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	59,6	235,97	9,95	14064	593	4101
				52,20	3,74	3111	223	123
		м2						
122	Е0111-11-2 К=4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	59,6	133,72	2,68	7970	160	258
				2,52	1,00	150	60	123
		м2						
123	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	59,6	382,80	14,76	22815	880	4250
				52,43	5,54	3125	330	123
		м2						
124	Е0111-15-2 К=2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	59,6	-94,79	-1,34	-5649	-80	-284
				-3,38	-0,50	-201	-30	123
		м2						
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
125	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	298,36	134,45	3,39	40115	1011	36879
				117,00	0,72	34908	215	105
		м2						
126	Е0115-61-2	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	137,4	139,85	3,39	19215	466	17763
				122,40	0,72	16818	99	105
		м2						
127	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	8,76	587,21	6,33	5144	55	2899
				312,75	2,39	2740	21	105
		м2						
128	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	444,52	17,43	0,12	7748	53	6432
				13,73	0,05	6103	22	105
		м2						
		ГАЗОХОДЫ						
129	Е0116-10-9	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 250 мм	5,6	3416,76	70,85	19134	397	2706
				351,00	26,53	1966	149	128
		м						
130	Е0116-10-12	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 400 мм	4,14	6973,90	117,36	28872	486	2939
				510,75	43,94	2115	182	128
		м						
131	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	2	2017,57	1,57	4035	3	1008
				393,75		788	0	128
		1сальник						
132	Е0116-30-4	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 400 мм	2	4146,95	6,95	8294	14	1526
				594,00	2,25	1188	5	128
		1сальник						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
133	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,044	13864,97	4022,39	610	177	402
				9090,00	1071,86	400	47	90
		т						
134	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,044	147100,00		6472		
		т						
		ДЫМОВАЯ ТРУБА						
135	Е0109-31-1	Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения	1,424	9588,67	2833,17	13654	4034	5490
				3712,50	571,22	5287	813	90
		т						
136	С12021-251	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой свыше 0,5 до 1,0 т	1,48	151500,00		224220		
		т						
137	Е0113-44-2	Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования, труб диам. менее 500 мм и мелких изделий	15,8	731,08	271,94	11551	4297	2976
				108,00	101,25	1706	1600	90
		м2						
138	Е0113-44-6	Очистка кварцевым песком поверхности труб диам. до 500 мм и мелких изделий	16,04	318,78	211,86	5113	3398	2111
				67,50	78,75	1083	1263	90
		м2						
139	Е0113-44-9	Обеспыливание	16,04	59,00	47,75	946	766	422
				11,25	18,00	180	289	90
		м2						
140	Е0113-45-1	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм бензином	16,04	23,19	0,11	372	2	212
				14,65	0,05	235	1	90
		м2						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
141	Е0113-59-1	Покрытия из нержавеющей стали проволокой диаметром до 1,5 мм плоских наружных поверхностей при производстве работ на строительно-монтажной площадке	16,04	510,63	139,45	8191	2237	2501
				121,50	51,75	1949	830	90
		м2						
142	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,15	13864,97	4022,39	2080	603	1372
				9090,00	1071,86	1364	161	90
		т						
143	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	2	154400,00		308800		
		т						
144	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	2	330,10	24,10	660	48	225
				116,00	2,50	232	5	95
		шт						
		КРЫЛЬЦО -2ШТ						
145	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	0,36	2541,77	100,89	915	36	69
				123,75	38,25	45	14	118
		м3						
146	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	0,7	9762,70	311,32	6834	218	411
				441,00	117,61	309	82	105
		м3						
147	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,36	9644,81	196,62	3472	71	131
				272,25	74,27	98	27	105
		м3						
148	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,008	50800,00		406		
		т						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**1228539**		**146185**
		Накладные расходы -	Тенге			**146185**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**82483**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**1457208**		
		РАЗДЕЛ 6.ОТОПЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИЯ						
		ОТОПЛЕНИЕ						
149	**Е0116-10-1**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм**	**44**	**425,70**	**14,12**	**18731**	**621**	**5950**
				100,35	**5,29**	**4415**	**233**	**128**
		м						
150	**Е0116-6-2**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	**12**	**264,48**	**3,96**	**3174**	**48**	**825**
				52,20	**1,49**	**626**	**18**	**128**
		м						
151	**С130901-61**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм**	**2**	**362,00**		**724**		
		шт						
152	**Е0118-17-3**	**Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 108 мм**	**1**	**1997,49**	**36,99**	**1997**	**37**	**268**
				195,75	**13,50**	**196**	**14**	**128**
		1шт						
153	**Е0115-172-4**	**Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**15**	**148,40**	**0,07**	**2226**	**1**	**1701**
				108,00	**0,02**	**1620**	**0**	**105**
		м2						
154	**Е0118-6-1**	**Установка чугунных радиаторов**	**6,9**	**4327,15**	**34,73**	**29857**	**240**	**1073**
				108,45	**13,01**	**748**	**90**	**128**
		1кВт						
155	**Е0116-29-1**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	**56**	**10,99**		**615**	**0**	**766**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				10,69		599	0	128
		м						
		ВЕНТИЛЯЦИЯ						
156	Е0134-66-5	Устройство экранирования помещений сеткой стальной из оцинкованной проволоки диаметром 1,2 мм вентиляционных отверстий	1	3800,95	283,39	3801	283	1542
				1293,75	108,00	1294	108	110
		м2						
157	Е0120-1-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	6,4	1126,62	10,58	7210	68	1894
				227,25	3,96	1454	25	128
		м2						
158	Е0120-1-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	2	1036,11	8,40	2072	17	387
				147,83	3,15	296	6	128
		м2						
159	Е0120-14-8	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 2400 мм	1	427,70	9,20	428	9	314
				240,75	4,50	241	5	128
		шт						
160	С131306-21	Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 500х500	1	37800,00		37800		
		шт						
161	Е0120-19-4	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 2000 мм	4	1902,65	16,15	7611	65	806
				150,75	6,75	603	27	128
		шт						
162	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	4	346,15	16,15	1385	65	945
				177,75	6,75	711	27	128
		шт						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
163	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	9,5	164,72	50,15	1565	476	1052
				92,03	18,68	874	177	100
		м2						
164	Е0126-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	9,5	191,79	26,19	1822	249	1535
				151,65	9,90	1441	94	100
		м2						
165	С11031-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	0,3	4260,00		1278		
		м3						
166	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,01	185900,00		1859		
		1000м2						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			124155		19056
		Накладные расходы -	Тенге			19056		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8593		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			151804		
		РАЗДЕЛ 7.ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ						
		ВОДОСНАБЖЕНИЕ						
167	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	10	623,70	14,12	6237	141	1352
				100,35	5,29	1004	53	128
		м						
168	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	17	693,07	10,34	11782	176	1759
				76,95	3,87	1308	66	128
		м						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
169	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	8	471,67	4,19	3773	34	629
				59,85	1,58	479	13	128
		м						
170	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	8	362,67	4,19	2901	34	629
				59,85	1,58	479	13	128
		м						
171	С130901-57	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	489,00		489		
		шт						
172	С130901-59	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	1	919,00		919		
		шт						
173	С130901-60	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	1160,00		1160		
		шт						
174	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	12,3	148,40	0,07	1825	1	1395
				108,00	0,02	1328	0	105
		м2						
175	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	3	13658,57	1,57	40976	5	207
				54,00		162	0	128
		1кран						
176	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	43	10,99		473	0	588
				10,69		460	0	128
		м						
		ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
177	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	9	362,67	4,19	3264	38	708
				59,85	1,58	539	14	128
		м						
178	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	1	471,67	4,19	472	4	79
				59,85	1,58	60	2	128
		м						
179	С130901-57	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	489,00		489		
		шт						
180	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1	148,40	0,07	148	0	113
				108,00	0,02	108	0	105
		м2						
181	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	10	10,99		110	0	137
				10,69		107	0	128
		м						
		КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ						
182	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	7	781,79	7,07	5473	49	1193
				130,50	2,66	914	19	128
		м						
183	Е0116-2-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах чугунных напорных раструбных труб диам. 65 мм	11	646,41	21,19	7111	233	2874
				196,20	7,94	2158	87	128
		м						
184	Е0116-2-3	Прокладка по стенам зданий и в каналах чугунных напорных раструбных труб диам. 100 мм	16	865,58	21,19	13849	339	4181
				196,20	7,94	3139	127	128

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**101451**		**15844**
		Накладные расходы -	Тенге			**15844**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**7038**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**124333**		
		РАЗДЕЛ 8.ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ						
185	**Е0118-2-1**	**Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/**	**2**	**13038,27**	**1712,39**	**26077**	**3425**	**22032**
				7965,00	**641,25**	**15930**	**1283**	**128**
		1котел						
186	**Ц0106-11-1**	**Горелка газомазутная, масса 0,07 т**	**2**	**72616,00**	**42360,00**	**145232**	**84720**	**64041**
				28130,00	**7448,16**	**56260**	**14896**	**90**
		т						
187	**Е0118-13-1**	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т**	**2**	**3223,67**	**120,17**	**6447**	**240**	**5795**
				2218,50	**45,00**	**4437**	**90**	**128**
		1насос						
188	**Ц0108-481-2 0**	**Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т**	**2**	**456,20**	**24,20**	**912**	**48**	**458**
				239,00	**2,30**	**478**	**5**	**95**
		шт						
189	**Е0118-10-1**	**Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3**	**2**	**4557,98**	**68,60**	**9116**	**137**	**1653**
				621,00	**24,75**	**1242**	**50**	**128**
		1бак						
190	**Е0118-10-9**	**Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 1 м3**	**--**	**14120,41**	**151,78**			
				1786,50	**56,25**			
		1бак						
191	**Е0118-10-9**	**Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 1 м3**	**1**	**2020,41**	**151,78**	**2020**	**152**	**2359**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1786,50	56,25	1787	56	128
		1бак						
192	СПРАЙС-ЛИС Т	ЕМКОСТЬ ДЛЯ ВОДЫ НА 1000Л	1	33712,24		33712		
		ШТ						
193	Е0118-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	1	15827,84	155,59	15828	156	878
				627,75	58,50	628	59	128
		1шт						
194	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1	6095,10	70,85	6095	71	233
				155,25	27,00	155	27	128
		1фильтр						
195	Е0116-11-2	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 50 мм	16	837,49	10,53	13400	168	1933
				90,45	3,94	1447	63	128
		м						
196	Е0116-11-3	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 80 мм	24	1379,64	15,98	33111	384	4138
				128,70	5,99	3089	144	128
		м						
197	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	2	329,67	4,19	659	8	157
				59,85	1,58	120	3	128
		м						
198	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	6	364,67	4,19	2188	25	472
				59,85	1,58	359	9	128
		м						
199	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	8	362,67	4,19	2901	34	629
				59,85	1,58	479	13	128

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м						
200	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	14	471,67	4,19	6603	59	1101
				59,85	1,58	838	22	128
		м						
201	Е0118-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	2	8146,35	68,60	16293	137	3168
				1212,75	24,75	2426	50	128
		1шт						
202	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	6	473,47	39,24	2841	235	2074
				254,25	15,75	1526	95	128
		1шт						
203	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	16	473,47	39,24	7576	628	5530
				254,25	15,75	4068	252	128
		1шт						
204	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	8	891,93	90,13	7135	721	4931
				447,75	33,75	3582	270	128
		1шт						
205	Е0116-17-2	Установка клапанов предохранительных однорычажных диам. 40 мм	2	830,92	30,04	1662	60	847
				319,50	11,25	639	23	128
		1шт						
206	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	3500,00		14000		
		шт						
207	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	8	5190,00		41520		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт						
208	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	6	682,00		4092		
		шт						
209	С130901-93	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	8	869,00		6952		
		шт						
210	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	5	362,00		1810		
		шт						
211	2307-20082	КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ СППК4-40; ДУ50; РУ40	2	8740,00		17480		
		ШТ						
212	2307-10768	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 16КЧ9П,ДУ32,РУ25	1	540,50		541		
		ШТ						
213	2307-10770	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 16КЧ9П,ДУ50,РУ25	2	908,50		1817		
		ШТ						
214	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	858,70	1,57	1717	3	104
				40,50		81	0	128
		комплект						
215	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	6	63,00		378	0	415
				54,00		324	0	128
		комплект						
216	С131205-4	Термометры прямые в оправе	6	352,00		2112		
		шт						
217	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	6	473,47	39,24	2841	235	2074

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				254,25	15,75	1526	95	128
		1шт						
218	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	6	328,00		1968		
		шт						
219	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	6	36,09	0,09	217	1	24
				4,39	0,05	26	0	90
		м2						
220	Е0113-26-16	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-88	6	111,11	0,05	667	0	15
				2,75	0,02	17	0	90
		м2						
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ						
221	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	16	508,25	8,47	8132	136	932
				55,13	3,15	882	50	100
		м						
222	Е0126-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	24	494,47	9,39	11867	225	1512
				59,40	3,60	1426	86	100
		м						
223	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	40	114,31	6,39	4572	256	1296
				29,93	2,48	1197	99	100
		м						
224	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,029	185900,00		5391		
		1000м2						
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ГАЗОХОДОВ И ДЫМОВОЙ ТРУБЫ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
225	Е0116-10-10	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 300 мм	2,5	4054,27	85,00	10136	213	1405
				407,25	31,84	1018	80	128
		м						
226	Е0116-10-12	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 400 мм	4,5	6973,90	117,36	31383	528	3195
				510,75	43,94	2298	198	128
		м						
227	Е0126-11-14	Изоляция трубопроводов диаметром 273 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	2,5	233,46	55,31	584	138	370
				127,13	20,70	318	52	100
		м						
228	Е0126-11-21	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	10,5	377,73	101,45	3966	1065	2592
				208,80	38,03	2192	399	100
		м						
229	Е0126-17-9	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	2,5	370,61	26,66	927	67	739
				285,75	9,90	714	25	100
		м						
230	Е0126-17-17	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 320-820 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	10,5	534,18	42,91	5609	451	4184
				382,50	15,98	4016	168	100
		м						
231	С11011-100	Герметик марки 51-Г-10	1	4260,00		4260		
		кг						
232	С11011-866	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	119,7	94,00		11252		
		кг						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**535998**		**141284**
		Накладные расходы -	Тенге			**141284**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**40637**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**717919**		
		РАЗДЕЛ 9.ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЕ						
		ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА						
233	**Ц0112-2-3**	**Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 25 мм**	**0,007**	**146183,00**	**4850,00**	**1023**	**34**	**874**
				138380,00	**347,02**	**969**	**2**	**90**
		т						
234	**Ц0112-2-4**	**Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 32-38 мм**	**0,014**	**96902,00**	**3153,00**	**1357**	**44**	**1160**
				91800,00	**225,00**	**1285**	**3**	**90**
		т						
235	**Ц0112-2-8**	**Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм**	**0,059**	**45827,00**	**2448,00**	**2704**	**144**	**2248**
				42080,00	**248,01**	**2483**	**15**	**90**
		т						
236	**С130801-52 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004**	**Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 89х3,5 мм**	**8**	**775,00**		**6200**		
		м						
237	**С130801-47 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004**	**Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 32х2 мм**	**9**	**171,00**		**1539**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м						
238	С130801-46 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 25х2 мм	6	127,00		762		
		м						
239	Ц0112-1352- 11	Клапан дыхательный, Dy 50 мм	2	401,46	11,87	803	24	693
				382,50	2,25	765	5	90
		шт						
240	2307-50014	КЛАПАН ДЫХАТЕЛЬНЫЙ КД2-150 ДУ150	2	13110,00		26220		
		ШТ						
241	Ц0112-1352- 22	Предохранитель огневой, Dy 80 мм	2	598,46	53,62	1197	107	992
				537,75	13,50	1076	27	90
		шт						
242	2307-10856	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19С47НЖ2 ДУ200;РУ40	2	26450,00		52900		
		ШТ						
243	Ц0112-790-4	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	1	774,50	74,40	775	74	640
				693,00	18,00	693	18	90
		шт						
244	2307-10858	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19С38НЖ ДУ80;РУ64	1	5750,00		5750		
		ШТ						
245	Ц0112-852-2	Фильтры стальные фланцевые для жидкого аммиака на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 40-50 мм	1	333,40	18,80	333	19	274
				304,00		304	0	90
		шт						
246	2307-50038	Установка слива нефти УСН-175	1	5232,50		5233		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт						
247	Ц0112-790-1	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 15-25 мм	4	514,10	5,40	2056	22	1823
				504,00	2,30	2016	9	90
		шт						
248	Ц0112-790-4	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	2	774,50	74,40	1549	149	1280
				693,00	18,00	1386	36	90
		шт						
249	С130901-109	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 20 мм	4	4440,00		17760		
		шт						
250	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	10400,00		20800		
		шт						
251	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	4	148,40	0,07	594	0	454
				108,00	0,02	432	0	105
		м2						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			149554		10436
	Стоимость оборудования -		Тенге			5233		
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			5233		
		Накладные расходы -	Тенге			10436		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9285		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			169275		

РАЗДЕЛ 10.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
252	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	1	62,90	5,40	63	5	53
				54,00	2,30	54	2	95
		шт						
253	Ц0108-591-6	Переключатель неутопленного типа при открытой проводке	1	59,70	1,00	60	1	50
				52,20	0,20	52	0	95
		шт						
254	1701-8041	Счетчик активной энергии СА4-И678	1	2185,00		2185		
		шт						
255	С151801-92	Переключатели пакетные /ТУ16-526, 301-78/ серии ПКУ-2-11 /ПКУ-2-12/, количество пакетов 2	1	703,00		703		
		шт						
256	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,30	68,30	1299	68	314
				317,00	13,50	317	14	95
		шт						
257	75-6-72	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-3050-214У3, габаритные размеры 1200х650х250 мм	1	38000,00		38000		
		комплект						
258	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,80	13,20	229	13	197
				205,00	2,30	205	2	95
		шт						
259	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00		4720		
		шт						
260	Ц0108-524-1	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 100 А	1	1514,60	39,60	1515	40	391
				405,00	6,80	405	7	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт						
261	75-6-12	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-3474 УХЛ 4, номинальный ток 25 А, предел регулирования тока теплового реле 18,0-25,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 31,5 А	1	36900,00		36900		
		шт						
262	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	2	782,90	17,90	1566	36	740
				387,00	2,30	774	5	95
		шт						
263	1504-4551 ДОП.12	Пускатель электромагнитный нереверсивный,с тепловым реле с кнопками управления ПМЛ-2220	2	1702,00		3404		
		шт						
264	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	8	169,86	57,56	1359	460	1061
				86,85	35,93	695	287	108
		шт						
265	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	1	871,00		871		
		шт						
266	С151701-20	Светильник подвесной, тип НСП11Х200-231-У3	7	848,00		5936		
		шт						
267	С151706-21	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-200	7	58,00		406		
		шт						
268	С151706-8	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-60	1	24,00		24		
		шт						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
269	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	5	36,26		181	0	146
				27,00		135	0	108
		шт						
270	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	5	134,00		670		
		шт						
271	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	5	509,00		2545		
		шт						
272	2405-1448	КРОНШТЕЙН К290У3 ТУ36-1014-80	10	862,50		8625		
		ШТ						
273	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	16	61,90	3,30	990	53	356
				23,00	0,40	368	6	95
		м						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			112251		3307
	Стоимость оборудования -		Тенге			80489		
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			80489		
		Накладные расходы -	Тенге			3307		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2104		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			117662		
		РАЗДЕЛ 11.НАРУЖНЫЕ СЕТИ 0,4КВ						
		УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ -10ШТ						
274	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	34,92	28,89	27,85	1009	973	321
				1,04	8,44	36	295	97
		м3						
275	Е0101-162-1	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	1,08	194,18		210	0	237
				194,18		210	0	113
		м3						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
276	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	18,48	6,48	6,48	120	120	38
					2,10	0	39	97
		м3						
277	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7,92	134,10		1062	0	1200
				134,10		1062	0	113
		м3						
278	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	18,48	21,55	4,52	398	84	305
				17,03		315	0	97
		м3						
279	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	1	8775,62	100,65	8776	101	193
				146,25	38,03	146	38	105
		м3						
280	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,02	131,00		134		
		м3						
281	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	9,6	245,44	3,82	2356	37	439
				37,35	1,44	359	14	118
		м2						
282	Е0133-115-1	Установка светильников с лампами накаливания	10	269,19	38,56	2692	386	2552
				229,50	13,50	2295	135	105
		шт						
283	С151703-4	Светильники тип РКУ07-125-001-У1	10	4460,00		44600		
		шт						
284	С151706-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/	10	496,00		4960		
		шт						
285	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,28	4646,85	2285,57	1301	640	554

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1579,50	617,13	442	173	90
		т						
286	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,28	154400,00		43232		
		т						
287	Ц0108-420-1	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения	10	578,10	31,10	5781	311	3901
				403,00	7,60	4030	76	95
		шт						
288	С151803-55	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У996 У2	10	505,00		5050		
		шт						
289	Ц0108-523-1	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А	10	280,30	11,70	2803	117	1732
				180,00	2,30	1800	23	95
		шт						
290	1504-3001	Предохранитель 15А,220-500В ПР-2 ТУ 16-522.091-72	10	22,14		221		
		шт						
291	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	--	154700,00				
		т						
292	2405-1718	ПРОФИЛИ К108/1У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80	10	68,43		684		
		ШТ						
293	Ц0108-405-1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	100	60,50	2,80	6050	280	5282
				55,10	0,50	5510	50	95
		м						
294	С151607-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	0,1	13300,00		1330		
		1000м						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ						
295	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	50	28,89	27,85	1445	1393	460
				1,04	8,44	52	422	97
		м3						
296	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	50	6,48	6,48	324	324	102
					2,10	0	105	97
		м3						
297	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	50	21,55	4,52	1078	226	826
				17,03		852	0	97
		м3						
298	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	190	36,70	27,80	6973	5282	2834
				8,80	6,90	1672	1311	95
		м						
299	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	100	11,20	7,90	1120	790	504
				3,30	2,00	330	200	95
		м						
300	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	190	32,40	23,70	6156	4503	2617
				8,60	5,90	1634	1121	95
		м						
301	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	100	18,80	14,20	1880	1420	760
				4,50	3,50	450	350	95
		м						
302	С143006-7 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-20 02СН РК 8.02-04С- 2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	1,92	13800,00		26496		
		1000шт						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
303	Ц0108-145-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 1 кг	360	18,50	2,60	6660	936	3625
				10,10	0,50	3636	180	95
		м						
304	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	25	38,10	3,20	953	80	701
				28,80	0,70	720	18	95
		м						
305	Ц0108-146-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	45	93,40	32,30	4203	1454	1637
				31,30	7,00	1409	315	95
		м						
306	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,025	230214,38		5755	0	755
				27450,00		686	0	110
		кан.-км						
307	С151601-547 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х70 мм2	0,115	609000,00		70035		
		1000м						
308	С151601-624 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х6 мм2	0,075	333800,00		25035		
		1000м						
309	С151601-344	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2	0,03	109800,00		3294		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1000м						
310	С151601-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,21	79100,00		16611		
		1000м						
311	Ц0108-158-1 6	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	6	309,20		1855	0	1345
				236,00		1416	0	95
		шт						
312	С151610-25	Муфты концевые для трехжильных и четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, трехжильные, типа КНЭЛ1-1У1, для сечения 16-120 мм2	6	16500,00		99000		
		шт						
313	Ц0108-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	1	16463,00	10590,00	16463	10590	6648
				4680,00	2318,05	4680	2318	95
		подстанц						
314	Ц0108-67-7	Установка /шкаф/ комплектная конденсаторная на установленных конструкциях, масса до 100 кг	1	651,80	79,80	652	80	414
				416,00	20,30	416	20	95
		шкаф						
315	СПРАЙС-ЛИС Т	УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ 40 КВАР	1	138763,06		138763		
		ШТ						
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ						
316	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	14	330,10	24,10	4621	337	1576
				116,00	2,50	1624	35	95
		шт						
317	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	90	61,90	3,30	5571	297	2001
				23,00	0,40	2070	36	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**577711**		**43558**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**138763**		
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**138763**		
		Накладные расходы -	Тенге			**43558**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**28950**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			**650220**		
		РАЗДЕЛ 12.НАРУЖНЫЕ СЕТИ 10КВ						
318	**Ц0108-165-3**	**Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2**	**1**	**2815,00**	**1781,00**	**2815**	**1781**	**1332**
				1008,00	**393,99**	**1008**	**394**	**95**
		шт						
319	**Ц0108-158-1 6**	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2**	**6**	**309,20**		**1855**	**0**	**1345**
				236,00		**1416**	**0**	**95**
		шт						
320	**СПРАЙС-ЛИС Т**	**МУФТА POLT-12D/1XO**	**1**	**13248,59**		**13249**		
		ШТ						
321	**С151610-16**	**Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВЭ-3Х150-10УЗ**	**6**	**6050,00**		**36300**		
		компл						
322	**Е133-116-2**	**Установка линейного электрооборудования разрядников вручную**	**3**	**957,56**	**134,06**	**2873**	**402**	**2424**
				720,00	**49,50**	**2160**	**149**	**105**
		шт						
323	**75-6-А12 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004**	**Разрядники полимерные РВО-10кВ/п/**	**3**	**599,00**		**1797**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт						
		ОПОРА А10-1 -1ШТ						
324	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612
				985,50	549,90	986	550	105
		опора						
325	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	2	18700,00		37400		
		шт						
326	Е0133-107-5	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	2	502,85	325,10	1006	650	560
				177,75	89,01	356	178	105
		шт						
327	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-8	0,1	20900,00		2090		
		м3						
328	СПРАЙС-ЛИС Т	ТРАВЕРСА ТМ-6	1	3965,25		3965		
		ШТ						
329	СПРАЙС-ЛИС Т	НАКЛАДКА ОГ-2	2	711,80		1424		
		ШТ						
330	СПРАЙС-ЛИС Т	НАКЛАДКА ОГ-5	1	439,92		440		
		ШТ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
331	СПРАЙС-ЛИС Т	ХОМУТ Х-1	1	461,33		461		
		ШТ						
332	СПРАЙС-ЛИС Т	КРОНШТЕЙН У-1	1	1920,45		1920		
		ШТ						
333	СПРАЙС-ЛИС Т	СТЯЖКА Г-1	2	994,18		1988		
		ШТ						
334	СПРАЙС-ЛИС Т	ПРОВОДНИК ЭП-1,2М	1	676,76		677		
		ШТ						
335	СПРАЙС-ЛИС Т	БОЛТ Б-5	1	378,45		378		
		ШТ						
336	С151804-29 1	ИЗОЛЯТОРЫ ШТЫРЕВЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ ШФ 20-Г	1	446,00		446		
		ШТ						
337	С151804-13 3	ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК К-6	1	12,00		12		
		ШТ						
338	С151804-14 3	УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ ТИПА КГ-16-1	1	1951,00		1951		
		ШТ						
339	С151804-19 9	ЗАЖИМЫ СОЕДЕНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПС-2-1	2	163,00		326		
		ШТ						
340	С151804-20 0	ЗАЖИМЫ СОЕДЕНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПА-5-1	3	411,00		1233		
		ШТ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ПОДВЕСКА НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ -6ШТ						
341	С151804-10 8	ИЗОЛЯТОРЫ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯНЫЕ ПСД70Е 212W	12	858,00		10296		
		ШТ						
342	С151804-13 7	УШКИ ОДНОЛАПЧАТЫЕ ТИПА У1-7-16	6	241,00		1446		
		ШТ						
343	С151804-16 2	ЗВЕНЬЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ТРЕХЛАПЧАТЫЕ ТИПА ПРТ-7-1	6	133,00		798		
		ШТ						
344	С151804-18 3	ЗАЖИМЫ НАТЯЖНЫЕ КЛИНОВЫЕ КОУШНЫЕ НКК-1-1Б	6	389,00		2334		
		ШТ						
		УСТАНОВКА РАЗЪЕДЕНИТЕЛЯ И КАБЕЛЬНОЙ МУФТЫ КМ-1 НА КОНЦЕВОЙ ОПОРЕ -1ШТ						
345	Е0133-30-11	Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,01 т	0,085	9860,06	6935,06	838	589	425
				2925,00	1837,44	249	156	105
		1т						
346	СПРАЙС-ЛИС Т	КРОНШТЕЙН РА-1	1	2714,72		2715		
		ШТ						
347	СПРАЙС-ЛИС Т	КРОНШТЕЙН РА-2	1	861,18		861		
		ШТ						
348	СПРАЙС-ЛИС Т	КРОНШТЕЙН РА-3	2	2125,87		4252		
		ШТ						
349	СПРАЙС-ЛИС Т	КРОНШТЕЙН РА-4	2	386,18		772		
		ШТ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
350	СПРАЙС-ЛИС Т	КРОНШТЕЙН Р-2	3	567,45		1702		
		ШТ						
351	СПРАЙС-ЛИС Т	КРОНШТЕЙН КМ-1	1	1079,31		1079		
		ШТ						
352	СПРАЙС-ЛИС Т	КРОНШТЕЙН КМ-2	1	2096,70		2097		
		ШТ						
353	СПРАЙС-ЛИС Т	СКОБА КМ-3	3	361,59		1085		
		ШТ						
354	СПРАЙС-ЛИС Т	ХОМУТ Х-7	5	382,07		1910		
		ШТ						
355	СПРАЙС-ЛИС Т	ХОМУТ Х-8	4	388,02		1552		
		ШТ						
356	СПРАЙС-ЛИС Т	ПРОВОДНИК ЗП-1 6М	1	1732,85		1733		
		ШТ						
357	СПРАЙС-ЛИС Т	КРУГ 10ММ	1,5	116,54		175		
		М						
358	С151804-29 1	ИЗОЛЯТОРЫ ШТЫРЕВЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ ШФ 20-Г	2	446,00		892		
		ШТ						
359	С151804-13 3	ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК К-6	2	12,00		24		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ШТ						
360	С151804-14 3	УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ ТИПА КГ-16-1	2	1951,00		3902		
		ШТ						
361	С151804-20 0	ЗАЖИМЫ СОЕДЕНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПА-5-1	3	411,00		1233		
		ШТ						
362	Е0133-116-4	Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную	1	1725,14	231,14	1725	231	1545
				1386,00	85,50	1386	86	105
		шт						
363	Ц0108-57-3	Привод с одной тягой, моторный	1	1771,80	31,80	1772	32	1424
				1492,00	6,80	1492	7	95
		шт						
364	СПРАЙС-ЛИС Т	РАЗЪЕДЕНИТЕЛЬ РЛНД 10/400 С ПРИВОДОМ	1	19709,09		19709		
		КОМПЛ						
365	Е0133-116-2	Установка линейного электрооборудования разрядников вручную	3	957,56	134,06	2873	402	2424
				720,00	49,50	2160	149	105
		шт						
366	75-6-А12 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Разрядники полимерные РВО-10кВ/п/	3	599,00		1797		
		шт						
367	Ц0108-164-8	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2	1	7278,30	5341,00	7278	5341	2916
				1890,00	1179,03	1890	1179	95
		шт						
368	С151610-32	Муфты соединительные для соединения силовых кабелей /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа СЭ-3Х240-10У2,5	1	23100,00		23100		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт						
369	С151804-24 4	ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ ПРЕССУЕМЫЙ А1А, А2А	9	348,00		3132		
		ШТ						
370	Ц0108-21-19	Ошиновка гибкая, мост шинный, напряжение 35 кВ, сечение до 400 мм2, 1 провод в фазе	1	9270,00	3468,00	9270	3468	6084
				5400,00	1003,99	5400	1004	95
		пролет						
371	С151607-4	Провода для воздушных линий электропередачи медные, марка М сечение 6 мм2	0,001	429500,00		430		
		т						
372	Ц0108-472-1 0	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	1	78,30	2,10	78	2	62
				64,60	0,30	65	0	95
		м						
373	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	14	20,14	0,23	282	3	252
				19,91	0,09	279	1	90
		шт						
374	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,001	149300,00		149		
		т						
		УСТРОЙСТВО ОСВЕТВЛЕНИЕ УОП НА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПОРЕ -1ШТ						
375	Е0133-30-11	Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,01 т	0,013	9860,06	6935,06	128	90	65
				2925,00	1837,44	38	24	105
		1т						
376	СПРАЙС-ЛИС Т	ТРАВЕРСА ТМ-1	1	3381,43		3381		
		ШТ						
377	СПРАЙС-ЛИС Т	ХОМУТ Х-1	1	461,33		461		
		ШТ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
378	СПРАЙС-ЛИС Т	ПРОВОДНИК ЗП-1 6М	1	383,44		383		
		ШТ						
		ПОДВЕСКА ПРОВОДА						
379	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,015	41504,56	31105,06	623	467	245
				9157,50	6414,57	137	96	105
		1км						
380	С151607-28	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	0,009	315700,00		2841		
		т						
		ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ						
381	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	7	28,89	27,85	202	195	64
				1,04	8,44	7	59	97
		м3						
382	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	7	6,48	6,48	45	45	14
					2,10	0	15	97
		м3						
383	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	7	21,55	4,52	151	32	116
				17,03		119	0	97
		м3						
384	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	30	36,70	27,80	1101	834	447
				8,80	6,90	264	207	95
		м						
385	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	30	32,40	23,70	972	711	413
				8,60	5,90	258	177	95
		м						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
386	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С- 2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	0,24	12200,00		2928		
		1000шт						
387	Ц0108-145-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 1 кг	40	18,50	2,60	740	104	403
				10,10	0,50	404	20	95
		м						
388	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	--	38,10	3,20			
				28,80	0,70			
		м						
389	Ц0108-146-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	15	93,40	32,30	1401	485	546
				31,30	7,00	470	105	95
		м						
390	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	--	229905,38				
				27450,00				
		кан.-км						
391	С151601-200	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х50 мм2	0,055	671900,00		36955		
		1000м						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			283367		24718
	Стоимость оборудования -		Тенге			23303		
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			23303		
		Накладные расходы -	Тенге			24718		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17087		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			325172		
		РАЗДЕЛ 13.НАРУЖНАЯ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ						
392	Ц0110-927-1	Прокладка ОК в канализации по свободному каналу трубопровода	200	54,58	23,45	10916	4690	7905

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				29,97	5,96	5994	1192	110
		м кабеля						
393	Ц0110-55-8	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	40	43,80		1752	0	882
				24,50		980	0	90
		м						
394	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	1	64,00	1,00	64	1	56
				58,50	0,20	59	0	95
		шт						
395	Ц0108-410-3	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 63 мм	100	41,80	2,20	4180	220	2594
				27,00	0,30	2700	30	95
		м						
396	С151604-291	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар 20	0,2	101100,00		20220		
		1000м						
397	С151605-35	Кабели радиочастотные коаксиальные, марка РК 50-2-16, /ГОСТ 11326.65-79/	0,04	23400,00		936		
		1000м						
398	С130804-12	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм	10	2590,00		25900		
		10м						
399	С151801-140	Розетка штепсельная малогабаритная с плоскими контактами скрытой установки напряжением 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-С-03-10/42	1	38,00		38		
		шт						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			64006		11436
		Накладные расходы -	Тенге			11436		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4527		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			79968		

РАЗДЕЛ 14.СЕПТИК 7М3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
400	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	57,52	28,89	27,85	1662	1602	529
				1,04	8,44	60	485	97
		м3						
401	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	1,78	294,75		525	0	593
				294,75		525	0	113
		м3						
402	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	20,75	6,48	6,48	134	134	42
					2,10	0	44	97
		м3						
403	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	8,895	134,10		1193	0	1348
				134,10		1193	0	113
		м3						
404	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	83,02	21,55	4,52	1789	375	1371
				17,03		1414	0	97
		м3						
405	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,35	8674,57	66,01	3036	23	81
				195,75	24,93	69	9	105
		м3						
406	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,355	131,00		47		
		м3						
407	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,04	40097,59	339,59	1604	14	7
					140,94	0	6	133
		т						
408	Е0123-13-8	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в мокрых грунтах	2,6	13138,06	1265,69	34159	3291	6851
				1552,73	474,08	4037	1233	130
		м3						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
409	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5	1	998,00		998		
		шт						
410	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-5	2	2270,00		4540		
		шт						
411	С143018-48 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-15-10	4	10200,00		40800		
		шт						
412	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,65	30100,00		19565		
		м3						
413	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	10	245,44	3,82	2454	38	458
				37,35	1,44	374	14	118
		м2						
414	Е0146-33-2	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в железобетонных перекрытиях	0,05	19962,55	203,35	998	10	335
				6633,00	76,50	332	4	100
		м3						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
415	Е0115-69-2	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок из блоков и плит	10,3	80,20	0,65	826	7	504
				46,35	0,25	477	3	105
		м2						
416	Е0106-36-4	Железнение поверхности	10,3	58,37	0,23	601	2	556
				51,30	0,09	528	1	105
		м2						
417	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,078	133700,00		10429		
		т						
418	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,004	175710,10	1826,10	703	7	49
				8100,00	690,75	32	3	140
		т						
419	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	1	432,86	0,86	433	1	419
				432,00	0,32	432	0	97
		м3						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			126495		13144
		Накладные расходы -	Тенге			13144		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8378		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			148018		
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	Тенге			1 055 187		
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге			7 584 941		
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тыс.тенге			6 529,75		
		Итого по главам 1-7	Тыс.тенге			6 529,75		
СН РК 8.02-09-2002		Временные здания и сооружения - 3,4%	Тыс.тенге			222,01		
		Итого по главам 1-8	Тыс.тенге			6 751,77		
СН РК 8.02-07-2002		Зимнее удорожание -1,35%	Тыс.тенге			91,15		
СН РК 8.02-02-2002		Выслуга лет-1%	Тыс.тенге			67,52		
СН РК 8.02-02-2002		Доп.отпуска-0,4%	Тыс.тенге			27,01		
		Итого в базовых ценах 2001 г. с оборуд-м	Тыс.тенге			7 992,63		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,234 - 16%		**Итого в текущих ценах 2013г. К=2,234**	**Тыс.тенге**			**2 856,88**		
СН РК 8.02-02-2002		Налоги обязательные платежи -2%	**Тыс.тенге**			57,14		
		ИТОГО:	**Тыс.тенге**			**2 914,02**		
		НДС 12%	**Тыс.тенге**			349,68		
		ИТОГО В ЦЕНАХ 2013 Г	**Тыс.тенге**			**3 263,70**		
Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,39 - 84%		**Итого в текущих ценах 2014г. К=2,39**	**Тыс.тенге**			**16 046,00**		
СН РК 8.02-02-2002		Налоги обязательные платежи -2%	**Тыс.тенге**			320,92		
		ИТОГО:	**Тыс.тенге**			**16 366,92**		
		НДС 12%	**Тыс.тенге**			1 964,03		
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ЦЕНАХ 2014 Г	**Тыс.тенге**			**18 330,95**		
		НДС 12% НА 2013-2014 гг	**Тыс.тенге**			**2 313,71**		
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ЦЕНАХ 2013-2014 гг	**Тыс.тенге**			**21 594,65**		

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист
ГУ "Управления строительства Кызылординской области"
_____ **Абдигапбаров Б.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ **Шамахов Б.**

Инженер технического надзора
ТОО "Ер-Дана и К"
_____ **Ширданов К.**

Счет-фактура № 5 от 13.03.15 (1)

Поставщик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070540008808, г.Кызылорда, ул. Туркестан, №36, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 33001 № 0003128 от 02.08.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ148560000000400739 в АО БанкЦентрКредит, , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): 13.05.2014 ж. №48 шарт, 21.01.2015 ж №17 қосымша келісім (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Қызылорда қаласы, 3 Іріленген квартал

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: ТОО "Акмешит - Мелиоратор". БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 070540008808, г.Кызылорда, ул. Туркестан, №36 (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: . БИН и адрес грузополучателя: БИН: , (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: "Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" ММ (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140001844, Қызылорда қаласы, Сұлтан Бейбарыс көшесі, №1 (10а)

ИИК получателя: KZ70070102KSN3301000 в Департамент Казначейства по Кызылординской области, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	"Қызылорда облысы Шиелі ауданы Төңкеріс ауылында 150 орындық ауылдық клуб" құрылыс салу жұмысы сәуір 2015 ж.	шт	1	19 280 937,50	19 280 937,50	12%	2 313 712,50	21 594 650,00		
Всего по счету:					**19 280 937,50**		**2 313 712,50**	**21 594 650,00**		

Директор: Шамахов Б. Ы.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

: не П.

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.