Приложениек приказу Министра финансовРеспублики
Казахстанот 27 октября 2014 года № 458

Форма Р - 1

ИИН/БИН

060 140 001 844

070 540 008 808

Заказчик: ГУ "Управление строительства Кызылординской области" г.Кызылорда
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель ТОО "Акмешит-Мелиоратор" г.Кызылорда, ул.Туркистан 36, тел: 8(724)2211158
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № 17 от «21» января 2015 г. дополнение к договору №48 от 13 мая 2014 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер документа	Дата составления
1	22.01.2015

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу в тыс.тенге	стоимость в тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство сельского клуба на 150 мест в а. Тонкерис Шиелийского района Кызылординской области"	22.01.2015		шт	1	57 665,27	57 665,27
				Итого		**57 665,27**	**57 665,27**

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист
ГУ "Управления строительства Кызылординской области"
Абдигапбаров Б.

Инженер технического надзора
ТОО "Ер-Дана и К"
Ширданов К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Шамахов Б.

Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за январь месяц 2015г.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Договор № 17 от «21» января 2015 г. дополнение к договору №48 от 13 мая 2014 г.

Наименование строительства , объектов и работ	Сметная стоимость всего /СМР		Договорная стоимость всего / СМР		Выделенная сумма с начала строительства на 2015г всего/ СМР		Выполнено с начала строительства на 2014-2015г.г. всего/ СМР		Выполнено с начала года на 2015г. всего/ СМР		Выполнено за отчетный период всего / СМР	
	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11
"Строительство сельского клуба на 150 мест в а. Тонкерис Шиелийского района Кызылординской области"	176 626,85	65 291,80	176 626,84	65 291,80			84 115,27	31 132,80	57 665,27	21 343,11	57 665,27	21 343,11
Итого к оплате в тыс.тенге											**57 665,27**	

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист
ГУ "Управления строительства Кызылординской области"
Абдигапбаров Б.

Инженер технического надзора
ТОО "Ер-Дана и К"
Ширданов К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Шамахов Б.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Договор № 17 от «21» января 2015 г. дополнение к договору №48 от 13 мая 2014 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
"Строительство сельского клуба на 150 мест в а. Тонкерис Шиелийского района Кызылординской области"
за январь месяц 2015г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	Акт №2	Клуб на 150 мест (общестроительные работы)	12995,39			12995,39
2	Акт №2	Клуб на 150 мест (электроосвещение)	447,37			447,37
3	Акт №2	Котельная (общестроительные работы)	2541,19			2541,19
4	Акт №2	Наружный водопровод и канализация	1272,43			1272,43
5	Акт №2	Наружные резервуары 50м3 - 2шт	1961,74			1961,74
6	Акт №2	Вертикальная планировка	654,18			654,18
7	Акт №2	Уборная на 4 очка	216,55			216,55
		Всего по главе	**20088,86**	**0,00**		**20088,86**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 3,4%	683,02			683,02
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**20771,88**	**0,00**		**20771,88**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	280,42			280,42
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%			207,72	207,72
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%			83,09	83,09
		Всего по главе	**280,42**		**290,81**	**571,23**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**21052,30**	**0,00**	**290,81**	**21343,11**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**21052,30**	**0**	**290,81**	**21343,11**
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,234 - 16%	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.	7524,93	0,00	103,95	7628,88
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	**7524,93**	**0,00**	**103,95**	**7628,88**
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%			152,58	152,58

Заказчик: ГУ "Управление строительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Договор № 17 от «21» января 2015 г. дополнение к договору №48 от 13 мая 2014 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
"Строительство сельского клуба на 150 мест в а. Тонкерис Шиелийского района Кызылординской области"
за январь месяц 2015г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	Акт №2	Клуб на 150 мест (общестроительные работы)	12995,39			12995,39
2	Акт №2	Клуб на 150 мест (электроосвещение)	447,37			447,37
3	Акт №2	Котельная (общестроительные работы)	2541,19			2541,19
4	Акт №2	Наружный водопровод и канализация	1272,43			1272,43
5	Акт №2	Наружные резервуары 50м3 - 2шт	1961,74			1961,74
6	Акт №2	Вертикальная планировка	654,18			654,18
7	Акт №2	Уборная на 4 очка	216,55			216,55
		Всего по главе	**20088,86**	**0,00**		**20088,86**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 3,4%	683,02			683,02
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**20771,88**	**0,00**		**20771,88**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	280,42			280,42
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%			207,72	207,72
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%			83,09	83,09
		Всего по главе	**280,42**		**290,81**	**571,23**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**21052,30**	**0,00**	**290,81**	**21343,11**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**21052,30**	**0**	**290,81**	**21343,11**
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,234 - 16%	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.	7524,93	0,00	103,95	7628,88
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	**7524,93**	**0,00**	**103,95**	**7628,88**
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%			152,58	152,58

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**7524,93**	**0,00**	**256,52**	**7781,46**
	Решения Правительства	НДС (12%)			933,77	933,77
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ЦЕНАХ 2013 Г	**7524,93**	**0,00**	**1190,30**	**8715,23**
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,39 - 84%	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г.	34717,35	0,00	479,57	35196,92
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	**42264,60**	**0,00**	**583,82**	**42848,42**
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%			856,97	856,97
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**42264,60**	**0,00**	**1440,79**	**43705,39**
	Решения Правительства	НДС (12%)			5244,65	5244,65
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ЦЕНАХ 2014 Г	**42264,60**	**0,00**	**6685,44**	**48950,04**
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ЦЕНАХ 2013-2014 гг	**49789,53**	**0,00**	**7875,74**	**57665,27**

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист
ГУ "Управления строительства Кызылординской области"
Абдигапбаров Б.

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Шамахов Б.

Инженер технического надзора
ТОО "Ер-Дана и К"
Ширданов К.

Наименование стройки - Строительство сельского клуба на 150 мест в а. Тонкерис
Наименование объекта - Клуб на 150 мест

Форма №2

А К Т
выполненных работ за январь месяц 2015 года

Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ						
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ						
1	Е0108-20-7	**Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м**	250,41	2935,50	355,12	735079	88926	326436
				972,00	132,75	243399	33242	118
		м3						
2	С11031-104	**Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40**	35,23	8390,00		295580		
		м3						
3	С143006-8 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-125**	36,66	15800,00		579228		
		1000шт						
4	Е0108-20-8	**Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м**	52,2	2848,90	286,52	148713	14956	65415
				954,00	108,00	49799	5638	118
		м3						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	7,344	8390,00		61616		
		м3						
6	С143006-8 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-125	13,68	15800,00		216144		
		1000шт						
7	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	23,5	2549,84	335,84	59921	7892	22898
				699,75	126,00	16444	2961	118
		м3						
8	С143006-8 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-125	6,431	15800,00		101610		
		1000шт						
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ						
9	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	126,5	1032,66	337,41	130631	42682	118894
				670,50	126,00	84818	15939	118
		м3						
10	С143006-8 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-125	48,07	15800,00		759506		
		1000шт						
11	С143002-11 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-25	30,36	6150,00		186714		
		м3						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Е0108-6-8	Кладка стен внутренних при высоте этажа свыше 4 м	17,8	959,27	286,52	17075	5100	15879
				648,00	108,00	11534	1922	118
		м3						
13	С143006-8 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-125	6,764	15800,00		106871		
		1000шт						
14	С143002-11 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-25	4,272	6150,00		26273		
		м3						
15	Е0108-14-3	Кладка перегородок неармированных толщиной 120 мм при высоте этажа до 4 м	371,1	197,89	27,64	73437	10257	73698
				157,95	10,35	58615	3841	118
		м2						
16	С143006-7 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-20 02СН РК 8.02-04С- 2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	9,649	13800,00		133156		
		1000шт						
17	С143002-11 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-25	5,195	6150,00		31949		
		м3						
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН						
18	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	1,181	8679,65	422,15	10251	499	11727
				8257,50	157,50	9752	186	118
		т						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,55	50800,00		27940		
		т						
20	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,097	64100,00		6218		
		т						
21	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,534	41200,00		22001		
		т						
		АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ						
22	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,021	8679,65	422,15	182	9	209
				8257,50	157,50	173	3	118
		т						
23	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,021	45300,00		951		
		т						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3 731 046		635 155
		Накладные расходы -	Тенге			635 155		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			261 972		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4 628 173		
		РАЗДЕЛ 2.ПЕРЕМЫЧКИ И ПРОГОНЫ						
24	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	158	104,86	66,43	16568	10496	10551
				23,85	23,85	3768	3768	140

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт						
25	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	21	393,51	250,96	8264	5270	6437
				130,73	88,22	2745	1853	140
		шт						
26	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	7,716	27500,00		212190		
		м3						
27	Е0107-10-1	Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах длиной до 6 м, прямоугольных, при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	6	4736,18	815,65	28417	4894	20166
				2108,25	292,44	12650	1755	140
		шт						
28	С143015-9	Прогоны для покрытий длиной 6 м расчетной нагрузкой до 550 кгс/м /ГОСТ 26992-86/	1,8	745,00		1341		
		м						
29	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	6	388,44	24,15	2331	145	1518
				171,90	8,83	1031	53	140
		шт						
30	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-8	0,12	20900,00		2508		
		м3						
31	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,007	8679,65	422,15	61	3	70
				8257,50	157,50	58	1	118
		т						
32	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,007	45300,00		317		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**271 996**		**38 742**
		Накладные расходы -	Тенге			**38 742**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**18 644**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**329 382**		
		РАЗДЕЛ 3.БАЛКИ						
33	**Е0107-9-4**	**Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок /при свободном опирании/ массой до 3 т, высота здания до 25 м**	**2**	**1044,77**	**489,78**	**2090**	**980**	**1493**
				387,00	**146,34**	**774**	**293**	**140**
		шт						
34	**С143015-38**	**Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В30, прямоугольные, длиной более 6 до 9 м, объемом более 1,0 до 2,0 м3 /ГОСТ 24155-80/**	**2,2**	**21200,00**		**46640**		
		м3						
35	**Е0109-25-1**	**Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м**	**1,238**	**5030,50**	**2020,02**	**6228**	**2501**	**3092**
				2272,50	**502,43**	**2813**	**622**	**90**
		т						
36	**С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004**	**Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14**	**1,238**	**70000,00**		**86660**		
		т						
37	**Е0107-20-3**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	**0,006**	**175710,10**	**1826,10**	**1054**	**11**	**74**
				8100,00	**690,75**	**49**	**4**	**140**
		т						
38	**Е0106-18-2**	**Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм**	**0,64**	**16056,04**	**407,30**	**10276**	**261**	**1706**
				2385,00	**153,86**	**1526**	**98**	**105**
		м3						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,043	68200,00		2933		
		т						
40	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,007	93997,62	304,24	658	2	244
				33075,00	114,75	232	1	105
		1т						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			156 538		6 609
		Накладные расходы -	Тенге			6 609		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9 789		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			172 936		
		РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ						
41	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	15	890,71	200,77	13361	3012	7778
				299,25	71,15	4489	1067	140
		шт						
42	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	81	1447,05	373,54	117211	30257	68133
				465,75	135,07	37726	10941	140
		шт						
43	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	642	3290,00		2112180		
		м2						
44	Е0107-13-8	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 20 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т, высота здания до 25 м	9	2093,05	586,05	18837	5274	8010
				459,00	176,74	4131	1591	140
		шт						
45	С143017-11	Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщиной 8 см	162	2020,00		327240		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2						
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ						
		УМ-1 - 1ШТ						
46	Е0106-22-12	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	0,88	11851,96	213,01	10430	187	1018
				1021,50	80,46	899	71	105
		м3						
47	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,029	48300,00		1401		
		т						
48	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,011	52400,00		576		
		т						
49	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,012	47400,00		569		
		т						
50	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,074	50800,00		3759		
		т						
51	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	0,51	5510,42	245,72	2810	125	288
				382,50	92,25	195	47	119

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3						
		УМ-2 - 1ШТ						
52	Е0106-22-12	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	0,89	11851,96	213,01	10548	190	1030
				1021,50	80,46	909	72	105
		м3						
53	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,029	48300,00		1401		
		т						
54	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,011	52400,00		576		
		т						
55	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,012	47400,00		569		
		т						
56	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,074	50800,00		3759		
		т						
57	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	0,52	5510,42	245,72	2865	128	294
				382,50	92,25	199	48	119
		м3						

1	2		4	5	6	7	8	9
		УМ-3 - 1ШТ						
58	Е0106-22-12	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	0,95	11851,96	213,01	11259	202	1099
				1021,50	80,46	970	76	105
		м3						
59	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,059	48300,00		2850		
		т						
60	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,021	52400,00		1100		
		т						
61	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,025	47400,00		1185		
		т						
62	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,069	50800,00		3505		
		т						
63	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	0,35	5510,42	245,72	1929	86	198
				382,50	92,25	134	32	119
		м3						
		УМ-4 - 1ШТ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	Е0106-22-9	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	0,47	12109,25	269,20	5691	127	708
				1332,00	101,70	626	48	105
		м3						
65	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,029	48300,00		1401		
		т						
66	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,007	53000,00		371		
		т						
67	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,013	47400,00		616		
		т						
68	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,032	50800,00		1626		
		т						
69	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	0,17	5510,42	245,72	937	42	96
				382,50	92,25	65	16	119
		м3						
		ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ ПМ-1						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	1,18	12030,87	210,67	14196	249	1228
				911,25	79,58	1075	94	105
		м3						
71	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,038	50900,00		1934		
		т						
72	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,06	50900,00		3054		
		т						
73	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,068	50600,00		3441		
		т						
74	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,023	53000,00		1219		
		т						
75	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,036	41200,00		1483		
		т						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
76	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,002	53000,00		106		
		т						
77	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	0,004	60300,00		241		
		т						
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК - 1ШТ						
78	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,09	22541,72	316,57	2029	28	390
				3487,50	119,25	314	11	120
		м3						
79	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,034	13711,47	5475,87	466	186	202
				5040,00	1552,87	171	53	90
		т						
80	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,034	133700,00		4546		
		т						
81	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	1	375,50	30,89	376	31	244
				191,93	11,68	192	12	120
		м2						
82	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380,00		1380		
		комплект						
83	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	1	12300,00		12300		
		м2						
		КОЗЫРЬКИ						
84	Е0107-53-5	Установка плит балконов и козырьков в зданиях панельных площадью до 5 м2	5	1211,87	475,71	6059	2379	4747
				515,25	162,92	2576	815	140

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт						
85	С143021-29	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские	1,62	15800,00		25596		
		м3						
86	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,058	89308,57	2434,57	5180	141	2669
				31950,00	920,25	1853	53	140
		т						
87	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	8	388,44	24,15	3108	193	2024
				171,90	8,83	1375	71	140
		шт						
88	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-8	0,16	20900,00		3344		
		м3						
89	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	15,5	182,78	15,94	2833	247	749
				34,65	5,96	537	92	119
		м2						
90	Е0112-1-2	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	15,5	555,22	7,62	8606	118	796
				40,28	2,86	624	44	119
		м2						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2 762 060		101 701
		Накладные расходы -	Тенге			101 701		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			171 826		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3 035 586		
		РАЗДЕЛ 5.КРОВЛЯ						
95	Е0110-14-1	Установка стропил	13,13	21304,82	334,28	279732	4389	55516
				3397,50	126,00	44609	1654	120

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3						
97	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	710	20,48	0,91	14542	646	4277
				4,68	0,34	3323	241	120
		м2						
98	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	710	1267,99	8,20	900276	5822	233218
				272,95	3,08	193795	2187	119
		м2						
99	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	52	767,86	7,54	39929	392	13573
				214,65	2,86	11162	149	120
		м2						
100	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	710	715,87	1,24	508268	880	129861
				153,23	0,47	108793	334	119
		м2						
101	Е0112-8-1	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб	740	88,05	0,16	65158	118	19875
				22,50	0,07	16650	52	119
		м2						
102	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	30,2	207,95	1,19	6280	36	986
				27,00	0,45	815	14	119
		м2						
103	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	100	586,42	2,49	58642	249	1261
				9,68	0,92	968	92	119
		м						
104	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов	100	563,29	1,22	56329	122	5301
				44,10	0,45	4410	45	119
		м						
105	Е0112-7-7	Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей	13,2	210,03	7,39	2772	98	2942
				184,50	2,77	2435	37	119
		м						
106	Е0110-3-4	Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов	87,6	803,18	8,67	70359	759	11341

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				104,63	3,26	9166	286	120
		м2						
		СЛУХОВЫЕ ОКНА - 12ШТ						
107	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	12	1155,99	81,61	13872	979	14321
				963,00	31,50	11556	378	120
		шт						
108	С12065-88	Створки оконные одинарные для производственных зданий /ГОСТ 12506-81/, пл. 0,6-1,0 м2	6,48	2130,00		13802		
		м2						
109	Е0110-66-1	Прибивка по стенам маячных реек	6,48	35,57	1,19	230	8	241
				30,60	0,45	198	3	120
		м2						
110	С11021-104	Планки для снеговых щитов из хвойных неантисептированных пород	0,011	12800,00		141		
		м3						
111	С11011-819	Петля накладная	48	40,00		1920		
		шт						
112	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	24	308,00		7392		
		шт						
113	С11011-813	Задвижка накладная	48	142,00		6816		
		шт						
114	Е0112-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	68,4	1134,90	8,20	77627	561	19481
				236,25	3,08	16160	211	119
		м2						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2 124 088		512 195
		Накладные расходы -	Тенге			512 195		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			158 177		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2 794 460		
		РАЗДЕЛ 6.ОКНА						
121	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	1,8	498,09	19,17	897	35	512

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				230,97	6,18	416	11	120
		м2						
122	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	1,8	5240,00		9432		
		м2						
123	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	71,64	348,93	18,88	24998	1353	15267
				171,01	6,57	12251	471	120
		м2						
124	С12061-189 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	71,64	6920,00		495749		
		м2						
125	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	70,2	234,83	5,58	16485	392	8101
				94,05	2,12	6602	149	120
		м2						
126	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	51,948	2860,00		148571		
		м						
127	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	8,64	715,87	1,24	6185	11	1580
				153,23	0,47	1324	4	119
		м2						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			702 316		25 460
		Накладные расходы -	Тенге			25 460		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43 667		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			771 443		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 7.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ						
148	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1728,899	293,18	4,07	506877	7037	248067
				135,68	0,97	234577	1677	105
		м2						
149	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	76,04	633,65	6,33	48183	481	25161
				312,75	2,39	23782	182	105
		м2						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			555 060		273 228
		Накладные расходы -	Тенге			273 228		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49 697		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			877 985		
		РАЗДЕЛ 8.РАЗНЫЕ РАБОТЫ						
		ВЕНТКАМЕРА						
150	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	1,16	1368,65	311,32	1588	361	680
				441,00	117,61	512	136	105
		м3						
151	С143001-6 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В12,5 /М-150/	1,177	8620,00		10146		
		м3						
152	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,177	131,00		154		
		м3						
153	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	2,45	2549,84	335,84	6247	823	2387
				699,75	126,00	1714	309	118
		м3						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
154	С143006-7 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-20 02СН РК 8.02-04С- 2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	0,931	13800,00		12848		
		1000шт						
155	Е0108-12-2	Крепление сводов стальными затяжками	0,032	6858,56	846,56	219	27	238
				5985,00	317,25	192	10	118
		т						
156	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,032	50900,00		1629		
		т						
157	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,17	13814,34	241,10	2348	41	245
				1282,50	91,08	218	15	105
		м3						
158	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,013	41200,00		536		
		т						
159	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	2,125	182,78	15,94	388	34	103
				34,65	5,96	74	13	119
		м2						
160	Е0112-1-3	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике	2,125	565,66	30,23	1202	64	154
				49,50	11,32	105	24	119
		м2						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			37 305		3 807
		Накладные расходы -	Тенге			3 807		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2 467		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			43 579		
		РАЗДЕЛ 9.ЛЕСТНИЦА Л-1 -1ШТ						
161	Е0107-47-2	Установка лестничных площадок массой более 1 т	2	930,60	477,08	1861	954	1599
				405,00	166,12	810	332	140
		шт						
162	Е0107-47-4	Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т	2	855,05	452,74	1710	905	1466
				366,75	156,92	734	314	140
		шт						
163	С143021-4	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку /без учета собственной массы/ 360 кг/м2 /ГОСТ 9818-85/	18,72	3710,00		69451		
		м2						
164	С143021-6	Лестничные площадки толщиной /приведенной толщиной/ 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки /ГОСТ 9818-85/	5,75	3050,00		17538		
		м2						
165	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	28,9	1250,00		36125		
		м						
166	С143021-9	Проступи накладные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 9818-85/	28,9	554,00		16011		
		м						
170	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	4	388,44	24,15	1554	97	1012
				171,90	8,83	688	35	140
		шт						
171	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-8	0,008	20900,00		167		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3						
		ВЕНТШАХТЫ						
172	Е0108-8-3	Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м	7,85	7838,52	365,89	61532	2872	11963
				1154,25	137,25	9061	1077	118
		м3						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			205 949		16 041
		Накладные расходы -	Тенге			16 041		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13 319		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			235 309		
		РАЗДЕЛ 10.ЛЕСТНИЦА МП-1 -1ШТ						
		КРЫЛЬЦА 1,2,3,4,5 И ПАНДУС						
190	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	10,385	218,93		2274		2569
				218,93		2274		113
		м3						
191	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,385	218,93		303		343
				218,93		303		113
		м3						
192	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1,39	21,55	4,52	30	6	23
				17,03		24		97
		м3						
193	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	9,12	9076,41	196,62	82777	1793	3318
				272,25	74,27	2483	677	105
		м3						
194	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,101	41200,00		4161		
		т						
197	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	9,302	131,00		1219		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3						
198	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	11,994	245,44	3,82	2944	46	549
				37,35	1,44	448	17	118
		м2						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			93 707		6 802
		Накладные расходы -	Тенге			6 802		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6 031		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			106 540		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ 1-10	Тенге			12 995 393		

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист
ГУ "Управления строительства Кызылординской области"
_____ Абдигапбаров Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ Шамахов Б.

Инженер технического надзора
ТОО "Ер-Дана и К"
_____ Ширданов К.

Наименование стройки - Строительство сельского клуба на 150 мест в а. Тонкерис
Наименование объекта - Клуб на 150 мест

Форма №2

А К Т
выполненных работ за январь месяц 2015 года
Электроосвещение

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ						
1	Е0121-3-1	**Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды**	105	36,51		3834		2986
				26,33		2765		108
		м						
2	С130804-8	**Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм**	10,5	777,00		8159		
		10м						
3	Ц0108-148-1	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	105	27,70	2,10	2909	221	2015
				19,70	0,50	2069	53	95
		м						
4	Е0121-11-1	**Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами**	195	94,79	10,91	18484	2127	17945
				78,30	6,91	15269	1347	108
		м кабеля						
5	Е0121-9-1	**Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2**	3000	26,92		80760		80190
				24,75		74250		108
		м						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,3	52100,00		15630		
		1000м						
7	С151607-174	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1,75	24900,00		43575		
		1000м						
8	С151607-176	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1,25	39800,00		49750		
		1000м						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			223 100		103 136
		Накладные расходы -	Тенге			103 136		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19 574		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			345 810		
		РАЗДЕЛ 2.ПОСТАНОВОЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ						
10	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	200	36,51		7302		5687
				26,33		5266		108
		м						
11	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	20	777,00		15540		
		10м						
12	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	200	9,33	0,82	1865	164	1834
				7,99	0,50	1598	100	108
		м						
13	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	910	26,92		24497		24324
				24,75		22523		108
		м						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	С151607-119	**Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2**	**1,11**	**13300,00**		**14763**		
		1000м						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**63 967**		**31 845**
		Накладные расходы -	Тенге			**31 845**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**5 749**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**101 562**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ 1-2	**Тенге**			**447 371**		

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист
ГУ "Управления строительства Кызылординской области"
_____ Абдигапбаров Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ Шамахов Б.

Инженер технического надзора
ТОО "Ер-Дана и К"
_____ Ширданов К.

Наименование стройки - Строительство сельского клуба на 150 мест в а. Тонкерис

Наименование объекта - Котельная

Форма №2

А К Т

выполненных работ за январь месяц 2015 года

Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
1	**Е0101-17-2**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**217,28**	**29,70**	**28,58**	**6453**	**6210**	**2224**
				0,99	**9,56**	**215**	**2077**	**97**
		м3						
2	**Е0101-164-2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**6,72**	**218,93**		**1471**		**1662**
				218,93		**1471**		**113**
		м3						
3	**Е0101-28-2**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	**132,748**	**6,83**	**6,83**	**906**	**907**	**240**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					1,87		248	97
		м3						
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	56,89	134,10		7629		8621
				134,10		7629		113
		м3						
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	132,748	21,55	4,52	2860	600	2193
				17,03		2261		97
		м3						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			19 320		14 940
		Накладные расходы -	Тенге			14 940		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2 056		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			36 315		
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ						
6	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	27	1498,70	49,10	40465	1326	3257
				79,66	18,40	2151	497	123
		м2						
7	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	3	302,09	197,24	906	592	724
				104,85	67,51	315	203	140
		шт						
8	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	11	408,67	272,99	4495	3003	3544
				135,68	94,48	1492	1039	140
		шт						
9	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-8	4,61	20900,00		96349		
		м3						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,61	131,00		604		
		м3						
11	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	--	326,48	172,69			
				76,28	60,21			
		шт						
12	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	3	507,65	243,37	1523	730	806
				106,88	85,08	321	255	140
		шт						
13	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	14	755,48	389,08	10577	5447	5700
				153,90	136,92	2155	1917	140
		шт						
14	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	--	1026,49	598,40			
				195,53	214,16			
		шт						
15	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	0,265	15100,00		4002		
		м3						
16	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	0,812	14600,00		11855		
		м3						
17	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	7,602	14100,00		107188		
		м3						
18	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	3,3	9733,87	86,60	32122	286	1813

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				490,50	32,72	1619	108	105
		м3						
19	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	16,66	131,00		2182		
		м3						
20	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	16	713,66	11,21	11419	179	674
				31,50	4,21	504	67	118
		м2						
21	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	72	245,44	3,82	17672	275	3296
				37,35	1,44	2689	104	118
		м2						
22	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	3	104,86	66,43	315	199	200
				23,85	23,85	72	72	140
		шт						
23	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	0,066	27500,00		1815		
		м3						
24	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,001	229905,38		230		30
				27450,00		27		110
		кан.-км						
25	Е0108-12-2	Крепление сводов стальными затяжками	0,013	161258,56	846,56	2096	11	97
				5985,00	317,25	78	4	118
		т						
		ПРИЯМК П2 -1ШТ						
26	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3	218,93		657		742
				218,93		657		113
		м3						
27	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,4	134,10		322		364
				134,10		322		113

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3						
28	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	1,7	1308,75	49,10	2225	83	205
				79,66	18,40	135	31	123
		м2						
29	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	0,97	9733,87	86,60	9442	84	533
				490,50	32,72	476	32	105
		м3						
30	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,011	50800,00		559		
		т						
31	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,001	53600,00		54		
		т						
32	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,03	70437,87	304,24	2113	9	308
				9675,00	114,75	290	3	105
		1т						
33	Е0107-19-4	Герметизация швов стеновых панелей мастикой, вертикадьных	8,6	69,13	0,18	595	2	391
				32,40	0,07	279	1	140
		м						
34	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,06	174892,10	1941,97	10494	117	545
				6975,00	726,75	419	44	118
		т						
35	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,047	-154400,00		-7257		
		т						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	С11011-870	Сталь листовая ромбического рифления толщиной 2,5 мм из горячекатаных листов с обрезными кромками, сталь С235	0,06	43100,00		2586		
		т						
37	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4,6	245,44	3,82	1129	18	211
				37,35	1,44	172	7	118
		м2						
		ПРИЯМКИ П1 -2ШТ						
38	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	6	218,93		1314		1484
				218,93		1314		113
		м3						
39	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,8	134,10		644		727
				134,10		644		113
		м3						
40	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	5,8	1308,75	49,10	7591	285	700
				79,66	18,40	462	107	123
		м2						
41	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	1,1	9733,87	86,60	10707	95	604
				490,50	32,72	540	36	105
		м3						
42	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,008	70437,87	304,24	564	2	82
				9675,00	114,75	77	1	105
		1т						
43	Е0107-19-4	Герметизация швов стеновых панелей мастикой, вертикадьных	15,2	69,13	0,18	1051	3	691
				32,40	0,07	492	1	140
		м						
44	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,01	174892,10	1941,97	1749	19	91
				6975,00	726,75	70	7	118
		т						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,01	-154400,00		-1544		
		т						
46	С11011-870	Сталь листовая ромбического рифления толщиной 2,5 мм из горячекатаных листов с обрезными кромками, сталь С235	0,01	43100,00		431		
		т						
47	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	6,24	245,44	3,82	1532	24	286
				37,35	1,44	233	9	118
		м2						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			392 769		28 105
		Накладные расходы -	Тенге			28 105		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25 252		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			446 126		
		РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ						
48	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	99	8580,24	335,84	849444	33248	96464
				699,75	126,00	69275	12474	118
		м3						
49	Е0108-12-2	Крепление сводов стальными затяжками	0,016	161258,56	846,56	2580	14	119
				5985,00	317,25	96	5	118
		т						
50	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	14	7779,06	337,41	108907	4724	13158
				670,50	126,00	9387	1764	118
		м3						
51	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	36	104,86	66,43	3775	2391	2404
				23,85	23,85	859	859	140
		шт						
52	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	1,654	27500,00		45485		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3						
53	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,094	175710,10	1826,10	16517	172	1157
				8100,00	690,75	761	65	140
		т						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1 026 707		113 302
		Накладные расходы -	Тенге			113 302		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68 401		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1 208 410		
		РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕКРЫТИЕ						
54	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	16	1447,05	373,54	23153	5977	13458
				465,75	135,07	7452	2161	140
		шт						
55	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	120	3290,00		394800		
		м2						
56	Е0106-22-9	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	4,8	12109,25	269,20	58124	1292	7226
				1332,00	101,70	6394	488	105
		м3						
57	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,036	50600,00		1822		
		т						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	0,246	67700,00		16654		
		т						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**494 553**		**20 684**
		Накладные расходы -	Тенге			**20 684**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**30 914**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**546 151**		
		РАЗДЕЛ 5.ДВЕРИ						
65	Е0110-90-2	**Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен**	8,4	330,85	32,08	2779	269	2867
				272,25	12,13	2287	102	120
		м2						
66	Е0156-20-3	**Укрепление оконных и дверных коробок с заполнением пенкой монтажной**	4	200,41	0,99	802	4	787
				182,07	0,16	728	1	108
		коробка						
67	С12022-1	**Двери распашные для овощехранилищ ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные**	4	25100,00		100400		
		шт						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**103 981**		**3 654**
		Накладные расходы -	Тенге			**3 654**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**6 458**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**114 093**		
		РАЗДЕЛ 6.ОКНА						
68	Е0110-16-4	**Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными /раздельно-спаренными/ в стенах каменных, площадь проема более 2 м2**	13,5	828,03	65,84	11178	889	4644
				263,25	23,43	3554	316	120
		м2						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
69	С12061-31	Блоки оконные двустворные с раздельными створками и форточкой ОР 15-13,5; ОР 15-15 для жилья	13,5	5990,00		80865		
		м2						
70	С11011-794	Скобяные изделия окон /независимо от высоты/ с раздельными двойными трехстворными переплетами для общественных зданий	6	1560,00		9360		
		комплект						
71	Е0115-201-1	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм окон в два переплета открывающихся в одну сторону	13,5	718,72	2,93	9703	40	909
				63,00	1,10	851	15	105
		м2						
72	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	6	388,44	24,15	2331	145	1518
				171,90	8,83	1031	53	140
		шт						
73	С143021-22	Плиты подоконные из бетона на белом цементе с глянцевой лицевой поверхностью, площадью более 0,22 м2, толщиной 45 мм	3,4	1280,00		4352		
		м2						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			117 789		7 071
		Накладные расходы -	Тенге			7 071		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7 492		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			132 351		
		РАЗДЕЛ 7.ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ						
		ФОМ-1 -2ШТ						
90	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	19,6	218,93		4291		4849
				218,93		4291		113
		м3						
91	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	16,4	134,10		2199		2485
				134,10		2199		113

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3						
92	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	16,4	21,55	4,52	353	74	271
				17,03		279		97
		м3						
93	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	0,72	2541,77	100,89	1830	73	138
				123,75	38,25	89	28	118
		м3						
94	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	7,2	385,45	25,04	2775	180	280
				22,25	9,38	160	68	123
		м2						
95	Е0111-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	7,2	-71,74	-3,11	-516	-22	-37
				-2,97	-1,17	-21	-8	123
		м2						
96	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	2,48	10710,91	260,48	26563	646	1832
				614,25	89,46	1523	222	105
		м3						
97	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	5,06	131,00		663		
		м3						
98	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	5,06	371,00		1877		
		м3						
99	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	8	245,44	3,82	1964	31	366
				37,35	1,44	299	12	118
		м2						
100	Е0107-19-4	Герметизация швов стеновых панелей мастикой, вертикадьных	20	69,13	0,18	1383	4	909
				32,40	0,07	648	1	140

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**43 382**		**11 094**
		Накладные расходы -	Тенге			**11 094**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3 269**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**57 744**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ 1-7	**Тенге**			**2 541 191**		

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист
ГУ "Управления строительства Кызылординской области"
_____ Абдигапбаров Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ Шамахов Б.

Инженер технического надзора
ТОО "Ер-Дана и К"
_____ Ширданов К.

Наименование стройки - Строительство сельского клуба на 150 мест в а. Тонкерис

Наименование объекта - Наружный водопровод и канализация

Форма №2

А К Т

выполненных работ за январь месяц 2015 года

Наружный водопровод и канализация

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОСНАБЖЕНИЕ						
1	**Е0101-13-2**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**223,2**	**31,77**	**30,63**	**7092**	**6837**	**2257**
				1,14	**9,28**	**255**	**2071**	**97**
		м3						
2	**Е0101-164-2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**7,2**	**251,77**		**1813**		**2048**
				251,77		**1813**		**113**
		м3						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	168	6,48	6,48	1089	1089	343
					2,1		354	97
		м3						
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	72	134,10		9655		10910
				134,10		9655		113
		м3						
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	168	21,55	4,52	3620	759	2775
				17,03		2861		97
		м3						
6	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	4,14	1901,20	152,52	7871	631	1135
				153,68	57,15	636	237	130
		м3						
		ВОДОПОНИЖЕНИЕ						
7	Е0101-215-1	Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 2 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 4 м	52	1422,89	75,71	73990	3937	16163
				423,00	21,04	21996	1094	70
		шт						
8	Е0101-216-1	Извлечение легких иглофильтров длиной до 4 м	52	293,15	191,90	15244	9979	5317
				101,25	44,82	5265	2331	70
		шт						
9	Е0101-217-1	Монтаж всасывающего коллектора	69	154,96	100,95	10692	6966	3591
				46,35	28,00	3198	1932	70
		м						
10	Е0101-217-2	Демонтаж всасывающего коллектора	69	92,82	63,34	6405	4370	2336
				29,48	18,88	2034	1303	70
		м						
11	С131103-15	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 Мпа /10 кгс/см2/, d 32 мм	10	623,00		6230		
		м						
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
12	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием	0,009	243707,18	102058,18	2193	919	1802

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				115425,00	38553,75	1039	347	130
		км						
13	С130806-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х5 мм	9,036	3280,00		29638		
		м						
14	Е0122-14-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,009	947225,77	138575,59	8525	1247	1242
				53775,00	52348,50	484	471	130
		км						
15	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	9	244,98	0,28	2205	3	1720
				146,93	0,11	1322	1	130
		м						
16	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,043	58881,69	25695,31	2532	1105	2230
				33075,00	6813,45	1422	293	130
		км						
17	С130804-946 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Трубы полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	52,015	468,00		24343		
		м						
18	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,018	51202,26	20326,01	922	366	847
				30825,00	5353,43	555	96	130
		км						
19	С130804-943 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Трубы полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	17,675	163,00		2881		
		м						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	С130806-44 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 25х3,2 мм	0,1	204,00		20		
		м						
23	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,038	121294,13	49389,75	4609	1877	4023
				62775,00	18657,00	2385	709	130
		т						
24	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	2	714,00		1428		
		м						
25	С130806-64 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х2,5 мм	1,2	235,00		282		
		м						
26	С130806-100 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм	0,5	1880,00		940		
		м						
27	Е0122-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,001	180453,40	29493,95	180	29	60
				35325,00	11142,00	35	11	130
		км						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Е0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,002	285120,61	30429,76	570	61	122
				35550,00	11495,25	71	23	130
		км						
29	Е0122-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,001	566134,23	80990,95	566	81	103
				48375,00	30595,50	48	31	130
		км						
30	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190
				144,00	2,25	144	2	130
		шт						
31	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	620
				231,75	6,75	464	14	130
		шт						
32	СПРАЙС-ЛИС Т	ЗАДВИЖКИ Д50 FAF	1	6753,91		6754		
		ШТ						
33	СПРАЙС-ЛИС Т	ЗАДВИЖКИ Д100 FAF	2	14312,92		28626		
		ШТ						
34	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	3	300,57	225,64	902	677	501
				69,53	58,98	209	177	130
		шт						
35	СПРАЙС-ЛИС Т	АДАПТОР Д110	3	3689,12		11067		
		ШТ						
36	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	2	242,08	6,95	484	14	380
				144,00	2,25	288	5	130
		шт						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	СПРАЙС-ЛИС Т	КРАН ШАРОВОЙ Д25 FAF 4050	1	467,61		468		
		ШТ						
38	СПРАЙС-ЛИС Т	КРАН ШАРОВОЙ Д50 FAF 4050	1	2236,39		2236		
		ШТ						
39	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	6	492,00		2952		
		шт						
40	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	285,00		570		
		шт						
41	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	1	1140,00		1140		
		шт						
42	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	2,72	38531,41	2104,76	104805	5725	10558
				2362,50	623,48	6426	1696	130
		м3						
43	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	2	13400,00		26800		
		комплект						
44	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,054	133700,00		7220		
		т						
45	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	0,1	9733,87	86,60	973	9	55
				490,50	32,72	49	3	105
		м3						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	18075,87	36,99	18076	37	392
				288,00	13,50	288	14	130
		шт						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			439 674		71 721
		Накладные расходы -	Тенге			71 721		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30 684		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			542 078		
		РАЗДЕЛ 2.КАНАЛИЗАЦИЯ						
52	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	213,9	31,77	30,63	6797	6553	2163
				1,14	9,28	245	1985	97
		м3						
53	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	6,9	251,77		1737		1963
				251,77		1737		113
		м3						
54	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	161	6,48	6,48	1043	1043	329
					2,1		339	97
		м3						
55	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	69	134,10		9253		10456
				134,10		9253		113
		м3						
56	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	161	21,55	4,52	3469	728	2660
				17,03		2742		97
		м3						
57	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	4,2	1901,20	152,52	7985	641	1151
				153,68	57,15	645	240	130
		м3						
		ВОДОПОНИЖЕНИЕ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	Е0101-215-1	Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 2 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 4 м	52	1422,89	75,71	73990	3937	16163
				423,00	21,04	21996	1094	70
		шт						
59	Е0101-216-1	Извлечение легких иглофильтров длиной до 4 м	52	293,15	191,90	15244	9979	5317
				101,25	44,82	5265	2331	70
		шт						
60	Е0101-217-1	Монтаж всасывающего коллектора	70	154,96	100,95	10847	7067	3643
				46,35	28,00	3245	1960	70
		м						
61	Е0101-217-2	Демонтаж всасывающего коллектора	70	92,82	63,34	6497	4434	2370
				29,48	18,88	2064	1322	70
		м						
62	С131103-15	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 Мпа /10 кгс/см2/, d 32 мм	10	623,00		6230		
		м						
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
63	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием	0,007	243707,18	102058,18	1706	714	1401
				115425,00	38553,75	808	270	130
		км						
64	С130806-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х5 мм	7,028	3280,00		23052		
		м						
65	Е0122-14-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,007	947225,77	138575,59	6631	970	966
				53775,00	52348,50	376	366	130
		км						
66	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	7	244,98	0,28	1715	2	1338

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				146,93	0,11	1029	1	130
		м						
67	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,063	78245,00	36133,62	4929	2276	4215
				41850,00	9612,90	2637	606	130
		км						
68	С130804-949 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Трубы полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	70,7	982,00		69427		
		м						
69	Е0122-6-5	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 150 мм при заделке раструбов асбестоцементом	0,001	1055344,74	1969,36	1055	2	88
				66600,00	744,75	67	1	130
		км						
70	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	3,54	28075,54	2538,55	99387	8986	16549
				2645,33	950,63	9364	3365	130
		м3						
71	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	3	8060,00		24180		
		комплект						
72	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	3	13400,00		40200		
		комплект						
73	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,102	133700,00		13637		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т						
74	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	0,49	9733,87	86,60	4770	42	269
				490,50	32,72	240	16	105
		м3						
75	Е0106-35-1	Устройство лотков в емкостных сооружениях	2,52	16909,00	1731,70	42611	4364	14080
				4727,25	593,87	11913	1497	105
		м3						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			476 393		85 119
		Накладные расходы -	Тенге			85 119		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33 691		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			595 202		
		РАЗДЕЛ 3.ОХЛАЖДАЮЩИЙ КОЛОДЕЦ						
76	Е0101-13-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	10	22,38	21,57	224	216	71
				0,81	6,53	8	65	97
		м3						
77	Е0101-162-1	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	2	194,18		388		439
				194,18		388		113
		м3						
78	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	6	122,18		733		828
				122,18		733		113
		м3						
79	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	2	112,13	2,62	224	5	28
				10,51	0,99	21	2	123
		м2						
80	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	2	385,45	25,04	771	50	78
				22,25	9,38	45	19	123
		м2						
81	Е0111-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	2	-71,74	-3,11	-143	-6	-10
				-2,97	-1,17	-6	-2	123

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2						
82	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2	235,97	9,95	472	20	138
				52,20	3,74	104	7	123
		м2						
83	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	4	33,43	0,67	134	3	4
				0,63	0,25	3	1	123
		м2						
84	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	2,12	38531,41	2104,76	81687	4462	8229
				2362,50	623,48	5009	1322	130
		м3						
85	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	1	8060,00		8060		
		комплект						
86	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,08	154400,00		12352		
		т						
87	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,02	133700,00		2674		
		т						
88	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	1	7793,84	335,84	7794	336	974
				699,75	126,00	700	126	118
		м3						
89	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	0,2	606,31	7,95	121	2	18
				65,48	2,97	13	1	128
		м						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	С130806-11 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм	0,2	295,00		59		
		м						
91	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	1	770,63		771		386
				301,50		302		128
		1сальник						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			116 320		11 183
		Накладные расходы -	Тенге			11 183		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7 650		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			135 154		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ 1-3	Тенге			1 272 434		

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист
ГУ "Управления строительства Кызылординской области"
_____ Абдигапбаров Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ Шамахов Б.

Инженер технического надзора
ТОО "Ер-Дана и К"
_____ Ширданов К.

Наименование стройки - Строительство сельского клуба на 150 мест в а. Тонкерис

Наименование объекта - Наружные резервуары 50м3 - 2шт

Форма №2

А К Т

выполненных работ за январь месяц 2015 года

Наружные резервуары 50м3 - 2шт

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Земляные работы						
1	Е0101-13-1	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	194	22,38	21,57	4342	4185	1382
				0,81	6,53	158	1267	97
		м3						
2	Е0101-13-1	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	291	24,62	23,73	7164	6905	2280
				0,89	7,19	258	2092	97
		м3						
3	Е0101-165-1	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы**	30	344,52		10336		11679
				344,52		10336		113
		м3						
4	Е0101-90-1	**Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 1 группы**	60	13,64		818		925
				13,64		818		113
		м2						
5	Е0101-166-1	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	94,8	122,18		11583		13088

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				122,18		11583		113
		м3						
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	94,8	21,55	4,52	2043	428	1566
				17,03		1614		97
		м3						
7	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	6	1901,20	152,52	11407	915	1644
				153,68	57,15	922	343	130
		м3						
		Резервур						
8	Е0109-7-1	Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона, вместимостью до 1000 м3	6,6	17314,61	6991,53	114276	46144	31812
				3600,00	1755,49	23760	11586	90
		т						
9	СПРАЙС-ЛИС Т	РЕЗЕРВУАР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЕМК.50М3	2	635624,54		1271249		
		ШТ						
		Антикоррозийные мероприятия						
44	Е0113-44-5	Очистка кварцевым песком сплошных наружных поверхностей	190,4	231,84	162,54	44142	30948	19278
				51,75	60,75	9853	11567	90
		м2						
45	Е0113-44-9	Обеспыливание	190,4	59,00	47,75	11234	9092	5012
				11,25	18,00	2142	3427	90
		м2						
46	Е0113-45-4	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. свыше 500 мм бензином	190,4	15,94	0,11	3034	21	1239
				7,18	0,05	1367	10	90
		м2						
47	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	190,4	21,79	0,05	4149	10	999
				5,81	0,02	1106	4	90
		м2						
48	Е0113-26-17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784	190,4	261,22	0,24	49736	46	966
				5,54	0,10	1055	19	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1м2						
49	Е0113-44-1	Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования и труб диам. более 500 мм	187,48	687,29	251,10	128853	47076	30296
				85,05	94,50	15945	17717	90
		м2						
50	Е0113-44-9	Обеспыливание	187,48	59,00	47,75	11061	8952	4935
				11,25	18,00	2109	3375	90
		м2						
51	Е0113-45-4	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. свыше 500 мм бензином	187,48	15,94	0,11	2988	21	1220
				7,18	0,05	1346	9	90
		м2						
52	Е0113-26-9	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-759	187,48	153,36	0,21	28753	39	1493
				8,79	0,06	1648	11	90
		м2						
53	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	100	24,60	0,69	2460	69	1257
				11,70	0,27	1170	27	105
		м3						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1719629		131073
		Накладные расходы -	Тенге			131073		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			111042		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1961744		

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист
ГУ "Управления строительства Кызылординской области"
_____ Абдигапбаров Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ Шамахов Б.

Инженер технического надзора
ТОО "Ер-Дана и К"
_____ Ширданов К.

Наименование стройки - Строительство сельского клуба на 150 мест в а. Тонкерис
Наименование объекта - Вертикальная планировка

Форма №2

А К Т
выполненных работ за январь месяц 2015 года
Вертикальная планировка

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	E0101-145-2	**Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом**	6000	1,41	1,41	8465	8460	1748
					0,30		1802	97
		м2						
2	E0147-3-3	**Подготовка участка для озеленения, разбивка участка**	883	12,15		10728		13840
				12,15		10728		129
		м2						
3	E0127-82-1	**Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/**	1153	19,95	15,58	23002	17964	10014
				1,03	5,50	1188	6342	133
		м2						
4	E0127-82-2	**Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/**	1002	33,43	29,06	33497	29118	15046
				1,03	10,26	1032	10281	133
		м2						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Е0101-13-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	1200	22,38	21,57	26856	25884	8549
				0,81	6,53	977	7836	97
		м3						
6	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	1200	3,12	2,66	3741	3192	1536
				0,39	0,93	468	1116	97
		м3						
		РАЗРАВНИВАНИЕ ПЛОДОРОДНОЙ ПОЧВЫ						
7	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	1200	55,55	55,55	66659	66659	20993
					18,04		21642	97
		м3						
8	Е0101-85-1	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м	1200	9,49	9,49	11384	11388	3129
					2,69		3226	97
		м3						
9	Е0101-85-10	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта 1 группы	1200	24,76	24,76	29708	29708	8166
					7,02		8419	97
		м3						
		ВВОЗ ГРУНТА						
10	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1032	32,32	30,77	33358	31755	9775
				1,42	8,34	1470	8608	97
		м3						
11	Е010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1702,8	76,60	76,60	130434	130434	26087
					15,32		26087	100
		т						
		РАЗРАВНИВАНИЕ ВВЕЗНОГО ГРУНТА						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	E0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	1032	55,55	55,55	57327	57327	18054
					18,04		18612	97
		м3						
13	E0101-85-1	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м	1032	9,49	9,49	9790	9794	2691
					2,69		2774	97
		м3						
14	E0101-85-10	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта 1 группы	1032	24,76	24,76	25549	25549	7023
					7,02		7240	97
		м3						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			470499		146649
		Накладные расходы -	Тенге			146649		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37029		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			654177		

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист
ГУ "Управления строительства Кызылординской области"
_____ Абдигапбаров Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ Шамахов Б.

Инженер технического надзора
ТОО "Ер-Дана и К"
_____ Ширданов К.

Наименование стройки - Строительство сельского клуба на 150 мест в а. Тонкерис

Наименование объекта - Уборная на 4 очка

Форма №2

А К Т

выполненных работ за январь месяц 2015 года

Уборная на 4 очка

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
1	**Е0101-17-8**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**64**	**32,32**	**30,77**	**2069**	**1969**	**606**
				1,42	**8,34**	**91**	**534**	**97**
		м3						
2	**Е0101-163-2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м**	**2**	**353,25**		**707**		**798**
				353,25		**707**		**113**
		м3						
3	**Е0101-28-2**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	**25**	**6,83**	**6,83**	**171**	**171**	**45**
					1,87		**47**	**97**
		м3						
4	**Е0101-166-1**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	**8**	**122,18**		**977**		**1105**
				122,18		**977**		**113**
		м3						
5	**Е0101-134-1**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**25**	**21,55**	**4,52**	**539**	**113**	**413**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				17,03		426		97
		м3						
		ВЫГРЕБ						
6	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	1,72	236,02	100,89	406	174	329
				123,75	38,25	213	66	118
		м3						
7	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	5,2	1280,07	274,19	6656	1426	6737
				994,50	103,50	5171	538	118
		м3						
8	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,7	392,17	66,01	275	46	162
				195,75	24,93	137	17	105
		м3						
9	С143001-6 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В12,5 /М-150/	0,714	8620,00		6155		
		м3						
10	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	8,6	235,97	9,95	2029	86	592
				52,20	3,74	449	32	123
		м2						
11	Е0106-36-4	Железнение поверхности	8,6	58,37	0,23	502	2	464
				51,30	0,09	441	1	105
		м2						
12	Е0106-33-2	Устройство стен и плоских днищ круглых сооружений при толщине более 150 мм	9,36	3965,19	936,14	37114	8762	21173
				1827,00	327,38	17101	3064	105
		м3						
13	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/	9,5	8270,00		78565		
		м3						
14	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	9,5	131,00		1245		
		м3						
15	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	5,81	223,75	4,19	1300	24	409
				58,05	1,58	337	9	118

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2						
16	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	26	134,45	3,39	3496	88	3214
				117,00	0,72	3042	19	105
		м2						
17	С143002-27 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:2	0,393	7230,00		2841		
		м3						
18	Е0106-36-4	Железнение поверхности	26	58,37	0,23	1518	6	1403
				51,30	0,09	1334	2	105
		м2						
19	Е0110-55-1	Укладка щитов над подпольными каналами	1,486	13592,59	29,74	20199	44	79
				32,85	11,23	49	17	120
		м2						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			166762		37529
		Накладные расходы -	Тенге			37529		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12257		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			216548		

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист
ГУ "Управления строительства Кызылординской области"
_____ Абдигапбаров Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ Шамахов Б.

Инженер технического надзора
ТОО "Ер-Дана и К"
_____ Ширданов К.

Счет-фактура № 1 от 22.01.15 (1)

Поставщик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070540008808, г.Кызылорда, ул. Туркестан, №36, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 33001 № 0003128 от 02.08.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ148560000000400739 в АО БанкЦентрКредит, , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): 13.05.2014 ж. №48 шарт, 21.01.2015 ж №17 қосымша келісім (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Қызылорда қаласы, 3 Іріленген квартал

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: ТОО "Акмешит - Мелиоратор". БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 070540008808, г.Кызылорда, ул. Туркестан, №36 (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: . БИН и адрес грузополучателя: БИН: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: "Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" ММ (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140001844, Қызылорда қаласы, Сұлтан Бейбарыс көшесі, №1 (10а)

ИИК получателя: KZ70070102KSN3301000 в Департамент Казначейства по Кызылординской области, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Қызылорда облысы Шиелі ауданы Төңкеріс ауылында 150 орындық ауылдық клуб" құрылыс салу жұмысы сәуір 2015 ж.	шт	1	51 486 848,21	51 486 848,21	12%	6 178 421,79	57 665 270,00		
Всего по счету:					**51 486 848,21**		**6 178 421,79**	**57 665 270,00**		

Директор: Шамахов Б. Ы.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

МП

: не П.

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.