СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2014г.

Форма №3

Заказчик: ГУ "Управление строительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Договор №48 от 13.05.2014 года

Наименование строительства , объектов и работ	Сметная стоимость всего /СМР		Договорная стоимость всего / СМР		Выделенная сумма с начала строительства на 2014г. всего/ СМР		Выполнено с начала строительства на 2014г. всего/ СМР		Выполнено с начала года на 2014г. всего/ СМР		Выполнено за отчетный период всего / СМР	
	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11
"Строительство сельского клуба на 150 мест в а. Тонкерис Шиелийского района Кызылординской области"	176 626,85	65 291,80	176 626,84	65 291,80	26 450,00	9 795,69	26 450,00	9 789,69	26 450,00	9 789,69	8 704,26	3 221,63
Итого к оплате в тыс.тенге	176 626,85	65 291,80	176 626,84	65 291,80	26 450,00	9 795,69	26 450,00	9 789,69	26 450,00	9 789,69	**8 704,26**	3 221,63

Согласовано:
Руководитель отдела строительства
Управления строительства
Кызылординской области
Кожахов У.

Инженер технического надзора
ТОО "Ер-Дана и К"
Ширланов К.

Утверждаю:
Заведущий сектором
ответственный исполнитель отдела
строительства
Управления строительства
Кызылординской области
Искаков К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Шамахов Б.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Договор №48 от 13.05.2014 года

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
"Строительство сельского клуба на 150 мест в а. Тонкерис Шиелийского района Кызылординской области"
за июнь месяц 2014г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
	Акт №2 ЛС 2-1-1	Клуб на 150 мест (общестроительные работы)	3032,30			3032,30
		Всего по главе	**3032,30**	**0,00**		**3032,30**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 3,4%	103,10			103,10
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**3135,40**	**0,00**		**3135,40**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	42,33			42,33
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%			31,35	31,35
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%			12,54	12,54
		Всего по главе	**42,33**		**43,90**	**86,22**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**3177,73**	**0,00**	**43,90**	**3221,63**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**3177,73**	**0**	**43,90**	**3221,63**
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,234 - 16%	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.	1135,85		15,69	1151,54
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	**1135,85**		**15,69**	**1151,54**
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%			23,03	23,03
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**1135,85**		**38,72**	**1174,57**
	Решения Правительства	НДС (12%)			140,95	140,95
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ЦЕНАХ 2013 Г	**1135,85**		**179,67**	**1315,52**

	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,39 - 84%	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г.	5240,40	0,00	72,39	5312,78
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	**6379,61**	**0,00**	**88,12**	**6467,74**
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		--	129,35	129,35
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**6379,61**	**0,00**	**217,48**	**6597,09**
	Решения Правительства	НДС (12%)			791,65	791,65
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ЦЕНАХ 2014 Г	**6379,61**	**0,00**	**1009,13**	**7388,74**
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ЦЕНАХ 2013-2014 гг	**7515,46**	**0,00**	**1188,80**	**8704,26**

Заведущий сектором
ответственный исполнитель отдела строительства
Управления строительства Кызылординской области
_____ **Искаков К.**

Гл. инспектор строительства
Управления строительства Кызылординской области
_____ **Кулымбетов Б.**

Инженер технического надзора
ТОО "Ер-Дана и К"
_____ **Ширданов К.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ **Шамахов Б.**

	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. К-2,39 - 84%	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г.	5240,40	0,00	72,39	5312,78
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	**6379,61**	**0,00**	**88,12**	**6467,74**
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		--	129,35	129,35
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**6379,61**	**0,00**	**217,48**	**6597,09**
	Решения Правительства	НДС (12%)			791,65	791,65
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ЦЕНАХ 2014 Г	**6379,61**	**0,00**	**1009,13**	**7388,74**
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ЦЕНАХ 2013-2014 гг	**7515,46**	**0,00**	**1188,80**	**8704,26**

Заведущий сектором
ответственный исполнитель отдела строительства
Управления строительства Кызылординской области
_____ **Искаков К.**

Гл. инспектор строительства
Управления строительства Кызылординской области
_____ **Кулымбетов Б.**

Инженер технического надзора
ТОО "Ер-Дана и К"
_____ **Ширданов К.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ **Шамахов Б.**

Наименование стройки - Строительство сельского клуба на 150 мест в а. Тонкерис Шиелийского района Кызылординской области
Наименование объекта - Клуб на 150 мест

Объект номер - 2-1-1 Форма №2

А К Т

выполненных работ за июнь месяц 2014 года

Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающие машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	954	23,36	22,08	22285	21064	6328	0,01	8
				1,28	5,56	1221	5303	97	0,02	18
		м3								
2	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	106	218,93		23207		26223	1,54	163
				218,93		23207		113		
		м3								
3	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	458,5	6,48	6,48	2971	2971	936		
					2,10		965	97	0,01	4
		м3								
4	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	196,5	134,10		26351		29776	0,97	191
				134,10		26351		113		
		м3								
5	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	458,5	21,55	4,52	9879	2071	7574	0,11	50
				17,03		7808		97		
		м3								

1	2	3	4	5		7	8	9	10	
6	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	590	23,36	22,08	13782	13027	3914	0,01	5
				1,28	5,56	755	3279	97	0,02	11
		м3								
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	590	6,48	6,48	3823	3823	1204		
					2,10		1241	97	0,01	5
		м3								
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	590	21,55	4,52	12712	2664	9746	0,11	64
				17,03		10048		97		
		м3								
9	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	455	32,32	30,77	14707	14000	4310	0,01	4
				1,42	8,34	646	3797	97	0,03	13
		м3								
10	Е010334-А24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км	750,75	67,40	67,40	50601	50601	10120		
					13,48		10120	100	0,28	213
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			180316	110220			486
			Тенге			70036	24705			264
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			180316				
	Всего заработная плата -		Тенге				94741			
		Накладные расходы -	Тенге			100131				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15020			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16827				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			297274				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							799
		Сметная заработная плата -	Тенге				109760			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			297274				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							799
		Сметная заработная плата -	Тенге				109760			

РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	290	1498,70	49,10	434624	14239	34978	0,53	154
				79,66	18,40	23101	5336	123	0,09	26
		м2								
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ								
12	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	12	302,09	197,24	3625	2367	2896	0,65	8
				104,85	67,51	1258	810	140	0,25	3
		шт								
13	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	32	408,67	272,99	13077	8736	10311	0,83	26
				135,68	94,48	4342	3023	140	0,36	12
		шт								
14	Е0107-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	33	626,36	424,53	20670	14009	16231	1,21	40
				201,83	149,49	6660	4933	140	0,61	20
		шт								
15	Е0107-1-4	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций, т, более 3,5 т	12	952,52	669,02	11430	8028	8241	1,68	20
				283,50	207,02	3402	2484	140	0,86	10
		шт								
16	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	58,4	131,00		7650				
		м3								
17	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	2,42	12664,84	360,48	30649	872	4005	8,99	22
				1440,00	136,17	3485	330	105	0,67	2
		м3								
18	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,01	32300,00		323				
		т								
19	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,005	29400,00		147				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,468	131,00		323				
		м3								
		СТЕНОВЫЕ БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ								
21	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	24	354,27	172,69	8502	4145	4586	0,48	12
				76,28	60,21	1831	1445	140	0,24	6
		шт								
22	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	58	507,65	243,37	29444	14115	15587	0,67	39
				106,88	85,08	6199	4935	140	0,34	20
		шт								
23	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	47	755,48	389,08	35508	18287	19136	0,94	44
				153,90	136,92	7233	6435	140	0,55	26
		шт								
24	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	69	1098,25	598,40	75779	41290	39576	1,18	81
				195,53	214,16	13492	14777	140	0,91	63
		шт								
25	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	8,05	10090,87	86,60	81232	697	4423	3,06	25
				490,50	32,72	3949	263	105	0,16	1
		м3								
26	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,013	8679,65	422,15	113	5	129	56,40	1
				8257,50	157,50	107	2	118	0,77	
		т								
27	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,004	52400,00		210				
		т								
28	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,01	50900,00		509				
		т								
29	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	101,37	131,00		13280				
		м3								
		ПОДБЕТОНКА								
30	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	4,93	12451,69	360,48	61387	1777	8159	8,99	44
				1440,00	136,17	7099	671	105	0,67	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
31	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,01	64100,00		641				
		т								
32	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,054	41200,00		2225				
		т								
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ								
33	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	10,9	10331,10	311,32	112609	3393	6393	2,82	31
				441,00	117,61	4807	1282	105	0,57	6
		м3								
34	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	11,06	131,00		1449				
		м3								
35	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	606	245,44	3,82	148737	2315	27738	0,21	127
				37,35	1,44	22634	873	118	0,01	6
		м2								
36	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	112	713,66	11,21	79930	1256	4719	0,20	22
				31,50	4,21	3528	472	118	0,02	2
		м2								
		ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ								
37	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	14,888	294,75		4388		4959	1,89	28
				294,75		4388		113		
		м3								
38	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	12,756	218,93		2793		3156	1,54	20
				218,93		2793		113		
		м3								
39	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	14,42	749,35	24,55	10806	354	870	0,26	4
				39,83	9,20	574	133	123	0,04	1
		м2								
40	Е0106-35-2	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм	2,7	14120,67	1588,34	38126	4289	7739	13,20	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				2187,00	542,77	5905	1465	105	2,00	5
		м3								
41	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,077	41200,00		3172				
		т								
42	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	31	2279,08	310,26	70651	9618	15223	1,53	47
				256,50	94,27	7952	2922	140	0,39	12
		шт								
43	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	0,532	24100,00		12821				
		м3								
44	Е0146-33-1	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях	0,01	22582,88	208,73	226	2	83	55,16	1
				8230,50	78,75	82	1	100	0,39	
		м3								
45	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	--	58600,00						
		т								
46	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	--	42800,00						
		т								
47	Е0146-33-4	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в железобетонных стенах и перегородках	0,23	25341,31	355,81	5829	82	2128	61,11	14
				9117,00	135,00	2097	31	100	0,66	
		м3								
48	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3	131,00		393				
		м3								
49	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	19,8	245,44	3,82	4860	76	906	0,21	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				37,35	1,44	740	29	118	0,01	
		м2								
		ПРИЯМОК								
50	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	4,95	294,75		1459		1649	1,89	9
				294,75		1459		113		
		м3								
51	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,257	218,93		932		1053	1,54	7
				218,93		932		113		
		м3								
52	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	1,32	749,35	24,55	989	32	80	0,26	
				39,83	9,20	53	12	123	0,04	
		м2								
53	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	0,693	10090,87	86,60	6993	60	381	3,06	2
				490,50	32,72	340	23	105	0,16	
		м3								
54	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,707	131,00		93				
		м3								
55	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,015	41200,00		618				
		т								
56	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,013	33697,62	304,24	438	4	453	198,00	3
				33075,00	114,75	430	1	105	0,56	
		1т								
57	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,001	50600,00		51				
		т								
58	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,012	47200,00		566				
		т								
59	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,05	20492,10	1941,97	1025	97	454	42,30	2
				6975,00	726,75	349	36	118	3,55	
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60	С11011-870	Сталь листовая ромбического рифления толщиной 2,5 мм из горячекатаных листов с обрезными кромками, сталь С235	0,05	43100,00		2155				
		т								
61	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4,2	245,44	3,82	1031	16	192	0,21	1
				37,35	1,44	157	6	118	0,01	
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1344485	150161	246434		873
			Тенге			141377	52731			224
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1344485				
	Всего заработная плата -		Тенге				194108			
		Накладные расходы -	Тенге			246434				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							123
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36965			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			95455				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1686374				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1220
		Сметная заработная плата -	Тенге				231073			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1686374				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1220
		Сметная заработная плата -	Тенге				231073			
		РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ								
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ								
62	С143006-8	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-125	28,964	15800,00		457631				
		1000шт								
63	С143006-25	Кирпич и камни керамические лицевые, получаемые методом отбора М-125	20,724	18980,00		393342				
		1000шт								
64	С143006-25	Кирпич и камни керамические лицевые, получаемые методом отбора М-125	4,32	18980,00		81994				
		1000шт								
65	С143006-25	Кирпич и камни керамические лицевые, получаемые методом отбора М-125	2,968	18980,00		56333				
		1000шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			989299				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**989299**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**59358**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1048657**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**1048657**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ 1-3	**Тенге**			**3032305**				

Заведущий сектором
ответственный исполнитель отдела строительства
Управления строительства Кызылординской области
_____ Искаков К.

Инженер технического надзора
ТОО "Ер-Дана и К"
_____ Ширданов К.

Гл. инспектор строительства
Управления строительства Кызылординской области
_____ Кулымбетов Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ Шамахов Б.

Счет-фактура № 9 от 05.06.14 (1)

Поставщик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070540008808, г.Кызылорда, ул. Туркестан, №36, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 33001 № 0003128 от 02.08.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ148560000000400739 в АО БанкЦентрКредит, , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): 13.05.2014 ж. №48 шарт, 21.01.2015 ж №17 қосымша келісім (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Қызылорда қаласы, 3 Іріленген квартал

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: ТОО "Акмешит - Мелиоратор". БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 070540008808, г.Кызылорда, ул. Туркестан, №36 (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: "Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" ММ. БИН и адрес грузополучателя: БИН: 060140001844,Қызылорда қаласы, Сұлтан Бейбарыс көшесі, №1 (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: "Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" ММ (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140001844, Қызылорда қаласы, Сұлтан Бейбарыс көшесі, №1 (10а)

ИИК получателя: KZ70070102KSN3301000 в Департамент Казначейства по Кызылординской области, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Қызылорда облысы Шиелі ауданы Төңкеріс ауылында 150 орындық ауылдық клуб" құрылыс салу жұмысы сәуір 2015 ж.	шт	1	7 771 660,71	7 771 660,71	12%	932 599,29	8 704 260,00		
Всего по счету:					**7 771 660,71**		**932 599,29**	**8 704 260,00**		

Директор: Шамахов Б. Ы.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер организации не П.

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.