Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушының
2015 жылғы 24 ақпандағы
№ 121 бұйрығына
3-қосымша
Нысан

Сәйкестік туралы декларация

2015 жылғы «03» мамыр

Мердігер (бас мердігер) **«Ақмешіт Мелиоратор» ЖШС-і, Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы Түркістан көшесі 36**
ұйымның атауы, заңды мекенжайы

директоры –Шамахов Б.Ы.
ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

«Қызылорда облысы Шиелі ауданы Төңкеріс ауылындағы 150 орындық ауылдық клубының құрылысы» нысаны бойынша.
объектінің атауы, орналасқан жері

тапсырыс беруші:

«Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы» ММ-і

ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге *сәйкес орындалған*;

2. **Қосымша мердігер ұйым:**
ұйымныңатауы

3. **Жоба (жобалау-сметалыққұжаттамасы): «Крез-Сервис» ЖШС**
жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

«Қызылорда облысының құрылыс басқармасы» ММ-і №383-НҚ бұйрығымен 2013 жылғы 13 желтоқсанда бекітілген
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі

Өткізу қабілеттілгі	Ауысымына қабылдайтын адам	150	150	150	150
Жұмыс орны	персонал	20	20	20	20
Ғимарат	дана	1	1	1	1
Ғимараттың жалпы ауданы	М2	849,57	849,57	849,57	849,57
Ғимараттың пайдалы ауданы	М2	754,63	754,63	754,63	754,63
Ғимараттың құрылыс көлемі	М3	4317,1	4317,1	4317,1	4317,1
Қабаттар саны	қабат	1 және 2	1 және 2	1 және 2	1 және 2
КТПН-10/0,4 кВ	дана	1	1	1	1
Өрт сөндіру резервуары сыйымдылығы 50 м3	дана	2	2	2	2
Қазандық ғимарат	дана	1	1	1	1
Дизельді электр станциясы	дана	1	1	1	1

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	шаршы метр (бұданәрі – м^2)	-	-
Қабаттар саны	қабат	-	-
Жалпы құрылыс көлемі	текше метр (бұданәрі - м^3)	-	-
Оның ішінде жер асты бөлігі	м^3	-	-
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	м^2	-	-

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, м^2		пәтер саны	Пәтер алаңы, м^2	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі	-	-	-	-	-	-
Екі бөлмелі	-	-	-	-	-	-
Үш бөлмелі	-	-	-	-	-	-
Төрт бөлмелі және одан көп	-	-	-	-	-	-

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: **150 орындық ауылдық клуб ғимараты Г образды 30,0х27,0 м, техникалық қабаттың биіктігі – 3,3 м; залдың биіктігі – 5,2 м; іргетасы – құрамалы темір бетон; сыртқы және ішкі қабырғалары – қыш кірпіші М125; жабын-көпқуысты құрамалы темір бетон плиталар; шатыр-ағаш стропилаға жапсырылған шатыр**

металлочерепица; баспалдақ – құрамалы темір бетон В25; сыртқы витражы – темір пластик; терезелері – металлопластик; есіктері – темір және ағаштан жасалған; жылу қазандығы – 9,0х6,0 м; биіктігі – 3,1м; жылу қазандығы – сұйық отын қазандығы; кәріз қоймасы – 7 м3-ті бір тұтас темір бетон; Өрт сөндіру резервуары – 50 м3 темірден; КТПН 100-10/0,4 кВ- модульды;

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде жобада көзделген, жоғары кернеулі сынақтан өткізіп, энергетикалық қорытынды сараптама актілеріне сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы **06.06.2014 жыл;**
айы, жылы
жұмыстың аяқталуы **25.04.2015 жыл**;
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, **11 ай:**
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша **11 ай;**
нақты **11 ай;**

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялар, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

10. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:

_____
(ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні М.О.)

_____
(ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні М.О.)

_____
(ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні М.О.)

Мердігер (бас мердігер) «Ақмешіт Мелиоратор» ЖШС
«Қызылорда облысы Шиелі ауданы Төңкеріс ауылындағы 150 орындық ауылдық клубының құрылысы» объектісін қабылдауға дайын деп санайды,

объектінің (кешеннің) атауы

орындалған құрылыс–монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсінен болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілділік мерзімінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер)

«Ақмешіт Мелиоратор» ЖШС директоры Шамахов Б.Ы.

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.