Форма 2В

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Уалихановского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Стройдизайн», Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск ул. Коммунальная, 22/1-311 БИН 010440001995 Тел. 87713477676**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субодрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью"AlmatyStr", г.Алматы, Бостандыкский район, Жарокова, 275А, 4 БИН 190840025189 Тел. +77017588676**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания КГУ «Ельтайская средняя школа» по адресу: Северо-Казахстанская область, Уалихановский район, село Коктерек**

Объект : **Ельтайская средняя школа**

Договор подряда (контракт)14.02.2024

Акт выполненных работ № 1

за август 2024 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 11.10.2022 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
			ОКНА									
1	16	Е11-100501-0104 1110-0501-0104 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК-4,ОК-5	м²	21,273	-3724,72	-278,99	-79236	-5935	-38415	-27218	-114971
						-1639,93	-137,13	-34886	-2917		-8516	
2	17	С1223-102-0310 223-102-0310 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м²	21,273	-33890,00	–	-720942	–	-720942	–	-778617
						–	–	–	–		-57675	
3	21	Е11-260201-0505 1126-0201-0505 РСНБ РК 2022	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция подоконников изделиями из пенопласта насухо	м³ изоляции	3,4005	20553,16	1581,91	69891	5380	–	48155	127490
						18971,25	697,11	64512	2371		9444	
4	22	С1234-102-0102 234-102-0102 РСНБ	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м³	3,4005	17627,00	–	59941	–	59941	–	64736
						–	–	–	–		4795	
5	23	Е11-100501-0401 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	1,7	1508,55	8,20	2565	14	1979	417	3220
						336,69	3,90	572	7		239	
6	24	С1223-501-0119 223-501-0119 РСНБ	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	1,7	3302,00	–	5613	–	5613	–	6062

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		449	
7	25	Е11-260201-0505 1126-0201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляции откосов из пенопласта насухо	$м^3$ изоляции	4,15857	-20553,16	-1581,91	-85472	-6579	--	-58890	-155911
						-18971,25	-697,11	-78893	-2899		-11549	
8	26	С1234-102-0102 234-102-0102 РСНБ	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	$м^3$	4,2832962	-17627,00	--	-75502	--	-75502	--	-81542
						--	--	--	--		-6040	
9	27	Е11-100405-0102 1110-0405-0102	Откосы оконных проемов. Облицовка ПВХ листами	м откоса	1113,82	635,85	8,86	708222	9868	56805	464886	1266959
						575,99	3,71	641549	4132		93850	
10	28	С1261-107-0846 261-107-0846 РСНБ РК 2022 прим	Сэндвич панель ПВХ 10 мм экструд	1000 $м^2$	0,536316	3715098,00	--	1992466	--	1992466	--	2151863
						--	--	--	--		159397	
11	29	С1261-102-0377 261-102-0377 РСНБ РК 2022 прим	Стартовый профиль "Стандарт"	м	1113,82	67,00	--	74626	--	74626	--	80596
						--	--	--	--		5970	
12	30	С1261-102-0249 261-102-0249 РСНБ РК 2022 прим	Сетка москитная	$м^2$	200,265	1218,00	--	243923	--	243923	--	263437
						--	--	--	--		19514	
13	31	Е11-100405-0201 1110-0405-0201 РСНБ РК 2022 ПРИМ.	Установка наличников на внешние углы откосов дверных и оконных проемов	м	1113,82	266,65	1,01	297000	1125	--	213330	551151
						265,64	0,38	295875	423		40822	
14	32	С1261-103-0140 261-103-0140 РСНБ	Наличники, размер 13х54 мм ГОСТ 8242-88(пластиковый)	м	1113,82	493,00	--	549113	--	549113	--	593042
						--	--	--	--		43929	
15	33	Е12-080101-1804 1208-0101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	363,78	1731,05	2,66	629721	968	485653	103408	791778
						393,37	1,44	143100	524		58649	
16	34	С1214-105-0104 214-105-0104 РСНБ	Костыль из полосы - 3х20х100 мм	т	0,0392328	582850,00	--	22867	--	22867	--	24698
						--	--	--	--		1829	
			ПОЛЫ									
17	41	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	9,1	17128,04	3093,95	155865	28155	80885	41818	213497
						5145,61	1236,81	46825	11255		15815	
18	49	Е11-110101-3905 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	70	2468,00	20,34	172760	1424	141267	22033	210377
						429,55	7,61	30069	533		15583	
			ВХОДНАЯ ГРУППА									
19	59	Е11-100404-0201 1110-0404-0201	Потолок.Обшивка по одинарному металлическому каркасу металлосайдингом	$м^2$	55,5	-3143,53	-23,99	-174466	-1332	-119169	-39247	-230811
						-972,34	-9,83	-53965	-546		-17097	
20	60	С1231-101-0201 231-101-0201 РСНБ	Сайдинг МП СК-14х226х3000	$м^2$	58,275	-1302,00	--	-75874	--	-75874	--	-81944
						--	--	--	--		-6070	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	61	Е11-120101-0902 1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	15	3276,53	20,29	49148	305	41621	5266	58767
						481,47	6,10	7222	92		4353	
22	62	С1224-106-0101 224-106-0101 РСНБ	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием 125 х 86 мм	м	15	2557,00	--	38355	--	38355	--	41423
						--	--	--	--		3068	
23	63	Е12-080101-2706 1208-0101-2706	Трубы водосточные. Смена воронок с земли, лестниц и подмостей	шт.	2	803,25	3,19	1607	7	1	1154	2981
						799,69	1,44	1599	3		221	
24	64	С1224-106-0104 224-106-0104 РСНБ	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием 76 х 102 мм	шт.	2	3680,00	--	7360	--	7360	--	7949
						--	--	--	--		589	
25	65	Е12-080101-1901 1208-0101-1901	Трубы водосточные. Навеска с подмостей	м труб	8	1323,29	0,14	10586	1	5542	3631	15354
						630,37	--	5043	--		1137	
26	66	С1224-106-0102 224-106-0102 РСНБ	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием 76 х 102 мм	м	8	3310,00	--	26480	--	26480	--	28598
						--	--	--	--		2118	
27	67	С1224-106-0103 224-106-0103 РСНБ	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием	шт.	2	3330,00	--	6660	--	6660	--	7193
						--	--	--	--		533	
28	68	С1224-106-0108 224-106-0108 РСНБ	Держатель трубы водосточной металлической оцинкованной с полимерным покрытием	шт.	8	1426,00	--	11408	--	11408	--	12321
						--	--	--	--		913	
29	69	С1224-106-0107 224-106-0107 РСНБ	Держатель желоба водосточного металлического оцинкованного с полимерным покрытием 120 х 86 мм	шт.	24	1717,00	--	41208	--	41208	--	44505
						--	--	--	--		3297	
30	70	Е11-070519-0201 1107-0519-0201	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	22,05	22279,24	6,28	491257	138	438095	38177	571789
						2404,70	--	53024	--		42355	
31	71	Е11-150212-0306 1115-0212-0306 РСНБ РК 2022	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм	$м^2$	37,5	1758,46	11,19	65942	420	19499	33267	107146
						1227,27	4,83	46023	181		7937	
32	72	Е12-120102-0804 1212-0102-0804 РСНБ РК 2022	Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов	$м^2$	37,5	558,89	28,02	20958	1051	12539	5354	28416
						196,48	1,80	7368	68		2105	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**4544050**	**35010**	**3334004**	**855541**	**5831552**
								1175037	**13227**	--	**431964**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4544050				
			Накладные расходы	Тенге				855541				
			Сметная прибыль	Тенге				431964				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5831552				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5831552				
			Итого									**5831552**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	**тенге**								**75810**
			Итого	**тенге**								**5907362**
			Непредвиденные работы и затраты 2%	**тенге**								**118147**
			Итого	**тенге**								**6025509**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079	**тенге**								**6501525**
			Итого с учетом конкурсной скидки 2%	**тенге**								**6371494,17**
			Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	**тенге**								**764579,30**
			ИТОГО ПО АКТУ С НДС	**тенге**								**7136073,47**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "AlmatyStr" БИН 190840025189
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель: Каленов К. М
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ТОО «Стройдизайн», БИН 010440001995
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель: Тажибаев Е.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)