Заказчик: ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"
Подрядчик: ТОО "NARD Building Service"

4006390

Наименование стройки - Строительство жилого дома в с.Садовая, Бухар-Жырауского района
Наименование объекта - Двухквартирный жилой дом по адресу: ул.Садовая 9, кв.1, кв.2 (67,7-80,7 м2)
Договор №46 от 04.08.2015 г.

Форма 2В

АКТ № 10
приемки выполненных строительно-монтажных работ на 19 октября 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
1	Е0107-42-1	Установка блоков стен массой до 0,5 т шт	36	358,49 76,28	172,69 60,21	12906 2746	6217 2168	6879 140	0,48 0,24	17 9
2	Спрайс лист ТОО "UL-AIASTANA" г.Караганда 2015г	Блоки ШБС, 9-4-6 шт	36	1215,15 --	-- --	43745 --	-- --	-- --	-- --	-- --
3	Е0107-42-2	Установка блоков стен массой до 1 т шт	49	512,56 106,88	243,37 85,08	25115 5237	11925 4169	13168 140	0,67 0,34	33 17
4	Спрайс лист ТОО "UL-AIASTANA" г.Караганда 2015г	Блоки ШБС, 12-4-6 шт	49	1857,65 --	-- --	91025 --	-- --	-- --	-- --	-- --
5	Е0107-42-3	Установка блоков стен массой до 1,5 т шт	109	769,13 153,90	389,08 136,92	83836 16775	42410 14924	44379 140	0,94 0,55	102 60
6	Спрайс лист ТОО "UL-AIASTANA" г.Караганда 2015г	Блоки ШБС, 12-4-6 шт	109	2945,35 --	-- --	321043 --	-- --	-- --	-- --	-- --
7	Е0115-39-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм, из П-образного профиля м2	209,8825	846,72 201,08	5,26 0,47	177712 42203	1105 99	44417 105	1,20 --	252 --
8	Е0115-67-1	Обивка поверхностей изоляционным материалом	209,8825	8,40	0,23	1763	48	1756	0,06	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		7,88	0,09	1654	19	105	--	--
9	С11031-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-100 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	19,645002	7402,00	--	145412	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0134-60-5	Облицовка наружних стен металлосайдингом	209,8825	176,24	4,41	36990	926	33273	0,89	186
		м2		142,43	1,69	29894	355	110	0,01	2
11	20 Прайс.лист ТСК "Кровельный	Стоимость металлосайдинга	209,8825	465,96	--	97797	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Цена:1370:1,12:2,428:1,02:1,06								
12	Е0108-12-1	Армирование кладки стен сетками	0,211748	8679,65	422,15	1838	89	2103	56,40	12
		т		8257,50	157,50	1749	33	118	0,77	--
13	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,101904	65000,00	--	6624	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,02352	50800,00	--	1195	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных из бетона кл.В7,5 ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм(подбетонки под перегородки)	4,99	9464,22	353,46	47226	1764	3765	3,60	18
		м3		585,00	133,52	2919	666	105	0,65	3
16	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0318	70437,87	304,24	2240	10	327	58,00	2
		1т		9675,00	114,75	308	4	105	0,56	--
17	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0018	65000,00	--	117	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	3,47	448,02	7,14	1555	25	101	0,14	--
		м2		22,10	2,68	77	9	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1098137	64518			634
			Тенге			103561	22446			91
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1098137				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			147085				
	Всего заработная плата -		Тенге				126006			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			706957				
	Местные материалы -		Тенге			76016				
		Накладные расходы -	Тенге			150169				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22525			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			74898				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1323204				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							801
		Сметная заработная плата -	Тенге				148532			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1323204				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							801
		Сметная заработная плата -	Тенге				148532			
		РАЗДЕЛ 2. ПОКРЫТИЕ								
19	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	20	1483,62	373,54	29672	7471	16823	2,66	53
		шт		465,75	135,07	9315	2701	140	0,61	12
20	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	136,344	2570,00	--	350404	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
21	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов/приведенная толщина 12см/	136,344	45,00	--	6135	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
22	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов /приведенная толщина 13см/	17,8204	45,00	--	802	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0106-1-20	Устройство монолитных заделок бетоном кл.В15	0,76	9685,94	311,32	7361	237	446	2,82	2
		м3		441,00	117,61	335	89	105	0,57	--
24	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00472	65000,00	--	307	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0162	68200,00	--	1105	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,01729	89308,57	2434,57	1544	42	796	170,00	3
		т		31950,00	920,25	552	16	140	4,49	--
27	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,60515	21,80	0,05	13	--	3	0,03	--
		м2		5,81	0,02	4	--	90	--	--
28	Е0113-26-6к=2 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,2103	20,36	0,02	25	--	5	0,02	--
		м2		4,16	--	5	--	90	--	--
		УЧАСТОК МОНОЛИТНЫЙ Ум-1								
29	Е0106-22-12	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	3	11252,00	213,01	33756	639	3471	6,43	19
		м3		1021,50	80,46	3065	241	105	0,39	1
30	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01852	55620,00	--	1030	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,04056	53600,00	--	2174	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,5656	13864,97	4022,39	7842	2275	5173	56,50	32
		т		9090,00	1071,86	5141	606	90	3,81	2
33	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,5656	114900,00	--	64987	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0113-26-6к=2 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	39,592	20,36	0,02	806	1	148	0,02	1
		м2		4,16	--	165	--	90	--	--
35	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	168	207,96	1,19	34936	200	5488	0,16	26
		м2		27,00	0,45	4536	76	119	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е0112-13-5	Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо	168	59,54	13,86	10003	2328	10172	0,30	50
		м2		45,68	5,20	7674	874	119	0,03	4
37	С11031-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 75	31,1472	5089,00	--	158508	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0111-11-1	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм	198,72	250,66	9,95	49811	1977	13673	0,36	71
		м2		52,20	3,74	10373	743	123	0,02	4
39	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,08	22951,16	316,57	1836	25	346	22,50	2
		м3		3487,50	119,25	279	10	120	0,58	--
40	Е0110-12-3	Подшивка потолков плитами OSB (лист 18,19)	15,2	117,12	4,48	1780	68	1976	0,67	10
		м2		106,65	1,69	1621	26	120	0,01	--
41	С11011-596	Плиты древесностружечные, тип Д, с двухсторонним лакокрасочным матовым покрытием группы III /нитроцеллюлозное/	0,1596	53400,00	--	8523	--	--	--	--
		100м2		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0110-3-4	Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов из плит OSB/лист 3 п.3/	7,6	120,60	8,67	917	66	984	0,68	5
		м2		104,63	3,26	795	25	120	0,02	--
43	С11011-596	Плиты древесностружечные, тип Д, с двухсторонним лакокрасочным матовым покрытием группы III /нитроцеллюлозное/	0,0798	53400,00	--	4261	--	--	--	--
		100м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			778539	15329			275
			Тенге			43860	5407			24
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			705710				
	Материалы -		Тенге			43810				
	Всего заработная плата -		Тенге				43520			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			175908				
	Местные материалы -		Тенге			434219				
		Накладные расходы -	Тенге			54331				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8150			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45602				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			805643				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							292
		Сметная заработная плата -	Тенге				51669			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			72829				
	Материалы -		Тенге			426				
	Всего заработная плата -		Тенге				5748			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			64987				
		Накладные расходы -	Тенге			5173				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				776			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4680				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			82682				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -	Тенге				6523			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			888325				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							329
		Сметная заработная плата -	Тенге				58193			
		РАЗДЕЛ 3. КРОВЛЯ								
44	Е0110-3-4	Устройство фронтонов из плит OSB/лист 3 п.3/	34,89	120,60	8,67	4208	302	4517	0,68	24
		м2		104,63	3,26	3651	114	120	0,02	1
45	С11011-596	Плиты древесностружечные, тип Д, с двухсторонним лакокрасочным матовым покрытием группы III /нитроцеллюлозное/	0,366345	53400,00	--	19563	--	--	--	--
		100м2		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0110-3-4	Устройство внутренних перегородок из плит OSB/лист 3 п.3/	94,584	120,60	8,67	11407	820	12246	0,68	64
		м2		104,63	3,26	9896	308	120	0,02	2
47	С11011-596	Плиты древесностружечные, тип Д, с двухсторонним лакокрасочным матовым покрытием группы III /нитроцеллюлозное/	0,993132	53400,00	--	53033	--	--	--	--
		100м2		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0110-14-1	Установка стропил, стоек, прогонов и т.п.	7,464	23741,72	334,28	177208	2495	31559	22,10	165
		м3		3397,50	126,00	25359	940	120	0,62	5
49	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	90,9090909	799,25	7,54	72659	685	23728	1,43	130
		м2		214,65	2,86	19514	260	120	0,01	1
50	Е0110-50-6	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 50 мм разреженного	34,2	77,61	12,92	2654	442	1770	0,24	8
		м2		38,25	4,88	1308	167	120	0,02	1
51	С11021-74 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	3,44	16698,00	--	57441	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	9,434	573,75	28,11	5413	265	1521	0,78	7
		м3		123,75	10,58	1167	100	120	0,05	--
53	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	34,2	20,48	0,91	700	31	206	0,03	1
		м2		4,68	0,34	160	12	120	--	--
54	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	34,2	131,98	0,55	4514	19	274	0,04	1
		м2		6,48	0,20	222	7	120	--	--
55	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	270	112,45	34,24	30363	9246	14466	0,32	86
		м2		51,08	8,45	13792	2281	90	0,03	8
56	С11011-3789 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм ГОСТ 24045-2010	298,62	728,00	--	217395	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
57	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,02862	525600,00	--	15043	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0109-52-1	Резка стального профилированного настила	98	134,76	5,38	13206	527	5160	0,34	33
		м		56,25	2,25	5513	221	90	0,01	1
59	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали по узлу 5	3,01	575,05	1,24	1731	4	551	0,97	3
		м2		153,23	0,47	461	1	119	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			686538	14837			523
			Тенге			81042	4411			19
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			642969				
Материалы -			Тенге			213692				
Всего заработная плата -			Тенге				63647			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			362475				
		Накладные расходы -	Тенге			76372				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11456			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43160				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			762502				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							451
		Сметная заработная плата -	Тенге				75103			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			43569				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			14492				
	Всего заработная плата -		Тенге				21806			
		Накладные расходы -	Тенге			19625				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2944			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3792				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			66986				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							138
		Сметная заработная плата -	Тенге				24750			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			829488				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							589
		Сметная заработная плата -	Тенге				99853			
		РАЗДЕЛ 4. ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС ОПм-1								
60	Е0106-19-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство поясов в опалубке	9,65	11747,60	395,01	113364	3812	15707	9,49	92
		м3		1573,20	149,24	15181	1440	94,5	0,73	7
61	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,13551	55620,00	--	7537	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0384	52400,00	--	2012	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,9696	50900,00	--	49353	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,26867	59200,00	--	15905	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			188171	3812			92
			Тенге			15181	1440			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			188171				
	Материалы -		Тенге			14152				
	Всего заработная плата -		Тенге				16622			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			74807				
	Местные материалы -		Тенге			80219				
		Накладные расходы -	Тенге			15707				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2356			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12233				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			216112				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							106
		Сметная заработная плата -	Тенге				18978			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			216112				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							106
		Сметная заработная плата -	Тенге				18978			
		РАЗДЕЛ 5. ПРОЕМЫ								
		ОКНА								
65	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	21,744	387,83	18,74	8433	408	4134	0,91	20
		м2		152,26	6,18	3311	134	120	0,03	1
66	С12061-709 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом трехкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	21,744	5618,00	--	122158	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	1,3122	472,81	19,00	620	25	353	1,30	2
		м2		217,73	6,18	286	8	120	0,03	--
68	С12061-705 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом трехкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	1,3122	5618,00	--	7372	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	23,0562	237,31	5,58	5471	129	2661	0,59	14
		м2		94,05	2,12	2168	49	120	0,01	--
70	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм	17,1	3680,00	--	62928	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка оконных блоков витраж В-1 из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	4,5988	378,28	18,53	1740	85	895	0,93	4
		м2		156,07	6,18	718	28	120	0,03	--
72	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	4,5988	4472,00	--	20566	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			229288	646			39
			Тенге			6483	220			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			229288				
		Материалы -	Тенге			8517				
		Всего заработная плата -	Тенге				6703			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			213024				
		Местные материалы -	Тенге			619				
		Накладные расходы -	Тенге			8043				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1206			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14240				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			251571				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				7909			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			251571				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				7909			

РАЗДЕЛ 6. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
73	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	149,2	141,00	3,94	21037	588	16230	0,55	83
		м2		102,11	1,49	15235	222	105	0,01	1
74	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	149,2	17,43	0,12	2600	18	2159	0,09	14
		м2		13,73	0,05	2049	7	105	--	--
75	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковымили цементным раствором по камню и бетону стен	280	315,62	4,07	88373	1138	40175	0,74	207
		м2		135,68	0,97	37990	272	105	0,05	14
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			112011	1744			304
			Тенге			55274	501			16
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			112011				
	Материалы -		Тенге			8489				
	Всего заработная плата -		Тенге				55775			
	Местные материалы -		Тенге			46504				
		Накладные расходы -	Тенге			58564				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8785			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10234				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			180809				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							348
		Сметная заработная плата -	Тенге				64560			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			180809				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							348
		Сметная заработная плата -	Тенге				64560			
		РАЗДЕЛ 7. ОТОПЛЕНИЕ								
76	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	17,5	3671,44	35,77	64250	626	2802	0,70	12
		1кВт		111,70	13,40	1955	235	128	0,07	1
77	С130904-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	22	377,00	--	8294	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	11	28,81	--	317	--	326	0,12	1
		комплект		23,18	--	255	--	128	--	--
79	Спрайс-лист ТОО "SantehPlast" 2015г	Кран маевского	11	48,89	--	538	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	14	473,47	39,24	6629	549	4838	1,47	21
		1шт		254,25	15,75	3560	220	128	0,07	1
81	С130904-66 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	2	2430,00	--	4860	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	С130904-68 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	8	3074,00	--	24592	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	С130903-68 Изм. и доп.вып.19	Клапан обратный фланцевый чугунный, PN 16, DN 15 мм ГОСТ 11823-91	2	1678,00	--	3356	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	С130903-70 Изм. и доп.вып.19	Клапан обратный фланцевый чугунный, PN 16, DN 25 мм ГОСТ 11823-91	2	2573,00	--	5146	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	2	4872,46	52,42	9745	105	392	0,77	2
		1фильтр		134,42	18,54	269	37	128	0,09	--
86	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	2	266,48	3,96	533	8	137	0,30	1
		м		52,20	1,49	104	3	128	0,01	--
87	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	83,4	120,70	14,12	10066	1178	11277	0,55	46
		м		100,35	5,29	8369	441	128	0,03	2
88	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20-25 мм мм	7,4	56,00	--	414	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
89	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм	76	131,00	--	9956	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
90	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	12,81	200,00	--	2562	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода игорячего водоснабжения диам. до 50 мм	85,4	10,99	--	939	--	1169	0,05	4
		м		10,69	--	913	--	128	--	--
92	Е0118-1-1	Установка чугунных секционных отопительных водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,06 МВт /0,05 Гкал/ч/	2	5265,48	347,53	10531	695	11249	22,76	46
		1котел		4264,20	129,78	8528	260	128	0,64	1
93	75-1-120	Котел бытовой водогрейный, 600х450х750 мм	1	13600,00	--	13600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
94	Е0118-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	2	758,67	70,66	1517	141	1703	3,74	7
		1бак		639,63	25,49	1279	51	128	0,13	--
95	Спрайс-лист ТОО"Технология" г.Шахтинск 2015г	Бак расширительный емк.30л	2	1955,42	--	3911	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3150,83	123,78	6302	248	5968	13,39	27
		1насос		2285,06	46,35	4570	93	128	0,23	--
97	С131005-31 Изм. и доп.вып.19	Насос циркуляционный для систем ГВС резьбовой, типа IMP Pumps	1	13692,00	--	13692	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
98	Е0120-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	54	107,97	1,26	5830	68	652	0,05	3
		кг		8,96	0,47	484	26	128	--	--
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
99	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	15,7	21,80	0,05	342	1	82	0,03	--
		м2		5,81	0,02	91	--	90	--	--
100	Е0113-26-6к=2 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-117 за 2 раза	31,4	20,36	0,02	639	1	118	0,02	1
		м2		4,16	--	131	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			208561	3619			171
			Тенге			30508	1365			7
		Стоимость оборудования -	Тенге			13600				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			13600				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			981				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			758				
	Всего заработная плата -		Тенге				222			
		Накладные расходы -	Тенге			200				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				30			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			71				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1252				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				252			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			193980				
	Материалы -		Тенге			82751				
	Всего заработная плата -		Тенге				31651			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			77321				
	Местные материалы -		Тенге			4				
	Сдача и испытание -		Тенге			570				
		Накладные расходы -	Тенге			40513				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6077			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14070				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			248562				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							196
		Сметная заработная плата -	Тенге				37728			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			263415				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							197
		Сметная заработная плата -	Тенге				37980			
		РАЗДЕЛ 8. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
		КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ								
101	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	1040	9,33	0,82	9700	850	9538	0,05	52
		м		7,99	0,50	8310	522	108	--	2
102	Е0121-4-6	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	1960	3,98	--	7801	--	7853	0,02	45
		м		3,71	--	7272	--	108	--	--
103	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	220	26,92	--	5922	--	5881	0,15	33
		м		24,75	--	5445	--	108	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	С151607-117 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электроустановокс поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2 1000м	1,06	9081,00	--	9626	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
105	С151607-119 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электроустановокс поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2 1000м	1,46	15071,00	--	22004	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
106	С151607-123 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электроустановокс поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2 1000м	0,22	34697,00	--	7633	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
107	С151607-125 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 10 мм2 1000м	0,26	57467,00	--	14941	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
108	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами м	1040	72,13	6,92	75017	7198	56673	0,29	297
				46,13	4,33	47975	4500	108	0,02	20
109	Спрайс-лист ЭЦ"220 вольт"г.Караганда	Труба поливинилхлоридная ПВХ д 25мм м	1040	38,41	--	39946	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
110	Ц0108-472-5	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 10 мм м	40	58,20	7,60	2328	304	1087	0,15	6
				27,70	0,90	1108	36	95	0,01	--
111	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм шт	8	431,60	21,60	3453	173	1154	0,90	7
				149,00	2,90	1192	23	95	0,02	--
112	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали м	30	107,30	3,50	3219	105	935	0,18	5
				32,40	0,40	972	12	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			201590	8630			446
			Тенге			72273	5093			22
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			201590				
		Материалы -	Тенге			26537				
		Всего заработная плата -	Тенге				77367			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			94151				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			83121				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12468			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17083				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			301794				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							510
		Сметная заработная плата -	Тенге				89835			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			301794				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							510
		Сметная заработная плата -	Тенге				89835			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3502836	113135			2483
			Тенге			408182	40883			187
	Стоимость оборудования -		Тенге			13600				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			13600				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			201590				
	Материалы -		Тенге			26537				
	Всего заработная плата -		Тенге				77367			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			94151				
		Накладные расходы -	Тенге			83121				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12468			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17083				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			301794				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							510
		Сметная заработная плата -	Тенге				89835			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2977268				
	Материалы -		Тенге			436503				
	Всего заработная плата -		Тенге				312494			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1533171				
	Местные материалы -		Тенге			637576				
		Накладные расходы -	Тенге			363385				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							182
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				54508			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			200439				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3541092				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2045
		Сметная заработная плата -	Тенге				367002			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			116398				
	Материалы -		Тенге			14917				
	Всего заработная плата -		Тенге				27554			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			64987				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			24798				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3720			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8472				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			149669				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							175
		Сметная заработная плата -	Тенге				31273			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			193980				
	Материалы -		Тенге			82751				
	Всего заработная плата -		Тенге				31651			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			77321				
	Местные материалы -		Тенге			4				
	Сдача и испытание -		Тенге			570				
		Накладные расходы -	Тенге			40513				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6077			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14070				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			248562				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							196
		Сметная заработная плата -	Тенге				37728			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4254718				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2926
		Сметная заработная плата -	Тенге				525838			

ИТОГО в базовых ценах 2001 года	4301520
ИТОГО в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**11000707**
Налог 2%	220014
ИТОГО в текущих ценах с учетом налога 2%	**11220721**
НДС 12%	1346487
ВСЕГО с учетом НДС 12%	**12567208**
Понижающий коэф. (с учетом 90 000 тг/м2)	0,5686025
ИТОГО с коэф.	**7145746**

Принял:

Руководитель отдела ГУ «Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области» Бейсембаев Н.Б.

Эксперт ТОО "Проект Строй Инжиниринг" Нуртазин Т.К.

Сдал:

Начальник участка ТОО "NARD Building Service" Гомель В.А.

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области»
БИН 131040004447
ИИК KZ48070103KSN3013000 в Бухар-Жырауском районном Управлении Казначейства Департамента Казначейства по Карагандинской области Комитета Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан
Код ГУ 4672274
БИК KKMFKZ2A

Подрядчик:
ТОО «NARD Building Service»
г.Караганда, ул.Таттимбета 6,21
ИИК KZ14549H0398R7005022
БИН 070640008039
БИК SENI KZ KA
АО « QAZAQ BANKI»

Договор: №46 от 04.08.2015 г.

АКТ № 10 от 19.10.2015 г.
выполненных работ за октябрь 2015 г.

	Наименование работ и затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость, выполняемых работ с начала действия договора	13 356 000-00
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	2 861 214-00
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0
4	Виды выполняемых работ	Строительство жилого дома в с.Садовая, ул.Садовая 9 кв.1, 2
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	2 718 153-30
6	Сумма фактических расходов произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	10 006 960-00
7	Сумма выполненных работ с 08.09.2015 г. по 19.10.2015 г.	7 145 746-00
8	Удержание резерва 5%	357 287-30
9	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ	6 788 458-70
10	В т.ч. без НДС	6 061 123-84
11	НДС	727 334-86

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела
ГУ «Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области»

Бейсембаев Н.Б.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «NARD Building Service»

Аймаков Н.А.