Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

" 24 " ноября 2015г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «NARD Building Service»
100024, г. Караганда, ул. Таттимбета 6, 21
наименование организации, юридический адрес

в лице Аймакова Ниязбека Адилхановича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство жилого дома в с. Садовое ул. Садовая, 9 кв. 1, 2 Гагаринского сельского округа Бухар-Жырауского района Карагандинской области»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области», руководитель отдела – Бейсембаев Ниязбек Бейсембаевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «СтройБизнесКонсалтинг», шифр 152-20
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области», приказ №18 от 15 июля 2015 г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	67,7-80,7	67,7-80,7
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	1115,65	1115,65
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Одноэтажный жилой дом, общие габариты 9,6х9.2м. – 12,0х9,2м. Высота помещения 2,5 м. В доме 9 кв.1 предусмотрены: гостиная, спальня, кухня, санузел, ванная, прихожая, тамбур и топочная. В доме 9 кв.2 предусмотрены: гостиная, 2 спальни, кухня, санузел, ванная, прихожая, тамбур и топочная. Наружные стены из блоков ШБС толщиной 400 мм с утеплением минплитой и облицовка сайдингом, общая толщина наружных стен 490 мм. Внутренние стены из блоков ШБС толщиной 400 мм. Перегородки гипсокартонные толщиной 90 мм. Перекрытия - многопустотные плиты. Крыша чердачная вентилируемая, кровля из оцинкованного профлиста. Двери - деревянные межкомнатные, металлические входные. Окна металлопластиковые. Полы - линолеум, керамическая плитка. Цоколь - окраска фасадной краской. Отмостка бетонная

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____август 2015_____;
месяц, год

окончание работ _____октябрь 2015_____;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:___3 (три)___;
фактически, месяц:___2 (два)____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ____«Строительство жилого дома в с. Садовое ул. Садовая, 9 кв. 1, 2 Гагаринского сельского округа Бухар-Жырауского района Карагандинской области»_____

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «NARD Building Service» – Аймаков Н.А._____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

NARD Building Service ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ