Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик: ТОО "DK Build", БИН 990940001034
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "QK SUNQAR", БИН 040140008686
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство мечети по ул. Увалиева в городе Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области
(наименование, адрес)

Объект : Строительство мечети по ул. Увалиева в городе Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № М1-3 от 01.07.2024 года

Акт выполненных работ № 1
за Июль 2024 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Земляные работы									
84	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	458	206,42	195,28	94540	89436	--	19973	123674
			НР - 72%; СП - 8%			11,14	49,43	5104	22637		9161	
85	2	1101-0101-0317 РСНБ РК 2015	**Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	100,29	422,69	399,92	42392	40108	--	8953	55453
			НР - 72%; СП - 8%			22,77	101,22	2284	10152		4108	
86	3	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	3,4	3544,99	--	12053	--	--	8678	22390
			НР - 72%; СП - 8%			3544,99	--	12053	--		1658	
87	4	1101-0205-0902 РСНБ РК 2015	**Грунт скальный 5р группы. Разработка отбойными молотками**	м3 грунта	0,74	6935,99	2634,71	5133	1950	--	2933	8711
			НР - 72%; СП - 8%			4301,28	1204,08	3183	891		645	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	5	1101-0205-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,74	12200,69	--	9029	--	--	6501	16771
			НР - 72%; СП - 8%			12200,69	--	9029	--		1242	
89	6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	391,28	35,63	35,63	13939	13939	--	3756	19111
			НР - 72%; СП - 8%			--	13,33	--	5216		1416	
90	7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	167,68	818,63	--	137267	--	--	98832	254987
			НР - 72%; СП - 8%			818,63	--	137267	--		18888	
91	8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	391,28	164,58	76,99	64397	30125	--	34910	107252
			НР - 72%; СП - 8%			87,59	36,33	34271	14215		7945	
			Водоснабжение В1									
92	9	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3118,09	193,90	3118	194	469	2526	6096
			НР - 99%; СП - 8%			2454,96	96,88	2455	97		452	
93	10	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2077,83	83,10	4156	166	655	3384	8142
			НР - 99%; СП - 8%			1667,36	41,52	3335	83		603	
94	11	2304-0102-1507 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	163630,00	--	163630	--	163630	--	176720
			СП - 8%			--	--	--	--		13090	
95	12	2304-0102-1504 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	2	73850,00	--	147700	--	147700	--	159516
			СП - 8%			--	--	--	--		11816	
96	13	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015 прим	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1279,69	27,70	2559	55	346	2164	5101
			НР - 99%; СП - 8%			1078,88	13,84	2158	28		378	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	14	2304-0501-0109 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	2	977,00 --	-- --	1954 --	-- --	1954	-- 156	2110
98	15	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	2	2565,00 --	-- --	5130 --	-- --	5130	-- 410	5540
99	16	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	6	5422,00 --	-- --	32532 --	-- --	32532	-- 2603	35135
100	17	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: Втулки. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	1456,32 526,61	929,72 262,43	2913 1053	1859 525	--	1562 358	4833
101	18	2302-0302-8009 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	2	1064,00 --	-- --	2128 --	-- --	2128	-- 170	2298
102	19	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 (90мм) ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	2	3206,00 --	-- --	6412 --	-- --	6412	-- 513	6925
103	20	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка защитных муфт *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	1456,32 526,61	929,72 262,43	2913 1053	1859 525	--	1562 358	4833
104	21	2302-0401-0122 РСНБ РК 2015 прим	Муфта защитная DN 140 *СП - 8%*	шт.	2	1170,00 --	-- --	2340 --	-- --	2340	-- 187	2527
105	22	2302-0101-0747 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5аружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5мм - 108 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) *СП - 8%*	шт.	2	5789,00 --	-- --	11578 --	-- --	11578	-- 926	12504
106	23	1122-0601-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0003	212376,28 86507,40	44066,61 16065,67	64 26	13 5	25	30 8	102
107	24	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2	2846,16	184,00	5692	368	1109	4333	10828

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 99%; СП - 8%			2107,56	81,06	4215	162		802	
108	25	2303-0103-0908 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 2250мм ГОСТ 8220-85 *СП - 8%*	шт.	2	47750,00 --	-- --	95500 --	-- --	95500	-- 7640	103140
109	26	1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Тройники стальные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,13	78035,99 37866,60	15049,02 4814,08	10145 4923	1956 626	3266	5493 1251	16889
110	27	2302-0803-0204 РСНБ РК 2015 прим	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 150x150 ГОСТ 5525-88 *СП - 8%*	шт.	2	154855,00 --	-- --	309710 --	-- --	309710	-- 24777	334487
111	28	2302-0303-1006 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р52134-2010 *СП - 8%*	шт.	2	922,00 --	-- --	1844 --	-- --	1844	-- 148	1992
112	29	2302-0303-1706 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	2	2449,00 --	-- --	4898 --	-- --	4898	-- 392	5290
113	30	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,1226	366120,19 255498,00	107354,31 31659,52	44886 31324	13162 3881	400	34853 6379	86119
114	31	2301-0501-1312 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ18599-2001 *СП - 8%*	м	123,826	1229,00 --	-- --	152182 --	-- --	152182	-- 12175	164357
115	35	1126-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 350 мм. Изоляция цилиндрами, полуцилиндрами и с егментами из скорлупы *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	3,11	54858,82 27852,70	1221,36 595,12	170611 86622	3798 1851	80191	67239 19028	256878
116	36	Прайс-лист ТОО "ВостокПромЭксперт"	Теплоизоляция ППС для труб ТИС ПЦ 50-2000x160x50	шт	62	2479,46 --	-- --	153727 --	-- --	153727	-- --	153727
117	37	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Бетонный упор под гидрант кл.В7,5.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,02	21547,94 3330,42	1338,44 315,24	431 67	27 6	337	66 40	537
118	38	1110-0103-0202 РСНБ РК 2015	Устройство деревянной крышки *НР - 90%; СП - 8%*	м перегородок (за вычетом проемов)	0,7	3863,69 1242,36	67,09 28,03	2705 870	47 20	1788	800 280	3785
119	39	2113-0816-2907 РСНБ РК 2015	Пенопласт *СП - 8%*	м3	0,021	37636,00 --	-- --	790 --	-- --	790	-- 63	854

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	40	2302-0801-0609 РСНБ РК 2015	Заглушка из ковкого чугуна с цилин дрической резьбой для трубопроводов условным прохо дом Ду 100 мм (150мм), ГОСТ 8962-75	шт.	2	1915,00	--	3830	--	3830	--	4136
			СП - 8%			--	--	--	--		306	
121	41	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части сталь ные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0018	1395342,46	518382,12	2512	933	648	1199	4007
			НР - 99%; СП - 8%			517205,80	155380,90	931	280		297	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1727338	199997	1031392	309747	2187757
								342221	61199	153727	150669	

ИТОГО по акту	2 187 757
Минус материалы подрядчика	856 850
Временные здания и сооружения 1,5%	19 964
Непредвиденные расходы 2%	27 017
Итого	1 377 888
на 2020 год К=1,049901	1 446 646
Скидка субподрядчика	107 360
Итого с учетом скидки	1 339 286
НДС (12%)	160 714
Итого по акту	1 500 000

Подрядчик:
ТОО "DK Build"
БИН 990940001034
Директор _____ **Кайнаров А.К.**

Субподрядчик:
ТОО "QK SUNQAR"
БИН 040140008686
Директор _____ **Пшенбаев М.А.**