КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
ТИМИРЯЗЕВ АУДАНЫ
ҚАЛАЛЫҚ ҚҰРЫЛЫС, ҚҰРЫЛЫС,
ТҰРМЫСТЫҚ-КОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҒЫ
ЖОЛАУШЫЛАР КӨЛІГІ МЕН
АВТОМОБИЛЬДІК ЖОЛ БӨЛІМІ"
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
№ 69
"18" 09 2019 ж.

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«12» августа 2019 г.

Заказчик КГУ «Отдел образования акимата Тимирязевского района Северо-Казахстанской области» СКО, Тимирязевский район, село Тимирязево, ул. Валиханова,25

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии от «9» августа 2019 года ТОО «СанТехЭлектроМантаж» Баев Александр Аркадьевич г.Петропавловск ул. Жумабаева,41

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «12» августа 2019 года ТОО«Стадия»Шевелев Сергей Иванович аттестат№KZ15VJE00024468 от 31.03.2017г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «9» августа 2019 года ТОО «АльпинСтрой» Токтыбаев Сабыржан Абдумаликович

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Капитальный ремонт здания школы-гимназии имени С.Муканова в с.Тимирязево, ул.Букетова24,Северо-Казахстанской области»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Северо-Казахстанская область, село Тимирязево,ул.Букетова,24

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю «29» марта 2005 года № 30;

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)

помещений (отдельных частей) существующих зданий от
«__»_____20__года №_____
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ТОО «СанТехЭлектроМантаж» №KZ39REA00129177 от 08.05.2019 г.
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации ТОО «АльпинСтрой»
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) приказом КГУ «Отдел образования акимата Тимирязевского района Северо-Казахстанской области» №229 от 19.07.2017 года
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 8 мая 2019 года;
месяц, год
окончание работ 8 августа 2019 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, 3месяца:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:3 мес.;
фактически, месяц:3 мес.;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Здание школы					
Общая площадь здания	M^2	3766,7			

Полезная площадь	$М^2$				
Площадь застройки	$М^2$				
Строительный объем здания	$М^3$	18253,0			
Площадь участка	ГА	3,8			
Этажность	этаж	3			

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: капитальный ремонт здания с заменой оконных блоков на оконные блоки из ПВХ, ремонт крыши с заменой шифера на цветной профлист с полимерным покрытием

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 60606,14 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 56008,19 тысяч тенге, оборудования,
инструмента и инвентаря
0 тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 56763,4 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 56008,19 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.
РЕШИЛ: «Капитальный ремонт здания школы-гимназии имени С.Муканова в с.Тимирязево, ул.Букетова24,Северо-Казахстанской области» принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик
Кузеубаев Армат Тлеубаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор

Шевелев Сергей Иванович_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Баев Александр Аркадьевич_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор

Токтыбаев Сабыржан

Абдумаликович_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись директора проектной организации М.П.

Токтыбаев Сабыржан

Абдумаликович._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя группы авторского надзора (ГИП) М.П.

Прошнуровано и пронумеровано 5 (пять) страниц

Руководитель КГУ „Отдел образования акимата Тимирязевского района СКО":

Кидешев

Приложение № 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика

Форма

Заказчик: **КГУ "Отдел образования акимата Тимирязевского района Северо-Казахстанской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СанТехЭлектроМонтаж"**

Наименование строительства **Капитальный ремонт КГУ " Тимирязевская школа-гимназия им.С.Муканова" Тимирязевского района в СКО**

и его адрес: **СКО.Тимирязевский район**

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительнвх работ и затрат

за ИЮНЬ 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источн.финансиров.: Наименование	Источн.финансиров.: Код	Орган.правовая форма: Наименование	Орган.правовая форма: Код
		61	**05.04.2019**				

Нименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС 12%	в отчетном месяце за период за ___июнь___ без НДС	из графы 1: СМР по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящие в состав СМР по смете 20____г.	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнит. расходы	НДС 12% (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт КГУ " Тимирязевская школа-гимназия им.С.Муканова" Тимирязевского района в СКО	13 711 354	12 242 281	0						1 469 073	13 711 354
Итого	**13 711 354**	**12 242 281**	**0**		**0**				**1 469 073**	**13 711 354**
ИТОГО	**13 711 354**	**12 242 281**	**0**		**0**				**1 469 073**	**13 711 354**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение
"Отдел образования акимата Тимирязевского района Северо-Казахстанской

Руководитель _____ Кузеубаев А.С.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"СанТехЭлектроМонтаж"

Директор _____ Баев А.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата Тимирязевского района Северо-Казахстанской области"**

(организация, адрес)

Подрядчи **Товарищество с ограниченной ответственностью "СанТехЭлектроМонтаж"**

(организация, адрес)

Стройка **Капитальный ремонт КГУ " Тимирязевская школа-гимназия им.С.Муканова" Тимирязевского района в СКО**

(наименование)

Объект **Капитальный ремонт КГУ " Тимирязевская школа-гимназия им.С.Муканова" Тимирязевского района в СКО**

(наименование)

А К Т N 1

приемки выполненных работ за июнь 2019 г.

Договор подряда (контракт) **№ 61** от **2019-04-05**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ОКОННЫЕ БЛОКИ					
1	**11-460401-1101 РСНБ РК 2015**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**м2**	**337,5500**		**1301,88**	**439451**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=926)	чел-ч	1,29	435,279	926,00	403069
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	26,126	--	--
		Итого оплата труда:				**1194,10**	**403069**
1. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	26,126	1392,53	36382
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0774	26,126	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**107,78**	**36382**
		НР первого уровня	%	50,8		606,60	204759
		НР второго уровня	%	3,6		68,71	23192
		Накладные расходы	%	--		675,31	227950
		Сметная прибыль	%	8		158,18	53392
		Сметная стоимость:				**2135,37**	**720793**
2	**11-100501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2 проемов**	**337,5500**		**2255,61**	**761380**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1067)	чел-ч	0,861478	290,792	1067,00	310275
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08475	28,607	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**919,20**	**310275**
2. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,040125	13,544	1392,53	18861
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,040125	13,544	--	--
2. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,165125	55,738	18,64	1039
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	15,063	1800,99	27129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	15,063	--	--
2. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,254375	85,864	13,62	1169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**142,79**	**48198**
2. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	239,66	982,74	235524
2. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4,12	1390,706	24,49	34058
2. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,59	199,155	108,14	21537
2.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,59	536,704	80,69	43307
2.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	2700,4	9,87	26653
2.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,53	854,001	48,98	41829
		Итого материалов:				**1193,62**	**402908**
		НР первого уровня	%	59,8		549,68	185544
		НР второго уровня	%	3,6		100,99	34089
		Накладные расходы	%	--		650,67	219634
		Сметная прибыль	%	8		232,50	78481
		Сметная стоимость:				**3138,78**	**1059495**
3	**21-090201-0602 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 (ОК-1, ОК-2)**	**м2**	**337,5500**		**17389,76**	**5869913**
		НР второго уровня	%	3,6		626,03	211317
		Накладные расходы	%	--		626,03	211317
		Сметная прибыль	%	8		1441,26	486498
		Сметная стоимость:				**19457,05**	**6567729**
4	**11-100501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свяше 0,51 м**	**м**	**191,7600**		**3314,64**	**635616**
4. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0037	0,709512	--	--
		Итого оплата труда:				--	--
4. 2	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,134232	1392,53	187
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,134232	--	--
4. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,57528	1800,99	1036
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,57528	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**6,38**	**1223**
4. 4	21-090205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	1,01	193,678	2353,90	455898
4. 5	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,907	173,926	982,74	170924
4. 6	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	767,04	9,87	7571
		Итого материалов:				**3308,26**	**634393**
		НР второго уровня	%	3,6		119,33	22882
		Накладные расходы	%	--		119,33	22882
		Сметная прибыль	%	8		274,72	52680
		Сметная стоимость:				**3708,69**	**711178**
5	**11-150204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности. Обивка изоляционным материалом (под подоконником)**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**70,0000**		**424,54**	**29718**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=834)	чел-ч	0,052926	3,705	834,00	3090
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,035	--	--
		Итого оплата труда:				**44,14**	**3090**
5. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,035	1800,99	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,035	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,90**	**63**
5. 4	21-110401-0102	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	0,04	2,8	9468,90	26513
5. 5	21-130209-0303	Гвозди отделочные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4032-63)	кг	0,003	0,21	246,53	52
		Итого материалов:				**379,50**	**26565**
		НР первого уровня	%	54,8		24,19	1693
		НР второго уровня	%	3,6		16,15	1131
		Накладные расходы	%	--		40,34	2824
		Сметная прибыль	%	8		37,19	2603
		Сметная стоимость:				**502,07**	**35145**
6	**12-080101-2501 РСНБ РК 2015**	**Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м**	**м**	**191,7600**		**800,76**	**153553**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1027)	чел-ч	0,306451	58,765	1027,00	60352
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0015	0,28764	--	--
		Итого оплата труда:				**314,72**	**60352**
6. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,19176	1392,53	267
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,19176	--	--
6. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,09588	1800,99	173
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,09588	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**2,29**	**440**
6. 5	21-050307-1011	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,06	11,506	183,22	2108
6. 6	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,04	7,67	196,55	1508
6. 7	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,00224	0,429542	--	--
6. 8	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00184	0,352838	252654,54	89146
		Итого материалов:				**483,74**	**92762**
		НР первого уровня	%	59,1		186,00	35668
		НР второго уровня	%	3,6		35,52	6812
		Накладные расходы	%	--		221,53	42480
		Сметная прибыль	%	8		81,78	15683
		Сметная стоимость:				**1104,07**	**211716**
7	**11-100405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по каркасу сэндвич-панелями ПВХ**	**м откоса**	**560,0000**		**467,47**	**261782**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1128)	чел-ч	0,262032	146,738	1128,00	165521
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001575	0,882	--	--
		Итого оплата труда:				**295,57**	**165521**
7. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,00175	0,98	8,96	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000788	0,441	3161,68	1394
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000788	0,441	--	--
7. 5	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,009125	5,11	18,64	95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000788	0,441	1800,99	794
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000788	0,441	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4,09**	**2293**
7. 7	21-100502-0102	Герметик акриловый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,094	52,64	537,86	28313
7. 8	21-130208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,0073	4,088	1102,57	4507
7. 9	22-050108-0101	Сухие смеси - клей для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	1,656	927,472	65,93	61148
		Итого материалов:				**167,80**	**93968**
		НР первого уровня	%	59,8		176,75	98981
		НР второго уровня	%	3,6		23,19	12987
		Накладные расходы	%	--		199,94	111969
		Сметная прибыль	%	8		53,39	29900
		Сметная стоимость:				**720,80**	**403651**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**ТОО PLASTCOM GROUP**	**Сэндвич-панели ПВХ с экструдированным утеплителем "Стандарт", толщиной 10 мм**	**м2**	**226,5570**		**1036,05**	**234725**
		НР второго уровня	%	3,6		37,30	8450
		Накладные расходы	%	--		37,30	8450
		Сметная прибыль	%	8		85,87	19454
		Сметная стоимость:				**1159,22**	**262629**
9	**11-100111-0401 РСНБ РК 2015**	**Наличники. Установка и крепление**	**м коробок**	**503,4600**		**66,46**	**33461**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=942)	чел-ч	0,069599	35,04	942,00	33008
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,25173	--	--
		Итого оплата труда:				**65,56**	**33008**
9. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,25173	1800,99	453
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,25173	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,90**	**453**
		НР первого уровня	%	59,8		39,21	19739
		НР второго уровня	%	3,6		3,80	1915
		Накладные расходы	%	--		43,01	21654
		Сметная прибыль	%	8		8,76	4409
		Сметная стоимость:				**118,23**	**59524**
10	**ТОО S.T.D.K Astana**	**Наличники ПВХ**	**м**	**503,4600**		**421,16**	**212037**
		НР второго уровня	%	3,6		15,16	7633
		Накладные расходы	%	--		15,16	7633
		Сметная прибыль	%	8		34,91	17574
		Сметная стоимость:				**471,23**	**237244**
11	**12-110102-1101 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов**	**м2**	**166,7300**		**3672,95**	**612390**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1168)	чел-ч	2,298	383,08	1168,00	447438
		Итого оплата труда:				**2683,61**	**447438**
11. 2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0136	2,268	34,54	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,47**	**78**
11. 3	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,044	7,336	22471,95	164857
11. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0968	16,139	--	--
11. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,583555	30,00	18

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**988,87**	**164874**
		НР первого уровня	%	59,1		1586,01	264436
		НР второго уровня	%	3,6		189,32	31566
		Накладные расходы	%	--		1775,33	296001
		Сметная прибыль	%	8		435,86	72671
		Сметная стоимость:				**5884,14**	**981063**
12	**11-150402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**166,7300**		**110,61**	**18442**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1168)	чел-ч	0,050491	8,418	1168,00	9833
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000625	0,104206	--	--
		Итого оплата труда:				**58,97**	**9833**
12. 3	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,002	0,33346	34,54	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000625	0,104206	1800,99	188
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,104206	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,19**	**199**
12. 5	22-040803-0201	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,38	63,357	132,74	8410
		Итого материалов:				**50,44**	**8410**
		НР первого уровня	%	54,8		32,32	5388
		НР второго уровня	%	3,6		5,15	858
		Накладные расходы	%	--		37,46	6246
		Сметная прибыль	%	8		11,85	1975
		Сметная стоимость:				**159,92**	**26663**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**9262467**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9262467**
Материалы -			Тенге				**1423880**
Всего заработная плата -			Тенге				**1432584**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**6316675**
		Накладные расходы -	Тенге				**1179041**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**816208**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**362833**
		Сметная прибыль -	Тенге				**835321**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**11276828**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1419**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1432584**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**11276828**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1419**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1432584**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**9262467**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1432584**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**89329**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**0**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**7740555**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**816208**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**10078676**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**362832**
	ИТОГО:		Тенге				**10441508**
	Сметная прибыль		Тенге				**835321**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**11276828**

Итого с временными зданиями и сооружениями	2.32%	114723	**11277089**
Итого с зимними удорожаниями	2,42%	1147236	**11549994**
ИТОГО ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ		106254	**12242281**
Налог на добавленную стоимость(НДС)	12 %	127505	**1469073**
ВСЕГО К ОПЛАТЕ		1190046	**13711354**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение
"Отдел образования акимата Тимирязевского района Северо-Казахстанской области"
Руководитель _____ Кузеубаев А.Т.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"СанТехЭлектроМонтаж"
Директор _____ Баев А.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Рустембаев С.А.

Приложение № 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика

Форма

Заказчик: **КГУ "Отдел образования акимата Тимирязевского района Северо-Казахстанской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СанТехЭлектроМонтаж"**

Наименование строительства **Капитальный ремонт КГУ " Тимирязевская школа-гимназия им.С.Муканова" Тимирязевского района в СКО**

и его адрес: **СКО.Тимирязевский район**

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных строительнвх работ и затрат
за ИЮЛЬ 2019 года

Код	Код	Договор		Источн.финансиров.		Орган.правовая форма	
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		61	**05.04.2019**				

Нименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								НДС 12% (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС 12%	в отчетном месяце за период за___июнь___ без НДС	из графы 1							
			СМР по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в состав СМР по смете 20____г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт КГУ " Тимирязевская школа-гимназия им.С.Муканова" Тимирязевского района в СКО	34 075 435	18 182 216	0						2 181 865	20 364 081
Итого	**34 075 435**	**18 182 216**	**0**		**0**				**2 181 865**	**20 364 081**
ИТОГО	**34 075 435**	**18 182 216**	**0**		**0**				**2 181 865**	**20 364 081**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение
Отдел образования акимата Тимирязевского района Северо-К
Руководитель _____ Кузеубаев А.Т.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"СанТехЭлектроМонтаж"
Директор _____ Баев А.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "АльпинСтрой" Токтыбаев С.А.

из ик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата Тимирязевского района Северо-Казахстанской области"**

(организация, адрес)

Подря **Товарищество с ограниченной ответственностью "СанТехЭлектроМонтаж"**

(организация, адрес)

Строй **Капитальный ремонт КГУ " Тимирязевская школа-гимназия им.С.Муканова" Тимирязевского района в СКО**

(наименование)

Объек **Капитальный ремонт КГУ " Тимирязевская школа-гимназия им.С.Муканова" Тимирязевского района в СКО**

(наименование)

А К Т N 2

приемки выполненных работ за июль 2019 г.

Договор подряда (контракт) **№ 61** от **2019-04-05**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ОКОННЫЕ БЛОКИ					
1	**11-460401-1101 РСНБ РК 2015**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**м2**	**163,1200**		**1301,88**	**212363**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=926)	чел-ч	1,29	210,347	926,00	194782
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	12,625	--	--
		Итого оплата труда:				**1194,10**	**194782**
1. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	12,625	1392,53	17581
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0774	12,625	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**107,78**	**17581**
		НР первого уровня	%	50,8		606,60	98949
		НР второго уровня	%	3,6		68,71	11207
		Накладные расходы	%	--		675,31	110156
		Сметная прибыль	%	8		158,18	25802
		Сметная стоимость:				**2135,37**	**348321**
2	**11-100501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2 проемов**	**163,1200**		**2255,61**	**367935**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1067)	чел-ч	0,861478	140,524	1067,00	149939

	2	3	4	5	6	7	8
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08475	13,824	--	--
		Итого оплата труда:				**919,20**	**149939**
2. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,040125	6,545	1392,53	9114
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,040125	6,545	--	--
2. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,165125	26,935	18,64	502
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	7,279	1800,99	13110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	7,279	--	--
2. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,254375	41,494	13,62	565
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**142,79**	**23291**
2. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	115,815	982,74	113816
2. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4,12	672,054	24,49	16459
2. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,59	96,241	108,14	10407
2.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,59	259,361	80,69	20928
2.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	1304,96	9,87	12880
2.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,53	412,694	48,98	20214
		Итого материалов:				**1193,62**	**194704**
		НР первого уровня	%	59,8		549,68	89664
		НР второго уровня	%	3,6		100,99	16474
		Накладные расходы	%	--		650,67	106137
		Сметная прибыль	%	8		232,50	37926
		Сметная стоимость:				**3138,78**	**511998**
3	**21-090201-0602 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 (ОК-1, ОК-2)**	**м2**	**163,1200**		**17389,76**	**2836618**
		НР второго уровня	%	3,6		626,03	102118
		Накладные расходы	%	--		626,03	102118
		Сметная прибыль	%	8		1441,26	235099
		Сметная стоимость:				**19457,05**	**3173835**
4	**11-100501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свяше 0,51 м**	**м**	**105,7000**		**3314,64**	**350358**
4. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0037	0,39109	--	--
		Итого оплата труда:				--	--
4. 2	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,07399	1392,53	103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,07399	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,3171	1800,99	571
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,3171	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**6,38**	**674**
4. 4	21-090205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-	м	1,01	106,757	2353,90	251295
4. 5	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,907	95,87	982,74	94215
4. 6	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	422,8	9,87	4173
		Итого материалов:				**3308,26**	**349684**
		НР второго уровня	%	3,6		119,33	12613
		Накладные расходы	%	--		119,33	12613
		Сметная прибыль	%	8		274,72	29038
		Сметная стоимость:				**3708,69**	**392008**
5	**11-150204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности. Обивка изоляционным материалом (под подоконником)**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**52,8500**		**424,54**	**22437**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=834)	чел-ч	0,052926	2,797	834,00	2333
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,026425	--	--
		Итого оплата труда:				**44,14**	**2333**
5. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,026425	1800,99	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,026425	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,90**	**48**
5. 4	21-110401-0102	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	0,04	2,114	9468,90	20017
5. 5	21-130209-0303	Гвозди отделочные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4032-63)	кг	0,003	0,15855	246,53	39
		Итого материалов:				**379,50**	**20056**
		НР первого уровня	%	54,8		24,19	1278
		НР второго уровня	%	3,6		16,15	854
		Накладные расходы	%	--		40,34	2132
		Сметная прибыль	%	8		37,19	1966
		Сметная стоимость:				**502,07**	**26534**
6	**12-080101-2501 РСНБ РК 2015**	**Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м**	**м**	**101,1000**		**801,24**	**81005**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1027)	чел-ч	0,306451	30,982	1027,00	31819
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0015	0,15165	--	--
		Итого оплата труда:				**314,72**	**31819**
6. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,1011	1392,53	141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,1011	--	--
6. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,05055	1800,99	91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,05055	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**2,29**	**232**
6. 5	21-050307-1011	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,06	6,066	183,22	1111
6. 6	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,04	4,044	196,55	795
6. 7	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,00224	0,226464	213,46	48
6. 8	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00184	0,186024	252654,54	47000
		Итого материалов:				**484,22**	**48954**
		НР первого уровня	%	59,1		186,00	18805
		НР второго уровня	%	3,6		35,54	3593
		Накладные расходы	%	--		221,54	22398
		Сметная прибыль	%	8		81,82	8272
		Сметная стоимость:				**1104,60**	**111675**
7	**11-100405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по каркасу сэндвич-панелями ПВХ**	**м откоса**	**250,9000**		**467,47**	**117288**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1128)	чел-ч	0,262032	65,744	1128,00	74159
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001575	0,395168	--	--
		Итого оплата труда:				**295,57**	**74159**
7. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,00175	0,439075	8,96	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000788	0,197584	3161,68	625
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000788	0,197584	--	--
7. 5	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,009125	2,289	18,64	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000788	0,197584	1800,99	356
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000788	0,197584	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4,09**	**1027**
7. 7	21-100502-0102	Герметик акриловый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,094	23,585	537,86	12685
7. 8	21-130208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,0073	1,832	1102,57	2019
7. 9	22-050108-0101	Сухие смеси - клей для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	1,656	415,541	65,93	27397
		Итого материалов:				**167,80**	**42101**
		НР первого уровня	%	59,8		176,75	44347
		НР второго уровня	%	3,6		23,19	5819
		Накладные расходы	%	--		199,94	50166
		Сметная прибыль	%	8		53,39	13396
		Сметная стоимость:				**720,80**	**180850**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**ТОО PLASTCOM GROUP**	**Сэндвич-панели ПВХ с экструдированным утеплителем "Стандарт", толщиной 10 мм**	**м2**	**110,8350**		**1036,05**	**114831**
		НР второго уровня	%	3,6		37,30	4134
		Накладные расходы	%	--		37,30	4134
		Сметная прибыль	%	8		85,87	9517
		Сметная стоимость:				**1159,22**	**128482**
9	**11-100111-0401 РСНБ РК 2015**	**Наличники. Установка и крепление**	**м коробок**	**250,9000**		**66,46**	**16675**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=942)	чел-ч	0,069599	17,462	942,00	16450
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,12545	--	--
		Итого оплата труда:				**65,56**	**16450**
9. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,12545	1800,99	226
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,12545	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,90**	**226**
		НР первого уровня	%	59,8		39,21	9837
		НР второго уровня	%	3,6		3,80	954
		Накладные расходы	%	--		43,01	10791
		Сметная прибыль	%	8		8,76	2197
		Сметная стоимость:				**118,23**	**29664**
10	**ТОО S.T.D.K Astana**	**Наличники ПВХ**	**м**	**250,9000**		**421,16**	**105669**
		НР второго уровня	%	3,6		15,16	3804
		Накладные расходы	%	--		15,16	3804
		Сметная прибыль	%	8		34,91	8758
		Сметная стоимость:				**471,23**	**118231**
11	**12-110102-1101 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов**	**м2**	**38,0000**		**3693,61**	**140357**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1168)	чел-ч	2,298	87,309	1168,00	101977
		Итого оплата труда:				**2683,61**	**101977**
11. 2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0136	0,5168	34,54	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,47**	**18**
11. 3	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,044	1,672	22471,95	37573
11. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0968	3,678	213,46	785
11. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,133	30,00	4
		Итого материалов:				**1009,53**	**38362**
		НР первого уровня	%	59,1		1586,01	60268

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		190,07	7223
		Накладные расходы	%	--		1776,08	67491
		Сметная прибыль	%	8		437,58	16628
		Сметная стоимость:				**5907,26**	**224476**
12	**11-150402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**38,0000**		**110,61**	**4203**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1168)	чел-ч	0,050491	1,919	1168,00	2241
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000625	0,02375	--	--
		Итого оплата труда:				**58,97**	**2241**
12. 3	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,002	0,076	34,54	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000625	0,02375	1800,99	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,02375	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,19**	**45**
12. 5	22-040803-0201	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,38	14,44	132,74	1917
		Итого материалов:				**50,44**	**1917**
		НР первого уровня	%	54,8		32,32	1228
		НР второго уровня	%	3,6		5,15	196
		Накладные расходы	%	--		37,46	1424
		Сметная прибыль	%	8		11,85	450
		Сметная стоимость:				**159,92**	**6077**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**4369738**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4369738**
Материалы -			Тенге				**695778**
Всего заработная плата -			Тенге				**573699**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3057117**
		Накладные расходы -	Тенге				**493365**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**324377**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**168988**
		Сметная прибыль -	Тенге				**389048**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5252150**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**585**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**573699**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**5252150**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**585**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**573699**
		РАЗДЕЛ 2.КРЫША					
13	**12-080101-0204 РСНБ РК 2015**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**900,0000**		**201,54**	**181382**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=859)	чел-ч	0,227395	204,656	859,00	175799
		Итого оплата труда:				**195,33**	**175799**
13. 2	31-050402-0305	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,0063	5,67	246,00	1395
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,55**	**1395**
13. 3	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0218	19,62	213,46	4188
		Итого материалов:				**4,65**	**4188**
		НР первого уровня	%	59,1		115,44	103897
		НР второго уровня	%	3,6		11,41	10270
		Накладные расходы	%	--		126,85	114167
		Сметная прибыль	%	8		26,27	23644
		Сметная стоимость:				**354,66**	**319194**
14	**11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**900,0000**		**539,13**	**485220**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1108)	чел-ч	0,47038	423,342	1108,00	469063
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005625	5,063	--	--
		Итого оплата труда:				**521,18**	**469063**
14. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00425	3,825	3161,68	12093
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00425	3,825	--	--
14. 4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,03675	33,075	14,27	472
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 5	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,08125	73,125	18,64	1363
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001375	1,238	1800,99	2229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001375	1,238	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**17,95**	**16157**
		НР первого уровня	%	56,4		293,95	264552
		НР второго уровня	%	3,6		29,99	26992
		Накладные расходы	%	--		323,94	291543
		Сметная прибыль	%	8		69,05	62141
		Сметная стоимость:				**932,12**	**838905**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	**21-100104-1013 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**2899,2200**		**3070,00**	**8900605**
		НР второго уровня	%	3,6		110,52	320422
		Накладные расходы	%	--		110,52	320422
		Сметная прибыль	%	8		254,44	737682
		Сметная стоимость:				**3434,96**	**9958709**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**9567208**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9567208**
Материалы -			Тенге				**4188**
Всего заработная плата -			Тенге				**644862**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**8900605**
		Накладные расходы -	Тенге				**726133**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**368449**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**357684**
		Сметная прибыль -	Тенге				**823467**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**11116808**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**633**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**644862**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**11116808**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**633**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**644862**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**13936945**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1218562**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**60695**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**0**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**12657689**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**692825**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**14629771**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**526672**
ИТОГО:			Тенге				**15156443**
Сметная прибыль			Тенге				**1212515**
ИТОГО по смете:			Тенге				**16368958**
		Итого с временными зданиями и сооружениями 2.32%	114723	**16748717**			

1	2	3		4	5	6	7	8
		Итого с зимними удорожаниями	2,42%	1147236	**17154035**			
		ИТОГО ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ		106254	**18182216**			
		Налог на добавленную стоимость(НДС)	12 %	127505	**2181865**			
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ		1190046	**20364081**			

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение
"Отдел образования акимата Тимирязевского района Северо-Казахстанской области"
Руководитель _____ Кузеубаев А.Т.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"СанТехЭлектроМонтаж"
Директор _____ Баев А.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "АльянсСрой" Токтыбаев С.А.

Приложение № 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика

Форма

Заказчик: **КГУ "Отдел образования акимата Тимирязевского района Северо-Казахстанской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СанТехЭлектроМонтаж"**

Наименование строительства **Капитальный ремонт КГУ " Тимирязевская школа-гимназия им.С.Муканова" Тимирязевского района в СКО**

и его адрес: **СКО.Тимирязевский район**

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных строительнвх работ и затрат
за АВГУСТ 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источн.финансиров.: Наименование	Источн.финансиров.: Код	Орган.правовая форма: Наименование	Орган.правовая форма: Код
		61	**05.04.2019**				

Нименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС 12%	в отчетном месяце за период за июнь без НДС	из графы 1: СМР по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящие в состав СМР по смете 20____г.	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнит. расходы	НДС 12% (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт КГУ " Тимирязевская школа-гимназия им.С.Муканова" Тимирязевского района в СКО	56 008 187,20	19 582 814,46	0						2 349 937,74	21 932 752,20
Итого	**56 008 187,20**	**19 582 814,46**	**0**		**0**				**2 349 937,74**	**21 932 752,20**
ИТОГО	**56 008 187,20**	**19 582 814,46**	**0**		**0**				**2 349 937,74**	**21 932 752,20**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение
"Отдел образования акимата Тимирязевского района Северо-К
Руководитель _____Кузеубаев А.Т.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"СанТехЭлектроМонтаж"
Директор _____Баев А.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата Тимирязевского района Северо-Казахстанской области"**
(организация, адрес)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СанТехЭлектроМонтаж"**
(организация, адрес)

Стройка **Капитальный ремонт КГУ " Тимирязевская школа-гимназия им.С.Муканова" Тимирязевского района в СКО**
(наименование)

Объект **Капитальный ремонт КГУ " Тимирязевская школа-гимназия им.С.Муканова" Тимирязевского района в СКО**
(наименование)

А К Т N 3

приемки выполненных работ за август 2019 г.

Договор подряда (контракт) **№ 61** от **2019-04-05**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ОКОННЫЕ БЛОКИ					
1	**11-460401-1101 РСНБ РК 2015**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**м2**	**234,2925**		**1301,88**	**305021**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=926)	чел-ч	1,29	302,126	926,00	279769
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	18,134	--	--
2	**11-100501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2 проемов**	**234,2925**		**2255,61**	**528331,93**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1067)	чел-ч	0,861478	204,164	1067,00	217843
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08475	20,085	--	--
3	**21-090201-0602 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 (ОК-1, ОК-2)**	**м2**	**234,2925**		**17389,76**	**4074290,34**
4	**11-100501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свяше 0,51 м**	**м**	**144,9400**		**3314,64**	**480424**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	11-150204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Обивка изоляционным материалом (под подоконником)	м2	32,2200		424,54	13679
6	12-080101-2501 РСНБ РК 2015	Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м	м	149,6400		800,76	11983
7	11-100405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по каркасу сэндвич-панелями ПВХ	м откоса	323,2100		467,47	151090
8	ТОО PLASTCOM GROUP	Сэндвич-панели ПВХ с экструдированным утеплителем "Стандарт", толщиной 10 мм	м2	187,7180		1036,05	194485
9	11-100111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	м коробок	408,0400		66,46	27119
10	ТОО S.T.D.K Astana	Наличники ПВХ	м	408,0400		421,16	171850
11	12-110102-1101 РСНБ РК 2015	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов	м2	126,4300		3672,95	457025
12	11-150402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2	126,4300		110,61	13984
13	12-030101-1601 РСНБ РК 2015	Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами (под оконными сливами)	м3	13,2144		37500,60	495547,92
		РАЗДЕЛ 2.КРЫША					
		ВЕНТШАХТА					
14	11-340108-0401 РСНБ РК 2015	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	14,2000		2078,75	29518
15	11-100102-0601 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2	7,1000		878,08	6234
16	11-120101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые и ендовые. Устройство	м планки	387,6500		863,18	334613

1	2	3	4	5	6	7	8
17	21-100102-0111 РСНБ РК 2015 ПРИМ	Планка конька плоского для кровли,ендовы нижней для кровли из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	286,6500		1250,00	358313
18	21-100102-0101 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	101,0000		1662,00	167862
19	12-080101-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из листовой стали разжелобовка. Разборка	м	192,0000		90,37	17352
20	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия из листовой стали разжелобовка. Устройство	м2 покрытия	192,0000		1185,63	227641
21	21-050104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	1,6416		252654,54	414758
22	12-080101-1901 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Навеска с подмостей	м труб	90,0000		690,28	62125
23	21-100302-0202 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	90,0000		2067,00	186030
24	21-100302-0203 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	24,0000		1455,00	34920
25	21-100302-0208 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	48,0000		873,00	41904
26	12-080101-2706 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Смена воронок с земли, лестниц и подмостей	шт.	8,0000		629,22	5034
27	21-100302-0204 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	8,0000		3997,00	31976
				вентшахты			
28	11-080801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9прим	Вентшахты кирпичные. Кладка	м3 кладки	2,0000		16990,25	33980
29	11-100102-0208 РСНБ РК 2015	Стены. Обивка асбестоцементными листами	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхност	64,0000		1102,01	70528
30	21-130409-0101 РСНБ РК 2015	Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий прессованные ГОСТ 18124-95	м2	75,0000		9575,00	718125
31	12-110103-0401 РСНБ РК 2015	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м2	64,0000		2347,40	150234
32	11-340108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	64,0000		452,49	28959

1	2	3	4	5	6	7	8
33	21-110101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	1,9200		21327,00	40948
34	11-100102-0208 РСНБ РК 2015	Вентшахты. Обивка кровельной сталью оцинкованной	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхност	12,9000		376,73	4860
35	21-100105-0306 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,6 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	14,0000		2334,00	32676
36	11-200701-0408 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения. Установка над шахтами	зонт	9,0000		26441,59	237974
37	12-080101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	1999,2200		201,54	402914
38	11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	2164,0000		539,13	1166685
39	21-100104-1013 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	164,7800		3070,00	505875
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				5313148
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				5075174
	Материалы -		Тенге				403133
	Всего заработная плата -		Тенге				2085585
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				2533386
		Накладные расходы -	Тенге				1349262
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				1191262
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				158000
		Сметная прибыль -	Тенге				513955
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				6938390

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2032**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2085585**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**237974**
	Материалы -		Тенге				**200195**
	Всего заработная плата -		Тенге				**35911**
	Сдача и испытание -		Тенге				**1799**
		Накладные расходы -	Тенге				**25695**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**21691**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**4004**
		Сметная прибыль -	Тенге				**21094**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**284763**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**34**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**35911**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**7223153**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2065**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2121496**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**12355993**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**3515665**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**129058**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**589**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**8711270**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**2056439**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**16065891,99**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**424534**
	ИТОГО:		Тенге				**16490425,98**
	Сметная прибыль		Тенге				**1139451**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**17629876,98**

Итого с временными зданиями и сооружениями	2.32%	114723	**18038890,13**
Итого с зимними удорожаниями	2,42%	114723€	**18475431,28**
ИТОГО ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ		106254	**19582814,46**
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %	127505	**2349937,74**
ВСЕГО К ОПЛАТЕ		119004€	**21932752,20**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение
"Отдел образования акимата Тимирязевского района Северо-Казахстанской области"
Руководитель _____ Кузеубаев А.Т.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Руководитель _____ Шевелев С.И.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"СанТехЭлектроМонтаж"
Директор _____ Баев А.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор _____ Токтыбаев С.А.