Приложение
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«19» август 2024 г.

Заказчик **ГУ «Управление строительства Западно-Казахстанской области», БИН 060240004327, Тел.: 8 (7112) 50-42-01, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Х.ЧУРИНА, 116,** в лице руководителя Антазиева А.С.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения))

Декларации о соответствии Дата декларации « » 2024 г.
ТОО «Рубин и К», г.Алматы, Ауэзовский район, Утеген батыра, 11В, 85, БИН 170340008257, Тел.: +77789268329, в лице руководителя Жанбаева Д. Т.

(дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ Дата заключения « » 2024 г.
ТОО «Аманат Инжиниринг» эксперт технического надзора Құрмашев К. М., Аттестат эксперта № KZ46VJE00027014 от 01.06.2017 г., БИН 121140016204, Тел.: 87010690005

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту Дата заключения « » 2024 г.
ТОО «STROYCONSALTING» эксперт авторского надзора Утежанов А. М., БИН 150140005479, Тел.: +77055717108

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральнымподрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство наружных инжененых сетей по объекту Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Караганды, Бурлинского района, ЗКО», Уровень ответственности – II нормальный, технически не сложный**

(наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу)»

По адресу: с. Караганды, Бурлинский район, Западно-Казахстанская область

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) земельно-кадастровый план земельного участка площадью 0,3000 га (для

строительства и обслуживания медицинского пункта), кадастровый номер 08-114-003-379, выданный Отделом Бурлинского района по регистрации и земельному кадастру филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по ЗКО от 27.09.2022 года №871;

(наименование органа вынесшего решение)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;

(наименование органа вынесшего решение)

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ: ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области», №KZ33REA00392155 от 25.05.2024 г.

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «STROYCONSALTING»**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) **Заказчиком ГУ «Управление строительства Западно-Казахстанской области»**

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: май, 2024 года;
окончание работ: июль, 2024 года;

при продолжительности строительства, месяцев:
по норме или по проекту организации строительства - 3 месяцев;
фактически – 3 месяцев.

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели:

№	Наименование	Ед.изм.	Показатели объекта
	Водопровод		
1	Труба ПЭ 100 SDR 11 – 32х3,0 “Питьевая” (ввод в здание)	п.м	90,0
	Канализация		
1	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	п.м	10,0
2	Колодцы из сборных железобетонных элементов по т.п. р. 902-09-22.84 - Д 1500мм	шт	1
	Электроснабжение		
1	Воздушная линия 0,4 кВ	м	570,0
2	Кабельная линия (траншея)	п.м	220,0
3	Опор	шт	19
	Освещение		
1	Стойки металлические	шт	8
2	Светильник уличный светодиодный	шт	8
	Наружное газоснабжение		
1	Протяженность газопровода среднего давления	м	23,9
2	Протяженность газопровода низкого давления	м	30,1

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Водопровод и канализация:

Холодное водоснабжение - 2,0 м3/сут
Горячее водоснабжение - 0,2 м3/сут
Полив территории - 0,08 м3/сут
Полив зеленых насаждений - 1,2 м3/сут.

Электроснабжение:

Категория электроснабжения - III
Напряжение сети -320/220В
Коэффициент мощности – 0,92
Общая длина ВЛ-10кВ – 650 м
Общая длина ВЛ-0,4кВ - 60 м
Расчетная мощность – 35,62кВт.
Расчетный ток – 50,0 А.
Количество опор освещения (9м) – 8 шт.
Количество светильников (100 Вт) – 8 шт.

Наружные газопроводы:

Протяженность газопровода среднего давления - 9 м
Протяженность газопровода низкого давления - 30,1 м
Расход природного газа - 34,0 м3/час

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования.

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 31 743,591 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 26 676,739 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 5 066,852 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 31 108,719 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 26 143,204 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 4 965,515 тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания II;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственныхнормативных документов в области архитектуры, градостроительства истроительства.

РЕШИЛ: **«Строительство наружных инжененых сетей по объекту Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Караганды, Бурлинского района, ЗКО»** принять в эксплуатацию.

(наименование объекта или комплекса)

Заказчик Руководитель **ГУ «Управление строительства Западно-Казахстанской области».**

Антазиев А.С. _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Курмашев К. М., Аттестат эксперта № KZ46VJE00027014 от 01.06.2017 г., _____ « » 2024 г.

((фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата)

2) аккредитованная организация

ТОО «Аманат Инжиниринг», Директор Курмашев К. М., _____ « » 2024 г.

((наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта

ТОО «STROYCONSALTING» Директор Кусайнова Д. А., _____ « » 2024 г.

((наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата)

Место печати (при наличии)

2) организация

ТОО «STROYCONSALTING» Кусайнова Д. А., _____ « » 2024 г.

((наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

_____.

((фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата)

Место печати (при наличии)

3) эксперт авторского надзора Утежанов А. М., _____ « » 2024 г.

((фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата)

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Рубин и К»**

Руководитель Жанбаева Д. Т. _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик **ТОО «СПМК-7»**

Руководитель Мырзабаев С. К. _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя)

Место печати (при наличии)

Приложение 3 к акту приемки объекта в эксплуатацию

форма

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	киломерт (далее – км)	0,57
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	19
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	0,215
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	8
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники светодиодный	шт	8
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	
10	Кабели:		
	1) марки... напряжением...	км	
	2) марки... напряжением...	км	
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	
13	Контуры заземления	шт	
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	
	2) булыжные	м 2	
	3) тротуары	м 2	

Приложение 13 к акту приемки объекта в эксплуатацию

форма

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м	90,0	
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5) из полиэтиленовых труб	м	90,0	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м		
	5)	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт		
	Задвижка d-25 мм	шт	1	
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Вентили d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Кран d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Гидрант	шт		
	Водопроводный ввод	шт		
	Водоразборная колонка	шт		
	Стальной футляр	шт		
	Питьевой фонтанчик	шт		
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
	7)	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м	10,0	

	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6) из полиэтиленовых труб	м	10 ,0	
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт		
	Выпуск	шт		

Приложение 15 к акту приемки
объекта в эксплуатацию

форма

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м		
	Протяженность воздушной прокладки:	м	0,0301	
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м	0,0301	
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м	0,0239	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м	0,0239	
	3) бесканальная прокладка	м		
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек d =50	шт	4	
	d =	шт		
6	Вентили (клапан) d =	шт		
	d =	шт		
7	Кран проходной d =50	шт	3	
	d =	шт		
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники	шт		
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт		
12	Скважины	шт		
13	Станки - качалки (тип _____ , марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		

Заказчик Руководитель ГУ «Управление строительства Западно-Казахстанской области».

Антазиев А.С.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

эксперт авторского надзора Утежанов А. М., « » 2024 г.

((фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата)

Место печати (при наличии)