Заказчик: ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"
Подрядчик: ТОО "NARD Building Service"

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство жилого дома в с.Садовая, Бухар-Жырауского района
Наименование объекта - Одноквартирный жилой дом по адресу: ул.Садовая 10, кв.1 (69,1 м2)
Договор №46 от 04.08.2015 г.

АКТ № 11
приемки выполненных строительно-монтажных работ на 19 октября 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
1	Е0107-42-1	Установка блоков стен массой до 0,5 т	28	358,49	172,69	10038	4835	5350	0,48	13
		шт		76,28	60,21	2136	1686	140	0,24	7
2	Спрайс лист ТОО "UL-AIASTANA" г.Караганда 2015г	Блоки ШБС, 9-4-6	28	1215,15	--	34024	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0107-42-2	Установка блоков стен массой до 1 т	13	512,56	243,37	6663	3164	3494	0,67	9
		шт		106,88	85,08	1389	1106	140	0,34	4
4	Спрайс лист ТОО "UL-AIASTANA" г.Караганда 2015г	Блоки ШБС, 12-4-6	13	1857,65	--	24149	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0107-42-3	Установка блоков стен массой до 1,5 т	48	769,13	389,08	36918	18676	19543	0,94	45
		шт		153,90	136,92	7387	6572	140	0,55	27
6	Спрайс лист ТОО "UL-AIASTANA" г.Караганда 2015г	Блоки ШБС, 12-4-6	48	2945,35	--	141377	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0115-39-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм, из П-образного профиля	148,74	846,72	5,26	125941	783	31477	1,20	179
		м2		201,08	0,47	29909	70	105	--	--
8	Е0115-67-1	Обивка поверхностей изоляционным материалом	148,74	8,40	0,23	1249	34	1245	0,06	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		7,88	0,09	1172	13	105	--	--
9	С11031-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-100 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	13,922064	7402,00	--	103051	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0134-60-5	Облицовка наружних стен металлосайдингом	148,74	176,24	4,41	26214	656	23580	0,89	132
		м2		142,43	1,69	21185	251	110	0,01	1
11	20 Прайс.лист ТСК "Кровельный	Стоимость металлосайдинга	148,74	465,96	--	69307	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Цена:1370:1,12:2,428:1,02:1,06								
12	Е0108-12-1	Армирование кладки стен сетками	0,193588	8679,65	422,15	1680	82	1922	56,40	11
		т		8257,50	157,50	1599	30	118	0,77	--
13	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,106944	65000,00	--	6951	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,086644	50800,00	--	4402	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных из бетона кл.В7,5 ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм(подбетонки под перегородки)	1,58	9464,22	353,46	14953	558	1192	3,60	6
		м3		585,00	133,52	924	211	105	0,65	1
16	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0159	70437,87	304,24	1120	5	163	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	154	2	105	0,56	--
17	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0009	65000,00	--	59	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	1,1025	448,02	7,14	494	8	32	0,14	--
		м2		22,10	2,68	24	3	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			608591	28801			404
			Тенге			65879	9945			40
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			608591				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			102061				
	Всего заработная плата -		Тенге				75824			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			383320				
	Местные материалы -		Тенге			28530				
		Накладные расходы -	Тенге			87999				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13200			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41795				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			738385				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							488
		Сметная заработная плата -	Тенге				89024			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			738385				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							488
		Сметная заработная плата -	Тенге				89024			
		РАЗДЕЛ 2. ПОКРЫТИЕ								
19	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	9	1483,62	373,54	13353	3362	7570	2,66	24
		шт		465,75	135,07	4192	1216	140	0,61	5
20	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	61,0558	2570,00	--	156913	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
21	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов/приведенная толщина 12см/	61,0558	45,00	--	2748	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
22	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов /приведенная толщина 13см/	8,9102	45,00	--	401	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0106-1-20	Устройство монолитных заделок бетоном кл.В15	0,38	9685,94	311,32	3681	118	223	2,82	1
		м3		441,00	117,61	168	45	105	0,57	--
24	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00236	65000,00	--	153	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0081	68200,00	--	552	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,01033	89308,57	2434,57	923	25	475	170,00	2
		т		31950,00	920,25	330	10	140	4,49	--
27	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,36155	21,80	0,05	8	--	2	0,03	--
		м2		5,81	0,02	2	--	90	--	--
28	Е0113-26-6к=2 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,7231	20,36	0,02	15	--	3	0,02	--
		м2		4,16	--	3	--	90	--	--
		УЧАСТОК МОНОЛИТНЫЙ Ум-1								
29	Е0106-22-12	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	1,5	11252,00	213,01	16878	320	1736	6,43	10
		м3		1021,50	80,46	1532	121	105	0,39	1
30	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00926	55620,00	--	515	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,02028	53600,00	--	1087	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,2828	13864,97	4022,39	3921	1138	2586	56,50	16
		т		9090,00	1071,86	2571	303	90	3,81	1
33	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,2828	114900,00	--	32494	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0113-26-6к=2 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	19,796	20,36	0,02	403	--	74	0,02	--
		м2		4,16	--	82	--	90	--	--
35	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	76,8	207,96	1,19	15971	91	2509	0,16	12
		м2		27,00	0,45	2074	35	119	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е0112-13-5	Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо	76,8	59,54	13,86	4573	1064	4650	0,30	23
		м2		45,68	5,20	3508	399	119	0,03	2
37	С11031-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 75	14,23872	5089,00	--	72461	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0111-11-1	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм	88,32	250,66	9,95	22138	879	6077	0,36	31
		м2		52,20	3,74	4610	330	123	0,02	2
39	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,05	22951,16	316,57	1148	16	216	22,50	1
		м3		3487,50	119,25	174	6	120	0,58	--
40	Е0110-12-3	Подшивка потолков плитами OSB (лист 18,19)	7,6	117,12	4,48	890	34	988	0,67	5
		м2		106,65	1,69	811	13	120	0,01	--
41	С11011-596	Плиты древесностружечные, тип Д, с двухсторонним лакокрасочным матовым покрытием группы III /нитроцеллюлозное/	0,0798	53400,00	--	4261	--	--	--	--
		100м2		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0110-3-4	Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов из плит OSB/лист 3 п.3/	3,8	120,60	8,67	458	33	492	0,68	3
		м2		104,63	3,26	398	12	120	0,02	--
43	С11011-596	Плиты древесностружечные, тип Д, с двухсторонним лакокрасочным матовым покрытием группы III /нитроцеллюлозное/	0,0399	53400,00	--	2131	--	--	--	--
		100м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			358074	7080			128
			Тенге			20454	2489			11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			321660				
	Материалы -		Тенге			20660				
	Всего заработная плата -		Тенге				20070			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			81161				
	Местные материалы -		Тенге			196012				
		Накладные расходы -	Тенге			25015				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3752			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20800				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			367475				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							135
		Сметная заработная плата -	Тенге				23822			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			36415				
	Материалы -		Тенге			213				
	Всего заработная плата -		Тенге				2874			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			32494				
		Накладные расходы -	Тенге			2586				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				388			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2340				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			41341				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3262			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			408816				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							153
		Сметная заработная плата -	Тенге				27084			
		РАЗДЕЛ 3. КРОВЛЯ								
44	Е0110-3-4	Устройство фронтонов из плит OSB/лист 3 п.3/	34,89	120,60	8,67	4208	302	4517	0,68	24
		м2		104,63	3,26	3651	114	120	0,02	1
45	С11011-596	Плиты древесностружечные, тип Д, с двухсторонним лакокрасочным матовым покрытием группы III /нитроцеллюлозное/	0,366345	53400,00	--	19563	--	--	--	--
		100м2		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0110-3-4	Устройство внутренних перегородок из плит OSB/лист 3 п.3/	10,721	120,60	8,67	1293	93	1388	0,68	7
		м2		104,63	3,26	1122	35	120	0,02	--
47	С11011-596	Плиты древесностружечные, тип Д, с двухсторонним лакокрасочным матовым покрытием группы III /нитроцеллюлозное/	0,11257	53400,00	--	6011	--	--	--	--
		100м2		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0110-14-1	Установка стропил, стоек, прогонов и т.п.	3,64	23741,72	334,28	86420	1217	15391	22,10	80
		м3		3397,50	126,00	12367	459	120	0,62	2
49	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	45,4545455	799,25	7,54	36330	343	11864	1,43	65
		м2		214,65	2,86	9757	130	120	0,01	1
50	Е0110-50-6	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 50 мм разреженного	15,6	77,61	12,92	1211	202	807	0,24	4
		м2		38,25	4,88	597	76	120	0,02	--
51	С11021-74 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	1,61	16698,00	--	26884	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	5,61	573,75	28,11	3219	158	904	0,78	4
		м3		123,75	10,58	694	59	120	0,05	--
53	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	15,6	20,48	0,91	320	14	94	0,03	--
		м2		4,68	0,34	73	5	120	--	--
54	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	15,6	131,98	0,55	2059	9	125	0,04	1
		м2		6,48	0,20	101	3	120	--	--
55	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	125	112,45	34,24	14057	4280	6697	0,32	40
		м2		51,08	8,45	6385	1056	90	0,03	4
56	С11011-3789 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм ГОСТ 24045-2010	138,25	728,00	--	100646	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
57	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,01325	525600,00	--	6964	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0109-52-1	Резка стального профилированного настила	49	134,76	5,38	6603	264	2580	0,34	17
		м		56,25	2,25	2756	110	90	0,01	--
59	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали по узлу 5	1,505	575,05	1,24	865	2	275	0,97	1
		м2		153,23	0,47	231	1	119	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			316651	6883			243
			Тенге			37733	2048			9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			295991				
	Материалы -		Тенге			104993				
	Всего заработная плата -		Тенге				29474			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			160068				
		Накладные расходы -	Тенге			35366				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5305			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19881				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			351239				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							209
		Сметная заработная плата -	Тенге				34778			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			20660				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			6975				
	Всего заработная плата -		Тенге				10308			
		Накладные расходы -	Тенге			9277				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1392			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1796				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			31733				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							65
		Сметная заработная плата -	Тенге				11699			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			382972				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							274
		Сметная заработная плата -	Тенге				46478			
		РАЗДЕЛ 4. ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС ОПм-1								
60	Е0106-19-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство поясов в опалубке	5,2	11747,60	395,01	61088	2054	8464	9,49	49
		м3		1573,20	149,24	8181	776	94,5	0,73	4
61	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,06048	55620,00	--	3364	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0176	52400,00	--	922	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,5184	50900,00	--	26387	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,123	59200,00	--	7282	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			99042	2054			49
			Тенге			8181	776			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			99042				
	Материалы -		Тенге			7626				
	Всего заработная плата -		Тенге				8957			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			37954				
	Местные материалы -		Тенге			43227				
		Накладные расходы -	Тенге			8464				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1270			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6450				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			113956				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата -	Тенге				10226			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			113956				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата -	Тенге				10226			
		РАЗДЕЛ 5. ПРОЕМЫ								
		ОКНА								
65	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	9,664	387,83	18,74	3748	181	1837	0,91	9
		м2		152,26	6,18	1471	60	120	0,03	--
66	С12061-709 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом трехкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	9,664	5618,00	--	54292	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	0,6561	472,81	19,00	310	12	176	1,30	1
		м2		217,73	6,18	143	4	120	0,03	--
68	С12061-705 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом трехкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	0,6561	5618,00	--	3686	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	10,3201	237,31	5,58	2449	58	1191	0,59	6
		м2		94,05	2,12	971	22	120	0,01	--
70	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм	7,7	3680,00	--	28336	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка оконных блоков витраж В-1 из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	2,2994	378,28	18,53	870	43	448	0,93	2
		м2		156,07	6,18	359	14	120	0,03	--
72	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	2,2994	4472,00	--	10283	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			103974	294			18
			Тенге			2944	100			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			103974				
		Материалы -	Тенге			3863				
		Всего заработная плата -	Тенге				3044			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			96597				
		Местные материалы -	Тенге			277				
		Накладные расходы -	Тенге			3652				2
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				548			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			6458				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			114084				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							20
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3592			
		Сметная заработная плата -	Тенге			114084				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге							20
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3592			
		Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 6. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
73	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	69,1	141,00	3,94	9743	272	7517	0,55	38
		м2		102,11	1,49	7056	103	105	0,01	1
74	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	69,1	17,43	0,12	1204	8	1000	0,09	6
		м2		13,73	0,05	949	3	105	--	--
75	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковымили цементным раствором по камню и бетону стен	136	315,62	4,07	42924	553	19514	0,74	101
		м2		135,68	0,97	18452	132	105	0,05	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			53872	833			145
			Тенге			26457	238			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			53872				
		Материалы -	Тенге			4111				
		Всего заработная плата -	Тенге				26695			
		Местные материалы -	Тенге			22471				
		Накладные расходы -	Тенге			28030				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4205			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4914				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			86816				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							167
		Сметная заработная плата -	Тенге				30900			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			86816				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							167
		Сметная заработная плата -	Тенге				30900			
		РАЗДЕЛ 7. КРЫЛЬЦО								
76	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	2,652	95,30	2,62	253	7	38	0,07	--
		м2		10,51	0,99	28	3	123	--	--
77	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,33	8246,17	66,01	2721	22	76	1,35	--
		м3		195,75	24,93	65	8	105	0,12	--
78	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонных ступеней	0,76	10411,66	489,23	7913	372	745	4,75	4
		м3		749,25	184,82	569	140	105	0,90	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,00208	55620,00	--	116	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
80	С12041-353 Изм. и доп.вып.19	Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80 т	0,00699	53471,00	--	374	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
81	С11041-85	Сталь угловая 50х5 мм /ГОСТ 8509-86/ т	0,01809	47200,00	--	854	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
82	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	2,5	245,44	3,82	614	10	114	0,21	1
				37,35	1,44	93	4	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			12844	410			5
			Тенге			755	155			1
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			854				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			854				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			905				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11990				
		Материалы -	Тенге			1208				
		Всего заработная плата -	Тенге				910			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			489				
		Местные материалы -	Тенге			9127				
		Накладные расходы -	Тенге			974				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				146			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			778				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13742				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1056			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			14647				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1056			
		РАЗДЕЛ 8. ОТОПЛЕНИЕ								
83	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов 1кВт	8,225	3671,44	35,77	30198	294	1317	0,70	6
				111,70	13,40	919	110	128	0,07	1
84	С130904-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	10	377,00	--	3770	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	5	28,81	--	144	--	148	0,12	1
		комплект		23,18	--	116	--	128	--	--
86	Спрайс-лист ТОО "SantehPlast" 2015г	Кран маевского	5	48,89	--	244	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	6	473,47	39,24	2841	235	2074	1,47	9
		1шт		254,25	15,75	1526	94	128	0,07	--
88	С130904-66 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	1	2430,00	--	2430	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	С130904-68 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	5	3074,00	--	15370	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	С130903-68 Изм. и доп.вып.19	Клапан обратный фланцевый чугунный, PN 16, DN 15 мм ГОСТ 11823-91	1	1678,00	--	1678	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	С130903-70 Изм. и доп.вып.19	Клапан обратный фланцевый чугунный, PN 16, DN 25 мм ГОСТ 11823-91	1	2573,00	--	2573	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1	4872,46	52,42	4872	52	196	0,77	1
		1фильтр		134,42	18,54	134	19	128	0,09	--
93	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	1	266,48	3,96	266	4	69	0,30	--
		м		52,20	1,49	52	1	128	0,01	--
94	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	40,4	120,70	14,12	4876	570	5463	0,55	22
		м		100,35	5,29	4054	214	128	0,03	1
95	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20-25 мм мм	3,4	56,00	--	190	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм	37	131,00	--	4847	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
97	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	6,21	200,00	--	1242	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
98	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода игорячего водоснабжения диам. до 50 мм	41,4	10,99	--	455	--	566	0,05	2
		м		10,69	--	443	--	128	--	--
99	Е0118-1-1	Установка чугунных секционных отопительных водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,06 МВт /0,05 Гкал/ч/	1	5265,48	347,53	5265	348	5624	22,76	23
		1котел		4264,20	129,78	4264	130	128	0,64	1
100	75-1-120	Котел бытовой водогрейный, 600x450x750 мм	1	13600,00	--	13600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0118-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1	758,67	70,66	759	71	851	3,74	4
		1бак		639,63	25,49	640	25	128	0,13	--
102	Спрайс-лист ТОО"Технология" г.Шахтинск 2015г	Бак расширительный емк.30л	1	1955,42	--	1955	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
103	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3150,83	123,78	3151	124	2984	13,39	13
		1насос		2285,06	46,35	2285	46	128	0,23	--
104	С131005-31 Изм. и доп.вып.19	Насос циркуляционный для систем ГВС резьбовой, модель SAN 25/70-130, Q 3,0 м3/ч, H 3,7 м вод. ст., типа IMP Pumps	1	13692,00	--	13692	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
105	Е0120-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	24	107,97	1,26	2591	30	290	0,05	1
		кг		8,96	0,47	215	11	128	--	--
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
106	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,3	21,80	0,05	159	--	38	0,03	--
		м2		5,81	0,02	42	--	90	--	--
107	Е0113-26-6к=2 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-117 за 2 раза	14,6	20,36	0,02	297	--	55	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		4,16	--	61	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			117467	1729			82
			Тенге			14750	652			3
	Стоимость оборудования -		Тенге			13600				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			13600				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			456				
	Материалы -		Тенге			353				
	Всего заработная плата -		Тенге				103			
		Накладные расходы -	Тенге			93				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			582				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				117			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			103411				
	Материалы -		Тенге			39041				
	Всего заработная плата -		Тенге				15299			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			47992				
	Местные материалы -		Тенге			2				
	Сдача и испытание -		Тенге			281				
		Накладные расходы -	Тенге			19582				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2937			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7380				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			130373				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							95
		Сметная заработная плата -	Тенге				18236			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			144555				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							95
		Сметная заработная плата -	Тенге				18353			
		РАЗДЕЛ 9. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
		КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ								
108	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	320	9,33	0,82	2985	261	2935	0,05	16
		м		7,99	0,50	2557	161	108	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	Е0121-4-6	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	530	3,98	--	2109	--	2124	0,02	12
		м		3,71	--	1966	--	108	--	--
110	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	55	26,92	--	1481	--	1470	0,15	8
		м		24,75	--	1361	--	108	--	--
111	С151607-117 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электроустановокс поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	0,33	9081,00	--	2997	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
112	С151607-119 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электроустановокс поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	0,4	15071,00	--	6028	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
113	С151607-123 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электроустановоксполивинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2	0,055	34697,00	--	1908	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
114	С151607-125 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 10 мм2	0,065	57467,00	--	3735	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
115	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	320	72,13	6,92	23082	2215	17438	0,29	92
		м		46,13	4,33	14762	1385	108	0,02	6
116	Спрайс-лист ЭЦ"220 вольт"г.Караганда	Труба поливинилхлоридная ПВХ д 25мм	320	38,41	--	12291	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
117	Ц0108-472-5	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 10 мм	10	58,20	7,60	582	76	272	0,15	2
		м		27,70	0,90	277	9	95	0,01	--
118	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	2	431,60	21,60	863	43	289	0,90	2
		шт		149,00	2,90	298	6	95	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали	7,5	107,30	3,50	805	26	234	0,18	1
		м		32,40	0,40	243	3	95	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге			58867	2622			133
			Тенге			21464	1563			7
Стоимость монтажных работ -			Тенге			58867				
Материалы -			Тенге			7821				
Всего заработная плата -			Тенге				23027			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			26960				
		Накладные расходы -	Тенге			24760				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3714			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5018				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			88645				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							152
		Сметная заработная плата -	Тенге				26741			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			88645				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							152
		Сметная заработная плата -	Тенге				26741			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			Тенге			1729382	50707			1207
			Тенге			198618	17966			83
Стоимость оборудования -			Тенге			13600				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			13600				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			59720				
Материалы -			Тенге			7821				
Всего заработная плата -			Тенге				23027			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			27814				
		Накладные расходы -	Тенге			24760				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3714			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5069				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			89550				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							152
		Сметная заработная плата -	Тенге				26741			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1495576				
Материалы -			Тенге			244874				
Всего заработная плата -			Тенге				165077			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			759589				
Местные материалы -			Тенге			299644				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			189594				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							95
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28439			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			101110				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1786280				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1083
		Сметная заработная плата -	Тенге				193516			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			57075				
	Материалы -		Тенге			7187				
	Всего заработная плата -		Тенге				13182			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			32494				
		Накладные расходы -	Тенге			11863				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1780			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4136				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			73074				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата -	Тенге				14961			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			103411				
	Материалы -		Тенге			39041				
	Всего заработная плата -		Тенге				15299			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			47992				
	Местные материалы -		Тенге			2				
	Сдача и испытание -		Тенге			281				
		Накладные расходы -	Тенге			19582				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2937			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7380				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			130373				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							95
		Сметная заработная плата -	Тенге				18236			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			2092877				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1413
		Сметная заработная плата -	Тенге				253454			
	ИТОГО в базовых ценах 2001 года					2115899				
	ИТОГО в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге					**5411199**				
	Налог 2%					108224				
	ИТОГО в текущих ценах с учетом налога 2%					**5519423**				
	НДС 12%					662331				
	ВСЕГО с учетом НДС 12%					**6181754**				
	Понижающий коэф. (с учетом 90 000 тг/м2)					0,5178774				
	ИТОГО с коэф.					**3201391**				

Принял:
Руководитель отдела ГУ «Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области» Бейсембаев Н.Б.

Эксперт ТОО "Проект Строй Инжиниринг" Нуртазин Г.К.

Сдал:

Начальник участка ТОО "NARD Building Service" Гомель В.А.

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области»
БИН 131040004447
ИИК KZ48070103KSN3013000 в Бухар-Жырауском районном Управлении Казначейства Департамента Казначейства по Карагандинской области Комитета Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан
Код ГУ 4672274
БИК KKMFKZ2A

Подрядчик:
ТОО «NARD Building Service»
г.Караганда, ул.Таттимбета 6,21
ИИК KZ14549H0398R7005022
БИН 070640008039
БИК SENI KZ KA
АО « QAZAQ BANKI»

Договор: №46 от 04.08.2015 г.

АКТ № 11 от 19.10.2015 г.
выполненных работ за октябрь 2015 г.

	Наименование работ и затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость, выполняемых работ с начала действия договора	6 201 000-00
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	1 430 420-00
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0
4	Виды выполняемых работ	Строительство жилого дома в с.Садовая, ул.Садовая 10 кв.1,
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	1 358 899-00
6	Сумма фактических расходов произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	4 631 811-00
7	Сумма выполненных работ с 08.09.2015 г. по 19.10.2015 г.	3 201 391-00
8	Удержание резерва 5%	160 069-55
9	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ	3 041 321-45
10	В т.ч. без НДС	2 715 465-58
11	НДС	325 855-87

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела
ГУ «Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области»

Бейсембаев Н.Б.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «NARD Building Service»

Аймаков Н.А.