Приложение 4
к правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Карасай Курылыс"
Наименование объекта: СМР «Наружные сети ливневой канализации,водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения и благоустройства территории МЖК со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г. Нур-Султан, район «Сарыарка», район пересечения проспекта Богенбай батыра и улицы Сарыбулак»
Договор: 22/34 от 22.07.2022г

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код		
		№22/34	22.07.2022г.						
Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1							
		В отчетном месяце (без НДС	СМР по сметном базовом уровне цен	из них		Ст-ть прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		НДС	Всего
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства:										
в том числе за текущий месяц года	27 061 250,48	17 328 494,95							2 079 419,40	**19 407 914,35**
Итого к оплате										**19 407 914,35**

Заказчик:

ГУ "Управление строительства г.Астаны", БИН: 200340006704

_____ Андагул Г.Т

М.П.

Технадзор:

ТОО "АДС САПА", БИН: 120940002382

Беремкулов А.К. _____

М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Карасай Курылыс", БИН 040140003242

Ерубаев Н.А. _____

М.П.

Заказчик : **ГУ "Управление строительства г.Астаны"**

Подрядчик : **ТОО "Карасай Курылыс"**

Стройка : **СМР «Наружные сети ливневой канализации,водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения и благоустройства территории МЖК со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г. Нур-Султан, район «Сарыарка», район пересечения проспекта Богенбай батыра и улицы Сарыбулак»**

Договор подряда (контракт) **№ 22/34 от 22.07.2022 г.**

Акт выполненных работ №2

за июнь 2023 (месяц, год) на Строительно - монтажные работы

по локальной смете 6-1. Наружные сети водоснабжения и канализации

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2022 года. АВС редакция 2022.5 от 16.05.2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			Раздел 1: Земляные работы									
1	1	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	147,1	273,28	273,28	40199,49	40199,49		7912,54	51 961,67
						0	74,71	0	10989,81		3849,64	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	11,8	3551,71	0	41910,21	0		30175,26	77 852,43
						3551,71	0	41910,21	0		5766,96	
3	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Шурфы. Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	4,9	3403,72	0	16678,24	0		12008,32	30 981,49
						3403,72	0	16678,24	0		2294,93	
4	4	1101-0205-1302 РСНБ РК 2022	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	16,6	950,63	0	15780,44	0		11361,88	29 313,80
						950,63	0	15780,44	0		2171,48	
5	5	412-101-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	5729,8	44		252111,2				272 280,12
											20168,92	
6	6	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	163,7	44,36	38,59	7261,75	6317,17	39,28	2119,92	10 131,44
						5,53	12,45	905,24	2038,04		749,77	
7	7	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 (песком под автодороги на всю глубину траншей)	м3 грунта	147,1	64,53	64,53	9492,34	9492,34		2193,29	12 621,15
						0	20,71	0	3046,44		935,52	
8	8	1101-0104-0507 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1(песком под автодороги на всю глубину траншей)	м3 грунта	147,1	136,99	136,99	20151,22	20151,23		4658,63	26 794,26
						0	43,98	0	6469,45		1984,41	
9	9	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (песком под автодороги на всю глубину траншей)		60,3	1405,52	0	84752,83	0		61021,78	157 436,67

			грунтов 1 (песком под автодороги на всю глубину траншеи)	м3 грунта		1405,52	0	84752,83	0		11662,06		
10	10	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	7,7	4051		31192,7		31192,7	2495,42		33 688,12
11	11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	ного грунта	147,1	280,18 150,47	129,71 62,42	41214,5 22134,16	19080,34 9181,98		22547,49 5101,41		68 863,40
12	12	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	з основания	7,7	6558,62 1862,11	240,41 83,22	50501,37 14338,23	1851,15 640,71	34312	14829,31 5226,37		70 557,05
			Итого по разделу 1: Земляные работы					**611246,29** **196499,35**	**97091,71** **32366,43**	**65543,98** **0**	**168828,42** **62406,89**		**842 481,60**
			Раздел 3: Канализация К1										
13	73	1122-0501-0408 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею	рубопровода	0,1009	1874951,22 545584,32	1329366,9 361893,58	189182,39 55049,28	134133,11 36515,17		90648,99 22386,61		302 217,99
14	74	241-204-0404 РСНБ РК 2022	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 12 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	102,874	13713		1410711,34		1410711,34	112856,76		1 523 568,10
15	75	241-102-0250 РСНБ РК 2022	Гильзы. Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	м	8,1	37370		302697		302697	24216		326 913,00
16	76	1123-1101-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты мокрые	врезка	1	42015,96 37168,89	0 0	42016 37169	0 0	4847	36797 6305		85 118,00
17	77	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	16,15	40197,34 9752,18	1895,24 475,95	649187 157498	30609 7687	461081	150318 63960		863 465,00
18	78	1123-0601-0106 РСНБ РК 2022	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	ций колодца	11,355	70149,5 24385,94	11916,43 5433,1	796547,3 276902,32	135311,18 61692,69	384334,38	335209,12 90540,37		1 222 296,79
19	79	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	11	41798		459778		459778	36782		496 560,00
20	80	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	17	26837		456229		456229	36498		492 727,00
21	81	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	32788		196728		196728	15738		212 466,00
22	82	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1	шт.	5	32327		161635		161635	12930,91		174 565,91
23	83	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	7041		35205		35205	2816,36		38 021,36
24	84	244-202-0108 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	11	76624		842864		842864	67429		910 293,00
25	85	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	165	785		129525		129525	10362		139 887,00
			Итого по разделу 3: Канализация К1					**5672305,03** **526618,6**	**300053,29** **105894,86**	**4845634,72** **0**	**612973,11** **502821,01**		**6 788 099,15**
			Раздел 4: Канализация К2										
26	86	1122-0501-0408 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм.		0,0795	1874951,22	1329366,9	149058,69	105684,68		71423,14		238 120,26

			Укладка в траншею	км трубопровода		545584,32	361893,58	43374,02	28770,54		17638,43		
27	87	241-204-0404 РСНБ РК 2022	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 12 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	80,295	13713		1101085,15		1101085,15		1 189 172,00	
											88086,85		
28	91	1123-0601-0106 РСНБ РК 2022	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	ций колодца	6,2	70149,5	11916,43	434926,74	73882,24	209852,13	183029,21	667 392,35	
						24385,94	5433,1	151192,81	33685,39		49436,4		
29	92	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	5	41798		208990		208990		225 709,17	
											16719,17		
30	94	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	5	32788		163940		163940		177 055,00	
											13115		
31	95	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1	шт.	5	32327		161635		161635		174 565,83	
											12930,83		
32	97	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	7041		35205		35205		38 021,67	
											2816,67		
33	98	244-202-0108 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	5	76624		383120		383120		413 770,00	
											30650		
34	99	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	75	785		58875		58875		63 585,00	
											4710		
			Итого по разделу 4: Канализация К2					**2696835,58**	**179566,92**	**2322702,28**	**254452,35**	**3 187 391,28**	
								194566,83	**62455,93**	**0**	**236103,35**		
			ИТОГО по акту локальной сметы 6-1					**8980386,9**	**576711,92**	**7233880,98**	**1036253,88**	**10 817 972,03**	
								917684,78	**200717,22**	**0**	**801331,25**		

Всего по акту	**тенге**		**10 817 972,03**
в том числе оборудование, инвентарь	тенге		0
в том числе СМР	тенге		10 817 972,03
Временные здания и сооружения - 0,9%	тенге		97 361,75
ИТОГО С ВРЕМЕНЫМИ:	**Тенге**		**10 915 333,78**
Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге		218 306,68
Итого с непредвиденными работами и затратами	тенге		**11 133 640,46**
Итого в текущих ценах на 2023г. к=1,0450539	тенге		11 635 254,38
НДС 12%	тенге		**1 396 230,53**
ИТОГО С НДС:	тенге		**13 031 484,91**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства г.Астана"

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Авторский надзор:
ТОО «Orda Capital AST»

Болатбеков Б.А.

Авторский надзор Болатбеков Б.А. Orda Capital AST № аттестата kz58vje00030678 РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Технический надзор:
ТОО "АДС САПА "

Беремкулов А.К.
(атт. №KZ60VJE00025016, №KZ77VJE00024807)

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «АДС САПА» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"
Директор Ерубаев Н.А.

ҚАРАСАЙ ҚҰРЫЛЫС

Расценки проверены

Заказчик : **ГУ "Управление строительства г.Астаны"** Форма 4

Подрядчик : **ТОО "Карасай Курылыс"**

Стройка :

СМР «Наружные сети ливневой канализации,водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения и благоустройства территории МЖК со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г. Нур-Султан, район «Сарыарка», район пересечения проспекта Богенбай батыра и улицы Сарыбулак»

Договор подряда (контракт) **№ 22/34 от 22.07.2022 г.**

Акт выполненных работ №3

за июнь 2023 (месяц, год) на Строительно - монтажные работы

по локальной смете 6-2. Тепловые сети

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2022 года. АВС редакция 2022.5 от 16.05.2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			Раздел 1: Земляные работы									
1	1	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		117,9	273,28	273,28	32219,75	32219,75		6341,78	41 646,94
				м3 грунта		0	74,71	0	8808,31		3085,41	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		3,9	3551,71	0	13851,65	0		9973,22	25 730,82
				м3 грунта		3551,71	0	13851,65	0		1905,95	
3	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Шурфы. Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15		6,5	3403,72	0	22124,14	0		15929,41	41 097,87
				м3 грунта		3403,72	0	22124,14	0		3044,32	
4	4	1101-0205-1302 РСНБ РК 2022	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2		10,4	950,63	0	9886,59	0		7118,34	18 365,37
				м3 грунта		950,63	0	9886,59	0		1360,44	
5	5	412-101-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км		4494,3	44		197749,2				213 569,11
				т·км							15819,91	
6	6	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		128,3	44,36	38,59	5691,44	4951,05	30,79	1661,49	7 940,52
				м3 грунта		5,53	12,45	709,48	1597,28		587,59	
7	7	211-103-0101 РСНБ РК 2022	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3		100,3	1739		174421,7		174421,7		188 375,39
				м3							13953,69	
8	8	412-101-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км		3508,8	44		154387,2				166 738,18
				т·км							12350,98	
9	9	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 (песком над трубопроводом 15 м)		7,7	64,53	64,53	496,94	496,94		114,81	660,71
				м3 грунта		0	20,71	0	159,52		48,96	
10	10	1101-0104-0507 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт		7,7	136,99	136,99	1054,79	1054,9		243,87	1 402,55

			(130 л с), доавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1(песком над трубопроводом 15см)	м3 грунта		0	43,98	0	338,69		103,89	
11	11	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (песок)		2,6	1405,52	0	3654,3	0		2631,08	6 788,24
				м3 грунта		1405,52	0	3654,3	0		502,86	
12	12	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014		6,2	4051		25116,21		25116,21		27 125,48
				м3							2009,27	
13	13	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		76,7	64,53	64,53	4949,5	4949,51		1143,56	6 580,90
				м3 грунта		0	20,71	0	1588,47		487,84	
14	14	1101-0104-0508 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		76,7	155,5	155,5	11926,85	11926,85		2756,61	15 858,55
				м3 грунта		0	49,92	0	3828,88		1175,09	
15	15	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		23,6	1543,7	0	36431,33	0		26230,48	67 674,69
				м3 грунта		1543,7	0	36431,33	0		5012,88	
16	16	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		84,3	280,18	129,71	23619,12	10934,61		12921,47	39 464,12
				чного грунта		150,47	62,42	12684,63	5262,01		2923,53	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					717580,71	66533,61	199568,7	87066,12	869 019,44
								99342,12	21583,16	0	64372,61	
			Раздел 2: Конструкции железобетонные									
17	70	1107-0601-0201 РСНБ РК 2022	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство		1,48	40510,06	5227,15	59955	7736	24994	35718	103 327,00
				конструкции		18395,13	2057,27	27225	3045		7654	
18	71	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		0,78	61168		47711		47711		51 528,00
				м3							3817	
19	72	221-103-0202 РСНБ РК 2022	Балка фундаментная под наружные и внутренние стены производственных зданий ФБ класс бетона В22,5 ГОСТ 28737-90		0,56	115620		64747		64747		69 927,00
				м3							5180	
20	73	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		2	12357		24714		24714		26 691,00
				шт.							1977	
21	74	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	7041		14082		14082		15 209,00
				шт.							1127	
22	75	244-201-0303 РСНБ РК 2022	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013		2	12579		25158		25158		27 171,00
				комплект							2013	
23	76	244-201-0601 РСНБ РК 2022	Крышка К1		2	13081		26162		26162		28 255,00
				шт.							2093	
24	77	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Монолитные заделки из бетона В7,5		0,17	40197,34	1895,24	6834	322	4853	1582	9 089,00
				м3		9752,18	475,95	1658	81		673	
25	78	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Монолитные заделки из бетона В15		0,12	42187,36	1895,24	5062	227	3665	1117	6 673,00
				м3		9752,18	475,95	1170	57		494	
26	79	1107-0601-0201 РСНБ РК 2022	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство		2,744	40510,06	5227,15	111160	14343	46340	66223	191 574,00
				конструкции		18395,13	2057,27	50476	5645		14191	
27	80	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		1,844	61168		112794		112794		121 818,00
				м3							9024	
28	81	221-103-0202 РСНБ РК 2022	Балка фундаментная под наружные и внутренние стены производственных зданий ФБ класс бетона В22,5 ГОСТ 28737-90		0,84	115620		97121		97121		104 891,00

			производственных зданий Ф3 класс бетона В22,5 ГОСТ 26633-90	м3								7770	
29	82	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	7041		21123		21123		1690	22 813,00
30	83	244-201-0303 РСНБ РК 2022	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	3	12579		37737		37737		3019	40 756,00
31	84	244-201-0601 РСНБ РК 2022	Крышка К1	шт.	3	13081		39243		39243		3139	42 382,00
32	85	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Монолитные заделки из бетона В7,5	м3	0,28	40197,34 9752,18	1895,24 475,95	11255 2731	530 133	7994	2606 1109		14 970,00
33	86	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Монолитные заделки из бетона В15	м3	0,12	42187,36 9752,18	1895,24 475,95	5062 1170	227 57	3665	1117 494		6 673,00
			Итого по разделу 2: Конструкции железобетонные					**709920** **84430**	**23385** **9018**	**602103** **0**	**108363** **65464**		**883 747,00**
			Раздел 3: Дренажный колодцы ДК										
34	135	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	0,45216	1126,59 582,64	38,34 23,92	509 263	18 11	229	258 61		828,00
35	136	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	поверхности	0,45216	4607,77 388,02	11,2 3,22	2083 175	5 1	1903	165 180		2 428,00
36	137	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	0,45216	1126,59 582,64	38,34 23,92	509 263	18 11	229	258 61		828,00
37	138	1111-0101-1508 РСНБ РК 2022	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	1,76625	243,96 221,54	5,04 2,1	431 391	9 4	31	371 64		866,00
38	139	1123-0601-0104 РСНБ РК 2022	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	ций колодца	0,64	85561,1 34673,49	17318,09 7800,57	54759 22191	11083 4992	21484	26912 6534		88 205,00
39	140	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	22250		22250		22250		1780	24 030,00
40	141	225-101-0102 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-6	шт.	1	12157		12157		12157		973	13 130,00
41	142	225-101-0606 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	16655		16655		16655		1332	17 987,00
42	143	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	19174		38348		38348		3068	41 416,00
43	144	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7041		7041		7041		563	7 604,00
44	145	244-201-0601 РСНБ РК 2022	Крышка К1	шт.	3	13081		39243		39243		3139	42 382,00
45	146	241-102-0226 РСНБ РК 2022	Сальник. Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 180х4,0 мм	м	2	9643		19286		19286		1543	20 829,00
46	147	1116-1201-0103 РСНБ РК 2022	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	4	11038,65 6224,86	0 0	44155 24899	0 0	19255	24401 5484		74 040,00

47	148	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	5	785		3925		3925		4 239,00
											314	
48	149	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,00133	400129		532		532		575,00
											43	
49	150	1115-0208-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	поверхности	4,71	2400,52	102,58	11306	483	3458	6223	18 931,00
						1563,85	87,78	7366	413		1402	
50	151	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	0,786758	44923,39	3588,08	35344	2822	23676	8852	47 732,00
						11242,17	855,99	8845	673		3536	
51	152	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Обетонирование стен колодца	м3	0,12	42187,36	1895,24	5062	227	3665	1117	6 673,00
						9752,18	475,95	1170	57		494	
52	153	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	поверхности	6,55632	4605,53	11,65	30195	76	24821	4947	37 953,00
						808,12	3,22	5298	21		2811	
53	154	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Устройство пригруза из бетона В3,5	м3	1,08	38044,12	1895,24	41088	2047	28508	10052	55 231,00
						9752,18	475,95	10532	514		4091	
54	155	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	ающего слоя	0,3	16781,75	2723,84	5035	817	2538	1928	7 520,00
						5598,07	1237,71	1679	371		557	
55	156	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	ающего слоя	0,34	34202,28	11,19	11629	4	9475	2021	14 742,00
						6323,75	0	2150	0		1092	
56	157	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,025	434300		10858		10858		11 727,00
											869	
			Итого по разделу 3: Дренажный колодцы ДК					**412400**	**17609**	**309567**	**87505**	**539 896,00**
								85222	**7068**	**0**	**39991**	
			Раздел 5: Прокладка трубопроводов									
57	176	1124-0108-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 70 мм. Прокладка бесканальная	км	0,0955	1338292,69	407313,88	127807,09	38898,27	1344,86	100517,12	246 589,99
						916899	146266,94	87563,95	13968,28		18265,78	
58	179	241-402-0206 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,5 мм	м	0,0955	8530		814,62		814,62		879,79
											65,17	
59	182	1124-0108-0202 РСНБ РК 2022	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка	шт.	0,0955	24526,64	5200,95	2342,3	496,69	31,57	1980,23	4 668,33
						18995,1	1949,76	1814,03	186,2		345,8	
60	187	241-405-0202 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 Ст 76х6-90°-2-ППУ-ПЭ L=1,0м	шт.	14	33237		465318		465318		502 543,00
											37225	
61	188	241-405-0202 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 Ст 76х6-150°-2-ППУ-ПЭ L=1,0м	шт.	2	33237		66474		66474		71 792,00
											5318	
62	189	241-405-0202 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 Ст 76х6-90°-2-ППУ-ПЭ-У	шт.	4	33237		132948		132948		143 584,00
											10636	

63	198	241-406-0505 РСНБ РК 2022	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 Ст76х4-32х3.5-2/1-ППУ-ПЭ, L=1300мм , l=1070мм с накладкой 30х4	шт.	1	26761		26761		26761		28 902,00
											2141	
64	199	241-406-0505 РСНБ РК 2022	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 Ст76х4-32х3.5-2/1-ППУ-ПЭ, L=1300мм , l=760мм с накладкой 30х4	шт.	1	26761		26761		26761		28 902,00
											2141	
65	206	242-208-1705 РСНБ РК 2022	Кран шаровый, Ст 76х4-2-ППУ-ПЭ-ПП L=1500мм, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 65	шт.	2	352368		704736		704736		761 115,00
											56379	
66	207	242-208-1905 РСНБ РК 2022	Кран шаровый, Ст 76х4-32-2.1-ППУ-ПЭ-ПП L=1800мм, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2006 DN 65	шт.	2	370847		741694		741694		801 030,00
											59336	
67	216	241-408-0103 РСНБ РК 2022	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 76/160 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	58	6556		380248		380248		410 668,00
											30420	
			Итого по разделу 5: Прокладка трубопроводов#					2675904,01	39394,96	2547131,05	102497,35	3 000 674,11
								89377,98	14154,48	0	222272,75	
								37971,99	3987,04	0	6461,91	
			ИТОГО по акту локальной сметы 6-2					4515804,72	146922,58	3658369,75	385431,47	5293336,55
								358372,10	51823,64	0,00	392100,36	

Всего по акту	**тенге**		**5 293 336,55**
в том числе оборудование, инвентарь	тенге		0
в том числе СМР	тенге		5 293 336,55
Временные здания и сооружения - 0,9%	тенге		47 640,03
ИТОГО С ВРЕМЕНЫМИ:	**Тенге**		**5 340 976,58**
Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге		106 819,53
Итого с непредвиденными работами и затратами	тенге		**5 447 796,11**
Итого в текущих ценах на 2023г. к=1,0450539	тенге		5 693 240,57
НДС 12%	тенге		**683 188,87**
ИТОГО С НДС:	тенге		**6 376 429,44**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства г.Астана"
_____

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" ТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Авторский надзор:
ТОО «Orda Capital AST»
Болатбеков Б.А. _____

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ Авторский надзор Болатбеков Б.А. Orda Capital AST № аттестата kz58vje00030678 РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Технический надзор:
ТОО "АДС САПА"
_____ Беремкулов А.К.
(атт. №KZ60VJE00025016, №KZ77VJE00024807)

«АДС САПА» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"
Директор _____ Ерубаев Н.А.

КАРАСАЙ ҚҰРЫЛЫС

Страница

Расценки проверены Инж
Ж.Ж. В сметах расценки

1- 30.08.2023 БС-ст. КК