Приложение 4
к правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

**Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны"**
**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Қарасай Құрылыс"**
**Наименование объекта: СМР «Наружные сети ливневой канализации,водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения и благоустройства территории МЖК со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г. Нур-Султан, район «Сарыарка», район пересечения проспекта Богенбай батыра и улицы Сарыбулак»**
**Договор: 22/34 от 22.07.2022г**

**СПРАВКА №6**
о стоимости выполненных работ и затрат
**за октябрь 2023 г.**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор: номер | Договор: дата | Источник финансирования: наименование | Источник финансирования: код | Организационно-правовая форма: наименование | Организационно-правовая форма: код | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | №22/34 | 22.07.2022г. | | | | | | |
| Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге | | | | | | | НДС | Всего |
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | В отчетном месяце (без НДС) | СМР по сметном базовом уровне цен | из них | | Ст-ть прочих затрат, не входящих в состав СМР | Дополнительные затраты | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Всего выполнено по стройке с начала строительства:** | **217 071 929,04** | | | | | | | | | |
| **в том числе за текущий месяц года** | **55 378 080,30** | **49 444 714,55** | | | | | | | **5 933 365,75** | **55 378 080,30** |
| **Итого к оплате** | | | | | | | | | | **55 378 080,30** |

**Заказчик:**
ГУ "Управление строительства г.Астаны"
Заместитель руководителя _____ Құрбанбекұлы Н.
БИН 200340006704

**Подрядчик:**
ТОО "Карасай Курилыс"
Директор _____ Ерубаев Н.А.
БИН 040140003243

**Технический надзор:**
ТОО "АДС САПА "
_____ Беремкулов А.К.
(атт. №KZ60VJE00025016, №KZ77VJE00024807)

Форма 4

Заказчик : **ГУ "Управление строительства г.Астаны"**

Подрядчик : **ТОО "Қарасай Құрылыс"**

Стройка : **СМР «Наружные сети ливневой канализации,водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения и благоустройства территории МЖК со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г. Нур-Султан, район «Сарыарка», район пересечения проспекта Богенбай батыра и улицы Сарыбулак»**

Договор подряда (контракт) **№ 22/34 от 22.07.2022 г.**

# Акт выполненных работ №14

**за октябрь 2023 (месяц, год) на Строительно - монтажные работы**

**по локальной смете на 4-1 Наружное освещение благоустройства работы**

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2022 года. АВС редакция 2022.5 от 16.05.2022 года

| № п/п | № п/п по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы** | | | | | | | | | | | | | |
| **Оборудование светотехническое** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 33 | 1133-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 прим | Установка светильников на опоры | шт | | 35 | 9341,71 | 5087,06 | 326959,85 | 178047,1 | 704,9 | 172 494,00 | 539410,43 |
| | | | | | | | 4234,51 | 1925,99 | 148207,85 | 67409,65 | | 39 956,35 | |
| 2 | 34 | 247-103-0829 РСНБ РК 2022 прим | Светильник светодиодный уличный модели 40W, 4000K, IP65 СТ РК 2595-2014 | шт. | | 35 | 155634 | -- | 5447190 | -- | 5447190 | -- | 5882965,43 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 435775,43 | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ 4-1:** | | **Тенге** | | | | | **5774150** | **178047** | **5447895** | **172494** | **6422375,86** |
| | | | | | | | | | **148208** | **67410** | **0** | **39956** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Всего по акту** | **тенге** | | **6 422 375,86** |
| в том числе оборудование, инвентарь | тенге | | 0 |
| в том числе СМР | тенге | | 6 422 375,86 |
| Временные здания и сооружения - 0,9% | тенге | | 57 801,38 |
| **ИТОГО С ВРЕМЕНЫМИ:** | **Тенге** | | **6 480 177,24** |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | тенге | | 129 603,54 |
| **Итого с непредвиденными работами и затратами** | тенге | | **6 609 780,78** |
| Итого в текущих ценах на 2023г. к=1,0450539 | тенге | | 6 907 577,18 |
| **Итого с понижающим коэффициентом 0,94 %** | тенге | | 6 495 449,61 |
| **НДС 12%** | тенге | | **779 453,95** |
| **ИТОГО С НДС:** | тенге | | **7 274 903,56** |

**Заказчик:**
ГУ "Управление строительства г.Астаны"
Заместитель руководителя _____ Құрбанбекұлы Н.
БИН 200340006704

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

**Подрядчик:**
ТОО "Қарасай Құрылыс"
Главный инженер _____ Маемгенов С.С.
БИН 040140003242

**Авторский надзор:**
Представитель ТОО «Orda Capital AST»
Эксперт _____ Болатбеков Б.А.
БИН 110340016811

**Технический надзор:**
ТОО "АДС САПА"
Эксперт _____ Беремкулов А.К.
(атт. №KZ60VJE00025016, №KZ77VJE00024807)



В части расценок

Форма 4

Заказчик : **ГУ "Управление строительства г.Астаны"**

Подрядчик : **ТОО "Қарасай Құрылыс"**

Стройка :

**СМР «Наружные сети ливневой канализации,водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения и благоустройства территории МЖК со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г. Нур-Султан, район «Сарыарка», район пересечения проспекта Богенбай батыра и улицы Сарыбулак»**

Договор подряда (контракт) **№ 22/34 от 22.07.2022 г.**

# Акт выполненных работ №14

**за октябрь 2023 (месяц, год) на Строительно - монтажные работы**

**по локальной смете на 4-1 Наружное освещение благоустройства работы**

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2022 года. АВС редакция 2022.5 от 16.05.2022 года

| № п/п | № п/п по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы** | | | | | | | | | | |
| | | | **Оборудование светотехническое** | | | | | | | | | | |
| 1 | 33 | 1133-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 прим | Установка светильников на опоры | шт | | 35 | 9341,71 | 5087,06 | 326959,85 | 178047,1 | 704,9 | 172 494,00 | 539410,43 |
| | | | | | | | 4234,51 | 1925,99 | 148207,85 | 67409,65 | | 39 956,35 | |
| 2 | 34 | 247-103-0829 РСНБ РК 2022 прим | Светильник светодиодный уличный модели 40W, 4000K, IP65 CT РК 2595-2014 | шт. | | 35 | 155634 | -- | 5447190 | -- | 5447190 | -- | 5882965,43 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 435775,43 | |
| | | | **ИТОГО ПО АКТУ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ 4-1:** | **Тенге** | | | | | 5774150 | 178047 | 5447895 | 172494 | 6422375,86 |
| | | | | | | | | | 148208 | 67410 | 0 | 39956 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Всего по акту** | **тенге** | | **6 422 375,86** |
| в том числе оборудование, инвентарь | тенге | | 0 |
| в том числе СМР | тенге | | 6 422 375,86 |
| Временные здания и сооружения - 0,9% | тенге | | 57 801,38 |
| **ИТОГО С ВРЕМЕНЫМИ:** | **Тенге** | | **6 480 177,24** |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | тенге | | 129 603,54 |
| **Итого с непредвиденными работами и затратами** | тенге | | **6 609 780,78** |
| Итого в текущих ценах на 2023г. к=1,0450539 | тенге | | 6 907 577,18 |
| **Итого с понижающим коэффициентом 0,94 %** | тенге | | 6 495 449,61 |
| **НДС 12%** | тенге | | **779 453,95** |
| **ИТОГО С НДС:** | тенге | | **7 274 903,56** |

**Заказчик:**
ГУ "Управление строительства г.Астаны"
Заместитель руководителя_____ Құрбанбекұлы Н.
БИН 200340006704

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

**Подрядчик:**
ТОО "Қарасай Құрылыс"
Главный инженер_____ Маемгенов С.С.
БИН 040140003242

**Авторский надзор:**
Представитель ТОО «Orda Capital AST»
Эксперт_____ Болатбеков Б.А.
БИН 110340016811

Авторский надзор Болатбеков Б.А.
Orda Capital AST
№ аттестата KZ58VJE00030675

**Технический надзор:**
ТОО "АДС САПА"
Эксперт_____ Беремкулов А.К.
(атт. №KZ60VJE00025016, №KZ77VJE00024807)

«АДС САПА»

В части расценок

Форма 4

Заказчик : **ГУ "Управление строительства г.Астаны"**

Подрядчик : **ТОО "Қарасай Құрылыс"**

Стройка : **СМР «Наружные сети ливневой канализации,водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения и благоустройства территории МЖК со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г. Нур-Султан, район «Сарыарка», район пересечения проспекта Богенбай батыра и улицы Сарыбулак»**

Договор подряда (контракт) **№ 22/34 от 22.07.2022 г.**

# Акт выполненных работ №14

**за октябрь 2023 (месяц, год) на Строительно - монтажные работы**

**по локальной смете на 4-1 Наружное освещение благоустройства работы**

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2022 года. АВС редакция 2022.5 от 16.05.2022 года

| № п/п | № п/п по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы** | | | | | | | | | | | | | |
| **Оборудование светотехническое** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 33 | 1133-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 прим | Установка светильников на опоры | шт | | 35 | 9341,71 | 5087,06 | 326959,85 | 178047,1 | 704,9 | 172 494,00 | 539410,43 |
| | | | | | | | 4234,51 | 1925,99 | 148207,85 | 67409,65 | | 39 956,35 | |
| 2 | 34 | 247-103-0829 РСНБ РК 2022 прим | Светильник светодиодный уличный модели 40W, 4000K, IP65 СТ РК 2595-2014 | шт. | | 35 | 155634 | -- | 5447190 | -- | 5447190 | -- | 5882965,43 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 435775,43 | |
| **ИТОГО ПО АКТУ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ 4-1:** | | | | **Тенге** | | | | | **5774150** | **178047** | **5447895** | **172494** | **6422375,86** |
| | | | | | | | | | **148208** | **67410** | **0** | **39956** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Всего по акту** | **тенге** | | **6 422 375,86** |
| в том числе оборудование, инвентарь | тенге | | 0 |
| в том числе СМР | тенге | | 6 422 375,86 |
| Временные здания и сооружения - 0,9% | тенге | | 57 801,38 |
| **ИТОГО С ВРЕМЕНЫМИ:** | **Тенге** | | **6 480 177,24** |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | тенге | | 129 603,54 |
| **Итого с непредвиденными работами и затратами** | тенге | | **6 609 780,78** |
| Итого в текущих ценах на 2023г. к=1,0450539 | тенге | | 6 907 577,18 |
| **Итого с понижающим коэффициентом 0,94 %** | тенге | | 6 495 449,61 |
| **НДС 12%** | тенге | | **779 453,95** |
| **ИТОГО С НДС:** | тенге | | **7 274 903,56** |

**Заказчик:**
ГУ "Управление строительства г.Астаны"
Заместитель руководителя_____ Құрбанбекұлы Н.
БИН 200340006704

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

**Подрядчик:**
ТОО "Қарасай Құрылыс"
Главный инженер _____ Маемгенов С.С.
БИН 040340003242

**Авторский надзор:**
Представитель ТОО «Orda Capital AST»
Эксперт _____ Болатбеков Б.А.
БИН 110340016811

РЕСПУБЛИКАСЫ КАЗАХСТАН Авторский надзор Болатбеков Б.А. Orda Capital AST

**Технический надзор:**
ТОО "АДС САПА "
Эксперт _____ Беремкулов А.К.
(атт. №KZ60VJE00025016, №KZ77VJE00024807)



В части расценок

Форма 4

Заказчик : **ГУ "Управление строительства г.Астаны"**

Подрядчик : **ТОО "Қарасай Құрылыс"**

Стройка :

**СМР «Наружные сети ливневой канализации,водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения и благоустройства территории МЖК со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г. Нур-Султан, район «Сарыарка», район пересечения проспекта Богенбай батыра и улицы Сарыбулак»**

Договор подряда (контракт) **№ 22/34 от 22.07.2022 г.**

# Акт выполненных работ №15

**за октябрь 2023 (месяц, год) на Строительно - монтажные работы**

**по локальной смете на 6-1 Наружные сети водоснабжения и канализации**

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2022 года. АВС редакция 2022.5 от 16.05.2022 года

| № п/п | № п/п по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **РАЗДЕЛ 3. Канализация К2** | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 87 | 241-204-0404 РСНБ РК 2022 | Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 12 PE ГОСТ Р 54475-2011 | м | | 2 | 13713 | -- | 27426 | -- | 27426 | -- | 29620,09 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2 194,09 | |
| **ИТОГО ПО АКТУ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ 6-1:** | | | | **Тенге** | | | | | **27426,00** | **--** | **27426,00** | **--** | **29620,09** |
| | | | | | | | | | **--** | **--** | **--** | **2194,08** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Всего по акту** | **тенге** | | **29 620,09** |
| в том числе оборудование, инвентарь | тенге | | |
| в том числе СМР | тенге | | 29 620,09 |
| Временные здания и сооружения - 0,9% | тенге | | 266,58 |
| **ИТОГО С ВРЕМЕНЫМИ:** | **Тенге** | | **29 886,67** |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | тенге | | 597,73 |
| **Итого с непредвиденными работами и затратами** | тенге | | **30 484,40** |
| Итого в текущих ценах на 2023г. к=1,0450539 | тенге | | 31 857,84 |
| **Итого с понижающим коэффициентом 0,94 %** | тенге | | 29 957,10 |
| **НДС 12%** | тенге | | **3 594,85** |
| **ИТОГО С НДС:** | тенге | | **33 551,95** |
| Скидка по исполнительной смете 6-1/1 за август месяц к=0,94186012394 (исключение) | тенге | | -432 471,00 |
| Скидка по исполнительной смете 6-1/1 за август месяц **к=0,94769438 (включение)** | тенге | | 388 679,00 |
| Скидка по исполнительной смете 6-2/1 за август месяц к=0,94186012394 (исключение) | тенге | | -97 132,00 |
| Скидка по исполнительной смете 6-2/1 за август месяц **к=0,94769438 (включение)** | тенге | | 87 297,00 |
| **ИТОГО:** | | | **87 178,95** |

475 976

**Заказчик:**
ГУ "Управление строительства г.Астаны"
Заместитель руководителя _____ Құрбанбекұлы Н.
БИН 200340006704

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

**Подрядчик:**
ТОО "Қарасай Құрылыс"
Главный инженер _____ Маемгенов С.С.
БИН 040140003242

**Авторский надзор:**
Представитель ТОО «Orda Capital AST»
Эксперт _____ Болатбеков Б.А.
БИН 170340016811

**Технический надзор:**
ТОО "АДС САПА"
Эксперт _____ Беремкулов А.К.
(атт. №KZ60VJE00025016, №KZ77VJE00024807)



В части расценок

Форма 4

Заказчик : **ГУ "Управление строительства г.Астаны"**

Подрядчик : **ТОО "Қарасай Құрылыс"**

Стройка : **СМР «Наружные сети ливневой канализации,водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения и благоустройства территории МЖК со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г. Нур-Султан, район «Сарыарка», район пересечения проспекта Богенбай батыра и улицы Сарыбулак»**

Договор подряда (контракт) **№ 22/34 от 22.07.2022 г.**

# Акт выполненных работ №15

**за октябрь 2023 (месяц, год) на Строительно - монтажные работы**

**по локальной смете на 6-1 Наружные сети водоснабжения и канализации**

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2022 года. АВС редакция 2022.5 от 16.05.2022 года

| № п/п | № п/п по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **РАЗДЕЛ 3. Канализация К2** | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 87 | 241-204-0404 РСНБ РК 2022 | Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 12 PE ГОСТ Р 54475-2011 | м | | 2 | 13713 | -- | 27426 | -- | 27426 | -- | 29620,09 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2 194,09 | |
| **ИТОГО ПО АКТУ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ 6-1:** | | | | **Тенге** | | | | | **27426,00** | **--** | **27426,00** | **--** | **29620,09** |
| | | | | | | | | | **--** | **--** | **--** | **2194,08** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Всего по акту** | **тенге** | | **29 620,09** |
| в том числе оборудование, инвентарь | тенге | | |
| в том числе СМР | тенге | | 29 620,09 |
| Временные здания и сооружения - 0,9% | тенге | | 266,58 |
| **ИТОГО С ВРЕМЕНЫМИ:** | **Тенге** | | **29 886,67** |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | тенге | | 597,73 |
| **Итого с непредвиденными работами и затратами** | тенге | | **30 484,40** |
| Итого в текущих ценах на 2023г. к=1,0450539 | тенге | | 31 857,84 |
| **Итого с понижающим коэффициентом 0,94 %** | тенге | | 29 957,10 |
| **НДС 12%** | тенге | | **3 594,85** |
| **ИТОГО С НДС:** | тенге | | **33 551,95** |
| Скидка по исполнительной смете 6-1/1 за август месяц к=0,94186012394 (исключение) | тенге | | -432 471,00 |
| Скидка по исполнительной смете 6-1/1 за август месяц **к=0,94769438 (включение)** | тенге | | 388 679,00 |
| Скидка по исполнительной смете 6-2/1 за август месяц к=0,94186012394 (исключение) | тенге | | -97 132,00 |
| Скидка по исполнительной смете 6-2/1 за август месяц **к=0,94769438 (включение)** | тенге | | 87 297,00 |
| **ИТОГО:** | | | **87 178,95** |

475 976

**Заказчик:**
ГУ "Управление строительства г.Астаны"
Заместитель руководителя_____ Құрбанбекұлы Н.
БИН 200340006704

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

**Подрядчик:**
ТОО "Қарасай Құрылыс"
Главный инженер_____ Маемгенов С.С.
БИН 040140003242

ҚАРАСАЙ ҚҰРЫЛЫС

**Авторский надзор:**
Представитель ТОО «Orda Capital AST»
Эксперт_____ Болатбеков Б.А.
БИН 110340016811

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ Авторский надзор Болатбеков Б.А. Orda Capital AST РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН № аттестата

**Технический надзор:**
ТОО "АДС САПА "
Эксперт_____ Беремкулов А.К.
(атт. №KZ60VJE00025016, №KZ77VJE00024807)

«АДС САПА»



В части расценок

Форма 4

Заказчик : **ГУ "Управление строительства г.Астаны"**

Подрядчик : **ТОО "Қарасай Құрылыс"**

Стройка :

**СМР «Наружные сети ливневой канализации,водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения и благоустройства территории МЖК со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г. Нур-Султан, район «Сарыарка», район пересечения проспекта Богенбай батыра и улицы Сарыбулак»**

Договор подряда (контракт) **№ 22/34 от 22.07.2022 г.**

# Акт выполненных работ №15

**за октябрь 2023 (месяц, год) на Строительно - монтажные работы**

**по локальной смете на 6-1 Наружные сети водоснабжения и канализации**

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2022 года. АВС редакция 2022.5 от 16.05.2022 года

| № п/п | № п/п по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **РАЗДЕЛ 3. Канализация К2** | | | | | | | | | | |
| 3 | 87 | 241-204-0404 РСНБ РК 2022 | Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 12 PE ГОСТ Р 54475-2011 | м | | 2 | 13713 | -- | 27426 | -- | 27426 | -- | 29620,09 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2 194,09 | |
| | | | **ИТОГО ПО АКТУ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ 6-1:** | **Тенге** | | | | | **27426,00** | **--** | **27426,00** | **--** | **29620,09** |
| | | | | | | | | | **--** | **--** | **--** | **2194,08** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Всего по акту** | **тенге** | | **29 620,09** |
| в том числе оборудование, инвентарь | тенге | | |
| в том числе СМР | тенге | | 29 620,09 |
| Временные здания и сооружения - 0,9% | тенге | | 266,58 |
| **ИТОГО С ВРЕМЕНЫМИ:** | **Тенге** | | **29 886,67** |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | тенге | | 597,73 |
| **Итого с непредвиденными работами и затратами** | тенге | | **30 484,40** |
| Итого в текущих ценах на 2023г. к=1,0450539 | тенге | | 31 857,84 |
| **Итого с понижающим коэффициентом 0,94 %** | тенге | | 29 957,10 |
| **НДС 12%** | тенге | | **3 594,85** |
| **ИТОГО С НДС:** | тенге | | **33 551,95** |
| Скидка по исполнительной смете 6-1/1 за август месяц к=0,94186012394 (исключение) | тенге | | -432 471,00 |
| Скидка по исполнительной смете 6-1/1 за август месяц **к=0,94769438 (включение)** | тенге | | 388 679,00 |
| Скидка по исполнительной смете 6-2/1 за август месяц к=0,94186012394 (исключение) | тенге | | -97 132,00 |
| Скидка по исполнительной смете 6-2/1 за август месяц **к=0,94769438 (включение)** | тенге | | 87 297,00 |
| **ИТОГО:** | | | **87 178,95** |

475 976

**Заказчик:**
ГУ "Управление строительства г.Астаны"
Заместитель руководителя_____ Құрбанбекұлы Н.
БИН 200340006704

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

**Подрядчик:**
ТОО "Карасай Құрылыс"
Главный инженер_____ Маемгенов С.С.
БИН 040140003242

**Авторский надзор:**
Представитель ТОО «Orda Capital AST»
Эксперт_____ Жолатбеков Б.А.
БИН 110340016811

**Технический надзор:**
ТОО "АДС САПА"
Эксперт _____ Беремкулов А.К.
(атт. №KZ60VJE00025016, №KZ77VJE00024807)



В часть расценок

Форма 4

Заказчик : **ГУ "Управление строительства г.Астаны"**

Подрядчик : **ТОО "Қарасай Құрылыс"**

Стройка : **СМР «Наружные сети ливневой канализации,водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения и благоустройства территории МЖК со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г. Нур-Султан, район «Сарыарка», район пересечения проспекта Богенбай батыра и улицы Сарыбулак»**

Договор подряда (контракт) **№ 22/34 от 22.07.2022 г.**

# Акт выполненных работ №16

**за октябрь 2023 (месяц, год) на Строительно - монтажные работы**

**по локальной смете на 7-1-2 Благоустройство работы**

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2022 года. АВС редакция 2022.5 от 16.05.2022 года

| № п/п | № п/п по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1.==На участке==** | | | | | | | | | |
| | | | **Покрытия на уровне земли** | | | | | | | | | |
| | | | **=== Асфальтобетонное покрытие по проездам (тип 1)===** | | | | | | | | | |
| 1 | 6 | 1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 807,16 | 2542,98 | 250,62 | 2052591,74 | 202290,44 | 1817982,61 | 72 571,76 | 2295175,61 |
| | | | | | | 40,04 | 43,21 | 32318,69 | 34877,38 | | 170 012,11 | |
| 2 | 7 | 1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=8 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0.5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306/до 8см/ | м2 покрытия | 807,16 | 2207,95 | 0,2 | 1782168,92 | 161,43 | 1759302,08 | 24 521,52 | 1951228,58 |
| | | | | | | 28,13 | -- | 22705,41 | -- | | 144538,14 | |
| 3 | 8 | 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 807,16 | 2762,64 | 263,99 | 2229892,5 | 213082,16 | 1984491,65 | 71 651,59 | 2485665,36 |
| | | | | | | 40,04 | 42,15 | 32318,69 | 34021,79 | | 184 121,27 | |
| 4 | 9 | 1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=2 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0.5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 | м2 покрытия | 807,16 | 616,71 | 0,05 | 497783,64 | 40,36 | 492068,95 | 6 126,34 | 544219,55 |
| | | | | | | 7,03 | -- | 5674,33 | -- | | 40 309,57 | |
| | | | **Покрытие дорожек и проездов из брусчатки (Тип 2)** | | | | | | | | | |
| 5 | 13 | 1111-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком | м2 покрытия | 285,785 | 8739,55 | 183,98 | 2497632,3 | 52578,73 | 1894817,42 | 534 332,21 | 3274521,68 |
| | | | | | | 1925,35 | 63,69 | 550236,15 | 18201,65 | | 242 557,16 | |
| | | | **Бортовой камень** | | | | | | | | | |
| 6 | 15 | 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Камни бортовые бетонные БК 100.25.10. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 37 | 4373,88 | 48,34 | 161833,56 | 1788,58 | 109599,55 | 55 346,82 | 234554,84 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1363,39 | 21,67 | 50445,43 | 801,79 | | 17 374,46 | | |
| | | **Покрытие по детской и спортивным площадкам (Тип 6)** | | | | | | | | | | | |
| 7 | 18 | 1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | м2 покрытия | 147,04 | 2258,45 | 4,55 | 332082,49 | 669,03 | 283487,24 | 52 056,57 | 414870,42 |
| | | | | | | 325,94 | 1,87 | 47926,22 | 274,96 | | 30 731,36 | |
| 8 | 19 | 1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=4 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101/до 5 см/ | м2 покрытия | 147,04 | 1428,3 | -- | 210017,23 | -- | 179128,54 | 33 360,44 | 262847,23 |
| | | | | | | 210,07 | -- | 30888,69 | -- | | 19 469,57 | |
| 9 | 20 | 1127-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание | м2 покрытия | 147,04 | 14677,43 | 37,3 | 2158169,31 | 5484,59 | 1980933,18 | 187 793,61 | 2533640,36 |
| | | | | | | 1168,06 | 14,5 | 171751,54 | 2132,08 | | 187 677,44 | |
| | | **Отмостка** | | | | | | | | | | | |
| 10 | 23 | 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 | Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство | м2 покрытия | 73,4 | 1765,96 | 218,84 | 129621,46 | 16062,85 | 78720,03 | 43607,67 | 187 087,79 |
| | | | | | | 474,64 | 75,46 | 34838,58 | 5538,76 | | 13858,65 | |
| 11 | 24 | 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=2 | Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201/до 10см/ | м2 покрытия | 73,4 | -219,64 | -13,74 | -16121,58 | -1008,51 | -13564,33 | -2050,06 | - 19 625,70 |
| | | | | | | -21,1 | -4,76 | -1548,74 | -349,38 | | -1454,05 | |
| 12 | 25 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Отмостка бетонная. Устройство | м3 | 7,34 | 30872,52 | 1812,14 | 226604,3 | 13301,11 | 196800,37 | 17896,98 | 264 061,35 |
| | | | | | | 2248,34 | 431,09 | 16502,82 | 3164,2 | | 19560,07 | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.==Вне участка==** | | | | | | | | | | | |
| | | **=== Асфальтобетонное покрытие по проездам (тип 1)===** | | | | | | | | | | | |
| 13 | 26 | 1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 61,8 | 11250,93 | 1542,89 | 695307,47 | 95350,6 | 280690,65 | 339328,97 | 1 117 407,65 |
| | | | | | | 5166,12 | 675,11 | 319266,22 | 41721,8 | | 82771,21 | |
| 14 | 27 | 1127-0403-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Прослойка из геокомпозита. Устройство под монолитное бетонное покрытие | м2 основания дорожной поверхности | 412 | 51,04 | 0,66 | 21028,48 | 271,92 | 6077 | 15960,88 | 39 947,52 |
| | | | | | | 35,63 | 0,24 | 14679,56 | 98,88 | | 2958,16 | |
| 15 | 28 | 217-203-0301 РСНБ РК 2022 | Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 150 г/м2, разрывная нагрузка 4,5 кН/м | м2 | 490,28 | 190 | -- | 93153,2 | -- | 93153,2 | -- | 100 605,46 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 7452,26 | |
| 16 | 29 | 1127-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 | Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) | м2 основания | 412 | 1581,48 | 263,64 | 651569,76 | 108619,68 | 518131,2 | 66669,84 | 775 697,42 |
| | | | | | | 60,24 | 89,59 | 24818,88 | 36911,08 | | 57457,52 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 30 | 1127-0403-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=5 | Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303/до 20см/ | м2 основания | 412 | 460,86 | 72,78 | 189874,32 | 29985,36 | 159888,96 | 11630,76 | 217 626,64 |
| | | | | | | -- | 26,14 | -- | 10769,68 | | 16121,56 | |
| 18 | 31 | 1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 412 | 2542,98 | 250,62 | 1047707,76 | 103255,44 | 927955,84 | 37042,92 | 1 171 530,24 |
| | | | | | | 40,04 | 43,21 | 16496,48 | 17802,52 | | 86779,56 | |
| 19 | 32 | 1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=8 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306/до 8см/ | м2 покрытия | 412 | 2207,95 | 0,2 | 909675,4 | 82,4 | 898003,44 | 12516,56 | 995 968,80 |
| | | | | | | 28,13 | -- | 11589,56 | -- | | 73776,84 | |
| 20 | 33 | 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2.5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 412 | 2762,64 | 263,99 | 1138207,68 | 108763,88 | 1012947,32 | 36573,24 | 1 268 762,24 |
| | | | | | | 40,04 | 42,15 | 16496,48 | 17365,8 | | 93981,32 | |
| 21 | 34 | 1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=2 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 | м2 покрытия | 412 | 616,71 | 0,05 | 254084,52 | 20,6 | 251167,56 | 3127,08 | 277 786,88 |
| | | | | | | 7,03 | -- | 2896,36 | -- | | 20575,28 | |
| | | | **Покрытие дорожек и проездов из брусчатки (Тип 2)** | | | | | | | | | |
| 22 | 35 | 1127-0403-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 | Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) | м2 основания | 312,3 | 1349,77 | 181,06 | 421533,17 | 56545,04 | 348682,95 | 38 122,46 | 496428,96 |
| | | | | | | 52,21 | 60,82 | 16305,18 | 18994,09 | | 36 773,32 | |
| 23 | 36 | 1127-0403-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=5 | Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303/до 10см/ | м2 основания | 312,3 | -444,73 | -72,78 | -138889,18 | -22729,19 | -116160 | - 8 816,23 | -159522,84 |
| | | | | | | -- | -26,14 | -- | -8163,52 | | - 11 817,43 | |
| 24 | 37 | 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 15,615 | 6223,96 | 1512,57 | 97187,14 | 23618,78 | 69606,99 | 11 201,42 | 117059,57 |
| | | | | | | 253,69 | 410,52 | 3961,37 | 6410,27 | | 8 671,01 | |
| 25 | 38 | 1111-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком | м2 покрытия | 312,3 | 8739,55 | 183,98 | 2729361,47 | 57456,96 | 2070617,7 | 583 907,31 | 3578330,28 |
| | | | | | | 1925,35 | 63,69 | 601286,81 | 19890,39 | | 265 061,50 | |
| | | | **Бортовой камень** | | | | | | | | | |
| 26 | 39 | 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Камни бортовые бетонные БК 100.30.15. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 218 | 5404,26 | 48,34 | 1178128,68 | 10538,12 | 870371,54 | 326 097,48 | 1624564,34 |
| | | | | | | 1363,39 | 21,67 | 297219,02 | 4724,06 | | 120 338,18 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 40 | 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Камни бортовые бетонные БК 100.25.10. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 10 | 4373,88 | 48,34 | 43738,8 | 483,4 | 29621,5 | 14 958,60 | 63393,2 |
| | | | | | | 1363,39 | 21,67 | 13633,9 | 216,7 | | 4 695,80 | |
| | | | **ИТОГО ПО АКТУ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ 7-1-2:** | **Тенге** | | | | **21593944,54** | **1076713,76** | **18184523,15** | **2585536,74** | **26113833,43** |
| | | | | | | | | **2332707,63** | **265404,98** | **--** | **1934351,85** | |

| | | |
|---|---|---|
| **Всего по акту** | **тенге** | **26 113 833,43** |
| в том числе оборудование, инвентарь | тенге | 0 |
| в том числе СМР | тенге | 26 113 833,43 |
| Временные здания и сооружения - 0,9% | тенге | 235 024,50 |
| **ИТОГО С ВРЕМЕНЫМИ:** | **Тенге** | **26 348 857,93** |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | тенге | 526 977,16 |
| **Итого с непредвиденными работами и затратами** | тенге | **26 875 835,09** |
| Итого в текущих ценах на 2024г. к=1,0920666 | тенге | 29 350 201,85 |
| В ценах на 2023г. к=1,0450539 за сентябрь месяц (индексация) исключение | | -11 267 396,30 |
| В ценах на 2024г. к=1,0920666 за сентябрь месяц (индексация) **включение** | | 11 774 270,37 |
| В ценах на 2023г. к=1,0450539 за июль месяц по локальной смете 7-1-1 (индексация) исключение | | -15 108 100,66 |
| В ценах на 2024г. к=1,0920666 за июль месяц по локальной смете 7-1-1 (индексация) **включение** | | 15 787 752,31 |
| **Итого с понижающим коэффициентом 0,94 %** | тенге | 28 714 811,29 |
| **НДС 12%** | тенге | **3 445 777,35** |
| **ИТОГО С НДС:** | тенге | **32 160 588,64** |

506 874,07

679 651,65

**Заказчик:**
ГУ "Управление строительства г.Астаны"
Заместитель руководителя_____ Құрбанбекұлы Н.
БИН 200340006704

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

**Подрядчик:**
ТОО "Карасай Құрылыс"
Главный инженер_____ Маемгенов С.С.
БИН 040140003242

**Авторский надзор:**
Представитель ТОО «Orda Capital AST»
Эксперт_____ Болатбеков Б.А.
БИН 110340016811

**Технический надзор:**
ТОО "АДС САПА"
Эксперт_____ Беремкулов А.К.
(атт. №KZ60VJE00025016, №KZ77VJE00024807)

В части расценок

Форма 4

Заказчик : **ГУ "Управление строительства г.Астаны"**

Подрядчик : **ТОО "Қарасай Құрылыс"**

Стройка : **СМР «Наружные сети ливневой канализации,водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения и благоустройства территории МЖК со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г. Нур-Султан, район «Сарыарка», район пересечения проспекта Богенбай батыра и улицы Сарыбулак»**

Договор подряда (контракт) **№ 22/34 от 22.07.2022 г.**

# Акт выполненных работ №16

**за октябрь 2023 (месяц, год) на Строительно - монтажные работы**

**по локальной смете на 7-1-2 Благоустройство работы**

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2022 года. АВС редакция 2022.5 от 16.05.2022 года

| № п/п | № п/п по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1.==На участке==** | | | | | | | | | |
| | | | **Покрытия на уровне земли** | | | | | | | | | |
| | | | **=== Асфальтобетонное покрытие по проездам (тип 1)===** | | | | | | | | | |
| 1 | 6 | 1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 807,16 | 2542,98 | 250,62 | 2052591,74 | 202290,44 | 1817982,61 | 72 571,76 | 2295175,61 |
| | | | | | | 40,04 | 43,21 | 32318,69 | 34877,38 | | 170 012,11 | |
| 2 | 7 | 1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=8 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0.5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306/до 8см/ | м2 покрытия | 807,16 | 2207,95 | 0,2 | 1782168,92 | 161,43 | 1759302,08 | 24 521,52 | 1951228,58 |
| | | | | | | 28,13 | -- | 22705,41 | -- | | 144538,14 | |
| 3 | 8 | 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 807,16 | 2762,64 | 263,99 | 2229892,5 | 213082,16 | 1984491,65 | 71 651,59 | 2485665,36 |
| | | | | | | 40,04 | 42,15 | 32318,69 | 34021,79 | | 184 121,27 | |
| 4 | 9 | 1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=2 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0.5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 | м2 покрытия | 807,16 | 616,71 | 0,05 | 497783,64 | 40,36 | 492068,95 | 6 126,34 | 544219,55 |
| | | | | | | 7,03 | -- | 5674,33 | -- | | 40 309,57 | |
| | | | **Покрытие дорожек и проездов из брусчатки (Тип 2)** | | | | | | | | | |
| 5 | 13 | 1111-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком | м2 покрытия | 285,785 | 8739,55 | 183,98 | 2497632,3 | 52578,73 | 1894817,42 | 534 332,21 | 3274521,68 |
| | | | | | | 1925,35 | 63,69 | 550236,15 | 18201,65 | | 242 557,16 | |
| | | | **Бортовой камень** | | | | | | | | | |
| 6 | 15 | 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Камни бортовые бетонные БК 100.25.10. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 37 | 4373,88 | 48,34 | 161833,56 | 1788,58 | 109599,55 | 55 346,82 | 234554,84 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1363,39 | 21,67 | 50445,43 | 801,79 | | 17 374,46 | | |
| **Покрытие по детской и спортивным площадкам (Тип 6)** | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 18 | 1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | м2 покрытия | 147,04 | 2258,45 | 4,55 | 332082,49 | 669,03 | 283487,24 | 52 056,57 | 414870,42 |
| | | | | | | 325,94 | 1,87 | 47926,22 | 274,96 | | 30 731,36 | | |
| 8 | 19 | 1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=4 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101/до 5 см/ | м2 покрытия | 147,04 | 1428,3 | -- | 210017,23 | -- | 179128,54 | 33 360,44 | 262847,23 |
| | | | | | | 210,07 | -- | 30888,69 | -- | | 19 469,57 | | |
| 9 | 20 | 1127-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание | м2 покрытия | 147,04 | 14677,43 | 37,3 | 2158169,31 | 5484,59 | 1980933,18 | 187 793,61 | 2533640,36 |
| | | | | | | 1168,06 | 14,5 | 171751,54 | 2132,08 | | 187 677,44 | | |
| **Отмостка** | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 23 | 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 | Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство | м2 покрытия | 73,4 | 1765,96 | 218,84 | 129621,46 | 16062,85 | 78720,03 | 43607,67 | 187 087,79 |
| | | | | | | 474,64 | 75,46 | 34838,58 | 5538,76 | | 13858,65 | | |
| 11 | 24 | 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=2 | Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201/до 10см/ | м2 покрытия | 73,4 | -219,64 | -13,74 | -16121,58 | -1008,51 | -13564,33 | -2050,06 | - 19 625,70 |
| | | | | | | -21,1 | -4,76 | -1548,74 | -349,38 | | -1454,05 | | |
| 12 | 25 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Отмостка бетонная. Устройство | м3 | 7,34 | 30872,52 | 1812,14 | 226604,3 | 13301,11 | 196800,37 | 17896,98 | 264 061,35 |
| | | | | | | 2248,34 | 431,09 | 16502,82 | 3164,2 | | 19560,07 | | |
| **РАЗДЕЛ 2.==Вне участка==** | | | | | | | | | | | | | |
| **=== Асфальтобетонное покрытие по проездам (тип 1)===** | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 26 | 1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 61,8 | 11250,93 | 1542,89 | 695307,47 | 95350,6 | 280690,65 | 339328,97 | 1 117 407,65 |
| | | | | | | 5166,12 | 675,11 | 319266,22 | 41721,8 | | 82771,21 | | |
| 14 | 27 | 1127-0403-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Прослойка из геокомпозита. Устройство под монолитное бетонное покрытие | м2 основания дорожной поверхности | 412 | 51,04 | 0,66 | 21028,48 | 271,92 | 6077 | 15960,88 | 39 947,52 |
| | | | | | | 35,63 | 0,24 | 14679,56 | 98,88 | | 2958,16 | | |
| 15 | 28 | 217-203-0301 РСНБ РК 2022 | Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 150 г/м2, разрывная нагрузка 4,5 кН/м | м2 | 490,28 | 190 | -- | 93153,2 | -- | 93153,2 | -- | 100 605,46 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 7452,26 | | |
| 16 | 29 | 1127-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 | Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) | м2 основания | 412 | 1581,48 | 263,64 | 651569,76 | 108619,68 | 518131,2 | 66669,84 | 775 697,42 |
| | | | | | | 60,24 | 89,59 | 24818,88 | 36911,08 | | 57457,52 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 30 | 1127-0403-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=5 | Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303/до 20см/ | м2 основания | 412 | 460,86 | 72,78 | 189874,32 | 29985,36 | 159888,96 | 11630,76 | 217 626,64 |
| | | | | | | -- | 26,14 | -- | 10769,68 | | 16121,56 | |
| 18 | 31 | 1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 412 | 2542,98 | 250,62 | 1047707,76 | 103255,44 | 927955,84 | 37042,92 | 1 171 530,24 |
| | | | | | | 40,04 | 43,21 | 16496,48 | 17802,52 | | 86779,56 | |
| 19 | 32 | 1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=8 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306/до 8см/ | м2 покрытия | 412 | 2207,95 | 0,2 | 909675,4 | 82,4 | 898003,44 | 12516,56 | 995 968,80 |
| | | | | | | 28,13 | -- | 11589,56 | -- | | 73776,84 | |
| 20 | 33 | 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 412 | 2762,64 | 263,99 | 1138207,68 | 108763,88 | 1012947,32 | 36573,24 | 1 268 762,24 |
| | | | | | | 40,04 | 42,15 | 16496,48 | 17365,8 | | 93981,32 | |
| 21 | 34 | 1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=2 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 | м2 покрытия | 412 | 616,71 | 0,05 | 254084,52 | 20,6 | 251167,56 | 3127,08 | 277 786,88 |
| | | | | | | 7,03 | -- | 2896,36 | -- | | 20575,28 | |
| | | | **Покрытие дорожек и проездов из брусчатки (Тип 2)** | | | | | | | | | |
| 22 | 35 | 1127-0403-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 | Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) | м2 основания | 312,3 | 1349,77 | 181,06 | 421533,17 | 56545,04 | 348682,95 | 38 122,46 | 496428,96 |
| | | | | | | 52,21 | 60,82 | 16305,18 | 18994,09 | | 36 773,32 | |
| 23 | 36 | 1127-0403-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=5 | Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303/до 10см/ | м2 основания | 312,3 | -444,73 | -72,78 | -138889,18 | -22729,19 | -116160 | - 8 816,23 | -159522,84 |
| | | | | | | -- | -26,14 | -- | -8163,52 | | - 11 817,43 | |
| 24 | 37 | 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 15,615 | 6223,96 | 1512,57 | 97187,14 | 23618,78 | 69606,99 | 11 201,42 | 117059,57 |
| | | | | | | 253,69 | 410,52 | 3961,37 | 6410,27 | | 8 671,01 | |
| 25 | 38 | 1111-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком | м2 покрытия | 312,3 | 8739,55 | 183,98 | 2729361,47 | 57456,96 | 2070617,7 | 583 907,31 | 3578330,28 |
| | | | | | | 1925,35 | 63,69 | 601286,81 | 19890,39 | | 265 061,50 | |
| | | | **Бортовой камень** | | | | | | | | | |
| 26 | 39 | 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Камни бортовые бетонные БК 100.30.15. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 218 | 5404,26 | 48,34 | 1178128,68 | 10538,12 | 870371,54 | 326 097,48 | 1624564,34 |
| | | | | | | 1363,39 | 21,67 | 297219,02 | 4724,06 | | 120 338,18 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 40 | 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Камни бортовые бетонные БК 100.25.10. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 10 | 4373,88 | 48,34 | 43738,8 | 483,4 | 29621,5 | 14 958,60 | 63393,2 |
| | | | | | | 1363,39 | 21,67 | 13633,9 | 216,7 | | 4 695,80 | |
| ИТОГО ПО АКТУ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ 7-1-2: | | | | Тенге | | | | 21593944,54 | 1076713,76 | 18184523,15 | 2585536,74 | 26113833,43 |
| | | | | | | | | 2332707,63 | 265404,98 | -- | 1934351,85 | |

| | | |
|---|---|---|
| **Всего по акту** | **тенге** | **26 113 833,43** |
| в том числе оборудование, инвентарь | тенге | 0 |
| в том числе СМР | тенге | 26 113 833,43 |
| Временные здания и сооружения - 0,9% | тенге | 235 024,50 |
| **ИТОГО С ВРЕМЕНЫМИ:** | **Тенге** | **26 348 857,93** |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | тенге | 526 977,16 |
| **Итого с непредвиденными работами и затратами** | тенге | **26 875 835,09** |
| Итого в текущих ценах на 2024г. к=1,0920666 | тенге | 29 350 201,85 |
| В ценах на 2023г. к=1,0450539 за сентябрь месяц (индексация) исключение | | -11 267 396,30 |
| В ценах на 2024г. к=1,0920666 за сентябрь месяц (индексация) **включение** | | 11 774 270,37 |
| В ценах на 2023г. к=1,0450539 за июль месяц по локальной смете 7-1-1 (индексация) исключение | | -15 108 100,66 |
| В ценах на 2024г. к=1,0920666 за июль месяц по локальной смете 7-1-1 (индексация) **включение** | | 15 787 752,31 |
| **Итого с понижающим коэффициентом 0,94 %** | тенге | 28 714 811,29 |
| **НДС 12%** | тенге | **3 445 777,35** |
| **ИТОГО С НДС:** | тенге | **32 160 588,64** |

506 874,07

679 651,65

**Заказчик:**
ГУ "Управление строительства г.Астаны"
Заместитель руководителя_____ Курбанбекулы Н.
БИН 200340006704

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

**Подрядчик:**
ТОО "Карасай Құрылыс"
Главный инженер_____ Маемгенов С.С.
БИН 040140003242

**Авторский надзор:**
Представитель ТОО «Orda Capital AST»
Эксперт_____ Болатбеков Б.А.
БИН 110340016811

**Технический надзор:**
ТОО "АДС САПА"
Эксперт_____ Беремкулов А.К.
(атт. №KZ60VJE00025016, №KZ77VJE00024807)

В сметную расценку

Форма 4

Заказчик : **ГУ "Управление строительства г.Астаны"**

Подрядчик : **ТОО "Қарасай Құрылыс"**

Стройка : **СМР «Наружные сети ливневой канализации,водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения и благоустройства территории МЖК со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г. Нур-Султан, район «Сарыарка», район пересечения проспекта Богенбай батыра и улицы Сарыбулак»**

Договор подряда (контракт) **№ 22/34 от 22.07.2022 г.**

# Акт выполненных работ №16

**за октябрь 2023 (месяц, год) на Строительно - монтажные работы**

**по локальной смете на 7-1-2 Благоустройство работы**

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2022 года. АВС редакция 2022.5 от 16.05.2022 года

| № п/п | № п/п по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1.==На участке==** | | | | | | | | | |
| | | | **Покрытия на уровне земли** | | | | | | | | | |
| | | | **=== Асфальтобетонное покрытие по проездам (тип 1)===** | | | | | | | | | |
| 1 | 6 | 1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 807,16 | 2542,98 | 250,62 | 2052591,74 | 202290,44 | 1817982,61 | 72 571,76 | 2295175,61 |
| | | | | | | 40,04 | 43,21 | 32318,69 | 34877,38 | | 170 012,11 | |
| 2 | 7 | 1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=8 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306/до 8см/ | м2 покрытия | 807,16 | 2207,95 | 0,2 | 1782168,92 | 161,43 | 1759302,08 | 24 521,52 | 1951228,58 |
| | | | | | | 28,13 | -- | 22705,41 | -- | | 144538,14 | |
| 3 | 8 | 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 807,16 | 2762,64 | 263,99 | 2229892,5 | 213082,16 | 1984491,65 | 71 651,59 | 2485665,36 |
| | | | | | | 40,04 | 42,15 | 32318,69 | 34021,79 | | 184 121,27 | |
| 4 | 9 | 1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=2 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 | м2 покрытия | 807,16 | 616,71 | 0,05 | 497783,64 | 40,36 | 492068,95 | 6 126,34 | 544219,55 |
| | | | | | | 7,03 | -- | 5674,33 | -- | | 40 309,57 | |
| | | | **Покрытие дорожек и проездов из брусчатки (Тип 2)** | | | | | | | | | |
| 5 | 13 | 1111-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком | м2 покрытия | 285,785 | 8739,55 | 183,98 | 2497632,3 | 52578,73 | 1894817,42 | 534 332,21 | 3274521,68 |
| | | | | | | 1925,35 | 63,69 | 550236,15 | 18201,65 | | 242 557,16 | |
| | | | **Бортовой камень** | | | | | | | | | |
| 6 | 15 | 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Камни бортовые бетонные БК 100.25.10. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 37 | 4373,88 | 48,34 | 161833,56 | 1788,58 | 109599,55 | 55 346,82 | 234554,84 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1363,39 | 21,67 | 50445,43 | 801,79 | | 17 374,46 | | |
| **Покрытие по детской и спортивным площадкам (Тип 6)** | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 18 | 1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | м2 покрытия | 147,04 | 2258,45 | 4,55 | 332082,49 | 669,03 | 283487,24 | 52 056,57 | 414870,42 |
| | | | | | | 325,94 | 1,87 | 47926,22 | 274,96 | | 30 731,36 | | |
| 8 | 19 | 1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=4 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101/до 5 см/ | м2 покрытия | 147,04 | 1428,3 | -- | 210017,23 | -- | 179128,54 | 33 360,44 | 262847,23 |
| | | | | | | 210,07 | -- | 30888,69 | -- | | 19 469,57 | | |
| 9 | 20 | 1127-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание | м2 покрытия | 147,04 | 14677,43 | 37,3 | 2158169,31 | 5484,59 | 1980933,18 | 187 793,61 | 2533640,36 |
| | | | | | | 1168,06 | 14,5 | 171751,54 | 2132,08 | | 187 677,44 | | |
| **Отмостка** | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 23 | 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 | Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство | м2 покрытия | 73,4 | 1765,96 | 218,84 | 129621,46 | 16062,85 | 78720,03 | 43607,67 | 187 087,79 |
| | | | | | | 474,64 | 75,46 | 34838,58 | 5538,76 | | 13858,65 | | |
| 11 | 24 | 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=2 | Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201/до 10см/ | м2 покрытия | 73,4 | -219,64 | -13,74 | -16121,58 | -1008,51 | -13564,33 | -2050,06 | - 19 625,70 |
| | | | | | | -21,1 | -4,76 | -1548,74 | -349,38 | | -1454,05 | | |
| 12 | 25 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Отмостка бетонная. Устройство | м3 | 7,34 | 30872,52 | 1812,14 | 226604,3 | 13301,11 | 196800,37 | 17896,98 | 264 061,35 |
| | | | | | | 2248,34 | 431,09 | 16502,82 | 3164,2 | | 19560,07 | | |
| **РАЗДЕЛ 2.==Вне участка==** | | | | | | | | | | | | | |
| **=== Асфальтобетонное покрытие по проездам (тип 1)===** | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 26 | 1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 61,8 | 11250,93 | 1542,89 | 695307,47 | 95350,6 | 280690,65 | 339328,97 | 1 117 407,65 |
| | | | | | | 5166,12 | 675,11 | 319266,22 | 41721,8 | | 82771,21 | | |
| 14 | 27 | 1127-0403-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Прослойка из геокомпозита. Устройство под монолитное бетонное покрытие | м2 основания дорожной поверхности | 412 | 51,04 | 0,66 | 21028,48 | 271,92 | 6077 | 15960,88 | 39 947,52 |
| | | | | | | 35,63 | 0,24 | 14679,56 | 98,88 | | 2958,16 | | |
| 15 | 28 | 217-203-0301 РСНБ РК 2022 | Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 150 г/м2, разрывная нагрузка 4,5 кН/м | м2 | 490,28 | 190 | -- | 93153,2 | -- | 93153,2 | -- | 100 605,46 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 7452,26 | | |
| 16 | 29 | 1127-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 | Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) | м2 основания | 412 | 1581,48 | 263,64 | 651569,76 | 108619,68 | 518131,2 | 66669,84 | 775 697,42 |
| | | | | | | 60,24 | 89,59 | 24818,88 | 36911,08 | | 57457,52 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 30 | 1127-0403-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=5 | Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303/до 20см/ | м2 основания | 412 | 460,86 | 72,78 | 189874,32 | 29985,36 | 159888,96 | 11630,76 | 217 626,64 |
| | | | | | | -- | 26,14 | -- | 10769,68 | | 16121,56 | |
| 18 | 31 | 1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 412 | 2542,98 | 250,62 | 1047707,76 | 103255,44 | 927955,84 | 37042,92 | 1 171 530,24 |
| | | | | | | 40,04 | 43,21 | 16496,48 | 17802,52 | | 86779,56 | |
| 19 | 32 | 1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=8 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306/до 8см/ | м2 покрытия | 412 | 2207,95 | 0,2 | 909675,4 | 82,4 | 898003,44 | 12516,56 | 995 968,80 |
| | | | | | | 28,13 | -- | 11589,56 | -- | | 73776,84 | |
| 20 | 33 | 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 412 | 2762,64 | 263,99 | 1138207,68 | 108763,88 | 1012947,32 | 36573,24 | 1 268 762,24 |
| | | | | | | 40,04 | 42,15 | 16496,48 | 17365,8 | | 93981,32 | |
| 21 | 34 | 1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=2 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 | м2 покрытия | 412 | 616,71 | 0,05 | 254084,52 | 20,6 | 251167,56 | 3127,08 | 277 786,88 |
| | | | | | | 7,03 | -- | 2896,36 | -- | | 20575,28 | |
| | | | **Покрытие дорожек и проездов из брусчатки (Тип 2)** | | | | | | | | | |
| 22 | 35 | 1127-0403-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 | Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) | м2 основания | 312,3 | 1349,77 | 181,06 | 421533,17 | 56545,04 | 348682,95 | 38 122,46 | 496428,96 |
| | | | | | | 52,21 | 60,82 | 16305,18 | 18994,09 | | 36 773,32 | |
| 23 | 36 | 1127-0403-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=5 | Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303/до 10см/ | м2 основания | 312,3 | -444,73 | -72,78 | -138889,18 | -22729,19 | -116160 | - 8 816,23 | -159522,84 |
| | | | | | | -- | -26,14 | -- | -8163,52 | | - 11 817,43 | |
| 24 | 37 | 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 15,615 | 6223,96 | 1512,57 | 97187,14 | 23618,78 | 69606,99 | 11 201,42 | 117059,57 |
| | | | | | | 253,69 | 410,52 | 3961,37 | 6410,27 | | 8 671,01 | |
| 25 | 38 | 1111-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком | м2 покрытия | 312,3 | 8739,55 | 183,98 | 2729361,47 | 57456,96 | 2070617,7 | 583 907,31 | 3578330,28 |
| | | | | | | 1925,35 | 63,69 | 601286,81 | 19890,39 | | 265 061,50 | |
| | | | **Бортовой камень** | | | | | | | | | |
| 26 | 39 | 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Камни бортовые бетонные БК 100.30.15. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 218 | 5404,26 | 48,34 | 1178128,68 | 10538,12 | 870371,54 | 326 097,48 | 1624564,34 |
| | | | | | | 1363,39 | 21,67 | 297219,02 | 4724,06 | | 120 338,18 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 40 | 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Камни бортовые бетонные БК 100.25.10. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 10 | 4373,88 | 48,34 | 43738,8 | 483,4 | 29621,5 | 14 958,60 | 63393,2 |
| | | | | | | 1363,39 | 21,67 | 13633,9 | 216,7 | | 4 695,80 | |
| | | | **ИТОГО ПО АКТУ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ 7-1-2:** | **Тенге** | | | | **21593944,54** | **1076713,76** | **18184523,15** | **2585536,74** | **26113833,43** |
| | | | | | | | | **2332707,63** | **265404,98** | **--** | **1934351,85** | |

| | | |
|---|---|---|
| **Всего по акту** | **тенге** | **26 113 833,43** |
| в том числе оборудование, инвентарь | тенге | 0 |
| в том числе СМР | тенге | 26 113 833,43 |
| Временные здания и сооружения - 0,9% | тенге | 235 024,50 |
| **ИТОГО С ВРЕМЕНЫМИ:** | **Тенге** | **26 348 857,93** |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | тенге | 526 977,16 |
| **Итого с непредвиденными работами и затратами** | тенге | **26 875 835,09** |
| Итого в текущих ценах на 2024г. к=1,0920666 | тенге | 29 350 201,85 |
| В ценах на 2023г. к=1,0450539 за сентябрь месяц (индексация) исключение | | -11 267 396,30 |
| В ценах на 2024г. к=1,0920666 за сентябрь месяц (индексация) **включение** | | 11 774 270,37 |
| В ценах на 2023г. к=1,0450539 за июль месяц по локальной смете 7-1-1 (индексация) исключение | | -15 108 100,66 |
| В ценах на 2024г. к=1,0920666 за июль месяц по локальной смете 7-1-1 (индексация) **включение** | | 15 787 752,31 |
| **Итого с понижающим коэффициентом 0,94 %** | тенге | 28 714 811,29 |
| **НДС 12%** | тенге | **3 445 777,35** |
| **ИТОГО С НДС:** | тенге | **32 160 588,64** |

506 874,07

679 651,65

**Заказчик:**
ГУ "Управление строительства г.Астаны"
Заместитель руководителя _____ Курбанбекулы Н.
БИН 200340006704

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

**Подрядчик:**
ТОО "Карасай Құрылыс"
Главный инженер _____ Маемгенов С.С.
БИН 040140003242

**Авторский надзор:**
Представитель ТОО «Orda Capital AST»
Эксперт _____ Болатбеков Б.А.
БИН 110340016811

**Технический надзор:**
ТОО "АДС САПА"
Эксперт _____ Беремкулов А.К.
(атт. №KZ60VJE00025016, №KZ77VJE00024807)

В часть расценок

Форма 4

Заказчик : **ГУ "Управление строительства г.Астаны"**

Подрядчик : **ТОО "Қарасай Құрылыс"**

Стройка : **СМР «Наружные сети ливневой канализации,водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения и благоустройства территории МЖК со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г. Нур-Султан, район «Сарыарка», район пересечения проспекта Богенбай батыра и улицы Сарыбулак»**

Договор подряда (контракт) **№ 22/34 от 22.07.2022 г.**

# Акт выполненных работ №17

**за октябрь 2023 (месяц, год) на Строительно - монтажные работы**

**по локальной смете на на 7-1-3 Озеленение работы**

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2022 года. АВС редакция 2022.5 от 16.05.2022 года

| № п/п | № п/п по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1. Озеленение** | | | | | | | | | | |
| | | | **Посадка кустарников** | | | | | | | | | | |
| 1 | 11 | 1147-0108-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100% | м траншеи | | 168 | 1416,75 | 60,47 | 238014 | 10158,96 | 83202 | 131 905,20 | 399512,4 |
| | | | | | | | 861,03 | 31,19 | 144653,04 | 5239,92 | | 29 593,20 | |
| 2 | 12 | 1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Устройство дренажного экранизирующего слоя (ДЭС) из песка толщ.0,20м | м3 | | 7 | 7546,7 | 1661,83 | 52826,9 | 11632,81 | 31226,3 | 14 000,49 | 72173,57 |
| | | | | | | | 1423,97 | 726,64 | 9967,79 | 5086,48 | | 5 346,18 | |
| 3 | 13 | 1147-0109-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка | м изгороди | | 168 | 1017,54 | 148,57 | 170946,72 | 24959,76 | 339,36 | 134 146,32 | 329500,36 |
| | | | | | | | 866,95 | 40,42 | 145647,6 | 6790,56 | | 24 407,04 | |
| 4 | 14 | 254-104-1402 РСНБ РК 2022 | Смородина золотистая с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м | шт. | | 700 | 4740 | -- | 3318000 | -- | 3318000 | -- | 3583440 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 265 440,00 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | | **3779787,62** | **46751,53** | **3432767,66** | **280052,01** | **4384626,33** |
| | | | | | | | | | **300268,43** | **17116,96** | -- | **324786,42** | |
| | | | **ИТОГО ПО АКТУ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ 7-1-3:** | **Тенге** | | | | | | | | | **4384626,33** |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | **300269** | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | **46751** | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | **17117** | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | **3432767** | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | **280051** | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | **324786** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Всего по акту** | **тенге** | | **4 384 626,33** |
| в том числе оборудование, инвентарь | тенге | | |
| в том числе СМР | тенге | | 4 384 626,33 |
| Временные здания и сооружения - 0,9% | тенге | | 39 461,64 |
| **ИТОГО С ВРЕМЕНЫМИ:** | **Тенге** | | **4 424 087,97** |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | тенге | | 88 481,76 |
| **Итого с непредвиденными работами и затратами** | тенге | | **4 512 569,73** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| В ценах на 2024г. к=1,0920666 | тенге | | 4 928 026,68 | |
| В ценах 2023г. к=1,0450539 за август месяц (индексация) исключение | тенге | | -3 039 071 | |
| В ценах на 2024г. к=1,0920666 за август месяц (индексация) **включение** | тенге | | 3 175 786,50 | 136 715,50 |
| В ценах на 2023г. к=1,0450539 за сентябрь месяц (индексация) исключение | тенге | | -7 209 932,46 | |
| В ценах на 2024г. к=1,0920666 за сентябрь месяц (индексация) **включение** | тенге | | 7 534 277,83 | 324 345,37 |
| **Итого с понижающим коэффициентом 0,94 %** | тенге | | 5 067 557,80 | |
| **НДС 12%** | тенге | | **608 106,94** | |
| **ИТОГО С НДС:** | тенге | | **5 675 664,74** | |

**Заказчик:**
ГУ "Управление строительства г.Астаны"
Заместитель руководителя_____ Құрбанбекұлы Н.
БИН 200340006704

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

**Подрядчик:**
ТОО "Карасай Құрылыс"
Главный инженер_____ Маемгенов С.С.
БИН 040140003242

**Авторский надзор:**
Представитель ТОО «Orda Capital AST»
Эксперт_____ Болатбеков Б.А.
БИН 110340016811

Авторский надзор Болатбеков Б.А. Orda Capital AST № аттестата kz56vje00030678

**Технический надзор:**
ТОО "АДС САПА "
Эксперт_____ Беремкулов А.К.
(атт. №KZ60VJE00025016, №KZ77VJE00024807)

«АДС САПА»

В счет расценок

Заказчик : **ГУ "Управление строительства г.Астаны"** Форма 4

Подрядчик : **ТОО "Қарасай Құрылыс"**

Стройка :

**СМР «Наружные сети ливневой канализации,водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения и благоустройства территории МЖК со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г. Нур-Султан, район «Сарыарка», район пересечения проспекта Богенбай батыра и улицы Сарыбулак»**

Договор подряда (контракт) **№ 22/34 от 22.07.2022 г.**

# Акт выполненных работ №17

**за октябрь 2023 (месяц, год) на Строительно - монтажные работы**

**по локальной смете на на 7-1-3 Озеленение работы**

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2022 года. АВС редакция 2022.5 от 16.05.2022 года

| № п/п | № п/п по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1. Озеленение** | | | | | | | | | | |
| | | | **Посадка кустарников** | | | | | | | | | | |
| 1 | 11 | 1147-0108-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100% | м траншеи | | 168 | 1416,75 | 60,47 | 238014 | 10158,96 | 83202 | 131 905,20 | 399512,4 |
| | | | | | | | 861,03 | 31,19 | 144653,04 | 5239,92 | | 29 593,20 | |
| 2 | 12 | 1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Устройство дренажного экранизирующего слоя (ДЭС) из песка толщ.0,20м | м3 | | 7 | 7546,7 | 1661,83 | 52826,9 | 11632,81 | 31226,3 | 14 000,49 | 72173,57 |
| | | | | | | | 1423,97 | 726,64 | 9967,79 | 5086,48 | | 5 346,18 | |
| 3 | 13 | 1147-0109-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка | м изгороди | | 168 | 1017,54 | 148,57 | 170946,72 | 24959,76 | 339,36 | 134 146,32 | 329500,36 |
| | | | | | | | 866,95 | 40,42 | 145647,6 | 6790,56 | | 24 407,04 | |
| 4 | 14 | 254-104-1402 РСНБ РК 2022 | Смородина золотистая с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м | шт. | | 700 | 4740 | -- | 3318000 | -- | 3318000 | -- | 3583440 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 265 440,00 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | | **3779787,62** | **46751,53** | **3432767,66** | **280052,01** | **4384626,33** |
| | | | | | | | | | **300268,43** | **17116,96** | -- | **324786,42** | |
| | | | **ИТОГО ПО АКТУ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ 7-1-3:** | **Тенге** | | | | | | | | | **4384626,33** |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | **300269** | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | **46751** | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | **17117** | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | **3432767** | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | **280051** | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | **324786** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Всего по акту** | **тенге** | | **4 384 626,33** |
| в том числе оборудование, инвентарь | тенге | | |
| в том числе СМР | тенге | | 4 384 626,33 |
| Временные здания и сооружения - 0,9% | тенге | | 39 461,64 |
| **ИТОГО С ВРЕМЕНЫМИ:** | **Тенге** | | **4 424 087,97** |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | тенге | | 88 481,76 |
| **Итого с непредвиденными работами и затратами** | тенге | | **4 512 569,73** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| В ценах на 2024г. к=1,0920666 | тенге | | 4 928 026,68 | |
| В ценах 2023г. к=1,0450539 за август месяц (индексация) исключение | тенге | | -3 039 071 | |
| В ценах на 2024г. к=1,0920666 за август месяц (индексация) **включение** | тенге | | 3 175 786,50 | 136 715,50 |
| В ценах на 2023г. к=1,0450539 за сентябрь месяц (индексация) исключение | тенге | | -7 209 932,46 | |
| В ценах на 2024г. к=1,0920666 за сентябрь месяц (индексация) **включение** | тенге | | 7 534 277,83 | 324 345,37 |
| **Итого с понижающим коэффициентом 0,94 %** | тенге | | 5 067 557,80 | |
| **НДС 12%** | тенге | | **608 106,94** | |
| **ИТОГО С НДС:** | тенге | | **5 675 664,74** | |

**Заказчик:**
ГУ "Управление строительства г.Астаны"
Заместитель руководителя_____ Құрбанбекұлы Н.
БИН 200340006704

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

**Подрядчик:**
ТОО "Карасай Құрылыс"
Главный инженер_____ Маемгенов С.С.
БИН 040140003242

**Авторский надзор:**
Представитель ТОО «Orda Capital AST»
Эксперт _____ Болатбеков Б.А.
БИН 110340016811

**Технический надзор:**
ТОО "АДС САПА "
Эксперт _____ Беремкулов А.К.
(атт. №KZ60VJE00025016, №KZ77VJE00024807)

В часть расценок

Форма 4

Заказчик : **ГУ "Управление строительства г.Астаны"**

Подрядчик : **ТОО "Қарасай Құрылыс"**

Стройка : **СМР «Наружные сети ливневой канализации,водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения и благоустройства территории МЖК со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г. Нур-Султан, район «Сарыарка», район пересечения проспекта Богенбай батыра и улицы Сарыбулак»**

Договор подряда (контракт) **№ 22/34 от 22.07.2022 г.**

# Акт выполненных работ №17

**за октябрь 2023 (месяц, год) на Строительно - монтажные работы**

**по локальной смете на на 7-1-3 Озеленение работы**

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2022 года. АВС редакция 2022.5 от 16.05.2022 года

| № п/п | № п/п по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1. Озеленение** | | | | | | | | | | |
| | | | **Посадка кустарников** | | | | | | | | | | |
| 1 | 11 | 1147-0108-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100% | м траншеи | | 168 | 1416,75 | 60,47 | 238014 | 10158,96 | 83202 | 131 905,20 | 399512,4 |
| | | | | | | | 861,03 | 31,19 | 144653,04 | 5239,92 | | 29 593,20 | |
| 2 | 12 | 1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Устройство дренажного экранизирующего слоя (ДЭС) из песка толщ.0,20м | м3 | | 7 | 7546,7 | 1661,83 | 52826,9 | 11632,81 | 31226,3 | 14 000,49 | 72173,57 |
| | | | | | | | 1423,97 | 726,64 | 9967,79 | 5086,48 | | 5 346,18 | |
| 3 | 13 | 1147-0109-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка | м изгороди | | 168 | 1017,54 | 148,57 | 170946,72 | 24959,76 | 339,36 | 134 146,32 | 329500,36 |
| | | | | | | | 866,95 | 40,42 | 145647,6 | 6790,56 | | 24 407,04 | |
| 4 | 14 | 254-104-1402 РСНБ РК 2022 | Смородина золотистая с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м | шт. | | 700 | 4740 | -- | 3318000 | -- | 3318000 | -- | 3583440 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 265 440,00 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | | **3779787,62** | **46751,53** | **3432767,66** | **280052,01** | **4384626,33** |
| | | | | | | | | | **300268,43** | **17116,96** | -- | **324786,42** | |
| | | | **ИТОГО ПО АКТУ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ 7-1-3:** | **Тенге** | | | | | | | | | **4384626,33** |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | **300269** | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | **46751** | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | **17117** | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | **3432767** | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | **280051** | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | **324786** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Всего по акту** | **тенге** | | **4 384 626,33** |
| в том числе оборудование, инвентарь | тенге | | |
| в том числе СМР | тенге | | 4 384 626,33 |
| Временные здания и сооружения - 0,9% | тенге | | 39 461,64 |
| **ИТОГО С ВРЕМЕНЫМИ:** | **Тенге** | | **4 424 087,97** |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | тенге | | 88 481,76 |
| **Итого с непредвиденными работами и затратами** | тенге | | **4 512 569,73** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| В ценах на 2024г. к=1,0920666 | тенге | | 4 928 026,68 | |
| В ценах 2023г. к=1,0450539 за август месяц (индексация) исключение | тенге | | -3 039 071 | |
| В ценах на 2024г. к=1,0920666 за август месяц (индексация) **включение** | тенге | | 3 175 786,50 | 136 715,50 |
| В ценах на 2023г. к=1,0450539 за сентябрь месяц (индексация) исключение | тенге | | -7 209 932,46 | |
| В ценах на 2024г. к=1,0920666 за сентябрь месяц (индексация) **включение** | тенге | | 7 534 277,83 | 324 345,37 |
| **Итого с понижающим коэффициентом 0,94 %** | тенге | | 5 067 557,80 | |
| **НДС 12%** | тенге | | **608 106,94** | |
| **ИТОГО С НДС:** | тенге | | **5 675 664,74** | |

**Заказчик:**
ГУ "Управление строительства г.Астаны"
Заместитель руководителя_____ Құрбанбекұлы Н.
БИН 200340006704

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

**Подрядчик:**
ТОО "Карасай Құрылыс"
Главный инженер проекта_____ Маемгенов С.С.
БИН 040140003242

**Авторский надзор:**
Представитель ТОО «Orda Capital AST»
Эксперт_____ Болатбеков Б.А.
БИН 110340016811

**Технический надзор:**
ТОО "АДС САПА"
Эксперт_____ Беремкулов А.К.
(атт. №KZ60VJE00025016, №KZ77VJE00024807)

Смета в части расценок

Форма 4

Заказчик : **ГУ "Управление строительства г.Астаны"**

Подрядчик : **ТОО "Қарасай Құрылыс"**

Стройка : **СМР «Наружные сети ливневой канализации,водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения и благоустройства территории МЖК со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г. Нур-Султан, район «Сарыарка», район пересечения проспекта Богенбай батыра и улицы Сарыбулак»**

Договор подряда (контракт) **№ 22/34 от 22.07.2022 г.**

# Акт выполненных работ №18

**за октябрь 2023 (месяц, год) на Строительно - монтажные работы**

**по локальной смете на на 7-1-4 Малые архитектурные формы**

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2022 года. АВС редакция 2022.5 от 16.05.2022 года

| № п/п | № п/п по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 1 | 8601-0302-0308 УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья дворовая | шт. | 5 | | 64826,00 | 203,00 | 324130 | 1015 | 307040 | 14919 | 366173 |
| | | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | | 3215,00 | 64,00 | 16075 | 320 | | 27124 | |
| 2 | 2 | 8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн" | шт. | 5 | | 41017,00 | 36,00 | 205085 | 180 | 204095 | 787 | 222342 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 162,00 | 11,00 | 810 | 55 | | 16470 | |
| 3 | 3 | 8601-0109-0305 УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Грибочек " | комплект | 1 | | 186708,00 | 359,00 | 186708 | 359 | 168779 | 16112 | 219046 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 17570,00 | 136,00 | 17570 | 136 | | 16226 | |
| 4 | 4 | 8601-0101-0102 УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель (4 сидения) | комплект | 1 | | 238399,00 | 2750,00 | 238399 | 2750 | 222319 | 9940 | 268206 |
| | | | *НР - 69%, СП - 8%* | | | | 13330,00 | 1076,00 | 13330 | 1076 | | 19867 | |
| 5 | 5 | 8601-0113-0102 УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,170 м x 5,600 м x 3,330 м) | комплект | 1 | | 1420677,00 | 2485,00 | 1420677 | 2485 | 1325878 | 84891 | 1626014 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 92314,00 | 973,00 | 92314 | 973 | | 120445 | |
| 6 | 6 | 8601-0104-0401 УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели двойные, металлические | комплект | 1 | | 296930,00 | 478,00 | 296930 | 478 | 275422 | 19278 | 341505 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 21030,00 | 155,00 | 21030 | 155 | | 25297 | |
| 7 | 7 | 8601-0201-0106 УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Гимнастический комплекс силовой | комплект | 1 | | 410444,00 | 6163,00 | 410444 | 6163 | 372758 | 30881 | 476631 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 31523,00 | 2412,00 | 31523 | 2412 | | 35306 | |
| 8 | 8 | 8601-0216-0106 УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход" | комплект | 1 | | 260829,00 | 3889,00 | 260829 | 3889 | 241823 | 15153 | 298061 |
| | | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | | 15117,00 | 1535,00 | 15117 | 1535 | | 22079 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 8601-0208-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол без сетки | комплект | 1 | 190425,00 | 519,00 | 190425 | 519 | 175743 | 13079 | 219784 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 14163,00 | 209,00 | 14163 | 209 | | 16280 | |
| 10 | 10 | 222-509-1501 РСНБ РК 2022 | Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004 | комплект | 4 | 141236,00 | -- | 564944 | -- | 564944 | -- | 610140 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 45196 | |
| 11 | 11 | 8601-0307-0103 УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 2 шт. | шт. | 1 | 359833,00 | 9919,00 | 359833 | 9919 | 324384 | 26800 | 417563 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25530,00 | 3920,00 | 25530 | 3920 | | 30931 | |
| 12 | 12 | 8601-0602-0504 УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Тротуар" с 1 столбом | секция | 94 | 30448,00 | 97,00 | 2862112 | 9118 | 2669694 | 171166 | 3275939 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1950,00 | 51,00 | 183300 | 4794 | | 242662 | |
| 13 | 13 | 8601-0605-0501 УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1, с металлическими стойками | конструкция | 2 | 101613,00 | 783,00 | 203226 | 1566 | 162478 | 36149 | 258525 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 19591,00 | 271,00 | 39182 | 542 | | 19150 | |
| **ИТОГО ПО АКТУ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ 7-1-4:** | | | | **Тенге** | | | | | | | | **8 599 930** |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | | |
| - Зарплата рабочих строителей | | | | Тенге | | | | 469944 | | | | |
| - Затраты на эксплуатацию машин | | | | Тенге | | | | | 38441 | | | |
| - в том числе зарплата машинистов | | | | Тенге | | | | | 16127 | | | |
| - Материалов, изделий и конструкций | | | | Тенге | | | | | | 7015357 | | |
| - Накладные расходы | | | | Тенге | | | | | | | 439155 | |
| - Сметная прибыль | | | | Тенге | | | | | | | 637033 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Всего по акту** | **тенге** | | **8 599 930,00** |
| в том числе оборудование, инвентарь | тенге | | |
| в том числе СМР | тенге | | 8 599 930,00 |
| Временные здания и сооружения - 0,9% | тенге | | 77 399,37 |
| **ИТОГО С ВРЕМЕНЫМИ:** | **Тенге** | | **8 677 329,37** |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | тенге | | 173 546,59 |
| **Итого с непредвиденными работами и затратами** | тенге | | **8 850 875,96** |
| Итого в текущих ценах на 2024г. к=1,0920666 | тенге | | 9 665 746,02 |
| **Итого с понижающим коэффициентом 0,94 %** | тенге | | 9 089 057,51 |
| **НДС 12%** | тенге | | **1 090 686,90** |
| **ИТОГО С НДС:** | тенге | | **10 179 744,41** |

**Заказчик:**
ГУ "Управление строительства г.Астаны"
Заместитель руководителя_____ Құрбанбекұлы Н.
БИН 200340006704

**Подрядчик:**
ТОО "КарасайҚұрылыс"
Главный инженер_____ Маемгенов С.С.
БИН 040140003242

**Авторский надзор:**
Представитель ТОО «Orda Capital AST»
Эксперт_____ Болатбеков Б.А.
БИН 110340001681

**Технический надзор:**
ТОО "АДС САПА "
Эксперт_____ Беремкулов А.К.
(атт. №KZ60VJE00025016, №KZ77VJE00024807)

Форма 4

Заказчик : **ГУ "Управление строительства г.Астаны"**

Подрядчик : **ТОО "Қарасай Құрылыс"**

Стройка : **СМР «Наружные сети ливневой канализации,водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения и благоустройства территории МЖК со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г. Нур-Султан, район «Сарыарка», район пересечения проспекта Богенбай батыра и улицы Сарыбулак»**

Договор подряда (контракт) **№ 22/34 от 22.07.2022 г.**

# Акт выполненных работ №18

**за октябрь 2023 (месяц, год) на Строительно - монтажные работы**

**по локальной смете на на 7-1-4 Малые архитектурные формы**

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2022 года. АВС редакция 2022.5 от 16.05.2022 года

| № п/п | № п/п по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 1 | 8601-0302-0308 УСН РК 8.02-03-2021 0 | **Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья дворовая** | шт. | 5 | | 64826,00 | 203,00 | 324130 | 1015 | 307040 | 14919 | 366173 |
| | | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | | 3215,00 | 64,00 | 16075 | 320 | | 27124 | |
| 2 | 2 | 8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2021 0 | **Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатури"** | шт. | 5 | | 41017,00 | 36,00 | 205085 | 180 | 204095 | 787 | 222342 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 162,00 | 11,00 | 810 | 55 | | 16470 | |
| 3 | 3 | 8601-0109-0305 УСН РК 8.02-03-2021 0 | **Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Грибочек "** | комплект | 1 | | 186708,00 | 359,00 | 186708 | 359 | 168779 | 16112 | 219046 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 17570,00 | 136,00 | 17570 | 136 | | 16226 | |
| 4 | 4 | 8601-0101-0102 УСН РК 8.02-03-2021 0 | **Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель (4 сидения)** | комплект | 1 | | 238399,00 | 2750,00 | 238399 | 2750 | 222319 | 9940 | 268206 |
| | | | *НР - 69%, СП - 8%* | | | | 13330,00 | 1076,00 | 13330 | 1076 | | 19867 | |
| 5 | 5 | 8601-0113-0102 УСН РК 8.02-03-2021 0 | **Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,170 м x 5,600 м x 3,330 м)** | комплект | 1 | | 1420677,00 | 2485,00 | 1420677 | 2485 | 1325878 | 84891 | 1626014 |
| | | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | | 92314,00 | 973,00 | 92314 | 973 | | 120445 | |
| 6 | 6 | 8601-0104-0401 УСН РК 8.02-03-2021 0 | **Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели двойные, металлические** | комплект | 1 | | 296930,00 | 478,00 | 296930 | 478 | 275422 | 19278 | 341505 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 21030,00 | 155,00 | 21030 | 155 | | 25297 | |
| 7 | 7 | 8601-0201-0106 УСН РК 8.02-03-2021 0 | **Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Гимнастический комплекс силовой** | комплект | 1 | | 410444,00 | 6163,00 | 410444 | 6163 | 372758 | 30881 | 476631 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 31523,00 | 2412,00 | 31523 | 2412 | | 35306 | |
| 8 | 8 | 8601-0216-0106 УСН РК 8.02-03-2021 0 | **Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"** | комплект | 1 | | 260829,00 | 3889,00 | 260829 | 3889 | 241823 | 15153 | 298061 |
| | | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | | 15117,00 | 1535,00 | 15117 | 1535 | | 22079 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 8601-0208-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0 | Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол без сетки<br>*НР - 91%; СП - 8%* | комплект | 1 | 190425,00<br>14163,00 | 519,00<br>209,00 | 190425<br>14163 | 519<br>209 | 175743 | 13079<br>16280 | 219784 |
| 10 | 10 | 222-509-1501 РСНБ РК 2022 | Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004<br>*СП - 8%* | комплект | 4 | 141236,00<br>-- | --<br>-- | 564944<br>-- | --<br>-- | 564944 | --<br>45196 | 610140 |
| 11 | 11 | 8601-0307-0103 УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 2 шт.<br>*НР - 91%; СП - 8%* | шт. | 1 | 359833,00<br>25530,00 | 9919,00<br>3920,00 | 359833<br>25530 | 9919<br>3920 | 324384 | 26800<br>30931 | 417563 |
| 12 | 12 | 8601-0602-0504 УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Тротуар" с 1 столбом<br>*НР - 91%; СП - 8%* | секция | 94 | 30448,00<br>1950,00 | 97,00<br>51,00 | 2862112<br>183300 | 9118<br>4794 | 2669694 | 171166<br>242662 | 3275939 |
| 13 | 13 | 8601-0605-0501 УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1, с металлическими стойками<br>*НР - 91%; СП - 8%* | конструкция | 2 | 101613,00<br>19591,00 | 783,00<br>271,00 | 203226<br>39182 | 1566<br>542 | 162478 | 36149<br>19150 | 258525 |
| | | | **ИТОГО ПО АКТУ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ 7-1-4:**<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | Тенге | | | | | | | | **8 599 930** |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 469944 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 38441 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 16127 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 7015357 | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 439155 | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 637033 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Всего по акту** | **тенге** | | **8 599 930,00** |
| в том числе оборудование, инвентарь | тенге | | |
| в том числе СМР | тенге | | 8 599 930,00 |
| Временные здания и сооружения - 0,9% | тенге | | 77 399,37 |
| **ИТОГО С ВРЕМЕНЫМИ:** | **Тенге** | | **8 677 329,37** |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | тенге | | 173 546,59 |
| **Итого с непредвиденными работами и затратами** | тенге | | **8 850 875,96** |
| Итого в текущих ценах на 2024г. к=1,0920666 | тенге | | 9 665 746,02 |
| **Итого с понижающим коэффициентом 0,94 %** | тенге | | 9 089 057,51 |
| **НДС 12%** | тенге | | **1 090 686,90** |
| **ИТОГО С НДС:** | тенге | | **10 179 744,41** |

**Заказчик:**
ГУ "Управление строительства г.Астаны"
Заместитель руководителя _____ Құрбанбекұлы Н.
БИН 200340006704

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

**Подрядчик:**
ТОО "Карасай Құрылыс"
Главный инженер _____ Маемгенов С.С.
БИН 040140003242

В гости расценен

Страниц - 2

**Авторский надзор:**
Представитель ТОО «Orda Capital AST»
Эксперт _____ Болатбеков Б.А.
БИН 110340016811

**Технический надзор:**
ТОО "АДС САПА "
Эксперт _____ Беремкулов А.К.
(атт. №KZ60VJE00025016, №KZ77VJE00024807)