Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **БИН 081240018254, ТОО "Спецстрой Групп ЛТД"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **БИН 150140012343, ТОО «Павлодар-Құрылыс»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей села Сенокосное Осакаровского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Водовод и внутриплощадочные сети водопровода**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№25С от 30.05.2023**

Акт выполненных работ №1

за декабрь 2023 (месяц, год) на 2-2 Водовод и внутриплощадочные сети водопровода работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. В1 ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ										
1	1	Е11-010101-0369 Изм. и доп. вып. 20#ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	31,7026807	389,14	389,14	12337	12337	0	1677	15135	
						0	73,48	0	2330		1121		
2	2	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,9804953	4410,43	0	4324	0	0	3114	8033	
						4410,43	0	4324	0		595		
3	3	Е11-010205-0502 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	5,6920159	1141,27	0	6496	0	0	4677	12067	
						1141,27	0	6496	0		894		
4	4	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	24,93442	36,71	36,71	915	915	0	264	1274	
						0	14,73	0	367		94		
5	5	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	24,93442	177,7	80,93	4431	2018	0	2457	7439	
						96,77	40,11	2413	1000		551		
6	6	Е11-010102-0428 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	0,6852352	381,6	381,6	261	261	0	31	316	
						0	62,48	0	43		23		
7	7	С3412-102-0104	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км	4,3855055	65		285				308	
											23		
8	9	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	1,045	1378,46	180,98	1440	189	0	1294	2953	
						1197,48	53,48	1251	56		219		
9	10	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00091	571730,1	119210,1	520	108	0	450	1048	
						452520	47505,53	412	43		78		
10	11	Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 75 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00089	517679,77	91975,77	461	82	0	407	937	
						425704	36403,53	379	32		69		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	14	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00455	341585,82	38185,82	1554	174	0	1368	3156	
						303400	275,04	1380	1		234		
12	15	Е11-220601-0302 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00445	338214,87	36294,87	1505	162	0	1331	3063	
						301920	198,64	1344	1		227		
13	16	Е11-220501-0104 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 125 мм.Укладка	км трубопровода	0,04325	472495,21	129115,21	20435	5584	0	16441	39827	
						343380	40607,04	14851	1756		2950		
14	18	Е11-220901-0104	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2707,35	159,95	2708	160	0	2598	5730	
						2547,4	76,4	2548	77		425		
15	19	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1992,97	95,97	3986	192	0	3847	8459	
						1897	45,84	3794	92		627		
16	20	Е11-220901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1938,77	95,97	3878	192	0	3740	8227	
						1842,8	45,84	3686	92		609		
17	24	Е11-221201-0104	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм.Приварка	фланец	2	1383,17	86	2766	172	0	2568	5762	
						1297,17	0	2594	0		427		
18	25	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	2	1173,6	77,4	2347	155	0	2170	4879	
						1096,2	0	2192	0		361		
19	26	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм.Приварка	фланец	2	898,47	58,05	1797	116	0	1664	3738	
						840,42	0	1681	0		277		
20	31	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1534,58	952,91	1535	953	0	863	2590	
						581,67	289,85	582	290		192		
21	33	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,01525	1103704,15	532401,25	16832	8119	0	11217	30292	
						571302,9	171631,29	8713	2618		2244		
22	40	Е11-220701-0104	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,05225	79042,2	0	4130	0	0	4089	8876	
						79042,2	0	4130	0		658		
23	41	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,9675	30378,9	10154,4	181286	60596	0	145040	352432	
						20224,5	4325,97	120690	25815		26106		
24	50	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,73362	876,54	1,21	1520	2	0	1215	2954	
						875,33	0,59	1518	1		219		
25	51	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,63	30378,9	10154,4	79897	26707	0	63922	155324	
						20224,5	4325,97	53191	11378		11506		
26	60	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,49532	876,54	1,21	434	1	0	347	844	
						875,33	0,59	434	1		63		
27	61	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство/ОТМОСТКА ВОКРУГ ЛЮКОВ КОЛОДЦЕВ	м3 подстилающего слоя	3,6045	4305	8,16	15518	30	0	14559	32482	
						4296,84	0	15488	0		2406		
28	62	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0017	1103704,15	532401,25	1877	906	0	1251	3377	
						571302,9	171631,29	971	292		250		
29	64	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка/ГИЛЬЗА	км трубопровода	0,00375	692181,58	254601,58	2596	955	0	1935	4893	
						437580	83490,08	1641	313		363		
30	65	Е11-220301-0104 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 125 мм.Укладка с гидравлическим испытанием/ПАТРУБОК	км трубопровода	0,0001	689897,57	140169,57	69	14	0	60	140	
						549728	56339,74	55	6		11		
31	66	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с гидравлическим испытанием/ПАТРУБОК	км трубопровода	0,0001	571730,1	119210,1	57	12	0	50	115	
						452520	47505,53	46	5		9		
32	67	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка		0,0082	1103704,15	532401,25	9051	4366	0	6031	16288	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т фасонных частей		571302,9	171631,29	4685	1408		1207		
33	70	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка		2	1534,58	952,91	3069	1906	0	1726	5178	
				шт.		581,67	289,85	1164	580		384		
			Итого по разделу: 1. В1 ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ									748134	
			ИТОГО:					390312	127378		302403	748136	
								262647	48592		55422		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,6 %		11970					
			Итого с временными									760104	
			Зимние удорожания			3,3 %		25083					
			Итого с зимними удорожаниями									785187	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		15704					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									800891	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									840977	
			Итого в текущих ценахс коэф.субподр									452801	
			НДС			12 %		54336					
			Итого с НДС									507137	

ЗАКАЗЧИК:
Директор

ТОО "Спецстрой Групп ЛТД"

_____ **Кабдрахманова А.Е.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО «Павлодар-Құрылыс»

_____ **Жунусов Б.Л.**