Форма по приложению 4-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" БИН 030140002400 СКО г.Петропавловск ул.Конституции Казахстана,23. тел 8-7152-36-01-70**

Подрядчик : **ТОО "Мирас Group" БИН 051140009951 СКО г.Петропавловск, ул Маяковского,73 тел.8-7152-36-26-52**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство детского сада на 90 мест в микрорайоне Солнечный -2 г.Петропавловск Северо-Казахстанская область**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод) № 1

за сен.24

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
30140002400	51140009951			1	11.07.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство детского сада на 90 мест в микрорайоне Солнечный -2 г.Петропавловск Северо-Казахстанская область	500 000 000	500 000 000	500 000 000	422 486 430	33 914 401	0	53 571 429	500 000 000
ИТОГО по справке	**500 000 000**	**500 000 000**	**500 000 000**	**422 486 430**	**33 914 401**		**53 571 429**	**500 000 000**

М.П.

Заказчик КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" БИН 030140002400 СКО г.Петропавловск ул.Конституции Казахстана,23. тел 8-7152-36-01-70

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик ТОО "Мирас Group" БИН 051140009951 СКО г.Петропавловск, ул Маяковского,73 тел.8-7152-36-26-52

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: аттестованный эксперт Сабиев Жаслан Сергазиевич аттестат №KZ77VJE00026359, № KZ94VJE00026344, №KZ 12VJE00026365 от 19.05.2017

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" БИН 030140002400 СКО г.Петропавловск ул.Конституции Казахстана,23. тел 8-7152-36-01-70**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Мирас Group" БИН 051140009951 СКО г.Петропавловск, ул Маяковского,73 тел.8-7152-36-26-52**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство детского сада на 90 мест в микрорайоне Солнечный -2 г.Петропавловск Северо-Казахстанская область**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство детского сада на 90 мест в микрорайоне Солнечный -2 г.Петропавловск Северо-Казахстанская область**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№1** от **11.07.2024**

Акт выполненных работ № 1

за Сентябрь 2024 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 01.06.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Отдел 1: Локальная смета 2-01-01-01					
1	**1**	**6101-0101-0211** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**3 108,6**	**528,0**	**1 641 341,0**	
2	**2**	**6101-0101-0211** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2.** ***Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.***	**м^3**	**169,98**	**580,0**	**98 588,0**	
3	**3**	**412-102-0216** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**65 571,6**	**31,0**	**2 032 720,0**	
4	**4**	**6101-0101-0111** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2.** ***Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.***	**м^3**	**1 384,32**	**434,0**	**600 795,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	5	6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	**м^3**	**1 384,32**	**120,0**	**166 118,0**	
6	6	6101-0104-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0101**	**м^3**	**1 384,32**	**111,0**	**153 660,0**	
7	7	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 2 группы, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15, к стоимости эксплуатации машин - 1,15..*** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**81,60075**	**11 030,0**	**900 056,0**	
8	8	6101-0107-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м^3**	**479,55**	**204,0**	**97 828,0**	
9	9	6101-0107-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу к норме 6101-0107-0302**	**м^3**	**479,55**	**36,0**	**17 264,0**	
10	10	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	**м^3**	**439,54**	**84,0**	**36 921,0**	
11	11	6101-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1 (подсыпка под полы)**	**м^3**	**451,27**	**429,0**	**193 595,0**	
12	12	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м^3**	**13,96**	**3 797,0**	**53 006,0**	
13	13	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**451,27**	**658,0**	**296 936,0**	
			Раздел 1: Фундаменты					
14	14	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, песчаное**	**м^3**	**89,06**	**10 424,0**	**928 361,0**	
15	15	6104-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 3,5 т в котлован глубиной до 4 м**	**шт.**	**67**	**12 040,0**	**806 680,0**	
16	16	6104-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котлован глубиной до 4 м**	**шт.**	**126**	**8 181,0**	**1 030 806,0**	
17	17	6104-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котлован глубиной до 4 м**	**шт.**	**26**	**6 185,0**	**160 810,0**	
18	18	221-104-0103 *РСНБ РК 2022*	**Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 3,5 кгс/см2 СТ РК 956-93**	**м^3**	**110,17**	**81 722,0**	**9 003 313,0**	**Казахстан**
19	19	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т**	**шт.**	**230**	**8 248,0**	**1 897 040,0**	
20	20	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т**	**шт.**	**191**	**6 182,0**	**1 180 762,0**	
21	21	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т**	**шт.**	**297**	**5 561,0**	**1 651 617,0**	
22	22	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018**	**м^3**	**243,287**	**48 731,0**	**11 855 619,0**	**Казахстан**
23	23	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	**т**	**1,63212**	**317 033,0**	**517 436,0**	
24	24	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 (д.8 А-I)**	**т**	**1,63212**	**526 556,0**	**859 403,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	25	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м /монолитные участки/	$м^3$	16,6	30 989,0	514 417,0	
26	26	212-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	16,849	30 161,0	508 183,0	Казахстан
27	27	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,13819	413 600,0	57 155,0	
28	28	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м /монолитный пояс/	$м^3$	16,24	30 989,0	503 261,0	
29	29	212-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	16,4836	30 161,0	497 162,0	Казахстан
30	30	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,6016	413 600,0	248 822,0	
31	31	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07656	315 864,0	24 183,0	
32	32	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя (отм.-0,340)	$м^2$	161,74	5 189,0	839 269,0	
33	33	235-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Рубероид морозостойкий марки РПМ-300 ГОСТ 10923-93	$м^2$	372,002	232,0	86 304,0	Казахстан
34	34	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	1 063,26	3 797,0	4 037 198,0	
35	35	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /горизонтальная на отм.-2,740/	$м^2$	116	3 797,0	440 452,0	
			Итого по разделу 1: Фундаменты				37 648 253	
			Итого по отделу Локальная смета 2-01-01-01				43 937 081	
			Отдел 2: Локальная смета 2-01-02-02					
			Раздел 1: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ					
36	1	6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 5 $м^2$	шт.	11	8 131,0	89 441,0	
37	2	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 $м^2$	шт.	132	9 985,0	1 318 020,0	
38	3	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	1 091,743	10 473,0	11 433 824,0	Казахстан
39	4	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (анкера А-1, А-2)	т	0,1313	1 194 333,0	156 816,0	Казахстан
40	5	6103-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	5,55	5 647,0	31 341,0	
41	6	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	0,09429	112 312,0	10 590,0	
42	7	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0679	315 864,0	21 447,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	8	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02639	365 426,0	9 644,0	
44	9	6103-0501-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	1,78	13 367,0	23 793,0	
45	10	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,8067	29 354,0	53 034,0	Казахстан
46	11	6103-0501-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	5,55	3 178,0	17 638,0	
			Итого по разделу 1: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ				13 165 588	
			Раздел 2: Полы					
47	12	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных /подвал/ (площадью 159,76$м^2$) (толщ.100 мм)	$м^3$	15,976	19 793,0	316 213,0	
48	13	211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	4,63304	8 676,0	40 196,0	Казахстан
49	14	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,43784	7 170,0	10 309,0	Казахстан
50	15	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	15,976	7 014,0	112 056,0	Казахстан
51	16	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных (площадью 80,27$м^2$)	$м^3$	5,6189	23 222,0	130 482,0	
52	17	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5,731278	29 354,0	168 236,0	Казахстан
53	18	6109-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм	$м^2$	80,27	1 909,0	153 235,0	
54	19	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,456262	29 354,0	72 101,0	Казахстан
55	20	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных /подвал/ (площадью 811,58$м^2$) (толщ.100 мм)	$м^3$	81,158	19 793,0	1 606 360,0	
56	21	211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	23,53582	8 676,0	204 197,0	Казахстан
57	22	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	7,30422	7 170,0	52 371,0	Казахстан
58	23	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	81,158	7 014,0	569 242,0	Казахстан
59	24	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,92	9 585,0	8 818,0	
60	25	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,058	7 118,0	7 531,0	Казахстан
61	26	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,01836	68 528,0	1 258,0	
62	27	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01836	526 556,0	9 668,0	
63	28	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных (площадью 39,46$м^2$)	$м^3$	0,69	23 222,0	16 023,0	
64	29	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,7038	29 354,0	20 659,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	30	6109-0302-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Железнение покрытий цементных	$м^2$	4,34	604,0	2 621,0	
66	31	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных (площадью 39,46$м^2$)	$м^3$	3,09	23 222,0	71 756,0	
67	32	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,1518	27 971,0	88 159,0	Казахстан
68	33	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,01146	68 528,0	785,0	
69	34	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01002	315 864,0	3 165,0	
70	35	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00144	365 426,0	526,0	
71	36	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	$м^3$	0,3	22 911,0	6 873,0	
72	37	212-101-0407 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W2	$м^3$	0,306	28 176,0	8 622,0	Казахстан
73	38	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022*	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,00568	1 429 949,0	8 122,0	
			Итого по разделу 2: Полы				3 689 584	
			Раздел 3: Стены и перегородки					
74	39	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	$м^3$	39,2	37 501,0	1 470 039,0	
75	40	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	14,896	82 055,0	1 222 291,0	Казахстан
76	41	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	9,408	24 381,0	229 376,0	Казахстан
77	42	6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича	$м^2$	8,57	8 825,0	75 630,0	
78	43	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,431928	82 055,0	35 442,0	Казахстан
79	44	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,19711	24 381,0	4 806,0	Казахстан
80	45	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного ленточного (местные заделки в наружных стенах техподполья)	$м^3$	0,34	21 341,0	7 256,0	
81	46	212-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	0,3451	29 588,0	10 211,0	Казахстан
			Итого по разделу 3: Стены и перегородки				3 055 051	
			Раздел 4: Перемычки					
82	47	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	105	1 744,0	183 120,0	
83	48	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	2,745	130 613,0	358 533,0	Казахстан
84	49	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,029832	317 033,0	9 458,0	
85	50	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,029832	315 864,0	9 423,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого по разделу 4: Перемычки				**560 534**	
			Раздел 5: Отделочные работы					
86	**51**	**6112-0202-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**$м^2$**	**48,26**	**3 783,0**	**182 568,0**	
87	**52**	**212-402-0107** *РСНБ РК 2022*	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	**$м^3$**	**0,728726**	**28 781,0**	**20 973,0**	**Казахстан**
88	**53**	**214-402-0103** *РСНБ РК 2022*	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм**	**$м^2$**	**1,336802**	**1 069,0**	**1 429,0**	
89	**54**	**1211-0103-0201** *РСНБ РК 2022*	**Штукатурка внутренних помещений. Перетирка**	**$м^2$**	**39,46**	**1 356,0**	**53 508,0**	
90	**55**	**6112-0302-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска поверхности внутри зданий, известковая по штукатурке**	**$м^2$**	**87,72**	**459,0**	**40 263,0**	
			Итого по разделу 5:				**298 741**	
			Раздел 6: Проемы					
91	**56**	**6108-0204-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока дверного металлического однопольного, стена бетонная**	**$м^2$**	**1,71**	**12 957,0**	**22 156,0**	
92	**57**	**223-207-0101** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	**$м^2$**	**1,71**	**67 180,0**	**114 878,0**	
93	**58**	**6108-0204-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока дверного металлического противопожарного, однопольного, глухого или остекленного**	**$м^2$**	**6,84**	**15 533,0**	**106 246,0**	
94	**59**	**223-207-0203** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный**	**$м^2$**	**6,84**	**53 232,0**	**364 107,0**	
			Итого по разделу 6: Проемы				**607 387**	
			Раздел 7: ВХОД В ПОДВАЛ					
95	**60**	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**$м^3$**	**6,972**	**658,0**	**4 588,0**	
96	**61**	**6111-0403-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (толщ.70мм)**	**$м^2$**	**6,972**	**1 455,0**	**10 144,0**	
97	**62**	**234-102-0202** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$ (пеноплекс)**	**$м^3$**	**7,18116**	**38 225,0**	**274 500,0**	**Казахстан**
98	**63**	**6101-0108-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное (толщ.100мм)**	**$м^3$**	**0,6972**	**17 771,0**	**12 390,0**	
99	**64**	**6103-0101-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**$м^3$**	**0,168075**	**8 628,0**	**1 450,0**	
100	**65**	**212-101-0601** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**0,171436**	**29 354,0**	**5 032,0**	**Казахстан**
101	**66**	**6105-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой**	**$м^3$**	**3,6**	**37 501,0**	**135 004,0**	
102	**67**	**213-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**1,368**	**82 055,0**	**112 251,0**	**Казахстан**
103	**68**	**212-401-0102** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50**	**$м^3$**	**0,864**	**24 381,0**	**21 065,0**	**Казахстан**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
104	**69**	**6111-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной**	**м^3**	**0,4**	**174 128,0**	**69 651,0**	
105	**70**	**234-102-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м^3 до 34 кг/м^3 (пеноплекс)**	**м^3**	**0,388**	**38 225,0**	**14 831,0**	**Казахстан**
106	**71**	**6112-0202-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**м^2**	**12,2**	**3 783,0**	**46 153,0**	
107	**72**	**212-401-0107** ***РСНБ РК 2022***	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200**	**м^3**	**0,18422**	**30 936,0**	**5 699,0**	**Казахстан**
108	**73**	**214-402-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм**	**м^2**	**0,33794**	**1 069,0**	**361,0**	
109	**74**	**6112-0202-0109** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена**	**м^2**	**7,4**	**6 483,0**	**47 974,0**	
110	**75**	**212-402-0105** ***РСНБ РК 2022***	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5**	**м^3**	**0,2294**	**28 301,0**	**6 492,0**	**Казахстан**
111	**76**	**214-401-0205** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 50 мм**	**м^2**	**7,992**	**987,0**	**7 888,0**	**Казахстан**
112	**77**	**214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0021**	**365 426,0**	**767,0**	
113	**78**	**6104-0501-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких**	**м**	**15,6**	**6 394,0**	**99 746,0**	
114	**79**	**222-301-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Ступени основные ГОСТ 8717-2016**	**м**	**15,6**	**5 812,0**	**90 667,0**	**Казахстан**
115	**80**	**6106-0302-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	**т**	**0,11907**	**361 878,0**	**43 089,0**	
116	**81**	**222-525-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,11907**	**1 125 628,0**	**134 029,0**	**Казахстан**
117	**82**	**6107-0101-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Укладка прогона по фермам из досок**	**м^3**	**0,1124**	**94 022,0**	**10 568,0**	
118	**83**	**215-204-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1**	**м^3**	**0,11802**	**99 441,0**	**11 736,0**	
119	**84**	**6110-0101-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство обрешетки сплошной из досок**	**м^2**	**11**	**2 065,0**	**22 715,0**	
120	**85**	**215-204-0401** ***РСНБ РК 2022***	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1**	**м^3**	**0,325**	**88 455,0**	**28 748,0**	
121	**86**	**6110-0101-0512** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**м^2**	**11**	**4 368,0**	**48 048,0**	
122	**87**	**224-103-0720** ***РСНБ РК 2022***	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	**м^2**	**12,65**	**4 869,0**	**61 593,0**	**Казахстан**
123	**88**	**6110-0203-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**м^2**	**7,5**	**5 167,0**	**38 752,0**	
124	**89**	**224-104-0308** ***РСНБ РК 2022***	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм**	**м^2**	**7,5**	**3 958,0**	**29 685,0**	**Казахстан**
125	**90**	**6111-0401-0307** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Герметизация горизонтального/вертикального стыка стеновой панели герметизирующей нетвердеющей мастикой**	**м**	**6,75**	**6 347,0**	**42 842,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
126	91	6106-0306-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж перегородки стальной консольной сетчатой	$м^2$	2,52	3 281,0	8 268,0	
127	92	222-527-0101 *РСНБ РК 2022*	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,09662	1 196 979,0	115 652,0	Казахстан
128	93	223-502-0307 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый накладной ЗН1 (навесной)	шт.	1	2 310,0	2 310,0	
129	94	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	5,04	266,0	1 341,0	
130	95	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	5,04	408,0	2 056,0	
			Итого по разделу 7: ВХОД В ПОДВАЛ				1 568 085	
			Раздел 8: ПРИЯМКИ					
131	96	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	10	413,0	4 130,0	
132	97	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,51	7 014,0	3 577,0	Казахстан
133	98	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное (толщ.200мм)	$м^3$	2	17 771,0	35 542,0	
134	99	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	$м^3$	5,8	64 664,0	375 051,0	
135	100	212-101-0407 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W2	$м^3$	5,887	28 176,0	165 872,0	Казахстан
136	101	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,01176	1 134 256,0	13 339,0	
137	102	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01176	365 426,0	4 297,0	
138	103	6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм	км	0,0012	1 418 448,0	1 702,0	
139	104	241-201-0805 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,0 мм	м	1,2	192,0	230,0	Казахстан
140	105	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022*	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,10108	1 429 949,0	144 539,0	
141	106	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	6,448	413,0	2 663,0	
142	107	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,328848	7 014,0	2 307,0	Казахстан
143	108	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	1,2896	17 771,0	22 917,0	
144	109	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	$м^3$	1,92	64 664,0	124 155,0	
145	110	212-101-0407 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W2	$м^3$	1,9488	28 176,0	54 909,0	Казахстан
146	111	6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм	км	0,0024	1 418 448,0	3 404,0	
147	112	241-201-0805 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,0 мм	м	2,4	192,0	461,0	Казахстан
148	113	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022*	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,08216	1 429 949,0	117 485,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
149	**114**	**6109-0101-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Уплотнение грунта щебнем**	**$м^2$**	**5**	**413,0**	**2 065,0**	
150	**115**	**211-201-0607** ***РСНБ РК 2022***	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**$м^3$**	**0,255**	**7 014,0**	**1 789,0**	**Казахстан**
151	**116**	**6101-0108-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное (толщ.200мм)**	**$м^3$**	**1**	**17 771,0**	**17 771,0**	
152	**117**	**6103-0101-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм**	**$м^3$**	**2,6**	**64 664,0**	**168 126,0**	
153	**118**	**212-101-0407** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W2**	**$м^3$**	**2,639**	**28 176,0**	**74 356,0**	**Казахстан**
154	**119**	**6301-0105-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм**	**км**	**0,0006**	**1 418 448,0**	**851,0**	
155	**120**	**241-201-0805** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,0 мм**	**м**	**0,6**	**192,0**	**115,0**	**Казахстан**
156	**121**	**1108-0201-0703** ***РСНБ РК 2022***	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**0,05054**	**1 429 949,0**	**72 270,0**	
157	**122**	**6109-0101-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Уплотнение грунта щебнем**	**$м^2$**	**2,5**	**413,0**	**1 033,0**	
158	**123**	**211-201-0607** ***РСНБ РК 2022***	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**$м^3$**	**0,1275**	**7 014,0**	**894,0**	**Казахстан**
159	**124**	**6101-0108-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное (толщ.200мм)**	**$м^3$**	**0,5**	**17 771,0**	**8 886,0**	
160	**125**	**6103-0101-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм**	**$м^3$**	**1,45**	**64 664,0**	**93 763,0**	
161	**126**	**212-101-0407** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W2**	**$м^3$**	**1,47175**	**28 176,0**	**41 468,0**	**Казахстан**
162	**127**	**6301-0105-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм**	**км**	**0,0003**	**1 418 448,0**	**426,0**	
163	**128**	**241-201-0805** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,0 мм**	**м**	**0,3**	**192,0**	**58,0**	**Казахстан**
164	**129**	**1108-0201-0703** ***РСНБ РК 2022***	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**0,02527**	**1 429 949,0**	**36 135,0**	
165	**130**	**6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**12,968**	**408,0**	**5 291,0**	
166	**131**	**6108-0101-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка блока оконного с деревянными переплетами, площадь до 2 $м^2$ в стене каменной, переплеты спаренные (ОБП-1)**	**$м^2$**	**2,5992**	**12 009,0**	**31 214,0**	
167	**132**	**223-101-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	**$м^2$**	**2,5992**	**60 006,0**	**155 968,0**	
168	**133**	**217-402-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24**	**$м^2$**	**1,88**	**-10 674,0**	**-20 067,0**	**Казахстан**
169	**134**	**215-204-0902** ***РСНБ РК 2022***	**Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**$м^3$**	**0,04**	**88 455,0**	**3 538,0**	
170	**135**	**223-502-0701** ***РСНБ РК 2022***	**Фиксатор ГОСТ 5091-78 дверной**	**шт.**	**8**	**1 988,0**	**15 904,0**	
171	**136**	**6108-0501-0113** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Остекление окна со спаренным перелетом, толщина стекла 4 мм**	**$м^2$**	**1,368**	**11 162,0**	**15 270,0**	
172	**137**	**6112-0202-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами, откоса плоского оконного и дверного**	**$м^2$**	**7,296**	**10 087,0**	**73 595,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
173	138	212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	0,313728	28 301,0	8 879,0	Казахстан
174	139	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	$м^2$	2,88	10 553,0	30 393,0	
175	140	223-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	$м^2$	2,88	57 823,0	166 530,0	
176	141	6108-0201-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка люка в перекрытии, площадь проема до 2 $м^2$	$м^2$	5,2	9 453,0	49 156,0	
177	142	223-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Дверь балконная из деревянных профилей толщиной 78 мм ГОСТ 24700-99 БД 21-7 (ЛЮК ДЛ13-10)	$м^2$	5,2	112 964,0	587 413,0	
178	143	223-504-0302 *РСНБ РК 2022*	Петли дверные	шт.	8	531,0	4 248,0	
			Итого по разделу 8: ПРИЯМКИ				2 723 918	
			Раздел 9: ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА					
179	144	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,97	9 585,0	9 297,0	
180	145	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,1155	7 118,0	7 940,0	Казахстан
181	146	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	2	5 561,0	11 122,0	
182	147	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,318	48 731,0	15 496,0	Казахстан
183	148	6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича	$м^2$	10,086	8 825,0	89 009,0	
184	149	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,508334	82 055,0	41 711,0	Казахстан
185	150	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,231978	24 381,0	5 656,0	Казахстан
186	151	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (толщ.50мм)	$м^2$	2,6442	1 455,0	3 847,0	
187	152	234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$ (пеноплекс)	$м^3$	0,190647	38 225,0	7 287,0	Казахстан
188	153	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,32	23 222,0	7 431,0	
189	154	212-101-0407 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W2	$м^3$	0,3264	28 176,0	9 197,0	Казахстан
190	155	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,0107	68 528,0	733,0	
191	156	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0107	526 556,0	5 634,0	
192	157	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	$м^3$	1,3	64 664,0	84 063,0	
193	158	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,3195	29 354,0	38 733,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
194	159	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06716	526 556,0	35 364,0	
195	160	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0153	346 653,0	5 304,0	
196	161	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022*	Решетки приямков металлические. Установка (рамки Р-1, Р-2, Р-3)	т металлических изделий	0,03382	298 476,0	10 094,0	
197	162	222-519-0301 *РСНБ РК 2022*	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,03382	1 078 806,0	36 485,0	Казахстан
198	163	6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 5 $м^2$	шт.	7	8 131,0	56 917,0	
199	164	222-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты балконов плоские сплошные СТ РК 961-93 толщиной 160 мм (П7Д-5 объем-0,06$м^3$, ППУ 10.6-П объем-0,04$м^3$, ПП 15.6 объем-0,052$м^3$)	$м^3$	0,392	167 126,0	65 513,0	Казахстан
200	165	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм	$м^2$	4,22	1 595,0	6 731,0	
201	166	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,086088	27 352,0	2 355,0	Казахстан
202	167	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм (общ.толщ.30мм)	$м^2$	1,67	1 595,0	2 664,0	
203	168	212-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	0,034068	30 936,0	1 054,0	Казахстан
204	169	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	1,67	67,0	112,0	
205	170	212-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	0,017034	30 936,0	527,0	Казахстан
206	171	6111-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	$м^2$	2,7	7 212,0	19 472,0	
207	172	234-101-0112 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-120	$м^3$	0,2754	46 117,0	12 701,0	Казахстан
208	173	6111-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной	$м^3$	1,214	174 128,0	211 391,0	
209	174	234-101-0112 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-120	$м^3$	1,17758	46 117,0	54 306,0	Казахстан
210	175	6112-0202-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок	$м^2$	2,7	8 094,0	21 854,0	
211	176	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	2,916	1 069,0	3 117,0	
212	177	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена	$м^2$	12,14	6 483,0	78 704,0	
213	178	212-402-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:3	$м^3$	0,37634	28 301,0	10 651,0	Казахстан
214	179	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	13,1112	1 069,0	14 016,0	
215	180	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (связи)	т	0,0014	365 426,0	512,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
216	181	6107-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка прогона по фермам из досок	$м^3$	0,021	94 022,0	1 974,0	
217	182	215-204-0501 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,02205	99 441,0	2 193,0	
218	183	6110-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство обрешетки сплошной из досок	$м^2$	1,1	2 065,0	2 272,0	
219	184	6107-0104-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подшивка деревянного потолка под штукатурку	$м^2$	0,75	2 057,0	1 543,0	
220	185	215-204-0401 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,064	88 455,0	5 661,0	
221	186	215-204-0201 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,008	88 455,0	708,0	
222	187	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	1,1	4 368,0	4 805,0	
223	188	224-103-0720 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	$м^2$	1,265	4 869,0	6 159,0	Казахстан
224	189	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	0,75	5 167,0	3 875,0	
225	190	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	0,75	3 958,0	2 969,0	Казахстан
226	191	6111-0401-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Герметизация горизонтального/вертикального стыка стеновой панели герметизирующей нетвердеющей мастикой	м	1,1	6 347,0	6 982,0	
227	192	6118-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 $м^2$.	шт.	1	6 647,0	6 647,0	
228	193	246-304-0716 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 650 мм	шт.	1	21 722,0	21 722,0	
229	194	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,76	408,0	718,0	
230	195	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	6,86	3 797,0	26 047,0	
231	196	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя (3 слоя)	$м^2$	1,67	5 189,0	8 666,0	
232	197	235-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Рубероид морозостойкий марки РПМ-300 ГОСТ 10923-93	$м^2$	3,841	232,0	891,0	Казахстан
233	198	6111-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 1 слой	$м^2$	1,67	2 436,0	4 068,0	
234	199	235-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Рубероид морозостойкий марки РПМ-300 ГОСТ 10923-93	$м^2$	1,837	232,0	426,0	Казахстан
235	200	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$	1,33	5 189,0	6 901,0	
236	201	235-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Рубероид морозостойкий марки РПМ-300 ГОСТ 10923-93	$м^2$	3,059	232,0	710,0	Казахстан
			Итого по разделу 9: ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА				1 102 937	
			Итого по отделу Локальная смета 2-01-02-02				26 771 825	
			Отдел 3: Локальная смета 2-01-02-03					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Крыша					
237	**1**	**6111-0403-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой**	**$м^2$**	**1 107**	**340,0**	**376 380,0**	
238	**2**	**6111-0403-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых /толщ.260мм/**	**$м^2$**	**1 107**	**1 455,0**	**1 610 685,0**	
239	**3**	**234-101-0108** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-75**	**$м^3$**	**296,4546**	**33 333,0**	**9 881 721,0**	**Казахстан**
240	**4**	**6111-0403-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой**	**$м^2$**	**1 107**	**170,0**	**188 190,0**	
241	**5**	**261-107-0509** *РСНБ РК 2022*	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2 мм ГОСТ 10354-82 /0,184кг/$м^2$/**	**т**	**0,362565**	**521 019,0**	**188 903,0**	
242	**6**	**6110-0302-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм /толщ.30мм/**	**$м^2$**	**1 107**	**1 442,0**	**1 596 294,0**	
243	**7**	**212-401-0104** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**$м^3$**	**16,9371**	**27 352,0**	**463 264,0**	**Казахстан**
244	**8**	**6110-0302-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101**	**$м^2$**	**1 107**	**124,0**	**137 268,0**	
245	**9**	**212-401-0104** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**$м^3$**	**16,9371**	**27 352,0**	**463 264,0**	**Казахстан**
246	**10**	**6111-0402-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство пароизоляции оклеечной в один слой**	**$м^2$**	**256,4**	**2 105,0**	**539 722,0**	
247	**11**	**235-101-0501** *РСНБ РК 2022*	**Рубероид морозостойкий марки РПМ-300 ГОСТ 10923-93**	**$м^2$**	**282,04**	**232,0**	**65 433,0**	**Казахстан**
248	**12**	**6105-0201-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стен приямков и каналов**	**$м^3$**	**4,41**	**36 530,0**	**161 097,0**	
249	**13**	**212-401-0102** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50**	**$м^3$**	**1,0584**	**24 381,0**	**25 805,0**	**Казахстан**
250	**14**	**213-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**1,764**	**82 055,0**	**144 745,0**	**Казахстан**
251	**15**	**1107-0701-0201** *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**34,05**	**3 691,0**	**125 679,0**	
252	**16**	**217-505-0205** *РСНБ РК 2022*	**Лист хризотилцементный прессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 10 мм**	**$м^2$**	**34,05**	**3 963,0**	**134 940,0**	
253	**17**	**6111-0403-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых /толщ.100мм/**	**$м^2$**	**84,24**	**1 455,0**	**122 569,0**	
254	**18**	**234-101-0115** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-160 /ППЖ-160/**	**$м^3$**	**8,67672**	**67 787,0**	**588 169,0**	**Казахстан**
255	**19**	**6112-0202-0109** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена**	**$м^2$**	**92,66**	**6 483,0**	**600 715,0**	
256	**20**	**212-402-0105** *РСНБ РК 2022*	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5**	**$м^3$**	**2,87246**	**28 301,0**	**81 293,0**	**Казахстан**
257	**21**	**214-402-0103** *РСНБ РК 2022*	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм**	**$м^2$**	**101,1528**	**1 069,0**	**108 132,0**	
258	**22**	**6107-0101-0214** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка стропилы с изготовлением**	**$м^3$**	**41,567**	**156 163,0**	**6 491 227,0**	
259	**23**	**215-202-0502** *РСНБ РК 2022*	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**$м^3$**	**6,65072**	**88 455,0**	**588 289,0**	
260	**24**	**215-202-0102** *РСНБ РК 2022*	**Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**$м^3$**	**2,49402**	**88 455,0**	**220 609,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
261	**25**	**215-204-0501** *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1**	**м^3**	**34,50061**	**88 455,0**	**3 051 751,0**	
262	**26**	**6110-0101-0505** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон**	**м^2**	**1 550**	**6 683,0**	**10 358 650,0**	
263	**27**	**224-101-0302** *РСНБ РК 2022*	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	**м^2**	**1 714,3**	**3 688,0**	**6 322 338,0**	**Казахстан**
264	**28**	**215-204-0402** *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м^3**	**24,3**	**88 455,0**	**2 149 456,0**	
265	**29**	**6107-0102-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство карнизов**	**м^2**	**207**	**7 552,0**	**1 563 264,0**	
266	**30**	**215-204-0202** *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м^3**	**4,788**	**88 455,0**	**423 523,0**	
267	**31**	**215-204-0402** *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м^3**	**0,4473**	**88 455,0**	**39 566,0**	
268	**32**	**215-204-0501** *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1**	**м^3**	**2,73735**	**88 455,0**	**242 132,0**	
269	**33**	**6107-0115-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**м^3**	**41,567**	**4 322,0**	**179 653,0**	
270	**34**	**217-701-0117** *РСНБ РК 2022*	**Сульфат аммония**	**т**	**0,070664**	**124 660,0**	**8 809,0**	
271	**35**	**217-701-0118** *РСНБ РК 2022*	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный**	**т**	**0,278499**	**725 535,0**	**202 061,0**	
272	**36**	**217-701-0215** *РСНБ РК 2022*	**Контакт Петрова керосиновый**	**т**	**0,041567**	**435 089,0**	**18 085,0**	
273	**37**	**6107-0115-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю /с 2х сторон/, покрытия и настила по фермам**	**м^2**	**3 307**	**165,0**	**545 655,0**	
274	**38**	**217-701-0117** *РСНБ РК 2022*	**Сульфат аммония**	**т**	**0,19842**	**124 660,0**	**24 735,0**	
275	**39**	**217-701-0118** *РСНБ РК 2022*	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный**	**т**	**0,76061**	**725 535,0**	**551 849,0**	
276	**40**	**217-701-0215** *РСНБ РК 2022*	**Контакт Петрова керосиновый**	**т**	**0,13228**	**435 089,0**	**57 554,0**	
277	**41**	**6110-0202-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство конька для кровель из металлочерепицы**	**м**	**206**	**7 333,0**	**1 510 598,0**	
278	**42**	**224-105-0111** *РСНБ РК 2022*	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**206**	**1 822,0**	**375 332,0**	**Казахстан**
279	**43**	**6110-0202-0206** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство планок для кровель из металлочерепицы карнизных**	**м**	**535,6**	**1 600,0**	**856 960,0**	
280	**44**	**224-105-0105** *РСНБ РК 2022*	**Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**265,6**	**1 013,0**	**269 053,0**	
281	**45**	**224-105-0103** *РСНБ РК 2022*	**Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**270**	**856,0**	**231 120,0**	**Казахстан**
282	**46**	**1109-0501-0101** *РСНБ РК 2022*	**Ворота (Карниз). Облицовка стальным профилированным листом**	**м^2**	**69,4**	**1 522,0**	**105 627,0**	
283	**47**	**214-204-0722** *РСНБ РК 2022*	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**м^2**	**69,4**	**3 288,0**	**228 187,0**	**Казахстан**
284	**48**	**6110-0201-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство ендов для кровель из металлочерепицы**	**м**	**192**	**2 416,0**	**463 872,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
285	49	224-105-0201 *РСНБ РК 2022*	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	104	2 509,0	260 936,0	Казахстан
286	50	224-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	88	1 431,0	125 928,0	Казахстан
287	51	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	12,2	5 167,0	63 037,0	
288	52	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	12,81	3 958,0	50 702,0	Казахстан
289	53	6108-0208-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обивка дверного блока оцинкованной сталью по дереву с одной стороны (подшивка карниза, фартук)	$м^2$	226	3 518,0	795 068,0	
290	54	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	237,3	3 958,0	939 233,0	Казахстан
291	55	6107-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство слуховых окон	шт.	4	35 468,0	141 872,0	
292	56	215-204-0502 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,5334	88 455,0	47 182,0	
293	57	6108-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заполнение проема оконного отдельными элементами в стене деревянной рубленой, площадь до 2 $м^2$ переплеты одинарные	$м^2$	7,48	39 061,0	292 176,0	
294	58	261-103-0131 *РСНБ РК 2022*	Щит деревянный реечный, тип 1, толщина 27 мм, для покрытия полов ГОСТ 28015-89 (Стоимость окна с жалюзийной решеткой СО-1)	$м^2$	7,48	15 042,3	112 516,0	
295	59	261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная	шт.	8	389,0	3 112,0	
296	60	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады	$м^3$	0,956	18 910,0	18 078,0	
297	61	6107-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство слуховых окон	шт.	2	35 468,0	70 936,0	
298	62	215-204-0502 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0294	88 455,0	2 601,0	
299	63	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,01119	335 203,0	3 751,0	
300	64	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01119	1 178 569,0	13 188,0	Казахстан
301	65	6108-0201-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка люка в перекрытии, площадь проема до 2 $м^2$	$м^2$	0,64	9 453,0	6 050,0	
302	66	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,099	133 357,0	13 202,0	
303	67	215-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,061	88 455,0	5 396,0	
304	68	215-202-0702 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,008	88 455,0	708,0	
305	69	215-204-0602 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,03	88 455,0	2 654,0	
306	70	6108-0208-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обивка дверного блока оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	$м^2$	1,4	3 518,0	4 925,0	
307	71	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм (толщ.1мм 8,05кг/$м^2$, 1,26 расход)	т	0,0142	538 343,0	7 645,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
308	72	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	0,048	59 101,0	2 837,0	Казахстан
309	73	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	543,0	1 086,0	
310	74	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	пара	1	2 802,0	2 802,0	
311	75	235-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РК-420-1,0	$м^2$	1,0752	402,0	432,0	Казахстан
312	76	214-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,002344	343 689,0	806,0	
313	77	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм (петля)	т	0,000196	382 220,0	75,0	
314	78	6111-0401-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка прокладки резиновой толщина 30 мм	$м^2$	0,0088	25 860,0	228,0	
315	79	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство элементов каркаса из брусьев (Стремянка СД-1)	$м^3$	0,136	132 699,0	18 047,0	
316	80	215-202-0702 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,042	88 455,0	3 715,0	
317	81	215-204-0502 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,1008	88 455,0	8 916,0	
318	82	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады	$м^3$	0,136	18 910,0	2 572,0	
319	83	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,0244	271 060,0	6 614,0	
320	84	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0244	1 142 034,0	27 866,0	Казахстан
321	85	6110-0402-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство снегозадержателей для кровель из металлочерепицы уголковых	м	144	1 259,0	181 296,0	
322	86	224-105-0114 *РСНБ РК 2022*	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	288	1 050,0	302 400,0	
323	87	224-106-0108 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн крепежный	шт.	192	1 310,0	251 520,0	
324	88	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001949	954 056,0	1 859,0	Казахстан
325	89	261-107-0988 *РСНБ РК 2022*	Прокладка из пластиката	1000 шт.	0,96	5 088,0	4 884,0	
326	90	6110-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство водостока при покрытии кровли металлочерепицей наружного	м	132	6 445,0	850 740,0	
327	91	224-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	198	2 371,0	469 458,0	
328	92	224-106-0105 *РСНБ РК 2022*	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	8	4 090,0	32 720,0	
329	93	224-106-0106 *РСНБ РК 2022*	Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	8	4 090,0	32 720,0	
330	94	224-106-0107 *РСНБ РК 2022*	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	218	1 094,0	238 492,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
331	**95**	**224-106-0108** *РСНБ РК 2022*	**Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм**	**шт.**	**72**	**1 310,0**	**94 320,0**	
332	**96**	**224-106-0104** *РСНБ РК 2022*	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**шт.**	**24**	**2 666,0**	**63 984,0**	
333	**97**	**224-106-0103** *РСНБ РК 2022*	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**шт.**	**48**	**2 666,0**	**127 968,0**	
334	**98**	**224-106-0102** *РСНБ РК 2022*	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**м**	**96**	**2 690,0**	**258 240,0**	
335	**99**	**224-106-0103** *РСНБ РК 2022*	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**шт.**	**24**	**2 666,0**	**63 984,0**	
336	**100**	**224-106-0110** *РСНБ РК 2022*	**Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	**шт.**	**96**	**1 401,0**	**134 496,0**	
337	**101**	**6107-0101-0208** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 40 мм сплошного**	**$м^2$**	**3,71**	**6 973,0**	**25 870,0**	
338	**102**	**6107-0115-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	**$м^2$**	**7,42**	**165,0**	**1 224,0**	
339	**103**	**217-701-0117** *РСНБ РК 2022*	**Сульфат аммония**	**т**	**0,000223**	**124 660,0**	**28,0**	
340	**104**	**217-701-0118** *РСНБ РК 2022*	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный**	**т**	**0,000853**	**725 535,0**	**619,0**	
341	**105**	**217-701-0215** *РСНБ РК 2022*	**Контакт Петрова керосиновый**	**т**	**0,000148**	**435 089,0**	**65,0**	
342	**106**	**6118-0204-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 200 мм**	**шт.**	**7**	**9 071,0**	**63 497,0**	
343	**107**	**261-102-0129** *РСНБ РК 2022*	**Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70**	**кг**	**5,9**	**316,0**	**1 864,0**	
344	**108**	**6110-0203-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**$м^2$**	**10**	**5 167,0**	**51 670,0**	
345	**109**	**224-104-0308** *РСНБ РК 2022*	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм**	**$м^2$**	**10,3**	**3 958,0**	**40 767,0**	**Казахстан**
346	**110**	**6107-0102-0207** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство элементов каркаса из брусьев**	**$м^3$**	**2,423**	**133 943,0**	**324 544,0**	
347	**111**	**215-202-0102** *РСНБ РК 2022*	**Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**$м^3$**	**0,271**	**88 455,0**	**23 971,0**	
348	**112**	**215-202-0502** *РСНБ РК 2022*	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**$м^3$**	**0,538**	**88 455,0**	**47 589,0**	
349	**113**	**218-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Щиты из досок, толщина 25 мм (22 мм)**	**$м^2$**	**73,3**	**2 758,0**	**202 161,0**	
350	**114**	**6107-0101-0208** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 40 мм /32 мм/ сплошного**	**$м^2$**	**24,1**	**2 717,0**	**65 480,0**	
351	**115**	**215-204-0403** *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	**$м^3$**	**0,80976**	**101 324,0**	**82 048,0**	
352	**116**	**6107-0115-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады**	**$м^3$**	**2,423**	**18 910,0**	**45 819,0**	
353	**117**	**6107-0115-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	**$м^2$**	**48,2**	**165,0**	**7 953,0**	
354	**118**	**217-701-0117** *РСНБ РК 2022*	**Сульфат аммония**	**т**	**0,002892**	**124 660,0**	**361,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
355	119	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,011086	725 535,0	8 043,0	
356	120	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001928	435 089,0	839,0	
357	121	6108-0208-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обивка дверного блока оцинкованной сталью по дереву с одной стороны (обшивка вентшахты наружная и внутренняя)	$м^2$	168,4	3 518,0	592 431,0	
358	122	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	176,82	3 958,0	699 854,0	Казахстан
359	123	6111-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной /деревянных шахт толщ.50мм/	$м^3$ изоляции	3,675	137 264,0	504 445,0	
360	124	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	3,7485	44 207,0	165 710,0	
361	125	1208-0101-1808 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к дымовым и вентиляционным трубам	м	29,816	684,0	20 394,0	
362	126	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	39,69	3 958,0	157 093,0	Казахстан
363	127	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0441	382 220,0	16 856,0	
364	128	6112-0202-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство каркаса при оштукатуривании потолка	$м^2$	5,95	2 284,0	13 590,0	
365	129	214-402-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	$м^2$	5,95	1 192,0	7 092,0	
			Итого по разделу 1: Крыша				64 022 073	
			Раздел 2: Стены. Перегородки, перемычки					
366	130	6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка перегородки из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича	$м^2$	487,62	10 005,0	4 878 638,0	
367	131	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	24,576048	82 055,0	2 016 588,0	Казахстан
368	132	212-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	11,21526	22 998,0	257 929,0	Казахстан
369	133	6105-0101-1102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заполнение стены блоками из ячеистого бетона на клее в железобетонных монолитных каркасных зданиях	$м^3$	564,79	28 494,0	16 093 126,0	
370	134	213-301-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	$м^3$	553,4942	32 434,0	17 952 031,0	Казахстан
371	135	1146-0302-0501 *РСНБ РК 2022*	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2. *Пробивка борозд в гипсовых перегородках (крупнопанельных, мелкоштучных пазогребневых и т.д), применен коэффициент к затратам труда - 0,5 и к времени эксплуатации машин - 0,5*	м борозд	2 801	529,0	1 481 729,0	
372	136	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	1,1064	317 033,0	350 765,0	
373	137	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,1064	315 864,0	349 472,0	
374	138	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	280	1 744,0	488 320,0	
375	139	6104-0301-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	4	7 874,0	31 496,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
376	140	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,777	130 613,0	101 486,0	Казахстан
377	141	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	4,498	122 391,0	550 515,0	Казахстан
378	142	222-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,396	127 290,0	50 407,0	Казахстан
379	143	222-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,195	124 145,0	24 208,0	Казахстан
380	144	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	1,55	158 802,0	246 143,0	Казахстан
381	145	222-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	3	152 063,0	456 189,0	Казахстан
382	146	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,302056	317 033,0	95 762,0	
383	147	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,080366	346 653,0	27 859,0	
384	148	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03943	315 864,0	12 455,0	
385	149	1109-0701-0132 *РСНБ РК 2022*	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и прочие конструкции технологические /ПР-9,ПР-10/. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) на производственных базах	т конструкций	0,18226	800 351,0	145 872,0	
386	150	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,18226	346 653,0	63 181,0	
387	151	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	13,62	266,0	3 623,0	
388	152	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	13,62	408,0	5 557,0	
			Итого по разделу 2: Стены. Перегородки, перемычки				45 683 351	
			Раздел 3: МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС, ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ					
389	153	6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 5 $м^2$	шт.	7	8 131,0	56 917,0	
390	154	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 $м^2$	шт.	143	9 985,0	1 427 855,0	
391	155	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	1 089,053	10 473,0	11 405 652,0	Казахстан
392	156	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (анкера А-1, А-2)	т	0,09016	1 194 333,0	107 681,0	Казахстан
393	157	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	0,94	14 554,0	13 681,0	
394	158	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,9541	29 354,0	28 007,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
395	159	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,08029	310 726,0	24 948,0	
396	160	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,00552	365 426,0	2 017,0	
397	161	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00444	315 864,0	1 402,0	
398	162	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,12996	88 126,0	11 453,0	
399	163	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0376	315 864,0	11 876,0	
400	164	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,07968	270 088,0	21 521,0	
401	165	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,01268	365 426,0	4 634,0	
402	166	6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	$м^3$	0,7786	47 213,0	36 760,0	
403	167	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм /толщ.30мм, раствор М100/	$м^2$	6,344	2 153,0	13 659,0	
404	168	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	6,344	346,0	2 195,0	
405	169	6103-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	12,78	5 647,0	72 169,0	
406	170	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	0,21599	112 312,0	24 258,0	
407	171	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1584	315 864,0	50 033,0	
408	172	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05759	365 426,0	21 045,0	
409	173	6103-0501-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	3,22	13 367,0	43 042,0	
410	174	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,2683	29 354,0	95 938,0	Казахстан
411	175	6103-0501-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	12,78	3 178,0	40 615,0	
412	176	6103-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	177,11	10 735,0	1 901 276,0	
413	177	6103-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование армированного пояса железобетонного	т	4,79681	97 078,0	465 665,0	
414	178	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,6178	315 864,0	1 458 597,0	
415	179	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,17901	365 426,0	65 415,0	
416	180	6103-0401-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	32,3	11 872,0	383 466,0	
417	181	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	32,7845	29 354,0	962 356,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
418	182	6103-0401-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	177,11	6 668,0	1 180 969,0	
419	183	6103-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование армированного пояса железобетонного	т	0,881976	97 078,0	85 620,0	
420	184	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,735256	315 864,0	232 241,0	
421	185	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14672	365 426,0	53 615,0	
422	186	6103-0401-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	10	11 872,0	118 720,0	
423	187	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	10,15	29 354,0	297 943,0	Казахстан
			Итого по разделу 3: МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС, ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ				20 723 241	
			Раздел 4: УТЕПЛЕНИЕ СТЕН И ПОТОЛКА ТАМБУРА					
424	188	6111-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу	$м^3$	0,93	222 593,0	207 011,0	
425	189	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	0,9207	44 207,0	40 701,0	
426	190	6111-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной	$м^3$	4,25	174 128,0	740 044,0	
427	191	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	4,1225	44 207,0	182 243,0	
428	192	6112-0202-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство каркаса при оштукатуривании потолка	$м^2$	18,6	2 272,0	42 259,0	
429	193	6112-0202-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство каркаса при оштукатуривании стены	$м^2$	85	1 234,0	104 890,0	
430	194	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0308	365 426,0	11 255,0	
431	195	214-209-0208 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	8,743	907,0	7 930,0	
432	196	6112-0202-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок	$м^2$	18,6	7 188,0	133 697,0	
433	197	212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	0,5952	28 301,0	16 845,0	Казахстан
434	198	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	20,088	1 069,0	21 474,0	
435	199	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена	$м^2$	85	6 483,0	551 055,0	
436	200	212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	2,635	28 301,0	74 573,0	Казахстан
437	201	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	91,8	1 069,0	98 134,0	
			Итого по разделу 4: УТЕПЛЕНИЕ СТЕН И ПОТОЛКА ТАМБУРА				2 232 111	
			Раздел 5: ПРОЧИЕ РАБОТЫ					
438	202	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,01208	1 134 256,0	13 702,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
439	203	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01208	1 178 569,0	14 237,0	Казахстан
			Итого по разделу 5: ПРОЧИЕ РАБОТЫ				27 939	
			Раздел 6: Крыльцо К-1					
440	204	6102-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным /шнековым/ способом диаметр до 600 мм, длина до 12 м, грунты группы 2	$м^3$	1,75	42 165,0	73 789,0	
441	205	212-101-0508 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	1,995	28 843,0	57 542,0	Казахстан
442	206	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,079576	315 864,0	25 135,0	
443	207	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0154	365 426,0	5 628,0	
444	208	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	0,62	30 989,0	19 213,0	
445	209	212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,6293	29 871,0	18 798,0	Казахстан
446	210	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02405	315 864,0	7 597,0	
447	211	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00484	365 426,0	1 769,0	
448	212	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0288	1 134 256,0	32 667,0	
449	213	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0288	1 178 569,0	33 943,0	Казахстан
450	214	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,17412	78 188,0	13 614,0	
451	215	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,12364	337 761,0	41 761,0	Казахстан
452	216	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,05048	336 579,0	16 991,0	
453	217	1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,17412	10 643,0	1 853,0	
454	218	6106-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж вертикальной связи в виде фермы в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,1227	310 310,0	38 075,0	
455	219	1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022*	Конструкции технологические решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) на производственных базах	т конструкций	0,1227	697 899,0	85 632,0	
456	220	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,02492	361 672,0	9 013,0	Казахстан
457	221	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,09778	369 741,0	36 153,0	
458	222	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0,113466	111 787,0	12 684,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
459	223	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,03352	337 761,0	11 322,0	Казахстан
460	224	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,07511	369 741,0	27 771,0	
461	225	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0021	346 653,0	728,0	
462	226	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,002736	954 056,0	2 610,0	Казахстан
463	227	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	9,03	266,0	2 402,0	
464	228	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	$м^2$	9,03	408,0	3 684,0	
			Итого по разделу 6: Крыльцо К-1				580 374	
			Раздел 7: Крыльцо К-2					
465	229	6102-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным /шнековым/ способом диаметр до 600 мм, длина до 12 м, грунты группы 2	$м^3$	0,75	42 165,0	31 624,0	
466	230	212-101-0508 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,855	28 843,0	24 661,0	Казахстан
467	231	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,034104	315 864,0	10 772,0	
468	232	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0066	365 426,0	2 412,0	
469	233	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	0,4	30 989,0	12 396,0	
470	234	212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,406	29 871,0	12 128,0	Казахстан
471	235	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01418	315 864,0	4 479,0	
472	236	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00369	365 426,0	1 348,0	
473	237	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0144	1 134 256,0	16 333,0	
474	238	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0144	1 178 569,0	16 971,0	Казахстан
475	239	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,10122	78 188,0	7 914,0	
476	240	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,07598	337 761,0	25 663,0	Казахстан
477	241	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,02524	336 579,0	8 495,0	
478	242	1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,10122	10 643,0	1 077,0	
			Итого по разделу 7: Крыльцо К-2				176 273	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 8: Крыльцо К-3					
479	**243**	**6102-0301-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным /шнековым/ способом диаметр до 600 мм, длина до 12 м, грунты группы 2**	**$м^3$**	**1**	**42 165,0**	**42 165,0**	
480	**244**	**212-101-0508** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	**$м^3$**	**1,14**	**28 843,0**	**32 881,0**	**Казахстан**
481	**245**	**214-210-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,045472**	**315 864,0**	**14 363,0**	
482	**246**	**214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0088**	**365 426,0**	**3 216,0**	
483	**247**	**6103-0101-0209** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**$м^3$**	**0,53**	**30 989,0**	**16 424,0**	
484	**248**	**212-101-0608** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	**$м^3$**	**0,53795**	**29 871,0**	**16 069,0**	**Казахстан**
485	**249**	**214-210-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,01738**	**315 864,0**	**5 490,0**	
486	**250**	**214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00415**	**365 426,0**	**1 517,0**	
487	**251**	**6103-0701-0807** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	**т**	**0,0144**	**1 134 256,0**	**16 333,0**	
488	**252**	**222-509-1003** ***РСНБ РК 2022***	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**0,0144**	**1 178 569,0**	**16 971,0**	**Казахстан**
489	**253**	**6106-0302-0112** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м**	**т**	**0,10094**	**78 188,0**	**7 892,0**	
490	**254**	**214-205-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	**т**	**0,0757**	**337 761,0**	**25 569,0**	**Казахстан**
491	**255**	**214-101-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,02524**	**336 579,0**	**8 495,0**	
492	**256**	**1109-0501-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,10094**	**10 643,0**	**1 074,0**	
			Итого по разделу 8: Крыльцо К-3				**208 459**	
			Раздел 9: Крыльцо К-4					
493	**257**	**6102-0301-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным /шнековым/ способом диаметр до 600 мм, длина до 12 м, грунты группы 2**	**$м^3$**	**1**	**42 165,0**	**42 165,0**	
494	**258**	**212-101-0508** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	**$м^3$**	**1,14**	**28 843,0**	**32 881,0**	**Казахстан**
495	**259**	**214-210-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,045472**	**315 864,0**	**14 363,0**	
496	**260**	**214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0088**	**365 426,0**	**3 216,0**	
497	**261**	**6103-0101-0209** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**$м^3$**	**0,58**	**30 989,0**	**17 974,0**	
498	**262**	**212-101-0608** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	**$м^3$**	**0,5887**	**29 871,0**	**17 585,0**	**Казахстан**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
499	263	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01635	315 864,0	5 164,0	
500	264	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00506	365 426,0	1 849,0	
501	265	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0288	1 134 256,0	32 667,0	
502	266	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0288	1 178 569,0	33 943,0	Казахстан
503	267	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,18964	78 188,0	14 828,0	
504	268	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,13616	337 761,0	45 990,0	Казахстан
505	269	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,05348	336 579,0	18 000,0	
506	270	1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,18964	10 643,0	2 018,0	
507	271	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,23512	363 663,0	85 504,0	
508	272	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,08414	361 672,0	30 431,0	Казахстан
509	273	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,14932	369 741,0	55 210,0	
510	274	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00166	336 579,0	559,0	
511	275	6111-0501-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-0142	$м^2$	5,18	290,0	1 502,0	
512	276	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	$м^2$	5,18	408,0	2 113,0	
			Итого по разделу 9: Крыльцо К-4				457 962	
			Раздел 10: Крыльцо К-5					
513	277	6102-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным /шнековым/ способом диаметр до 600 мм, длина до 12 м, грунты группы 2	$м^3$	1	42 165,0	42 165,0	
514	278	212-101-0508 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	1,14	28 843,0	32 881,0	Казахстан
515	279	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,045472	315 864,0	14 363,0	
516	280	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0088	365 426,0	3 216,0	
517	281	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	0,58	30 989,0	17 974,0	
518	282	212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,5887	29 871,0	17 585,0	Казахстан
519	283	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01635	315 864,0	5 164,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
520	284	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00506	365 426,0	1 849,0	
521	285	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0288	1 134 256,0	32 667,0	
522	286	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0288	1 178 569,0	33 943,0	Казахстан
523	287	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,18964	78 188,0	14 828,0	
524	288	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,13616	337 761,0	45 990,0	Казахстан
525	289	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,05348	336 579,0	18 000,0	
526	290	1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,18964	10 643,0	2 018,0	
527	291	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,23512	363 663,0	85 504,0	
528	292	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,08414	361 672,0	30 431,0	Казахстан
529	293	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,14932	369 741,0	55 210,0	
530	294	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00166	336 579,0	559,0	
531	295	6111-0501-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-0142	$м^2$	5,18	290,0	1 502,0	
532	296	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	$м^2$	5,18	408,0	2 113,0	
			Итого по разделу 10: Крыльцо К-5				457 962	
			Раздел 11: Крыльцо К-6					
533	297	6102-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным /шнековым/ способом диаметр до 600 мм, длина до 12 м, грунты группы 2	$м^3$	1,25	42 165,0	52 706,0	
534	298	212-101-0508 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	1,425	28 843,0	41 101,0	Казахстан
535	299	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05684	315 864,0	17 954,0	
536	300	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,011	365 426,0	4 020,0	
537	301	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	0,71	30 989,0	22 002,0	
538	302	212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,72065	29 871,0	21 527,0	Казахстан
539	303	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02227	315 864,0	7 034,0	
540	304	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00554	365 426,0	2 024,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
541	305	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0288	1 134 256,0	32 667,0	
542	306	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0288	1 178 569,0	33 943,0	Казахстан
543	307	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,18236	78 188,0	14 258,0	
544	308	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,12888	337 761,0	43 531,0	Казахстан
545	309	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,05348	336 579,0	18 000,0	
546	310	1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,18236	10 643,0	1 941,0	
547	311	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,35173	363 663,0	127 911,0	
548	312	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,13835	361 672,0	50 037,0	Казахстан
549	313	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,21172	369 741,0	78 282,0	
550	314	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00166	336 579,0	559,0	
551	315	6111-0501-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-0142	$м^2$	5,18	290,0	1 502,0	
552	316	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	$м^2$	5,18	408,0	2 113,0	
			Итого по разделу 11: Крыльцо К-6				573 112	
			Итого по отделу Локальная смета 2-01-02-03				135 142 857	
			Отдел 4: Локальная смета 2-01-03-04					
			Раздел 1: Фасад					
553	1	6112-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство несущего каркаса при облицовке фасада алюминиевыми панелями, с шагом 600 мм из П-образного профиля	$м^2$	808,88	6 347,0	5 133 961,0	
554	2	231-102-0401 *СпрСЦ 09.2024*	Подсистема из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов с полимерно-порошковым покрытием тип облицовки: фасадные кассеты и панели	$м^2$	808,88	6 249,0	5 054 691,0	Казахстан
555	3	1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022*	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм /50 мм/	$м^2$	808,88	1 676,0	1 355 683,0	
556	4	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110 /ПЖ-100,толщ.100мм/	$м^3$	84,9324	35 077,0	2 979 174,0	Казахстан
557	5	235-104-0401 *РСНБ РК 2022*	Мембрана ветрозащитная паропроницаемая из полипропиленового нетканого полотна, удельным весом 120 г/$м^2$	$м^2$	889,768	190,0	169 056,0	Казахстан
558	6	6112-0401-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка фасада алюминиевыми панелями Облицовка фасада алюминиевыми панелями	$м^2$	808,88	2 229,0	1 802 994,0	
559	7	231-306-0105 *СпрСЦ 09.2024*	Кассета фасадная объемная из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием высотой 506 мм, шириной от 250 до 500 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	$м^2$	808,88	4 897,0	3 961 085,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
560	**8**	**6112-0401-0112** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Облицовка фасада керамогранитными плитами, с теплоизоляционным слоем**	**$м^2$**	**64,28**	**19 498,0**	**1 253 331,0**	
561	**9**	**217-109-0108** *РСНБ РК 2022*	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм**	**шт.**	**539,952**	**67,0**	**36 177,0**	**Казахстан**
562	**10**	**217-109-0106** *РСНБ РК 2022*	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм**	**шт.**	**327,828**	**54,0**	**17 703,0**	**Казахстан**
563	**11**	**231-302-0203** *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 полированная размерами 600х600х10мм**	**$м^2$**	**65,5656**	**4 733,0**	**310 322,0**	
564	**12**	**231-102-0106** *РСНБ РК 2022*	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: керамогранитная плитка**	**$м^2$**	**64,28**	**7 237,0**	**465 194,0**	
565	**13**	**234-101-0204** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110 /ПЖ-100,толщ.100мм/**	**$м^3$**	**6,428**	**35 077,0**	**225 475,0**	**Казахстан**
			Итого по разделу 1: Фасад				**22 764 846**	
			Раздел 2: Проемы дверные					
566	**14**	**6108-0201-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 $м^2$ (АР л.23)**	**$м^2$**	**82,386**	**6 166,0**	**507 992,0**	
567	**15**	**223-201-0105** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П, ДГ 21-13Л**	**$м^2$**	**23,6601**	**12 734,0**	**301 288,0**	
568	**16**	**223-201-0103** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-10П, ДГ 21-10Л**	**$м^2$**	**28,1106**	**12 298,0**	**345 704,0**	
569	**17**	**223-201-0103** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-9Л**	**$м^2$**	**23,4117**	**12 298,0**	**287 917,0**	
570	**18**	**223-201-0104** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П**	**$м^2$**	**2,4219**	**13 805,0**	**33 434,0**	
571	**19**	**223-201-0102** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-8П**	**$м^2$**	**4,7817**	**14 666,0**	**70 128,0**	
572	**20**	**223-502-0304** *РСНБ РК 2022*	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7**	**шт.**	**40**	**4 973,0**	**198 920,0**	
573	**21**	**223-502-0903** *РСНБ РК 2022*	**Ручка на планке**	**пара**	**40**	**3 254,0**	**130 160,0**	
574	**22**	**223-502-0201** *РСНБ РК 2022*	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**шт.**	**100**	**543,0**	**54 300,0**	
575	**23**	**1110-0111-0401** *РСНБ РК 2022*	**Наличники. Установка и крепление**	**м коробок**	**250**	**342,0**	**85 500,0**	
576	**24**	**223-503-0101** *РСНБ РК 2022*	**Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88**	**м**	**280**	**634,0**	**177 520,0**	
577	**25**	**6108-0203-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока дверного наружного из алюминиевого профиля в стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$**	**$м^2$**	**30,6774**	**10 517,0**	**322 634,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
578	**26**	**223-205-1305** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-13**	**$м^2$**	**28,6902**	**113 741,0**	**3 263 252,0**	
579	**27**	**223-205-1301** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09**	**$м^2$**	**1,9872**	**164 200,0**	**326 298,0**	
580	**28**	**6108-0203-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока дверного внутреннего из алюминиевого профиля в стене каменной или перегородке, площадь проема до 3 $м^2$**	**$м^2$**	**20,2446**	**6 546,0**	**132 521,0**	
581	**29**	**223-205-0505** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-13**	**$м^2$**	**18,2574**	**102 776,0**	**1 876 423,0**	
582	**30**	**223-205-0501** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09**	**$м^2$**	**1,9872**	**151 100,0**	**300 266,0**	
583	**31**	**6108-0204-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная**	**$м^2$**	**1,89**	**12 252,0**	**23 156,0**	
584	**32**	**223-207-0203** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный /серия дом 01 мт-60/**	**$м^2$**	**1,89**	**53 232,0**	**100 608,0**	
585	**33**	**6108-0202-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока дверного из ПВХ профиля в перегородке или деревянной нерубленной стене, площадь проема до 3 $м^2$**	**$м^2$**	**9,936**	**6 964,0**	**69 194,0**	
586	**34**	**223-203-0303** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный**	**$м^2$**	**1,9872**	**52 299,0**	**103 929,0**	
587	**35**	**223-203-0204** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный**	**$м^2$**	**7,9488**	**50 641,0**	**402 535,0**	
588	**36**	**1110-0111-0401** *РСНБ РК 2022*	**Наличники. Установка и крепление**	**м коробок**	**15,6**	**342,0**	**5 335,0**	
589	**37**	**223-503-0105** *РСНБ РК 2022*	**Наличник дверной из жесткого поливинилхлорида**	**м**	**17,472**	**680,0**	**11 881,0**	**Казахстан**
590	**38**	**6108-0204-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка дверных доводчиков**	**шт.**	**24**	**5 904,0**	**141 696,0**	
591	**39**	**223-502-0105** *РСНБ РК 2022*	**Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг**	**комплект**	**16**	**10 303,0**	**164 848,0**	
592	**40**	**223-502-0106** *РСНБ РК 2022*	**Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 7 класса, на массу дверного полотна до 160 кг**	**комплект**	**2**	**9 671,0**	**19 342,0**	
593	**41**	**223-502-0103** *РСНБ РК 2022*	**Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг**	**комплект**	**1**	**5 220,0**	**5 220,0**	
594	**42**	**223-502-0101** *РСНБ РК 2022*	**Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг**	**комплект**	**5**	**5 650,0**	**28 250,0**	
			Итого по разделу 2: Проемы дверные				**9 490 251**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 3: Проемы оконные					
595	**43**	**6108-0102-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, глухой (ОК-8)**	**м^2**	**0,6496**	**10 420,0**	**6 769,0**	
596	**44**	**223-102-0104** *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой**	**м^2**	**0,6496**	**42 294,0**	**27 474,0**	
597	**45**	**6108-0102-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	**м^2**	**20,9028**	**8 974,0**	**187 582,0**	
598	**46**	**223-102-0208** *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	**м^2**	**20,9028**	**52 349,0**	**1 094 241,0**	**Казахстан**
599	**47**	**6108-0102-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления) (ОК-1,ОК-2)**	**м^2**	**99,876**	**11 098,0**	**1 108 424,0**	
600	**48**	**223-102-0309** *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками**	**м^2**	**99,876**	**50 401,0**	**5 033 850,0**	
601	**49**	**6111-0201-0505** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия изделиями из пенопласта насухо (подоконная часть)**	**м^3**	**0,7664**	**59 372,0**	**45 503,0**	
602	**50**	**234-102-0103** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35**	**м^3**	**0,781728**	**36 968,0**	**28 899,0**	**Казахстан**
603	**51**	**6108-0105-0204** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м**	**м**	**92,4**	**3 248,0**	**300 115,0**	
604	**52**	**223-501-0116** *РСНБ РК 2022*	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 350 мм**	**м**	**92,4**	**2 317,0**	**214 091,0**	
605	**53**	**6112-0401-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив**	**м**	**92,4**	**3 374,0**	**311 758,0**	
606	**54**	**6111-0201-0505** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия изделиями из пенопласта насухо (откосы)**	**м^3**	**2,859992**	**59 372,0**	**169 803,0**	
607	**55**	**234-102-0103** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35**	**м^3**	**2,917192**	**36 968,0**	**107 843,0**	**Казахстан**
608	**56**	**6107-0205-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Обшивка откоса дверных и оконных проемов гипсокартонным листом с креплением на клее (из ПВХ)**	**м откоса**	**285,9992**	**1 905,0**	**544 828,0**	
609	**57**	**261-107-0846** *РСНБ РК 2022*	**Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм**	**1000 м^2**	**0,088374**	**3 715 098,0**	**328 318,0**	
610	**58**	**1110-0111-0401** *РСНБ РК 2022*	**Наличники. Установка и крепление**	**м коробок**	**286**	**342,0**	**97 812,0**	
611	**59**	**223-503-0105** *РСНБ РК 2022*	**Наличник дверной /оконный/ из жесткого поливинилхлорида**	**м**	**320,32**	**680,0**	**217 818,0**	**Казахстан**
612	**60**	**6108-0107-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка сетки антимоскитной**	**м^2**	**60,582**	**664,0**	**40 226,0**	
613	**61**	**223-503-0401** *РСНБ РК 2022*	**Сетка антимоскитная**	**м^2**	**60,582**	**4 971,0**	**301 153,0**	
614	**62**	**6108-0107-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка прибора, оконный**	**комплект**	**54**	**2 418,0**	**130 572,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
615	63	223-503-0501 *РСНБ РК 2022*	Блокиратор оконный	шт.	54	2 259,0	121 986,0	
616	64	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой (Ф1-Ф5)	$м^2$	12,4012	10 420,0	129 221,0	
617	65	223-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	8,8522	42 294,0	374 395,0	
618	66	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	3,549	36 391,0	129 152,0	
			Итого по разделу 3: Проемы оконные				11 051 833	
			Раздел 4: ПЕРЕГОРОДКИ ПО-1,ПО-2,ПО-3,ПО-4					
619	67	6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	11,97	3 860,0	46 204,0	
620	68	223-103-0107 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	$м^2$	2,34	81 235,0	190 090,0	
621	69	223-103-0116 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой /6-ти створчатый/	$м^2$	9,24	81 390,0	752 044,0	
622	70	217-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 18	$м^2$	2,5256	-10 399,0	-26 264,0	Казахстан
623	71	232-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Сэндвич-панель ПВХ толщиной 24 мм	$м^2$	2,5256	4 147,0	10 474,0	Казахстан
624	72	6107-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка дверного блока площадью до 2 $м^2$ в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	$м^2$	5,46	3 778,0	20 628,0	
625	73	223-205-0405 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с декорированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-13	$м^2$	5,46	122 026,0	666 262,0	
626	74	6108-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка дверных доводчиков	шт.	2	5 904,0	11 808,0	
627	75	223-502-0105 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг	комплект	2	10 303,0	20 606,0	
628	76	6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство остекленной (ПВХ) перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	23,506	3 860,0	90 733,0	
629	77	6107-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка дверного блока (ПВХ) площадью до 2 $м^2$ в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	$м^2$	11,214	3 778,0	42 366,0	
630	78	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	34,72	36 391,0	1 263 496,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
631	79	217-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 18	$м^2$	34,72	-10 399,0	-361 053,0	Казахстан
632	80	232-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Сэндвич-панель ПВХ толщиной 24 мм	$м^2$	34,72	4 147,0	143 984,0	Казахстан
633	81	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	32	543,0	17 376,0	
634	82	223-502-0903 *РСНБ РК 2022*	Ручка на планке	пара	16	3 254,0	52 064,0	
635	83	223-502-0402 *РСНБ РК 2022*	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД	шт.	16	1 988,0	31 808,0	
			Итого по разделу 4: ПЕРЕГОРОДКИ ПО-1,ПО-2,ПО-3,ПО-4				2 972 626	
			Раздел 5: Внутренняя отделка стен и потолков					
636	84	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз (выравнивание 2мм)	$м^2$	1 014,78	2 369,0	2 404 014,0	
637	85	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2 789,63022	77,0	214 802,0	Казахстан
638	86	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	$м^2$	1 014,78	1 420,0	1 440 988,0	
639	87	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,700198	200 964,0	140 715,0	
640	88	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	1 104,56	4 490,0	4 959 474,0	
641	89	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	20,655272	28 781,0	594 479,0	Казахстан
642	90	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	61,192624	1 069,0	65 415,0	
643	91	6112-0202-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм /Выравнивание толщ.5мм/	$м^2$	110,46	4 504,0	497 512,0	
644	92	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	708,0486	82,0	58 060,0	Казахстан
645	93	6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм /Выравнивание толщ.5мм/	$м^2$	1 406,27	3 026,0	4 255 373,0	
646	94	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	7 873,70573	82,0	645 644,0	Казахстан
647	95	6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм (Выравнивание толщ.3мм)	$м^2$	2 255,83	3 026,0	6 826 142,0	
648	96	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	7 578,235302	82,0	621 415,0	Казахстан
649	97	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: стена, подготовленная под окраску	$м^2$	1 521,07	1 102,0	1 676 219,0	
650	98	236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	380,2675	493,0	187 472,0	
651	99	6112-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	$м^2$	1 521,07	559,0	850 278,0	
652	100	236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	228,1605	493,0	112 483,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
653	101	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	$м^2$	447,76	1 267,0	567 312,0	
654	102	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,282089	200 964,0	56 690,0	
655	103	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	$м^2$	287	1 267,0	363 629,0	
656	104	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	180,81	495,0	89 501,0	
657	105	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	369,3	8 526,0	3 148 652,0	
658	106	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	376,6911	2 549,0	960 186,0	
659	107	6107-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах	$м^2$	78,2	6 994,0	546 931,0	
660	108	232-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	$м^2$	80,546	754,0	60 732,0	Казахстан
661	109	6112-0301-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, облицованного гипсокартонными листами	$м^2$	78,2	2 331,0	182 284,0	
662	110	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	107,4468	77,0	8 273,0	Казахстан
			Итого по разделу 5: Внутренняя отделка стен и потолков				31 534 675	
			Раздел 6: ОГРАЖДЕНИЕ РАДИАТОРОВ					
663	111	6118-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 1 $м^2$.	шт.	40	8 458,0	338 320,0	
664	112	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,01488	1 528 659,0	22 746,0	Казахстан
665	113	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,06592	1 178 569,0	77 691,0	Казахстан
666	114	261-103-0131 *РСНБ РК 2022*	Щит деревянный реечный, тип 1, толщина 27 мм, для покрытия полов ГОСТ 28015-89	$м^2$	22,0632	11 571,0	255 293,0	
667	115	6112-0302-0318 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска улучшенная масляным составом по дереву стена	$м^2$	22,0632	3 123,0	68 903,0	
668	116	261-201-0342 *РСНБ РК 2022*	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	8,384016	116,0	973,0	
669	117	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Ветошь	кг	0,068396	1 103,0	75,0	Казахстан
670	118	218-103-0203 *РСНБ РК 2022*	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,185331	4 057,0	752,0	Казахстан
			Итого по разделу 6: ОГРАЖДЕНИЕ РАДИАТОРОВ				764 753	
			Раздел 7: Полы					
671	119	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (толщ.30мм)	$м^2$	99,33	1 455,0	144 525,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
672	120	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	3,069297	36 968,0	113 466,0	Казахстан
673	121	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм (толщ.35мм)	$м^2$	99,33	1 595,0	158 431,0	
674	122	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	2,026332	29 926,0	60 640,0	Казахстан
675	123	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	99,33	100,0	9 933,0	
676	124	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,519749	29 926,0	45 480,0	Казахстан
677	125	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$	99,33	5 336,0	530 025,0	
678	126	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	111,2496	435,0	48 394,0	Казахстан
679	127	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$	99,33	3 008,0	298 785,0	
680	128	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	111,2496	435,0	48 394,0	Казахстан
681	129	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм	$м^2$	99,33	1 595,0	158 431,0	
682	130	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	2,026332	29 926,0	60 640,0	Казахстан
683	131	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	99,33	6 274,0	623 196,0	
684	132	231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	$м^2$	101,3166	3 908,0	395 945,0	
685	133	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (толщ.30мм)	$м^2$	505,05	1 455,0	734 848,0	
686	134	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	15,606045	36 968,0	576 924,0	Казахстан
687	135	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$	505,05	5 336,0	2 694 947,0	
688	136	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	565,656	435,0	246 060,0	Казахстан
689	137	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$	505,05	3 008,0	1 519 190,0	
690	138	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	565,656	435,0	246 060,0	Казахстан
691	139	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм (толщ.63мм)	$м^2$	505,05	1 595,0	805 555,0	
692	140	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	10,30302	29 926,0	308 328,0	Казахстан
693	141	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	505,05	302,0	152 525,0	
694	142	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	23,181795	29 926,0	693 738,0	Казахстан
695	143	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	1,022221	68 528,0	70 051,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
696	144	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,022221	310 726,0	317 631,0	
697	145	6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из линолеума на мастике	$м^2$	505,05	2 114,0	1 067 676,0	
698	146	233-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 бытовой гомогенный класс 21, 22, 23	$м^2$	515,151	2 760,0	1 421 817,0	
699	147	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (толщ.30мм)	$м^2$	268,6	1 455,0	390 813,0	
700	148	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	8,29974	36 968,0	306 825,0	Казахстан
701	149	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм (толщ.33мм)	$м^2$	268,6	1 595,0	428 417,0	
702	150	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	5,47944	29 926,0	163 978,0	Казахстан
703	151	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	268,6	100,0	26 860,0	
704	152	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	4,10958	29 926,0	122 983,0	Казахстан
705	153	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,543646	68 528,0	37 255,0	
706	154	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,543646	310 726,0	168 925,0	
707	155	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм (толщ.30мм)	$м^2$	268,6	1 595,0	428 417,0	
708	156	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	5,47944	29 926,0	163 978,0	Казахстан
709	157	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	268,6	67,0	17 996,0	
710	158	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	2,73972	29 926,0	81 989,0	Казахстан
711	159	6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из линолеума на мастике	$м^2$	268,6	2 114,0	567 820,0	
712	160	233-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	$м^2$	273,972	4 042,0	1 107 395,0	Казахстан
713	161	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (толщ.30мм)	$м^2$	71,4	1 455,0	103 887,0	
714	162	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	2,20626	36 968,0	81 561,0	Казахстан
715	163	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$	71,4	5 336,0	380 990,0	
716	164	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	79,968	435,0	34 786,0	Казахстан
717	165	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$	71,4	3 008,0	214 771,0	
718	166	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	79,968	435,0	34 786,0	Казахстан
719	167	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм (толщ.33мм)	$м^2$	71,4	1 595,0	113 883,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
720	**168**	**212-401-0106** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**$м^3$**	**1,45656**	**29 926,0**	**43 589,0**	**Казахстан**
721	**169**	**6109-0201-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**$м^2$**	**71,4**	**100,0**	**7 140,0**	
722	**170**	**212-401-0106** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**$м^3$**	**1,09242**	**29 926,0**	**32 692,0**	**Казахстан**
723	**171**	**6103-0701-0810** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,144514**	**68 528,0**	**9 903,0**	
724	**172**	**214-403-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,144514**	**310 726,0**	**44 904,0**	
725	**173**	**6109-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм (толщ.30мм)**	**$м^2$**	**71,4**	**1 595,0**	**113 883,0**	
726	**174**	**212-401-0106** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**$м^3$**	**1,45656**	**29 926,0**	**43 589,0**	**Казахстан**
727	**175**	**6109-0201-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**$м^2$**	**71,4**	**67,0**	**4 784,0**	
728	**176**	**212-401-0106** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**$м^3$**	**0,72828**	**29 926,0**	**21 795,0**	**Казахстан**
729	**177**	**6109-0308-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из линолеума на мастике**	**$м^2$**	**71,4**	**2 114,0**	**150 940,0**	
730	**178**	**233-101-0111** *РСНБ РК 2022*	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове**	**$м^2$**	**72,828**	**4 042,0**	**294 371,0**	**Казахстан**
731	**179**	**6111-0403-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (толщ.30мм)**	**$м^2$**	**70,72**	**1 455,0**	**102 898,0**	
732	**180**	**234-102-0103** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35**	**$м^3$**	**2,185248**	**36 968,0**	**80 784,0**	**Казахстан**
733	**181**	**6109-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм (толщ.35мм)**	**$м^2$**	**70,72**	**1 595,0**	**112 798,0**	
734	**182**	**212-401-0106** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**$м^3$**	**1,442688**	**29 926,0**	**43 174,0**	**Казахстан**
735	**183**	**6109-0201-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**$м^2$**	**70,72**	**100,0**	**7 072,0**	
736	**184**	**212-401-0106** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**$м^3$**	**1,082016**	**29 926,0**	**32 380,0**	**Казахстан**
737	**185**	**6103-0701-0810** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,143137**	**68 528,0**	**9 809,0**	
738	**186**	**214-403-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,143137**	**310 726,0**	**44 476,0**	
739	**187**	**6109-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	**$м^2$**	**70,72**	**1 595,0**	**112 798,0**	
740	**188**	**212-401-0106** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**$м^3$**	**1,442688**	**29 926,0**	**43 174,0**	**Казахстан**
741	**189**	**6109-0306-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**$м^2$**	**70,72**	**6 274,0**	**443 697,0**	
742	**190**	**231-302-0103** *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм**	**$м^2$**	**72,1344**	**3 908,0**	**281 901,0**	
743	**191**	**6109-0401-0402** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плинтуса из керамогранита /сапожок/**	**м**	**243**	**1 341,0**	**325 863,0**	
744	**192**	**231-302-0401** *РСНБ РК 2022*	**Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм**	**м**	**245,43**	**2 214,0**	**543 382,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
745	193	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	805	396,0	318 780,0	
746	194	233-204-0102 *РСНБ РК 2022*	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	813,05	166,0	134 966,0	
747	195	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$	136,7	5 336,0	729 431,0	
748	196	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	153,104	435,0	66 600,0	Казахстан
749	197	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$	136,7	3 008,0	411 194,0	
750	198	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	153,104	435,0	66 600,0	Казахстан
			Итого по разделу 7: Полы				23 209 317	
			Раздел 8: Крыльца					
			Подраздел 1: Крыльцо К-1					
751	199	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное (толщ.100мм)	$м^3$	1,1	9 585,0	10 544,0	
752	200	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,265	7 053,0	8 922,0	Казахстан
753	201	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки (толщ.250мм)	$м^3$	2,1	10 508,0	22 067,0	
754	202	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,142	29 354,0	62 876,0	Казахстан
755	203	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,17416	68 528,0	11 935,0	
756	204	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,17416	413 600,0	72 033,0	
757	205	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	11,1	7 456,0	82 762,0	
758	206	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм /с рельефной поверхностью/	$м^2$	11,322	3 066,0	34 713,0	
759	207	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,00627	1 134 256,0	7 112,0	
760	208	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00627	1 178 569,0	7 390,0	Казахстан
761	209	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического без поручня	м	3,356	3 217,0	10 796,0	
762	210	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,05434	1 145 676,0	62 256,0	Казахстан
763	211	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022*	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,01738	298 476,0	5 188,0	
764	212	222-509-1601 *РСНБ РК 2022*	Сварная решетка ограждения	т	0,01738	1 122 115,0	19 502,0	Казахстан
765	213	1115-0504-0101 *РСНБ РК 2022*	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	$м^2$ поверхности козырька	11,7	3 142,0	36 761,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
766	**214**	**217-206-0105** *РСНБ РК 2022*	**Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 16 мм**	**$м^2$**	**11,934**	**6 461,0**	**77 106,0**	**Казахстан**
767	**215**	**217-206-0305** *РСНБ РК 2022*	**Профиль для поликарбонатных листов пристенный**	**м**	**6**	**1 308,0**	**7 848,0**	
768	**216**	**217-206-0304** *РСНБ РК 2022*	**Профиль для поликарбонатных листов торцевой**	**м**	**6,3**	**273,0**	**1 720,0**	
769	**217**	**217-102-0104** *РСНБ РК 2022*	**Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный 7,84кг/1000шт**	**т**	**0,001265**	**2 358 157,0**	**2 983,0**	**Казахстан**
770	**218**	**261-107-0210** *РСНБ РК 2022*	**Шайбы полиэтиленовые для гидроизоляции болтовых соединений, d=36,3 мм (термошайба)**	**1000 шт.**	**0,161343**	**61 616,0**	**9 941,0**	
771	**219**	**6110-0401-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство водостока при покрытии кровли металлочерепицей наружного**	**м**	**3**	**6 445,0**	**19 335,0**	
772	**220**	**224-106-0101** *РСНБ РК 2022*	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	**м**	**3**	**2 371,0**	**7 113,0**	
773	**221**	**224-106-0107** *РСНБ РК 2022*	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм**	**шт.**	**3**	**1 094,0**	**3 282,0**	
774	**222**	**224-106-0109** *РСНБ РК 2022*	**Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм**	**шт.**	**2**	**949,0**	**1 898,0**	**Казахстан**
775	**223**	**224-106-0104** *РСНБ РК 2022*	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**шт.**	**1**	**2 666,0**	**2 666,0**	
776	**224**	**224-106-0103** *РСНБ РК 2022*	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**шт.**	**1**	**2 666,0**	**2 666,0**	
777	**225**	**224-106-0102** *РСНБ РК 2022*	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**м**	**2**	**2 690,0**	**5 380,0**	
778	**226**	**224-106-0108** *РСНБ РК 2022*	**Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм**	**шт.**	**2**	**1 310,0**	**2 620,0**	
779	**227**	**224-106-0103** *РСНБ РК 2022*	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**шт.**	**1**	**2 666,0**	**2 666,0**	
780	**228**	**6101-0108-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное (толщ.100мм)**	**$м^3$**	**1,1**	**9 585,0**	**10 544,0**	
781	**229**	**211-201-0506** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**$м^3$**	**1,265**	**7 053,0**	**8 922,0**	**Казахстан**
782	**230**	**6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки (толщ.150мм)**	**$м^3$**	**1,13**	**10 508,0**	**11 874,0**	
783	**231**	**212-101-0601** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**1,1526**	**29 354,0**	**33 833,0**	**Казахстан**
784	**232**	**6103-0701-0810** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,14784**	**68 528,0**	**10 131,0**	
785	**233**	**214-403-0103** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,14784**	**413 600,0**	**61 147,0**	
786	**234**	**6109-0303-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий асфальтобетонных, жестких, толщина 25 мм /толщ.30 мм/**	**$м^2$**	**7,5**	**2 944,0**	**22 080,0**	
787	**235**	**6109-0303-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий асфальтобетонных, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0303-0103**	**$м^2$**	**7,5**	**410,0**	**3 075,0**	
788	**236**	**6106-0304-0204** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка ограждения металлического без поручня**	**м**	**18**	**3 217,0**	**57 906,0**	
789	**237**	**222-503-0201** *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,22895**	**1 145 676,0**	**262 303,0**	**Казахстан**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
790	238	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	20,68652	408,0	8 440,0	
			Итого по подразделу 1: Крыльцо К-1				1 092 336	
			Подраздел 2: Крыльцо К-2					
791	239	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное (толщ.100мм)	$м^3$	0,5	9 585,0	4 793,0	
792	240	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,575	7 053,0	4 055,0	Казахстан
793	241	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки (толщ.250мм)	$м^3$	1,1	10 508,0	11 559,0	
794	242	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,122	29 354,0	32 935,0	Казахстан
795	243	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,06696	68 528,0	4 589,0	
796	244	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06696	413 600,0	27 695,0	
797	245	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	4,74	7 456,0	35 341,0	
798	246	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм /с рельефной поверхностью/	$м^2$	4,8348	3 066,0	14 823,0	
799	247	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,00627	1 134 256,0	7 112,0	
800	248	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00627	1 178 569,0	7 390,0	Казахстан
801	249	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического без поручня	м	3,7	3 217,0	11 903,0	
802	250	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,04879	1 145 676,0	55 898,0	Казахстан
803	251	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	4,44	408,0	1 812,0	
			Итого по подразделу 2: Крыльцо К-2				219 905	
			Подраздел 3: Крыльцо К-3					
804	252	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное (толщ.100мм)	$м^3$	0,8	9 585,0	7 668,0	
805	253	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,92	7 053,0	6 489,0	Казахстан
806	254	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки (толщ.250мм)	$м^3$	2	10 508,0	21 016,0	
807	255	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,04	29 354,0	59 882,0	Казахстан
808	256	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,1267	68 528,0	8 682,0	
809	257	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1267	413 600,0	52 403,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
810	**258**	**6109-0306-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей**	**м^2**	**9,2**	**7 456,0**	**68 595,0**	
811	**259**	**233-202-0103** *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм /с рельефной поверхностью/**	**м^2**	**9,384**	**3 066,0**	**28 771,0**	
812	**260**	**6103-0701-0807** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	**т**	**0,01362**	**1 134 256,0**	**15 449,0**	
813	**261**	**222-509-1003** *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**0,01362**	**1 178 569,0**	**16 052,0**	**Казахстан**
814	**262**	**6106-0304-0204** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка ограждения металлического без поручня**	**м**	**4,2**	**3 217,0**	**13 511,0**	
815	**263**	**222-503-0201** *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,06685**	**1 145 676,0**	**76 588,0**	**Казахстан**
816	**264**	**6111-0501-0505** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м^2**	**5,04**	**408,0**	**2 056,0**	
			Итого по подразделу 3: Крыльцо К-3				**377 162**	
			Подраздел 4: Крыльцо К-4					
817	**265**	**6101-0108-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное (толщ.100мм)**	**м^3**	**0,73**	**9 585,0**	**6 997,0**	
818	**266**	**211-201-0506** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м^3**	**0,8395**	**7 053,0**	**5 921,0**	**Казахстан**
819	**267**	**6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки (толщ.250мм)**	**м^3**	**1,82**	**10 508,0**	**19 125,0**	
820	**268**	**212-101-0601** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**1,8564**	**29 354,0**	**54 493,0**	**Казахстан**
821	**269**	**6103-0701-0810** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,11518**	**68 528,0**	**7 893,0**	
822	**270**	**214-403-0103** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,11518**	**413 600,0**	**47 638,0**	
823	**271**	**6109-0306-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей**	**м^2**	**8,4**	**7 456,0**	**62 630,0**	
824	**272**	**233-202-0103** *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм /с рельефной поверхностью/**	**м^2**	**8,568**	**3 066,0**	**26 269,0**	
825	**273**	**6103-0701-0807** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	**т**	**0,00418**	**1 134 256,0**	**4 741,0**	
826	**274**	**222-509-1003** *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**0,00418**	**1 178 569,0**	**4 926,0**	**Казахстан**
827	**275**	**6106-0304-0204** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка ограждения металлического без поручня**	**м**	**3,8**	**3 217,0**	**12 225,0**	
828	**276**	**222-503-0201** *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,05035**	**1 145 676,0**	**57 685,0**	**Казахстан**
829	**277**	**1108-0201-0703** *РСНБ РК 2022*	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**0,01738**	**298 476,0**	**5 188,0**	
830	**278**	**222-509-1601** *РСНБ РК 2022*	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,01738**	**1 122 115,0**	**19 502,0**	**Казахстан**
831	**279**	**6110-0101-0512** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**м^2**	**10**	**4 368,0**	**43 680,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
832	280	214-204-0619 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	11,5	3 904,0	44 896,0	Казахстан
833	281	6110-0202-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство планок кровельных из профилированного листа карнизных	м	6,25	4 614,0	28 838,0	
834	282	224-105-0110 *РСНБ РК 2022*	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 /ФЭ-1/	м	2,63	1 712,0	4 503,0	
835	283	224-105-0109 *РСНБ РК 2022*	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 /ФЭ-3/	м	3,62	1 739,0	6 295,0	Казахстан
836	284	6110-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство планок кровельных из профилированного листа торцевых (ветровых)	м	3,67	6 149,0	22 567,0	
837	285	224-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 /ФЭ-2/	м	3,67	1 287,0	4 723,0	Казахстан
838	286	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	4,56	408,0	1 860,0	
			Итого по подразделу 4: Крыльцо К-4				492 595	
			Подраздел 5: Крыльцо К-5					
839	287	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное (толщ.100мм)	$м^3$	0,8	9 585,0	7 668,0	
840	288	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,92	7 053,0	6 489,0	Казахстан
841	289	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки (толщ.250мм)	$м^3$	2	10 508,0	21 016,0	
842	290	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,04	29 354,0	59 882,0	Казахстан
843	291	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,1267	68 528,0	8 682,0	
844	292	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1267	413 600,0	52 403,0	
845	293	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	9,2	7 456,0	68 595,0	
846	294	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм /с рельефной поверхностью/	$м^2$	9,384	3 066,0	28 771,0	
847	295	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,00418	1 134 256,0	4 741,0	
848	296	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00418	1 178 569,0	4 926,0	Казахстан
849	297	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического без поручня	м	3,8	3 217,0	12 225,0	
850	298	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,05143	1 145 676,0	58 922,0	Казахстан
851	299	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022*	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,01738	298 476,0	5 188,0	
852	300	222-509-1601 *РСНБ РК 2022*	Сварная решетка ограждения	т	0,01738	1 122 115,0	19 502,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	301	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	10	4 368,0	43 680,0	
854	302	214-204-0619 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	11,5	3 904,0	44 896,0	Казахстан
855	303	6110-0202-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство планок кровельных из профилированного листа карнизных	м	6,25	4 614,0	28 838,0	
856	304	224-105-0110 *РСНБ РК 2022*	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 /ФЭ-1/	м	2,63	1 712,0	4 503,0	
857	305	224-105-0109 *РСНБ РК 2022*	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 /ФЭ-3/	м	3,62	1 739,0	6 295,0	Казахстан
858	306	6110-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство планок кровельных из профилированного листа торцевых (ветровых)	м	3,67	6 149,0	22 567,0	
859	307	224-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 /ФЭ-2/	м	3,67	1 287,0	4 723,0	Казахстан
860	308	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	4,56	408,0	1 860,0	
			Итого по подразделу 5: Крыльцо К-5				516 372	
			Подраздел 6: Крыльцо К-6					
861	309	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное (толщ.100мм)	$м^3$	0,9	9 585,0	8 627,0	
862	310	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,035	7 053,0	7 300,0	Казахстан
863	311	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки (толщ.250мм)	$м^3$	3,2	10 508,0	33 626,0	
864	312	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,264	29 354,0	95 811,0	Казахстан
865	313	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,20428	68 528,0	13 999,0	
866	314	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,20428	413 600,0	84 490,0	
867	315	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	13,9	7 456,0	103 638,0	
868	316	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм /с рельефной поверхностью/	$м^2$	14,178	3 066,0	43 470,0	
869	317	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,00836	1 134 256,0	9 482,0	
870	318	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00836	1 178 569,0	9 853,0	Казахстан
871	319	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического без поручня	м	6,3	3 217,0	20 267,0	
872	320	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0963	1 145 676,0	110 329,0	Казахстан
873	321	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022*	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,01738	298 476,0	5 188,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
874	322	222-509-1601 *РСНБ РК 2022*	Сварная решетка ограждения	т	0,01738	1 122 115,0	19 502,0	Казахстан
875	323	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	16	4 368,0	69 888,0	
876	324	214-204-0619 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	18,4	3 904,0	71 834,0	Казахстан
877	325	6110-0202-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство планок кровельных из профилированного листа карнизных	м	8,68	4 614,0	40 050,0	
878	326	224-105-0110 *РСНБ РК 2022*	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 /ФЭ-1/	м	4,63	1 712,0	7 927,0	
879	327	224-105-0109 *РСНБ РК 2022*	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 /ФЭ-3/	м	4,05	1 739,0	7 043,0	Казахстан
880	328	6110-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство планок кровельных из профилированного листа торцевых (ветровых)	м	4,1	6 149,0	25 211,0	
881	329	224-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 /ФЭ-2/	м	4,1	1 287,0	5 277,0	Казахстан
882	330	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	7,56	408,0	3 084,0	
			Итого по подразделу 6: Крыльцо К-6				795 896	
			Итого по разделу 8: Крыльца				3 494 266	
			Итого по отделу Локальная смета 2-01-03-04				105 282 567	
			Отдел 5: Локальная смета 2-01-04-05					
			Раздел 1: Водопровод В1					
883	1	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	141	809,0	114 069,0	
884	2	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	139,59	136,0	18 984,0	Казахстан
885	3	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	66	1 295,0	85 470,0	
886	4	241-205-1302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	65,34	207,0	13 525,0	Казахстан
887	5	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	59	1 420,0	83 780,0	
888	6	241-205-1303 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	58,41	335,0	19 567,0	Казахстан
889	7	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	14	1 672,0	23 408,0	
890	8	241-205-1305 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х4,6 мм	м	13,86	827,0	11 462,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
891	**9**	**6114-0103-0305** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50/63/ мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**3**	**1 672,0**	**5 016,0**	
892	**10**	**241-205-1306** ***РСНБ РК 2022***	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х5,8 мм**	**м**	**2,97**	**1 313,0**	**3 900,0**	**Казахстан**
893	**11**	**27-0004-001**	**Вентиль проходной из полипропилена DN 20**	**шт**	**69**	**2 080,02**	**143 521,0**	
894	**12**	**27-0004-002**	**Вентиль проходной из полипропилена DN 25**	**шт**	**8**	**2 316,76**	**18 534,0**	
895	**13**	**27-0004-003**	**Вентиль проходной из полипропилена DN 32**	**шт**	**3**	**4 132,94**	**12 399,0**	
896	**14**	**27-0004-005**	**Вентиль проходной из полипропилена DN 50**	**шт**	**1**	**6 461,44**	**6 461,0**	
897	**15**	**241-205-1301** ***РСНБ РК 2022***	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм/патрубок L=200мм**	**м**	**1,8**	**136,0**	**245,0**	**Казахстан**
898	**16**	**27-0004-001**	**Вентиль проходной из полипропилена DN 20**	**шт**	**9**	**2 080,02**	**18 720,0**	
899	**17**	**6114-0601-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка кранов поливочных, диаметр до 25 мм**	**кран**	**6**	**21 200,0**	**127 200,0**	
900	**18**	**6114-0103-0901** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре**	**м подводок**	**19**	**1 555,0**	**29 545,0**	
901	**19**	**244-104-0903** ***РСНБ РК 2022***	**Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 1000 мм**	**шт.**	**19**	**1 672,0**	**31 768,0**	
902	**20**	**241-208-2501** ***РСНБ РК 2022***	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	**шт.**	**82**	**17,0**	**1 394,0**	**Казахстан**
903	**21**	**241-208-2502** ***РСНБ РК 2022***	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**28**	**31,0**	**868,0**	**Казахстан**
904	**22**	**241-208-2503** ***РСНБ РК 2022***	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм**	**шт.**	**5**	**48,0**	**240,0**	**Казахстан**
905	**23**	**241-208-2505** ***РСНБ РК 2022***	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 50 мм**	**шт.**	**5**	**175,0**	**875,0**	**Казахстан**
906	**24**	**241-208-2506** ***РСНБ РК 2022***	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 63 мм**	**шт.**	**3**	**317,0**	**951,0**	**Казахстан**
907	**25**	**241-209-1901** ***РСНБ РК 2022***	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм**	**шт.**	**15**	**34,0**	**510,0**	**Казахстан**
908	**26**	**241-209-2002** ***РСНБ РК 2022***	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм**	**шт.**	**27**	**45,0**	**1 215,0**	**Казахстан**
909	**27**	**241-209-1902** ***РСНБ РК 2022***	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	**шт.**	**8**	**52,0**	**416,0**	**Казахстан**
910	**28**	**241-209-2005** ***РСНБ РК 2022***	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм**	**шт.**	**9**	**73,0**	**657,0**	**Казахстан**
911	**29**	**241-209-2008** ***РСНБ РК 2022***	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х32 мм**	**шт.**	**6**	**80,0**	**480,0**	**Казахстан**
912	**30**	**241-209-1903** ***РСНБ РК 2022***	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм**	**шт.**	**5**	**102,0**	**510,0**	**Казахстан**
913	**31**	**241-209-1905** ***РСНБ РК 2022***	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 50 мм**	**шт.**	**1**	**388,0**	**388,0**	**Казахстан**
914	**32**	**241-209-1906** ***РСНБ РК 2022***	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 63 мм**	**шт.**	**1**	**756,0**	**756,0**	**Казахстан**
915	**33**	**241-211-1203** ***РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25х20 мм**	**шт.**	**17**	**17,0**	**289,0**	**Казахстан**
916	**34**	**241-211-1204** ***РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х20 мм**	**шт.**	**1**	**21,0**	**21,0**	**Казахстан**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
917	35	241-211-1205 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х25 мм	шт.	6	23,0	138,0	Казахстан
918	36	241-211-1211 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 50х32 мм	шт.	2	189,0	378,0	
919	37	241-211-1217 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 63х50 мм	шт.	2	331,0	662,0	
920	38	6116-0605-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм	шт.	1	6 035,0	6 035,0	
921	39	242-404-0106 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	39 557,0	39 557,0	
922	40	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	1	2 502,0	2 502,0	
923	41	244-301-0703 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 32, Qn 6 $м^3$/ч, Tmax 50°	шт.	1	143 852,0	143 852,0	
924	42	6114-0102-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыши 50 до 65 мм.	м	8	4 272,0	34 176,0	
925	43	241-101-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 57х3,5 мм	м	8	2 099,0	16 792,0	
926	44	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	1	4 311,0	4 311,0	
927	45	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	9 506,0	57 036,0	
928	46	242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	5	22 797,0	113 985,0	
929	47	519-101-1702 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	1 441 732,0	1 441 732,0	Казахстан
930	48	6114-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах, диаметр до 50 мм	соединение	6	11 043,0	66 258,0	
931	49	6114-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах, диаметр до 50 мм	соединение	1	6 745,0	6 745,0	
932	50	241-116-0205 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	2	2 602,0	5 204,0	
933	51	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	9 506,0	9 506,0	
934	52	242-304-0301 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный поворотный фланцевый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч16бр ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	34 858,0	34 858,0	
935	53	241-114-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм/применит 50х32/	шт.	2	530,0	1 060,0	
936	54	241-214-0504 *РСНБ РК 2022*	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец диаметром 63 мм	шт.	1	373,0	373,0	Казахстан
937	55	241-101-0114 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х2,5 мм	м	5,4	1 161,0	6 269,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
938	56	241-101-0118 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х2,5 мм	м	3,6	1 222,0	4 399,0	
939	57	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0056	336 579,0	1 885,0	
940	58	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00228	346 653,0	790,0	
941	59	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	190	1 642,0	311 980,0	
942	60	234-303-0207 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	47,3	228,0	10 784,0	
943	61	234-303-0209 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	70,4	294,0	20 698,0	
944	62	234-303-0212 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	71,5	341,0	24 382,0	
945	63	234-303-0216 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	15,4	570,0	8 778,0	
946	64	234-303-0219 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 64 мм	м	4,4	700,0	3 080,0	
947	65	234-304-2702 *РСНБ РК 2022*	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	21	4 029,0	84 609,0	
			Итого по разделу 1: Водопровод В1				3 239 958	
			Раздел 2: Водопровод В2					
948	66	6114-0102-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм	м	84	4 272,0	358 848,0	
949	67	241-102-0140 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	м	84	1 848,0	155 232,0	
950	68	241-101-0114 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х2,5 мм	м	5,4	1 161,0	6 269,0	
951	69	241-101-0118 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х2,5 мм	м	3,6	1 222,0	4 399,0	
952	70	6114-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка кранов пожарных, диаметр 50 мм.	кран	5	34 378,0	171 890,0	
953	71	244-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГЦ-50	шт.	5	786,0	3 930,0	
954	72	248-305-0409 *РСНБ РК 2022*	Огнетушитель воздушно-пенный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОВП 10 зимний от t - 40 С до + 50 С	шт.	10	24 802,0	248 020,0	
955	73	1116-1401-0101 *РСНБ РК 2022*	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	5	3 978,0	19 890,0	
956	74	248-307-0106 *РСНБ РК 2022*	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ	шт.	5	33 919,0	169 595,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
957	75	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	84	1 642,0	137 928,0	
958	76	234-303-0217 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 57 мм	м	92,4	599,0	55 348,0	
959	77	234-304-2702 *РСНБ РК 2022*	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	11	4 029,0	44 319,0	
960	78	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	35	809,0	28 315,0	
961	79	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	34,65	136,0	4 712,0	Казахстан
962	80	27-0004-001	Вентиль проходной из полипропилена DN 20	шт	20	2 080,02	41 600,0	
963	81	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	16	17,0	272,0	Казахстан
			Итого по разделу 2: Водопровод В2				1 450 567	
			Раздел 3: Водопровод Т3, Т4					
964	82	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	160	809,0	129 440,0	
965	83	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	158,4	136,0	21 542,0	Казахстан
966	84	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	98	1 295,0	126 910,0	
967	85	241-205-1302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	97,02	207,0	20 083,0	Казахстан
968	86	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	154	1 420,0	218 680,0	
969	87	241-205-1303 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	152,46	335,0	51 074,0	Казахстан
970	88	6114-0103-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	12	1 545,0	18 540,0	
971	89	241-205-1304 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм	м	11,88	531,0	6 308,0	Казахстан
972	90	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	12	1 672,0	20 064,0	
973	91	241-205-1305 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х4,6 мм	м	11,88	827,0	9 825,0	Казахстан
974	92	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50/75/ мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	31	1 672,0	51 832,0	
975	93	241-205-1307 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 75х6,8 мм	м	30,69	1 839,0	56 439,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
976	**94**	**27-0004-001**	**Вентиль проходной из полипропилена DN 20**	**шт**	**51**	**2 080,02**	**106 081,0**	
977	**95**	**27-0004-002**	**Вентиль проходной из полипропилена DN 25**	**шт**	**22**	**2 316,76**	**50 969,0**	
978	**96**	**27-0004-003**	**Вентиль проходной из полипропилена DN 32**	**шт**	**9**	**4 132,94**	**37 196,0**	
979	**97**	**27-0004-004**	**Вентиль проходной из полипропилена DN 40**	**шт**	**1**	**5 515,4**	**5 515,0**	
980	**98**	**27-0004-005**	**Вентиль проходной из полипропилена DN 50**	**шт**	**1**	**6 461,44**	**6 461,0**	
981	**99**	**241-205-1301** *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм/патрубок L=200мм**	**м**	**7**	**136,0**	**952,0**	**Казахстан**
982	**100**	**27-0004-001**	**Вентиль проходной из полипропилена DN 20**	**шт**	**35**	**2 080,02**	**72 801,0**	
983	**101**	**241-208-2501** *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	**шт.**	**96**	**17,0**	**1 632,0**	**Казахстан**
984	**102**	**241-208-2502** *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**67**	**31,0**	**2 077,0**	**Казахстан**
985	**103**	**241-208-2503** *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм**	**шт.**	**25**	**48,0**	**1 200,0**	**Казахстан**
986	**104**	**241-208-2504** *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм**	**шт.**	**4**	**109,0**	**436,0**	**Казахстан**
987	**105**	**241-208-2505** *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 50 мм**	**шт.**	**4**	**175,0**	**700,0**	**Казахстан**
988	**106**	**241-209-1901** *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм**	**шт.**	**12**	**34,0**	**408,0**	**Казахстан**
989	**107**	**241-209-2002** *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм**	**шт.**	**29**	**45,0**	**1 305,0**	**Казахстан**
990	**108**	**241-209-1902** *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	**шт.**	**32**	**52,0**	**1 664,0**	**Казахстан**
991	**109**	**241-209-2005** *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм**	**шт.**	**19**	**73,0**	**1 387,0**	**Казахстан**
992	**110**	**241-209-2008** *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х32 мм**	**шт.**	**18**	**80,0**	**1 440,0**	**Казахстан**
993	**111**	**241-209-1903** *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм**	**шт.**	**14**	**102,0**	**1 428,0**	**Казахстан**
994	**112**	**241-209-1904** *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 40 мм**	**шт.**	**1**	**220,0**	**220,0**	**Казахстан**
995	**113**	**241-209-1905** *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 50 мм**	**шт.**	**1**	**388,0**	**388,0**	**Казахстан**
996	**114**	**241-212-0301** *РСНБ РК 2022*	**Крестовина полипропиленовая PP-R приварная с переходная размерами 25х20 мм**	**шт.**	**4**	**101,0**	**404,0**	
997	**115**	**241-211-1203** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25х20 мм**	**шт.**	**9**	**17,0**	**153,0**	**Казахстан**
998	**116**	**241-211-1204** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х20 мм**	**шт.**	**4**	**21,0**	**84,0**	**Казахстан**
999	**117**	**241-211-1205** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х25 мм**	**шт.**	**9**	**23,0**	**207,0**	**Казахстан**
1000	**118**	**241-211-1211** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 50х32 мм**	**шт.**	**2**	**189,0**	**378,0**	
1001	**119**	**6116-0701-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Краны воздушные. Установка**	**комплект**	**11**	**827,0**	**9 097,0**	
1002	**120**	**245-405-1502** *РСНБ РК 2022*	**Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15**	**шт.**	**11**	**4 549,0**	**50 039,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1003	121	6115-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка полотенцесушителя из водогазопроводных труб	шт.	4	17 575,0	70 300,0	
1004	122	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	12	9 408,0	112 896,0	
1005	123	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	3 796,0	15 184,0	Казахстан
1006	124	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	8	7 365,0	58 920,0	Казахстан
1007	125	241-101-0114 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х2,5 мм	м	6,3	1 161,0	7 314,0	
1008	126	241-101-0118 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х2,5 мм	м	6,3	1 222,0	7 699,0	
1009	127	241-101-0122 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 65х2,8 мм	м	2,4	2 346,0	5 630,0	
1010	128	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	8	9 408,0	75 264,0	
1011	129	245-508-0101 *РСНБ РК 2022*	Термостатический смесительный клапан ГОСТ ГОСТ 9871-75 подмешивающий, пределы установки от 25°С до 50°С, Tmax 100°С, Kvs 1,9 $м^3$/ч, DN 20	шт.	8	30 816,0	246 528,0	
1012	130	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	339	1 642,0	556 638,0	
1013	131	234-303-0207 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	82,5	228,0	18 810,0	
1014	132	234-303-0209 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	75,9	294,0	22 315,0	
1015	133	234-303-0212 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	185,9	341,0	63 392,0	
1016	134	234-303-0214 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	14,3	383,0	5 477,0	
1017	135	234-303-0216 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	14,3	570,0	8 151,0	
1018	136	234-304-2702 *РСНБ РК 2022*	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	40	4 029,0	161 160,0	
			Итого по разделу 3: Водопровод Т3, Т4				2 521 037	
			Раздел 4: Канализация К1					
1019	137	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	91	3 650,0	332 150,0	
1020	138	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	154	3 511,0	540 694,0	
1021	139	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм/выпуск/	м	29	3 511,0	101 819,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1022	**140**	**241-203-0101** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм**	**м**	**90,818**	**307,0**	**27 881,0**	**Казахстан**
1023	**141**	**241-203-0107** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм**	**м**	**153,692**	**1 111,0**	**170 752,0**	**Казахстан**
1024	**142**	**241-203-0107** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм/выпуск/**	**м**	**28,942**	**1 111,0**	**32 155,0**	**Казахстан**
1025	**143**	**6114-0102-0511** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 300 до 350 мм/выпуск/**	**м**	**5**	**17 006,0**	**85 030,0**	
1026	**144**	**241-102-0238** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм/выпуск/**	**м**	**5**	**15 564,0**	**77 820,0**	
1027	**145**	**241-220-0201** *РСНБ РК 2022*	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	**шт.**	**15**	**341,0**	**5 115,0**	**Казахстан**
1028	**146**	**241-220-0204** *РСНБ РК 2022*	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**шт.**	**13**	**597,0**	**7 761,0**	**Казахстан**
1029	**147**	**241-208-3601** *РСНБ РК 2022*	**Отвод из поливинилхлорида ПНД 87°30 для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой /прим/**	**шт.**	**42**	**98,0**	**4 116,0**	**Казахстан**
1030	**148**	**241-208-3603** *РСНБ РК 2022*	**Отвод из поливинилхлорида ПНД 87°30 для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой/прим/**	**шт.**	**37**	**345,0**	**12 765,0**	**Казахстан**
1031	**149**	**241-208-3503** *РСНБ РК 2022*	**Отвод из поливинилхлорида ПНД 45°для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой/прим/**	**шт.**	**5**	**287,0**	**1 435,0**	**Казахстан**
1032	**150**	**241-209-2506** *РСНБ РК 2022*	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**4**	**364,0**	**1 456,0**	**Казахстан**
1033	**151**	**241-209-2406** *РСНБ РК 2022*	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**35**	**231,0**	**8 085,0**	**Казахстан**
1034	**152**	**241-209-2401** *РСНБ РК 2022*	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**43**	**65,0**	**2 795,0**	**Казахстан**
1035	**153**	**241-209-2404** *РСНБ РК 2022*	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**8**	**163,0**	**1 304,0**	**Казахстан**
1036	**154**	**241-213-0701** *РСНБ РК 2022*	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	**шт.**	**30**	**52,0**	**1 560,0**	**Казахстан**
1037	**155**	**241-213-0704** *РСНБ РК 2022*	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**шт.**	**27**	**128,0**	**3 456,0**	**Казахстан**
1038	**156**	**241-212-0504** *РСНБ РК 2022*	**Крестовина канализационная ПВХ 90°с уплотнительной резинкой диаметром 110х50мм, переходная/прим. 89° 110х110х50х110/**	**шт.**	**5**	**240,0**	**1 200,0**	**Казахстан**
1039	**157**	**241-212-0504** *РСНБ РК 2022*	**Крестовина канализационная ПВХ 90°с уплотнительной резинкой диаметром 110х50мм, переходная/прим. 89°110х110х50х50/**	**шт.**	**1**	**240,0**	**240,0**	**Казахстан**
1040	**158**	**241-212-0604** *РСНБ РК 2022*	**Крестовина канализационная ПВХ 90°с уплотнительной резинкой на 2-ух плоскостях размерами 110х50мм, правая/прим. 89°110х110х50х110/**	**шт.**	**1**	**1 605,0**	**1 605,0**	**Казахстан**
1041	**159**	**241-212-0602** *РСНБ РК 2022*	**Крестовина канализационная ПВХ 90°с уплотнительной резинкой на 2-ух плоскостях размерами 100х50мм, фронтальная/прим. 89°50х50х50х50/**	**шт.**	**1**	**1 033,0**	**1 033,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1042	160	6115-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	1	43 615,0	43 615,0	
1043	161	6105-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка столба прямоугольного неармированного/опоры под трубы 250х250/	$м^3$	0,298	85 232,0	25 399,0	
1044	162	241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	15	62,0	930,0	Казахстан
1045	163	241-216-0203 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	85	186,0	15 810,0	Казахстан
1046	164	261-107-0991 *РСНБ РК 2022*	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	101	5,0	505,0	
1047	165	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	151	1 642,0	247 942,0	
1048	166	234-303-0909 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	73,7	911,0	67 141,0	
1049	167	234-303-0224 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 102 мм	м	92,4	1 581,0	146 084,0	
1050	168	234-304-2702 *РСНБ РК 2022*	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	21	4 029,0	84 609,0	
			Итого по разделу 4: Канализация К1				2 054 262	
			Раздел 5 Канализация К3Н					
1051	169	6114-0102-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм	м	14	4 272,0	59 808,0	
1052	170	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	13,972	1 679,0	23 459,0	
1053	171	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	2	3 650,0	7 300,0	
1054	172	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	1,996	307,0	613,0	Казахстан
1055	173	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	9 506,0	19 012,0	
1056	174	242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	22 797,0	22 797,0	
1057	175	242-304-0301 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный поворотный фланцевый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч16бр ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	34 858,0	34 858,0	
1058	176	6114-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах, диаметр до 50 мм	соединение	2	9 969,0	19 938,0	
1059	177	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше до 40 мм	м	0,6	4 031,0	2 419,0	
1060	178	6114-0102-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм	м	0,6	4 272,0	2 563,0	
1061	179	6114-0102-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 80 до 100 мм	м	0,6	4 775,0	2 865,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1062	180	6116-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,1 $м^3$	шт.	1	21 852,0	21 852,0	
1063	181	241-102-0238 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм	м	1	15 564,0	15 564,0	
1064	182	241-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	0,6	302,0	181,0	
1065	183	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	0,6	1 679,0	1 007,0	
1066	184	241-102-0163 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,5 мм	м	0,6	3 075,0	1 845,0	
1067	185	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	1	85 017,0	85 017,0	
1068	186	511-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 $м^3$/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин	шт.	1	158 943,0	158 943,0	
1069	187	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	16	1 642,0	26 272,0	
1070	188	234-303-0909 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	17,6	911,0	16 034,0	
1071	189	234-304-2702 *РСНБ РК 2022*	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	2	4 029,0	8 058,0	
			Итого по разделу 5: Канализация КЗН				530 405	
			Раздел 6: Канализация К3					
1072	190	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	26	3 650,0	94 900,0	
1073	191	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	16	3 511,0	56 176,0	
1074	192	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм/выпуск/	м	5	3 511,0	17 555,0	
1075	193	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	25,948	307,0	7 966,0	Казахстан
1076	194	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	м	15,968	1 111,0	17 740,0	Казахстан
1077	195	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм/выпуск/	м	4,99	1 111,0	5 544,0	Казахстан
1078	196	6114-0102-0511 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 300 до 350 мм/выпуск/	м	1	17 006,0	17 006,0	
1079	197	241-102-0238 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм/выпуск/	м	1	15 564,0	15 564,0	
1080	198	241-220-0201 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	4	341,0	1 364,0	Казахстан
1081	199	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	3	597,0	1 791,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1082	**200**	**241-208-3601** *РСНБ РК 2022*	**Отвод из поливинилхлорида ПНД 87°30 для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой /прим/**	**шт.**	**12**	**98,0**	**1 176,0**	**Казахстан**
1083	**201**	**241-208-3501** *РСНБ РК 2022*	**Отвод из поливинилхлорида ПНД 45°для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой/прим/**	**шт.**	**1**	**85,0**	**85,0**	**Казахстан**
1084	**202**	**241-208-3603** *РСНБ РК 2022*	**Отвод из поливинилхлорида ПНД 87°30 для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой/прим/**	**шт.**	**4**	**345,0**	**1 380,0**	**Казахстан**
1085	**203**	**241-208-3503** *РСНБ РК 2022*	**Отвод из поливинилхлорида ПНД 45°для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой/прим/**	**шт.**	**3**	**287,0**	**861,0**	**Казахстан**
1086	**204**	**241-209-2406** *РСНБ РК 2022*	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**4**	**231,0**	**924,0**	**Казахстан**
1087	**205**	**241-209-2401** *РСНБ РК 2022*	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**8**	**65,0**	**520,0**	**Казахстан**
1088	**206**	**241-213-0701** *РСНБ РК 2022*	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	**шт.**	**7**	**52,0**	**364,0**	**Казахстан**
1089	**207**	**241-213-0704** *РСНБ РК 2022*	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**шт.**	**5**	**128,0**	**640,0**	**Казахстан**
1090	**208**	**241-212-0504** *РСНБ РК 2022*	**Крестовина канализационная ПВХ 90°с уплотнительной резинкой диаметром 110х50мм, переходная/прим. 89° 110х110х50х110/**	**шт.**	**5**	**240,0**	**1 200,0**	**Казахстан**
1091	**209**	**241-212-0501** *РСНБ РК 2022*	**Крестовина канализационная ПВХ 90°с уплотнительной резинкой диаметром 50мм/прим. 89°50х50х50х50/**	**шт.**	**1**	**432,0**	**432,0**	**Казахстан**
1092	**210**	**241-212-0604** *РСНБ РК 2022*	**Крестовина канализационная ПВХ 90°с уплотнительной резинкой на 2-ух плоскостях размерами 110х50мм, правая/прим. 89°110х110х50х110/**	**шт.**	**1**	**1 605,0**	**1 605,0**	**Казахстан**
1093	**211**	**6115-0101-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трапы диаметром 100 мм. Установка**	**комплект**	**3**	**43 615,0**	**130 845,0**	
1094	**212**	**6105-0201-0602** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка столба прямоугольного неармированного/опоры под трубы 250х250/**	**$м^3$**	**0,08**	**85 232,0**	**6 819,0**	
1095	**213**	**241-216-0201** *РСНБ РК 2022*	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	**шт.**	**7**	**62,0**	**434,0**	**Казахстан**
1096	**214**	**261-107-0991** *РСНБ РК 2022*	**Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм**	**шт.**	**101**	**5,0**	**505,0**	
1097	**215**	**6111-0101-1701** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм**	**м**	**32**	**1 642,0**	**52 544,0**	
1098	**216**	**234-303-0909** *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 9 мм диаметром 54 мм**	**м**	**15,4**	**911,0**	**14 029,0**	
1099	**217**	**234-303-0224** *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 102 мм**	**м**	**19,8**	**1 581,0**	**31 304,0**	
1100	**218**	**234-304-2702** *РСНБ РК 2022*	**Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м**	**рулон**	**5**	**4 029,0**	**20 145,0**	
			Итого по разделу 6: Канализация К3				**501 418**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 7: Оборудование					
1101	**219**	**6115-0102-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**19**	**11 245,0**	**213 655,0**	
1102	**220**	**244-101-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм**	**комплект**	**3**	**53 664,0**	**160 992,0**	
1103	**221**	**244-101-0304** ***РСНБ РК 2022***	**Унитаз размерами L 460 мм, В 360 мм**	**комплект**	**16**	**36 171,0**	**578 736,0**	
1104	**222**	**6115-0103-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка умывальника одиночного со смесителем, с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**28**	**14 147,0**	**396 116,0**	
1105	**223**	**244-101-0105** ***РСНБ РК 2022***	**Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм, В 600 мм**	**шт.**	**8**	**21 736,0**	**173 888,0**	
1106	**224**	**244-104-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Пьедестал для умывальника**	**шт.**	**8**	**9 054,0**	**72 432,0**	
1107	**225**	**244-101-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм/детский 400х300х135/**	**шт.**	**20**	**13 128,0**	**262 560,0**	
1108	**226**	**244-102-0702** ***РСНБ РК 2022***	**Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 глубокий размерами 800х800х350 мм**	**шт.**	**4**	**34 571,0**	**138 284,0**	
1109	**227**	**6115-0101-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка душевых поддонов глубоких**	**комплект**	**4**	**7 099,0**	**28 396,0**	
1110	**228**	**244-104-0604** ***РСНБ РК 2022***	**Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ**	**шт.**	**4**	**1 619,0**	**6 476,0**	**Казахстан**
1111	**229**	**6115-0101-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка душевых поддонов мелких**	**комплект**	**3**	**4 726,0**	**14 178,0**	
1112	**230**	**244-102-0701** ***РСНБ РК 2022***	**Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800х800х150 мм**	**шт.**	**3**	**20 248,0**	**60 744,0**	
1113	**231**	**244-104-0605** ***РСНБ РК 2022***	**Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ**	**шт.**	**3**	**896,0**	**2 688,0**	
1114	**232**	**6115-0103-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка мойки на одно отделение**	**комплект**	**1**	**5 930,0**	**5 930,0**	
1115	**233**	**244-102-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм**	**шт.**	**1**	**7 060,0**	**7 060,0**	**Казахстан**
1116	**234**	**244-104-0601** ***РСНБ РК 2022***	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ**	**шт.**	**1**	**2 071,0**	**2 071,0**	**Казахстан**
1117	**235**	**6115-0101-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка душевых кабин пластиковых с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**2**	**26 903,0**	**53 806,0**	
1118	**236**	**27-0004-017**	**Душевая кабина 900х900х2150**	**шт**	**2**	**196 165,36**	**392 331,0**	
1119	**237**	**244-104-0409** ***РСНБ РК 2022***	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором**	**шт.**	**16**	**9 414,0**	**150 624,0**	
1120	**238**	**244-104-0401** ***РСНБ РК 2022***	**Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм**	**шт.**	**12**	**4 235,0**	**50 820,0**	
1121	**239**	**6115-0104-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка смесителя**	**шт.**	**1**	**4 255,0**	**4 255,0**	
1122	**240**	**244-104-0402** ***РСНБ РК 2022***	**Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм**	**шт.**	**1**	**5 878,0**	**5 878,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1123	241	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка смесителя	шт.	7	4 255,0	29 785,0	
1124	242	244-104-0505 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	7	9 945,0	69 615,0	
			Итого по разделу 7: Оборудование				2 881 320	
			Раздел 8: Дополнительные работы					
1125	243	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	719	387,0	278 253,0	
1126	244	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	110	396,0	43 560,0	
1127	245	6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,793	278 323,0	220 710,0	
1128	246	6301-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,036	284 023,0	10 225,0	
			Итого по разделу 8: Дополнительные работы				552 748	
			Итого по отделу Локальная смета 2-01-04-05				13 731 715	
			Отдел 6: Локальная смета 2-01-04-06					
			Раздел 1: Отопление					
1129	1	6114-0102-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр свыше 65 до 80 мм	м	74	5 201,0	384 874,0	
1130	2	241-108-0129 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 76х3,5 мм	м	74	4 685,0	346 690,0	
1131	3	6114-0102-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	151	2 899,0	437 749,0	
1132	4	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	986	2 220,0	2 188 920,0	
1133	5	241-101-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,2 мм	м	151	1 639,0	247 489,0	
1134	6	241-101-0113 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,0 мм	м	363	1 426,0	517 638,0	
1135	7	241-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,0 мм	м	279	535,0	149 265,0	
1136	8	241-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	344	644,0	221 536,0	
1137	9	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	74	396,0	29 304,0	
1138	10	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	1 137	387,0	440 019,0	
1139	11	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	90,73	5 859,0	531 587,0	
1140	12	245-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	474	2 231,0	1 057 494,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1141	**13**	**245-102-0103** *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей до 110 Вт**	**секция**	**396**	**1 990,0**	**788 040,0**	
1142	**14**	**6116-0701-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Краны воздушные. Установка**	**комплект**	**87**	**827,0**	**71 949,0**	
1143	**15**	**242-207-3801** *РСНБ РК 2022*	**Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15/10/**	**шт.**	**87**	**320,0**	**27 840,0**	
1144	**16**	**6114-0204-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 15-25 мм**	**шт.**	**87**	**817,0**	**71 079,0**	
1145	**17**	**242-207-2102** *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	**87**	**3 905,0**	**339 735,0**	
1146	**18**	**6114-0203-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)**	**шт.**	**87**	**1 235,0**	**107 445,0**	
1147	**19**	**245-510-0203** *РСНБ РК 2022*	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, модель Calypso Exact, типа IMI**	**шт.**	**87**	**7 519,0**	**654 153,0**	
1148	**20**	**245-503-0201** *РСНБ РК 2022*	**Головка термостатическая с выносным спиральным сенсором диапазон настройки от 20°С до 70°С, модель К, типа IMI**	**шт.**	**37**	**41 595,0**	**1 539 015,0**	
1149	**21**	**6114-0204-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 32, 40 мм**	**шт.**	**24**	**1 043,0**	**25 032,0**	
1150	**22**	**242-207-1904** *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	**шт.**	**10**	**9 843,0**	**98 430,0**	
1151	**23**	**242-207-0604** *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	**шт.**	**12**	**9 106,0**	**109 272,0**	
1152	**24**	**242-207-0605** *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40**	**шт.**	**2**	**16 165,0**	**32 330,0**	
1153	**25**	**6114-0203-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм**	**шт.**	**7**	**2 511,0**	**17 577,0**	
1154	**26**	**6114-0203-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 32-50 мм**	**шт.**	**2**	**2 868,0**	**5 736,0**	
1155	**27**	**245-506-0112** *РСНБ РК 2022*	**Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1", Kvs 4,1 м^3/ч, DN 25**	**шт.**	**3**	**12 493,0**	**37 479,0**	
1156	**28**	**245-506-0113** *РСНБ РК 2022*	**Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1 1/4", Kvs 6,7 м^3/ч, DN 32**	**шт.**	**2**	**19 260,0**	**38 520,0**	
1157	**29**	**245-507-0112** *РСНБ РК 2022*	**Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 с дренажем, G 3/4", Kvs 5,39 м^3/ч, DN 20, PN 25, модель STAD, типа IMI**	**шт.**	**2**	**35 768,0**	**71 536,0**	
1158	**30**	**245-507-0113** *РСНБ РК 2022*	**Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 с дренажем, G 1", Kvs 8,59 м^3/ч, DN 25, PN 25, модель STAD, типа IMI**	**шт.**	**2**	**40 071,0**	**80 142,0**	
1159	**31**	**6111-0101-1701** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм**	**м**	**102**	**1 642,0**	**167 484,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1160	**32**	**234-303-0221** *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм**	**м**	**81,4**	**815,0**	**66 341,0**	
1161	**33**	**234-303-0212** *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм**	**м**	**13,2**	**341,0**	**4 501,0**	
1162	**34**	**234-303-0211** *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 30 мм**	**м**	**17,6**	**337,0**	**5 931,0**	
1163	**35**	**234-304-2703** *РСНБ РК 2022*	**Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м**	**рулон**	**31**	**5 106,0**	**158 286,0**	
1164	**36**	**234-304-2702** *РСНБ РК 2022*	**Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м**	**рулон**	**2**	**4 029,0**	**8 058,0**	
1165	**37**	**6111-0501-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**$м^2$**	**96**	**266,0**	**25 536,0**	
1166	**38**	**6111-0501-0505** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**96**	**408,0**	**39 168,0**	
1167	**39**	**6111-0501-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности огрунтованной бетонной и оштукатуренной красками БТ-177**	**$м^2$**	**20,1**	**304,0**	**6 110,0**	
1168	**40**	**261-301-0219** *РСНБ РК 2022*	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**36,8**	**708,0**	**26 054,0**	
			Итого по разделу 1: Отопление				**11 175 344**	
			Раздел 2 Теплый пол					
1169	**41**	**6114-0102-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм**	**м**	**180**	**2 220,0**	**399 600,0**	
1170	**42**	**241-101-0113** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,0 мм**	**м**	**180**	**1 426,0**	**256 680,0**	
1171	**43**	**6111-0101-1701** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм**	**м**	**180**	**1 642,0**	**295 560,0**	
1172	**44**	**234-303-0213** *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 38 мм**	**м**	**198**	**400,0**	**79 200,0**	**Казахстан**
1173	**45**	**234-304-2703** *РСНБ РК 2022*	**Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м**	**рулон**	**8**	**5 106,0**	**40 848,0**	
1174	**46**	**6111-0501-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности огрунтованной бетонной и оштукатуренной красками БТ-177**	**$м^2$**	**18,1**	**304,0**	**5 502,0**	
1175	**47**	**6114-0103-0312** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 20/16/ мм**	**м**	**674**	**812,0**	**547 288,0**	
1176	**48**	**241-205-0203** *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16х2,0 мм**	**м**	**674**	**611,0**	**411 814,0**	
1177	**49**	**6116-0701-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Сборка и установка подающего узла коллекторов системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 квартиры /2 комнаты/**	**шт.**	**5**	**22 315,0**	**111 575,0**	
1178	**50**	**6116-0701-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Сборка и установка обратного узла коллекторов системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 квартиры /2 комнаты/**	**шт.**	**5**	**26 771,0**	**133 855,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1179	51	245-509-0101 *РСНБ РК 2022*	Группа коллекторная для теплых полов с терморегулирующими и запорными вентилями на два ответвления, DN 1"х3/4"Е, L 123 мм	шт.	5	20 120,0	100 600,0	
1180	52	6114-0601-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка шкафов (коллекторных) пожарных металлических на стене или в нише, масса свыше 30 кг.	шт.	5	14 780,0	73 900,0	
1181	53	245-509-0315 *РСНБ РК 2022*	Аксессуары коллекторных групп Шкаф коллекторный, длина 800 мм, высота 460 мм, глубина110 мм	шт.	5	43 200,0	216 000,0	
1182	54	6114-0204-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 32, 40 мм	шт.	10	1 043,0	10 430,0	
1183	55	242-207-0604 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	10	9 106,0	91 060,0	
1184	56	6114-0204-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 15-25 мм	шт.	20	817,0	16 340,0	
1185	57	245-506-0110 *РСНБ РК 2022*	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1/2", Kvs 1,7 $м^3$/ч, DN 15	шт.	5	10 649,0	53 245,0	
1186	58	245-507-0111 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 с дренажем, G 1/2", Kvs 2,56 $м^3$/ч, DN 15, PN 25, модель STAD, типа IMI	шт.	5	33 033,0	165 165,0	
1187	59	245-510-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, модель Calypso Exact, типа IMI	шт.	10	7 519,0	75 190,0	
1188	60	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	13	708,0	9 204,0	
			Итого по разделу 2: Теплый пол				3 093 056	
			Раздел 3: Тепловой узел					
1189	61	6114-0102-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм.	м	3,5	4 272,0	14 952,0	
1190	62	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	3,5	1 679,0	5 877,0	
1191	63	6114-0102-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 65 до 80 мм	м	6	4 763,0	28 578,0	
1192	64	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	6	2 240,0	13 440,0	
1193	65	6111-0501-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности огрунтованной бетонной и оштукатуренной красками БТ-177	$м^2$	2	304,0	608,0	
1194	66	6111-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$	0,038	107 538,0	4 086,0	
1195	67	234-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна МТ-35	$м^3$	0,04104	7 078,0	290,0	Казахстан
1196	68	6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов	$м^2$	1,85	2 134,0	3 948,0	
1197	69	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,002128	552 642,0	1 176,0	
1198	70	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	9,5	2 012,0	19 114,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1199	71	234-303-0221 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм	м	6,6	815,0	5 379,0	
1200	72	234-303-0217 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 57 мм	м	3,85	599,0	2 306,0	
1201	73	6116-0603-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка узлов тепловых элеваторных номером 1, 2	шт.	1	80 943,0	80 943,0	
1202	74	513-201-0714 *СпрСЦ 11.2024*	Блок зависимого отопления (вентиляции) Danfoss в комплекте с автоматикой для погодозависимого регулирования, DN 50 мм, Tmax 150°С, PN 16 бар	комплект	1	6 262 913,0	6 262 913,0	
1203	75	6116-0603-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка теплообменников пластинчатых разборных (в сборе) на стальных опорах в тепловых пунктах, масса до 300 кг	шт.	1	34 342,0	34 342,0	
1204	76	513-201-0742 *СпрСЦ 11.2024*	Блок закрытой одноступенчатой ГВС Danfoss с двумя теплообменниками (2 рабочих по 50%), в комплекте с автоматикой для автоматического поддержания температуры, DN 25 мм, Tmax 150°С, PN 16 бар	комплект	1	3 890 015,0	3 890 015,0	
			Итого по разделу 3: Тепловой узел				10 367 967	
			Раздел 4: Вентиляция П1					
1205	77	6118-0207-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс $м^3$/час	шт.	1	254 898,0	254 898,0	
1206	78	514-401-0402 *РСНБ РК 2022*	Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS030-R-FHVS расход воздуха 3000 $м^3$/ч, 500 Па	комплект	1	2 466 558,0	2 466 558,0	
1207	79	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	10	1 531,0	15 310,0	
1208	80	246-304-0655 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 300 мм	шт.	4	11 377,0	45 508,0	
1209	81	246-304-0577 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 250 мм	шт.	4	7 687,0	30 748,0	
1210	82	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	4 509,0	4 509,0	
1211	83	246-304-0503 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	1	1 779,0	1 779,0	Казахстан
1212	84	6118-0101-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из листовой стали, толщина 0,6 мм /1мм/ диаметр до 355 мм	$м^2$	8,3625	9 107,0	76 157,0	
1213	85	246-104-0104 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 1,0 мм круглого сечения	$м^2$	8,3625	11 417,0	95 475,0	Казахстан
1214	86	6118-0101-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из листовой стали, толщина 0,6 мм /0,7мм/ диаметр до 250 мм	$м^2$	10,99	9 696,0	106 559,0	
1215	87	246-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 0,7 мм круглого сечения	$м^2$	10,99	8 836,0	97 108,0	Казахстан
1216	88	6118-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм /500х355мм/	$м^2$	12,825	5 384,0	69 050,0	
1217	89	246-103-0107 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	$м^2$	12,825	7 372,0	94 546,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1218	90	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм/250х160мм, 200х200мм/	$м^2$	8,08	8 145,0	65 812,0	
1219	91	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	8,08	6 118,0	49 433,0	Казахстан
1220	92	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм /100х160мм/	$м^2$	0,52	8 892,0	4 624,0	
1221	93	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	0,52	6 118,0	3 181,0	Казахстан
1222	94	6111-0101-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	$м^3$	0,2522	114 079,0	28 771,0	
1223	95	234-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм	$м^2$	30,07	3 745,0	112 612,0	Казахстан
			Итого по разделу 5: Вентиляция П1				3 622 638	
			Раздел 6: Вентиляция В1					
1224	96	6118-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	34 302,0	34 302,0	
1225	97	246-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,267 кВт, n 1430 об/мин, Qmax 2300 $м^3$/ч (KVR 315/1)	комплект	1	112 157,0	112 157,0	
1226	98	6118-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов обратных диаметр до 355 мм	шт.	1	6 304,0	6 304,0	
1227	99	246-302-1312 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 315 мм/KON 315/	шт.	1	21 569,0	21 569,0	Казахстан
1228	100	6118-0205-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых, круглого сечения тип ГТК 1-4 диаметр обечайки 315 мм	шт.	1	9 087,0	9 087,0	
1229	101	246-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-4, d обечайки 315 мм, масса наполнителя 2,94 кг (KNK 315/2)	шт.	1	40 490,0	40 490,0	
1230	102	6118-0202-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 $м^2$	шт.	1	1 928,0	1 928,0	
1231	103	246-304-0609 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 300 мм/применит. ВМ315ВЖ/	шт.	1	9 331,0	9 331,0	
1232	104	541-503-0101002 *СпрСЦ 11.2024*	Преобразователь частоты типа GRANDRIVE PFD 80-3P8-20, 1,5 кВт, 380В, Iном=3,8 А (PID-регулятор, EMC-фильтр, IP20)	шт.	1	107 341,0	107 341,0	
1233	105	241-201-1213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х7,7/канал телескопический/ мм	м	0,5	5 902,0	2 951,0	Казахстан
1234	106	6118-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из листовой стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм /400х315мм/	$м^2$	3,432	7 481,0	25 675,0	
1235	107	246-104-0109 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения	$м^2$	3,432	10 920,0	37 477,0	Казахстан
1236	108	6118-0101-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм диаметр до 355 мм	$м^2$	3,345	14 131,0	47 268,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1237	109	6118-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм диаметр до 250 мм	$м^2$	1,256	14 914,0	18 732,0	
1238	110	6111-0101-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	$м^3$	0,0468	114 079,0	5 339,0	
1239	111	234-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм	$м^2$	5,58	3 745,0	20 897,0	Казахстан
			Итого по разделу 6: Вентиляция В1				500 848	
			Раздел 7: Вентиляция В2					
1240	112	6118-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	34 302,0	34 302,0	
1241	113	246-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 $м^3$/ч (KVR 160/1)	комплект	1	35 549,0	35 549,0	
1242	114	6118-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов обратных диаметр до 355 мм	шт.	1	6 304,0	6 304,0	
1243	115	246-302-1305 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 160 мм/KON 160/	шт.	1	15 266,0	15 266,0	Казахстан
1244	116	6118-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых, круглого сечения тип ГТК 1-4 диаметр обечайки до 200 мм	шт.	1	31 539,0	31 539,0	
1245	117	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	1	1 531,0	1 531,0	
1246	118	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм/приминит ВМ160ВЖ/	шт.	1	4 509,0	4 509,0	
1247	119	541-503-0101002 *СпрСЦ 11.2024*	Преобразователь частоты типа GRANDRIVE PFD 80-3P8-20, 1,5 кВт, 380В, Iном=3,8 А (PID-регулятор, EMC-фильтр, IP20)	шт.	1	107 341,0	107 341,0	
1248	120	241-203-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 160х3,2/канал телескопический/ мм	м	0,5	2 364,0	1 182,0	Казахстан
1249	121	6118-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из листовой стали, толщина 0,5 мм периметр до 800, 1000 мм /160х160мм, толщ.0,9мм/	$м^2$	7,04	9 141,0	64 353,0	
1250	122	246-104-0109 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения	$м^2$	7,04	10 920,0	76 877,0	Казахстан
1251	123	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм /100х100мм/	$м^2$	1	8 892,0	8 892,0	
1252	124	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	1	6 118,0	6 118,0	Казахстан
1253	125	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	4	1 531,0	6 124,0	
1254	126	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	3	4 509,0	13 527,0	
1255	127	246-304-0503 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	1	1 779,0	1 779,0	Казахстан
1256	128	6111-0101-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	$м^3$	0,0988	114 079,0	11 271,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1257	129	234-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм	$м^2$	11,78	3 745,0	44 116,0	Казахстан
			Итого по разделу 7: Вентиляция В2				470 580	
			Раздел 8: Вентиляция В3					
1258	130	6118-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	34 302,0	34 302,0	
1259	131	246-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 $м^3$/ч (KVR 160/1)	комплект	1	35 549,0	35 549,0	
1260	132	6118-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов обратных диаметр до 355 мм	шт.	1	6 304,0	6 304,0	
1261	133	246-302-1305 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 160 мм/KON 160/	шт.	1	15 266,0	15 266,0	Казахстан
1262	134	6118-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых, круглого сечения тип ГТК 1-4 диаметр обечайки до 200 мм	шт.	1	31 539,0	31 539,0	
1263	135	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	1	1 531,0	1 531,0	
1264	136	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм/приминит ВМ160ВЖ/	шт.	1	4 509,0	4 509,0	
1265	137	541-503-0101002 *СпрСЦ 11.2024*	Преобразователь частоты типа GRANDRIVE PFD 80-3P8-20, 1,5 кВт, 380В, Iном=3,8 А (PID-регулятор, EMC-фильтр, IP20)	шт.	1	107 341,0	107 341,0	
1266	138	241-203-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 160х3,2/канал телескопический/ мм	м	0,5	2 364,0	1 182,0	Казахстан
1267	139	6118-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из листовой стали, толщина 0,5 мм периметр до 800, 1000 мм /160х160мм, толщ.0,9мм/	$м^2$	8,32	9 141,0	76 053,0	
1268	140	246-104-0109 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения	$м^2$	8,32	10 920,0	90 854,0	Казахстан
1269	141	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм /160х100мм/	$м^2$	1,3	8 892,0	11 560,0	
1270	142	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	1,3	6 118,0	7 953,0	Казахстан
1271	143	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	4	1 531,0	6 124,0	
1272	144	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	3	4 509,0	13 527,0	
1273	145	246-304-0503 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	1	1 779,0	1 779,0	Казахстан
1274	146	6111-0101-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	$м^3$	0,117	114 079,0	13 347,0	
1275	147	234-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм	$м^2$	13,95	3 745,0	52 243,0	Казахстан
			Итого по разделу 8: Вентиляция В3				510 963	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 9: Вентиляция В5					
1276	**148**	**6118-0301-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т**	**шт.**	**1**	**34 302,0**	**34 302,0**	
1277	**149**	**246-401-0102** *РСНБ РК 2022*	**Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м^3/ч (KVR 160/1)**	**комплект**	**1**	**35 549,0**	**35 549,0**	
1278	**150**	**6118-0203-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка клапанов обратных диаметр до 355 мм**	**шт.**	**1**	**6 304,0**	**6 304,0**	
1279	**151**	**246-302-1305** *РСНБ РК 2022*	**Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 160 мм/KON 160/**	**шт.**	**1**	**15 266,0**	**15 266,0**	**Казахстан**
1280	**152**	**6118-0205-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых, круглого сечения тип ГТК 1-4 диаметр обечайки до 200 мм**	**шт.**	**1**	**31 539,0**	**31 539,0**	
1281	**153**	**6118-0202-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м^2**	**шт.**	**1**	**1 531,0**	**1 531,0**	
1282	**154**	**246-304-0528** *РСНБ РК 2022*	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм/приминит ВМ160ВЖ/**	**шт.**	**1**	**4 509,0**	**4 509,0**	
1283	**155**	**541-503-0101002** *СпрСЦ 11.2024*	**Преобразователь частоты типа GRANDRIVE PFD 80-3P8-20, 1,5 кВт, 380В, Iном=3,8 А (PID-регулятор, EMC-фильтр, IP20)**	**шт.**	**1**	**107 341,0**	**107 341,0**	
1284	**156**	**241-203-0413** *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 160х3,2/канал телескопический/ мм**	**м**	**0,5**	**2 364,0**	**1 182,0**	**Казахстан**
1285	**157**	**6118-0101-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из листовой стали, толщина 0,5 мм периметр до 800, 1000 мм /160х160мм, толщ.0,9мм/**	**м^2**	**8,96**	**9 141,0**	**81 903,0**	
1286	**158**	**246-104-0109** *РСНБ РК 2022*	**Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения**	**м^2**	**8,96**	**10 920,0**	**97 843,0**	**Казахстан**
1287	**159**	**6118-0101-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм /160х100мм/**	**м^2**	**1,56**	**8 892,0**	**13 872,0**	
1288	**160**	**246-103-0106** *РСНБ РК 2022*	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения**	**м^2**	**1,56**	**6 118,0**	**9 544,0**	**Казахстан**
1289	**161**	**6118-0202-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м^2**	**шт.**	**4**	**1 531,0**	**6 124,0**	
1290	**162**	**246-304-0528** *РСНБ РК 2022*	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм**	**шт.**	**3**	**4 509,0**	**13 527,0**	
1291	**163**	**246-304-0503** *РСНБ РК 2022*	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм**	**шт.**	**1**	**1 779,0**	**1 779,0**	**Казахстан**
1292	**164**	**6111-0101-0801** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изоляция трубопровода матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими**	**м^3**	**0,13**	**114 079,0**	**14 830,0**	
1293	**165**	**234-302-0201** *РСНБ РК 2022*	**Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм**	**м^2**	**15,5**	**3 745,0**	**58 048,0**	**Казахстан**
			Итого по разделу 9: Вентиляция В5				**534 993**	
			Раздел 10: Вентиляция В6					
1294	**166**	**6118-0301-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т**	**шт.**	**1**	**34 302,0**	**34 302,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1295	167	246-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м^3/ч (KVR 160/1)	комплект	1	35 549,0	35 549,0	
1296	168	6118-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов обратных диаметр до 355 мм	шт.	1	6 304,0	6 304,0	
1297	169	246-302-1305 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 160 мм/KON 160/	шт.	1	15 266,0	15 266,0	Казахстан
1298	170	6118-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых, круглого сечения тип ГТК 1-4 диаметр обечайки до 200 мм	шт.	1	31 539,0	31 539,0	
1299	171	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м^2	шт.	1	1 531,0	1 531,0	
1300	172	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм/приминит ВМ160ВЖ/	шт.	1	4 509,0	4 509,0	
1301	173	541-503-0101002 *СпрСЦ 11.2024*	Преобразователь частоты типа GRANDRIVE PFD 80-3P8-20, 1,5 кВт, 380В, Iном=3,8 А (PID-регулятор, EMC-фильтр, IP20)	шт.	1	107 341,0	107 341,0	
1302	174	241-203-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 160х3,2/канал телескопический/ мм	м	0,5	2 364,0	1 182,0	Казахстан
1303	175	6118-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из листовой стали, толщина 0,5 мм периметр до 800, 1000 мм /160х160мм, толщ.0,9мм/	м^2	10,24	9 141,0	93 604,0	
1304	176	246-104-0109 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения	м^2	10,24	10 920,0	111 821,0	Казахстан
1305	177	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм /160х100мм/	м^2	1,56	8 892,0	13 872,0	
1306	178	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м^2	1,56	6 118,0	9 544,0	Казахстан
1307	179	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м^2	шт.	4	1 531,0	6 124,0	
1308	180	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	3	4 509,0	13 527,0	
1309	181	246-304-0503 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	1	1 779,0	1 779,0	Казахстан
1310	182	6111-0101-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	м^3	0,1495	114 079,0	17 055,0	
1311	183	234-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм	м^2	17,825	3 745,0	66 755,0	Казахстан
			Итого по разделу 10: Вентиляция В6				571 604	
			Раздел 11: Вентиляция В4					
1312	184	6118-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	34 302,0	34 302,0	
1313	185	246-401-0407 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,36 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 1550 м^3/ч, 380 В /VRN 50-25/	комплект	1	144 390,0	144 390,0	
1314	186	246-305-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С размерами 500 мм х 250 мм	шт.	1	9 080,0	9 080,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1315	187	6118-0205-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых тип ГТП 1-5 сечение 400х400 мм	шт.	1	10 952,0	10 952,0	
1316	188	246-201-0205 *РСНБ РК 2022*	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 1-5, сечение обечайки 400х400 мм /500х250 мм/, масса наполнителя 3,92 кг	шт.	1	63 083,0	63 083,0	
1317	189	541-503-0101002 *СпрСЦ 11.2024*	Преобразователь частоты типа GRANDRIVE PFD 80-3P8-20, 1,5 кВт, 380В, Iном=3,8 А (PID-регулятор, EMC-фильтр, IP20)	шт.	1	107 341,0	107 341,0	
1318	190	241-201-1213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х7,7/канал телескопический/ мм	м	3	5 902,0	17 706,0	Казахстан
1319	191	6118-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из листовой стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм /500х315мм, толщ.0,9мм/	$м^2$	11,41	5 699,0	65 026,0	
1320	192	246-104-0109 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения	$м^2$	11,41	10 920,0	124 597,0	Казахстан
1321	193	6118-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм /500х315мм/	$м^2$	6,52	5 384,0	35 104,0	
1322	194	246-103-0107 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	$м^2$	6,52	7 372,0	48 065,0	Казахстан
1323	195	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	4	1 531,0	6 124,0	
1324	196	246-304-0655 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 300 мм	шт.	4	11 377,0	45 508,0	
1325	197	6111-0101-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	$м^3$	0,065	114 079,0	7 415,0	
1326	198	234-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм	$м^2$	7,75	3 745,0	29 024,0	Казахстан
			Итого по разделу 11: Вентиляция В4				747 717	
			Раздел 12: Вентиляция В7					
1327	199	6118-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	34 302,0	34 302,0	
1328	200	246-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 $м^3$/ч (KVR 200/1)	комплект	1	36 938,0	36 938,0	
1329	201	6118-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов обратных диаметр до 355 мм	шт.	1	6 304,0	6 304,0	
1330	202	246-302-1307 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 200 мм/KON 200/	шт.	1	16 450,0	16 450,0	Казахстан
1331	203	6118-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых, круглого сечения тип ГТК 1-4 диаметр обечайки до 200 мм	шт.	1	31 539,0	31 539,0	
1332	204	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	1	1 531,0	1 531,0	
1333	205	246-304-0553 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм/приминит ВМ200ВЖ/	шт.	1	6 066,0	6 066,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1334	206	541-503-0101002 *СпрСЦ 11.2024*	Преобразователь частоты типа GRANDRIVE PFD 80-3P8-20, 1,5 кВт, 380В, Iном=3,8 А (PID-регулятор, EMC-фильтр, IP20)	шт.	1	107 341,0	107 341,0	
1335	207	241-203-0414 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 200х3,9 мм/канал телескопический/	м	0,5	4 195,0	2 098,0	
1336	208	6118-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из листовой стали, толщина 0,5 мм периметр до 800, 1000 мм /200х200мм, толщ.0,9мм/	$м^2$	4	9 141,0	36 564,0	
1337	209	246-104-0109 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения	$м^2$	4	10 920,0	43 680,0	Казахстан
1338	210	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	16	8 145,0	130 320,0	
1339	211	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	16	6 118,0	97 888,0	Казахстан
1340	212	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм /160х160мм/	$м^2$	0,96	8 892,0	8 536,0	
1341	213	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	0,96	6 118,0	5 873,0	Казахстан
1342	214	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	5	1 531,0	7 655,0	
1343	215	246-304-0574 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 150 мм	шт.	4	6 317,0	25 268,0	
1344	216	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	4 509,0	4 509,0	
1345	217	6111-0101-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	$м^3$	0,0559	114 079,0	6 377,0	
1346	218	234-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм	$м^2$	6,665	3 745,0	24 960,0	Казахстан
			Итого по разделу 12: Вентиляция В7				634 199	
			Раздел 13: Вентиляция ВЕ1, ВЕ6, ВЕ20, В21					
1347	219	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм /0,6мм/ периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	39,2	7 059,0	276 713,0	
1348	220	246-103-0109 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм прямоугольного сечения	$м^2$	39,2	5 873,0	230 222,0	Казахстан
1349	221	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	12	1 531,0	18 372,0	
1350	222	246-304-0655 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 300 мм	шт.	12	11 377,0	136 524,0	
			Итого по разделу 13: Вентиляция ВЕ1, ВЕ6, ВЕ20, В21				661 831	
			Раздел 14: Вентиляция ВЕ2, ВЕ4, ВЕ14, В19					
1351	223	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм /160х160мм, 160х100мм/	$м^2$	20,08	8 892,0	178 551,0	
1352	224	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	20,08	6 118,0	122 849,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1353	225	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	8	1 531,0	12 248,0	
1354	226	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	8	4 509,0	36 072,0	
1355	227	6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	4	23 731,0	94 924,0	
1356	228	246-409-0202 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 16 Вт	шт.	4	7 863,0	31 452,0	Казахстан
			Итого по разделу 14: Вентиляция ВЕ2, ВЕ4, ВЕ14, В19				476 096	
			Раздел 15: Вентиляция ВЕ3, ВЕ5, ВЕ13, В18					
1357	229	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм /160х160мм, 160х100мм/	$м^2$	20,16	8 892,0	179 263,0	
1358	230	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	20,16	6 118,0	123 339,0	Казахстан
1359	231	6118-0204-0407 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр до 3600 мм. Установка над шахтами (1000х680мм)	зонт	4	54 981,0	219 924,0	
			Итого по разделу 15: Вентиляция ВЕ3, ВЕ5, ВЕ13, В18				522 526	
			Раздел 16: Вентиляция ВЕ7					
1360	232	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм /100х100мм/	$м^2$	2,2	8 892,0	19 562,0	
1361	233	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	2,2	6 118,0	13 460,0	Казахстан
1362	234	6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	1	23 731,0	23 731,0	
1363	235	246-409-0202 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 16 Вт	шт.	1	7 863,0	7 863,0	Казахстан
			Итого по разделу 16: Вентиляция ВЕ7				64 616	
			Раздел 17: Вентиляция ВЕ8					
1364	236	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм /160х160мм/	$м^2$	3,2	8 892,0	28 454,0	
1365	237	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	3,2	6 118,0	19 578,0	Казахстан
1366	238	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	2	1 531,0	3 062,0	
1367	239	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	4 509,0	9 018,0	
			Итого по разделу17: Вентиляция ВЕ8				60 112	
			Раздел 18: Вентиляция ВЕ9, ВЕ10, ВЕ11, ВЕ12, ВЕ16					
1368	240	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм /100х100мм/	$м^2$	7	8 892,0	62 244,0	
1369	241	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	7	6 118,0	42 826,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1370	242	6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	5	23 731,0	118 655,0	
1371	243	246-409-0202 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 16 Вт	шт.	5	7 863,0	39 315,0	Казахстан
1372	244	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	5	1 531,0	7 655,0	
1373	245	246-304-0503 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	5	1 779,0	8 895,0	Казахстан
			Итого по разделу 18: Вентиляция ВЕ9, ВЕ10, ВЕ11, ВЕ12, ВЕ16				279 590	
			Раздел 19: Вентиляция ВЕ15					
1374	246	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм /160х160мм, 100х100мм/	$м^2$	4,04	8 892,0	35 924,0	
1375	246	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	4,04	6 118,0	24 717,0	Казахстан
1376	248	6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	1	23 731,0	23 731,0	
1377	249	246-409-0202 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 16 Вт	шт.	1	7 863,0	7 863,0	Казахстан
			Итого по разделу 19: Вентиляция ВЕ15				92 235	
			Раздел 20: Вентиляция ВЕ17					
1378	250	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм /160х160мм/	$м^2$	3,52	8 892,0	31 300,0	
1379	251	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	3,52	6 118,0	21 535,0	Казахстан
1380	252	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	2	1 531,0	3 062,0	
1381	253	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	4 509,0	9 018,0	
			Итого по разделу 20: Вентиляция ВЕ17				64 915	
			Раздел 21: Дополнительные материалы для систем ВЕ1-ВЕ17					
1382	254	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	145	775,0	112 375,0	Казахстан
1383	255	6111-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$	1	107 538,0	107 538,0	
1384	256	234-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 90 мин, толщина 25 мм	$м^2$	43,2	5 004,0	216 173,0	Казахстан
1385	257	6118-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка агрегатов воздушно-отопительных масса до 0,25 т	шт.	1	44 918,0	44 918,0	
1386	258	245-901-0501 *СпрСЦ 09.2024*	Воздушный завес WING II с электродвигателем АС, настенным пультом, набором креплений Е100 (АС), с электрическим нагревателем, мощностью 2 или 4/6 кВт, Qmax 1850 $м^3$/ч /WING II/	шт.	1	210 487,0	210 487,0	Казахстан
			Итого по разделу 21: Дополнительные материалы для систем ВЕ1-ВЕ17				691 491	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого по отделу Локальная смета 2-01-04-06				**35 143 321**	
			Отдел 7: Локальная смета 2-01-04-07					
			Раздел 1: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ					
1387	**1**	**6401-0303-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм**	**шт.**	**1**	**32 972,0**	**32 972,0**	
1388	**2**	**247-201-0220** *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-3 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**7 958,0**	**7 958,0**	
1389	**3**	**247-204-2522** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А**	**шт.**	**1**	**2 259,0**	**2 259,0**	
1390	**4**	**247-204-0711** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**8**	**567,0**	**4 536,0**	
1391	**5**	**6401-0303-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм**	**шт.**	**1**	**32 972,0**	**32 972,0**	
1392	**6**	**247-201-0220** *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-3 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**7 958,0**	**7 958,0**	
1393	**7**	**247-204-2522** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А**	**шт.**	**1**	**2 259,0**	**2 259,0**	
1394	**8**	**247-204-0711** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**5**	**567,0**	**2 835,0**	
1395	**9**	**247-103-3635** *СпрСЦ 09.2024*	**Датчик движения инфракрасный IS772, мощность 0,5 Вт, угол обзора 360°, дальность обнаружения до 6 м**	**шт.**	**1**	**8 260,0**	**8 260,0**	
1396	**10**	**247-208-1202** *РСНБ РК 2022*	**Контактор модульный типа КМ20-20 АС**	**шт.**	**1**	**4 429,0**	**4 429,0**	
			Итого по разделу 1: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ				**106 438**	
			Раздел 2: ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА					
1397	**11**	**6119-0401-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке**	**шт.**	**271**	**2 426,0**	**657 446,0**	
1398	**12**	**247-102-4381** *СпрСЦ 09.2024*	**Светильник светодиодный для общественных помещений-2 DN145C LED10S/840 PSU II WH, IP44, мощность 11 Вт, 1100 Лм, 4000К**	**шт.**	**90**	**23 256,0**	**2 093 040,0**	
1399	**13**	**247-102-2122** *РСНБ РК 2022*	**Светильник светодиодный офисный-1 STANDARD.OPL LED 595, мощность 32 Вт, степень защиты IP20**	**шт.**	**72**	**26 646,0**	**1 918 512,0**	
1400	**14**	**247-102-3912** *СпрСЦ 09.2024*	**Светильник светодиодный для помещений с повышенной влажностью WL140V LED12S/840 WH накладной, мощность 12Вт, 1350лм, 4000К, белый, IP65, ф390мм**	**шт.**	**51**	**31 684,0**	**1 615 884,0**	
1401	**15**	**247-102-3909** *СпрСЦ 09.2024*	**Светильник светодиодный для помещений с повышенной влажностью WT120C LED19S/840 L600 накладной,линейный, мощность 15Вт, 1900лм, IP65,4000К, матовое стекло, 76х80х665мм**	**шт.**	**33**	**25 544,0**	**842 952,0**	
1402	**16**	**247-102-3913** *СпрСЦ 09.2024*	**Светильник светодиодный для помещений с повышенной влажностью WL140V LED20S/840 WH накладной, мощность 20Вт, 2200лм, 4000К, белый, IP65, ф390мм**	**шт.**	**15**	**33 725,0**	**505 875,0**	
1403	**17**	**247-102-4382** *СпрСЦ 09.2024*	**Светильник светодиодный для общественных помещений-2 DN145C LED20S/840 PSU II WH, мощность 21 Вт, 2100 Лм, 4000К, IP44**	**шт.**	**10**	**29 318,0**	**293 180,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого по разделу 2: ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА				**7 926 889**	
			Раздел 3: УСТАНОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
1404	**18**	**6119-0402-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	**шт.**	**98**	**1 260,0**	**123 480,0**	
1405	**19**	**247-212-0101** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**73**	**478,0**	**34 894,0**	
1406	**20**	**247-212-0104** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**16**	**536,0**	**8 576,0**	
1407	**21**	**247-212-0106** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Трехклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**1**	**875,0**	**875,0**	
1408	**22**	**247-212-0103** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**8**	**583,0**	**4 664,0**	
1409	**23**	**6119-0402-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке**	**шт.**	**12**	**1 079,0**	**12 948,0**	
1410	**24**	**247-212-0205** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54**	**шт.**	**12**	**1 229,0**	**14 748,0**	
1411	**25**	**247-202-0603** *РСНБ РК 2022*	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм**	**шт.**	**134**	**123,0**	**16 482,0**	
1412	**26**	**247-202-0409** *РСНБ РК 2022*	**Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41222, с контактной группой, размерами 100 мм х 100 мм х 44 мм/ПРИМ 88Х88Х44/**	**шт.**	**2**	**925,0**	**1 850,0**	
1413	**27**	**247-202-0417** *РСНБ РК 2022*	**Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41234, IP55, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм**	**шт.**	**15**	**558,0**	**8 370,0**	
1414	**28**	**247-202-0602** *РСНБ РК 2022*	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм**	**шт.**	**94**	**40,0**	**3 760,0**	
1415	**29**	**1308-0305-1301** *РСНБ РК 2022*	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3**	**6 345,0**	**19 035,0**	
1416	**30**	**247-203-0106** *РСНБ РК 2022*	**Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/24-3 36 УХЛ4 IP30**	**шт.**	**3**	**19 972,0**	**59 916,0**	
1417	**31**	**247-104-2502** *СпрСЦ 09.2024*	**Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54**	**шт.**	**3**	**7 781,0**	**23 343,0**	
1418	**32**	**247-106-0108** *РСНБ РК 2022*	**Лампа светодиодная типа LEDB,A60, E27, 11W**	**шт.**	**3**	**1 084,0**	**3 252,0**	**Казахстан**
			Итого по разделу 3: УСТАНОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				**336 193**	
			Раздел 4: ПРОВОДА КАБЕЛИ, ТРУБЫ					
1419	**33**	**6119-0102-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде**	**м**	**2 050**	**861,0**	**1 765 050,0**	
1420	**34**	**241-207-0102** *РСНБ РК 2022*	**Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	**м**	**2 050,2**	**161,0**	**330 082,0**	
1421	**35**	**241-207-0103** *РСНБ РК 2022*	**Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм**	**м**	**26,52**	**224,0**	**5 940,0**	
1422	**36**	**6119-0302-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка**	**м**	**4**	**1 300,0**	**5 200,0**	
1423	**37**	**243-907-0103** *РСНБ РК 2022*	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм**	**м**	**4,12**	**101,0**	**416,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1424	38	6119-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	4	397,0	1 588,0	
1425	39	243-107-2401 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 2x1,5 (ок)-1	м	237,66	358,0	85 082,0	
1426	40	243-107-2601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 (ок)-1	м	1 685,04	494,0	832 410,0	
1427	41	243-107-0801 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4x1,5 (ок)-1	м	139,74	582,0	81 329,0	Казахстан
1428	42	243-107-2901 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x1,5 (ок)-0,66	м	28,56	771,0	22 020,0	
			Итого по разделу 4: ПРОВОДА КАБЕЛИ, ТРУБЫ				3 129 117	
			Раздел 5: СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
1429	43	6119-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж устройства вводно-распределительного	шт.	1	59 018,0	59 018,0	
1430	44	515-301-0306 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 /ВРУ1-15-10/(вводно-распределительная панель), номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1x250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2x60 + ПН2 4x100 А	шт.	1	2 872 619,0	2 872 619,0	Казахстан
1431	45	6401-0303-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600x600 мм	шт.	1	32 972,0	32 972,0	
1432	46	247-201-0806 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 6-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	62 433,0	62 433,0	
1433	47	247-204-1030 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 20А 6 кА "С"	шт.	2	5 685,0	11 370,0	
1434	48	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	2	5 860,0	11 720,0	
1435	49	247-301-0343 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-02 PQRSIGDN, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)	шт.	2	79 615,0	159 230,0	
1436	50	247-211-1901 *СпрСЦ 09.2024*	Устройство автоматического ввода резерва NXZM-125S/3B 100A	шт.	1	376 855,0	376 855,0	
1437	51	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	4	567,0	2 268,0	
1438	52	247-204-0755 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	1 829,0	3 658,0	
1439	53	6401-0303-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на полу, высота и ширина до 1200x1000 мм	шт.	1	55 553,0	55 553,0	
1440	54	515-301-0561 *РСНБ РК 2022*	Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 11-7078	шт.	1	1 044 775,0	1 044 775,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1441	**55**	**247-204-3426** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 250А 35кА**	**шт.**	**1**	**24 214,0**	**24 214,0**	
1442	**56**	**247-204-1835** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 100А 10 кА "С"**	**шт.**	**1**	**8 343,0**	**8 343,0**	
1443	**57**	**247-204-1032** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 32А 6 кА "С"**	**шт.**	**4**	**5 114,0**	**20 456,0**	
1444	**58**	**247-204-1031** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 25А 6 кА "С"**	**шт.**	**2**	**4 870,0**	**9 740,0**	
1445	**59**	**247-204-1030** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 20А 6 кА "С"**	**шт.**	**2**	**5 685,0**	**11 370,0**	
1446	**60**	**6401-0303-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм**	**шт.**	**1**	**32 972,0**	**32 972,0**	
1447	**61**	**247-201-0105** *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**13 643,0**	**13 643,0**	
1448	**62**	**247-204-2529** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 100 А**	**шт.**	**1**	**2 824,0**	**2 824,0**	
1449	**63**	**247-204-0757** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**3**	**1 805,0**	**5 415,0**	
1450	**64**	**247-204-0758** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1 919,0**	**1 919,0**	
1451	**65**	**247-204-0759** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1 768,0**	**1 768,0**	
1452	**66**	**247-204-0760** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1 884,0**	**1 884,0**	
1453	**67**	**247-204-0170** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА**	**шт.**	**2**	**3 982,0**	**7 964,0**	
1454	**68**	**247-204-0713** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**522,0**	**522,0**	
1455	**69**	**247-204-3001** *РСНБ РК 2022*	**Расцепитель независимый типа РН47**	**шт.**	**1**	**5 329,0**	**5 329,0**	
1456	**70**	**6401-0303-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм**	**шт.**	**1**	**32 972,0**	**32 972,0**	
1457	**71**	**247-201-0103** *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**9 925,0**	**9 925,0**	
1458	**72**	**247-204-2524** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А**	**шт.**	**1**	**2 259,0**	**2 259,0**	
1459	**73**	**247-204-0758** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1 919,0**	**1 919,0**	
1460	**74**	**247-204-0170** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА**	**шт.**	**2**	**3 982,0**	**7 964,0**	
1461	**75**	**6401-0303-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм**	**шт.**	**1**	**32 972,0**	**32 972,0**	
1462	**76**	**247-201-0221** *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-3 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**9 347,0**	**9 347,0**	
1463	**77**	**247-204-2523** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А**	**шт.**	**1**	**2 259,0**	**2 259,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1464	78	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	5	3 982,0	19 910,0	
1465	79	6401-0303-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт.	1	32 972,0	32 972,0	
1466	80	247-201-0222 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-3 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9 859,0	9 859,0	
1467	81	247-204-2524 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	1	2 259,0	2 259,0	
1468	82	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	8	3 982,0	31 856,0	
1469	83	6401-0303-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт.	1	32 972,0	32 972,0	
1470	84	247-201-0106 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	16 311,0	16 311,0	
1471	85	247-204-1031 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 25А 6 кА "С"	шт.	1	4 870,0	4 870,0	
1472	86	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	3	567,0	1 701,0	
1473	87	247-204-0755 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	1 829,0	3 658,0	
1474	88	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 805,0	1 805,0	
1475	89	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	9	6 629,0	59 661,0	
1476	90	247-204-3001 *РСНБ РК 2022*	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5 329,0	5 329,0	
1477	91	247-208-1202 *РСНБ РК 2022*	Контактор модульный типа КМ20-20 АС	шт.	6	4 429,0	26 574,0	
1478	92	247-208-1210 *РСНБ РК 2022*	Контактор модульный типа КМ25-40 AC/DC	шт.	2	8 290,0	16 580,0	
1479	93	6401-0103-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2	шт.	9	7 171,0	64 539,0	
1480	94	248-401-0753 *РСНБ РК 2022*	Кнопка управления /модульная КМУ 11/ выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"/применит/	шт.	9	4 744,0	42 696,0	
1481	95	6401-0303-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт.	1	32 972,0	32 972,0	
1482	96	247-201-0117 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	1	13 356,0	13 356,0	
1483	97	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2 259,0	2 259,0	
1484	98	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	567,0	567,0	
1485	99	247-204-0755 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 829,0	1 829,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1486	100	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 805,0	1 805,0	
			Итого по разделу 5: СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				5 366 791	
			Раздел 6: УСТАНОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
1487	101	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	48	1 260,0	60 480,0	
1488	102	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	30	613,0	18 390,0	
1489	103	247-214-0120 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	18	846,0	15 228,0	
1490	104	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	9	6 629,0	59 661,0	
1491	105	247-209-0105 *СпрСЦ 09.2024*	Пост кнопочный VMPA-B1 MPS-1 BOX типа VIKO/применит Пост кнопочный 2-м ПКЕ-02 LA4-2H 2НО+2НЗ/	шт.	9	7 446,0	67 014,0	
1492	106	247-202-0602 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	47	40,0	1 880,0	
1493	107	247-202-0603 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	19	123,0	2 337,0	
1494	108	252-207-3980 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка У994(У995 и У996)	шт.	7	1 095,0	7 665,0	
1495	109	247-202-1701 *СпрСЦ 09.2024*	Коробка уравнивания потенциалов (КУП) NE3106; 6 зажимов, 6 вводов, D20мм, 80х80х40мм, IP44	шт.	5	1 026,0	5 130,0	
			Итого по разделу 6: УСТАНОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				237 785	
			Раздел 7: ПРОВОДА КАБЕЛИ, ТРУБЫ					
1496	110	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	1 456	861,0	1 253 616,0	
1497	111	243-107-2601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 (ок)-1	м	174,42	494,0	86 163,0	
1498	112	243-107-2602 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 (ок)-1	м	586,5	778,0	456 297,0	
1499	113	243-107-2901 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х1,5 (ок)-0,66	м	14,28	771,0	11 010,0	
1500	114	243-107-2902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х2,5 (ок)-0,66	м	135,66	1 200,0	162 792,0	
1501	115	243-107-2903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х4 (ок)-0,66	м	119,34	1 877,0	224 001,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1502	**116**	**243-107-2907** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х25 (ок)-0,66**	**м**	**32,64**	**11 357,0**	**370 692,0**	
1503	**117**	**243-142-0119** *РСНБ РК 2022*	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 95 мм2**	**м**	**30,6**	**5 645,0**	**172 737,0**	**Казахстан**
1504	**118**	**243-108-0501** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66**	**м**	**31,62**	**555,0**	**17 549,0**	**Казахстан**
1505	**119**	**243-108-0901** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х1,5 (ок)-0,66**	**м**	**14,28**	**1 178,0**	**16 822,0**	**Казахстан**
1506	**120**	**243-108-0903** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х4 (ок)-0,66**	**м**	**10,2**	**1 841,0**	**18 778,0**	**Казахстан**
1507	**121**	**243-201-3903** *РСНБ РК 2022*	**Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х1,5-0,66**	**м**	**335,58**	**385,0**	**129 198,0**	**Казахстан**
1508	**122**	**1308-0206-1901** *РСНБ РК 2022*	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**834**	**1 309,0**	**1 091 706,0**	
1509	**123**	**241-207-0102** *РСНБ РК 2022*	**Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	**м**	**264,18**	**161,0**	**42 533,0**	
1510	**124**	**241-207-0103** *РСНБ РК 2022*	**Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм**	**м**	**586,5**	**224,0**	**131 376,0**	
1511	**125**	**1308-0206-1902** *РСНБ РК 2022*	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**330**	**1 741,0**	**574 530,0**	
1512	**126**	**241-207-0104** *РСНБ РК 2022*	**Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм**	**м**	**304,98**	**343,0**	**104 608,0**	
1513	**127**	**241-207-0106** *РСНБ РК 2022*	**Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм**	**м**	**31,62**	**614,0**	**19 415,0**	
1514	**128**	**6114-0102-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм**	**м**	**151**	**4 031,0**	**608 681,0**	
1515	**129**	**241-102-0103** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм**	**м**	**143,82**	**302,0**	**43 434,0**	
1516	**130**	**241-102-0106** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм**	**м**	**10,2**	**505,0**	**5 151,0**	**Казахстан**
			Итого по разделу 7: ПРОВОДА КАБЕЛИ, ТРУБЫ				**5 541 089**	
			Раздел 8: Уравнивание потенциалов					
1517	**131**	**6401-0203-0304** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2**	**м**	**50**	**1 364,0**	**68 200,0**	
1518	**132**	**1308-0206-1304** *РСНБ РК 2022*	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка по перекрытиям**	**м**	**193**	**962,0**	**185 666,0**	
1519	**133**	**243-142-0109** *РСНБ РК 2022*	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2**	**м**	**119**	**242,0**	**28 798,0**	**Казахстан**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1520	134	243-142-0111 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2	м	74	349,0	25 826,0	Казахстан
			Итого по разделу 8: Уравнивание потенциалов				308 490	
			Раздел 9: Молниезащита					
1521	135	6401-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	13	10 243,0	133 159,0	
1522	136	6401-0203-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм	м	338	1 243,0	420 134,0	
			Итого по разделу 9: Молниезащита				553 293	
			Раздел 10: ЗАЗЕМЛЕНИЕ					
1523	137	6401-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	10 243,0	30 729,0	
1524	138	6401-0203-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	15	1 364,0	20 460,0	
1525	139	6401-0203-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	10	1 364,0	13 640,0	
1526	140	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	3	9 192,0	27 576,0	
1527	141	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	3	4 171,0	12 513,0	
			Итого по разделу 10: ЗАЗЕМЛЕНИЕ				104 918	
			Итого по отделу Локальная смета 2-01-04-07				23 611 003	
			Отдел 8: Локальная смета 02-01-04-08					
			Раздел 1: Видеонаблюдение					
1528	1	6125-0408-0623 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	1	13 216,0	13 216,0	
1529	2	248-403-0110 *РСНБ РК 2022*	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR304-32S-C, 32-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb)	шт.	1	135 580,0	135 580,0	
1530	3	6125-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования комутатора диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством емкость 5 номеров	шт.	2	16 065,0	32 130,0	
1531	4	248-404-0404 *РСНБ РК 2022*	Сетевое оборудование GV-POE1601, коммутатор управляемый 16-портовый 10/100BaseTX с RJ-45, PoE + плюс 2 порта Gigabit/PFS4218-16ET-190/	шт.	2	134 783,0	269 566,0	
1532	5	248-404-0307 *РСНБ РК 2022*	Диск жесткий HDD Uniview на 10Тб/ST10000VX0004 10TB/	шт.	2	168 156,0	336 312,0	
1533	6	6125-0801-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	16	20 003,0	320 048,0	
1534	7	248-402-0108 *РСНБ РК 2022*	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2124LE-ADF28KM-G-C, объектив 2,8 мм, 4 Мп со встроенным микрофоном	шт.	16	45 410,0	726 560,0	
1535	8	6125-0801-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	13	20 003,0	260 039,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1536	9	248-402-0209 *РСНБ РК 2022*	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LE-ADF28K-G-C, объектив 2,8 мм, 4 Мп со встроенным микрофоном	шт.	13	45 383,0	589 979,0	
1537	10	248-404-0215 *РСНБ РК 2022*	Монитор DHI-LM43-F200-DTK с диагональю 43"	шт.	1	406 632,0	406 632,0	
1538	11	248-102-3613 *СпрСЦ 09.2024*	Коннектор RJ-45 неэкранированный, универсальный типа WR-8P8C-5E-SH	шт.	62	71,0	4 402,0	
1539	12	6125-0202-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	67 034,0	67 034,0	
1540	13	248-306-0902 *СпрСЦ 09.2024*	ИБП SVC PT-1K-LCD, 1000 ВА/800Вт, ~220В	шт.	1	180 472,0	180 472,0	
1541	14	1310-1001-0902 *РСНБ РК 2022*	Монтаж и расключение шкафа с патч панелью	шт.	1	26 129,0	26 129,0	
1542	15	248-102-1203 *СпрСЦ 09.2024*	Шкаф телекоммуникационный напольный типа ITK, LINEA E 24U, размерами 600х600 мм, с передней стеклянной и задней металлической дверьми /ship 601s.6620.03.100/	шт.	1	182 866,0	182 866,0	
1543	16	248-102-2603 *СпрСЦ 09.2024*	Полка стационарная типа ITK, глубиной 600 мм, нагрузка до 100 кг/ship 700160100	шт.	1	20 298,0	20 298,0	
1544	17	248-102-2603 *СпрСЦ 09.2024*	Полка стационарная типа ITK, глубиной 600 мм, нагрузка до 100 кг/ship 700160101	шт.	1	20 298,0	20 298,0	
1545	18	248-102-3501 *СпрСЦ 09.2024*	Блок розеток для 19-дюймовых шкафов типа Hyperline, горизонтальный, 7 розеток Schuko, автоматический выключатель, кабель питания 2.5м (3х1.5мм2) с вилкой Schuko 16А, 250В/ship 700508102	шт.	1	32 248,0	32 248,0	
1546	19	248-102-2509 *СпрСЦ 09.2024*	Органайзер кабельный типа LinkBasik, металлический, горизонтальная 19", 1U с 4 кольцами/ГКО-О-4.62-9005/	шт.	2	3 429,0	6 858,0	
1547	20	248-102-3206 *СпрСЦ 09.2024*	Панель типа Conteg CO-B1-80-E типа E, донная панель для шкафа RF1 шириной 800 мм, поставляется в отдельной коробке	шт.	1	17 013,0	17 013,0	
1548	21	247-214-2101 *СпрСЦ 09.2024*	Розетка щитовая iPC DIN 2П+Т 16 А 250 В НЕМ/Acti 9 AA15310/	шт.	1	7 665,0	7 665,0	
1549	22	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	6 629,0	6 629,0	
1550	23	247-204-0733 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 139,0	1 139,0	
1551	24	261-404-0573 *РСНБ РК 2022*	Клемма прижимная ГОСТ Р 51177-2017/пружинная КПИ 3в-2,5	шт.	3	379,0	1 137,0	
1552	25	1308-0206-2101 *РСНБ РК 2022*	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	17	2 138,0	36 346,0	
1553	26	243-904-0104 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	17	272,0	4 624,0	
1554	27	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	1 154	861,0	993 594,0	
1555	28	6119-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	17	404,0	6 868,0	
1556	29	243-907-0101 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	77,52	81,0	6 279,0	
1557	30	243-907-0103 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м	69,36	101,0	7 005,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1558	31	243-907-0105 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	8,16	129,0	1 053,0	
1559	32	243-907-0106 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 25 мм	м	61,2	173,0	10 588,0	
1560	33	243-907-0108 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	1,02	247,0	252,0	
1561	34	243-907-0109 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 40 мм	м	20,4	300,0	6 120,0	
1562	35	243-907-0110 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм	м	10,2	436,0	4 447,0	
1563	36	243-304-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	м	1 174,02	443,0	520 091,0	
1564	37	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	м	2,04	137,0	279,0	Казахстан
1565	38	243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	1,02	489,0	499,0	Казахстан
1566	39	247-202-0417 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41234, IP55, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	14	558,0	7 812,0	
1567	40	247-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55/RVi-2BMB-5/	шт.	16	1 187,0	18 992,0	
1568	41	1308-0206-0301 *РСНБ РК 2022*	Провод сечением до 2,5 мм2. Прокладка по роликам	м провода	10	1 923,0	19 230,0	
1569	42	243-142-0109 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	м	10,2	242,0	2 468,0	Казахстан
			Итого по разделу 1: Видеонаблюдение				5 310 797	
			Итого по отделу Локальная смета 02-01-04-08				5 310 797	
			Отдел 9: Локальная смета 2-01-04-09					
			Раздел 1: Охранная сигнализация					
1570	1	6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.	1	17 530,0	17 530,0	
1571	2	248-303-0234 *СпрСЦ 09.2024*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели ППКОПУ R3-Рубеж-2ОП	шт.	1	250 112,0	250 112,0	
1572	3	6125-0601-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Добавлять на каждое последующее присоединение внешнего устройства к норме 1310-0701-0701	внешнее устройство	1	1 213,0	1 213,0	
1573	4	248-303-1101 *СпрСЦ 09.2024*	Блок индикации и управления модели R3-Рубеж-БИУ	шт.	1	122 969,0	122 969,0	
1574	5	6125-0601-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Добавлять на каждое последующее присоединение внешнего устройства к норме 1310-0701-0701	внешнее устройство	41	1 213,0	49 733,0	
1575	6	248-301-0914 *РСНБ РК 2022*	Извещатель охранный Модели ИО-32920-2	шт.	41	20 060,0	822 460,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1576	7	6125-0601-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Добавлять на каждое последующее присоединение внешнего устройства к норме 1310-0701-0701	внешнее устройство	10	1 213,0	12 130,0	
1577	8	248-301-0917 *СпрСЦ 09.2024*	Извещатель охранный Модели ИО 40920-2, ИК, пассивный, объёмный	шт.	10	12 967,0	129 670,0	
1578	9	6125-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж	шт.	90	5 526,0	497 340,0	
1579	10	248-301-0916 *СпрСЦ 09.2024*	Извещатель охранный Модели ИО 10220-2 магнитоуправляемый, на открывание	шт.	90	3 659,0	329 310,0	
1580	11	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Извещатель ПС автоматический световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	1	11 043,0	11 043,0	
1581	12	248-304-0174 *СпрСЦ 09.2024*	Оповещатель световой модели ОПОП 1-R3 "ВЫХОД"/"ТРЕВОГА", фон зеленый	шт.	1	9 385,0	9 385,0	
1582	13	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка указателя светового настенного	шт.	1	3 257,0	3 257,0	
1583	14	248-304-0232 *СпрСЦ 09.2024*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой Модели ОПОП 124-R3, бело-красный	шт.	1	24 322,0	24 322,0	
1584	15	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 629,0	6 629,0	
1585	16	248-306-0347 *СпрСЦ 09.2024*	Источник электропитания РИП-12, исполнение 01 (РИП-12-3/17М1)	шт.	1	43 863,0	43 863,0	
1586	17	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	29 661,0	29 661,0	
1587	18	248-306-0391 *СпрСЦ 09.2024*	Источник электропитания ИВЭПР 12/2 RS-R3 2х12 БР (К2)	шт.	1	44 430,0	44 430,0	
1588	19	248-306-0380 *СпрСЦ 09.2024*	Аккумулятор 12 В, 9 Ахч срок службы 15 лет (Тип М) АБ 1209М	шт.	4	38 332,0	153 328,0	
1589	20	252-207-0723 *СпрСЦ 09.2024*	Кронштейн типа СА 2000-01 анкерный (20 кН)/кронштейн ИО-ИК/	шт.	10	1 059,0	10 590,0	
1590	21	1308-0206-2001 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	4	828,0	3 312,0	
1591	22	241-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	4	120,0	480,0	
1592	23	1308-0206-2202 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	4	367,0	1 468,0	
1593	24	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	704	1 181,0	831 424,0	
1594	25	243-907-0101 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	725,12	81,0	58 735,0	
1595	26	6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2 (кабель-канале 25х16)	м	704	324,0	228 096,0	
1596	27	243-305-0303 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75	м	16,32	118,0	1 926,0	
1597	28	243-305-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	м	700,74	86,0	60 264,0	
1598	29	243-305-0305 *СпрСЦ 09.2024*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,35	м	5,1	126,0	643,0	
			Итого по разделу 1: Охранная сигнализация				3 755 323	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого по отделу Локальная смета 2-01-04-09				**3 755 323**	
			Отдел 10: Локальная смета 2-01-04-10					
			Раздел 1: Пожарная сигнализация					
1599	**1**	**6125-0601-0701** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**17 530,0**	**17 530,0**	
1600	**2**	**248-303-0234** *СпрСЦ 09.2024*	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели ППКОПУ R3-Рубеж-2ОП**	**шт.**	**1**	**250 112,0**	**250 112,0**	
1601	**3**	**6125-0601-0702** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Добавлять на каждое последующее присоединение внешнего устройства к норме 1310-0701-0701**	**внешнее устройство**	**1**	**1 213,0**	**1 213,0**	
1602	**4**	**248-303-1101** *СпрСЦ 09.2024*	**Блок индикации и управления модели R3-Рубеж-БИУ**	**шт.**	**1**	**122 969,0**	**122 969,0**	
1603	**5**	**6125-0601-0702** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Добавлять на каждое последующее присоединение внешнего устройства к норме 1310-0701-0701**	**внешнее устройство**	**56**	**1 213,0**	**67 928,0**	
1604	**6**	**248-302-0228** *СпрСЦ 09.2024*	**Извещатель пожарный дымовой Модели ИП 212-64-R3 W1.02 для несущей конструкции, (температура эксплуатации от -40 до +70С)**	**шт.**	**56**	**20 521,0**	**1 149 176,0**	
1605	**7**	**6125-0601-0702** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Добавлять на каждое последующее присоединение внешнего устройства к норме 1310-0701-0701**	**внешнее устройство**	**11**	**1 213,0**	**13 343,0**	
1606	**8**	**248-302-0231** *СпрСЦ 09.2024*	**Извещатель пожарный дымовой Модели ИП 212-64-R3 без б/о**	**шт.**	**11**	**8 184,0**	**90 024,0**	
1607	**9**	**6125-0601-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж**	**шт.**	**2**	**5 526,0**	**11 052,0**	
1608	**10**	**248-302-0127** *СпрСЦ 09.2024*	**Извещатель пожарный тепловой Модели ИП 101-29-PR-R3 W1.02 для несущей конструкции**	**шт.**	**2**	**8 750,0**	**17 500,0**	
1609	**11**	**6125-0601-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж**	**шт.**	**1**	**5 526,0**	**5 526,0**	
1610	**12**	**248-302-0128** *СпрСЦ 09.2024*	**Извещатель пожарный тепловой Модели ИП 101-29-PR-R3 без б/о**	**шт.**	**1**	**7 807,0**	**7 807,0**	
1611	**13**	**6125-0601-0702** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Добавлять на каждое последующее присоединение внешнего устройства к норме 1310-0701-0701**	**внешнее устройство**	**12**	**1 213,0**	**14 556,0**	
1612	**14**	**248-302-0519** *РСНБ РК 2022*	**Извещатель пожарный ручной Модели ИП 513-11ИК3-А-R3, электроконтактный адресный**	**шт.**	**12**	**19 566,0**	**234 792,0**	
1613	**15**	**6125-0601-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Извещатель ПС автоматический световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**16**	**11 043,0**	**176 688,0**	
1614	**16**	**248-304-0174** *СпрСЦ 09.2024*	**Оповещатель световой модели ОПОП 1-R3 "ВЫХОД", фон зеленый**	**шт.**	**16**	**9 385,0**	**150 160,0**	
1615	**17**	**6125-0601-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию**	**шт.**	**16**	**3 087,0**	**49 392,0**	
1616	**18**	**248-304-0232** *СпрСЦ 09.2024*	**Оповещатель комбинированный свето-звуковой Модели ОПОП 124-R3, бело-красный**	**шт.**	**16**	**24 322,0**	**389 152,0**	
1617	**19**	**6125-0601-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**29 661,0**	**29 661,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1618	20	248-306-0390 *СпрСЦ 09.2024*	Источник электропитания ИВЭПР 12/2 RS-R3 2x7 БР (К1)	шт.	1	43 716,0	43 716,0	
1619	21	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	29 661,0	29 661,0	
1620	22	248-306-0347 *СпрСЦ 09.2024*	Источник электропитания РИП-12, исполнение 01 (РИП-12-3/17М1)	шт.	1	43 863,0	43 863,0	
1621	23	248-306-0377 *СпрСЦ 09.2024*	Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 15 лет (Тип М) АБ 1207М	шт.	2	30 602,0	61 204,0	
1622	24	248-306-0383 *СпрСЦ 09.2024*	Аккумулятор 12 В, 17 Ахч срок службы 15 лет (Тип М) АБ 1217М	шт.	2	75 343,0	150 686,0	
1623	25	6125-0601-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Добавлять на каждое последующее присоединение внешнего устройства к норме 1310-0701-0701	внешнее устройство	5	1 213,0	6 065,0	
1624	26	248-310-0109 *СпрСЦ 09.2024*	УДП 513-11ИК3-R3 "ПУСК ДЫМОУДАЛЕНИЯ", устройство дистанционного пуска электроконтактное адресное с встроенным изолятором короткого замыкания, цвет оранжевый	шт.	5	7 541,0	37 705,0	
1625	27	6401-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	1	16 991,0	16 991,0	
1626	28	247-201-1433 *СпрСЦ 09.2024*	Шкаф контрольно-пусковой ШУЗ/ШУЗ075-00-R3	шт.	1	219 167,0	219 167,0	
1627	29	6125-0601-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Добавлять на каждое последующее присоединение внешнего устройства к норме 1310-0701-0701	внешнее устройство	2	1 213,0	2 426,0	
1628	30	248-306-0829 *СпрСЦ 09.2024*	Модуль контроля и управления РМ-1-R3, модуль релейный	шт.	2	8 749,0	17 498,0	
1629	31	6125-0601-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Добавлять на каждое последующее присоединение внешнего устройства к норме 1310-0701-0701	внешнее устройство	12	1 213,0	14 556,0	
1630	32	29-002-0000-001	Изолятор шлейфа ИЗ-1-R3	шт.	12	6 116,07	73 393,0	
1631	33	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	611	1 181,0	721 591,0	
1632	34	243-907-0101 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	629,33	81,0	50 976,0	
1633	35	6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2 (кабель-канале 25х16)	м	611	324,0	197 964,0	
1634	36	243-305-0306 *СпрСЦ 09.2024*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х1	м	16,32	293,0	4 782,0	
1635	37	243-305-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	м	600,78	86,0	51 667,0	
1636	38	243-305-0305 *СпрСЦ 09.2024*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,35	м	6,12	126,0	771,0	
1637	39	6125-0601-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Добавлять на каждое последующее присоединение внешнего устройства к норме 1310-0701-0701	внешнее устройство	6	1 213,0	7 278,0	
1638	40	248-302-0228 *СпрСЦ 09.2024*	Извещатель пожарный дымовой Модели ИП 212-64-R3 W1.02 для несущей конструкции, (температура эксплуатации от -40 до +70С)	шт.	6	20 521,0	123 126,0	
1639	41	6125-0601-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Добавлять на каждое последующее присоединение внешнего устройства к норме 1310-0701-0701	внешнее устройство	1	1 213,0	1 213,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1640	42	248-302-0231 *СпрСЦ 09.2024*	Извещатель пожарный дымовой Модели ИП 212-64-R3 без б/о	шт.	1	8 184,0	8 184,0	
1641	43	6125-0601-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Добавлять на каждое последующее присоединение внешнего устройства к норме 1310-0701-0701	внешнее устройство	1	1 213,0	1 213,0	
1642	44	248-302-0519 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной Модели ИП 513-11ИК3-А-R3, электроконтактный адресный	шт.	1	19 566,0	19 566,0	
1643	45	6125-0601-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Добавлять на каждое последующее присоединение внешнего устройства к норме 1310-0701-0701	внешнее устройство	1	1 213,0	1 213,0	
1644	46	248-310-0109 *СпрСЦ 09.2024*	УДП 513-11ИК3-R3 "ПУСК ДЫМОУДАЛЕНИЯ", устройство дистанционного пуска электроконтактное адресное с встроенным изолятором короткого замыкания, цвет оранжевый	шт.	1	7 541,0	7 541,0	
1645	47	6125-0601-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Добавлять на каждое последующее присоединение внешнего устройства к норме 1310-0701-0701	внешнее устройство	1	1 213,0	1 213,0	
1646	48	29-002-0000-001	Изолятор шлейфа ИЗ-1-R3	шт.	1	6 116,07	6 116,0	
			Итого по разделу 1: Пожарная сигнализация				4 719 926	
			Итого по отделу Локальная смета 2-01-04-10				4 719 926	
			Отдел 11: Локальная смета 2-01-04-11					
			Раздел 1: Сеть телефонизации					
1647	1	6125-0101-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования станции АТСКУ с подготовкой места установки	шт.	1	30 497,0	30 497,0	
1648	2	СТПРАЙСЛИСТ	АТС Panasonic KX-TES824RU 6 на 16	шт	1	251 571,43	251 571,0	
1649	3	6401-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж аккумулятора кислотного стационарного, тип С-1, СК-1	шт.	2	13 010,0	26 020,0	
1650	4	248-306-0377 *СпрСЦ 09.2024*	Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 15 лет (Тип М) АБ 1207М / РТК-BATTERY 12-7Ah	шт.	2	30 602,0	61 204,0	
1651	5	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	13	1 079,0	14 027,0	
1652	6	247-214-0203 *РСНБ РК 2022*	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная (RJ11) ТР-003	шт.	13	571,0	7 423,0	
1653	7	248-102-3612 *СпрСЦ 09.2024*	Коннектор RJ-45/RJ-11 неэкранированный, универсальный типа WR-8P8C-C5E/применит	шт.	28	22,0	616,0	
1654	8	6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	414	450,0	186 300,0	
1655	9	243-304-0133 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat 5e 4(2)x2x0,52	м	426,42	121,0	51 597,0	
			Итого по разделу 1: Сеть телефонизации				629 255	
			Раздел 2: Сеть интернет					
1656	10	6125-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования коммутатора служебной связи	шт.	1	37 848,0	37 848,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1657	**11**	**248-201-0621** *СпрСЦ 09.2024*	**Коммутатор на 16 портов модели Tp-Link sg1016v17**	**шт.**	**1**	**464 179,0**	**464 179,0**	
1658	**12**	**248-102-3613** *СпрСЦ 09.2024*	**Коннектор RJ-45 неэкранированный, универсальный типа WR-8P8C-5E-SH**	**шт.**	**28**	**71,0**	**1 988,0**	
1659	**13**	**6119-0402-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке. приминит**	**шт.**	**13**	**1 079,0**	**14 027,0**	
1660	**14**	**247-214-1803** *СпрСЦ 09.2024*	**Розетка компьютерная одноместная RJ45-CAT6, ARKEDIA, типа Panasonic/(SNR-SMB-2108A)**	**шт.**	**13**	**5 575,0**	**72 475,0**	
1661	**15**	**6125-0702-1201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж шкафа напольного для трубных проводок, размер до 600х600 мм**	**шт.**	**1**	**9 396,0**	**9 396,0**	
1662	**16**	**248-102-1305** *СпрСЦ 09.2024*	**Шкаф телекоммуникационный напольный типа ITK, LINEA N размерами 600х600 мм 24U, с металлической дверью/103 19", 20U/**	**шт.**	**1**	**225 172,0**	**225 172,0**	
1663	**17**	**1311-0301-0101** *РСНБ РК 2022*	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	**шт.**	**3**	**2 645,0**	**7 935,0**	
1664	**18**	**248-102-2603** *СпрСЦ 09.2024*	**Полка стационарная типа ITK, глубиной 600 мм, нагрузка до 100 кг**	**шт.**	**3**	**20 298,0**	**60 894,0**	
1665	**19**	**248-102-3501** *СпрСЦ 09.2024*	**Блок розеток для 19-дюймовых шкафов типа Hyperline, горизонтальный, 6 розеток Schuko, автоматический выключатель, кабель питания 2.5м (3х1.5мм2) с вилкой Schuko 16А, 250В**	**шт.**	**1**	**32 248,0**	**32 248,0**	
1666	**20**	**248-102-2509** *СпрСЦ 09.2024*	**Органайзер кабельный типа LinkBasik, металлический, горизонтальный 19", 1U с 5 кольцами**	**шт.**	**2**	**3 429,0**	**6 858,0**	
1667	**21**	**248-102-3206** *СпрСЦ 09.2024*	**Панель электрораспределительная 3U с DIN-рейкой, поставляется в отдельной коробке**	**шт.**	**1**	**17 013,0**	**17 013,0**	
1668	**22**	**247-214-2101** *СпрСЦ 09.2024*	**Розетка щитовая iPC DIN 2П+Т 16 А 250 В НЕМ**	**шт.**	**1**	**7 665,0**	**7 665,0**	
1669	**23**	**6401-0303-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**6 629,0**	**6 629,0**	
1670	**24**	**247-204-0733** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 10А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1 139,0**	**1 139,0**	
1671	**25**	**261-404-0573** *РСНБ РК 2022*	**Клемма пружинная КПИ 3в-2.5**	**шт.**	**3**	**379,0**	**1 137,0**	
1672	**26**	**6119-0101-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2**	**м**	**410**	**450,0**	**184 500,0**	
1673	**27**	**243-304-0201** *РСНБ РК 2022*	**Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный**	**м**	**417,15**	**443,0**	**184 797,0**	
1674	**28**	**243-142-0109** *РСНБ РК 2022*	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2**	**м**	**5,15**	**242,0**	**1 246,0**	**Казахстан**
1675	**29**	**6401-0201-0602** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**1**	**2 087,0**	**2 087,0**	
1676	**30**	**243-106-0502** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**1,02**	**489,0**	**499,0**	**Казахстан**
			Итого по разделу 2: Сеть интернет				**1 339 732**	
			Раздел 3: Кабеленесущие системы и монтажные изделия					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1677	31	6125-0702-0912 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж коробки распределительной настенной на кабеле с пластмассовой оболочкой**	**шт.**	**11**	**14 748,0**	**162 228,0**	
1678	32	247-202-1305 *РСНБ РК 2022*	**Коробка распределительная для силового оборудования А11 5; с 1 клеммной колодкой; полиэтиленовая, наружний размер 85х85х40мм, IP55, 400В, сечение кабеля 2,5 мм2, 12 вводов D 5-14 мм, защелкивающаяся крышка./примен/**	**шт.**	**11**	**1 175,0**	**12 925,0**	
1679	33	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм**	**м**	**13**	**1 181,0**	**15 353,0**	
1680	34	6119-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм**	**м**	**202**	**1 300,0**	**262 600,0**	
1681	35	243-907-0101 *РСНБ РК 2022*	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм**	**м**	**13,39**	**81,0**	**1 085,0**	
1682	36	243-907-0103 *РСНБ РК 2022*	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм**	**м**	**157,59**	**101,0**	**15 917,0**	
1683	37	243-907-0105 *РСНБ РК 2022*	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм**	**м**	**8,24**	**129,0**	**1 063,0**	
1684	38	243-907-0106 *РСНБ РК 2022*	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 25 мм**	**м**	**19,57**	**173,0**	**3 386,0**	
1685	39	243-907-0108 *РСНБ РК 2022*	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм**	**м**	**15,45**	**247,0**	**3 816,0**	
1686	40	243-907-0109 *РСНБ РК 2022*	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 40 мм**	**м**	**7,21**	**300,0**	**2 163,0**	
			Итого по разделу 3: Кабеленесущие системы и монтажные изделия				**480 536**	
			Итого по отделу Локальная смета 2-01-04-11				**2 449 523**	
			Отдел 12: Локальная смета 03-01-01-01					
			Раздел 1: Земляные работы					
1687	1	6101-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2.** ***Разработка грунта экскаваторами в котлованах при объеме котлована до 300 м^3 или при площади котлована до 100 м^2, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2, к стоимости эксплуатации машин - 1,2.. Разработка грунта экскаваторами в котлованах при глубине котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2, к стоимости эксплуатации машин - 1,2.***	**м^3**	**15,862**	**813,0**	**12 896,0**	
1688	2	6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	**м^3**	**15,862**	**120,0**	**1 903,0**	
1689	3	6101-0104-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0101**	**м^3**	**15,862**	**111,0**	**1 761,0**	
1690	4	6101-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**5,25**	**528,0**	**2 772,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1691	5	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км /увезти грунт из-под фундаментов/	т·км	183,75	31,0	5 696,0	
1692	6	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	0,63	9 592,0	6 043,0	
1693	7	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	0,63	3 797,0	2 392,0	
1694	8	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	$м^3$	15,862	84,0	1 332,0	
1695	9	6101-0106-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0101	$м^3$	15,862	47,0	746,0	
1696	10	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	15,862	658,0	10 437,0	
			Итого по разделу 1: Земляные работы				45 978	
			Раздел 2: Фундаменты					
1697	11	6102-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным /шнековым/ способом диаметр до 600 мм, длина до 12 м, грунты группы 2	$м^3$	2,94	42 165,0	123 965,0	
1698	12	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,3516	29 624,0	99 288,0	Казахстан
1699	13	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,15904	315 864,0	50 235,0	
1700	14	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02772	365 426,0	10 130,0	
1701	15	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм /доп.стержни/	т	0,0219	315 864,0	6 917,0	
1702	16	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	1,75	9 585,0	16 774,0	
1703	17	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	2,0125	7 118,0	14 325,0	Казахстан
1704	18	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	3,5	30 989,0	108 462,0	
1705	19	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,5525	29 624,0	105 239,0	Казахстан
1706	20	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,18856	413 600,0	77 988,0	
1707	21	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	29	3 797,0	110 113,0	
1708	22	6103-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки стены железобетонной	$м^2$	109,68	4 371,0	479 411,0	
1709	23	6103-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	0,53263	137 638,0	73 310,0	
1710	24	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,46278	413 600,0	191 406,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1711	25	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм /доп.стержни/	т	0,06985	315 864,0	22 063,0	
1712	26	6103-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование стены железобетонной бетононасосом	$м^3$	13,27	22 573,0	299 544,0	
1713	27	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	13,46905	29 354,0	395 370,0	Казахстан
1714	28	6103-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной	$м^2$	109,68	1 808,0	198 301,0	
1715	29	1110-0108-0101 *РСНБ РК 2022*	Ворота с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками. Установка	$м^2$ полотна	12,24	14 138,0	173 049,0	
1716	30	223-401-0201 *РСНБ РК 2022*	Ворота распашные ГОСТ 31174-2003 ВР 3030-УХ Л1 /36х24/	шт.	1	480 030,0	480 030,0	
1717	31	223-401-0201 *РСНБ РК 2022*	Ворота распашные ГОСТ 31174-2003 ВР 3030-УХ Л1 /15х24/	шт.	1	200 012,0	200 012,0	
1718	32	1109-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом	$м^2$	24,48	1 522,0	37 259,0	
1719	33	224-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	24,48	2 185,0	53 489,0	Казахстан
1720	34	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	4,08	19 793,0	80 755,0	
1721	35	211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	1,1832	8 676,0	10 265,0	Казахстан
1722	36	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,3672	7 170,0	2 633,0	Казахстан
1723	37	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	4,08	7 014,0	28 617,0	Казахстан
1724	38	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	4,08	23 222,0	94 746,0	
1725	39	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,1616	27 971,0	116 404,0	Казахстан
1726	40	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,09946	68 528,0	6 816,0	
1727	41	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09946	413 600,0	41 137,0	
1728	42	6109-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм /толщ.150мм/	$м^2$	40,8	2 807,0	114 526,0	
1729	43	6109-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий бетонных, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101	$м^2$	40,8	4 955,0	202 164,0	
			Итого по разделу 2: Фундаменты				4 024 743	
			Итого по отделу Локальная смета 03-01-01-01				4 070 721	
			Отдел 13: Локальная смета 03-01-01-02					
			Раздел 1: Земляные работы					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1730	1	6101-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2.** ***Разработка грунта экскаваторами в котлованах при объеме котлована до 300 м^3 или при площади котлована до 100 м^2, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2, к стоимости эксплуатации машин - 1,2.. Разработка грунта экскаваторами в котлованах при глубине котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2, к стоимости эксплуатации машин - 1,2.***	м^3	7,18	813,0	5 837,0	
1731	2	6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	м^3	7,18	120,0	862,0	
1732	3	6101-0104-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0101**	м^3	7,18	111,0	797,0	
1733	4	6101-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	м^3	3,6	528,0	1 901,0	
1734	5	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км /увезти грунт из-под фундаментов/**	т·км	126	31,0	3 906,0	
1735	6	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м^3	0,32	9 592,0	3 069,0	
1736	7	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	м^3	0,32	3 797,0	1 215,0	
1737	8	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	м^3	7,18	84,0	603,0	
1738	9	6101-0106-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0101**	м^3	7,18	47,0	337,0	
1739	10	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м^3	7,18	658,0	4 724,0	
			Итого по разделу 1: Земляные работы				23 251	
			Раздел 2: Фундаменты					
1740	11	6102-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным /шнековым/ способом диаметр до 600 мм, длина до 12 м, грунты группы 2**	м^3	2,1	42 165,0	88 546,0	
1741	12	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м^3	2,394	29 624,0	70 920,0	Казахстан
1742	13	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1136	315 864,0	35 882,0	
1743	14	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0198	365 426,0	7 235,0	
1744	15	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм /доп.стержни/**	т	0,015	315 864,0	4 738,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1745	**16**	**6101-0108-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**$м^3$**	**1,2**	**9 585,0**	**11 502,0**	
1746	**17**	**211-201-0606** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**$м^3$**	**1,38**	**7 118,0**	**9 823,0**	**Казахстан**
1747	**18**	**6103-0101-0209** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**$м^3$**	**2,4**	**30 989,0**	**74 374,0**	
1748	**19**	**212-101-2001** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**2,436**	**29 624,0**	**72 164,0**	**Казахстан**
1749	**20**	**214-403-0103** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,12916**	**413 600,0**	**53 421,0**	
1750	**21**	**6111-0401-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$**	**20**	**3 797,0**	**75 940,0**	
1751	**22**	**6103-0301-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж опалубки стены железобетонной**	**$м^2$**	**71,04**	**4 371,0**	**310 516,0**	
1752	**23**	**6103-0301-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями**	**т**	**0,34838**	**137 638,0**	**47 950,0**	
1753	**24**	**214-403-0103** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,30832**	**413 600,0**	**127 521,0**	
1754	**25**	**214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм /доп.стержни/**	**т**	**0,04006**	**315 864,0**	**12 654,0**	
1755	**26**	**6103-0301-0204** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Бетонирование стены железобетонной бетононасосом**	**$м^3$**	**9,18**	**22 573,0**	**207 220,0**	
1756	**27**	**212-101-0601** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**9,3177**	**29 354,0**	**273 512,0**	**Казахстан**
1757	**28**	**6103-0301-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной**	**$м^2$**	**71,04**	**1 808,0**	**128 440,0**	
1758	**29**	**1110-0108-0101** *РСНБ РК 2022*	**Ворота с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками. Установка**	**$м^2$ полотна**	**8,64**	**14 138,0**	**122 152,0**	
1759	**30**	**223-401-0201** *РСНБ РК 2022*	**Ворота распашные ГОСТ 31174-2003 ВР 3030-УХ Л1 /36х24/**	**шт.**	**1**	**480 030,0**	**480 030,0**	
1760	**31**	**1109-0501-0101** *РСНБ РК 2022*	**Ворота. Облицовка стальным профилированным листом**	**$м^2$**	**17,28**	**1 522,0**	**26 300,0**	
1761	**32**	**224-102-0203** *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм**	**$м^2$**	**17,28**	**2 185,0**	**37 757,0**	**Казахстан**
1762	**33**	**6109-0102-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных /толщ.100мм/**	**$м^3$**	**1,926**	**19 793,0**	**38 121,0**	
1763	**34**	**211-201-0601** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	**$м^3$**	**0,55854**	**8 676,0**	**4 846,0**	**Казахстан**
1764	**35**	**211-201-0604** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	**$м^3$**	**0,17334**	**7 170,0**	**1 243,0**	**Казахстан**
1765	**36**	**211-201-0607** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**$м^3$**	**1,926**	**7 014,0**	**13 509,0**	**Казахстан**
1766	**37**	**6109-0102-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**$м^3$**	**1,926**	**23 222,0**	**44 726,0**	
1767	**38**	**212-101-0401** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**1,96452**	**27 971,0**	**54 950,0**	**Казахстан**
1768	**39**	**6103-0701-0810** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,0472**	**68 528,0**	**3 235,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1769	40	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0472	413 600,0	19 522,0	
1770	41	6109-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм /толщ.150мм/	$м^2$	19,26	2 807,0	54 063,0	
1771	42	6109-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий бетонных, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101	$м^2$	19,26	4 955,0	95 433,0	
			Итого по разделу 2: Фундаменты				2 608 245	
			Итого по отделу Локальная смета 03-01-01-02				2 631 496	
			Отдел 14: Локальная смета 03-01-01-03					
			Раздел 1: Земляные работы					
1772	1	6101-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 2. *Разработка грунта экскаваторами в котлованах при объеме котлована до 300 $м^3$ или при площади котлована до 100 $м^2$, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2, к стоимости эксплуатации машин - 1,2..* *Разработка грунта экскаваторами в котлованах при глубине котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2, к стоимости эксплуатации машин - 1,2.*	$м^3$	77,99	813,0	63 406,0	
1773	2	6101-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 2. *Разработка грунта экскаваторами в котлованах при объеме котлована до 300 $м^3$ или при площади котлована до 100 $м^2$, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2, к стоимости эксплуатации машин - 1,2..* *Разработка грунта экскаваторами в котлованах при глубине котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2, к стоимости эксплуатации машин - 1,2..* *Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.*	$м^3$	14,16	894,0	12 659,0	
1774	3	6101-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	50,33	528,0	26 574,0	
1775	4	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км /увезти грунт из-под фундаментов/	т·км	1 761,55	31,0	54 608,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1776	5	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 2 группы, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15, к стоимости эксплуатации машин - 1,15..*** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**1,61**	**11 030,0**	**17 758,0**	
1777	6	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м^3**	**1,61**	**3 797,0**	**6 113,0**	
1778	7	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	**м^3**	**41,82**	**84,0**	**3 513,0**	
1779	8	6101-0106-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0101**	**м^3**	**41,82**	**47,0**	**1 966,0**	
1780	9	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**41,82**	**658,0**	**27 518,0**	
			Итого по разделу 1: Земляные работы				**214 115**	
			Раздел 2: Фундаменты					
1781	10	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м^3**	**0,484**	**9 585,0**	**4 639,0**	
1782	11	211-201-0507 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м^3**	**0,5566**	**6 950,0**	**3 868,0**	**Казахстан**
1783	12	6103-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 10 м^3**	**м^3**	**5,4**	**24 163,0**	**130 480,0**	
1784	13	212-101-0613 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4**	**м^3**	**5,481**	**30 161,0**	**165 312,0**	**Казахстан**
1785	14	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/**	**т**	**0,19976**	**413 600,0**	**82 621,0**	
1786	15	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-2/**	**т**	**0,038104**	**413 600,0**	**15 760,0**	
1787	16	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка детали закладной, вес до 20 кг /анкер и труба/**	**т**	**0,11296**	**335 203,0**	**37 865,0**	
1788	17	241-102-0169 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х3,5 мм**	**м**	**2,8**	**2 991,0**	**8 375,0**	
1789	18	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный (Анкер А-1)**	**кг**	**0,08916**	**1 590,0**	**142,0**	**Казахстан**
1790	19	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м^2**	**15,25**	**3 797,0**	**57 904,0**	
1791	20	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	**м^3**	**0,1**	**10 508,0**	**1 051,0**	
1792	21	212-101-0413 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4**	**м^3**	**0,102**	**28 720,0**	**2 929,0**	**Казахстан**
1793	22	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм**	**м^3**	**0,2**	**64 664,0**	**12 933,0**	
1794	23	212-101-0613 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4**	**м^3**	**0,203**	**30 161,0**	**6 123,0**	**Казахстан**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1795	**24**	**214-403-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,02098**	**310 726,0**	**6 519,0**	
1796	**25**	**1108-0201-0703** *РСНБ РК 2022*	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**0,01115**	**1 429 949,0**	**15 944,0**	
1797	**26**	**6111-0401-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$**	**1,98**	**3 797,0**	**7 518,0**	
1798	**27**	**6109-0101-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта щебнем**	**$м^2$**	**71**	**767,0**	**54 457,0**	
1799	**28**	**6101-0108-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**$м^3$**	**14,2**	**9 585,0**	**136 107,0**	
1800	**29**	**211-201-0507** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**$м^3$**	**16,33**	**6 950,0**	**113 493,0**	**Казахстан**
1801	**30**	**6103-0101-0211** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	**$м^3$**	**34,65**	**14 554,0**	**504 296,0**	
1802	**31**	**212-101-0613** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4**	**$м^3$**	**35,16975**	**30 161,0**	**1 060 755,0**	**Казахстан**
1803	**32**	**214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,07344**	**315 864,0**	**23 197,0**	
1804	**33**	**214-403-0103** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**1,247**	**413 600,0**	**515 759,0**	
1805	**34**	**241-102-0219** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм**	**м**	**0,75**	**6 094,0**	**4 571,0**	
1806	**35**	**6103-0701-0808** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка детали закладной, вес до 20 кг**	**т**	**0,10098**	**335 203,0**	**33 849,0**	
1807	**36**	**222-509-1003** *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**0,10098**	**1 178 569,0**	**119 012,0**	**Казахстан**
1808	**37**	**6111-0401-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$**	**16,9**	**3 797,0**	**64 169,0**	
1809	**38**	**6109-0101-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта щебнем**	**$м^2$**	**1,62**	**767,0**	**1 243,0**	
1810	**39**	**6101-0108-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**$м^3$**	**0,32**	**9 585,0**	**3 067,0**	
1811	**40**	**211-201-0507** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**$м^3$**	**0,368**	**6 950,0**	**2 558,0**	**Казахстан**
1812	**41**	**6103-0101-0211** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	**$м^3$**	**0,5**	**14 554,0**	**7 277,0**	
1813	**42**	**212-101-0613** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4**	**$м^3$**	**0,5075**	**30 161,0**	**15 307,0**	**Казахстан**
1814	**43**	**214-403-0103** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,01856**	**413 600,0**	**7 676,0**	
1815	**44**	**214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00216**	**315 864,0**	**682,0**	
1816	**45**	**6103-0701-0808** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка детали закладной, вес до 20 кг**	**т**	**0,04128**	**335 203,0**	**13 837,0**	
1817	**46**	**222-509-1003** *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**0,04128**	**1 178 569,0**	**48 651,0**	**Казахстан**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1818	47	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,84	3 797,0	3 189,0	
1819	48	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,702	9 585,0	6 729,0	
1820	49	211-201-0507 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,8073	6 950,0	5 611,0	Казахстан
1821	50	6104-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 3,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	3	12 040,0	36 120,0	
1822	51	225-204-0903 *РСНБ РК 2022*	Плита анкерная для крепления стоек воздушных ЛЭП ГОСТ 13015-2012 марки ПА 1-2	шт.	3	60 097,0	180 291,0	Казахстан
1823	52	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	3	5 561,0	16 683,0	
1824	53	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,381	48 731,0	18 567,0	Казахстан
1825	54	ССЦ РК 8.04-08-2024 п.2.3.4	Надбавка на сульфатостойкость	$м^3$	1,221	284,0	347,0	
1826	55	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	12,42	3 797,0	47 159,0	
1827	56	6104-0802-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка крепления подвесных путей стальных конструкций для крепления подвесных путей /анкерная тяга АТ-1/	т	0,47562	136 900,0	65 112,0	
1828	57	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 /анкерная тяга АТ-1/	т	0,47562	1 159 417,0	551 442,0	Казахстан
			Итого по разделу 2: Фундаменты				4 221 196	
			Раздел 3: Блочно-модульная котельная общей тепловой мощностью 0,3 мВт					
1829	58	1125-0130-0102 *РСНБ РК 2022*	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	2,8	94 734,0	265 255,0	
1830	59	513-105-0303 *РСНБ РК 2022*	Блочно-модульная котельная с двумя котлами на твердом топливе тепловая мощность 2х150=300 кВт, размер 6000х2400х2400 мм	комплект	1	15 025 459,0	15 025 459,0	Казахстан
			Итого по разделу 3: Блочно-модульная котельная общей тепловой мощностью 0,3 мВт				15 290 714	
			Итого по отделу Локальная смета 03-01-01-03				19 726 025	
			Отдел 15: Локальная смета 06-01-01-03					
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1831	60	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	610,2	477,0	291 065,0	
1832	61	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2. *Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.*	$м^3$	360,63	525,0	189 331,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1833	**62**	**6101-0102-0208** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2.** ***Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.***	**м^3**	**230,61**	**610,0**	**140 672,0**	
1834	**63**	**412-102-0216** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км /увезти/**	**т·км**	**8 071,35**	**31,0**	**250 212,0**	
1835	**64**	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 2 группы, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15, к стоимости эксплуатации машин - 1,15..*** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**28,08**	**11 030,0**	**309 722,0**	
1836	**65**	**6101-0106-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**677,31**	**98,0**	**66 376,0**	
1837	**66**	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**677,31**	**658,0**	**445 670,0**	
1838	**67**	**6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2/обычный грунт/**	**м^3**	**28,08**	**4 171,0**	**117 122,0**	
1839	**68**	**6101-0101-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**83,212**	**565,0**	**47 015,0**	
1840	**69**	**6101-0101-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2.** ***Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.***	**м^3**	**82,46**	**621,0**	**51 208,0**	
1841	**70**	**6101-0201-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**3,04**	**16 442,0**	**49 984,0**	
1842	**71**	**6101-0101-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1 /грунт вместо объема колодцев/**	**м^3**	**9,04**	**452,0**	**4 086,0**	
1843	**72**	**412-102-0216** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км /увезти/**	**т·км**	**316,4**	**31,0**	**9 808,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1844	**73**	**6101-0206-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2/обычный грунт/**	**$м^3$**	**3,04**	**4 171,0**	**12 680,0**	
1845	**74**	**6101-0106-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	**$м^3$**	**165,672**	**84,0**	**13 916,0**	
1846	**75**	**6101-0107-0501** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**165,672**	**658,0**	**109 012,0**	
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				**2 107 879**	
			Раздел 2: СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ					
1847	**76**	**6302-0101-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство под трубопроводы основания щебеночного**	**$м^3$**	**62,91**	**5 652,0**	**355 567,0**	
1848	**77**	**211-201-0606** ***РСНБ РК 2022***	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**$м^3$**	**78,6375**	**7 118,0**	**559 742,0**	**Казахстан**
1849	**78**	**6103-0101-0212** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство /лотков/ плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх**	**$м^3$**	**84,6**	**32 140,0**	**2 719 044,0**	
1850	**79**	**212-101-0610** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100/F75/, W8**	**$м^3$**	**85,869**	**30 759,0**	**2 641 245,0**	**Казахстан**
1851	**80**	**214-403-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**4,08728**	**413 600,0**	**1 690 499,0**	
1852	**81**	**6104-0401-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 5 $м^2$**	**шт.**	**74**	**8 131,0**	**601 694,0**	
1853	**82**	**225-101-0620** ***РСНБ РК 2022***	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПО10**	**шт.**	**2**	**39 019,0**	**78 038,0**	**Казахстан**
1854	**83**	**225-202-1102** ***РСНБ РК 2022***	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 3 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012 (Костанайская область. Узункольский район. 466км, степень соседства 4)**	**$м^3$**	**27,65**	**179 155,0**	**4 953 636,0**	**Казахстан**
1855	**84**	**225-203-0701** ***РСНБ РК 2022***	**Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б1 (Костанайская область. Узункольский район. 466км, степень соседства 4)**	**шт.**	**1**	**13 393,0**	**13 393,0**	**Казахстан**
1856	**85**	**6103-0101-0209** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м /монолитные участки/**	**$м^3$**	**0,22**	**30 989,0**	**6 818,0**	
1857	**86**	**212-101-0610** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100/F75/, W8**	**$м^3$**	**0,2233**	**30 759,0**	**6 868,0**	**Казахстан**
1858	**87**	**214-403-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,05244**	**413 600,0**	**21 689,0**	
1859	**88**	**6103-0701-0808** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка детали закладной, вес до 20 кг**	**т**	**0,0256**	**335 203,0**	**8 581,0**	
1860	**89**	**214-203-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П**	**т**	**0,0189**	**393 901,0**	**7 445,0**	
1861	**90**	**214-201-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,0067**	**346 653,0**	**2 323,0**	
1862	**91**	**6111-0401-0111** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов монолитных наплавляемыми материалами в один слой /Техноэласт Фундамент ЭПП/**	**$м^2$**	**270**	**3 053,0**	**824 310,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1863	**92**	**235-103-0417** *РСНБ РК 2022*	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0**	**$м^2$**	**307,8**	**1 734,0**	**533 725,0**	**Казахстан**
1864	**93**	**6109-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм /толщ.50мм/**	**$м^2$**	**232,8**	**1 595,0**	**371 316,0**	
1865	**94**	**212-402-0103** *РСНБ РК 2022*	**Раствор ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3**	**$м^3$**	**4,74912**	**28 994,0**	**137 696,0**	**Казахстан**
1866	**95**	**6109-0201-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**$м^2$**	**232,8**	**201,0**	**46 793,0**	
1867	**96**	**212-402-0103** *РСНБ РК 2022*	**Раствор ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3**	**$м^3$**	**7,12368**	**28 994,0**	**206 544,0**	**Казахстан**
1868	**97**	**6111-0401-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$**	**274,82**	**3 797,0**	**1 043 492,0**	
1869	**98**	**6103-0701-0808** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка детали закладной, вес до 20 кг**	**т**	**0,09696**	**335 203,0**	**32 501,0**	
1870	**99**	**214-202-0101** *РСНБ РК 2022*	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 10Б-18Б**	**т**	**0,0588**	**619 869,0**	**36 448,0**	
1871	**100**	**214-101-0201** *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,036**	**336 579,0**	**12 117,0**	
1872	**101**	**214-208-0101** *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм /хомут/**	**т**	**0,00216**	**359 775,0**	**777,0**	
1873	**102**	**6111-0501-0213** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-0142**	**$м^2$**	**2,7**	**290,0**	**783,0**	
1874	**103**	**6111-0501-0505** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**2,7**	**408,0**	**1 102,0**	
1875	**104**	**1122-1301-0106** *РСНБ РК 2022*	**Колодцы круглые диаметром 1000 мм. из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**1,76**	**112 989,0**	**198 861,0**	
1876	**105**	**225-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	**шт.**	**4**	**10 989,0**	**43 956,0**	**Казахстан**
1877	**106**	**225-101-0105** *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6**	**шт.**	**6**	**15 358,0**	**92 148,0**	**Казахстан**
1878	**107**	**225-101-0605** *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	**шт.**	**2**	**17 245,0**	**34 490,0**	**Казахстан**
1879	**108**	**225-101-0601** *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**	**шт.**	**2**	**21 125,0**	**42 250,0**	**Казахстан**
1880	**109**	**225-101-0201** *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**2**	**6 833,0**	**13 666,0**	**Казахстан**
1881	**110**	**212-101-0401** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**0,454**	**27 971,0**	**12 699,0**	**Казахстан**
1882	**111**	**244-202-0102** *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	**комплект**	**2**	**40 355,0**	**80 710,0**	**Казахстан**
1883	**112**	**261-107-0627** *РСНБ РК 2022*	**Скобы ходовые**	**кг**	**5,44**	**457,0**	**2 486,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1884	113	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (С-2)	т	0,03416	1 145 676,0	39 136,0	Казахстан
1885	114	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,01812	2 312 825,0	41 908,0	
1886	115	6111-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 1 слой (гидроизолом шириной 300мм)	$м^2$ поверхности	3	3 490,0	10 470,0	
1887	116	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой (прижимная стенка)	$м^3$	1,3	37 501,0	48 751,0	
1888	117	212-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,312	22 998,0	7 175,0	Казахстан
1889	118	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,494	82 055,0	40 535,0	Казахстан
1890	119	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$	4,54	5 336,0	24 225,0	
1891	120	217-203-0120 *РСНБ РК 2022*	Геомембрана экструдированная, на основе полиэтилена низкого давления высокой плотности, для гидроизоляционных работ СТ РК 2790-2015 толщиной 2,0 мм, текстурированная	$м^2$	5,0848	2 366,0	12 031,0	Казахстан
1892	121	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	19,6	3 797,0	74 421,0	
1893	122	6201-0403-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15/12 см	$м^2$	3,64	740,0	2 694,0	
1894	123	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,68796	7 118,0	4 897,0	Казахстан
1895	124	6201-0403-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203	$м^2$	3,64	-84,0	-306,0	
1896	125	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,137592	-7 118,0	-979,0	Казахстан
1897	126	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см	$м^2$	3,64	1 024,0	3 727,0	
1898	127	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,259896	26 019,0	6 762,0	Казахстан
1899	128	6113-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять или исключать на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201	$м^2$	3,64	278,0	1 012,0	
1900	129	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,088088	26 019,0	2 292,0	Казахстан
1901	130	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм	$м^3$	0,52	49 506,0	25 743,0	
1902	131	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	17 245,0	34 490,0	Казахстан
1903	132	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	20 191,0	20 191,0	Казахстан
1904	133	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	15 358,0	15 358,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1905	134	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	6 833,0	13 666,0	Казахстан
1906	135	6302-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка люка	шт.	2	9 919,0	19 838,0	
1907	136	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	2	23 192,0	46 384,0	Казахстан
1908	137	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,00994	1 134 256,0	11 275,0	
1909	138	261-107-0627 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	кг	9,94	457,0	4 543,0	
1910	139	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	13,8	1 128,0	15 566,0	
1911	140	235-201-0204 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	33,12	1 112,0	36 829,0	
1912	141	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов (горловины колодцев, всего 0,29$м^3$)	$м^3$	0,29	36 530,0	10 594,0	
1913	142	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,0696	24 381,0	1 697,0	Казахстан
1914	143	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,116	82 055,0	9 518,0	Казахстан
1915	144	6201-0403-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15/12 см	$м^2$	3,64	740,0	2 694,0	
1916	145	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,68796	7 118,0	4 897,0	Казахстан
1917	146	6201-0403-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203	$м^2$	3,64	-84,0	-306,0	
1918	147	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,137592	-7 118,0	-979,0	Казахстан
1919	148	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см	$м^2$	3,64	1 024,0	3 727,0	
1920	149	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,259896	26 019,0	6 762,0	Казахстан
1921	150	6113-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять или исключать на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201	$м^2$	3,64	278,0	1 012,0	
1922	151	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,088088	26 019,0	2 292,0	Казахстан
			Итого по разделу 2: СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ				18 039 994	
			Раздел 3: Прокладка трубы					
1923	152	6303-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 70 мм	км	0,418	4 043 751,0	1 690 288,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1924	**153**	**241-102-0153** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм**	**м**	**422,18**	**2 240,0**	**945 683,0**	
1925	**154**	**6303-0101-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 50 мм**	**км**	**0,01**	**3 994 517,0**	**39 945,0**	
1926	**155**	**241-102-0117** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм**	**м**	**10,1**	**926,0**	**9 353,0**	
1927	**156**	**242-203-0203** *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**шт.**	**4**	**28 340,0**	**113 360,0**	**Казахстан**
1928	**157**	**222-519-0201** *РСНБ РК 2022*	**Опоры скользящие**	**т**	**0,1335**	**1 125 688,0**	**150 279,0**	**Казахстан**
1929	**158**	**225-205-0102** *РСНБ РК 2022*	**Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2**	**шт.**	**150**	**2 002,0**	**300 300,0**	**Казахстан**
1930	**159**	**6302-0201-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм**	**км**	**0,002**	**2 433 003,0**	**4 866,0**	
1931	**160**	**241-701-0203** *РСНБ РК 2022*	**Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 200 мм**	**м**	**2,016**	**4 400,0**	**8 870,0**	**Казахстан**
1932	**161**	**6303-0101-0209** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 300 мм**	**км**	**0,003**	**9 569 205,0**	**28 708,0**	
1933	**162**	**241-102-0242** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм /футляр/**	**м**	**3**	**24 735,0**	**74 205,0**	
1934	**163**	**1125-0211-0101** *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	**стык**	**6**	**51 310,0**	**307 860,0**	
1935	**164**	**6111-0501-0526** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной композицией ОС-51-03**	**$м^2$**	**100,32**	**1 102,0**	**110 553,0**	
1936	**165**	**6111-0101-0801** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изоляция трубопровода матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими**	**$м^3$**	**13,4**	**114 079,0**	**1 528 659,0**	
1937	**166**	**234-202-0107** *РСНБ РК 2022*	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-80 /ХПС-Т-5, толщ.70мм/**	**$м^3$**	**20,77**	**21 397,0**	**444 416,0**	**Казахстан**
1938	**167**	**6111-0301-0401** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)**	**$м^2$**	**284,27**	**14 207,0**	**4 038 624,0**	
1939	**168**	**261-105-0190** *РСНБ РК 2022*	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 $м^2$**	**0,312697**	**552 642,0**	**172 809,0**	
			Итого по разделу 33: Прокладка трубы				**9 968 778**	
			Итого по отделу Локальная смета 06-01-01-03				**30 116 651**	
			ИТОГО по акту				**456 400 831**	
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				**33 914 401**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,3%)			422486430*7,3/100	30 841 509	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			422486430+33914401+0+30841509	**487 242 340**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			453327939*5/100	22 666 397	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)			487242340*5/100	24 362 117	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**534 270 854**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, Кпонижающ = 0,835584737			534270854*0,835584737	**446 428 571**	
			НДС (12%)			446428571*12/100	53 571 429	
			Итого с НДС			446428571+53571429	**500 000 000**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Мирас Group" БИН 051140009951, СКО г.Петропавловск ул.Маяковского,73, тел 8(7152) 36-26-52

Директор_____**Исин М.М.**

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

КГУ " Управление архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" БИН 030140002400 СКО, г.петропавловск, ул.Конституции Казахстана,23 тел 8-7152-36-01-70

Руководитель_____**Галеев К.Т.**

Место печати (при наличии)

аттестованный эксперт Кабиев Жаслан Сергазиевич аттестат №KZ77VJE00026359, № KZ94VJE00026344, №KZ 12VJE00026365 от 19.05.2017

ТОО "ПетроГраньСтрой" аттестованный экспер ГИП Воропаев Сергей Васильевич 25VJE00077178