Форма 2

А К Т №1

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2024 года

Генподрядчик: **ТОО "ЭлитИнвест-Б"**

Субподрядчик: **ТОО "СПМК-7"**

Договор: **№008 от 01 ноября 2024 года**

Наименование объекта: **"Строительство медицинского пункта" в с. Тюменка,Токушинский с/о, Аккайынского района, Северо-Казахстанской области (Наружные инженерные сети)"**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Локальная смета 4-01-00-01. Внешние сети электроснабжения**				
1	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт	1	6 477	6477
3	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт	1	6 477	6477
5	6119-0602-0202 Кклим = 1,09	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт	1	5 716	5716
7	1308-0305-0905 Кклим = 1,09	Щитки учета массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции	шт	1	22 465	22465
9	6124-0203-0308 Кклим = 1,09	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2	м	3	2 357	7071
11	6101-0201-0102 Кклим = 1,12	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2	м3	0,75	9 559	7169
12	6101-0206-0102 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	0,50	4 066	2033
13	6101-0206-0102 Кклим = 1,12	Разравнивание лишнего грунта вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	0,25	4 066	1017
14	6124-0201-0201 Кклим = 1,09	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	5	812	4060
16	6124-0201-0101 Кклим = 1,09	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	17	1 119	19023
19	6124-0201-1502 Кклим = 1,09	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	шт	2	6 400	12800

21	6124-0201-0303 Кклим = 1,09	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	5	23	115
23	1133-0204-0103 Кклим = 1,12	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,206	396 053	81587
	Итого по смете 4-01-00-01:					176010
	Раздел 2.	Локальная смета 6-01-00-01. Наружные сети водоотведения				
23	6121-0105-0403 Кклим = 1,12	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм /выпуски	км	0,1130	1 465 996	165658
	Итого по смете 6-01-00-01:					165658
	Раздел 3.	Локальная смета 6-01-00-02. Накопитель				
10	6122-0401-0108 Кклим = 1,12	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 2 м в мокрых грунтах	м3	0,98766	106070	104761
	Итого по смете 6-01-00-02:					104761
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					446428
Всего, сметная стоимость СМР	-					446428
НДС 12%						53571
Итого к оплате с НДС						500000

Генподрядчик :

ТОО "ЭлитИнвест-Б"

Директор _____ Жумагулов К.Ж.

Субподрядчик :

ТОО "СПМК-7"

Руководитель _____ Мырзабаев С.К.

Генподрядчик: ТОО "ЭлитИнвест-Б"

Субподрядчик: ТОО "СПМК-7"

Наименование объекта: "Строительство медицинского пункта" в с. Тюменка,Токушинский с/о, Аккайынского района, Северо-Казахстанской области (Наружные инженерные сети)"

Приложение 4
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года №656

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2024 год

Код		Код		Договор		источник финансирование		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
									17

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2024г.	из графы 1						
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субподрядные работы	500000	500000	500000			-	-	-	-	500000
Итого к оплате	**500000**					-	-	-	-	**500000**

Генподрядчик :
ТОО "ЭлитИнвест-Б"
Директор _____ Жумагулов К.Ж.

Субподрядчик :
ТОО "СПМК-7"
Руководитель _____ Мырзабаев С.К.