Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

60-1
Форма

Заказчик: **БИН 081240018254, ТОО "Спецстрой Групп ЛТД"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **БИН 150140012343, ТОО «Павлодар-Құрылыс»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей водоснабжения и водозаборных сооружений в селе Жетижар Бескарагайского района ВКО**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №27С от 31.05.2023

Акт приемки выполненных работ №1

за декабрь
на Наружные сети водоснабжения ВО

Основание:
Составлен в текущих ценах с 2020 г

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Земляные работы

1	1 1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (растит.слой) НР = 72 %	м3 грунта	17,25	56,75	56,75	979	979	–	231	1307
					–	18,61	–	321	–	97	
2	2 1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (растит.слой) НР = 72 %	м3 грунта	17,25	47,71	47,71	823	823	–	194	1098
					–	15,65	–	270	–	81	
3	3 1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	142,27	126,15	118,87	17948	16911	–	4062	23771
					7,29	32,36	1037	4604	–	1761	

4	4 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	0,08	162,5	150	13	12	–	3	17
					12,5	37,5	1	3	–	1	
5	5 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	4,4	1843,41	–	8111	–	–	5840	15067
					1843,41	–	8111	–	–	1116	
6	6 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство песчаного основания НР = 99 % kмат1=0;	м3 основания	2,04	1324,02	164,22	2701	335	–	2447	5560
					1159,8	51,96	2366	106	–	412	

7	7 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (обсыпка труб местным грунтом минус 10 см, учтенных ранее нормой) НР = 72 %	м3 грунта	7,13	961,29	–	6854	–	–	4935	12732
					961,29	–	6854	–	–	943	
8	8 1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	137,11	39,35	39,35	5395	5395	–	1274	7203
					–	12,9	–	1769	–	534	
9	9 1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 (до 10м) НР = 72 %	м3 грунта	137,11	18,96	18,96	2600	2600	–	614	3471

					–	6,22	–	853	–	257	
10	10 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	137,11	173,54	79,8	23794	10941	–	13090	39835
					93,74	38,85	12853	5327	–	2951	
11	11 1101-0107-1308	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 (выт.грунт) НР = 72 %	м3 грунта	2,51	35,86	35,86	90	90	–	17	116
					–	9,56	–	24	–	9	
12	12 1101-0107-1317	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2 (выт.грунт) НР = 72 %	м3 грунта	2,51	21,91	21,91	55	55	–	11	71
					–	5,98	–	15	–	5	

13	13 1101-0107-1307	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 (растит.слой) НР = 72 %	м3 грунта	17,25	33,22	33,22	573	573	–	112	740
					–	8,99	–	155	–	55	
14	14 1101-0107-1316	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1 (растит.слой) НР = 72 %	м3 грунта	17,25	20,99	20,99	362	362	–	71	468
					–	5,68	–	98	–	35	
	Раздел 2 Сети водозабора ВО										
15	15 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 % кмат1=0;	км трубопровода	0,0241	320414,94	76639	7722	1847	–	6376	15226
					243775,93	23443,98	5875	565	–	1128	

16	16 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 % кмат1=0;	км трубопровода	0,0138	483188,41	72536,23	6668	1001	–	5991	13672
					410652,17	27898,55	5667	385	–	1013	
17	17 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 % кмат1=0;	км трубопровода	0,0023	482173,91	71739,13	1109	165	–	998	2276
					410434,78	27826,09	944	64	–	169	
18	18 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 % кмат1=0;	км трубопровода	0,0225	553911,11	115688,89	12463	2603	–	10786	25109
					438222,22	46000	9860	1035	–	1860	
19	19 1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 % кмат1=0;	км трубопровода	0,0157	831974,52	247707,01	13062	3889	–	10486	25432

					584267,52	90382,17	9173	1419	–	1884	
20	20 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 % кмат1=0;	км трубопровода	0,001	322000	78000	322	78	–	264	633
					244000	23000	244	23	–	47	
21	21 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 % кмат1=0;	км трубопровода	0,047	383106,38	109765,96	18006	5159	–	14296	34886
					273340,43	33893,62	12847	1593	–	2584	
22	22 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 % кмат1=0;	км трубопровода	0,0936	497435,9	155341,88	46560	14540	–	36191	89371
					342094,02	48472,22	32020	4537	–	6620	
23	23 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 % кмат1=0;	км трубопровода	0,0412	63810,68	–	2629	–	–	2603	5651
					63810,68	–	2629	–	–	419	
24	24 1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 108 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 % кмат1=0;	км трубопровода	0,0695	63812,95	–	4435	–	–	4391	9532
					63812,95	–	4435	–	–	706	

25	25 1122-0701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 % кмат1=0;	км трубопровода	0,1093	76569,08	–	8369	–	–	8285	17986
					76569,08	–	8369	–	–	1332	
26	26 1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 25 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции прим. НР = 99 % кмат1=0;	км трубопровода	0,0138	327826,09	36956,52	4524	510	–	3976	9180
					290869,57	144,93	4014	2	–	680	
27	27 1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 % кмат1=0;	км трубопровода	0,0023	327826,09	36956,52	754	85	–	662	1529
					290869,57	–	669	–	–	113	

28	28 1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 % kмат1=0;	км трубопровода	0,0225	332844,44	39066,67	7489	879	–	6550	15162
					293777,78	266,67	6610	6	–	1123	
29	29 1122-0601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 % kмат1=0;	км трубопровода	0,0151	583112,58	216291,39	8805	3266	–	6115	16114
					366821,19	42251,66	5539	638	–	1194	
30	30 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 % kмат1=0;	задвижка или клапан	1	1184	29	1184	29	–	1158	2529
					1155	15	1155	15	–	187	

31	31 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 % кмат1=0;	задвижка или клапан	1	1923	86	1923	86	–	1862	4088
					1837	44	1837	44	–	303	
32	32 1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 % кмат1=0;	задвижка или клапан	1	2828	201	2828	201	–	2704	5975
					2627	104	2627	104	–	443	
33	33 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 % кмат1=0;	фланец	2	593,5	27,5	1187	55	–	1121	2493
					566	–	1132	–	–	185	
34	34 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 % кмат1=0;	фланец	4	1116,25	54,75	4465	219	–	4204	9363
					1061,5	–	4246	–	–	694	

35	35 1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 % кмат1=0;	фланец	2	1698,5	106,5	3397	213	–	3182	7105
					1592	15	3184	30	–	526	
36	36 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (отводы, переходы, тройники, пож.подставки) НР = 99 % кмат1=0;	т фасонных частей	0,02152	1082574,35	529414,5	23297	11393	–	15326	41713
					553159,85	166217,47	11904	3577	–	3090	
37	37 1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 % кмат1=0;	шт.	1	2445	190	2445	190	–	2318	5144
					2255	86	2255	86	–	381	
38	38 1134-0201-0804	Установка указателя пожарного гидранта (прим.) НР = 76 % кмат1=0;	шт.	1	730	–	730	–	–	555	1388
					730	–	730	–	–	103	

39	39 1114-0101-1301											
		Устройство деревянной крышки для утепления в колодце (применит.) НР = 99 % К=3,000; кмат1=0;	м2 щитов	0,08478	495,4 424,63	70,77 23,59	42 36	6 2	—	—	38 6	86
40	40 1110-0206-0103	Перегородки дощатые щитовые. Сборка НР = 90 % К=3,000; кмат1=0;	м2 перегородок (без вычета проемов)	0,08478	507,2 483,6	23,59 11,8	43 41	2 1	—	—	38 6	87
41	41 1126-0201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция войлоком НР = 76 % К=3,000; кмат1=0;	м3 изоляции	0,0015	16666,67 14666,67	2000 666,67	25 22	3 1	—	—	17 3	45
42	42 1110-0106-0402	Установка скоб на деревянную крышку НР = 90 % К=3,000;	комплект	3	577,33 573	4,33 2	1732 1719	13 6	—	—	1553 263	3548
43	43 1110-0116-0202	Перекрытия по открытым прогонам. Антисептирование пастами (с двух сторон) НР = 90 % К=3,000; кмат1=0;	м2 перекрытия	0,16956	135,65	–	23	–	—	—	21	48

					135,65	–	23	–	–	4		
44	44 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	1	1513 563	950 281	1513 563	950 281	– –	836 188	2537	
45	45 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 % кмат1=0;	задвижка или клапан	1	1184 1155	29 15	1184 1155	29 15	– –	1158 187	2529	
46	46 1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем водоснабжения, диаметр 15 мм. Установка (ф15 мм прим.) НР = 98 % кмат1=0;	фильтр	1	1223 1075	148 54	1223 1075	148 54	– –	1106 186	2515	
47	47 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 % кмат1=0;	задвижка или клапан	1	1184	29	1184	29	–	1158	2529	

					1155	15	1155	15	–	187	
48	48 1116-1001-0103										
		Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 25 мм. Врезки в действующие внутренние сети НР = 98 % кмат1=0;	врезка	1	6966	107	6966	107	–	6737	14799
					6859	15	6859	15	–	1096	
49	49 1122-0801-0105										
		Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (Сальник прим.) НР = 99 % кмат1=0;	т фасонных частей	0,04214	1082534,41	529378,26	45618	22308	–	30010	81678
					553156,15	166184,15	23310	7003	–	6050	
50	50 1116-1201-0101										
		Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм (Ф100-7 шт, Ф50 - 7 шт) НР = 98 % кмат1=0;-	сальник	1	2450	–	2450	–	–	2401	5239
					2450	–	2450	–	–	388	

51	51 1116-1201-0102										
		Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб 150 мм НР = 98 % кмат1=0;	сальник	1	3212	–	3212	–	–	3148	6869
					3212	–	3212	–	–	509	
52	52 1122-1301-0101										
		Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих Ф2000 мм = 7 шт НР = 99 % кмат1=0;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,009	21084,12	9672,47	42358	19432	–	30994	79220
					11411,65	4171,73	22926	8381	–	5868	
53	53 1122-1301-0101										
		Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих (Ф1500 мм = 5 шт) НР = 99 % кмат1=0;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,945	21084,66	9673,02	19925	9141	–	14579	37264
					11411,64	4171,43	10784	3942	–	2760	
54	54 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство мокрых колодцев Ф1000= 1 шт НР = 99 % кмат1=0;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,126	29373,02	9785,71	3701	1233	–	2966	7200

					19587,3	4190,48	2468	528	–	533	
55	55 1122-1301-0303	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % kмат1=0;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,8144	14686,89	3008,35	11961	2450	–	10680	24452
					11678,54	1568,03	9511	1277	–	1811	
56	56 1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой - колодцы 2500х2500 мм (ПК2)-1шт НР = 69 % kмат1=0;	м2	3	70,67	2,33	212	7	–	141	381
					68,33	–	205	–	–	28	

57	57 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности колодцев снаружи 2500х2500мм (ПК2)= 1шт (просадочный грунт) НР = 93 % кмат1=0;	м2 поверхности	3	329	20	987	60	–	870	2006
					309	3	927	9	–	149	
58	58 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки НР = 91 % кмат1=0;	м3	0,56	2514,29	1114,29	1408	624	–	850	2439
					1400	267,86	784	150	–	181	
59	59 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 % кмат1=0;	м3 кладки	0,063	9206,35	2206,35	580	139	–	442	1104
					7000	539,68	441	34	–	82	

Итого	**749 588**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	258 853
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	142 165
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	49 382
- накладные расходы, тенге	293 044

в т.ч. зарплата, тенге	26 374
- сметная прибыль (8 %), тенге	55 526
Всего	**749 588**
Итого в текущих ценах с 2020 г	**749 588**
Итого в текущих ценах с коэф.договора	**311 935**
НДС (12 %)	37 432
Итого	**349 367**

ЗАКАЗЧИК:
Директор

ТОО "Спецстрой Групп ЛТД"

_____**Кабдрахманова А.Е.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО «Павлодар-Курылыс»

_____**Жунусов Б.Л.**