Заказчик: ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"
Подрядчик: ТОО "NARD Building Service"

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство жилого дома в с.Садовая, Бухар-Жырауского района
Наименование объекта - Одноквартирный жилой дом по адресу: ул.Садовая 10, кв.2 (126,5 м2)
Договор №46 от 04.08.2015 г.

АКТ № 12
приемки выполненных строительно-монтажных работ на 19 октября 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
1	Е0107-42-1	Установка блоков стен массой до 0,5 т	36	358,49	172,69	12906	6217	6879	0,48	17		
		шт		76,28	60,21	2746	2168	140	0,24	9		
2	Спрайс лист ТОО "UL-AIASTANA" г.Караганда 2015г	Блоки ШБС, 9-4-6	36	1215,15	--	43745	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
3	Е0107-42-2	Установка блоков стен массой до 1 т	24	512,56	243,37	12301	5841	6450	0,67	16		
		шт		106,88	85,08	2565	2042	140	0,34	8		
4	Спрайс лист ТОО "UL-AIASTANA" г.Караганда 2015г	Блоки ШБС, 12-4-6	24	1857,65	--	44583	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
5	Е0107-42-3	Установка блоков стен массой до 1,5 т	54	769,13	389,08	41533	21010	21986	0,94	51		
		шт		153,90	136,92	8311	7394	140	0,55	30		
6	Спрайс лист ТОО "UL-AIASTANA" г.Караганда 2015г	Блоки ШБС, 12-4-6	54	2945,35	--	159049	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
7	Е0115-39-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм, из П-образного профиля	184,443	846,72	5,26	156171	971	39033	1,20	222		
		м2		201,08	0,47	37088	87	105	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0115-67-1	Обивка поверхностей изоляционным материалом	184,443	8,40	0,23	1549	42	1544	0,06	10
		м2		7,88	0,09	1453	17	105	--	--
9	С11031-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-100 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	17,2638648	7402,00	--	127787	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0134-60-5	Облицовка наружних стен металлосайдингом	184,443	176,24	4,41	32506	813	29240	0,89	164
		м2		142,43	1,69	26270	312	110	0,01	2
11	20 Прайс.лист ТСК "Кровельный	Стоимость металлосайдинга	184,443	465,96	--	85943	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Цена:1370:1,12:2,428:1,02:1,06								
12	Е0108-12-1	Армирование кладки стен сетками	0,215764	8679,65	422,15	1873	91	2142	56,40	12
		т		8257,50	157,50	1782	34	118	0,77	--
13	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,118032	65000,00	--	7672	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,097732	50800,00	--	4965	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных из бетона кл.В7,5 ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм(подбетонки под перегородки)	2,5	9464,22	353,46	23661	884	1886	3,60	9
		м3		585,00	133,52	1463	334	105	0,65	2
16	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0159	70437,87	304,24	1120	5	163	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	154	2	105	0,56	--
17	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0009	65000,00	--	59	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	1,77	448,02	7,14	793	13	52	0,14	--
		м2		22,10	2,68	39	5	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			758216	35887			502

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			81870	12393			50
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			758216				
	Материалы -		Тенге			126827				
	Всего заработная плата -		Тенге				94263			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			473803				
	Местные материалы -		Тенге			39829				
		Накладные расходы -	Тенге			109376				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16406			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52056				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			919647				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							607
		Сметная заработная плата -	Тенге				110669			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			919647				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							607
		Сметная заработная плата -	Тенге				110669			
		РАЗДЕЛ 2. ПОКРЫТИЕ								
19	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	15	1483,62	373,54	22254	5603	12617	2,66	40
		шт		465,75	135,07	6986	2026	140	0,61	9
20	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	108,537	2570,00	--	278940	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
21	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов/приведенная толщина 12см/	108,537	45,00	--	4884	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
22	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов /приведенная толщина 13см/	44,551	45,00	--	2005	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0106-1-20	Устройство монолитных заделок бетоном кл.В15	0,38	9685,94	311,32	3681	118	223	2,82	1
		м3		441,00	117,61	168	45	105	0,57	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00588	65000,00	--	382	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0104	68200,00	--	709	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,02107	89308,57	2434,57	1882	51	970	170,00	4
		т		31950,00	920,25	673	19	140	4,49	--
27	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,73745	21,80	0,05	16	--	4	0,03	--
		м2		5,81	0,02	4	--	90	--	--
28	Е0113-26-6к=2 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,4749	20,36	0,02	30	--	6	0,02	--
		м2		4,16	--	6	--	90	--	--
		УЧАСТОК МОНОЛИТНЫЙ Ум-1								
29	Е0106-22-12	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	0,8	11252,00	213,01	9002	170	926	6,43	5
		м3		1021,50	80,46	817	64	105	0,39	--
30	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00926	55620,00	--	515	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,02028	53600,00	--	1087	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,2828	13864,97	4022,39	3921	1138	2586	56,50	16
		т		9090,00	1071,86	2571	303	90	3,81	1
33	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,2828	114900,00	--	32494	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0113-26-6к=2 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	19,796	20,36	0,02	403	--	74	0,02	--
		м2		4,16	--	82	--	90	--	--
35	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	148,8	207,96	1,19	30944	177	4861	0,16	23
		м2		27,00	0,45	4018	67	119	--	--
36	Е0112-13-5	Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо	148,8	59,54	13,86	8860	2062	9009	0,30	45
		м2		45,68	5,20	6797	774	119	0,03	4
37	С11031-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 75	27,58752	5089,00	--	140393	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0111-11-1	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм	158,4	250,66	9,95	39704	1576	10899	0,36	56
		м2		52,20	3,74	8268	592	123	0,02	3
39	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,05	22951,16	316,57	1148	16	216	22,50	1
		м3		3487,50	119,25	174	6	120	0,58	--
40	Е0110-12-3	Подшивка потолков плитами OSB (лист 18,19)	7,6	117,12	4,48	890	34	988	0,67	5
		м2		106,65	1,69	811	13	120	0,01	--
41	С11011-596	Плиты древесностружечные, тип Д, с двухсторонним лакокрасочным матовым покрытием группы III /нитроцеллюлозное/	0,000798	53400,00	--	43	--	--	--	--
		100м2		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0110-3-4	Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов из плит OSB/лист 3 п.3/	3,8	120,60	8,67	458	33	492	0,68	3
		м2		104,63	3,26	398	12	120	0,02	--
43	С11011-596	Плиты древесностружечные, тип Д, с двухсторонним лакокрасочным матовым покрытием группы III /нитроцеллюлозное/	0,0399	53400,00	--	2131	--	--	--	--
		100м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			586774	10979			199
			Тенге			31773	3922			18
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			550360				
		Материалы -	Тенге			34446				
		Всего заработная плата -	Тенге				32822			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			145260				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			331610				
		Накладные расходы -	Тенге			41284				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6193			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35499				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			627142				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							221
		Сметная заработная плата -	Тенге				39014			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			36415				
	Материалы -		Тенге			213				
	Всего заработная плата -		Тенге				2874			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			32494				
		Накладные расходы -	Тенге			2586				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				388			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2340				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			41341				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3262			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			668484				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							239
		Сметная заработная плата -	Тенге				42276			
		РАЗДЕЛ 3. КРОВЛЯ								
44	Е0110-3-4	Устройство фронтонов из плит OSB/лист 3 п.3/	49,957	120,60	8,67	6025	433	6468	0,68	34
		м2		104,63	3,26	5227	163	120	0,02	1
45	С11011-596	Плиты древесностружечные, тип Д, с двухсторонним лакокрасочным матовым покрытием группы III /нитроцеллюлозное/	0,52455	53400,00	--	28011	--	--	--	--
		100м2		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0110-3-4	Устройство внутренних перегородок из плит OSB/лист 3 п.3/	23,881	120,60	8,67	2880	207	3092	0,68	16
		м2		104,63	3,26	2499	78	120	0,02	--
47	С11011-596	Плиты древесностружечные, тип Д, с двухсторонним лакокрасочным матовым покрытием группы III /нитроцеллюлозное/	0,25075	53400,00	--	13390	--	--	--	--
		100м2		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0110-14-1	Установка стропил, стоек, прогонов и т.п.	7,24	23741,72	334,28	171890	2420	30612	22,10	160
		м3		3397,50	126,00	24598	912	120	0,62	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	45,4545455	799,25	7,54	36330	343	11864	1,43	65
		м2		214,65	2,86	9757	130	120	0,01	1
50	Е0110-50-6	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 50 мм разреженного	26,2	77,61	12,92	2033	339	1356	0,24	6
		м2		38,25	4,88	1002	128	120	0,02	1
51	С11021-74 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	2,19	16698,00	--	36569	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	9,21	573,75	28,11	5284	259	1485	0,78	7
		м3		123,75	10,58	1140	97	120	0,05	--
53	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	26,2	20,48	0,91	537	24	158	0,03	1
		м2		4,68	0,34	123	9	120	--	--
54	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	26,2	131,98	0,55	3458	14	210	0,04	1
		м2		6,48	0,20	170	5	120	--	--
55	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	210	112,45	34,24	23615	7191	11251	0,32	67
		м2		51,08	8,45	10727	1774	90	0,03	6
56	С11011-3789 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм ГОСТ 24045-2010	232,26	728,00	--	169085	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
57	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,02226	525600,00	--	11700	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0109-52-1	Резка стального профилированного настила	98	134,76	5,38	13206	527	5160	0,34	33
		м		56,25	2,25	5513	221	90	0,01	1
59	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали по узлу 5	1,505	575,05	1,24	865	2	275	0,97	1
		м2		153,23	0,47	231	1	119	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			524879	11759			392
			Тенге			60985	3518			15
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			488057				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			180516				
	Всего заработная плата -		Тенге				46268			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			258755				
		Накладные расходы -	Тенге			55520				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8328			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32615				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			576191				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							327
		Сметная заработная плата -	Тенге				54596			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			36822				
	Материалы -		Тенге			12864				
	Всего заработная плата -		Тенге				18234			
		Накладные расходы -	Тенге			16411				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2462			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3194				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			56427				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							115
		Сметная заработная плата -	Тенге				20696			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			632618				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							443
		Сметная заработная плата -	Тенге				75292			
		РАЗДЕЛ 4. ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС ОПм-1								
60	Е0106-19-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство поясов в опалубке	7,3	11747,60	395,01	85757	2884	11882	9,49	69
		м3		1573,20	149,24	11484	1089	94,5	0,73	5
61	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,09516	55620,00	--	5293	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0336	52400,00	--	1761	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,7248	50900,00	--	36892	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,2363	59200,00	--	13989	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			143692	2884			69
			Тенге			11484	1089			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			143692				
	Материалы -		Тенге			10706				
	Всего заработная плата -		Тенге				12574			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			57935				
	Местные материалы -		Тенге			60684				
		Накладные расходы -	Тенге			11882				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1782			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9334				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			164909				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							81
		Сметная заработная плата -	Тенге				14356			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			164909				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							81
		Сметная заработная плата -	Тенге				14356			
		РАЗДЕЛ 5. ПРОЕМЫ								
		ОКНА								
65	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	21,744	387,83	18,74	8433	408	4134	0,91	20
		м2		152,26	6,18	3311	134	120	0,03	1
66	С12061-709 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом трехкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	21,744	5618,00	--	122158	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	0,6561	472,81	19,00	310	12	176	1,30	1
		м2		217,73	6,18	143	4	120	0,03	--
68	С12061-705 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом трехкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	0,6561	5618,00	--	3686	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	22,4001	237,31	5,58	5316	125	2585	0,59	13
		м2		94,05	2,12	2107	47	120	0,01	--
70	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм	16,2	3680,00	--	59616	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-	Установка оконных блоков витраж В-1 из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	2,2994	378,28	18,53	870	43	448	0,93	2
		м2		156,07	6,18	359	14	120	0,03	--
72	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	2,2994	4472,00	--	10283	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			210671	588			36
			Тенге			5919	200			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			210671				
	Материалы -		Тенге			7821				
	Всего заработная плата -		Тенге				6119			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			195743				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			601				
		Накладные расходы -	Тенге			7343				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1102			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13081				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			231096				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата -	Тенге				7221			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			231096				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата -	Тенге				7221			
		РАЗДЕЛ 6. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
73	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	126,5	141,00	3,94	17837	498	13761	0,55	70
		м2		102,11	1,49	12917	188	105	0,01	1
74	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	126,5	17,43	0,12	2205	15	1830	0,09	12
		м2		13,73	0,05	1737	6	105	--	--
75	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковымили цементным раствором по камню и бетону стен	178	315,62	4,07	56180	724	25540	0,74	132
		м2		135,68	0,97	24151	173	105	0,05	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			76221	1237			213
			Тенге			38805	367			10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			76221				
	Материалы -		Тенге			5514				
	Всего заработная плата -		Тенге				39172			
	Местные материалы -		Тенге			30665				
		Накладные расходы -	Тенге			41131				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6170			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7041				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			124393				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							244
		Сметная заработная плата -	Тенге				45342			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			124393				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							244

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				45342			
		РАЗДЕЛ 7. КРЫЛЬЦО								
76	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	2,652	95,30	2,62	253	7	38	0,07	--
		м2		10,51	0,99	28	3	123	--	--
77	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,33	8246,17	66,01	2721	22	76	1,35	--
		м3		195,75	24,93	65	8	105	0,12	--
78	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонных ступеней	0,76	10411,66	489,23	7913	372	745	4,75	4
		м3		749,25	184,82	569	140	105	0,90	1
79	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00208	55620,00	--	116	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	С12041-353 Изм. и доп.вып.19	Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	0,00699	53471,00	--	374	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
81	С11041-85	Сталь угловая 50х5 мм /ГОСТ 8509-86/	0,01809	47200,00	--	854	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2,5	245,44	3,82	614	10	114	0,21	1
		м2		37,35	1,44	93	4	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			12844	410			5
			Тенге			755	155			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			854				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			854				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			905				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11990				
	Материалы -		Тенге			1208				
	Всего заработная плата -		Тенге				910			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			489				
	Местные материалы -		Тенге			9127				
		Накладные расходы -	Тенге			974				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				146			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			778				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13742				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1056			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			14647				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1056			
		РАЗДЕЛ 8. ОТОПЛЕНИЕ								
83	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	12,8	3671,44	35,77	46994	458	2050	0,70	9
		1кВт		111,70	13,40	1430	172	128	0,07	1
84	С130904-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	20	377,00	--	7540	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	10	28,81	--	288	--	297	0,12	1
		комплект		23,18	--	232	--	128	--	--
86	Спрайс-лист ТОО "SantehPlast" 2015г	Кран маевского	10	48,89	--	489	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	6	473,47	39,24	2841	235	2074	1,47	9
		1шт		254,25	15,75	1526	94	128	0,07	--
88	С130904-66 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	1	2430,00	--	2430	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	С130904-68 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	5	3074,00	--	15370	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	С130903-68 Изм. и доп.вып.19	Клапан обратный фланцевый чугунный, PN 16, DN 15 мм ГОСТ 11823-91	1	1678,00	--	1678	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	С130903-70 Изм. и доп.вып.19	Клапан обратный фланцевый чугунный, PN 16, DN 25 мм ГОСТ 11823-91	1	2573,00	--	2573	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1	4872,46	52,42	4872	52	196	0,77	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1фильтр		134,42	18,54	134	19	128	0,09	--
93	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	1	266,48	3,96	266	4	69	0,30	--
		м		52,20	1,49	52	1	128	0,01	--
94	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	60,5	120,70	14,12	7302	854	8181	0,55	33
		м		100,35	5,29	6071	320	128	0,03	2
95	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20-25 мм мм	7,5	56,00	--	420	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
96	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм	53	131,00	--	6943	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
97	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	9,225	200,00	--	1845	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
98	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода игорячего водоснабжения диам. до 50 мм	61,5	10,99	--	676	--	842	0,05	3
		м		10,69	--	657	--	128	--	--
99	Е0118-1-1	Установка чугунных секционных отопительных водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,06 МВт /0,05 Гкал/ч/	1	5265,48	347,53	5265	348	5624	22,76	23
		1котел		4264,20	129,78	4264	130	128	0,64	1
100	75-1-121	Котел отопительный стальной водогрейный, 600х500х850 мм	1	14500,00	--	14500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0118-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1	758,67	70,66	759	71	851	3,74	4
		1бак		639,63	25,49	640	25	128	0,13	--
102	Спрайс-лист ТОО"Технология" г.Шахтинск 2015г	Бак расширительный емк.30л	1	1955,42	--	1955	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
103	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3150,83	123,78	3151	124	2984	13,39	13
		1насос		2285,06	46,35	2285	46	128	0,23	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	С131005-31 Изм. и доп.вып.19	Насос циркуляционный для систем ГВС резьбовой, типа IMP Pumps	1	13692,00	--	13692	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
105	Е0120-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	30	107,97	1,26	3239	38	362	0,05	2
		кг		8,96	0,47	269	14	128	--	--
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
106	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	8,4	21,80	0,05	183	--	44	0,03	--
		м2		5,81	0,02	49	--	90	--	--
107	Е0113-26-6к=2 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-117 за 2 раза	16,8	20,36	0,02	342	--	63	0,02	--
		м2		4,16	--	70	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			145615	2184			99
			Тенге			17679	822			4
	Стоимость оборудования -		Тенге			14500				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			14500				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			525				
	Материалы -		Тенге			406				
	Всего заработная плата -		Тенге				119			
		Накладные расходы -	Тенге			107				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			670				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				135			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			130590				
	Материалы -		Тенге			55908				
	Всего заработная плата -		Тенге				18382			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			54935				
	Местные материалы -		Тенге			3				
	Сдача и испытание -		Тенге			307				
		Накладные расходы -	Тенге			23529				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3529			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9247				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			163365				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							114
		Сметная заработная плата -	Тенге				21911			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			178536				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							115
		Сметная заработная плата -	Тенге				22046			

РАЗДЕЛ 9. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ

108	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	360	9,33	0,82	3358	294	3302	0,05	18
		м		7,99	0,50	2876	181	108	--	1
109	Е0121-4-6	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	610	3,98	--	2428	--	2444	0,02	14
		м		3,71	--	2263	--	108	--	--
110	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	55	26,92	--	1481	--	1470	0,15	8
		м		24,75	--	1361	--	108	--	--
111	С151607-117 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электроустановокс поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	0,39	9081,00	--	3542	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
112	С151607-119 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электроустановокс поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	0,46	15071,00	--	6933	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
113	С151607-123 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электроустановоксполивинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2	0,055	34697,00	--	1908	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
114	С151607-125 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 10 мм2	0,065	57467,00	--	3735	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
115	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	360	72,13	6,92	25967	2492	19618	0,29	103

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		46,13	4,33	16607	1558	108	0,02	7
116	Спрайс-лист ЭЦ"220 вольт"г.Караганда	Труба поливинилхлоридная ПВХ д 25мм	360	38,41	--	13828	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
117	Ц0108-472-5	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 10 мм	10	58,20	7,60	582	76	272	0,15	2
		м		27,70	0,90	277	9	95	0,01	--
118	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	2	431,60	21,60	863	43	289	0,90	2
		шт		149,00	2,90	298	6	95	0,02	--
119	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали	7,5	107,30	3,50	805	26	234	0,18	1
		м		32,40	0,40	243	3	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			65429	2931			148
			Тенге			23926	1756			8
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			65429				
	Материалы -		Тенге			8627				
	Всего заработная плата -		Тенге				25682			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			29946				
		Накладные расходы -	Тенге			27628				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4144			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5583				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			98640				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							169
		Сметная заработная плата -	Тенге				29826			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			98640				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							169
		Сметная заработная плата -	Тенге				29826			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2524342	68860			1663
			Тенге			273196	24223			112
	Стоимость оборудования -		Тенге			14500				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			14500				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			66283				
	Материалы -		Тенге			8627				
	Всего заработная плата -		Тенге				25682			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			30799				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			27628				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4144			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5635				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			99545				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							169
		Сметная заработная плата -	Тенге				29826			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2239733				
	Материалы -		Тенге			367444				
	Всего заработная плата -		Тенге				232247			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1131984				
	Местные материалы -		Тенге			472515				
		Накладные расходы -	Тенге			267617				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							134
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				40143			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			150441				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2657790				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1526
		Сметная заработная плата -	Тенге				272390			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			73237				
	Материалы -		Тенге			13077				
	Всего заработная плата -		Тенге				21108			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			32494				
		Накладные расходы -	Тенге			18997				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2850			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5534				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			97768				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							134
		Сметная заработная плата -	Тенге				23958			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			130590				
	Материалы -		Тенге			55908				
	Всего заработная плата -		Тенге				18382			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			54935				
	Местные материалы -		Тенге			3				
	Сдача и испытание -		Тенге			307				
		Накладные расходы -	Тенге			23529				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3529			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9247				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			163365				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							114
		Сметная заработная плата -	Тенге				21911			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3032969				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1943
		Сметная заработная плата -	Тенге				348085			

ИТОГО в базовых ценах 2001 года	3066332
ИТОГО в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**7841837**
Налог 2%	156837
ИТОГО в текущих ценах с учетом налога 2%	**7998673**
НДС 12%	959841
ВСЕГО с учетом НДС 12%	**8958514**
Понижающий коэф. (с учетом 90 000 тг/м2)	0.67330394
ИТОГО с коэф.	**6031803**

Принял:

Руководитель отдела ГУ «Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области» Бейсембаев Н.Б.

Эксперт ТОО "Проект Строй Инжиниринг" Нуртазин Г.К.

Сдал:

Начальник участка ТОО "NARD Building Service" Гомель В.А.

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области»
БИН 131040004447
ИИК KZ48070103KSN3013000 в Бухар-Жырауском районном Управлении Казначейства Департамента Казначейства по Карагандинской области Комитета Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан
Код ГУ 4672274
БИК KKMFKZ2A

Подрядчик:
ТОО «NARD Building Service»
г.Караганда, ул.Таттимбета 6,21
ИИК KZ14549H0398R7005022
БИН 070640008039
БИК SENI KZ KA
АО « QAZAQ BANKI»

Договор: №46 от 04.08.2015 г.

АКТ № 12 от 19.10.2015 г.
выполненных работ за октябрь 2015 г.

	Наименование работ и затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость, выполняемых работ с начала действия договора	11 385 000-00
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	2 502 512-00
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0
4	Виды выполняемых работ	Строительство жилого дома в с.Садовая, ул.Садовая 10 кв.2
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	2 377 386-40
6	Сумма фактических расходов произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	8 534 315-00
7	Сумма выполненных работ с 08.09.2015 г. по 19.10.2015 г.	6 031 803-00
8	Удержание резерва 5%	301 590-15
9	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ	5 730 212-85
10	В т.ч. без НДС	5 116 261-47
11	НДС	613 951-38

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела
ГУ «Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области»

Бейсембаев Н.Б.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «NARD Building Service»

Аймаков Н.А.