Заказчик: ТОО "Актобе-Саулет"
Подрядчик: ТОО "АСК-7НС"
Наименование стройки: Строительство 9-ти этажных двухсекционных крупнопанельных жилых домов №39,40,41 в микрорайоне №3 жилого массива "Нур-Актобе"города Актобе

ФОРМА КС-3

Основание: Договор №АС-42 от 17.07.2023 года

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2023 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансов		Организ.прав.форма	
		№	дата	Наименование	Код	наименов.	код
		АС-42	17.07.2023				
	Стоимость выполненных работ						
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Сначала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце за август 2023 года	из графика			НДС 12%	Всего
			СМР в базисных ценах 2022 года	СМР в текущих ценах 2023 г	Стоимость оборудования, мебели, инвент	прочих затрат не входящий в состав СМР	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	7 800 000,00						835 714,29	7 800 000,00
Внутренее газоснабжение		6 964 285,71					835 714,29	7 800 000,00
Итого за декабрь месяц		6 964 285,71					835 714,29	7 800 000,00

ЗАКАЗЧИК:
Директор
ТОО "Актобе-Саулет"
_____ Турбаев Н.З.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "АСК-7НС"
_____ Нурымбет Н.Н.

Заказчик: ТОО "Актобе-Саулет" (организация, Заказ 2

Подрядчик: ТОО "АСК-7НС" (организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство 9-ти этажных двухсекционных крупнопанельных жилых домов №39,40,41 в микрорайоне №3 жилого массива "Нур-Актобе"города Актобе (наименование,

Объект : 9-ти этажный двухсекционный жилой дом по генплану №41. (наименование)

Договор подряда (контракт) №АС-42 от 17.07.2023 года

Акт приемки выполненных работ №1

За ноябрь 2023 года

Составлен в текущих ценах с 02.01.17 г.

внутреннее газоснабжение

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы										
1	1124-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство	газовый ввод	8		40447,36 11301,73	1944,92 451,84	323579 90414	15560 3615	217605	93088 33333	450001
2	1116-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 33,5х8х3,2(D=25)мм. Прокладка	м трубопровода	14		1548,94 412,23	23,45 9,10	21685 5771	328 127	15586	5781 2197	29663
3	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 26х8х2,8(D=20)мм. Прокладка	м трубопровода	210		1827,24 412,23	23,45 9,10	383720 86568	4924 1911	292228	86710 37634	508064
4	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 21,3х2,8(D=15)мм. Прокладка	м трубопровода	165		1785,71 412,23	23,45 9,10	294642 68018	3870 1502	222754	68129 29022	391793
5	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Футляры из стальных электросварных труб Д=57х3мм. Прокладка	м трубопровода	1,52		2949,40 826,74	43,31 15,99	4483 1257	66 24	3160	1255 459	6197

				2							79130
6	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Футляры из стальных электросварных труб Д=45х2мм. Прокладка	м трубопровода	2,4	1452,64 826,74	43,31 15,99	3486 1984	104 38	1398	1982 437	5906
7	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гильзы из стальных электросварных труб Д=45х2мм. Прокладка	м трубопровода	25,2	1452,64 826,74	43,31 15,99	36607 20834	1091 403	14682	20812 4593	62013
8	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Кран шаровый муфтовый, диаметр 15мм для счетчика. Установка	шт.	72	459,20 448,17	4,84 0,44	33062 32268	349 32	445	31654 5177	69893
9	242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15 для счетчика	шт.	72	953,00 --	-- --	68616 --	-- --	68616	-- 5489	74105
10	1119-1001-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики газовые поквартирные. Установка	счетчик	72	18868,07 3470,94	8,91 --	1358501 249908	642 --	1107951	244910 128273	1731683
11	1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	72	3851,21 1550,20	272,79 129,64	277287 111614	19641 9334	146032	118530 31665	427482
12	245-801-0101 РСНБ РК 2015	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	72	38128,96 --	-- --	2745285 --	-- --	2745285	-- 219623	2964908
13	241-112-0109 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	2	181,00 --	-- --	362 --	-- --	362	-- 29	391
14	241-112-0106 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х3,0 мм	шт.	6	162,00 --	-- --	972 --	-- --	972	-- 78	1050
15	241-112-0103 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 15х3,0 мм	шт.	252	115,00 --	-- --	28980 --	-- --	28980	-- 2318	31298
16	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7,2	537,00	--	3866	--	3866	--	4175

17	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Сигнализатор загазованности. Монтаж				--	--	--	--	309	
			шт.	72	1475,04	--	106203	--	14331	68904	189116
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			1276,00	--	91872	--		14009	
			Тенге								6947738
		РАЗДЕЛ 2. Антикоррозийное покрытие									
19	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за два раза									
			м2	60,2	95,73	2,67	5763	160	2644	2054	8442
20	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за два раза			49,15	0,29	2959	17		625	
			м2	60,2	109,48	3,44	6591	207	5085	914	8106
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			21,57	0,44	1299	26		600	
			Тенге								16548
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6 964 285,71
		НДС 12%									835 714,29
		ВСЕГО ПО АКТУ									7 800 000,00

ЗАКАЗЧИК:
Директор
ТОО "Актобе-Саулет"

Турсов Н.З.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "АСК-7НС"

Нурымбет Н.Н.