Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик: ТОО "AN Groups", БИН 970340000010
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "DK Build", БИН 990940001034
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство физкультурно-оздоровительного центра в с. Тугыл Тарбагатайского района, ВКО. Корректировка
(наименование, адрес)

Объект : Строительство физкультурно-оздоровительного центра в с. Тугыл Тарбагатайского района, ВКО. Корректировка
(наименование)

Договор подряда (контракт) № AN-01-Z01 от 01.07.2024 года

Акт приемки выполненных работ № 1
за период с июля по октябрь 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			2 063 682
		Земляные работы, ИТОГО:	Тенге			302 900
1	6101-0101-0111 Кклим = 1,12 Коб =0,97	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3 группа грунта 2	м3	147	365	53 655
2	6101-0201-0202 Кклим = 1,12 Коб =0,03 т.ч.п.3.29:К1трр=1,2;	Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м3	8,5	8333	70 831
3	6101-0106-0102 Кклим = 1,12 Коб =0,9	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м3	122	90	10 980
4	6101-0107-0501 Кклим = 1,12 Коб =0,9	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м3	122	579	70 638
5	7101-0401-0102 Кклим = 1,12	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	7,2	13444	96 797

		Фундаменты Фм1, ИТОГО:	Тенге			219 122
6	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовки	м3	0,36	9586	3 451
7	6103-0702-0109 Кклим = 1,12	Приготовление в построечных условиях бетона тяжелого на щебне, класс В10	м3	0,3672	13290	4 880
8	6103-0101-0201 Кклим = 1,12	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м3	м3	2,96	38734	114 653
9	6103-0702-0111 Кклим = 1,12	Приготовление в построечных условиях бетона тяжелого на щебне, класс В20	м3	3,0044	13244	39 790
10	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11	4713	51 843
11	1106-0701-0201 Кклим = 1,12	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,06	61636	3 698
12	6103-0702-0111 Кклим = 1,12	Приготовление в построечных условиях бетона тяжелого на щебне, класс В20	м3	0,0609	13244	807
		Каркас. Стены, ИТОГО:	тенге			802 658
13	6106-0302-0112 Кклим = 1,12	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т конструкций	2,8	72061	201 771
14	6106-0302-0101 Кклим = 1,12	Монтаж стропильной фермы, подстропильной фермы: пролет до 24 м, масса до 3 т, высота до 25 м	т конструкций	1,1	178979	196 877
15	6106-0302-0401 Кклим = 1,12	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т конструкций	1,42	99145	140 786
16	6106-0302-0301 Кклим = 1,12	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,42	318448	133 748
17	1109-0402-0106 Кклим = 1,12	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями	м2	16	6228	99 648
18	1109-0402-0108 Кклим = 1,12	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Установка фасонных (доборных) элементов	м фасонных (доборных) элементов	4,2	7102	29 828
		Перекрытия. Кровля , ИТОГО:	тенге			739 002
19	1109-0401-0205 Кклим = 1,12	Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж	м2 покрытия	11	27734	305 074
20	1109-0305-0301 Кклим = 1,12	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж КМ-33	т конструкций	0,08	1493658	119 493

21	6111-0501-0505 Кклим = 1,06	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	14	180	2 520
22	6110-0101-0512 Кклим = 1,12	Устройство покрытий кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа	м2	18	2890	52 020
23	1106-0801-0102 Кклим = 1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	2,5	103958	259 895
	ИТОГО					**2 063 682**
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)					150 649
	Сметная прибыль (5)%					110 717
	Непредвиденные работы и затраты (5)%					116 252
	Итого					2 441 299
	Скидка субподрядчика					209 157
	Итого с учетом скидки					2 232 142
	НДС (12%)					267 857
	Итого по акту					**2 500 000**

Подрядчик:
ТОО "AN Groups"
БИН 970340000010
Директор _____ **Шотабаев Д.С.**

Субподрядчик:
ТОО "DK Build"
БИН 990940001034
Директор _____ **Қайнаров А.Қ.**