Заказчик: АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961, г.Астана, улица Сығанақ, строение 17/10
Подрядчик: ТОО "AN Groups", БИН 970340000010, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, улица Антона Чехова 39/2
Наименование строительства и его адрес: **Строительство школы в городе Риддер Восточно-Казахстанской области "под ключ"**

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за октябрь месяц 2024 года

БИН		КОПФ				Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ специфики	код
090340012961	970340000010			**44**	**22 мая 2023 год**		
				доп.соглашения: №1 от 19.12.2023 г, №2 от 11.03.2024г, №3 от 15.03.2024 г, №4 от 25.04.2024 г., №5 от 14.05.2024г., № 6 от 19.07.2024 г., № 7 от 08.08.2024.. № 8 от 29.08.2024 г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы по смете	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Всего по стройке	2 219 880 899	2 219 880 899	1 982 036 516,96				237 844 382,04	2 219 880 899
в том числе: за октябрь месяц 2024 года	226 131 115	226 131 115	201 902 781,25				24 228 333,75	226 131 115

Заказчик: **Первый заместитель Председателя Правления-член Правления АО"Samruk-Kazyna Construction" Малгаздаров Г.Т., БИН 090340012961**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати

Подрядчик: **Директор ТОО "AN Groups" Шотабаев Д.С. БИН 970340000010**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати

Технический надзор: **Директор ТОО "ВостокИнжиниринг"Кудашев С.А. БИН 050240008477**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), бизнес идентификационный номер, подпись, печать)

Место печати

Подписано через EQURYLYS.KZ (#2101a933-cfeb-4d66-a360-535933359d7c)

Заказчик: АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961, г.Астана, улица Сығанақ, строение 17/10

Подрядчик: ТОО "AN Groups", БИН 970340000010, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, улица Антона Чехова 39/2

Наименование строительства и его адрес: Строительство школы в городе Риддер Восточно-Казахстанской области "под ключ"

Реестр актов выполненных работ
за октябрь месяц 2024 года

№ п/п	Номер акта выполненных работ	Наименование смет	Сумма с НДС
1	Акт № 50	Локальная смета: 7-01-00-04 на Проезды, площадки, покрытия	162 898 413
2	Акт № 51	Локальная смета: 4-01-00-01 на 2БКТП-630/6/0,4 кВ	3 838 412
3	Акт № 52	Локальная смета: 4-01-00-01 на 2БКТП-630/6/0,4 кВ	59 394 290
		ИТОГО	**226 131 115**

Заказчик: **Первый заместитель Председателя Правления-член Правления АО"Samruk-Kazyna Construction" Малгаздаров Г.Т., БИН 090340012961**

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН, печать)

Подрядчик: **Директор ТОО "AN Groups" Шотабаев Д.С. БИН 970340000010**

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН, печать)

Технический надзор: **Директор ТОО "ВостокИнжиниринг", Кудашев С.А., БИН 050240008477**

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН, печать)

Подписано через EQURYLYS.KZ (#2101a933-cfeb-4d66-a360-535933359d7c)

Форма по приложению 3-1 Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: 090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"
Подрядчик: 970340000010 - ТОО "AN Groups"
Стройка: Строительство школы в городе Риддер Восточно-Казахстанской области "под ключ"

Договор подряда (контракт) №: 44 от 22.05.2023 года

Акт выполненных работ № 50
за Октябрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: 7-01-00-04 на Проезды, площадки, покрытия				
			Раздел 1: Тип 1. Покрытие проездов и площадок				
			Подраздел 1.1: Подраздел без наименования				
1	1	7101-0401-0102 Кклим = 1,12	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	358,6	11 945	4 283 477
2	2	7101-0403-0101 Кклим = 1,12	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	3586	2 929	10 503 394
3	3	7101-0403-0104 Кклим = 1,12 :К1трр=13;К1трм=13;К1экс=13;	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103	м2	3586	2 019	7 240 134
4	4	7101-0602-0306 Кклим = 1,12	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	3586	3 238	11 611 468
5	5	7101-0602-0406 Кклим = 1,12 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1м	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306	м2	3586	1 365	4 894 890
6	6	7101-0602-0301 Кклим = 1,12	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	3586	3 289	11 794 354
			Итого по подразделу: Подраздел без наименования				50 327 717
			Итого по разделу: Тип 1. Покрытие проездов и площадок				50 327 717
			Раздел 2: Тип 2. Покрытие тротуаров				
			Подраздел 2.1: Подраздел без наименования				
7	7	6113-0301-0301 Кклим = 1,12 :К1трр=1,25;К1трм=1,25;К1экс=1	Устройство основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщина 12(15) см	м2	1084	3 973	4 306 732
8	8	6113-0301-0101	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м2	1084	4 630	5 018 920

Подписано через EQURYLYS.KZ (#2101a933-cfeb-4d66-a360-535933359d7c)

9	9	255-102-0607 Коб=0,984	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	1066,656	4 409	4 702 886
			Итого по подразделу: Подраздел без наименования				14 028 538
			Итого по разделу: Тип 2. Покрытие тротуаров				14 028 538
			Раздел 3: Тип 3. Покрытие игровых площадок				
			Подраздел 3.1: Покрытие площадок и беговой дорожки из резиновой крошки				
10	12	6109-0102-0101 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчано-гравийных	м3	218,25	24 454	5 337 085
11	13	6109-0102-0110 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	145,5	57 016	8 295 828
12	14	1147-0402-0101 Кклим = 1,12	Наливное тартановое покрытие из резиновой крошки толщиной 10 мм для детских и спортивных площадок. Устройство	м2	1455	7 845	11 414 475
			Итого по подразделу: Покрытие площадок и беговой дорожки из резиновой крошки				25 047 388
			Итого по разделу: Тип 3. Покрытие игровых площадок				25 047 388
			Раздел 4: Тип 4. Покрытие футбольного поля				
			Подраздел 4.1: Подраздел без наименования				
13	20	7101-0403-1301	Устройство прослойки из геокомпозита под монолитное бетонное покрытие. Устройство искусственного газона	м2	1050	115	120 750
14	21	297-104-0001 (кпл)	Покрытие "Искусственный газон" 40 мм для футбольного поля	м2	1050	1 830	1 921 875
			Итого по подразделу: Подраздел без наименования				2 042 625
			Итого по разделу: Тип 4. Покрытие футбольного поля				2 042 625
			Раздел 6: Устройство бортовых камней				
			Подраздел 6.1: Подраздел без наименования				
15	25	7101-0301-0602	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	1687	5 957	10 049 459
16	26	255-101-0101	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	м3	72,541	65 536	4 754 047
17	27	7101-0301-0602 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.9:К1мат=0,33; т.ч.п. 3.8: т.ч.п.	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	1085	5 669	6 150 865
18	28	255-101-0102	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	м3	17,36	70 997	1 232 507
			Итого по подразделу: Подраздел без наименования				22 186 878
			Итого по разделу: Устройство бортовых камней				22 186 878
			Итого по локальной смете: 7-01-00-04				113 633 147
			ИТОГО по акту:				113 633 147
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (7.300%)				113633147.770 x 7.30%	8 295 220
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				113633147.770 + 8295220.004	121 928 367

Подписано через EQURYLYS.KZ (#2101a933-cfeb-4d66-a360-535933359d7c)

	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска, 0.00986031	113633147.770 x 0.00986031	1 120 457
	Сметная прибыль, 5.00%	121928367.774 x 5.00%	6 096 418
	Непредвиденные расходы, 5.000%	(121928367.774 + 1120457.826) x 5.000%	6 152 441
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		135 297 685
	Коэффициент (%) НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 -2024 год, к = 1.0750	135297685.268 x 1.0750	145 445 011
	НДС (12%)	145445011.663 x 12%	17 453 401
	Итого с НДС	145445011.663 + 17453401.400	162 898 413

Подписано через EQURYLYS.KZ (#2101a933-cfeb-4d66-a360-535933359d7c)

Форма по приложению 3-1 Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: 090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"
Подрядчик: 970340000010 - ТОО "AN Groups"
Стройка: Строительство школы в городе Риддер Восточно-Казахстанской области "под ключ"

Договор подряда (контракт) №: 44 от 22.05.2023 года

Акт выполненных работ № 51
за Октябрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: 4-01-00-01 на 2БКТП-630/6/0,4 кВ				
			Раздел 1: Общестроительные работы				
			Подраздел 1.1: Фундаменты и конструкции для установки 2БКТПН				
1	1	1133-0101-0302 Кклим = 1,12	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	20	18 394	367 880
2	2	1133-0108-0115 Кклим = 1,12	Стойки под оборудование сборные железобетонные массой до 0,4 т. Установка в пробуренные котлованы	м3 сборных железобетонных конструкций	3,2	191 422	612 550
3	3	225-204-0605	Стойка для установки оборудования комплектных трансформаторных подстанций СТ РК 937-92 типа УСО 5А	шт.	20	29 741	594 820
4	4	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,3	9 668	2 900
5	5	6103-0101-0104 Кклим = 1,12	Устройство подливки из бетона	м3	0,84	73 589	61 814
6	6	6109-0102-0103 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных/ под раму 2БКТП	м3	1,5	31 840	47 760
			Итого по подразделу: Фундаменты и конструкции для установки 2БКТПН				1 687 725
			Итого по разделу: Общестроительные работы				1 687 725
			Раздел 2: Монтажные работы				
			Подраздел 2.1: Монтаж 2БКТПН				
7	7	6124-0101-1302 Кклим = 1,09	Монтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощность до 1000 кВ•А	шт.	1	408 611	408 611
8	9	6124-0101-0103 Кклим = 1,09	Монтаж трансформатора трехфазного 35 кВ, мощность 630 кВ•А	шт.	1	248 516	248 516
9	11	6119-0602-0202 Кклим = 1,09	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	2	5 989	11 978
10	12	247-301-0310	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	2	58 736	117 472
			Итого по подразделу: Монтаж 2БКТПН				786 577
			Подраздел 2.2: Заземление				

Подписано через EQURYLYS.KZ (#2101a933-cfeb-4d66-a360-535933359d7c)

11	13	6124-0203-0104 Кклим = 1,09	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	8	5 034	40 272
12	14	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0632	371 824	23 499
13	15	6124-0203-0202 Кклим = 1,09	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	80	1 519	121 520
14	16	6101-0102-0102 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2	м3	14,4	518	7 459
15	17	6101-0106-0104 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м3	14,4	57	821
16	18	6101-0107-0501 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	14,4	673	9 691
			Итого по подразделу: Заземление				203 262
			Итого по разделу: Монтажные работы				989 839
			Итого по локальной смете: 4-01-00-01				2 677 564
			ИТОГО по акту:				2 677 564

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (7.300%)	2677564.000 x 7.30%	195 462
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	2677564.000 + 195462.177	2 873 026
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска, 0.00986031	2677564.000 x 0.00986031	26 401
	Сметная прибыль, 5.00%	2873026.177 x 5.00%	143 651
	Непредвиденные расходы, 5.000%	(2873026.177 + 26401.605) x 5.000%	144 971
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		3 188 050
	Коэффициент (%) НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 -2024 год, к = 1.0750	3188050.481 x 1.0750	3 427 154
	НДС (12%)	3427154.267 x 12%	411 258
	Итого с НДС	3427154.267 + 411258.512	3 838 412

Подписано через EQURYLYS.KZ (#2101a933-cfeb-4d66-a360-535933359d7c)

Форма по приложению 3-1 Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: 090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"
Подрядчик: 970340000010 - ТОО "AN Groups"
Стройка: Строительство школы в городе Риддер Восточно-Казахстанской области "под ключ"

Договор подряда (контракт) №: 44 от 22.05.2023 года

Акт выполненных работ № 52
за Октябрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: 4-01-00-01 на 2БКТП-630/6/0,4 кВ				
			Раздел: Монтажные работы				
			Подраздел: Монтаж 2БКТПН				
1	8	515-102-0718	Подстанция комплектная трансформаторная блочного, без силовых трансформаторов типа 2КТПБ, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения до 10 (6) кВ, ГОСТ 14695-97	комплект	1	37 924 786	37 924 786
2	10	515-101-0108	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА	шт.	2	4 528 467	9 056 934
			Итого по подразделу: Монтаж 2БКТПН				46 981 720
			Итого по разделу: Монтажные работы				46 981 720
			Итого по локальной смете: 4-01-00-01				46 981 720
			ИТОГО по акту:				46 981 720

	Итого с затратами на организацию и управление СМР	46981720.000 + 0.000	46 981 720
	Непредвиденные расходы, 5.000%	46981720.000 x 5.000%	2 349 086
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		49 330 806
	Коэффициент (%) НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 -2024 год, к = 1.0750	49330806.000 x 1.0750	53 030 616
	НДС (12%)	53030616.450 x 12%	6 363 673
	Итого с НДС	53030616.450 + 6363673.974	59 394 290

Подписано через EQURYLYS.KZ (#2101a933-cfeb-4d66-a360-535933359d7c)

Лист согласования

ФИО	Должность	Данные ЭЦП
Технический надзор: ИИН 840518301346 - КУДАШЕВ СЕРГЕЙ null	Директор	Подписано: 29.10.2024 09:17
Генеральный подрядчик: ИИН 850519301958 - ШОТАБАЕВ ДАРХАН null	директор	Подписано: 28.10.2024 18:27
Заказчик: ИИН 750526300411 - МАЛГАЗДАРОВ ГАБИТ null	Первый заместитель Председателя Правления - член Правления	Подписано: 29.10.2024 13:05
Заказчик: ИИН 801029400768 - МУКАШЕВА АНАР null	Начальник отдела смет и ценообразования	Подписано: 29.10.2024 12:51

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Подписано через EQURYLYS.KZ (#2101a933-cfeb-4d66-a360-535933359d7c)

Подписано через EQURYLYS.KZ (#2101a933-cfeb-4d66-a360-535933359d7c)

Подписано через EQURYLYS.KZ (#2101a933-cfeb-4d66-a360-535933359d7c)