форма №3-КС

Ген.подрядчик: ТОО "Dim Nur company"
Субподрядчик: ТОО "Ынтымак-Құрылыс"
Договор №7 от 07.07. 2022г.

Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры к населенному пункту Коссейт Шардаринского района Туркестанской области (водопроводные сети)

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль месяц 2022 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость отчетный месяц	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2017г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2017г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство инженерной инфраструктуры в населенному пункту Коссейт Шардаринского района Туркестанской области (водопроводные сети)	4 926 000,00	4 398 214							527 786	4 926 000
Всего по стройке	4 926 000,00	4 398 214							527 786	4 926 000

ГЕН.ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Dim Nur company"

_____ **Маханбетова М.А**

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ынтымак-Құрылыс"

_____ **Тулегенов Ш.Д**

Форма 4

Наименование стройки - Строительство инженерной инфраструктуры в населенному пункту Коссейт Шардаринского района Туркестанской области (водопроводные сети)

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Ген.подрядчик: ТОО "Dim Nur company"

Субподрядчик: ТОО "Ынтымақ-Құрылыс"

Договор №7 от 07.07. 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ траншей									
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3	251,726542	205,29	194,40	51677	48936	--	10719	67388
		НР - 72%; СП - 8%			10,89	48,25	2741	12146		4992	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	7,5517963	2018,02	--	15240	--	--	10973	28309
		НР - 72%; СП - 8%			2018,02	--	15240	--		2097	
		Водопровод В1									
3	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	2041,21	1646,00	--	3359832	--	3359832	--	3628618
		СП - 8%			--	--	--	--		268787	
4	С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	133,32	558,00	--	74393	--	74393	--	80344
		СП - 8%			--	--	--	--		5951	
5	С123-010501-1401 2301-0501-1401 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 20х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	1540,25	103,00	--	158646	--	158646	--	171337
		СП - 8%			--	--	--	--		12692	
		Колодец диам.1500мм-7шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15**	шт.	7	17223,00	--	120561	--	120561	--	130206
		СП - 8%			--	--	--	--		9645	
7	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9**	шт.	14	14597,00	--	204358	--	204358	--	220707
		СП - 8%			--	--	--	--		16349	
8	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	7	14996,00	--	104972	--	104972	--	113370
		СП - 8%			--	--	--	--		8398	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4440266
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				17981				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					48936			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					12146			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4022762		
		- Накладные расходы	Тенге							21692	
		- Сметная прибыль	Тенге							328911	
		Всего прямые затраты									4 440 266
		Временные здания и сооружения 1,3%									57 723
		Итого									4 497 989
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,91%									40 932
		Итого в базовых ценах СМР									4 538 921
		Непредвиденные работы и затраты-2%									90 778
		Итого									4 629 700
		Итого с понижающим К-0,9500									4 398 215
		Стоимость строительства									4 398 215
		НДС 12%									527 786
		Стоимость строительства									4 926 000

Ген.подрядчик:
ТОО "Dim Nur company"

Директор Dim Nur company **Маханбетова М.А**

Субподрядчик:
ТОО "Ынтымак-Курылыс"

Директор **Тулегенов Ш.Д**