Форма по приложению 3-0
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Ерметов Дилшат Рахимжанович, 830527301531**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «СанТехЭлектроМонтаж»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многопрофильного коммерческого объекта по адресу: ул. Туркестан №166, с.Карнак, г.Кентау, Туркестанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство многопрофильного коммерческого объекта по адресу: ул. Туркестан №166, с.Карнак, г.Кентау, Туркестанской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ №2

за **май 2022 (месяц, год) на № 2-1-1 общестроительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 3. Внутренняя отделка									
23	23	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20/60/ мм. Устройство	м2 стяжки	816,48	1030,6	42,03	841464	34313	392584	405696	1346933
						507,75	20,85	414568	17024		99773	
24	24	Е11-110101-1102 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	816,48	1067,71	57,08	871766	46600	784178	59692	1005975
						50,2	27,57	40987	22514		74517	
25	25	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	816,48	986,49	31,11	805447	25402	293882	468928	1376325
						595,44	15,55	486163	12696		101950	
26	26	КПРайс-лист	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	816,48	7180,59		5862808				5862808
										5862808		
			Отпускная цена			7181		5862808				
			Сметная стоимость оборудования					*5862808*				
27	27	Е11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	220	449,65	3,21	98923	706	70595	26289	135229
						125,55	1,57	27621	346		10017	
28	28	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	44,8	3517,8	252,23	157597	11300	68069	75353	251586
						1746,18	122,7	78229	5497		18636	
29	29	С1223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - инвест и поворотная створка	м2	44,8	22203		994694		994694		1074270
											79576	
30	30	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	16,8	2413,29	112,26	40543	1886	10700	25927	71788
						1664,1	50,66	27957	851		5318	
31	31	С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	44,8	15622		699866		699866		755855
											55989	
			Итого по разделу: 3. Внутренняя отделка									11880769
			Раздел: 4. Кровля									
32	32	Е11-100116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами		408,24	93,94	2,94	38349	1199	9078	25760	69238

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2 покрытия по фермам		68,76	1,35	28072	551		5129	
33	33	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	408,24	4408,84	134,21	1799864	54791	576644	1090231	3121303
						2862,11	40,67	1168429	16605		231208	
34	34	С1224-101-0404	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия 46 мкм до 50 мкм	м2	408,24	3451		1408836		1408836		1521543
											112707	
35	35	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	408,24	225,63	16,59	92109	6771	36997	46178	149350
						118,41	4,54	48341	1852		11063	
			Итого по разделу: 4. Кровля									4861434
			Раздел: 5. Фасад									
36	36	Е11-080701-0101 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	202,5	1095,13	59,46	221763	12042	62623	142268	393153
						726,41	29,02	147099	5878		29122	
37	37	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	202,5	2995,64	49,99	606617	10123	169168	345763	1028570
						2110,25	24,09	427326	4878		76190	
38	38	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	202,5	289,05	2,09	58533	422	24854	26762	92119
						164,23	0,97	33256	197		6824	
			Итого по разделу: 5. Фасад									1513842
			Раздел: 6. Отопления и Вентиляция									
39	39	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	32	1583,84	22,67	50683	726	17888	31685	88957
						1002,16	8,21	32069	263		6589	
40	40	С1245-103-0106	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 160 Вт	секция	200	2182		436400		436400		471312
											34912	
41	41	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	20	398,03	0	7961	0	2738	5118	14125
						261,11	0	5222	0		1046	
42	42	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	20	3133,63	141,24	62672	2824	6854	52318	124189
						2649,68	19,61	52993	392		9199	
43	43	Е11-160501-0603 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	110	1473,21	2,74	162053	301	1524	157070	344653
						1456,63	0,42	160229	47		25530	
44	44	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	110	944,23	100,44	103865	11048	45555	40017	155393
						429,65	49,02	47262	5393		11511	
45	45	Е11-201401-0102	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	3	15742,4	585,97	47227	1758	2766	42412	96810
						14234,56	191,21	42704	574		7171	
46	46	С1246-401-0401	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1250 м3/ч, 220 В	комплект	3	93900		281700		281700		304236
											22536	
47	47	Е11-200101-0102 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	45	9890,95	74,94	445093	3372	317565	123055	613600
						2759,01	31,36	124155	1411		45452	
48	48	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	м2 изолируемой поверхности	214,84	2835,91	172,75	609267	37114	309673	213256	888325
						1221,75	84,34	262481	18119		65802	
49	49	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	12	2486,44	48,21	29837	578	5396	23628	57742
						1988,6	20,59	23863	247		4277	
50	50	С1246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм		12	2696		32352		32352		34940

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							2588	
			Итого по разделу: 6. Отопления и Вентиляция									3194283
			Раздел: 7. Канализация и водоснабжение									
51	51	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	30	1193,51	1,86	35805	56	74	34982	76450
						1189,18	0,68	35675	20		5663	
52	52	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	15	1150,34	4,54	17255	68	82	16785	36763
						1140,3	1,54	17104	23		2723	
53	53	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	65	2255,23	27,05	146590	1758	892	141076	310679
						2214,45	0,24	143939	15		23013	
54	54	Е11-170301-0103 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с краном смывным. Установка	комплект	2	33158,34	201,41	66317	403	58266	7694	79932
						3823,88	101,55	7648	203		5921	
55	55	С1244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	2	8879		17758		17758		19179
											1421	
56	56	С1244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	2	1372		2744		2744		2964
											220	
57	57	Е11-170501-0104 Изм. и доп. вып. 18	Раковины. Установка	комплект	2	2116,86	78,71	4234	158	899	3190	8018
						1588,61	38,95	3177	78		594	
58	58	С1244-102-0601	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей накладная размерами 500х600х150 мм	шт.	2	10521		21042		21042		22725
											1683	
			Итого по разделу: 7. Канализация и водоснабжение									556710
			Раздел: 8. Электрооборудование									
59	59	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	2	6596,26	156,1	13193	313	4090	6422	21184
						4395,04	64,78	8790	130		1569	
60	60	С1247-201-0112	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	2	7068		14136		14136		15267
											1131	
61	61	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	2892,7	30,71	28927	307	13170	11124	43255
						1545	0	15450	0		3204	
62	62	С1247-204-0758	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	10	1691		16910		16910		18263
											1353	
63	63	Е11-210401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	25	799,75	5,33	19994	133	2139	12802	35420
						708,86	2,38	17722	59		2624	
64	64	С1247-102-0112	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20Q, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	25	16437		410925		410925		443799
											32874	
65	65	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	40	324,54	0,28	12982	11	1692	8124	22794
						281,96	0,14	11278	6		1688	
66	66	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	10	345		3450		3450		3726
											276	
67	67	С1247-214-0113	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	30	358		10740		10740		11599
											859	
68	68	Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах		4000	322,35	2,79	1289400	11150	253000	738432	2190059

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м		256,31	0,09	1025250	350		162227	
69	69	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	1,9	222611		422961		422961		456798
											33837	
70	70	С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	2,1	346715		728102		728102		786350
											58248	
			Итого по разделу: 8. Электрооборудование									4048514
			Раздел: 9. Покрытия									
71	71	Е11-010104-0703	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	235,4	188,76	188,76	44435	44435	0	8072	56708
						0	47,63	0	11211		4201	
72	72	Е11-010201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	58,85	82,38	82,38	4848	4848	0	1531	6889
						0	36,14	0	2127		510	
73	73	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	23,54	7150,09	1370,8	168313	32269	131121	13927	196819
						209,16	338,64	4924	7972		14579	
74	74	Е11-470301-0101 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой.	м2	235,4	2622,6	224,91	617360	52944	1927	515342	1223318
						2389,5	98,25	562488	23128		90616	
75	75	С1255-102-0108	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	235,4	1541		362751		362751		391771
											29020	
76	76	Е11-270201-1001 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	80	1974,34	42,14	157947	3371	64604	98714	277194
						1124,65	17,88	89972	1430		20533	
77	77	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	1,28	35732		45737		45737		49396
											3659	
			Итого по разделу: 9. Покрытия									2202097
			ИТОГО:									28257649
			НДС			12 %		3390918				
			Итого с НДС									31648567

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО «СанТехЭлектроМонтаж» Васев А.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Ерметов Д.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	в том числе машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Эксперт(ы) технического надзора:

Жиенбай М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Молдабекова Ш.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)