Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г №229

Заказчик:КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Сандыктауского района
Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Наименование объекта "Строительство инженерных сетей, в том числе теплотрассы, водоснабжения и электроснабжения для подключения к блочно модульной котельной в селе Балкашино"

Справка №3 от "19" июля 2021 г
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2021 г.

	код.заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			15	13.04.2021г				
			Дополнительное соглашение					
			1	09.06.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерных сетей, в том числе теплотрассы, водоснабжения и электроснабжения для подключения к блочно модульной котельной в селе Балкашино	15449459	13794160	-	-	-	-	-	1655299	15449459

Итого:	15449459	13794160	-	-	-	-	-	1655299	15449459

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Сандыктауского района
Руководитель _____ Дегобальд Н.В

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Директор _____ Пазылов Ж.С.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Сандыктауского района

Форма 2

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Наименование объекта "Строительство инженерных сетей, в том числе теплотрассы, водоснабжения и электроснабжения для подключения к блочно модульной котельной в селе Балкашино"

Согласно дополнительного соглашения №1 от 09.06.2021г. к основному договору №15 от 13.04.2021 г.

А К Т №1 от "19" июля 2021 г
приемки выполненных работ за июль месяц 2021 г.

Составлена в ценах 4 квартала 2018 года по остоянию на 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Теплоснабжение									
		РАЗДЕЛ 2.Строительная часть									
		Земляные работы для лотков									
93	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	1091,375712	171,87	164,87	187574,74	179935,11	--	46345,92	252634,32
					7,00	51,98	7639,63	56729,71		18713,65	
94	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда-1,2	м3 грунта	33,753888	2062,37	--	69612,94	--	--	50121,32	129313,00
					2062,37	--	69612,94	--		9578,74	
95	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кт (л.с.) при перемещений 2 группы грунта до 5м	м3 грунта	620,849958	35,56	35,56	22077,42	22077,42	--	5945,26	30264,49
						13,30		8257,30		2241,81	
96	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	46,730642	896,18	--	41879,07	--	--	30152,93	77794,56
					896,18	--	41879,07	--		5762,56	
97	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	620,849958	164,57	77,20	102173,28	47929,62	--	55246,21	170013,05
					87,37	36,23	54243,66	22493,39		12593,56	
98	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	86,396	3377,38	1035,93	291792,12	89500,21	130859,70	100322,86	423484,18
					826,80	421,80	71432,21	36441,83		31369,20	

		Каналы									
99	1107-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство**	м3 сборных конструкций	108,25	11012,78	2649,63	1192133,44	286822,45	515403,16	569684,05	1902762,89
					3601,92	857,97	389907,84	92875,25		140945,40	
100	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	м3 сборных конструкций	70,232	11454,17	2796,28	804449,27	196388,34	306131,46	431130,85	1334426,53
					4299,03	903,23	301929,47	63435,65		98846,41	
101	2104-0303-0101 РСНБ РК 2015	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	м3	37,99	52294,00	--	1986649,00	--	1986649,00	--	2145581,00
					--	--	--	--		158931,92	
102	2104-0303-0102 РСНБ РК 2015	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92**	м3	70,26	49485,00	--	3476816,10	--	3476816,10	--	3754961,39
					--	--	--	--		278145,29	
103	2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	м3	70,232	40869,00	--	2870311,61	--	2870311,61	--	3099936,54
					--	--	--	--		229624,93	
104	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство монолитные участки,бетон В15**	м3	4,397436	26959,30	1306,94	118551,80	5747,19	96643,77	16005,55	145321,93
					3675,06	324,66	16160,84	1427,67		10764,59	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								13466494
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				952806				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					828400			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					281661			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9382815		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге							1304955	
		- Сметная прибыль	Тенге							997518	
		Итого по акту	Тенге				13466494				
		Временные здания и сооружения-1,3%					175064				
		Итого по акту					13641558				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 3,3%					0				
		Итого					13641558				

		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				272831				
		ИТОГО	Тенге				13914389				
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	Тенге				14610610				
		Итого с пониж коэф.	Тенге				13149549				
		Ндс-12%	Тенге				1577946				
		Итого с НДС	Тенге				14727495				

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Сандыктауского района
Руководитель _____ Дегобаль Н.В.

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Директор _____ Назылов Ж.С.

Технический надзор: ТОО "Аркада KZ"

Директор _____ Ташмуллин Р.А.

Авторский надзор: ТОО "МунайГаз Инжиниринг"

_____ Ахметов З.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Сандыктауского района

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Форма 2

Наименование объекта "Строительство инженерных сетей, в том числе теплотрассы, водоснабжения и электроснабжения для подключения к блочно модульной котельной в селе Балкашино"

Согласно дополнительного соглашения №1 от 09.06.2021г. к основному договору №15 от 13.04.2021 г.

А К Т №2 от "19" июля 2021 г
приемки выполненных работ за июль месяц 2021 г.

Составлена в ценах 4 квартала 2018 года по остоянию на 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1.Водопровод В1									
		Земляные работы									
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	178,3539	213,20 --	213,20 55,12	38026 --	38026 9830	--	7078 3608	48711
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом. применен коэффициент к затратам труда-1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5,5161	1718,64 1718,64	-- --	9480 9480	-- --	--	6826 1304	17610
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	169,4181	35,56 --	35,56 13,30	6024 --	6024 2253	--	1622 612	8259
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	12,7519	896,18 896,18	-- --	11428 11428	-- --	--	8228 1572	21229

5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	169,4181	164,57 87,37	77,20 36,23	27881 14802	13079 6137	--	15076 3437	46395
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	1,59	2752,18 1081,20	160,68 48,30	4376 1719	255 77	2401	1778 492	6646
		Трубопроводы и арматура									
7	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0348684	321666,99 235206,00	85011,27 24634,50	11216 8201	2964 859	51	8970 1615	21800
8	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	35,35	558,00 --	-- --	19725 --	-- --	19725	-- 1578	21303
9	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,004	1053069,57 515955,00	518397,45 155003,70	4212 2064	2074 620	74	2657 550	7419
10	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	1	1036,00 --	-- --	1036 --	-- --	1036	-- 83	1119
11	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	1	1277,10 1076,24	27,77 13,80	1277 1076	28 14	173	1079 188	2545
12	2304-0102-1102 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	1	69531,00 --	-- --	69531 --	-- --	69531	-- 5562	75093
13	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015 *СП - 8%*	шт.	2	1672,00 --	-- --	3344 --	-- --	3344	-- 268	3612

14	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,035	61760,59	--	2162	--	80	2061	4561
		НР - 99%; СП - 8%			59482,50	--	2082	--		338	
15	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	5	1456,21	930,84	7281	4654	--	3896	12071
		НР - 99%; СП - 8%			525,37	261,75	2627	1309		894	
16	2302-0303-7303 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10	шт.	1	675,00	--	675	--	675	--	729
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
17	2302-0303-1703 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10	шт.	3	818,00	--	2454	--	2454	--	2650
		СП - 8%			--	--	--	--		196	
18	2302-0304-3620 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16	шт.	1	6237,00	--	6237	--	6237	--	6736
		СП - 8%			--	--	--	--		499	
19	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	7745,37	4260,22	7745	4260	335	4494	13218
		НР - 99%; СП - 8%			3149,67	1389,90	3150	1390		979	
20	2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,6	3450,00	--	2070	--	2070	--	2236
		СП - 8%			--	--	--	--		166	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				236180	71364	108186	63765	323942
							56629	22489	--	23995	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				56629				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					71364			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					22489			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						108186		
		- Накладные расходы	Тенге							63765	
		- Сметная прибыль	Тенге							23995	
		Итого по акту	Тенге				323942				
		Временные здания и сооружения-1,3%					4211				
		Итого по акту					328154				

		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 3,3%					0				
		Итого					328154				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				6563				
		ИТОГО	Тенге				334717				
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	Тенге				351465				
		Итого с пониж коэф.	Тенге				316318				
		Ндс-12%	Тенге				37958				
		Итого с НДС	Тенге				354276				

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства,архитектуры и
Руководитель _____ Леобальд Н.В.

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Директор _____ Пазылов Ж.С.

Технический надзор: ТОО "Аркада KZ"

Директор _____ Ташмуллин Р.А.

Авторский надзор: ТОО "МунайГаз Инжиниринг"

_____ Ахметов З.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Сандыктауского района

Форма 2

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Наименование объекта "Строительство инженерных сетей, в том числе теплотрассы, водоснабжения и электроснабжения для подключения к блочно модульной котельной в селе Балкашино"

Согласно дополнительного соглашения №1 от 09.06.2021г. к основному договору №15 от 13.04.2021 г.

А К Т №3 от "19" июля 2021 г
приемки выполненных работ за июль месяц 2021 г.

Составлена в ценах 4 квартала 2018 года по остоянию на 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Электроснабжение									
		Кабельно-проводниковая продукция									
18	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	8,3808	206,82	195,70	1733	1640	--	365	2265
		НР - 72%; СП - 8%			11,12	49,30	93	413		168	
19	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	0,2592	2062,37	--	535	--	--	385	993
		НР - 72%; СП - 8%			2062,37	--	535	--		74	
20	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	2,7936	50,74	50,74	142	142	--	38	195
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,98	--	53		14	
21	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,0864	896,18	--	77	--	--	56	143
		НР - 72%; СП - 8%			896,18	--	77	--		11	
22	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	48	492,23	409,43	23627	19653	--	8642	34851
		НР - 72%; СП - 8%			82,80	167,26	3974	8029		2582	

23	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014** *СП - 8%*	м3	3,605	1373,00 --	-- --	4950 --	-- --	4950	-- 396	5346
24	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	59,8458	353,37 165,60	171,56 55,96	21148 9910	10267 3349	972	9547 2456	33150
25	2306-0133-0919 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВБбШв 4х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,05	3804939,00 --	-- --	190247 --	-- --	190247	-- 15220	205467
26	2306-0133-1007 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВБбШв 5х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,01	4577222,00 --	-- --	45772 --	-- --	45772	-- 3662	49434
27	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Сигнальная лента** *НР - 61%; СП - 8%*	км кабеля	0,048	28782,31 9198,00	19584,31 4524,00	1382 442	940 217	--	402 143	1926
28	2113-0809-1611 РСНБ РК 2015	**Лента сигнальная предостерегающая о прилигающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,15** *СП - 8%*	м	48	47,00 --	-- --	2256 --	-- --	2256	-- 180	2436
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								336206
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				15031				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					32642			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					12061			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						244197		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге							19434	
		- Сметная прибыль	Тенге							24905	
		Итого по акту	Тенге				336206				
		Временные здания и сооружения-1,3%					4371				
		Итого по акту					340577				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 3,3%					0				
		Итого					340577				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				6812				
		ИТОГО	Тенге				347388				

		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	Тенге			364770				
		Итого с пониж коэф.	Тенге			328293				
		Ндс-12%	Тенге			39395				
		Итого с НДС	Тенге			367688				

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Руководитель _____ Дебальд Н.В.

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Директор _____ Пазылов Ж.С.

Технический надзор: ТОО "Аркада КZ"

Директор _____ Ташмуллин Р.А.

Авторский надзор: ТОО "МунайГаз Инжиниринг"

_____ Ахметов З.

Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г №229

Заказчик:КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Сандыктауского района Акмолинской области
Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Наименование объекта "Строительство инженерных сетей, в том числе теплотрассы, водоснабжения и электроснабжения для подключения к блочно модульной котельной в селе Балкашино"

Справка №3 от "05" август 2021 г
о стоимости выполненных работ за август месяц 2021 г.

	код.заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			15	13.04.2021г				
			Дополнительное соглашение					
			1	09.06.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерных сетей, в том числе теплотрассы, водоснабжения и электроснабжения для подключения к блочно модульной котельной в селе Балкашино	28234481	11415198	-	-	-	-	-	1369824	12785022

Итого:	28234481	11415198	-	-	-	-	-	1369824	12785022

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Сандыктауского района
Руководитель _____ **Деобальд Н.В.**

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Директор _____ **Пазылов Ж.С.**

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Сандыктауского района Акмолинской области

Форма 2

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Наименование объекта "Строительство инженерных сетей, в том числе теплотрассы, водоснабжения и электроснабжения для подключения к блочно модульной котельной в селе Балкашино"

Согласно дополнительного соглашения №1 от 09.06.2021г. к основному договору №15 от 13.04.2021 г.

А К Т №2 от "05" августа 2021 г
приемки выполненных работ за август месяц 2021 г.

Составлена в ценах 4 квартала 2018 года по остоянию на 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Теплоснабжение									
		РАЗДЕЛ 2.Строительная часть									
104	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство монолитные участки,бетон В15	м3	0,102564	26959,30	1306,94	2765,05	134,04	2254,08	373,31	3389,43
					3675,06	324,66	376,93	33,30		251,07	
		Компенсаторная ниша КЛ124х50 - 1шт., КЛ98х50 - 3шт., КЛ70х51 - 3шт.									
105	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	19,842	11454,17	2796,28	227273,64	55483,79	86488,50	121803,43	377003,23
					4299,03	903,23	85301,35	17921,89		27926,17	
106	2104-0303-0101 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	6,45	52294,00	--	337296,30	--	337296,30	--	364280,00
					--	--	--	--		26983,70	
107	2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	13,392	40869,00	--	547317,65	--	547317,65	--	591103,06
					--	--	--	--		43785,41	
108	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Устройство монолитного участка бетон В15	м3	3,66	26959,30	1306,94	98671,04	4783,40	80436,92	13321,47	120951,91
					3675,06	324,66	13450,72	1188,26		8959,40	
109	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство железобетонных (монол.участка) бетон В15	м3	3,894	37408,11	2556,51	145667,18	9955,05	93668,65	40347,21	200895,54
					10796,99	589,14	42043,48	2294,11		14881,15	
110	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03642	246697,00	--	8984,70	--	8984,70	--	9703,48
					--	--	--	--		718,78	
111	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01965	269675,00	--	5299,11	--	5299,11	--	5723,04

					--	--	--	--		423,93	
		Угол поворота КЛ124х50 - 2шт., КЛ98х50 - 3шт., КЛ70х51 - 4шт.									
112	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	5,93	11454,17	2796,28	67923,23	16581,94	25848,04	36402,29	112671,57
					4299,03	903,23	25493,25	5356,15		8346,04	
113	2104-0303-0101 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,42	52294,00	--	74257,48	--	74257,48	--	80198,08
					--	--	--	--		5940,60	
114	2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	4,51	40869,00	--	184319,19	--	184319,19	--	199064,73
					--	--	--	--		14745,54	
115	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство железобетонных (монол.участка) бетон В15	м3	3,51	37408,11	2556,51	131302,47	8973,35	84431,69	36368,44	181084,58
					10796,99	589,14	37897,43	2067,88		13413,67	
116	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09041	246697,00	--	22303,88	--	22303,88	--	24088,19
					--	--	--	--		1784,31	
117	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0097	257436,00	--	2497,13	--	2497,13	--	2696,90
					--	--	--	--		199,77	
118	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02395	269675,00	--	6458,72	--	6458,72	--	6975,42
					--	--	--	--		516,70	
		Опоры неподвижные ТИП ТС-659.00.07-133 - 2шт., ТИП ТС-659.00.08-159 - 2шт., ТИП ТС-659.00.07-133 - 2шт., ТИП ТС-659.00.06-108 - 4шт., ТИП ТС-659.00.05-89 - 3шт., ТИП ТС-659.00.04-76 - 6шт.									
119	1107-0601-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Опоры неподвижные щитовые из сборных железобетонных конструкций. Устройство	м3 конструкции	1,988	9956,93	2719,60	19794,38	5406,57	7575,93	10177,54	32369,68
					3426,50	912,05	6811,88	1813,16		2397,75	
120	2104-0106-9901 РСНБ РК 2015	Ригели, прогоны железобетонные из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012	м3	0,272	100605,00	--	27364,56	--	27364,56	--	29553,72
					--	--	--	--		2189,16	
121	2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,716	40869,00	--	70131,20	--	70131,20	--	75741,70
					--	--	--	--		5610,50	
122	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,60672	108608,94	6716,96	65895,22	4075,32	5153,23	39283,25	113592,75
					93398,40	437,72	56666,68	265,57		8414,28	
123	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,60672	524319,00	--	318114,82	--	318114,82	--	343564,01

					--	--	--	--		25449,19	
124	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитный участок В10. Устройство	м3	2,97	26222,86	1306,94	77881,89	3881,61	63085,35	10810,04	95787,29
					3675,06	324,66	10914,93	964,24		7095,35	
		Опорные подушки ОП-2 - 108шт									
125	1107-0601-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Опоры неподвижные щитовые из сборных железобетонных конструкций. Устройство	м3 конструкции	0,432	9956,93	2719,60	4301,39	1174,87	1646,27	2211,62	7034,05
					3426,50	912,05	1480,25	394,01		521,04	
126	21-040305-0101 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200ммх200ммх90мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	108	773,00	--	83484,00	--	83484,00	--	90162,72
					--	--	--	--		6678,72	
		опорные подушки ОП-2 - 272шт.									
127	1107-0601-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Опоры неподвижные щитовые из сборных железобетонных конструкций. Устройство	м3 конструкции	1,36	9956,93	2719,60	13541,42	3698,66	5182,72	6962,51	22144,24
					3426,50	912,05	4660,04	1240,39		1640,31	
128	21-040305-0102 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП1, размерами 300ммх200ммх90мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	272	1118,00	--	304096,00	--	304096,00	--	328423,68
					--	--	--	--		24327,68	
		Опора балочная Б-1 - 10шт									
129	1107-0601-0204 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные щитовые из сборных железобетонных конструкций. Устройство	м3 конструкции	2,75	9956,93	2719,60	27381,56	7478,90	10479,78	14078,59	44776,97
					3426,50	912,05	9422,88	2508,14		3316,81	
130	2104-0106-9901 РСНБ РК 2015	Ригели, прогоны железобетонные из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012	м3	2,75	100605,00	--	276663,75	--	276663,75	--	298796,85
					--	--	--	--		22133,10	
		Теплофикационная камера Тип 4 - 7шт									
131	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	583,3704688	171,87	164,87	100263,88	96180,29	--	24773,18	135040,02
					7,00	51,98	4083,59	30323,60		10002,96	
132	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом к затратам труда-1,2	м3 грунта	18,0423859	2062,37	--	37210,04	--	--	26791,23	69121,37
					2062,37	--	37210,04	--		5120,10	
133	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	446,0399552	35,56	35,56	15861,18	15861,18	--	4271,28	21743,06
					--	13,30	--	5932,33		1610,60	

134	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	33,5728995	896,18	--	30087,36	--	--	21662,90	55890,28
					896,18	--	30087,36	--		4140,02	
135	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	уплотненного грунта	446,0399552	164,57	77,20	73404,80	34434,28	--	39690,78	122143,22
					87,37	36,22	38970,51	16155,57		9047,65	
136	1107-0601-0202 РСНБ РК 2015	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	76,65	32277,54	1206,51	2474073,44	92478,99	1715800,29	905054,28	3649457,95
					9686,16	320,30	742444,16	24550,99		270330,22	
137	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	8,54	22759,13	1108,93	194362,97	9470,26	173744,17	15676,50	226842,67
					1305,45	250,19	11148,54	2136,62		16803,16	
138	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	81,06	782,62	29,77	63439,18	2413,16	32053,55	28351,92	99134,39
					357,42	14,67	28972,47	1189,15		7343,29	
139	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	301	2080,35	44,50	626185,35	13394,50	542910,69	67692,67	749388,26
					232,16	9,66	69880,16	2907,66		55510,24	
140	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	10,57	24325,06	1704,36	257115,88	18015,09	217247,85	23762,23	303348,36
					2067,45	402,97	21852,95	4259,39		22470,25	
141	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,687	209245,00	--	352996,32	--	352996,32	--	381236,03
					--	--	--	--		28239,71	
142	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Выравнивающий слой из бетона. Устройство	м3	3,78	22759,13	1108,93	86029,51	4191,76	76903,15	5351,09	98691,05
					1305,45	250,19	4934,60	945,72		7310,45	
143	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012	м3	6,72	40869,00	--	274639,68	--	274639,68	--	296610,85
					--	--	--	--		21971,17	
144	2104-0106-9901 РСНБ РК 2015	Ригели прогоны железобетонные из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012	м3	1,47	100605,00	--	147889,35	--	147889,35	--	159720,50
					--	--	--	--		11831,15	
145	1146-0303-0102 РСНБ РК 2015	Заделка бетоном по перекрытию	м3 заделки	0,63	84468,94	680,20	53215,43	428,53	23497,53	24778,34	84233,27
					46491,06	331,20	29289,37	208,66		6239,50	
148	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прижимные стены прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	31,0120055	33523,96	3188,01	1039645,23	98866,58	670854,18	277917,41	1422967,66
					8703,87	1144,05	269924,46	35479,28		105405,01	
149	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	14	1881,53	194,39	26341,42	2721,46	2015,44	22727,35	52994,27
					1543,18	96,60	21604,52	1352,40		3925,50	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								11690340,07
В ТОМ ЧИСЛЕ:											

		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1604923**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**510084**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**161488**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**6965392**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге							**1820641**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**865951**	
		Итого по акту	Тенге				11690340,07				
		Временные здания и сооружения-1,3%					151974,42				
		Итого по акту					11842314,49				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 3,3%					0,00				
		Итого					11842314,49				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				236846,29				
		ИТОГО	Тенге				12079160,78				
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	Тенге				12683553,67				
		Итого с пониж коэф.	Тенге				11415198				
		Ндс-12%	Тенге				1369824				
		Итого с НДС	Тенге				12785022				

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Сандыктауского района
Руководитель _____ **Деобальд И.В.**

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Директор _____ **Пазылов Ж.С.**

Технический надзор: ТОО "Аркада КZ"
Директор _____ **Ташмуллин Р.А.**

Авторский надзор: ТОО "МунайГаз Инжиниринг"
_____ **Ахметов З.**

Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г №229

Заказчик:КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Сандыктауского района Акмолинской области
Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Наименование объекта "Строительство инженерных сетей, в том числе теплотрассы, водоснабжения и электроснабжения для подключения к блочно модульной котельной в селе Балкашино"

Справка №3 от "16" август 2021 г
о стоимости выполненных работ за август месяц 2021 г.

код.заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		15	13.04.2021г				
		Дополнительное соглашение					
		1	09.06.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерных сетей, в том числе теплотрассы, водоснабжения и электроснабжения для подключения к блочно модульной котельной в селе Балкашино	35449459	6441944	-	-	-	-	-	773033	7214978

Итого:	35449459	6441944	-	-	-	-	-	773033	7214978

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Сандыктауского района
Руководитель _____ **Деобальд Н.В.**

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Директор _____ **Пазылов Ж.С.**

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Сандыктауского района Акмолинской области

Форма 2

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Наименование объекта "Строительство инженерных сетей, в том числе теплотрассы, водоснабжения и электроснабжения для подключения к блочно модульной котельной в селе Балкашино"

Согласно дополнительного соглашения №1 от 09.06.2021г. к основному договору №15 от 13.04.2021 г.

А К Т №3 от "16" августа 2021 г
приемки выполненных работ за август месяц 2021 г.

Составлена в ценах 4 квартала 2018 года по остоянию на 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Теплоснабжение									
		РАЗДЕЛ 2.Строительная часть									
148	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прижимные стены прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	0,1379945	33523,96	3188,01	4626,12	439,93	2985,11	1236,65	6331,79
					8703,87	1144,05	1201,09	157,87		469,02	
		РАЗДЕЛ 1.Трубопроводы									
1	1124-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 200 мм. Прокладка *НР=99%, СП=8%*	км трубопровода	0,104	1861915,26	846368,76	193639,19	88022,35	4357,96	122851,63	341810,09
					973644,00	219553,68	101258,98	22833,58		25319,27	
2	1124-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 150 мм. Прокладка *НР=99%, СП=8%*	км трубопровода	0,143	1658383,59	746091,34	237148,85	106691,06	4505,96	152062,84	420348,63
					880782,00	193335,68	125951,83	27647,00		31136,94	
3	1124-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 125 мм. Прокладка *НР=99%, СП=8%*	км трубопровода	0,213	1498839,55	702334,70	319252,82	149597,29	4825,48	203389,66	564453,88
					773850,00	190676,28	164830,05	40614,05		41811,40	
4	1124-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка *НР=99%, СП=8%*	км трубопровода	0,377	1201039,96	502488,73	452792,06	189438,25	7682,21	302711,45	815943,79
					678174,00	132884,72	255671,60	50097,54		60440,28	
5	1124-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 80 мм. Прокладка *НР=99%, СП=8%*	км трубопровода	0,183043744	1065853,20	461039,28	195097,76	84390,36	2374,10	130833,91	352006,21
					593400,00	128588,40	108618,16	23537,30		26074,53	
7	2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП=8%*	м	105,04	8859,00	--	930549,36	--	930549,36	--	1004993,31
					--	--	--	--		74443,95	

8	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	144,43	4599,00	--	664233,57	--	664233,57	--	717372,26
		СП=8%			--	--	--	--		53138,69	
9	2301-0201-0209 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	215,13	3578,00	--	769735,14	--	769735,14	--	831313,95
		СП=8%			--	--	--	--		61578,81	
10	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	380,77	2710,00	--	1031886,70	--	1031886,70	--	1114437,64
		СП=8%			--	--	--	--		82550,94	
11	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	191,1728	2074,00	--	396492,39	--	396492,39	--	428203,78
		СП=8%			--	--	--	--		31719,39	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				435705,92				6597215
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				756331				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					618139			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					164729			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3816643		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге							911849	
		- Сметная прибыль	Тенге							488214	
		Итого по акту	Тенге				6597215				
		Временные здания и сооружения-1,3%					85764				
		Итого по акту					6682979				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 3,3%					0				
		Итого					6682979				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				133660				
		ИТОГО	Тенге				6816639				
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	Тенге				7157716				
		Итого с пониж коэф.	Тенге				6441944				
		Ндс-12%	Тенге				773033				
		Итого с НДС	Тенге				7214978				

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Сандыктауского района
Руководитель _____ **Дебольд И.В.**

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Директор _____ **Пазылов Ж.С.**

Технический надзор: ТОО "Аркада KZ"
Директор _____ **Ташмуллин Р.А.**

Авторский надзор: ТОО "МунайГаз Инжиниринг"
_____ **Ахметов З.**

Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г №229

Заказчик:КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Сандыктауского района Акмолинской области
Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Наименование объекта "Строительство инженерных сетей, в том числе теплотрассы, водоснабжения и электроснабжения для подключения к блочно модульной котельной в селе Балкашино"

Справка №4 от "02" сентября 2021 г
о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2021 г.

код.заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		15	13.04.2021г				
		Дополнительное соглашение					
		1	09.06.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерных сетей, в том числе теплотрассы, водоснабжения и электроснабжения для подключения к блочно модульной котельной в селе Балкашино	55449459	17857143	-	-	-	-	-	2142857	20000000

Итого:	55449459	17857143	-	-	-	-	-	2142857	20000000

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Сандыктауского района
Руководитель _____ **Лебольд Н.В.**

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Директор _____ **Пазылов Ж.С.**

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Сандыктауского района Акмолинской области

Форма 2

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Наименование объекта "Строительство инженерных сетей, в том числе теплотрассы, водоснабжения и электроснабжения для подключения к блочно модульной котельной в селе Балкашино"

Согласно дополнительного соглашения №1 от 09.06.2021г. к основному договору №15 от 13.04.2021 г.

А К Т №4 от "02" сентября 2021 г
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2021 г.

Составлена в ценах 4 квартала 2018 года по остоянию на 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Теплоснабжение									
		РАЗДЕЛ 1.Трубопроводы									
5	1124-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 80 мм. Прокладка *НР=99%, СП=8%*	км трубопровода	0,024956256	1065853,20	461039,28	26599,71	11505,81	282,99	17837,95	47992,66
					593400,00	128588,40	14809,04	3209,09		3555,01	
6	1124-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,31	1040368,31	458672,13	322514,18	142188,36	3384,02	214883,79	580389,81
					570780,00	129395,28	176941,80	40112,54		42991,84	
11	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП=8%*	м	18,9072	2074,00	--	39213,53	--	39213,53	--	42358,61
					--	--	--	--		3137,08	
12	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	313,1	1498,00	--	469023,80	--	469023,80	--	506545,70
					--	--	--	--		37521,90	
13	1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,072	1027622,86	454677,72	73988,85	32736,80	645,13	49261,84	133110,75
					563985,00	127118,28	40606,92	9152,52		9860,06	
14	1124-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,015	1201039,95	502488,73	18015,60	7537,33	305,66	12044,22	32464,61
					678174,00	132884,72	10172,61	1993,27		2404,79	
15	2301-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	36,36	486,00	--	17670,96	--	17670,96	--	19084,64
					--	--	--	--		1413,68	

16	2301-0101-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	36,36	980,00	--	35632,80	--	35632,80	--	38483,42
					--	--	--	--		2850,62	
17	2301-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	15,15	3377,00	--	51161,55	--	51161,55	--	55254,47
					--	--	--	--		4092,92	
18	1122-0601-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,072	827040,32	137,73	59546,90	9,92	42609,28	16761,38	82412,94
					235107,00	41,40	16927,70	2,98		6104,66	
19	1122-0601-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,015	1387665,18	275,46	20814,98	4,13	16815,39	3956,73	26753,45
					266364,00	82,80	3995,46	1,24		1981,74	
20	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,0384	482669,00	--	18534,49	--	18534,49	--	20017,25
					--	--	--	--		1482,76	
21	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	1,43576	482669,00	--	692996,84	--	692996,84	--	748436,59
					--	--	--	--		55439,75	
22	1124-0105-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 150 мм. Установка	компенсатор	2	22221,38	10631,32	44442,76	21262,64	1398,82	28001,34	78239,63
					10890,65	3251,44	21781,30	6502,88		5795,53	
23	1124-0105-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 125 мм. Установка	компенсатор	4	16126,94	8938,63	64507,76	35754,52	2046,72	38362,70	111100,09
					6676,63	3010,92	26706,52	12043,68		8229,64	
24	1124-0105-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 100 мм. Установка	компенсатор	4	10855,18	5806,43	43420,72	23225,72	1696,72	26285,41	75282,62
					4624,57	2013,16	18498,28	8052,64		5576,49	
25	1124-0105-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 80 мм. Установка	компенсатор	2	6432,42	1511,69	12864,84	3023,38	593,32	10741,44	25494,78
					4624,57	800,40	9249,14	1600,80		1888,50	
26	2305-1206-1106 РСНБ РК 2015	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 133 мм х 4 мм, длина 10,5 м ГОСТ 27036-86	шт.	2	91753,00	--	183506,00	--	183506,00	--	198186,48
					--	--	--	--		14680,48	
27	2305-1206-1105 РСНБ РК 2015	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 108 мм х 4 мм, длина 6,3 м ГОСТ 27036-86	шт.	4	44535,00	--	178140,00	--	178140,00	--	192391,20
					--	--	--	--		14251,20	

28	2305-1206-1104 РСНБ РК 2015	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 89 мм х 3,5 мм, длина 6,3 м ГОСТ 27036-86	шт.	4	32276,00	--	129104,00	--	129104,00	--	139432,32
					--	--	--	--		10328,32	
29	2305-1206-1103 РСНБ РК 2015	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 76 мм х 3,5 мм, длина 6,3 м ГОСТ 27036-86	шт.	2	27392,00	--	54784,00	--	54784,00	--	59166,72
					--	--	--	--		4382,72	
		Изоляционные работы									
67	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	95	63093,47	1150,92	5993879,65	109337,40	3578816,25	1792206,16	8408972,67
					24270,80	552,00	2305726,00	52440,00		622886,86	
68	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	750,262416	552,90	27,57	414820,09	20684,73	111496,50	218506,13	683992,31
					376,72	6,49	282638,86	4869,20		50666,10	
69	2110-0401-0104 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350 ГОСТ 10923-93	м2	934,95	212,00	--	198209,40	--	198209,40	--	214066,15
					--	--	--	--		15856,75	
70	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1084	91,67	2,43	99370,28	2634,12	46622,94	34787,62	144890,53
					46,23	0,28	50113,32	303,52		10732,63	
71	1113-0301-0806 РСНБ РК 2015	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	м2	1084	131,40	3,13	142437,60	3392,92	110979,92	19671,35	175077,66
					25,89	0,41	28064,76	444,44		12968,72	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								12839598
		РАЗДЕЛ 2.Строительная часть									
		УТ-1									
150	1107-0601-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство неподвижных щитовых опор из сборных железобетонных кострукций	м3 конструкции	0,7	9956,93	2719,60	6969,85	1903,72	2667,58	3583,64	11397,77
					3426,50	912,05	2398,55	638,44		844,28	
151	2104-0106-9901 РСНБ РК 2015	Ригели, прогоны железобетонные из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012	м3	0,7	100605,00	--	70423,50	--	70423,50	--	76057,38
					--	--	--	--		5633,88	
152	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	14	625,96	243,31	8763,44	3406,34	2871,96	3842,06	13613,94
					177,51	55,06	2485,14	770,84		1008,44	
153	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,42	66028,00	--	27731,76	--	27731,76	--	29950,30
					--	--	--	--		2218,54	
154	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)(ходовые скобы) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08232	225041,00	--	18525,38	--	18525,38	--	20007,41

					--	--	--	--		1482,03	
		Теплофикационная камера тип 6 -2шт									
155	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами " Драглайн" или " Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	192,0752912	171,87	164,87	33011,98	31667,45	--	8156,59	44462,06
					7,00	51,98	1344,53	9984,07		3293,49	
156	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,940473	2062,37	--	12251,44	--	--	8821,04	22758,28
					2062,37	--	12251,44	--		1685,80	
157	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3 грунта	147,4754608	35,56	35,56	5244,23	5244,23	--	1412,22	7188,97
					--	13,30	--	1961,42		532,52	
158	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3 грунта	11,1003034	896,18	--	9947,86	--	--	7162,47	18479,16
					896,18	--	9947,86	--		1368,83	
159	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	147,4754608	164,57	77,20	24270,04	11385,10	--	13123,07	40384,56
					87,37	36,22	12884,93	5341,56		2991,45	
160	1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	м3 конструкции	26,64	33277,54	1206,51	886513,67	32141,42	596332,95	314555,07	1297154,24
					9686,16	320,30	258039,30	8532,79		96085,50	
161	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	1,6	22759,13	1108,93	36414,61	1774,28	32551,61	2265,01	41773,99
					1305,45	250,19	2088,72	400,30		3094,37	
162	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2 стяжки	21,24	782,62	29,77	16622,85	632,30	8398,94	7429,00	25976,00
					357,42	14,67	7591,60	311,59		1924,15	
163	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2 поверхности	108,2	2080,35	44,50	225093,87	4814,90	195159,26	24333,38	269381,43
					232,16	9,66	25119,71	1045,21		19954,18	
164	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	4,66	24325,06	1704,36	113354,78	7942,32	95778,14	10476,06	133737,31
					2067,45	402,97	9634,32	1877,84		9906,47	
165	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,76	209245,00	--	159026,20	--	159026,20	--	171748,30
					--	--	--	--		12722,10	
166	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающего слоя из бетона	м3	1,76	22759,13	1108,93	40056,07	1951,71	35806,77	2491,51	45951,39

					1305,45	250,19	2297,59	440,33		3403,81	
167	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012	м3	3,28	40869,00	--	134050,32	--	134050,32	--	144774,35
					--	--	--	--		10724,03	
168	2104-0106-9901 РСНБ РК 2015	Ригели, прогоны железобетонные из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012	м3	0,82	100605,00	--	82496,10	--	82496,10	--	89095,79
					--	--	--	--		6599,69	
169	1146-0303-0102 РСНБ РК 2015	Заделка бетоном по перекрытию	м3 заделки	0,22	84468,94	680,20	18583,17	149,64	8205,90	8652,75	29414,80
					46491,06	331,20	10228,03	72,86		2178,87	
170	1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание цементно-черезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	46,8	1620,94	68,90	75859,99	3224,52	27743,97	37928,22	122891,26
					959,22	53,82	44891,50	2518,78		9103,06	
171	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2 поверхности	28,8	882,74	19,89	25422,91	572,83	16552,51	7790,66	35870,66
					288,11	2,76	8297,57	79,49		2657,09	
172	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прижимная стены прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	10	33523,96	3188,01	335239,60	31880,10	216320,80	89616,07	458844,13
					8703,87	1144,05	87038,70	11440,50		33988,45	
173	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Установка люков	шт.	8	1881,53	194,39	15052,24	1555,12	1151,68	12987,06	30282,44
					1543,18	96,60	12345,44	772,80		2243,14	
174	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	2899,00	--	23192,00	--	23192,00	--	25047,36
					--	--	--	--		1855,36	
		УТ-1									
175	1107-0601-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство неподвижных щитовых опор из сборных железобетонных кострукций	м3 конструкции	0,46	9956,93	2719,60	4580,19	1251,01	1752,99	2354,96	7489,97
					3426,50	912,05	1576,19	419,54		554,81	
176	2104-0106-9901 РСНБ РК 2015	Ригели, прогоны железобетонные из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012	м3	0,46	100605,00	--	46278,30	--	46278,30	--	49980,56
					--	--	--	--		3702,26	
177	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	6	625,96	243,31	3755,76	1459,86	1230,84	1646,60	5834,55
					177,51	55,06	1065,06	330,36		432,19	
178	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,22	66028,00	--	14526,16	--	14526,16	--	15688,25

					--	--	--	--		1162,09	
179	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) (ходовые скобы) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04704	225041,00	--	10585,93	--	10585,93	--	11432,80
					--	--	--	--		846,87	
		Теплофикационная камера тип 2 - 2шт									
180	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами " Драглайн" или " Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	145,9308392	171,87	164,87	25081,13	24059,62	--	6197,04	33780,42
					7,00	51,98	1021,52	7585,49		2502,25	
181	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,513325	2062,37	--	9308,14	--	--	6701,86	17290,80
					2062,37	--	9308,14	--		1280,80	
182	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3 грунта	106,3958728	35,56	35,56	3783,44	3783,44	--	1019	5186,47
					--	13,30	--	1415,07		384,18	
183	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3 грунта	8,0082914	896,18	--	7176,87	--	--	5167,35	13331,75
					896,18	--	7176,87	--		987,54	
184	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	уплотненного грунта	106,3958728	164,57	77,20	17509,57	8213,76	--	9467,62	29135,36
					87,37	36,22	9295,81	3853,66		2158,17	
185	1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	м3 конструкции	19,6	33277,54	1206,51	652239,78	23647,60	438743,44	231429,41	954362,73
					9686,16	320,30	189848,74	6277,88		70693,54	
186	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	2,04	22759,13	1108,93	46428,63	2262,22	41503,29	2887,89	53261,84
					1305,45	250,19	2663,12	510,39		3945,32	
187	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2 стяжки	19,04	782,62	29,77	14901,08	1142	7528,98	6660	23285,45
					357,42	14,67	6805	279		1725	
188	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	78	2080,35	44,50	162267,30	3471,00	140687,82	17541,62	194193,64
					232,16	9,66	18108,48	753,48		14384,71	
189	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	2,4	24325,06	1704,36	58380,14	4090,46	49327,79	5395,40	68877,58
					2067,45	402,97	4961,88	967,13		5102,04	
190	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,104	209245,00	--	21761,48	--	21761,48	--	23502,40
					--	--	--	--		1740,92	

191	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающего слоя из бетона	м3	0,8	22759,13	1108,93	18207,30	887,14	16275,80	1132,51	20886,99
					1305,45	250,19	1044,36	200,15		1547,18	
192	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012	м3	2,44	40869,00	--	99720,36	--	99720,36	--	107697,99
					--	--	--	--		7977,63	
193	1146-0303-0102 РСНБ РК 2015	Заделка бетоном по перекрытию	м3 заделки	0,18	84468,94	680,20	15204,41	122,44	6713,58	7079,53	24066,65
					46491,06	331,20	8368,39	59,62		1782,71	
194	1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	28,4	1620,94	68,90	46034,70	1956,76	16836,09	23016,27	74575,04
					959,22	53,82	27241,85	1528,49		5524,08	
195	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2 поверхности	19,04	882,74	19,89	16807,37	378,71	10943,05	5150,49	23714,49
					288,11	2,76	5485,61	52,55		1756,63	
196	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прижимная стены прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	8,6	33523,96	3188,01	288306,06	27416,89	186035,89	77069,82	394605,95
					8703,87	1144,05	74853,28	9838,83		29230,07	
197	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Установка люков	шт.	4	1881,53	194,39	7526,12	777,56	575,84	6493,53	15141,22
					1543,18	96,60	6172,72	386,40		1121,57	
198	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	2899,00	--	11596,00	--	11596,00	--	12523,68
					--	--	--	--		927,68	
		УТ-1									
199	1107-0601-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство неподвижных щитовых опор из сборных железобетонных кострукций	м3 конструкции	0,3	9956,93	2719,60	2987,08	815,88	1143,25	1535,85	4884,76
					3426,50	912,05	1027,95	273,62		361,83	
200	2104-0106-9901 РСНБ РК 2015	Ригели, прогоны железобетонные из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012	м3	0,3	100605,00	--	30181,50	--	30181,50	--	32596,02
					--	--	--	--		2414,52	
201	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	6	625,96	243,31	3755,76	1459,86	1230,84	1646,60	5834,54
					177,51	59,34	1065,06	356,04		432,19	
202	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,18	66028,00	--	11885,04	--	11885,04	--	12835,84
					--	--	--	--		950,80	

203	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)(ходовые скобы) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02352	225041,00	--	5292,96	--	5292,96	--	5716,40
					--	--	--	--		423,44	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								**5447957**
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**18287555**
		Итого по акту	Тенге				18287555				
		Временные здания и сооружения-1,3%					237738				
		Итого по акту					18525294				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 3,3%					0				
		Итого					18525294				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				370506				
		ИТОГО	Тенге				18895800				
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	Тенге				19841270				
		Итого с пониж коэф.	Тенге				17857143				
		Ндс-12%	Тенге				2142857				
		Итого с НДС	Тенге				20000000				

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Сандыктауского района
Руководитель _____ Деобальд И.В.

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Директор _____ Пазылов Ж.С.

Технический надзор: ТОО "Аркада KZ"
Директор _____ Ташмуллин Р.А.

Авторский надзор: ТОО "МунайГаз Инжиниринг"
_____ Ахметов З.