Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

27 ноября 2021 года.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ГЕМАКАСЕС», город Кызылорда, Аксуатский сельский округ, село Ж.Махамбетов, улица Отек Кулманов дом № 58** .
(наименование организации, юридический адрес)
в лице **директора Пазылова Жалгасбека Сагинбаевича**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: **«Строительство инженерных сетей, в том числе теплотрассы, водоснабжения и электроснабжения для подключения к блочно-модульной котельной в селе Балкашино»**
(наименование и местонахождение объекта)
заказчиком которого является **КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского района» Деобальд Н.В.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:
1. Строительное–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «Строительная компания Орда-Курылыс», ГСЛ №1400609 от 30.04.2014 года.**
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг», №19020759 от 15.10.2019 г. I категория, рабочий проект**
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденным(ой) **КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского района» Акмолинской области № 58 от 20.11.2020 года**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Теплоснабжение					
Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 200 мм.	км	0,104	0,104	0,071	0,071

Прокладка					
Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 150 мм. Прокладка	км	0,143	0,143	0,107	0,107
Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 125 мм. Прокладка	км	0,213	0,213	0,416	0,416
Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км	0,377	0,377	0,206	0,206
Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км	0,208	0,208	0,138	0,138
Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км	0,310	0,310	0,427	0,427
Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км	0,072	0,072	0,069	0,069
Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 200 мм. Установка	шт	2	2	2	2
Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка	шт	2	2	2	2
Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка	шт	8	8	8	8
Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	шт	6	6	6	6
Водопровод					
Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,035	0,035	0,035	0,035
Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	шт	1	1	1	1
Канализация					

Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0135	0,0135	0,0135	0,0135
Электроснабжение					
Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт	1	1	1	1
Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные типа Меркурий 230 АМ-01, 3х230/400 В, 5(60) А, ОУ, класс точности 1	шт	1	1	1	1
Дизельная электростанция контейнерного исполнения в комплекте APD-55A	компл	1	1	1	1
Установка компенсации реактивной мощности УКРМ-0,4 30кВАр	шт	1	1	1	1
Кабели силовые ВБбШв 4х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,05	0,05	0,067	0,067

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая

| | | |

- Электроснабжение: Сандыктауские районные электрические сети Чекушкин А.Н.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата) МП.

- Водоснабжение, канализация, теплоснабжение – КГП на ПХВ «Сандыктау-Су», директор Зверев В.В.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата) МП.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения не предусмотрено;

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

МП.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство инженерных сетей, в том числе теплотрассы, водоснабжения и электроснабжения для подключения к блочно-модульной котельной в селе Балкашино»** готовым к приемке в эксплуатацию,

(наименование объекта (комплекса))

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «ГЕМАКАСЕС» директор Пазылов Жалгасбек Сагинбаевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.