Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района»
Подрядчик : ТОО "ПАН-СТРОЙ", г. Костанай, ул. Речная, 64, тел. 8(705)1575566
Стройка : Строительство водопроводной сети к убойному пункту птицефабрики в п.Карабалык Карабалыкского района Костанайской области
Объект : Наружные сети водоснабжения
Договор подряда (контракт) №70 от 2021-10-14

Акт выполненных работ № 4

за **май-июнь 2022** (месяц, год) на **2-1 Наружные сети водоснабжения** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1. Локальная смета № 2-1 Наружные сети водоснабжения									
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	25	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17#поз.25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	651,55	3619,71	1093,33	2358422	712359	1541828	294762	2 865 439
						159,98	258,91	104235	168693		212255	
2	26	Е11-270402-0105 Изм. и доп. вып. 20#поз.26	Основания из щебеночно-песчано-цементных смесей однослойные толщиной 25-27 см. Устройство	м2 дорожного основания	3937	130,33	112,79	513109	444054	0	136403	701 473
						17,54	14,54	69055	57244		51961	
3	27	С1211-602-0106 #поз.27	Смесь щебеночно-песчаная шлаковая для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 марки С5	м3	787,4	6032		4749597		4749597		5 129 565
											379968	
4	28	Е11-270602-0303 Изм. и доп. вып. 20#поз.28	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3937	1969,1	198,82	7752347	782754	6870183	223228	8 613 621
						25,25	27,25	99409	107283		638046	
5	29	Е11-270602-0403 Изм. и доп. вып. 20#поз.29#К-4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	3937	874,29	0,08	3442080	315	3406804	37757	3 758 224
						8,88	0	34961	0		278387	
6	30	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20#поз.30	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3937	2032,31	210,24	8001204	827715	7074080	220422	8 879 356
						25,25	26,59	99409	104685		657730	
7	31	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20#поз.31#К-2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	3937	450,02	0,04	1771729	157	1754091	18879	1 933 857
						4,44	0	17480	0		143249	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	37	С1217-101-0102 #поз.37	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 5.8	т	0,000174	367284		64		64		69
											5	
9	38	Ц13-080208-0207 Изм. и доп. вып. 17#поз.38	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	9	711,74	29,78	6406	268	3785	1753	8 812
						261,36	9,1	2352	82		653	
10	41	Е11-310701-0601 Изм. и доп. вып. 3#поз.41	Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство	колонка	3	11023,61	231,25	33071	694	16593	13890	50 718
						5261,25	0	15784	0		3757	
11	42	Е11-250129-0401 #поз.42	Протектор одиночный упакованный. Установка в порошкообразном активаторе	протектор	3	30812	12693,55	92436	38080	11497	50874	154 775
						14286,2	4348,82	42859	13046		11465	
12	43	С1261-404-0616 #поз.43	Протектор ПМ-10У ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	11890		35670		35670		38 524
											2854	
13	44	С1243-116-0304 #поз.44	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 2х6,0 (ок)-0,66	км	0,02295	621832		14271		14271		15 413
											1142	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									**32 149 846**
			Раздел: 2. НВ									
13	53	Е11-220901-0103 #поз.53	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2000,48	95,28	4001	191	89	3773	8 396
						1860,6	44,97	3721	90		622	
14	54	С1242-310-1604 #поз.54	Клапан понижения давления пропорциональный с диафрагменным приводом, чугунный фланцевый, для воды, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 100/Клапан воздушный фланцевый кинетический одностороннего действия, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от 20°С до +70°С, PN 16, DN 100, типа AVK ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1015901		2031802		2031802		2 194 346
											162544	
15	55	Е11-160901-0502 #поз.55	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	4787,21	144,37	9574	289	5743	3531	14 153
						1771,44	29,98	3543	60		1048	
16	56	С1245-706-0207 #поз.56	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт модели ЭРСВ-440Л В, присоединение сэндвич, Qv 144 м3/ч, DN 65/Расходомер Питерфлоу РС 100-140 0-140 м3/ч	шт.	2	166018		332036		332036		358 599
											26563	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	76	Е11-340201-0804 Изм. и доп. вып. 5#поз.76	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	8	739,32	0	5915	0	0	4495	11 243
						739,32	0	5915	0		833	
18	77	С1251-101-0139 #поз.77	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.28, размером 200 мм х 300 мм/указатель пожарного гидранта	шт.	8	2472		19776		19776		21 358
											1582	
			Итого по разделу: 2. НВ									**2 608 095**
			Раздел: 3. В1									
19	84	Е11-220701-0103 #поз.84	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,589	74051,82	0	117668	0	14967	101674	236 889
						64632,5	0	102701	0		17547	
20	87	Е11-220701-0101 #поз.87	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,009	66997,35	0	603	0	21	576	1 273
						64632,5	0	582	0		94	
21	90	Е11-220701-0108 #поз.90	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,03	175860,59	0	5276	0	2561	2687	8 600
						90485,5	0	2715	0		637	
22	91	Е11-220601-0208 Изм. и доп. вып. 16#поз.91	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,03	3300650,53	229029,15	-99020	-6871	-80692	-12650	-120 604
						381876	44052,22	-11456	-1322		-8934	
			Итого по разделу: 3. В1									**126 158**
			Раздел: 4. Колодцы водопроводные д2000 - 2шт, д1500 - 11шт									
23	112	С1261-107-0626 #поз.112	Скобы ходовые	шт.	24	595		14280		14280		15 423
											1143	
24	114	С1222-506-0401 #поз.114	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,00604	617091		3727		3727		4 026
											299	
			Итого по разделу: 4. Колодцы водопроводные д2000 - 2шт, д1500 - 11шт									**19 449**
			Раздел: 5. Камера 3000/2000 -2шт									
25	132	Е11-110101-0102 #поз.132	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	10,98	283,31	34,75	3111	382	1823	988	4 427
						82,54	13,19	906	145		328	
26	133	Е11-060101-0101 #поз.133	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,647	23033,46	1152,89	37936	1899	33703	2532	43 705
						1417,5	271,77	2335	448		3237	
			Итого по разделу: 5. Камера 3000/2000 -2шт									**48 132**
			Итого по 1. Локальная смета № 2-1 Наружные сети водоснабжения									**34 951 680**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2. Локальная смета № 2-1д Наружные сети водоснабжения (добавить)									
			Раздел: 3. Разработка и восстановление асфальтового покрытия									
27	12	Е11-270302-0102 #поз.12	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	571,2	388,37	265,52	221838	151665	0	114157	362 874
						122,85	62,2	70172	35529		26879	
28	13	Е11-270302-0104 #поз.13	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	177,1	3163,7	1316,1	560292	233081	0	466476	1 108 909
						1847,6	591,26	327210	104712		82141	
29	14	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17#поз.14	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	273,45	3619,71	1093,33	989810	298971	647092	123709	1 202 601
						159,98	258,91	43747	70799		89082	
30	15	Е11-270402-0105 Изм. и доп. вып. 20#поз.15	Основания из щебеночно-песчано-цементных смесей однослойные толщиной 25-27 см. Устройство	м2 дорожного основания	1823	130,33	112,79	237592	205616	0	63160	324 812
						17,54	14,54	31975	26506		24060	
31	16	С1211-602-0106 #поз.16	Смесь щебеночно-песчаная шлаковая для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 марки С5	м3	364,6	6032		2199267		2199267		2 375 208
											175941	
32	17	Е11-270602-0303 Изм. и доп. вып. 20#поз.17	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1823	1969,1	198,82	3589669	362449	3181190	103364	3 988 476
						25,25	27,25	46031	49677		295443	
33	18	Е11-270602-0403 Изм. и доп. вып. 20#поз.18#К-4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	1823	874,29	0,08	1593831	146	1577497	17483	1 740 219
						8,88	0	16188	0		128905	
34	19	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20#поз.19	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1823	2032,31	210,24	3704901	383268	3275603	102065	4 111 523
						25,25	26,59	46031	48474		304557	
35	20	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20#поз.20#К-2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	1823	450,02	0,04	820386	73	812219	8742	895 458
						4,44	0	8094	0		66330	
			Итого по разделу: 3. Разработка и восстановление асфальтового покрытия									
			Итого по 2. Локальная смета № 2-1 д Наружные сети водоснабжения (добавить)									**16 110 080**
												16 110 080
			ИТОГО:					**45174675**	**4437555**	**39551167**	**2104730**	**51 061 760**
								1185954	**786151**		**3782351**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Временные здания и сооружения			**2,90%**		**1 480 791**				
			Итого с временными									**52 542 551**
			Зимние удорожания			**3,3 %**		**1 733 904**				
			Итого с зимними удорожаниями									**54 276 455**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1 085 529**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**55 361 984**
			Итого с пониж. коэфф. договорной цены к=0,9									**49 825 786**
			НДС			**12 %**		**5 979 094,32**				
			Итого с НДС									**55 804 880,32**

ТОО "ПАН-СТРОЙ" БИН 110240005208

Директор:_____**Потапов А.Н.**

Эксперт(ы) технического надзора ТОО Аймереке:

Эксперт _____**Кулжанов Д.М.**

ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района» БИН 190640007124

Руководитель: _____**Изенов Б.М.**