Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«27» декабря 2021 года.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ГЕМАКАСЕС», город Кызылорда, Аксуатский сельский округ, село Ж.Махамбетов, улица Отек Кулманов дом № 58**
(наименование организации, юридический адрес)
в лице **директора Пазылова Жалгасбека Сагинбаевича**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: **«Строительство тепловых сетей и телефонизации к двум 36 квартирным жилым домам в селе Балкашино»**
(наименование и местонахождение объекта)
заказчиком которого является **КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского района» Деобальд Н.В.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:
1. Строительное–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «Строительная компания Орда-Құрылыс», ГСЛ №1400609 от 30.04.2014 года. ТОО "Нұр Каз-Даму" ГСЛ №20010279 от 16.07.2020 года**
(наименование организации)
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ПГС Компания», рабочий проект, сметные документации**
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденным(ой) **КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского района», № 30 от 21.06.2021 года**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Телефонизация					
Колодец кабельной канализации и связи марки ККС 2-10	шт	7	7	7	7
Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-1	100шт	0,72	0,72	0,72	0,72
Кабель связи оптический	км	2,729	2,729	0,320	0,320

гибкий с вынесенным силовым элементом, марки KS-OKLO 4-G 652.D-CF-3,0-2201					
Шкаф телефонный распределительный емкостью до 600х2. Монтаж при установке на фундаменте	шт	1	1	1	1
Наружные теплосети					
Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 125 мм. Прокладка	км	0,108	0,108	0,108	0,108
Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км	0,152	0,152	0,152	0,152
Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка	шт	4	4	4	4

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных						

четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: *Колодец кабельной канализации и связи марки ККС 2-10 – 7шт, консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-1 – 72шт, кабель массой 1 м до 1 кг.- 299м, шкаф телефонный распределительный емкостью до 600х2.- 1шт, трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 125 мм.- 108м, трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм.- 152м*

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **19.10. 2021 г.;**
месяц, год
окончание работ **25.12. 2021 г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **2,0** месяца;
фактический **2,0** месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, **теплоснабжение**, газоснабжение, электроснабжение и **связь**)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
КГП на ПХВ «Сандыктау-Су»
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя дата) МП.

ЦРДТ филиал АО«Казахтелеком»
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя дата) МП.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)
(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения не требуется ;
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

МП.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство тепловых сетей и телефонизации к двум 36 квартирным жилым домам в селе Балкашино»**
готовым к приемке в эксплуатацию,
(наименование объекта (комплекса))
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «ГЕМАКАСЕС» директор Пазылов Жалгасбек Сагинбаевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.