Форма по приложению 3-9
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Турлыбеков Динислам Сапарбаевич, 560510300296, Республика Казахстан, Туркестанская область, город Туркестан, улица Абая**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Asia Business Stroy LTD», директор Толебай Ілияс Бауыржанұлы, Республика Казахстан, город Астана, район Байконыр, улица Генерал Сабыр Ракымов, дом 36/1, кв. 7**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство и обслуживание зданий (строений и сооружений) в кварт.266, уч.092, село Береке, сельский округ Куркелес, Сарыагашского района, Туркестанской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство и обслуживание зданий (строений и сооружений) в кварт.266, уч.092, село Береке, сельский округ Куркелес, Сарыагашского района, Туркестанской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ №2

за **июль 2022** (месяц, год) на **№ 2-1-1 общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 8. Фасад									
38	38	Е11-080701-0101 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	1344	1743,98 1150,92	93,59 45,98	2343902 1546836	125781 61793	671285	1496025 307194	4147121
39	39	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1344	4920,8 3343,28	81,1 38,16	6613561 4493368	108996 51283	2011197	3635721 819943	11069225
40	40	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	1344	488,73 260,29	3,29 1,56	656849 349831	4420 2102	302598	281546 75072	1013467
			Итого по разделу: 8. Фасад									16229813
			Раздел: 9. Система отопления									
41	41	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	115,2	2631,43 1588,72	38,07 13,01	303141 183021	4385 1498	115735	180829 38718	522688
42	42	С123-051001-0289	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	720	1902		1369440		1369440		1478995
43	43	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	60	664,52 413,91	0 0	39871 24835	0 0	15036	109555 24338 5137	69346
44	44	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	108	5112,58 4199,2	228,25 31,07	552158 453514	24651 3356	73993	447732 79991	1079881
45	45	С123-041008-0429	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss	шт.	54	10002		540108		540108		583317
46	46	С123-040902-0501	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	54	11211		605394		605394	43209 48432	653826
47	47	Е11-160501-0603 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	555	2337,81 2307,8	4,76 0,69	1297486 1280827	2642 383	14016	1255586 204246	2757318

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	48	Е11-160501-0604 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	504	2289,56 2240,98	9,25 1,06	1153937 1129455	4660 533	19822	1107388 180906	2442231
49	49	Е11-160501-0804 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	429	3433,97 3345,63	52,1 0,9	1473173 1435274	22349 385	15550	1406945 230409	3110527
50	50	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	1488	1451,25 681,35	158,06 77,69	2159466 1013852	235188 115609	910427	858390 241428	3259284
			Итого по разделу: 9. Система отопления									15957413
			Раздел: 10. Вентиляция									
51	51	Е11-201401-0102	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	18	25231,82 22561,07	974,79 302,96	454173 406099	17546 5453	30527	403322 68600	926095
52	52	С123-050402-0118	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-70-40-4 (380В), Р 2,20 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 5300 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	18	192646		3467628		3467628	277410	3745038
53	53	Е11-200101-0102 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	435	12638,39 4373,66	124,13 49,68	5497699 1902543	53997 21609	3541160	1885669 590669	7974037
54	54	Е11-200101-0103 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	396	12243,57 4004,46	98,7 39	4848454 1585765	39086 15445	3223604	1569185 513411	6931050
55	55	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	м2 изолируемой поверхности	831	4425,36 1937,52	271,88 133,61	3677475 1610079	225934 111027	1841461	1308041 398841	5384357
56	56	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	45	3953,05 3152,54	76,17 32,63	177887 141864	3427 1468	32595	140466 25468	343821
57	57	С123-050306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	45	2460		110700		110700	8856	119556
58	58	Е11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	15	6391,39 3152,54	135,58 32,63	95871 47288	2033 489	46549	46822 11415	154108
59	59	С123-050306-1853	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	15	2870		43050		43050	3444	46494
			Итого по разделу: 10. Вентиляция									25624556
			Раздел: 11. Канализация и водоснабжение									
60	60	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	501	2327,12 1885,86	3,2 1,06	1165886 944817	1602 530	219467	926440 167386	2259712
61	61	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	444	3742,74 1808,35	7,77 2,44	1661778 802908	3451 1082	855418	787911 195975	2645664
62	62	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	678	6144,15 1047,17	48 19,27	4165734 709979	32545 13068	3423210	708586 389946	5264266
63	63	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	441	4082,73 3508,44	46,05 0,37	1800484 1547223	20306 162	232954	1516438 265354	3582276
64	64	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	345	3638,81 3250,25	38,27 0,23	1255388 1121335	13203 79	120850	1098986 188350	2542724

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	65	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	786	1451,25 681,35	158,06 77,69	1140686 535543	124232 61067	480911	453424 127529	1721639
66	66	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	108	5112,58 4199,2	228,25 31,07	552158 453514	24651 3356	73993	447732 79991	1079881
67	67	С123-040902-3202	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	108	1822		196776		196776	15742	212518
68	68	Е11-170301-0103 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с краном смывным. Установка	комплект	12	59985,31 6061,37	321,89 160,93	719824 72736	3862 1931	643225	73174 63440	856438
69	69	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	12	20731		248772		248772	19902	268674
70	70	С123-030102-0501	Сиденье для унитаза ГОСТ 15062-83	шт.	12	1770		21240		21240	1699	22939
71	71	Е11-170501-0104 Изм. и доп. вып. 18	Раковины. Установка	комплект	12	3463,75 2516,91	124,96 61,71	41565 30203	1500 741	9863	30325 5751	77641
72	72	С123-030102-1801	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПупВеУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х400х410 мм	шт.	12	7142		85704		85704	6856	92560
			Итого по разделу: 11. Канализация и водоснабжение									20626932
			Раздел: 12. Электрооборудование									
73	73	Ц13-080305-0909 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	5	5563,6 4212	90,94 32,81	27818 21060	455 164	6303	15281 3448	46547
74	74	С123-070201-0118	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5	7600		38000		38000	3040	41040
75	75	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	30	2701,85 1331	27,25 0	81056 39930	818 0	40308	28750 8784	118590
76	76	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	30	3640		109200		109200	8736	117936
77	77	Ц13-080305-0301 Изм. и доп. вып. 17	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	80	2170,87 575,64	667,09 482,17	173670 46051	53368 38574	74251	60930 18768	253368
78	78	С123-070106-0126	Светильник потолочный для светодиодных ламп модель ДВО 6565 STD, мощность 40 Вт, световой поток 3000 лм, цветовая температура 4500-6500 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	80	18435		1474800		1474800	117984	1592784
79	79	Ц13-080305-0102 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	30	423,37 407,16	3,25 1,31	12701 12215	97 39	389	8823 1722	23246
80	80	Ц13-080305-0109 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	120	505,82 477,36	3,25 1,31	60698 57283	390 157	3025	41357 8164	110219
81	81	С123-070218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	30	330		9900		9900	792	10692
82	82	С123-070217-0107	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013		120	560		67200		67200		72576

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	83	Ц13-080201-0702 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	шт.	14700	740,64	423,75	10887408	6229125	1877925	5376	15547113
				м кабеля		189,14	142,31	2780358	2091957		3508067	
84	84	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	6,9	177812		1226903		1226903	1151638	1325055
85	85	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	7,8	276394		2155873		2155873	98152	2328343
			Итого по разделу: 12. Электрооборудование								172470	21587508
			Раздел: 13. Покрытия									
86	86	Е11-010104-0703	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	500,64	334,51	334,51	167470	167470	0	27201	210245
						0	75,46	0	37780		15574	
87	87	Е11-010201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	125,16	144,03	144,03	18026	18026	0	5161	25042
						0	57,27	0	7168		1855	
88	88	Е11-010201-0307 К=5	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	125,16	77,6	77,6	9713	9713	0	2800	13514
						0	31,07	0	3889		1001	
89	89	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	50,064	12824,73	2396,78	642057	119993	505467	46938	744115
						331,52	536,59	16597	26864		55120	
90	90	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	500,64	5132,68	87,7	2569625	43905	901440	511227	3327320
						909,6	35,9	455384	17974		246468	
91	91	Е11-270201-1001 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	320	3456,42	72,8	1106053	23294	512006	626199	1870832
						1783,6	28,31	570753	9060		138580	
92	92	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	5,12	41347		211697		211697		228633
											16936	
93	93	Е11-470112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	500	907,33	22,75	453664	11373	139552	269010	780488
						605,48	5,91	302737	2955		57814	
94	94	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	500	595,4	360,23	297700	180113	50508	96494	425730
						134,16	85,15	67080	42573		31536	
			Итого по разделу: 13. Покрытия									7625924
			ИТОГО:									
			НДС			12 %		12918258				107652146
			Итого с НДС									120570404

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Asia Business Stroy LTD», директор Толебай Ілияс
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Турлыбеков Диниеслам Сапарбаевич
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

эксперт Раймакулов Берик
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

эксперт Даутбеков Бахитжан
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата)