Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "Construction Group "SAMRUK"
Субподрядчик: ТОО "САМРУК АСТАНА 2030"
Наименование стройки: "Реконструкция здания Городского кардиологического центра (Литер Д)" по адресу: ул. Толе би, д.93, Алмалинский район, г. Алматы"
Договор: № 71/10 от 06.06.2024 года

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за июнь 2024 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	404 619,00	361 267,00						43 352,00	**404 619,00**
Итоге к оплате									**404 619,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Директор _____ **Байысбаев Е. К.**

Субподрядчик:
ТОО "САМРУК АСТАНА 2030"

Директор _____ **Абжанов Ж. Е.**

Форма 2

Генеральный подрядчик: ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Субподрядчик: ТОО "САМРУК АСТАНА 2030"

Объект: "Реконструкция здания Городского кардиологического центра (Литер Д)" по адресу: ул. Толе би, д.93, Алмалинский район, г. Алматы"

Договор: № 71/10 от 06.06.2024 года

АКТ
о приемке выполненных работ за июнь 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Перемычки										
		Перемычки Прм-1										
1	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Перемычки.Устройство**	$м^3$	0,2171		75869,24	6494,20	16471	1410	9763	4045	22157
		НР - 72%; СП - 8%				24405,30	1473,40	5298	320		1641	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси										
2	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,04461		349794,00	–	15604	–	15604	–	16852
		СП - 8%				–	–	–	–		1248	
3	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02371		376202,00	–	8920	–	8920	–	9634
		СП - 8%				–	–	–	–		714	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					40995	1410	34287	4045	48643
								5298	320	–	3603	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					40995				
		Материалы	Тенге					9763				
		Всего заработная плата	Тенге						5618			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					24524				
		Накладные расходы	Тенге					4045				
		Сметная прибыль	Тенге					3603				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					48643				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	Тенге						5618			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					48643				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	Тенге						5618			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Усиление стен									
		Усиление стен									
4	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное** *НР - 72%; СП - 8%*	м² оштукатуриваемой поверхности	8,311	4409,07 2261,64	45,27 25,82	36644 18796	377 215	17471	13688 4027	54358
	261-102-0243	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м²								
	212-402-0105	ДОБАВЛЕНЫ РЕСУРСЫ: Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5 { на ед.изм. =0,1 } Состав работ: 1. Натягивание сетки 2. Покрытие сетки цементным молоком 3. Обмазка сетки раствором с очесами 4. Оштукатуривание и отделка поверхностей 5. Обмазка плинтусов и наличников	0,8311 (м³)								
5	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,0511	331233,00 –	– –	16926 –	– –	16926	– 1354	18280
6	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,01221	349794,00 –	– –	4271 –	– –	4271	– 342	4613
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				57841 18796	377 215	38668 –	13688 5723	77251
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				57841				
		Материалы	Тенге				17471				
		Всего заработная плата	Тенге					19011			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				21197				
		Накладные расходы	Тенге				13688				
		Сметная прибыль	Тенге				5723				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				77252				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					19011			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				77252				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					19011			
		РАЗДЕЛ 3. Перегородка									
		Перегородка									
7	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м² перегородок (за вычетом проемов)	7,681	6845,23 3272,63	408,87 105,42	52578 25137	3141 810	24300	18682 5701	76960
	261-101-0304 213-101-0101	ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ: Кирпич керамический или силикатный рядовой Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 Состав работ: 1. Устройство выравнивающего слоя под первый ряд кладки	1000 шт, 0,3871224 (1000 шт.)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Установка арматуры 3. Кладка конструкций из кирпича									
8	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	**Стены и другие конструкции.Армирование кладки** *НР - 72%, СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток	т металлических изделий	0,0171	568314,76 109093,39	3504,37 1178,65	9718 1865	60 20	7793	1358 886	11962
		Закладка дверного проема									
9	Е11-080201-1001 1108-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	**Стены наружные из кирпича,толщиной 380 мм.Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м** *НР - 72%, СП - 8%* ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ: 261-101-0304 Кирпич керамический или силикатный рядовой 213-101-0101 Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 261-101-0306 Кирпич керамический или силикатный лицевой 213-101-0101 Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 Состав работ: 1. Кладка стен с одновременной облицовкой стен, пилястр и 2. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей 3. Расшивка швов	м³ кладки 1000 шт. 0,3099635 (1000 шт.) 1000 шт. 0,3099635 (1000 шт.)	0,8051	38087,91 12170,28	3391,01 807,59	30665 9798	2730 650	18137	7523 3055	41243
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				92961 36800	5931 1480	50230 –	27563 9642	130165
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				92961				
	Материалы		Тенге				50230				
	Всего заработная плата		Тенге					38280			
		Накладные расходы	Тенге				27563				
		Сметная прибыль	Тенге				9642				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				130166				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					38280			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				130166				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					38280			
		РАЗДЕЛ 4. Плиты перекрытия									
		МУ-1,2									
10	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м** *НР - 72%, СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м³	0,941	76594,50 29062,80	2778,71 689,13	72075 27348	2614 648	42113	20158 7379	99611
11	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0521	331233,00	–	17257	–	17257	–	18638

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		1381	
12	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0181	376202,00	–	6809	–	6809	–	7354
		СП - 8%			–	–	–	–		545	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				96141	2614	66179	20158	125603
							27348	648	–	9305	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				96141				
		Материалы	Тенге				42113				
		Всего заработная плата	Тенге					27996			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				24066				
		Накладные расходы	Тенге				20158				
		Сметная прибыль	Тенге				9305				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				125604				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					27996			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				125604				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					27996			
		РАЗДЕЛ 5. Кровля									
13	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	**Стропила.Установка с изготовлением**	$м^3$ древесины в конструкции	0,0741	224534,75	1171,45	16638	86	13654	2112	20250
		НР - 72%; СП - 8%			39109,90	478,17	2898	35		1500	
		Состав работ: 1. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев 2. Контрольная сборка стропил на бойке 3. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем 4. Установка стропил с креплением									
14	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	**Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита**	$м^3$ древесины в конструкции	0,0741	11941,50	89,96	885	7	770	80	1042
		НР - 72%; СП - 8%			1453,14	41,78	108	3		77	
		Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями									
15	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	$м^2$ кровли	4,6061	9242,90	32,38	42574	149	33978	6105	52574
		НР - 72%; СП - 8%			1833,94	7,02	8447	32		3894	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-105-0104	Металлочерепица	$м^2$								
	224-101-0501	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	5,0943466 ($м^2$)								
		Состав работ: 1. Укладка по стропилам подкровельной антиконденсатной (гидроизоляционной) пленки 2. Устройство обрешетки 3. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	**Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями	$м^2$ обработанной поверхности	4,6061	416,89 55,06	4,17 1,94	1920 254	19 9	1647	189 169	2278
17	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	**Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка /МС-1,2,3/** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	т стальных элементов	0,018061	1150405,28 100394,53	9390,47 2248,16	20777 1813	170 41	18794	1335 1769	23881
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				82794 13520	431 120	68843 –	9821 7409	100025
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				82794				
		Материалы	Тенге				68843				
		Всего заработная плата	Тенге					13640			
		Накладные расходы	Тенге				9821				
		Сметная прибыль	Тенге				7409				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				100024				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					13640			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				100024				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					13640			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								481689
		Понижающий коэффициент - 0,75	Тенге								361267
		НДС-12%	Тенге								43352
		ИТОГО к оплате:	Тенге								404619

Генеральный подрядчик:
ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Директор _____ **Байысбаев Е. К.**

Субподрядчик:
ТОО "САМРУК АСТАНА 2030"

Директор _____ **Абжанов Ж. Е.**