Приложение 3
к приказу Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Декларация о соответствии

«17» июля 2019г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Алвис», г.Алматы, ул.Лазарева,37.**
наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Билялова Н.Е**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство водопровода и водопроводных сооружений в селе Набережное Григорьевского с/о Павлодарского района**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Павлодарского района», в лице и.о. руководителя Арыстанбековой Г.Б.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядными организациями:

а) **ТОО «Гидропром», гос. Лицензия № 14014061 от 22.09.2014 года.**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице_директора **Культуманова И.М.;**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) **ТОО «Архитектурно-Строительный Альянс», гос. Лицензия № 17007617 от 16.04.2015 года.**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице_директора **Кабиева Б.К.**;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в)**ТОО «Коммунтранс LTD», гос. Лицензия № 13012125 от 29.04.2013 года.**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице_директора **Актаева А.Е**;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «INOVATION CENTER PROJEKT»,**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Павлодарского района», № 1-20-54 от 29.12.2017г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость,

объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Система водоснабжения имеет следующие показатели:

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1.Подземная насосная станция, три камеры диаметром 2,0 м, высотой 2,4м с обваловкой на 1 метр, три насоса	м3/ч	5,75	5,75	6,0	6,0
2.Насосная станция 2-го подъема с очистной установкой	м2 м3/ч	48 6,0	48 6,0	48 6,0	48 6,0
3.резервуары чистой воды 2х50 м3	м3	100	100	100	100
4.резервуары сбросовой воды 3х50 м3	м3	100	100	100	100
5.КТП-100квА	шт	1	1	1	1
6.Дизель генератор 100кВт	шт	1	1	1	1
Протяженность кабельной линии КЛ-0,4кВ марки АВБбШв 3х95+1х50 (ок) ГОСТ 16442-80	м	1840	1840	1840	1840
5.Водопроводные сети: всего: В том числе:	м	29572	29572	29572	29572
PE 100 SDR17 160х9.5	м	2432	2432	2432	2432
PE 100 SDR17 110х6.6	м	16450	16450	16450	16450
PE 100 SDR17 63х3	м	232	232	339,3	339,3
Стальные трубы ф108х4	м	363	363	363	363

PE 100 SDR17 32x2	м	10095	10095	10095	10095
6.Пожарные гидранты	шт	61	61	61	61
7.ж/бетонные колодцы	шт	220	220	220	220

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Проектом предусмотрены бурение трех скважин глубиной 13 метров. Подземная насосная станция предназначена для подъеме воды из скважины и подачи ее через напорный трубоппровод на насосную второго подъема. Ограждающими конструкциями камеры являются ж/бетонные кольца диаметром 2,0 м, высотой 2,4 м. Подземная насосная станция в качестве самостоятельного сооружения. Количество станции 3 шт. две рабочие, одна резервная. Насосная станция 2-го подъема выполнена в виде здания прямоугольной формы, с размерами в плане 6х8 метров. Здание одноэтажное, с обслуживаемым подвалом. Высота помещения -3,16 м, высота техподвала 2,5м. В здании насосной предусмотрена модульная очистная установка, повышающие насосы. Блок автоматического управления насосами, электрощитовая. краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июль 2018 г.**;
месяц, год
окончание работ **июль 2019 г.**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **- 12**
по норме или по проекту организации строительства **– 14,5**;
фактически **-12**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию (отопление индивидуальное от электроприборов)
объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

«Строительство водопровода и водопроводных сооружений в селе Набережное Григорьевского с/о Павлодарского района

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Алвис», **Билялов Н.Е.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ Қ. ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК БИН 911040000428 «АЛВИС» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. АЛМАТЫ