Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "KDC Construction"**
Подрядчик : **ТОО «Инвест Строй Group»**
Объект : **Строительство участкового поста полиции в мкр.Байтерек-1, г.Кызылорда**
Договор подряда (контракт) **№31** от **29.11.2023г.**

Акт выполненных работ №1

за Январь 2024 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 1.Тамбур входа									
1	**Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Kmp и Kзм=1.08**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,66353**	**34688,41**	**14836,07**	**23017**	**9845**	**2063**	**9779**	**35420**
		НР - 69%; СП - 8%;			**16742,48**	**4617,09**	**11109**	**3064**		**2624**	
		Формула объема = (393,12+12,24+3,66+82,2+110,97+5,64+35,4+15,82+4,48).0,001									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-102-0322	Конструкции стальные	т								
		Состав работ:									
		1. Установка и крепление стальных колонн									
		2. Устройство подмостей									
		3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
2	**С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,66353**	**973588,00**	**–**	**646005**	**–**	**646005**	**–**	**697685**
		СП - 8%;			**–**	**–**	**–**	**–**		**51680**	
		Формула объема = (393,12+12,24+3,66+82,2+110,97+5,64+35,4+15,82+4,48).0,001									
3	**Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Kmp и Kзм=1.08**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,16965**	**125416,43**	**27863,93**	**21277**	**4727**	**587**	**11989**	**35927**
		НР - 69%; СП - 8%;			**94092,84**	**8321,94**	**15963**	**1412**		**2661**	
		Формула объема = 169,65.0,001									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-102-0322	Конструкции стальные	т								
		Состав работ:									
		1. Установка и крепление вертикальных связей									
		2. Устройство подмостей									
		3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,16965	463375,00	--	78612	--	78612	--	84901
		СП - 8%;			--	--	--	--		6289	
		Формула объема = 169,65:0,001									
5	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	м² потолка	13,54	4127,99	19,64	55893	266	31918	21435	83514
		НР - 90%; СП - 8%			1751,07	7,90	23709	107		6186	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	232-101-0101	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м²								
	232-101-0202	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	13,9462 (м²)								
		Состав работ: 1. Разметка проектного положения направляющего профиля 2. Наклейка уплотнительной ленты на направляющий профиль 3. Установка и выверка направляющего профиля на стену с креплением дюбелями 4. Установка прямого подвеса с наклейкой уплотнительными лентами и креплением дюбелями к потолку 5. Наращивание основного профиля удлинителем 6. Установка одноуровневого соединителя на основной профиль 7. Установка основного потолочного профиля 8. Крепление прямого подвеса к основному профилю шурупами 9. Установка несущего потолочного профиля с креплением одноуровневыми соединителями 10. Наклейка разделительной ленты по периметру помещения в местах примыкания потолка к стенам 11. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с креплением 12. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты									
6	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м² кровли	206,58	3310,54	31,23	683891	6451	345381	306664	1069799
		НР - 92%; СП - 8%;			1607,41	6,15	332059	1270		79244	
		*Формула объема = 14,5*192,08*									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-105-0104	Металлочерепица	м²								
		Состав работ: 1. Укладка по стропилам подкровельной антиконденсатной (гидроизоляционной) пленки 2. Устройство обрешетки 3. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы									
7	С1224-101-0202 224-101-0202 РСНБ РК 2022	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	м²	228,47748	3253,00	--	743237	--	743237	--	802696
		СП - 8%;			--	--	--	--		59459	
		*Формула объема = (14,5*192,08):1,106*									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Kтп и Kзм=1.08**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м² покрытия**	**6,3**	**4876,48**	**20,69**	**30722**	**131**	**20783**	**9053**	**42957**
		НР - 92%; СП - 8%;			**1556,80**	**5,17**	**9808**	**33**		**3182**	
		Формула объема = 3,15.2									
		Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их									
9	**С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный**	**кг**	**5,08**	**783,00**	**--**	**3978**	**--**	**3978**	**--**	**4296**
		СП - 8%;			**--**	**--**	**--**	**--**		**318**	
		Формула объема = 3,32+1,32+0,44									
10	**С1217-102-0104 217-102-0104 РСНБ РК 2022**	**Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный**	**т**	**0,00213**	**2200599,00**	**--**	**4687**	**--**	**4687**	**--**	**5062**
		СП - 8%;			**--**	**--**	**--**	**--**		**375**	
		Формула объема = 2,13.0,001									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2291319**	**21420**	**1877251**	**358920**	**2862257**
							392648	**5886**	**--**	**212018**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2247025**				
	Материалы		Тенге				**398083**				
	Всего заработная плата		Тенге					**366986**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1476519**				
		Накладные расходы	Тенге				**337152**				
		Сметная прибыль	Тенге				**206733**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2790910**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**246**
		Сметная заработная плата	Тенге					**366986**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**44294**				
	Материалы		Тенге				**2650**				
	Всего заработная плата		Тенге					**31548**			
		Накладные расходы	Тенге				**21768**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5285**				
	ВСЕГО, Стоимость металлюмонтажных работ		Тенге				**71347**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**19**
		Сметная заработная плата	Тенге					**31548**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2862257**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**265**
		Сметная заработная плата	Тенге					**398534**			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 2.Система В1									
		Арматура									
11	**Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Kтп и Kзм=1.04**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**9**	**2904,40**	**110,31**	**26140**	**993**	**2733**	**22128**	**52129**
		НР - 98%; СП - 8%;			**2490,42**	**18,43**	**22414**	**166**		**3861**	
		Формула объема = 2+7									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-301-0282	Фланцы стальные	шт,								
	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт,								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и									
12	С1242-301-1203 242-301-1203 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN25**	шт.	2	1665,00	--	3330	--	3330	--	3596
		СП - 8%			--	--	--	--		266	
13	С1242-301-1202 242-301-1202 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN20**	шт.	7	1247,00	--	8729	--	8729	--	9427
		СП - 8%			--	--	--	--		698	
		Трубопроводы									
14	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	25	2111,64	19,17	52791	480	291	50985	112078
		НР - 98%; СП - 8%			2080,80	0,22	52020	6		8302	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-301-0191	Трубы полимерные	м								
		Состав работ: 1. Разметка деталей и прирезка труб 2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и 3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке 4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке 5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления									
15	С1241-201-0402 241-201-0402 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм**	м	24,75	215,00	--	5321	--	5321	--	5747
		СП - 8%; *Формула объема = 25.0,99*			--	--	--	--		426	
16	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	10	1954,94	15,85	19549	158	114	18892	41517
		НР - 98%; СП - 8%			1927,65	0,13	19277	1		3075	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-301-0191	Трубы полимерные	м								
		Состав работ: 1. Разметка деталей и прирезка труб 2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и 3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке 4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке 5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления									
17	С1241-201-0401 241-201-0401 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм**	м	9,9	148,00	--	1465	--	1465	--	1582
		СП - 8%; *Формула объема = 10.0,99*			--	--	--	--		117	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Kтто и Kзм=1.04	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	0,5	3844,47	65,46	1922	33	1369	519	2636
		НР - 98%; СП - 8%			1039,24	20,09	520	10		195	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
		Фасонные части									
19	С1241-209-1902 241-209-1902 РСНБ РК 2022	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	шт.	5	55,00	--	275	--	275	--	297
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
20	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2022	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм**	шт.	4	37,00	--	148	--	148	--	160
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
21	С1241-208-2502 241-208-2502 РСНБ РК 2022	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	шт.	11	42,00	--	462	--	462	--	499
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
22	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2022	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	шт.	4	23,00	--	92	--	92	--	99
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
23	С1241-210-1001 241-210-1001 РСНБ РК 2022	**Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25x20 мм**	шт.	3	28,00	--	84	--	84	--	91
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
24	С1241-221-0103 241-221-0103 РСНБ РК 2022	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм**	шт.	25	12,00	--	300	--	300	--	324
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
25	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2022	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм**	шт.	10	8,00	--	80	--	80	--	86
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				120688	1664	24793	92524	230268
							94231	183	--	17055	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				20286				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20286				
		Сметная прибыль	Тенге				1622				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21908				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				100402				
	Материалы		Тенге				4509				
	Всего заработная плата		Тенге					94414			
		Накладные расходы	Тенге				92524				
		Сметная прибыль	Тенге				15433				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				208359				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					94414			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				230267				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					94414			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3092524**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				486879				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					23084			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6069			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1902047		
		- Накладные расходы	Тенге							451444	
		- Сметная прибыль	Тенге							229073	
		Итого по акту выполненных работ				3 092 524					
		Оборудование				-					
		Временные здания и сооружения (1,5%)				46 388					
		Итого				3 138 912					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки				40 806					
		Итого				3 179 718					
		Непредвиденные работы и затраты-2%				63 594					
		Итого				3 243 312					
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100% К=1,0500514				3 405 644					
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,95*0,9				2 911 826					
		Налог на добавленнуую стоимость 12 %				349 419					
		Итого				3 261 245					

Сдал: Подрядчик
ТОО "Инвест Строй Group"

Директор_____**Іздіков Е.Д.**

Принял: ЗАКАЗЧИК

_____**Каримов Т.Т.**