форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за август месяц 2015 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства" г.Кызылорда
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтын Айдарлы"
Договор №140 от "17" августа 2015 г.
Наименование объекта и адрес: "Развитие и обуст-во инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС в г.Кызылорда. Водоснабжение в районе Аль-Фараби"

№	Наименование объекта	Сметная стоимость (тыс. тенге)		Договорная стоимость за 2014 год (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала строительства в (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала года в (тыс. тенге)		Выполнено за отчетный месяц (тыс. тенге)	
		рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	"Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС в г.Кызылорда. Водоснабжение в районе Аль-Фараби"	61700,000	25866,428	61700,000	25866,428	55530,000	23279,784	55530,000	23279,784	26744,314	11211,991

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

форма №2

Наименование стройки - ИСПР "ШЕТ АЙМАК" 2012г. В.-В Развитие и обустройство инженерно - коммуникационной инфрастуктуры ИЖС г. Кызылорда (Водоснабжение в районе Аль Фараби)
Наименование объекта - Водоснабжение в районе Аль Фараби (кв,504 505 506 и 507)

АКТ
выполненных работ за август месяц 2015 года
Водопровод В1 (Внутридворовой)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл.	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3	1224	25,41	23,75	31102	29070	23516	0,01	11
		м3 грунта		1,66	7,23	2032	22211	97	0,02	24
2	Е1-164-2	Ручная доработка	38	284,61		10815		12221	1,54	59
		м3 грунта		284,61		10815		113		
3	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) , при перемещением	865,7	7,11	7,11	6155	6155	5717		
		м3 грунта			2,73		5894	97	0,01	7
4	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	332	174,33		57878		65402	0,97	323
		м3 грунта		174,33		57878		113		
5	Е01-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	863	26,66	4,52	23008	3901	18534	0,11	93
		м3 уплотненного грунта		22,14		19107		97		
6	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	27,3	1133,95	169,67	30957	4632	9727	1,02	28
		м3 основания		199,78	74,30	5454	2028	130	0,28	8
7	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 20х2 мм	0,546	57930,69	19286,69	31630	10531	31741	173,00	94
		км трубопровода		38610,00	6108,28	21081	3335	130	18,10	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**тенге**			191544	54288	166857		608
			тенге			116366	33469			48
		Материалы				20889				
		Всего заработная плата				149835				
		Накладные расходы				166857				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.								83
		Сметная заработная плата в Н.Р.					25029			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				21504				
		ИТОГО ПО АКТУ				379906				
		Нормативная трудоемкость				493				739
		Сметная заработная плата				116129	174864			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения 1,2%				4559				
		Итого:				**384465**				
		Прочие работы и затраты								
		Зимнее удорожание 2,07%				7958				
		Выслуга лет 1%				3845				
		Оплата доп отпусков 0,4%				1538				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				**397805**				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. к=2,088				**830618**				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				16612				
		Итого с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				**847230**				
		НДС 12%				101668				
		ИТОГО:				**948898**				

ЗАКАЗЧИК:_____

ТЕХНАДЗОР:_____

ПОДРЯДЧИК:_____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

форма №2

Наименование стройки - ИСПР "ШЕТ АЙМАК" 2012г. В.-В Развитие и обустройство инженерно - коммуникационной инфрастуктуры ИЖС г. Кызылорда (Водоснабжение в районе Аль Фараби)
Наименование объекта - Водоснабжение в районе Аль Фараби (кв,504 505 506 и 507)

АКТ
выполненных работ за август месяц 2015 года
Водопровод до ограждения

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл.	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3	6741	25,41	23,75	171289	160099	58129	0,01	60
		м3 грунта		1,66	7,23	11190	48737	97	0,02	130
2	Е1-12-8	Разработка в отвал мокрого грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3	2889	30,50	28,50	88115	82337	29901	0,01	31
		м3 грунта		2,00	8,67	5778	25048	97	0,02	67
3	Е1-164-2	Ручная доработка мокрого грунта к1трр=1,2;к1трм=1,2;к1зпр=1,2; к1экс=1,2; к1зпм=1,2;	298	341,53		101776		115007	1,85	551
		м3 грунта		341,53		101776		113		
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59кВт (80л.с.) с перемещением до 5 м	6741	7,11	7,11	47929	47929	17851		
		м3 грунта			2,73		18403	97	0,01	54
5	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	2889	174,33		503639		569112	0,97	2808
		м3 грунта		174,33		503639		113		
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	6815	26,66	4,52	181688	30804	146358	0,11	736
		м3 уплотненного грунта		22,14		150884		97		
7	Е1-173-1	Водоотлив из траншей	4915,2	345,14	345,14	1696432	1696432	1156702		
		м3 мокрого грунта			242,61		1192477	97	0,86	4217
8	Е23-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	217	1133,95	169,67	246067	36818	77318	1,02	221
		м3 основания		199,78	74,30	43352	16123	130	0,28	61
9	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	3,2	70848,23	27739,35	226714	88766	215717	194,00	621
		км трубопровода		42997,50	8857,49	137592	28344	130	26,38	84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 20х2 мм	0,5	57930,69	19286,69	28965	9643	29067	173,00	87
		км трубопровода		38610,00	6108,28	19305	3054	130	18,10	9
11	Е22-17-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно - резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных	0,0168	57066,60	10189,71	959	171	493	76,70	1
		км трубопровода		18076,50	4495,73	304	76	130	16,89	0
12	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 108 мм	0,3694	272423,73	54986,85	100633	20312	50837	312,70	116
		т фасонных частей		81607,50	24254,10	30146	8959	130	91,12	34
13	Е22-17-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно - резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных	0,036	40216,08	9407,64	1448	339	968	69,90	3
		км трубопровода		16526,25	4150,58	595	149	130	15,59	1
14	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 40х2,2 мм	0,00564	272423,73	54986,85	1536	310	776	312,70	2
		км трубопровода		81607,50	24254,10	460	137	130	91,12	1
15	Е22-17-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных	0,0027	33643,00	9381,85	91	25	73	69,90	
		км трубопровода		16526,25	4138,88	45	11	130	15,55	
16	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 25х2 мм	0,00203	272423,73	54986,85	553	112	279	312,70	1
		т фасонных частей		81607,50	24254,10	166	49	130	91,12	0
17	Е22-17-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных	0,0018	33643,00	9381,85	61	17	48	69,90	
		км трубопровода		16526,25	4138,88	30	7	130	15,55	
18	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 18х1,6 мм	0,0126	143870,58	62263,08	1813	785	1853	312,70	4
		т фасонных частей		81607,50	31530,33	1028	397	130	91,12	1
19	Е22-17-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных	0,025	33643,00	9381,85	841	235	672	69,90	2
		км трубопровода		16526,25	4138,88	413	103	130	15,55	
20	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	16	483,02	19,74	7728	316	6449	1,40	22
		задвижка или клапан		301,28	8,78	4820	140	130	0,03	0
21	Е16-15-1	Установка вентилий диаметром до 25 мм	56	554,48	43,97	31051	2462	25160	1,40	78
		шт		330,53	20,48	18510	1147	128	0,07	4
22	Е16-15-2	Установка вентилий диаметром до 50 мм	9	554,48	43,97	4990	396	4044	1,47	13
		шт		330,53	20,48	2975	184	128	0,07	1
23	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев диам. 1500 мм из сборного железобетона в мокрых грунтах	45,26	5363,05	2291,80	242732	103727	228396	13,90	629
		м3 железобетона и бетонных конструкций колодцев		3071,25	810,52	139005	36684	130	2,48	112
24	Е6-3-1	Устройство бетонных упоров	3,152	9801,34	287,32	30894	906	3028	3,94	12
		м3		798,53	116,30	2517	367	105	0,35	1
25	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	14	18166,32	41,04	254328	575	7134	1,82	25
		шт		374,40	17,55	5242	246	130	0,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е18-22-1	**Установка указателей пожарного гидранта**	14	201,60	1,57	2822	22	3302	0,78	11
				184,28		2580		128		
		комплект								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**тенге**			3975094	2283536	2748674		6034
			тенге			1182351	1380844			4778
		Материалы				509207				
		Всего заработная плата				2563195				
		Накладные расходы				2748674				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.								1374
		Сметная заработная плата в Н.Р.					412301			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				403426				
		ИТОГО ПО АКТУ				7127194				
		Нормативная трудоемкость								12186
		Сметная заработная плата					2975496			
		Временные здания и сооружения 1,2%				85526				
		Итого:				**7212721**				
		Прочие работы и затраты								
		Зимнее удорожание 2,07%				149303				
		Выслуга лет 1%				72127				
		Оплата доп отпусков 0,4%				28851				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				**7463002**				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. к=2,088				**15582749**				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				311655				
		Итого с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				**15894404**				
		НДС 12%				1907328				
		ИТОГО:				**17801732**				

ЗАКАЗЧИК: _____

ТЕХНАДЗОР: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

форма №2

Наименование стройки - ИСПР "ШЕТ АЙМАК" 2012г. В.-В Развитие и обустройство инженерно - коммуникационной инфрастуктуры ИЖС г. Кызылорда (Водоснабжение в районе Аль Фараби)
Наименование объекта - Водоснабжение в районе Аль Фараби Ул.Каратау,Ынтымак,Достык,Болошак,Наурызбаева,Ж.Зиманова

АКТ
выполненных работ за август месяц 2015 года
Водопровод В1 (Внутридворовой)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл.	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3	5541	25,41	23,75	140797	131599	86650	0,01	49
		м3 грунта		1,66	7,23	9198	80132	97	0,02	107
2	Е1-12-8	Разработка в отвал мокрого грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3	820	30,50	28,50	25010	46712	15375	0,01	9
		м3 грунта		2,00	8,67	1640	14210	97	0,02	38
3	Е1-164-2	Ручная доработка мокрого грунта к1тр=1,2;к1трм=1,2;к1зпр=1,2; к1экс=1,2; к1зпм=1,2;	202	341,53		68989		155915	1,85	747
		м3 грунта		341,53		137978		113		
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59кВт (80л.с.) с перемещением до 5 м	4600	7,11	7,11	32706	47929	24360		
		м3 грунта			2,73		25113	97	0,01	74
5	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1971	174,33		343604		388273	0,97	1916
		м3 грунта		174,33		343604		113		
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	4600	26,66	4,52	122636	20792	98789	0,11	497
		м3 уплотненного грунта		22,14		101844		97		
7	Е1-173-1	Водоотлив из траншей	983	345,14	345,14	339273	339273	231331		
		м3 мокрого грунта			242,61		238486	97	0,86	843
8	Е23-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	97,2	1133,95	169,67	110220	16492	34633	1,02	99
		м3 основания		199,78	74,30	19419	7222	130	0,28	27
9	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 160х9,5 мм	0,206	93683,87	39017,49	19299	8038	17916	247,00	51
		км трубопровода		54405,00	12496,77	11207	2574	130	37,30	8
10	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	1,331	70848,23	27739,35	94299	36921	89725	194,00	258
		км трубопровода		42997,50	8857,49	57230	11789	130	26,38	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 20х2 мм	1,1	57930,69	19286,69	63724	21215	63947	173,00	190
		км трубопровода		38610,00	6108,28	42471	6719	130	18,10	20
12	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 18х1,6 мм	0,0186	143870,58	62263,08	2676	1158	2736	312,70	6
		т фасонных частей		81607,50	31530,33	1518	586	130	91,12	2
13	Е22-17-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных	0,023	33643,00	9381,85	774	216	618	69,90	3
		км трубопровода		16526,25	4138,88	380	95	130	15,55	1
14	Е22-33-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм	2	685,22	41,04	1370	82	1118	1,93	4
		задвижка или клапан		412,43	17,55	825	35	130	0,07	
15	Е22-33-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	6	483,02	19,74	2898	118	2418	1,40	8
		т фасонных частей		301,28	8,78	1808	53	130	0,03	
16	Е16-15-1	Установка вентилей диаметром до 25 мм	52	554,48	43,97	28833	2286	23363	1,47	76
		шт		330,53	20,48	17188	1065	128	0,07	4
17	Е16-15-2	Установка вентилий диаметром до 50 мм	4	554,48	43,97	2218	176	1797	1,47	6
		шт		330,53	20,48	1322	82	128	0,07	0
18	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев диам. 2000 мм из сборного железобетона в мокрых грунтах	0,98	5363,05	2291,80	5256	2246	4945	13,90	14
		м3 железобетона и бетонных конструкций колодцев		3071,25	810,52	3010	794	130	2,48	2
19	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев диам. 1500 мм из сборного железобетона в мокрых грунтах	24,09	5363,05	2291,80	129196	55209	121565	13,90	335
		м3 железобетона и бетонных конструкций колодцев		3071,25	810,52	73986	19525	130	2,48	60
20	Е6-3-1	Устройство бетонных упоров	1,76	9801,34	287,32	17250	506	3381	3,94	7
		м3		798,53	116,30	1405	205	105	0,35	1
21	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	5	18166,32	41,04	90832	205	4586	1,82	9
		шт		374,40	17,55	1872	88	130	0,07	1
22	Е18-22-1	Установка указателей пожарного гидранта	9	201,60	1,57	1814	14	2124	0,78	7
		комплект		184,28		1659		128		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	тенге			1643674	731187	1375565		4291
			тенге			829564	408774			1223
		Материалы				82923				
		Всего заработная плата				1238337				
		Накладные расходы				1375565				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.								688
		Сметная заработная плата в Н.Р.					206335			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				181154				
		ИТОГО ПО АКТУ				3200393				
		Нормативная трудоемкость								6202
		Сметная заработная плата					1444672			
		Временные здания и сооружения 1,2%				38405				
		Итого:				3238798				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Прочие работы и затраты								
		Зимнее удорожание 2,07%				67043				
		Выслуга лет 1%				32388				
		Оплата доп отпусков 0,4%				12955				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				**3351184**				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. к=2,088				**6997273**				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				139945				
		Итого с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				**7137218**				
		НДС 12%				856466				
		ИТОГО:				**7993684**				

ЗАКАЗЧИК:_____

ТЕХНАДЗОР:_____

ПОДРЯДЧИК:_____

форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за август месяц 2015 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства" г.Кызылорда
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтын Айдарлы"
Договор №140 от "17" августа 2015 г.
Наименование объекта и адрес: "Развитие и обуст-во инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС в г.Кызылорда. Водоснабжение в районе Аль-Фараби"

№	Наименование объекта	Сметная стоимость (тыс. тенге)		Договорная стоимость за 2014 год (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала строительства в (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала года в (тыс. тенге)		Выполнено за отчетный месяц (тыс. тенге)	
		рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	"Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС в г.Кызылорда. Водоснабжение в районе Аль-Фараби"	61700,000	25866,428	61700,000	25866,428	28785,686	12067,793	28785,686	12067,793	28785,686	12067,793

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

форма №2

Наименование стройки - ИСПР "ШЕТ АЙМАК" 2012г. В.-В Развитие и обустройство инженерно - коммуникационной инфрастуктуры ИЖС г. Кызылорда (Водоснабжение в районе Аль Фараби)
Наименование объекта - Водоснабжение в районе Аль Фараби (кв,504 505 506 и 507)

АКТ

выполненных работ за август месяц 2015 года

Водопровод В1 (Внутридворовой)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл.	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	8-4-227	**Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (|ГОСТ 18599-2001), Р 1 МПа, SDR 17, Dв 20х2 мм К=1,010** м	1379	57,00		78583				
2	9 - 1 - 56	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dу 20 мм** шт	50	437,00		21850				
3	11-2-15	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые СХВК - 15** м3	50	8320,00		416000				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**тенге**	**516433**
	тенге	**0**
		516433
Материалы		**0**
Всего заработная плата		**0**
Накладные расходы		
Нормативная трудоемкость в Н.Р.		
Сметная заработная плата в Н.Р.		
Ненормируемые и непредвиденные затраты		**30986**
ИТОГО ПО АКТУ		**547419**
Нормативная трудоемкость		**493**
Сметная заработная плата		**116129**
Временные здания и сооружения 1,2%		6569
Итого:		**553988**
Прочие работы и затраты		
Зимнее удорожание 2,07%		11468
Выслуга лет 1%		5540
Оплата доп отпусков 0,4%		2216
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		**573211**
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. к=2,088		**1196866**
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%		23937
Итого с учетом налогов, сборов, обязательных платежей		**1220803**
НДС 12%		146496
ИТОГО:		**1367299**

ЗАКАЗЧИК:_____

ПОДРЯДЧИК:_____

ТЕХНАДЗОР:_____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Наименование стройки - ИСПР "ШЕТ АЙМАК" 2012г. В.-В Развитие и обустройство инженерно - коммуникационной инфраструктуры ИЖС г. Кызылорда (Водоснабжение в районе Аль Фараби)
Наименование объекта - Водоснабжение в районе Аль Фараби (кв,504 505 506 и 507)

АКТ
выполненных работ за август месяц 2015 года
Водопровод В1 (Внутридворовой)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл.	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е8-4-234	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 МПа, SDR 17, Dв 110х6,6 мм К=1,010; м	3232	726,00		2346432				
2	8-4-181	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 15х1,6 мм К=1,010; м	505	73,00		36865				
3	8-4-227	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 МПа, SDR 17, Dв 20х2 мм К=1,010; м	505	57,00		28785				
4	9--2--53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dу 100 мм шт	16	6480,00		103680				
5	9--1--56	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dу 20 мм шт	50	437,00		21850				
6	9--1--57	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dу 25 мм шт	6	489,00		2934				
7	9--1--57	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dу 40 мм шт	9	919,00		8271				
8	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев диам. 1500 мм из сборного железобетона в мокрых грунтах м3 железобетона и бетонных конструкций колодцев	45,26	32180,64		1456496				
9	11--4--8	Люк чугунный, тип (А15) ГОСТ 3634-99 комплект	31	8060,00		249860				
10	2--1--41	Стремянки т	0,429	147100,00		63106				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	1--1--954	Указатель пожарного гидранта шт	14	359,00		5026				
12	8--9--39	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 200 мм шт	4	1320,00		5280				
13	8--9--36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм шт	164	572,00		93808				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**тенге**	**4422393**
	тенге	**0**
		4422393
Материалы		**0**
Всего заработная плата		**0**
Накладные расходы		
Нормативная трудоемкость в Н.Р.		
Сметная заработная плата в Н.Р.		**265344**
Ненормируемые и непредвиденные затраты		**4687736**
ИТОГО ПО АКТУ		
Нормативная трудоемкость		
Сметная заработная плата		
Временные здания и сооружения 1,2%		56253
Итого:		**4743989**
Прочие работы и затраты		
Зимнее удорожание 2,07%		98201
Выслуга лет 1%		47440
Оплата доп отпусков 0,4%		18976
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		**4908605**
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. к=2,088		**10249168**
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%		204983
Итого с учетом налогов, сборов, обязательных платежей		**10454152**
НДС 12%		1254498
ИТОГО:		**11708650**

ЗАКАЗЧИК:_____

ТЕХНАДЗОР:_____

ПОДРЯДЧИК:_____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

форма №2

Наименование стройки - ИСПР "ШЕТ АЙМАК" 2012г. В.-В Развитие и обустройство инженерно - коммуникационной инфрастуктуры ИЖС г. Кызылорда (Водоснабжение в районе Аль Фараби)
Наименование объекта - Водоснабжение в районе Аль Фараби ул. Каратау,Ынтымак,Достык,Болашак,Наурызбаева, Ж.Зиманова

АКТ

выполненных работ за август месяц 2015 года

Водопровод В1 (Внутридворовой)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл.	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	8-4-227	**Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (|ГОСТ 18599-2001), Р 1 МПа, SDR 17, Dв 20х2 мм К=1,010** м	2218	57,00		126424				
2	9 - 1 - 56	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dу 20 мм** шт	98	437,00		42826				
3	11-2-15	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые СХВК - 15** м3	98	8320,00		815360				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**тенге**			**984610**				
			тенге			**0**				
						984610				
		Материалы				**0**				
		Всего заработная плата				**0**				
		Накладные расходы								
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.								
		Сметная заработная плата в Н.Р.								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**59077**				
		ИТОГО ПО АКТУ				**1043686**				
		Нормативная трудоемкость				**493**				
		Сметная заработная плата				**116129**				
		Временные здания и сооружения 1,2%				12524				
		Итого:				**1056211**				
		Прочие работы и затраты								
		Зимнее удорожание 2,07%				21864				
		Выслуга лет 1%				10562				
		Оплата доп отпусков 0,4%				4225				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				**1092861**				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. к=2,088				**2281894**				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				45638				
		Итого с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				**2327532**				
		НДС 12%				279304				
		ИТОГО:				**2606836**				

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

ТЕХНАДЗОР: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

форма №2

Наименование стройки - ИСПР "ШЕТ АЙМАК" 2012г. В.-В Развитие и обустройство инженерно - коммуникационной инфрастуктуры ИЖС г. Кызылорда (Водоснабжение в районе Аль Фараби)
Наименование объекта - Водоснабжение в районе Аль Фараби Ул.Каратау,Ынтымак,Достык,Болошак,Наурызбаева,Ж.Зиманова

АКТ

выполненных работ за август месяц 2015 года

Водопровод В1 (Внутридворовой)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл.	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е8-4-237	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 МПа, SDR 17, Dв 160х9,5 мм К=1,010; м	415,11	1510,00		626816				
2	8-4-234	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 110х6,6 мм К=1,010; м	2688,62	726,00		1951938				
3	Е8-4-227	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 МПа, SDR 17, Dв 20х2 мм К=1,010; м	2222	57,00		126654				
4	9--2--55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dу 150 мм шт	3	11500,00		34500				
5	9--2--53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dу 100мм шт	13	6480,00		84240				
6	9--1--56	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dу 20 мм шт	98	437,00		42826				
7	9--1--57	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dу 25 мм шт	7	489,00		3423				
8	9--1--59	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dу 40 мм шт	8	919,00		7352				
9	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев диам. 2000 мм из сборного железобетона в мокрых грунтах м3 железобетона и бетонных конструкций колодцев	1,96	32180,64		63074				
10	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев диам. 1500 мм из сборного железобетона в мокрых грунтах м3 железобетона и бетонных конструкций колодцев	48,18	32180,64		1550463				
11	11--4--8	Люк чугунный, тип (А15) ГОСТ 3634-99 комплект	34	8060,00		274040				
12	2--1--41	Стремянки т	0,471	147100,00		69284				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	1--1--954	Указатель пожарного гидранта шт	9	359,00		3231				
14	8--9--39	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 200 мм шт	18	1320,00		23760				
15	8--9--38	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 150 мм шт	20	881,00		17620				
16	8--9--36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм шт	122	572,00		69784				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**тенге**	**4949006**
	тенге	**0**
		4949006
Материалы		**0**
Всего заработная плата		**0**
Накладные расходы		
Нормативная трудоемкость в Н.Р.		
Сметная заработная плата в Н.Р.		
Ненормируемые и непредвиденные затраты		**296940**
ИТОГО ПО АКТУ		**5245946**
Нормативная трудоемкость		
Сметная заработная плата		
Временные здания и сооружения 1,2%		62951
Итого:		**5308897**
Прочие работы и затраты		
Зимнее удорожание 2,07%		109894
Выслуга лет 1%		53089
Оплата доп отпусков 0,4%		21236
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		**5493116**
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. к=2,088		**11469626**
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%		229393
Итого с учетом налогов, сборов, обязательных платежей		**11699019**
НДС 12%		1403882
ИТОГО:		**13102901**

ЗАКАЗЧИК:_____

ТЕХНАДЗОР:_____

ПОДРЯДЧИК:_____