Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчик (застройщика)

Форма № 3

Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"
Договор: **№121 от 29.12.2022 г.**
Наименование: **«Строительство газопровода в населенном пункте Бейбитшилик сельского округа Абай Жетысайского района Туркестанской области. Корректировка»**

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) за июль месяц 2023 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2021г.	дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство газопровода в населенном пункте Бейбитшилик сельского округа Абай Жетысайского района Туркестанской области. Корректировка	23 911 081,93	21 349 180,29							2 561 901,64	23 911 081,93
Всего по стройке	**23 911 081,93**	**21 349 180,29**							**2 561 901,64**	**23 911 081,93**

Генподрядчик:
ТОО «Ремстрой»

Мурзкамалов Б.Б.

Субподрядчик:
ПК "Агроспецмонтаж"

Буркитов Т.

Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство газопровода в населенном пункте Бейбитшилик сельского округа Абай Жетысайского района Туркестанской области. Корректировка"

АКТ №1
выполненных работ за июль месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2-2 Надземный газопровод среднего давления									
		ЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ									
1	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,575	894891,05 605440,00	274854,95 128484,96	514562 348128	158042 73879	8392	417787 74588	1006937
3	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	3,595	819468,41 577920,00	231176,59 109950,78	2945989 2077622	831080 395273	37287	2448166 431532	5825688
5	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0733	1139952,85 586312,50	534921,07 176142,36	83559 42977	39209 12911	1373	55329 11111	149999
		КРЕПЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА Д57Х3,0 НА СТОЙКЕ ИЗ ТРУБ Д76Х3,0 ОПП-2-4000 (НГ-01-90)-911ШТ									
118	Е11-010205-0401 1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	13,8124722	1989,19 1989,19	-- --	27476 27476	-- --	--	19782 3781	51039

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	13,8124722	927,48	--	12811	--	--	9224	23797
		НР - 72%; СП - 8%			927,48	--	12811	--		1763	
120	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	36,8332592	15428,57	1165,54	568285	42931	470706	59264	677752
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	54648	10478		50204	
121	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3	206,266251	27507,26	1848,82	5673819	381349	4098121	1172878	7394434
		НР - 91%; СП - 8%			5790,33	458,28	1194350	94528		547736	
122	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	17,4221316	120526,52	8688,04	2099829	151364	99433	1281813	3652173
		НР - 69%; СП - 8%			106131,20	497,55	1849032	8668		270531	
		КРЕПЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА Д108Х4,0 НА СТОЙКЕ ИЗ ТРУБ Д89Х3,0 ОПП-3-4000 (НГ-01-90)-84ШТ									
125	Е11-010205-0401 1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,89	1989,19	--	3760	--	--	2707	6984
		НР - 72%; СП - 8%			1989,19	--	3760	--		517	
126	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,89	927,48	--	1753	--	--	1262	3256
		НР - 72%; СП - 8%			927,48	--	1753	--		241	
127	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,2	15428,57	1165,54	64800	4896	53673	6758	77282
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	6231	1195		5725	
128	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3	23,52	27507,26	1848,82	646971	43485	467297	133740	843168
		НР - 91%; СП - 8%			5790,33	458,28	136189	10779		62457	
129	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	2,35788	120526,52	8688,04	284187	20485	13457	173478	494279
		НР - 69%; СП - 8%			106131,20	497,55	250245	1173		36613	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								20206788
		ИТОГО									20 206 788

3

300570

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В том числе прочие затраты									**0**
		Итого без оборудования									**20 206 788**
		Временные здания и сооружения 2,9%:									**585 997**
		Итого:									**20 792 785**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%									**189 214**
		Итого									**20 981 999**
		Непредвиденные работы и затраты -2%									**419 640**
		Итого сметная стоимость									**21 401 639,46**
		2022									**22 472 821,47**
		Поправочный коэфициент к=0,95									**21 349 180,40**
		НДС 12%									**2 561 901,65**
		ИТОГО:									**23 911 081,93**

Генподрядчик:
ТОО «Ремстрой»

Муркамалов Б.Б.

Субподрядчик:
ПК "Агроспецмонтаж"

Буркитов Т.