Форма 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО"Корпорация"МСК-Строй"
Договор № 81 от 21 августа 2015 года

А К Т № 1 от 24 августа 2015 года
за август 2015 год
Стоимости выполненных работ на строительство жилого дома в п.Г.Мустафина, ул.Октябрьская, 23, Бухар-Жырауского района

№ п/п	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала года действия договора, в том числе НДС	4869000
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам, в том числе НДС	
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	
5	Виды выполняемых работ	строительство жилого дома в п.Г.Мустафина, ул.Октябрьская,23, Бухар-Жырауского района
6	Сумма фактических расходов, произведенная исполнителем для выполнения указанных работ с начала договора, в том числе НДС	1344668
7	Сумма выполненных работ, без НДС	1200596,43
8	Удержание гарантии, согласно договору 5%	67233
9	Удержание аванса ранее перечисленного	
10	Налог на добавленную стоимость, НДС 12%	144071,57
11	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, за отчетный период с учетом НДС	1277435
12	В том числе НДС	136868,04

ЗАКАЗЧИК:

ГУ"Отдел строительства
Бухар-Жырауского района
Карагандинской области"
ИИК KZ48070103 KSN3013000
Бухар-жырауском районном Управлении
Казначейства Департамента Казначейства
по Карагандинской области Комитета
Казначейства Министерства
Финансов Республики Казахстан
БИК KKMFKZ2A
БИН 131040004447
Код ГУ 4672274 КБЕ 12
П.Ботакара, ул.Абылайхана 39
Тел.21801, 22248, эл.адрес osag-bgr@mail.ru

Руководитель отдела

_____

Бейсембаев Ниязбек Бейсембаевич

МП **«24» августа 2015г**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО"Корпорация"МСК-Строй"
г.Балхаш, ул. Агыбай батыра 15
БИН 101040002148
ИИК KZ879261202156670000
БИК KZKOKZKX
АО «Казкоммерцбанк»
Кбе 17
тел. 8 778 20 777 23, 8(71036) 48490, 56843
эл.адрес jenia73@inbox.ru

Директор

_____

Иманбеков Жаксыгелди Турсынович

МП **«24» августа 2015г**

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Отдел строительства Бахар-Жырауского района Карагандинской области"

форма 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО"Корпорация"МСК-Строй"

Договор № 81 от 21 августа 2015 года

АКТ № 1 от 24 августа 2015 года.

приемки выполненных строительно-монтажных работ

строительство жилого дома в п.Г.Мустафина, ул.Октябрьская,23, Бухар-Жырауского района

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2,5574-коэф-т пересчета стоимости материала в ц.2001г								
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-12-9 т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах при объеме котлована до 300 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	90,1	39,12	37,00	3525	3333	1000	0,01	1
		м3		2,13	9,31	191	839	97	0,03	3
2	Е0101-163-3 т.ч. п-3.178 К=1,2 т.ч. п-3.185 К=0,8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м сильно налипающего на инструмент / без крепления с вертикальными стенками/ /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	6,5	642,82	--	4178	--	4721	3,88	25
		м3		642,82	--	4178	--	113	--	--
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	48	6,48	6,48	311	311	98	--	--
		м3		--	2,10	--	101	97	0,01	--
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	23	134,10	--	3084	--	3485	0,97	22
		м3		134,10	--	3084	--	113	--	--
5	Е10333-А7-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1	30	57,60	57,60	1728	1728	346	--	--
		т		--	11,52	--	346	100	0,24	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			12827	5372			49
			Тенге			7454	1286			11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12827				
	Всего заработная плата -		Тенге				8740			
		Накладные расходы -	Тенге			9650				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1448			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1349				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23825				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата -	Тенге				10187			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			23825				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата -	Тенге				10187			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты								
6	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом до полного насыщения	37,424	652,69	24,55	24426	919	2257	0,26	10
		м2		39,83	9,20	1491	344	123	0,04	2
7	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	10	302,09	197,24	3021	1972	2413	0,65	7
		шт		104,85	67,51	1049	675	140	0,25	2
8	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	12	408,67	272,99	4904	3276	3867	0,83	10
		шт		135,68	94,48	1628	1134	140	0,36	4
9	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 изм.доп. вып.2 к-1,13	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ /кл.В10,W4; на сульфатостойком цементе/	4,44	18871,00	--	83787	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 изм.доп. вып.2 к-1,36	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ /кл.В10,W4; на сульфатостойком цементе/	1,8	22712,00	--	40882	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	С143001-44	Вычитается позиция: скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15	6,24	-179,00	--	-1117	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	С143001-43	Вычитается позиция: скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 10 до 12,5	6,24	-179,00	--	-1117	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 /прим.п.3-л.АР-7/	6,24	381,00	--	2377	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	6,24	134,00	--	836	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	40	512,56	243,37	20502	9735	10750	0,67	27
		шт		106,88	85,08	4275	3403	140	0,34	14
16	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	20	1117,27	598,40	22345	11968	11471	1,18	24
		шт		195,53	214,16	3911	4283	140	0,91	18
17	С143003-13 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /W4; на сульфатостойком цементе/	7,076	11000,00	--	77836	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	С143003-17 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /W4; на сульфатостойком цементе/	3,641	10600,00	--	38595	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	С143003-21 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /W4; на сульфатостойком цементе/	13,58	10200,00	--	138516	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных /местные заделки из бетона кл.В10,F50,W4; на сульфатостойком цементе/	0,6	9503,24	311,32	5702	187	352	2,82	2
		м3		441,00	117,61	265	71	105	0,57	--
21	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных /местные заделки из бетона кл.В15,F50,W4; на сульфатостойком цементе/	1,3	9685,94	311,32	12592	405	763	2,82	4
		м3		441,00	117,61	573	153	105	0,57	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций /сетки С1,С2, Вр-1 д-5мм/	0,03306	49879,65	422,15	1649	14	328	56,40	2
		т		8257,50	157,50	273	5	118	0,77	--
23	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	121,5174	13,91	0,07	1690	9	884	0,04	5
		м2		8,06	0,02	979	2	90	--	--
24	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов (битум БН70/30)	121,5174	90,88	3,82	11044	464	5562	0,21	26
		м2		37,35	1,44	4539	175	118	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			488470	28948			115
			Тенге			18982	10246			42
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			488470				
		Материалы -	Тенге			27197				
		Всего заработная плата -	Тенге				29228			
		Местные материалы -	Тенге			413343				
		Накладные расходы -	Тенге			38646				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5797			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31627				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			558744				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							176
		Сметная заработная плата -	Тенге				35025			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			558744				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							176
		Сметная заработная плата -	Тенге				35025			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			501297	34321			164
			Тенге			26436	11531			53
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			501297				
		Материалы -	Тенге			27197				
		Всего заработная плата -	Тенге				37968			
		Местные материалы -	Тенге			413343				
		Накладные расходы -	Тенге			48296				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7244			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32976				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			582569				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							240
		Сметная заработная плата -	Тенге				45212			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			582569				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							240
		Сметная заработная плата -	Тенге				45212			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 3.Стены								
25	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м /пеноблок,р-р М50/	19,6345	1441,73	319,70	28308	6277	13449	3,07	60
		м3		461,25	119,25	9056	2341	118	0,58	11
26	Прайс-лист КЗПП "Восточный" 2015г	Стоимость пеноблоков /с автоуслугами/	18,06374	4807,44	--	86840	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			115148	6277			60
			Тенге			9056	2341			11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			115148				
		Материалы -	Тенге			685				
		Всего заработная плата -	Тенге				11398			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			86840				
		Местные материалы -	Тенге			12289				
		Накладные расходы -	Тенге			13449				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2017			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7716				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			136313				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							78
		Сметная заработная плата -	Тенге				13415			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			136313				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							78
		Сметная заработная плата -	Тенге				13415			
		РАЗДЕЛ 4.Демонтажные работы (смета 2-2-6)								
27	Е0146-59-5	Разборка надземной части без сохранения годных материалов 1-2-этажных кирпичных зданий	90	263,03	93,15	23673	8383	18420	1,07	96
		м3		169,88	34,79	15289	3131	100	0,17	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	162	27,10	--	4390	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	162	32,30	32,30	5233	5233	1047	--	--
		т		--	6,46	--	1047	100	0,14	22
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			33295	13616			96
			Тенге			15289	4178			37
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			33295				
		Всего заработная плата -	Тенге				19467			
		Накладные расходы -	Тенге			19467				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2920			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3166				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			55928				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							143
		Сметная заработная плата -	Тенге				22387			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			55928				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							143
		Сметная заработная плата -	Тенге				22387			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			148443	19893			156
			Тенге			24346	6519			48
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			148443				
		Материалы -	Тенге			685				
		Всего заработная плата -	Тенге				30865			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			86840				
		Местные материалы -	Тенге			12289				
		Накладные расходы -	Тенге			32916				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4937			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10882				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			192241				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							221
		Сметная заработная плата -	Тенге				35802			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			192241				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							221
		Сметная заработная плата -	Тенге				35802			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			649740	54214			320
			Тенге			50782	18050			101
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			649740				
		Материалы -	Тенге			27882				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				68832			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			86840				
	Местные материалы -		Тенге			425632				
		Накладные расходы -	Тенге			81213				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12182			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43857				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			774810				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							462
		Сметная заработная плата -	Тенге				81014			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			774810				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							462
		Сметная заработная плата -	Тенге				81014			
		Временные здания и сооружения 1,1%*0,8*0,85	Тенге			5796				
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	Тенге			780606				
		Зимние удорожания 1,7%*1,2	Тенге			15924				
		Затраты на выслугу лет, 1%				7806				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				3122				
		Итого				807458				
		Пересчет в цены 2015 к=1982/775				2065010				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2 %	Тенге			41300				
		ИТОГО:	Тенге			2106310				
		НДС 12%	Тенге			252757				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			2359067				
		Коэффициент понижение R=0,57	Тенге			1344668				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела ГУ"Отдел строительства Бахар-Жырауского района Карагандинской области"

Бейсембаев Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО"Корпорация"МСК-Строй"

Иманбеков Ж.Т.

Эксперт технического надзора ТОО "Kristallstroy" **Дудко Д.В.**

Форма 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО"Корпорация"МСК-Строй"
Договор № 81 от 21 августа 2015 года

А К Т № 2 от 14 сентября 2015 года
за сентябрь 2015 год
Стоимости выполненных работ на строительство жилого дома в п.Г.Мустафина, ул.Октябрьская, 23, Бухар-Жырауского района

№ п/п	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала года действия договора, в том числе НДС	4869000
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам, в том числе НДС	1344668
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	1277435
5	Виды выполняемых работ	строительство жилого дома в п.Г.Мустафина, ул.Октябрьская,23, Бухар-Жырауского района
6	Сумма фактических расходов, произведенная исполнителем для выполнения указанных работ с начала договора, в том числе НДС	4388301
7	Сумма выполненных работ	3043633
8	Удержание гарантии, согласно договору 5%	152181,65
9	Удержание аванса ранее перечисленного	
10	Налог на добавленную стоимость, НДС 12%	326103,54
11	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, за отчетный период с учетом НДС	2891451,35
12	В том числе, НДС	309798,36

ЗАКАЗЧИК:

ГУ"Отдел строительства
Бухар-Жырауского района
Карагандинской области"
ИИК KZ48070103 KSN3013000
Бухар-жырауском районном Управлении
Казначейства Департамента Казначейства
по Карагандинской области Комитета
Казначейства Министерства
Финансов Республики Казахстан
БИК KKMFKZ2A
БИН 131040004447
Код ГУ 4672274 КБЕ 12
П.Ботакара, ул.Абылайхана 39
Тел.21801, 22248, эл.адрес osag-bgr@mail.ru

Руководитель отдела

Бейсембаев Ниязбек Бейсембаевич

МП «14» сентября 2015г

ПОДРЯДЧИК:

ТОО"Корпорация"МСК-Строй"
г.Балхаш, ул. Агыбай батыра 15
БИН 101040002148
ИИК KZ879261202156670000
БИК KZKOKZKX
АО «Казкоммерцбанк»
Кбе 17
тел. 8 778 20 777 23, 8(71036) 48490, 56843
эл.адрес jenia73@inbox.ru

Директор

Иманбеков Жаксыгелди Турсынович

МП «14» сентября 2015г

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Отдел строительства Бахар-Жырауского района Карагандинской области" форма 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО"Корпорация"МСК-Строй"

Договор № 81 от 21 августа 2015 года

АКТ № 2 от 14 сентября 2015 года.
приемки выполненных строительно-монтажных работ
строительство жилого дома в п.Г.Мустафина, ул.Октябрьская,23, Бухар-Жырауского района

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1.Стены								
		Наружные стены								
1	Е0115-67-1	Обивка поверхностей изоляционным материалом толщ.100мм	53,118	64,11	0,23	3405	12	445	0,06	3
		м2		7,88	0,09	419	5	105	--	--
2	С11031-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 100	5,524272	7402,00	--	40891	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0108-6-1	Кладка стен наружных из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом /толщиной 120 мм/ при высоте этажа до 4 м /кирпич М100,р-р М75/	13,941456	7249,84	335,84	101073	4682	13584	4,54	63
		м3		699,75	126,00	9756	1757	118	0,61	9
		Деталь наружной стены								
4	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций /сетки С3..С6, Вр-1 д-5мм/	0,3	49879,65	422,15	14964	127	2979	56,40	17
		т		8257,50	157,50	2477	47	118	0,77	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Внутренние стены толщ.250мм из пеноблока								
5	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м /пеноблок,р-р М50/	0,86425	1627,61	372,83	1407	322	748	3,72	3
		м3		594,00	139,50	513	121	118	0,68	1
6	Прайс-лист КЗПП "Восточный" 2015г	Стоимость пеноблоков /с автоуслугами/	0,79511	4807,44	--	3822	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Пояс монолитный ОБм-1								
7	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке /бетон кл.В15,W4,F50/	4,3	11463,40	316,01	49293	1359	6716	8,25	35
		м3		1368,00	119,39	5882	513	105	0,58	3
8	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,04068	55620,00	--	2263	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,19714	52400,00	--	10330	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Стены дымовых каналов,дымовая труба								
10	Е0108-41-1прим.	Кладка стен дымовых каналов и дымовых кирпичных труб	2,8	13031,23	379,78	36487	1063	6862	11,90	33
		м3		1935,00	141,75	5418	397	118	0,70	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			263935	7565			155
			Тенге			24465	2839			14
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			263935				
	Материалы -		Тенге			24842				
	Всего заработная плата -		Тенге				27305			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			57306				
	Местные материалы -		Тенге			149757				
		Накладные расходы -	Тенге			31333				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4700			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17716				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			312984				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							185
		Сметная заработная плата -	Тенге				32005			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			312984				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							185
		Сметная заработная плата -	Тенге				32005			
		РАЗДЕЛ 2.Кровля								
		Деревянное перекрытие								
11	Е0110-11-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок /балки перекрытия -Б1,Б2; доска половая - 150х50/	72	2026,51	28,55	145909	2056	16620	1,19	86
		м2		181,58	10,78	13074	776	120	0,05	4
12	Е0108-22-1	Закладка пространство между балками из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м /пеноблок,р-р М50//л.АС-11 п.3/	1,216	1627,61	372,83	1979	453	1052	3,72	5
		м3		594,00	139,50	722	170	118	0,68	1
13	Прайс-лист КЗПП "Восточный" 2015г	Стоимость пеноблоков /с автоуслугами/	1,11872	4807,44	--	5378	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	70,4	670,87	2,86	47229	201	20918	1,63	115
		м2		282,04	0,94	19856	66	105	--	--
15	С11011-2187 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 8 мм	73,92	167,00	--	12345	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ЧЕРДАК								
16	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	72	103,08	0,99	7422	71	1026	0,07	5
		м2		11,59	0,38	834	27	119	--	--
17	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо /толщ.150мм/	10,8	2139,46	330,46	23106	3569	20874	10,58	114
		м3		1809,00	123,75	19537	1336	100	0,60	6
18	С11031-594 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 175	11,016	11040,00	--	121617	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	72	194,25	15,94	13986	1148	3479	0,24	17
		м2		34,65	5,96	2495	429	119	0,03	2
20	Е0112-17-2 К=5	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек(до толщины 20мм)	72	32,36	0,70	2330	50	69	--	--
		м2		0,55	0,25	40	18	119	--	--
		КРЫША								
21	Е0110-14-1	Установка стропил	3,594	25079,51	334,28	90136	1201	15196	22,10	79
		м3		3397,50	126,00	12211	453	120	0,62	2
22	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	0,203	22853,95	309,62	4639	63	626	13,80	3
		м3		2452,50	117,00	498	24	120	0,57	--
23	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	26,6452	399,76	7,54	10652	201	6955	1,43	38
		м2		214,65	2,86	5719	76	120	0,01	--
24	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	136,3	1040,07	8,20	141762	1118	44771	1,71	233
		м2		272,95	3,08	37203	420	119	0,02	2
25	С11011-3059 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	36	343,00	--	12348	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	С11011-3049 Изм. и доп. вып.17	Планка ендовы нижней для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	12,1	194,00	--	2347	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0114-34-1прим.	Покрытие пленкой кровель	136,3	72,38	0,07	9866	10	2684	0,12	17
		м2		18,56	0,02	2530	3	106	--	--
28	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	3,797	573,75	28,11	2179	107	612	0,78	3
		м3		123,75	10,58	470	40	120	0,05	--
29	Е0110-52-1	Огнезащита деревянных конструкций -обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	136,3	20,48	0,91	2792	124	821	0,03	4
		м2		4,68	0,34	638	46	120	--	--
30	Е0110-12-1	Подшивка карниза и настила	21	92,48	5,48	1942	115	2173	0,53	11
		м2		84,15	2,07	1767	43	120	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	С11011-3119 Изм. и доп. вып. 20	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 12 мм	21	476,00	--	9996	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			669959	10487			730
			Тенге			117593	3928			19
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			669959				
	Материалы -		Тенге			363971				
	Всего заработная плата -		Тенге				121522			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			164031				
	Местные материалы -		Тенге			13877				
		Накладные расходы -	Тенге			137876				69
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				20681			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			48470				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			856305				818
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч				142203			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			856305				818
		Сметная заработная плата -	Тенге				142203			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	чел.-ч							
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								

РАЗДЕЛ 3.Проемы

ОКНА
====

32	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 /ОК-1/	3,0222	348,93	18,88	1055	57	644	1,02	3
		м2		171,01	6,57	517	20	120	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 /ОК-2/	8,5848	346,04	18,87	2971	162	1471	0,82	7
		м2		136,44	6,39	1171	55	120	0,03	--
34	С12061-716 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 /ОК-1/	3,0222	5781,00	--	17471	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
35	С12061-709 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 /ОК-2/	8,5848	5618,00	--	48229	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	11,607	237,31	5,58	2754	65	1339	0,59	7
		м2проем		94,05	2,12	1092	25	120	0,01	--
37	С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм /ПД-1; ПД-2	8,7	4100,00	--	35670	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			108150	284			17
			Тенге			2780	99			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			108150				
		Материалы -	Тенге			3405				
		Всего заработная плата -	Тенге				2879			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			101371				
		Местные материалы -	Тенге			311				
		Накладные расходы -	Тенге			3455				2
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				518			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			6696				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			118302				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3397				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			118302					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3397				

РАЗДЕЛ 4.Перегородки

Деталь опирания перегородки /фундамент/

38	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	16,26	95,30	2,62	1550	43	230	0,07		1
		м2		10,51	0,99	171	16	123	--		--
39	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В15 на сульфатостойком цементе	3,1	8745,97	66,01	27113	205	718	1,35		4
		м3		195,75	24,93	607	77	105	0,12		--
40	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0530076	5239,08	327,33	278	17	112	11,60		1
		1т		1890,00	123,75	100	7	105	0,60		--
41	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0530076	41200,00	--	2184	--	--	--		--
		т		--	--	--	--	--	--		--
42	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов /рубероид/	3,252	4260,86	11,21	13856	36	137	0,20		1
		м2		31,50	4,21	102	14	118	0,02		--

Перегородки кирпичные толщ.120мм

43	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м /кирпич М75; р-р ц/п М50;Вр-1 д-4мм/	9,6798	1304,40	34,73	12626	336	2719	1,43		14
		м2		225,00	13,01	2178	126	118	0,06		1

Перегородки кирпичные толщ.65мм

44	Е0108-7-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м /кирпич М75; р-р ц/п М50;Вр-1 д-4мм/	3,795	801,12	18,89	3040	72	904	1,24		5
		м2		194,85	7,07	739	27	118	0,03		--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Перегородки из пеноблоков толщ.120мм								
45	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м /пеноблок; р-р ц/п М50/	4,94158	1627,61	372,83	8043	1842	4277	3,72	18
		м3		594,00	139,50	2935	689	118	0,68	3
46	Прайс-лист КЗПП "Восточный" 2015г	Стоимость пеноблоков /с автоуслугами/	4,5462536	4807,44	--	21856	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций /Вр-1 д-4мм/	0,0230868	40979,65	422,15	946	10	229	56,40	1
		т		8257,50	157,50	191	4	118	0,77	--
		Перемычки								
48	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	11	106,26	66,43	1169	731	735	0,15	2
		шт		23,85	23,85	262	262	140	0,11	1
49	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,236	24500,00	--	5782	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /уголок L110x8/	0,0999	13010,10	1826,10	1300	182	1229	42,70	4
		т		8100,00	690,75	809	69	140	3,37	--
51	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0999	59200,00	--	5914	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			105656	3474			51
			Тенге			8095	1291			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			105656				
		Материалы -	Тенге			15593				
		Всего заработная плата -	Тенге				9386			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			29954				
		Местные материалы -	Тенге			48539				
		Накладные расходы -	Тенге			11291				6
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				1694			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			7017				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			123964				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							63
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				11080			
		Сметная заработная плата -	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			123964				63
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				11080			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 5.Полы								
		Тип пола 1								
52	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	3,98	95,30	2,62	379	10	56	0,07	--
		м2		10,51	0,99	42	4	123	--	--
53	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных /толщ.70мм/	0,2786	8958,88	--	2496	--	194	3,66	1
		м3		567,00	--	158	--	123	--	--
		Тип пола 2								
54	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	50,12	95,30	2,62	4776	131	709	0,07	3
		м2		10,51	0,99	527	50	123	--	--
55	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных /толщ.80мм/	4,0096	8958,88	--	35922	--	2796	3,66	15
		м3		567,00	--	2273	--	123	--	--
		Тип пола 3								
56	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	6,73	95,30	2,62	641	18	95	0,07	--
		м2		10,51	0,99	71	7	123	--	--
57	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных /толщ.80мм/	0,5384	8958,88	--	4823	--	375	3,66	2
		м3		567,00	--	305	--	123	--	--
		Тип пола 4								
58	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	6,19	95,30	2,62	590	16	88	0,07	--
		м2		10,51	0,99	65	6	123	--	--
59	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных /толщ.50мм/	0,3095	8958,88	--	2773	--	216	3,66	1
		м3		567,00	--	175	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			52401	176			23
			Тенге			3617	66			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			52401				
		Материалы -	Тенге			299				
		Всего заработная плата -	Тенге				3683			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			48310				
		Накладные расходы -	Тенге			4530				2
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				679			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			3416				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60347				26
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч				4362			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			60347				26
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				4362			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -								
		Сметная заработная плата -								

РАЗДЕЛ.6.Разные работы

Крыльцо Кр1

60	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	10,24	95,30	2,62	976	27	145	0,07	1
		м2		10,51	0,99	108	10	123	--	--
61	Е0106-1-16	Устройство площадок железобетонных из бетона марки В15	2,01	8996,02	196,62	18082	395	731	1,79	4
		м3		272,25	74,27	547	149	105	0,36	1
62	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0270077	41200,00	--	1113	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов (битум БН70/30)	0,92	90,88	3,82	84	4	42	0,21	--
		м2		37,35	1,44	34	1	118	0,01	--
64	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,2	218,93	--	44	--	49	1,54	--
		м3		218,93	--	44	--	113	--	--

Деталь облицовки цоколя

65	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементным раствором стен	10,449	108,83	1,19	1137	12	667	0,37	4
		м2		60,30	0,45	630	5	105	--	--

Отмостка

66	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	18	95,30	2,62	1715	47	255	0,07	1
		м2		10,51	0,99	189	18	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под отмостку /бетон кл.В7,5/	1,8	8246,17	66,01	14843	119	417	1,35	2
		м3		195,75	24,93	352	45	105	0,12	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге			37994	604			12
			Тенге			1905	228			1
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			37994				
Материалы -			Тенге			713				
Всего заработная плата -			Тенге				2133			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1113				
Местные материалы -			Тенге			33659				
		Накладные расходы -	Тенге			2306				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				346			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2418				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			42718				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2479			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			42718				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2479			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:			Тенге			1238095	22590			989
			Тенге			158455	8452			41
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1238095				
Материалы -			Тенге			408822				
Всего заработная плата -			Тенге				166907			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			353774				
Местные материалы -			Тенге			294454				
		Накладные расходы -	Тенге			190790				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							95
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28619			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			85733				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1514619				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1125
		Сметная заработная плата -	Тенге				195525			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			1514619				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1125
		Сметная заработная плата -	Тенге				195525			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:			Тенге			1238095	22590			989
			Тенге			158455	8452			41
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1238095				
Материалы -			Тенге			408822				
Всего заработная плата -			Тенге				166907			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			353774				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			294454				
		Накладные расходы -	Тенге			190790				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							95
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28619			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			85733				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1514619				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1125
		Сметная заработная плата -	Тенге				195525			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1514619				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1125
		Сметная заработная плата -	Тенге				195525			
		Временные здания и сооружения 1,1%*0,8*0,85	Тенге			11329				
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	Тенге			1525948				
		Зимние удорожания 1,7%*1,2	Тенге			31129				
		Затраты на выслугу лет, 1%				15259				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				6104				
		Итого				1578441				
		Пересчет в цены 2015 к=1982/775				4036735				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2 %	Тенге			80735				
		ИТОГО:	Тенге			4117470				
		НДС 12%	Тенге			494096				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			4611566				
		Коэфициент понижения к=0,66	Тенге			3043633				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела ГУ"Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"

_____ Бейсембаев Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО"Корпорация"МСК-Строй"

_____ Иманбеков Ж.Т.

Эксперт технического надзора ТОО "Kristallstroy" Дудко Д.В.

Форма 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО"Корпорация"МСК-Строй"
Договор № 81 от 21 августа 2015 года

3

А К Т № 1 от 25 ноября 2015 года
за ноябрь 2015 года
Стоимости выполненных работ на строительство жилого дома в п.Г.Мустафина, ул.Октябрьская, 23, Бухар-Жырауского района

№ п/п	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала года действия договора, в том числе НДС	4869000
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам, в том числе НДС	4388301
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	4168886
5	Виды выполняемых работ	строительство жилого дома в п.Г.Мустафина, ул.Октябрьская,23, Бухар-Жырауского района
6	Сумма фактических расходов, произведенная исполнителем для выполнения указанных работ с начала договора, в том числе НДС	4869000
7	Сумма выполненных работ без НДС 480699	429195,54
8	Удержание гарантии, согласно договору 5%	24034,95
9	Удержание аванса ранее перечисленного	
10	Налог на добавленную стоимость, НДС 12%	51503,46
11	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, за отчетный период с учетом НДС	456664,05
12	В том числе, НДС	48928,29

ЗАКАЗЧИК:

ГУ"Отдел строительства
Бухар-Жырауского района
Карагандинской области"
ИИК KZ48070103 KSN3013000
Бухар-жырауском районном Управлении
Казначейства Департамента Казначейства
по Карагандинской области Комитета
Казначейства Министерства
Финансов Республики Казахстан
БИК KKMFKZ2A
БИН 131040004447
Код ГУ 4672274 КБЕ 12
П.Ботакара, ул.Абылайхана 39
Тел.21801, 22248, эл.адрес osag-bgr@mail.ru

Руководитель отдела

Бейсембаев Ниязбек Бейсембаевич

МП **«25» ноября 2015г**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО"Корпорация"МСК-Строй"
г.Балхаш, ул. Агыбай батыра 15
БИН 101040002148
ИИК KZ879261202156670000
БИК KZKOKZKX
АО «Казкоммерцбанк»
Кбе 17
тел. 8 778 20 777 23, 8(71036) 48490, 56843
эл.адрес jenia73@inbox.ru

Директор

Иманбеков Жаксыгелди Турсынович

МП **«25» ноября 2015г**

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области" форма 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО"Корпорация"МСК-Строй"

Договор № 81 от 21 августа 2015 года

АКТ № 1 от 25 ноября 2015 года.

приемки выполненных строительно-монтажных работ

строительство жилого дома в п.Г.Мустафина, ул.Октябрьская,23, Бухар-Жырауского района

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Щит распределительный встраиваемый ЩК в составе -1шт								
1	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,20	13,20	2506	66	1089	1,00	5
		шт		227,00	2,30	1135	11	95	0,01	--
2	Прайс-лист "220 VOLT" 2015г	Корпус металлический щита распределительного навесного на 15 модулей, 220В исп. IP31, ЩУРн-1/15зо-1 36 УХЛ3, разм. 470(h)x400x145 /ИЭК/	1	1885,27	--	1885	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Оборудование светотехническое								
3	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	4	169,86	57,56	679	230	530	0,55	2
		шт		86,85	35,93	347	144	108	0,16	1
4	С151701-100 Изм. и доп. вып. 20	Светильник потолочный, тип НПП1101-100 IP54 ГОСТ 17677-82	3	450,00	--	1350	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	С151701-316 Изм. и доп. вып. 20	Светильник, тип НББ03-60-003 ГОСТ 17677-82	1	923,00	--	923	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
6	Прайс-лист "220 VOLT" 2015г	Лампа энергосберегающая Е27, 220В, 11В, типа OSRAM DULUX EL LL 11W	4,08	153,13	--	625	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	4	35,40	--	142	--	127	0,19	1
		шт		29,48	--	118	--	108	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С151801-913 Изм. и доп. вып. 21	Выключатель одноклавишный, цвет белый, серии КВАРТА, модели ВС10-1-0-КБ, 10 А, типа ИЭК	4,08	41,00	--	167	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	3	45,74	--	137	--	101	0,20	1
		шт		31,05	--	93	--	108	--	--
10	С151801-917 Изм. и доп. вып. 21	Выключатель двухклавишный, цвет белый, серии КВАРТА, модели ВС10-2-0-КБ, 10 А, типа ИЭК	3,06	46,00	--	141	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	10	34,70	--	347	--	318	0,19	2
		шт		29,48	--	295	--	108	--	--
12	С151801-833 Изм. и доп. вып. 21	Розетка одноместная серии КВАРТА, цвет белый, модели РС10-3-КБ с заземляющим контактом, без защитных шторок, 16 А, типа ИЭК	10,2	53,00	--	541	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	Прайс-лист "220 VOLT" 2015г	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип К-215	17,17	21,37	--	367	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Прайс-лист "220 VOLT" 2015г	Коробка монтажная, тип КМ-213	25,25	69,44	--	1753	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Провода силовые								
15	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	215	9,33	0,82	2005	176	1972	0,05	11
		м		7,99	0,50	1718	108	108	--	--
16	Е0121-4-6	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	415	3,98	--	1652	--	1663	0,02	10
		м		3,71	--	1540	--	108	--	--
17	С151607-117 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,2472	9081,00	--	2245	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
18	С151607-119 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,4017	15071,00	--	6054	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Трубы								
19	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	230	36,51	--	8397	--	6540	0,16	37
		м		26,33	--	6056	--	108	--	--
20	С130804-4 примен.	Труба ПВХ гибкая гофрированная, легкая с протяжкой диам.25 мм 91925 фирмы "DKC"	232,3	22,79	--	5294	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Отопление жилого дома								
21	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15 примен.	Прокладка трубопроводов отопления из композитных труб диам. 25 мм	32	431,38	7,90	13804	253	9613	1,29	41
		м		231,75	2,95	7416	94	128	0,01	--
22	Е0118-2-1	Установка котлов алюминиевых пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	1	10848,59	1763,76	10849	1764	11346	47,38	47
		1котел		8203,95	660,49	8204	660	128	3,22	3
23	75-1-122 прим	Котел алюминиевый отопительно-водогрейный мощностью 10кВт, габаритами 750х450х600(h), марки КСВр-0,01	1	15700,00	--	15700	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3150,83	123,78	3151	124	2984	13,39	13
		1насос		2285,05	46,35	2285	46	128	0,23	--
25	С131005-7 Изм. и доп.вып.19	Насос циркуляционный для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель GHN 25/40-180, Q 2,0 м3/ч, Н 2,5 м вод. ст., типа IMP Pumps	1	5736,00	--	5736	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2	362,00	--	724	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0118-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1	4578,67	70,66	4579	71	851	3,74	4
		1бак		639,63	25,49	640	25	128	0,13	--
28	Е0118-6-2	Установка алюминиевых радиаторов	9,462	234,78	19,17	2221	181	1302	0,61	6
		1кВт		100,35	7,19	950	68	128	0,04	--
29	С131204-615 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления алюминиевые панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 500 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	1	3755,00	--	3755	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С131204-619 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления алюминиевые панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 900 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	1	5718,00	--	5718	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С131204-622 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления алюминиевые панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 1200 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	3	7255,00	--	21765	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Водопровод и канализация								
32	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
		комплект		387,00	15,75	387	16	128	0,07	--
33	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	1	3977,40	13,90	3977	14	363	1,56	2
		комплект		279,00	4,50	279	5	128	0,03	--
34	С131101-96	Смесители для моек См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	1	1750,00	--	1750	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5930,28	21,53	5930	22	455	1,95	2
		комплект		346,50	9,00	347	9	128	0,04	--
36	Е0117-1-2	Установка купальных стальных ванн	1	5468,07	93,94	5468	94	469	1,95	2
		комплект		330,75	36,00	331	36	128	0,17	--
37	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	2	620,54	0,64	1241	1	273	0,58	1
		м		106,20	0,25	212	1	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			152706	3034			188
			Тенге			32351	1224			6
	Стоимость оборудования -		Тенге			17585				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			211				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			17796				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			35325				
	Материалы -		Тенге			4092				
	Всего заработная плата -		Тенге				11565			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			19460				
		Накладные расходы -	Тенге			12341				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1851			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2860				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			50526				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата -	Тенге				13416			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			99795				
	Материалы -		Тенге			36735				
	Всего заработная плата -		Тенге				22010			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			39448				
	Сдача и испытание -		Тенге			414				
		Накладные расходы -	Тенге			28173				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4226			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7678				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			135647				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							139
		Сметная заработная плата -	Тенге				26236			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			203969				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							214
		Сметная заработная плата -	Тенге				39652			
		Временные здания и сооружения 1,1%*0,8*0,85	Тенге			1526				
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	Тенге			205495				
		Зимние удорожания 1,7%*1,2	Тенге			4192				
		Затраты на выслугу лет, 1%				2055				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				822				
		Итого				212564				
		Пересчет в цены 2015 к=1982/775				543615				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2 %	Тенге			10872				
		ИТОГО:	Тенге			554487				
		НДС 12%	Тенге			66538				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			621024				
		Коэфициент понижения к=0,7740425	Тенге			480699				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела ГУ "Отдел строительства Бахар-Жырауского района Карагандинской области"

Бейсембаев Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО"Корпорация"МСК-Строй"

Иманбеков Ж.Т.

Эксперт технического надзора ТОО "Kristallstroy"

Дудко Д.В.