Типовая форма № КС 3 утверждена
Постонавление Госкомитета РК
От 16.11.94г.№73

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ за май месяц 2014г.

Заказчик: ГУ «Городской отдел строительства г.Кызылорда»
Подрядчик:ТОО «Алтын Айдарлы»

Наименование обьекта: Строительство 30 квартирного ипотечного жилого дома №5 в жилом квартале мкр.Арай в г.Кызылорда

Договор №134 от 16.05.2014г.

Тыс. тенге

Наименование пусковых объектов. комплексов работ	Стоимость выполненных работ						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате с НДС
	Договорная сумма	С начала года	В отчетный месяц	Стоимость прочих затрат.невходящих в СМР	Дополнительные затраты			
					На приобретение материалов и оборудования	Другие доп. затраты		
За выполненные работы	**95000,000**	**30000,000**	**30000,000**				**3214,285**	**30000,000**
ИТОГО	**95000,000**	**30000,000**	**30000,000**				**3214,285**	**30000,000**

Заказчик:

Гехнадзор:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ «Городской отдел строительства г.Кызылорда»

5000

Подрядчик: ТОО «Алтын Айдарлы»

Наименование объекта: «Строительство 30 квартирного ипотечного жилого дома №5 в жилом квартале мкр.Арай в г.Кызылорда»

Договор №134 от 16.05.2014 г.

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ЗА МАЙ 2014 года.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Общестроительные работы. Ниже 0,000										
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты										
		Монолитный фундамент										
17	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	4,91	61300	-	301177	-	-	-	-	-	-
18	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	5,34	65900	-	351919	-	-	-	-	-	-
19	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	1,83	53600	-	98320	-	-	-	-	-	-
		Стеновые блоки фундаментов ФБС										
24	С143003-13 Изм. и доп.вып.8	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из	70,41	13300	-	936453	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	тяжелого бетона В7,5 /М-100/	м3								
25	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона /М-100/	м3	29,05	8872	-	257732	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
26	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	м3	119,78	12300	-	1473294	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
31	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,1466	67700	-	9925	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		Сетки									
37	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,785	67700	-	53145	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО			Тенге			3481965	-			-
				Тенге			-	-			-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			208918	-	-		-
	ИТОГО			Тенге			3690882	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Перекрытие и покрытие над цоколем на отм. -0,350									
40	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	298,08	3080	-	918086	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
42	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,0207	45800	-	949	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8.02-04С-2004										
44	С143021-29	-Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские	1,5	10200	-	15300	-	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-	-
46	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Опорные подушки ОП 5.2	0,162	19400	-	3143	-	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-	-
48	С143021-1	-Балконные плиты приведенной толщиной 11 см /ПБК/	11,52	2040	-	23501	-	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-	-
		Анкер А3 - 5 шт									
50	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-1, d 16-18 мм	0,0028	44300	-	122	-	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-	-
		Монолитный участок УМ-1-5 шт									
52	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,4663	61200	-	28538	-	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-	-
53	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,007	47400	-	332	-	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-	-
		Гильзы									
55	С12041-49	-Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,0362	50800	-	1836	-	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО		Тенге			991807	-				-
			Тенге			-	-				-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			59508	-	-			-
	ИТОГО		Тенге			1051315	-	-			-
		РАЗДЕЛ 4. Перемычки									
57	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона	1,97	25600	-	50432	-	-	-	-	-

	класса В15 /ГОСТ 948-84)									
		м3	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО	Тенге			50432	-				-
		Тенге			-	-				-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3026	-	-			-
	ИТОГО	Тенге			53458	-	-			-

РАЗДЕЛ 5. Двери металлические

59 С12022-1	-Двери металлические ДСНКПН 2.1х0.9, ДСВ КН 1.9х0.9 огрунтованные и окрашенные	3	25100	-	75300	-	-	-	-	
		шт	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО	Тенге			75300	-				-
		Тенге			-	-				-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4518	-	-			-
	ИТОГО	Тенге			79818	-	-			-

Общестроительные работы. Выше 0,000

РАЗДЕЛ 1. Стены

	Наружные стены с фасадной стороны									
3 С11031-104	-Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	162,84	8360	-	1366228	-	-	-	-	
		м3	-	-	-	-	-	-	-	-
4 С143006-34 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич керамический пустотелый утолщенный /ГОСТ 530-95/ 250х120х88 мм, М-125	167,28	17600	-	2944172	-	-	-	-	
		1000шт	-	-	-	-	-	-	-	-
5 С143006-37 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич керамический пустотелый утолщенный /ГОСТ 530-95/ 250х120х88 мм, М-200	45,81	23900	-	1094912	-	-	-	-	
		1000шт	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО	Тенге			5405311	-				-
		Тенге			-	-				-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			324319	-	-			-
	ИТОГО	Тенге			5729630	-	-			-

ИТОГО	Тенге	10004814	-	-	-
	Тенге	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	595771	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4518	-	-	-
ИТОГО	Тенге	10605103	-	-	-
Временные здания и сооружения 1,1%	Тенге	116656	-	-	-
Итого	Тенге	10721759	-	-	-
Доп.затраты в зимнее время 1,08%	Тенге	115795	-	-	-
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	107218	-	-	-
Затраты на доп.отпуска 0,4%	Тенге	42887	-	-	-
Итого в ценах 2001 года	Тенге	10987659	-	-	-
Итого в ценах 2014 года с К=2,39	Тенге	26260505	-	-	-
Налоги, сборы и обяз.платежи 2%	Тенге	525210	-	-	-
Итого	Тенге	26785715	-	-	-
НДС 12%	Тенге	3214285	-	-	-
Всего		30000000	-	-	-

Заказчик: _____

Технадзор: _____

Подрядчик: _____