Типовая форма № КС 3 утверждена
Постановление Госкомитета РК
От 16.11.94г.№73

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ за июнь месяц 2014г.

Заказчик: ГУ «Городской отдел строительства г.Кызылорда»
Подрядчик:ТОО «Алтын Айдарлы»

Наименование обьекта: Строительство 30 квартирного ипотечного жилого дома №5 в жилом квартале мкр.Арай в г.Кызылорда

Договор №134 от 16.05.2014г.

Тыс. тенге

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате с НДС
	Договорная сумма	С начала года	В отчетный месяц	Стоимость прочих затрат,невходящих в СМР	Дополнительные затраты			
					На приобретение материалов и оборудования	Другие доп. затраты		
За выполненные работы	**95000,000**	**59906,482**	**29906,482**				**3204,266**	**29906,482**
ИТОГО:	**95000,000**	**59906,482**	**29906,482**				**3204,266**	**29906,482**

Заказчик:

Подрядчик:

Технадзор:

Заказчик: ГУ «Городской отдел строительства г. порда»

5010

Подрядчик: ТОО «Алтын Айдарлы»

Наименование объекта: «Строительство 30 квартирного ипотечного жилого дома №5 в жилом квартале мкр.Арай в г.Кызылорда»

Договор №134 от 16.05.2014 г.

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ЗА ИЮНЬ 2014 года.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей		ЗП рабочих-строителей				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общестроительные работы. Ниже 0,000								
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1162,5	23,36	22,08	27155	25667	7711	0,01	10
				1,28	5,56	1488	6462	97	0,02	22
		м3								
2	Е0101-169-2	Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами доработка	87,5	207,35	41,03	18144	3591	18427	1,21	106
	Т.Ч. П.3.187 К=1,2			166,32	20,05	14553	1754	113	0,1	9
		м3								
3	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м перемещение во временный отвал на 20 м	1250	9,24	9,24	11556	11556	3639	-	-
				-	3	-	3752	97	0,01	14
		м3								
4	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1250	7,91	7,91	9888	9888	3114	-	-
				-	2,57	-	3210	97	0,01	12
		м3								
5	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	788	9,24	9,24	7285	7285	2294	-	-
				-	3	-	2365	97	0,01	9
		м3								
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	788	6,48	6,48	5106	5106	1608	-	-

	(80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		-	2,1	-	1658	97	0,01	6
	м3								
7	Е0101-134-1-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	788	21,55	4,52	16978	3559	13017	0,11	85
	м3		17,03	-	13420	-	97	-	-
8	Е0101-166-2-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	188	134,1	-	25211	-	28488	0,97	183
	м3		134,1	-	25211	-	113	-	-
9	Е0101-169-2-Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами	320	179,63	41,03	57483	13131	57367	1,01	323
	м3		138,6	20,05	44352	6416	113	0,1	31
10	Е0101-134-1-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	320	21,55	4,52	6895	1445	5286	0,11	35
	м3		17,03	-	5450	-	97	-	-
	ИТОГО	Тенге			185700	81227			742
		Тенге			104473	25616			104
	Накладные расходы -	Тенге			140953	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19599	-	-		-
	ИТОГО	Тенге			346252	-	-		-
	РАЗДЕЛ 2. Фундаменты								
11	Е0111-19-1 -Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25 мм	536	66,04	15,09	35397	8088	30426	0,24	130
	м2		40,5	5,65	21708	3028	123	0,03	15
12	Е0111-19-2 К=5 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных литых покрытий	536	38,5	14,85	20636	7960	19218	0,15	80
	м2		23,65	5,5	12676	2948	123	0,03	14
13	С143010-7 -Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	58,96	5280	-	311309	-	-	-	-
	т		-	-	-	-	-	-	-
	Монолитный фундамент								
14	Е0106-1-23 -Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм	243,9	9482,48	208,34	2312777	50814	129062	2,6	634
	м3		425,25	78,71	103718	19197	105	0,38	94
15	С143001-54 -Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	247,56	131	-	32430	-	-	-	-
	м3		-	-	-	-	-	-	-
16	С143001-64 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	247,56	864	-	213891	-	-	-	-
	м3		-	-	-	-	-	-	-
	Стеновые блоки фундаментов ФБС								
20	Е0107-42-1 -Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	187	346,22	172,69	64743	32293	35733	0,48	89
	шт		76,28	60,21	14264	11259	140	0,24	44
21	Е0107-42-2 -Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	217	495,8	243,37	107589	52812	58317	0,67	145

			шт		106,88	85,08	23193	18462	140	0,34	73
22	Е0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	87	738,53	389,08	64252	33850	35422	0,94	82
			шт		153,9	136,92	13389	11912	140	0,55	48
23	Е0107-42-4	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	90	1074,05	598,4	96664	53856	51621	1,18	106
			шт		195,53	214,16	17598	19274	140	0,91	82
27	Е0106-13-1	-Устройство монолитных заделок (В7,5)	30,26	9183,07	86,6	277880	2621	16624	3,06	93
			м3		490,5	32,72	14843	990	105	0,16	5
28	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	253,24	131	-	33175	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3								
29	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	253,24	864	-	218802	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3								
30	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,1466	8679,65	422,15	1273	62	1456	56,4	8
			т		8257,5	157,5	1211	23	118	0,77	-
		Продухи									
32	Е0109-53-2	-Монтаж продухов 400х300	0,0244	9850,48	1162,95	241	28	164	46,6	1
			т		7357,5	108	180	3	90	0,53	-
33	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0244	29400	-	718	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
		Гидроизоляция								
34	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	960	245,44	3,82	235622	3667	43941	0,21	204
			м2	37,35	1,44	35856	1382	118	0,01	7
35	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	145	701,66	11,21	101741	1625	6110	0,2	29
			м2	31,5	4,21	4568	610	118	0,02	3
		Сетки								
36	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,785	8679,65	422,15	6814	331	7795	56,4	44
			т	8257,5	157,5	6482	124	118	0,77	1
	ИТОГО		Тенге			4135952	248008			1645
			Тенге			269686	89214			386
	Накладные расходы -		Тенге			435725	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			274286	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			164	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			24	-	-		-
	ИТОГО		Тенге			4846152	-	-		-

РАЗДЕЛ 3. Перекрытие и покрытие над цоколем на отм. -0,350

38	Е0107-45-5	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5	6	869,74	200,77	5218	1205	3111	1,74	10

	м2		299,25	71,15	1796	427	140	0,31	2
	шт								
39 Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	28	1415,05	373,54	39621	10459	23552	2,66	74
			465,75	135,07	13041	3782	140	0,61	17
	шт								
41 Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0207	13010,1	1826,1	270	38	255	42,7	1
			8100	690,75	168	14	140	3,37	-
	т								
43 Е0107-53-6	-Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2	3	1865,62	924,97	5597	2775	4723	4,83	14
			807,75	316,76	2423	950	140	1,25	4
	шт								
45 Е0107-53-11	-Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	6	372,27	24,15	2234	145	1518	1,03	6
			171,9	8,83	1031	53	140	0,04	-
	шт								
47 Е0107-53-5	-Установка плит балконов и козырьков в зданиях панельных площадью до 5 м2	4	1201,33	475,7	4805	1903	3798	2,63	11
			515,25	162,92	2061	652	140	0,64	3
	шт								
	Анкер А3 - 5 шт								
49 Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0028	13010,1	1826,1	36	5	34	42,7	-
			8100	690,75	22	2	140	3,37	-
	т								
	Монолитный участок УМ-1 5 шт								
51 Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	1,75	13276,39	241,1	23234	422	2524	8,06	14
			1282,5	91,08	2244	159	105	0,44	1
	м3								
	Гильзы								
54 Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0362	33697,62	304,24	1218	11	1260	198	7
	1т		33075	114,75	1196	4	105	0,56	-
	ИТОГО	Тенге			82233	16962			138

		Тенге			23982	6044			26
	Накладные расходы -	Тенге			40775	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7380	-	-		-
	ИТОГО	Тенге			130388	-	-		-

РАЗДЕЛ 4. Перемычки

56 Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	39	103,63	66,43	4042	2591	2604	0,15	6
	шт		23,85	23,85	930	930	140	0,11	4
	ИТОГО	Тенге			4042	2591			6

		Тенге			930	930			4
	Накладные расходы -	Тенге			2604	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			399	-	-		-
	ИТОГО	Тенге			7045	-	-		-

РАЗДЕЛ 5. Двери металлические

58 Е0109-53-1	-Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,192	14806,01	1133,15	2843	218	2297	82,1	16
			12892,5	398,25	2475	76	90	1,95	-
	т								
	ИТОГО		Тенге		2843	218			16
			Тенге		2475	76			-
	Накладные расходы -		Тенге		2297	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		308	-	-		-
	ИТОГО		Тенге		5448	-	-		-

РАЗДЕЛ 6. Полы

60 Е0111-2-3	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	18,63	1291,08	-	24053	-	10879	3,1	58
			474,75	-	8845	-	123	-	-
	м3								
61 Е0111-19-3	-Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	232,92	340,29	25,04	79261	5832	9062	0,14	33
			22,25	9,38	5182	2185	123	0,05	11
	м2								
	Лоток								
62 Е0111-2-3	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	3,5	1291,08	-	4519	-	2044	3,1	11
			474,75	-	1662	-	123	-	-
	м3								
	ИТОГО		Тенге		107832	5832			102
			Тенге		15689	2185			11
	Накладные расходы -		Тенге		21984	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		7789	-	-		-
	ИТОГО		Тенге		137606	-	-		-

РАЗДЕЛ 7. Отделка цокольного этажа

63 Е0115-69-4	-Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	268,92	57,13	0,35	15363	94	14717	0,3	80
			51,98	0,14	13978	38	105	-	-
	м2								
64 Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	2,04	586,72	6,33	1197	13	675	1,79	4
			312,75	2,39	638	5	105	0,01	-
	м2								
	ИТОГО		Тенге		16560	107			84
			Тенге		14616	43			-
	Накладные расходы -		Тенге		15392	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1917	-	-		-
	ИТОГО		Тенге		33869	-	-		-

РАЗДЕЛ 8. Разные работы

	Ступени в тепловой узел								
65 Е0108-3-3	-Устройство ГПС под	1,07	1114,62	100,89	1187	107	204	0,85	1

	фундаменты									
66	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	2,5	123,75 10060,77 585	38,25 353,46 133,52	132 25152 1463	41 884 334	118 1886 105	0,18 3,6 0,65	- 9 2
67	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	2,54	131 -	- -	332 -	- -	- -	- -	- -
68	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	м3	2,54	864 -	- -	2192 -	- -	- -	- -	- -
69	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	м3 т	0,0208	29400 -	- -	611 -	- -	- -	- -	- -
		Приямок (500х500х500) - 1 шт									
70	Е0108-3-3	-Устройство гравийного основания под фундаменты	м3	0,1	961,67 123,75	100,89 38,25	96 12	10 4	19 118	0,85 0,18	- -
71	Е0111-19-1	-Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25 мм	м2	1,25	66,04 40,5	15,09 5,65	83 51	19 7	71 123	0,24 0,03	- -
72	С143010-7	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	т	0,075	5280 -	- -	396 -	- -	- -	- -	- -
73	Е0106-24-7	-Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В12,5)	м3	0,325	9498,24 623,25	503,19 172,45	3087 203	164 56	272 105	3,86 0,68	1 -
74	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,3299	131 -	- -	43 -	- -	- -	- -	- -
75	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	м3	0,3299	864 -	- -	285 -	- -	- -	- -	- -
76	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	м3 т	0,0106	32300 -	- -	343 -	- -	- -	- -	- -
77	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	4,8	245,44 37,35	3,82 1,44	1178 179	18 7	220 118	0,21 0,01	1 -
78	Е0108-12-3	-Установка металлических	м2	0,0127	174524,6	1941,97	2216	25	115	42,3	1

	решеток приямков									
		т		6975	726,75	89	9	118	3,55	-
	Приямок (500х500х250) - 2 шт									
79	Е0108-3-3 -Устройство гравийного основания под фундаменты		0,2	961,67	100,89	192	20	38	0,85	-
		м3		123,75	38,25	25	8	118	0,18	-
80	Е0111-19-1 -Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25 мм		2,5	66,04	15,09	165	38	142	0,24	1
		м2		40,5	5,65	101	14	123	0,03	-
81	С143010-7 -Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I		0,15	5280	-	792	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
82	Е0106-24-7 -Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В12,5)		0,55	9498,24	503,19	5224	277	460	3,86	2
		м3		623,25	172,45	343	95	105	0,68	-
83	С143001-54 -Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент		0,5583	131	-	73	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
84	С143001-64 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2		0,5583	864	-	482	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
85	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 -Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм		0,0055	32300	-	178	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
86	Е0108-4-7 -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		4,8	245,44	3,82	1178	18	220	0,21	1
		м2		37,35	1,44	179	7	118	0,01	-
87	Е0108-12-3 -Установка металлических решеток приямков		0,0254	174524,6	1941,97	4436	49	231	42,3	1
		т		6975	726,75	177	18	118	3,55	-
	Кронштейн теплоузла - 2 шт									
88	Е0120-30-1 -Установка кронштейнов		0,0908	14,48	1,2	1	-	1	0,05	-
		кг		8,53	0,45	1	-	128	-	-
89	С11041-86 -Сталь угловая 63х63 мм /ГОСТ 8509-86/		0,0084	45500	-	382	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
90	С11011-909 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 -Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14		0,0824	75600	-	6232	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
	Приямок ввода ТС									
91	Е0108-3-3 -Устройство гравийного основания под фундаменты		0,152	961,67	100,89	146	15	29	0,85	-
		м3		123,75	38,25	19	6	118	0,18	-

92	E0111-19-1	-Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25 мм	1,9	66,04 40,5	15,09 5,65	125 77	29 11	108 123	0,24 0,03	- -
		м2								
93	C143010-7	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	0,114	5280 -	- -	602 -	- -	- -	- -	- -
		т								
94	E0106-1-15	-Устройство фундаментных плит бетонных плоских	0,55	8224,86 146,25	100,65 38,03	4524 80	55 21	106 105	0,97 0,19	1 -
		м3								
95	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,5583	131 -	- -	73 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
96	C143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,5583	864 -	- -	482 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
97	E0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1,9	245,44 37,35	3,82 1,44	466 71	7 3	87 118	0,21 0,01	- -
		м2								
		Спуск в техподполье - 2 шт								
98	E0108-3-3	-Устройство ГПС под фундаменты	3,64	1114,62 123,75	100,89 38,25	4053 450	367 139	695 118	0,85 0,18	3 1
		м3								
99	E0111-2-3	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	0,3232	1291,08 474,75	- -	417 153	- -	189 123	3,1 -	1 -
		м3								
100	E0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	0,3232	1257,65 477	- -	406 154	- -	190 123	2,99 -	1 -
		м3								
101	E0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских В12,5 (пол)	0,608	8893,75 272,25	196,62 74,27	5407 166	120 45	221 105	1,79 0,36	1 -
		м3								
102	C12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,0062	32300 -	- -	202 -	- -	- -	- -	- -
		т								
103	E0106-36-4	-Железнение поверхности	6,08	58,37 51,3	0,23 0,09	355 312	1 1	328 105	0,29 -	2 -
		м2								
104	E0106-16-1	-Устройство бетонных стен В7,5 (стены)	5,04	19258,74 3937,5	334,73 126,45	97064 19845	1687 637	21506 105	24,8 0,62	125 3
		м3								
105	E0106-1-22	-Устройство ж/бетонных лестниц В12,5 (лестница)	0,62	9848,22 585	353,46 133,52	6106 363	219 83	468 105	3,6 0,65	2 -
		м3								
106	C12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,0042	32300 -	- -	136 -	- -	- -	- -	- -
		т								

	СН РК 8.02-04С-2004									
107	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	6,36	131	-	833	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
108	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	6,36	864	-	5497	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
109	Е0122-8-1	-Укладка стальных труб диам. 50 мм (дренажная труба)	0,0026	62566,88	6788,5	163	18	163	253	1
				45675	2565	119	7	130	12,52	-
		км								
110	С130806-63 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 48х3 мм	2,6	204	-	530	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
111	Е0107-60-4	-Установка металлических ограждений без поручня	10	3798,62	5,89	37986	59	1036	0,42	4
				71,78	2,23	718	22	140	0,01	-
		м								
112	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0109	93997,62	304,24	1025	3	380	198	2
				33075	114,75	361	1	105	0,56	-
		1т								
113	Е0115-172-4	-Масляная окраска лестницы белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5,2	148,4	0,07	772	-	590	0,65	3
				108	0,02	562	-	105	-	-
		м2								
		Гильзы								
114	Е0122-8-1	-Укладка гильзы из стальных труб диам. 50 мм	0,0024	62566,88	6788,5	150	16	151	253	1
				45675	2565	110	6	130	12,52	-
		км								
115	С130806-67 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х4 мм	2,4	320	-	768	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Фундамент под опоры водоподогревателя								
116	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,408	2461,27	100,89	1004	41	78	0,85	-
				123,75	38,25	50	16	118	0,18	-
		м3								
117	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	1,08	9956,11	260,48	10753	281	798	3,94	4
				614,25	89,46	663	97	105	0,35	-
		м3								
118	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,1	131	-	144	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
119	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,001	172357,31	536,06	165	1	48	289	-
				47475	202,5	46	-	105	0,99	-
		1т								
	ИТОГО		Тенге			236894	4549			171

		Тенге	27272	1694			8
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	23	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге	31048	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	15976	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге	1	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	78	-	-		-
	ИТОГО	Тенге	284020	-	-		-

Общестроительные работы. Выше 0,000

РАЗДЕЛ 1. Стены

1	Е0108-15-3 -Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м / из кирпича керамического утолщенного размером 250x120x88/	300	1217,59	282,71	365277	84813	356832	5,53	1659
	т.ч. п-3.1		902,25	105,75	270675	31725	118	0,52	156
	м3								
2	Е0126-12-2 -Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	600	164,72	50,15	98833	30090	66426	0,53	320
			92,03	18,68	55218	11208	100	0,09	55
	м2								
5	С143006-37 -Кирпич керамический пустотелый утолщенный /ГОСТ 530-95/ 250x120x88 мм, М-200	54,56	23900	-	1303919	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004		-	-	-	-	-	-	-
	1000шт								
6	С143002-12 -Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50	79,88	5770	-	460925	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004		-	-	-	-	-	-	-
	м3								
	Стены со стороны лоджий								
8	С11031-104 -Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	21,45	8390	-	179989	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
9	С143006-34 -Кирпич керамический пустотелый утолщенный /ГОСТ 530-95/ 250x120x88 мм, М-125	95,37	17600	-	1678426	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004		-	-	-	-	-	-	-
	1000шт								
	ИТОГО		Тенге		4087370	114903			1979

	Тенге	325893	42933		211
Накладные расходы -	Тенге	423258	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	270638	-	-	-
ИТОГО	Тенге	4781265	-	-	-
ИТОГО	Тенге	8859427	474397		4882
	Тенге	785016	168735		751
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	23	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1111739	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	597984	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2461	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	333	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	78	-	-	-
ИТОГО	Тенге	10572045	-	-	-
Временные здания и сооружения 1,1%	Тенге	116292	-	-	-
Итого	Тенге	10688337	-	-	-
Доп.затраты в зимнее время 1,08%	Тенге	115434	-	-	-
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	106883	-	-	-
Затраты на доп.отпуска 0,4%	Тенге	42753	-	-	-
Итого в ценах 2001 года	Тенге	10953407	-	-	-
Итого в ценах 2014 года с К=2,39	Тенге	26178643	-	-	-
Налоги, сборы и обяз.платежи 2%	Тенге	523573	-	-	-
Итого	Тенге	26702216	-	-	-
НДС 12%	Тенге	3204266	-	-	-
Всего	Тенге	29906482	-	-	-

Заказчик: _____

Технадзор: _____

Подрядчик: _____