Типовая форма № КС 3 утверждена
Постонавление Госкомитета РК
От 16.11.94г.№73

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2014г.

Заказчик: ГУ «Городской отдел строительства г.Кызылорда»
Подрядчик:ТОО «Алтын Айдарлы»

Наименование обьекта: Строительство 30 квартирного ипотечного жилого дома №5 в жилом квартале мкр.Арай в г.Кызылорда

Договор №134 от 16.05.2014г.

Тыс. тенге

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате с НДС
	Договорная сумма	С начала года	В отчетный месяц	Стоимость прочих затрат,невходящих в СМР	Дополнительные затраты			
					На приобретение материалов и оборудования	Другие доп. затраты		
За выполненные работы	**95000,000**	**95000,000**	**25019,678**				**2680,680**	**25019,678**
ИТОГО	**95000,000**	**95000,000**	**25019,678**				**2680,680**	**25019,678**

Заказчик

Технадзор

Подрядчик

Заказчик: ГУ «Городской отдел строительства г.Кызылорда»

5030

Подрядчик: ТОО «Алтын Айдарлы»

Наименование объекта: «Строительство 30 квартирного ипотечного жилого дома №5 в жилом квартале мкр.Арай в г.Кызылорда»

Договор №134 от 16.05.2014 г.

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ЗА ОКТЯБРЬ 2014 года.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Общестроительные работы. Выше 0,000												
		РАЗДЕЛ 1. Стены												
		Стены со стороны лоджий												
7	Е0108-20-7 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	-Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м м3	228	1398 972	355,12 132,75	318744 221616	80967 30267	297222 118	6,04 0,65	1377 148				
8	С11031-104	-Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40 м3	50	8390 -	- -	419500 -	- -	- -	- -	- -				
10	С143002-12 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50 м3	42	5770 -	- -	242340 -	- -	- -	- -	- -				
		Внутренние стены и перегородки, лоджия, парапет												
19	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м м3	146	2278,98 670,5	337,41 126	332731 97893	49262 18396	137221 118	4,38 0,62	639 91				
20	С143006-34 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Кирпич керамический пустотелый утолщенный /ГОСТ 530-95/ 250х120х88 мм, М-125 1000шт	42	17600 -	- -	739200 -	- -	- -	- -	- -				

	8.02-04С-2004									
21	С143002-12 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50 м3	34	5770 - -	- - -	196180 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
22	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м/из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм/ м2	809	236,18 189	34,37 12,87	191070 152901	27805 10412	192709 118	1,21 0,06	979 51
23	С143006-33 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич керамический пустотелый утолщенный /ГОСТ 530-95/ 250х120х88 мм, М-100 1000шт	31,34	14900 -	- -	467029 -	- -	- -	- -	- -
24	С143002-11 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-25 м3	16,9	5670 -	- -	95843 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО		Тенге			3002637	158035			2995

			Тенге			472410	59075			290
	Накладные расходы -		Тенге			627152	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			217787	-	-		-
	ИТОГО		Тенге			3847576	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Перемычки и прогоны								
30	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	225	103,63	66,43	23318	14948	15025	0,15	33
		шт		23,85	23,85	5366	5366	140	0,11	24
31	Е0107-11-1	-Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	16	392,38	250,96	6278	4015	4904	0,81	13
		шт		130,73	88,22	2092	1412	140	0,37	6
32	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84) м3	10,93	25600 -	- -	279808 -	- -	- -	- -	- -

	ИТОГО	Тенге			309404	18963				46
		Тенге			7458	6778				30
	Накладные расходы -	Тенге			19930	-	-			-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19760	-	-			-
	ИТОГО	Тенге			349094	-	-			-
	РАЗДЕЛ 3. Перекрытие и покрытие на отм. 2,700;5,730;8,760;11,790;14,820									
33	E0107-45-5 -Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	18	869,74	200,77	15655	3614	9334	1,74		31
		шт	299,25	71,15	5387	1281	140	0,31		5
34	E0107-45-6 -Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	116	1415,05	373,54	164146	43330	97573	2,66		309
		шт	465,75	135,07	54027	15668	140	0,61		70
35	C143017-8 -Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	1128,91	3080	-	3477035	-	-	-		-
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м2	-	-	-	-	-	-		-
	ИТОГО	Тенге			3656836	46944				340
		Тенге			59414	16949				76
	Накладные расходы -	Тенге			106907	-	-			-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			225825	-	-			-
	ИТОГО	Тенге			3989568	-	-			-
	РАЗДЕЛ 7. Лестницы									
129	E0107-47-2 -Установка лестничных площадок массой более 1 т	21	927,17	477,08	19470	10019	16791	2,37		50
		шт	405	166,12	8505	3489	140	0,68		14
130	C143021-6 -Лестничные площадки толщиной /приведенной толщиной/ 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки /ГОСТ 9818-85/	98,28	2750	-	270270	-	-	-		-
		м2	-	-	-	-	-	-		-
131	E0107-47-4 -Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т	12	852,06	452,74	10225	5433	8798	2,2		26
		шт	366,75	156,92	4401	1883	140	0,64		8
132	C143021-4 -Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку /без учета собственной массы/ 360 кг/м2 /ГОСТ 9818-85/	86,4	3420	-	295488	-	-	-		-
		м2	-	-	-	-	-	-		-
	ИТОГО	Тенге			595453	15451				76

	Тенге	12906	5372		22
Накладные расходы -	Тенге	25589	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	37263	-	-	-
ИТОГО	Тенге	658304	-	-	-
ИТОГО	Тенге	7564330	239393		3458
	Тенге	552187	88173		417
Накладные расходы -	Тенге	779578	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	500634	-	-	-
ИТОГО	Тенге	8844542	-	-	-
Временные здания и сооружения 1,1%	Тенге	97290	-	-	-
Итого	Тенге	8941832	-	-	-
Доп.затраты в зимнее время 1,08%	Тенге	96572	-	-	-
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	89418	-	-	-
Затраты на доп.отпуска 0,4%	Тенге	35767	-	-	-
Итого в ценах 2001 года	Тенге	9163589	-	-	-
Итого в ценах 2014 года с К=2,39	Тенге	21900978	-	-	-
Налоги, сборы и обяз.платежи 2%	Тенге	438020	-	-	-
Итого	Тенге	22338998	-	-	-
НДС 12%	Тенге	2680680	-	-	-
Всего	Тенге	25019678	-	-	-

Заказчик:_____

Технадзор _____

Подрядчик:_____