форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за август месяц 2015 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства" г.Кызылорда
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтын Айдарлы"
Договор №109 от "16" июня 2015 г.
Наименование объекта и адрес: "Строительство наружных инженерных сетей жилого квартала "Арай" в г.Кызылорда. Строительство теплоснабжение."

№	Наименование объекта	Сметная стоимость (тыс. тенге)		Договорная стоимость за 2014 год (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала строительства в (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала года в (тыс. тенге)		Выполнено за отчетный месяц (тыс. тенге)	
		рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	"Строительство наружных инженерных сетей жилого квартала "Арай" в г.Кызылорда. Строительство теплоснабжение."	38576,510	13660,060	38576,510	13660,060	15411,823	5488,579	15411,823	5488,579	6525,090	2233,766

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

Наименование стройки - Проект застройки жилого квартала в мкр.Арай-2 г.Кызылорда
Наименование объекта - 2-ая очередь строительства

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.4)33000

форма №2

АКТ
выполненных работ за август месяц 2015 года

Теплоснабжение

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ								
1	С130806-90 Изм. И доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм м	184	1055,00		194120				
2	С130806-79 Изм. И доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм м	48	629,00		30192				
3	С130806-75 Изм. И доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм м	116	452,00		52500				
4	С130806-51 Изм. И доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой / ГОСТ 3262-75/ , оцинкованные обыкновенные 100х4,5 мм м	15	987,00		14805				
5	С130806-48 Изм. И доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой / ГОСТ 3262-75/ , оцинкованные обыкновенные 65х4 мм м	9	601,00		5463				
6	С130806-47 Изм. И доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой / ГОСТ 3262-75/ , оцинкованные обыкновенные 50х3,5 мм м	21	389,00		8251				
7	С130806-46 Изм. И доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой / ГОСТ 3262-75/ , оцинкованные обыкновенные 40х3,5 мм м	35	326,00		11524				
		КАНАЛ КЛ 90Х45 - 105 М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С143018-141-Изм. И доп.вып. 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 м3	15,75	21700,00		341775				
9	С143018-68-Изм. И доп.вып. 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты / блоки / перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 м3	12,25	22100,00		270725				
		КАНАЛ КЛ 60Х45-45 М								
10	С143018-141-Изм. И доп.вып. 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 м3	5,4	21700,00		117180				
11	С143018-67-Изм. И доп.вып. 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты / блоки / перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 м3	2,4	22400,00		53760				
		НИЩА КОМПЕНСАТОРАНАЯ - НК 90Х45-2 ШТ								
12	С143018-140-Изм. И доп.вып. 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 м3	0,44	22800,00		10032				
13	С143018-141-Изм. И доп.вып. 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 м3	6,96	21700,00		151032				
14	С143018-67-Изм. И доп.вып. 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты / блоки / перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 м3	1,8	22400,00		40320				
15	С143018-67-Изм. И доп.вып. 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты / блоки / перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	1,76	22400,00		39424				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С143015-66	Балки фундаментные / ГОСТ 28737 - 90 /: таврового сечения из тяжелого бетона класса В22,5 м3	0,48	17100,00		8208				
		УГОЛ ПОВОРОТА УПК 60Х45 - 1 ШТ м3								
17	С143018-141-Изм. И доп.вып. 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 м3	0,69	21700,00		14973				
18	С143018-67-Изм. И доп.вып. 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты / блоки / перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 м3	0,32	22400,00		7168				
		ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА ТИП 2 - 3 ШТ								
19	С131104-8-Изм. И доп.вып. 6 СН РК	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 комплект	6	8060,00		48360				
		ТЕЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА ТИП 4 - 1 ШТ								
20	С131104-8-Изм. И доп.вып. 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 комплект	2	8060,00		16120				
		ДЕТАЛЬ ТЕПЛОВОГО ВВОДА - 7 ШТ								
21	С130806-49 Изм. И доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой / ГОСТ 6272-75/ , оцинкованные обыкновенные 80х4 мм м	15	679,00		9886				
		УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ И ЗАДВИЖЕК								
22	2307-10980	КЛАПАН-ЗАХЛОПКА ДИАМ. 100 ММ м3	3	12995,00		38985				
23	С130902-27	Задвижка клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, Ру-1,6 МПа /16 кгс/см2/ , Dy 150 мм шт	2	26900,00		53800				
24	С130902-27	Задвижка клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, Ру-1,6 МПа /16 кгс/см2/ , Dy 150 мм шт	2	15000,00		30000				
25	С130902-27	Задвижка клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем	6	13800,00		82800				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, Ру-1,6 МПа /16 кгс/см2/ , Dy 150 шт								
26	С130901-112	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 40 мм шт	12	6460,00		77520				
27	С130901-112	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	4	4200,00		16800				
		РАЗДЕЛ 2. ТРАНЗИТНАЯ ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ, ИДУЩАЯ ЧЕРЕЗ 40 КВ.Ж/Д №4								
		ТЕПЛОТРАССА								
28	С130806-79 Изм. И доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3,5 мм м	110	629,00		69467				
29	С130806-75 Изм. И доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3,5 мм м	40	452,00		18152				
		ВЕНТИЛИ								
30	С130901-112	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 40 мм шт	4	6460,00		25840				
31	С130901-109	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 20 мм шт	2	4440,00		8880				
32	С130901-108	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	2	3520,00		7040				
		РАЗДЕЛ 3. ТРАНЗИТНАЯ ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ, ИДУЩАЯ ЧЕРЕЗ 30 КВ.Ж/Д №5								
		ТЕПЛОТРАССА								
33	С130806-79 Изм. И доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3,5 мм м	124	629,00		78308				
34	С130806-75 Изм. И доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм м	33	452,00		14976				
		ВЕНТИЛИ								
35	С130901-112	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 40 мм шт	6	6460,00		38760				
36	С130901-109	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 20 мм	4	4440,00		17760				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
37	С130901-108	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	3520,00		7040				
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	тенге			2031946	0	0		0
		Материалы	тенге			0	0			0
		Всего заработная плата				2031946				
		Накладные расходы				0				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.				0				
		Сметная заработная плата в Н.Р.								0
		Ненормируемые и непредвиденные затраты					0			
		ИТОГО ПО АКТУ				121917				
		Нормативная трудоемкость				2153862				
		Сметная заработная плата								0
							0			
		Временные здания и сооружения 1,2%								
		Итого:				25846				
		Прочие работы и затраты				2179709				
		Зимнее удорожание 1,08%								
		Выслуга лет 1%				23541				
		Оплата доп отпусков 0,4%				21797				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				8719				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г. к=2,557				2233766				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				5711738				
		Итого с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				114235				
		НДС 12%				5825973				
		ИТОГО:				699117				
						6525090				

ЗАКАЗЧИК:_____

ТЕХНАДЗОР:_____

ПОДРЯДЧИК:_____

форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за август месяц 2015 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства" г.Кызылорда
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтын Айдарлы"
Договор №109 от "16" июня 2015 г.
Наименование объекта и адрес: "Строительство наружных инженерных сетей жилого квартала "Арай" в г.Кызылорда. Строительство теплоснабжение."

№	Наименование объекта	Сметная стоимость (тыс. тенге)		Договорная стоимость за 2014 год (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала строительства в (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала года в (тыс. тенге)		Выполнено за отчетный месяц (тыс. тенге)	
		рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	"Строительство наружных инженерных сетей жилого квартала "Арай" в г.Кызылорда. Строительство теплоснабжение."	38576,510	13660,060	38576,510	13660,060	8886,733	3254,813	8886,733	3254,813	8886,733	3254,813

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

форма №2

Наименование стройки - Проект застройки жилого квартала в мкр.Арай-2 г.Кызылорда
Наименование объекта - 1-ая очередь строительства

АКТ

выполненных работ за август месяц 2015 года

Теплоснабжение

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ								
1	С130806-90 Изм. И доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм м	68	1200,00		81600				
2	Е0124-2-4	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	0,255	219809,73 91125,00	52482,23 17035,50	56051 23237	13383 4344	35855 130	494,00 88,49	126 23
3	С130806-79 Изм. И доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм м	255	714,00		182070				
4	Е0124-2-3	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	0,099	193004,14 79650,00	47716,89 17008,50	19107 7885	4724 1684	12440 130	440,00 88,36	44 9
5	С130806-75 Изм. И доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм м	100	515,00		51495				
6	Е0124-3-4	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	0,02	230518,45 96075,00	58337,70 18565,50	4610 1922	1167 371	2981 130	522,00 94,67	10 2
7	С130806-51 Изм. И	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой / ГОСТ	20	987,00		19740				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	3262-75/ , оцинкованные обыкновенные 100х4,5 мм м								
8	Е0124-3-2	Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	0,02	194176,39 82575,00	52703,89 18534,00	3884 1652	1054 371	2629 130	460,00 94,52	9 2
9	С130806-48 Изм. И доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой / ГОСТ 3262-75/ , оцинкованные обыкновенные 65х4 мм м	20	601,00		12140				
10	Е0124-3-1	Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	0,058	191322,76 81675,00	52332,26 18525,00	11097 4737	3035 1074	7555 130	456,00 94,47	26 5
11	С130806-47 Изм. И доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой / ГОСТ 3262-75/ , оцинкованные обыкновенные 50х3,5 мм м	30	389,00		11787				
12	С130806-46 Изм. И доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой / ГОСТ 3262-75/ , оцинкованные обыкновенные 40х3,5 мм м	28	326,00		9219				
		КАНАЛ КЛ 90Х45 - 135 М								
13	С143018-141-Изм. И доп.вып. 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 м3	20,25	21700,00		439425				
14	С143018-68-Изм. И доп.вып. 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты / блоки / перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 м3	15,75	22100,00		348075				
		КАНАЛ КЛ 60Х450-038 М								
15	С143018-141-Изм.	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из	4,55976	21700,00		98947				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	И доп.вып. 6 СН	тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 м3								
16	С143018-67-Изм. И доп.вып. 6 СН	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных м3	2,02656	22400,00		45395				
		НИЩА КОМПЕНСАТОРАНАЯ - НК 90Х45-1 ШТ								
17	С143018-140-Изм. И доп.вып. 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 м3	0,22	22800,00		5016				
18	С143018-141-Изм. И доп.вып. 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 м3	3,48	21700,00		75516				
19	С143018-67-Изм. И доп.вып. 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты / блоки / перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 м3	0,9	22400,00		20160				
20	С143018-67-Изм. И доп.вып. 6 СН	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных м3	0,88	22400,00		19712				
21	С143015-66	Балки фундаментные / ГОСТ 28737 - 90 /: таврового сечения из тяжелого бетона класса В22,5 м3	0,24	17100,00		4104				
		УГОЛ ПОВОРОТА УПК 90Х45 - 3 ШТ								
22	С143018-141-Изм. И доп.вып. 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 м3	2,61	21700,00		56637				
23	С143018-68-Изм. И доп.вып. 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты / блоки / перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	1,05	22100,00		23205				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004	м3								
24	С143018-67-Изм. И доп.вып. 6 СН	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных м3	1,2	22400,00		26880				
25	С143015-66	Балки фундаментные / ГОСТ 28737 - 90 /: таврового сечения из тяжелого бетона класса В22,5 м3	0,15	17100,00		2565				
		УГОЛ ПОВОРОТА УПК 60Х45 - 1 ШТ								
26	С143018-141-Изм. И доп.вып. 6 СН	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 м3	0,69	21700,00		14973				
27	С143018-67-Изм. И доп.вып. 6 СН	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных м3	0,32	22400,00		7168				
		ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА ТИП 5 - 1 ШТ								
28	С143018-67-Изм. И доп.вып. 6 СН	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных м3	1,92	22400,00		43008				
29	С131104-8-Изм. И доп.вып. 6 СН РК	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 комплект	8	8060,00		64480				
		ТЕЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА ТИП 2 - 3 ШТ								
30	С143018-67-Изм. И доп.вып. 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты / блоки / перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 м3	3,66	22400,00		81984				
31	С131104-8-Изм. И доп.вып. 6 СН РК	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 комплект	6	8060,00		48360				
		БАЛОЧНАЯ ОПОРА Б01-3 ШТ								
32	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытия / ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м3	0,15	20400,00		3060				
33	С143018-67-Изм. И доп.вып. 6 СН	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных м3	0,48	22400,00		10752				
		БАЛОЧНАЯ ОПОРА Б02-8 ШТ								
34	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытия / ГОСТ 24155-80/	0,72	20400,00		14688				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 м3								
35	С143018-68-Изм. И доп.вып. 6 СН	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных м3	2,8	22100,00		61880				
		ДЕТАЛЬ ТЕПЛОВОГО ВВОДА - 8 ШТ								
36	С130806-49 Изм. И доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой / ГОСТ 6272-75/ , оцинкованные обыкновенные 80х4 мм м	17	679,00		11299				
		УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ И ЗАДВИЖЕК								
37	2307-10980	КЛАПАН-ЗАХЛОПКА ДИАМ. 100 ММ м3	4	12995,00		51980				
38	С130902-27	Задвижка клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, Ру-1,6 МПа /16 кгс/см2/ , Dy 150 шт	2	26900,00		53800				
39	С130902-27	Задвижка клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, Ру-1,6 МПа /16 кгс/см2/ , Dy 150 шт	4	15000,00		60000				
40	С130902-27	Задвижка клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, Ру-1,6 МПа /16 кгс/см2/ , Dy 150 шт	6	13800,00		82800				
41	С130901-112	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 40 мм шт	20	6460,00		129200				
42	С130901-112	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	4	4200,00		16800				
		ТЕПЛОТРАССА								
43	Е0124-2-4	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	0,118	219809,73 91125,00	52482,23 17035,50	25938 10753	6193 2010	16592 130	494,00 88,49	58 10
44	С130806-79 Изм. И доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3,5 мм м	118	714,00		84589				
		ВЕНТИЛИ								
45	С130901-112	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа	6	6460,00		38760				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/64 кгс/см2/, Dy 40 мм шт								
46	С130901-109	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 20 мм шт	4	4440,00		17760				
		ТЕПЛОТРАССА								
47	Е0124-2-4	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	0,073	219809,73 91125,00	52482,23 17035,50	16046 6652	3831 1244	10264 130	494,00 88,49	36 6
48	С130806-79 Изм. И доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3,5 мм м	73	714,00		52330				
49	Е0124-2-4	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	0,026	227532,14 91125,00	47716,89 17035,50	5916 2071	1241 442	3267 130	440,00 88,36	11 2
50	С130806-75 Изм. И доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм м	26	515,00		13444				
		ВЕНТИЛИ								
51	С130901-112	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 40 мм шт	4	6460,00		25840				
52	С130901-109	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 20 мм шт	2	4440,00		8880				
53	С130901-108	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	2	3520,00		7040				
		ТЕПЛОТРАССА								
54	Е0124-2-4	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	0,122	219809,73 91125,00	52482,23 17035,50	26817 11117	6403 2078	17154 130	494,00 88,49	60 11
55	С130806-79 Изм. И доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3,5 мм м	122	714,00		87456				
		ВЕНТИЛИ								
56	С130901-112	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа	6	6460,00		38760				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/64 кгс/см2/, Dy 40 мм шт								
57	С130901-109	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 20 мм шт	4	4440,00		17760				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	тенге			2852005	41031	108737		382
			тенге			70026	13618			71
		Материалы				2740948				
		Всего заработная плата				83644				
		Накладные расходы				108737				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.								54
		Сметная заработная плата в Н.Р.					16311			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				177645				
		ИТОГО ПО АКТУ				3138386				
		Нормативная трудоемкость								507
		Сметная заработная плата					99955			
		Временные здания и сооружения 1,2%				37661				
		Итого:				3176047				
		Прочие работы и затраты								
		Зимнее удорожание 1,08%				34301				
		Выслуга лет 1%				31760				
		Оплата доп отпусков 0,4%				12704				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				3254813				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 г. к=2,39				7779003				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				155580				
		Итого с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				7934583				
		НДС 12%				952150				
		ИТОГО:				8886733				

ЗАКАЗЧИК:_____

ТЕХНАДЗОР:_____

ПОДРЯДЧИК:_____