Заказчик : ГУ "Управление строительство Актюбинской области"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 мест в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинского района

Форма №КС-3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2014 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	№48	11.05.2014г				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2014 года	Стоимость оборудования в ценах 2014 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 мест г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области	37 351 325	37 351 325	14 298 702	19 870 112	2 449 623	732 888	4 482 159	41 833 484
Итого за отч. м-ц: июль 2014г.	10 782 810	10 782 810	4 423 765	6 147 108	0	211 937	1 293 937	12 076 747

Заказчик: _____ Нурший К.К.
Руководитель ГУ "Управления строительство Актюбинской области"

Подрядчик: _____ Аликулов К.К.
Председатель ПК "Ерзат"

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительство и строительство"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: "Строительство физкультурно-оздоровительного комлекса на 160 зрительских мест вг.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области"

Форма № КС-2
Утвержден постановлением
ГоскомстатаРК от16.11.94г.№73

АКТ №01

приемки выполнненых строительно-монтажных работ за июль месяц 2014 года.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	количество	стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. ч., рабочих строителей	
				Всего	Экспл. Машин	Всего	Экспл. Машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Разбивка осей										
1	С	Разбивка осей здании и сооружении	1	41468,07		41468				
		шт								
Раздел 1. Землянные работы										
1	Е0101-12-8 т.ч п-3,37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата "с ковшами вместимостью 0,65м3 в котлованах глубиной до 3м	2226,051	28,03	26,5	62399	58979	17 719	0,01	24

		м3		1,54	6,67	3419	14848	97	0,02	52
2	Е0101-163-8 т.ч п-1.55 п-3.180, доп изм. №1, К=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную в котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлаванов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным спосорбом/	68,84673	537,3	0	36991	0	41 800	3,55	245
		м3		537,3	0	36991	0	113	0	0
3	Е0101-25-2	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10м	2226,051	11,19	11,19	24910	24910	6 607	0	0
		м3			3,06	0	6812	97	0,01	22
4	Е0101-25-10	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие до 10м	2226,051	9,4	9,4	20924	20924	5 550	0	0
		м3			2,57	0	5722	97	0,01	19
5	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	457,16	3,29	3,29	1504	1504	399	0	0
		м3			0,9	0	411	97	0	1
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей , пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	66,78153	134,1	0	8955	0	10 120	0,97	65
		м3		134,1	0	8955	0	113	0	0

7	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3	620	32,23	30,77	19982	19078	5 873	0,01	6
		м3		1,42	8,34	880	5174	97	0,03	18
8	С0101333-А10-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояния перевозки 10 км класс груза 2	1085	95,5	0	103618	0	20 724	0,4	435
		т		19,1	0	20724	0	100	0	0
9	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	620	3,76	3,24	2333	2011	962	0	2
		м3		0,48	1,12	298	694	97	0	2
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2226,051	21,55	4,52	47963	10053	36 772	0,11	240
		м3		17,03	0	37910	0	97	0	0
		Раздел 2. Фундаменты								
11	Е0108-3-2	Устройство щебенного основания под фундаменты	2,04	1 495,27	100,89	3050	206	390	0,85	2
		м3		123,75	38,25	252	78	118	0,18	0
12	Е0113-49-1	Пропитка щебня	2,04	5 652,57	462,96	11531	944	3 871	11	22
		м3		1 935	173,25	3947	353	90	0,85	2
16	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,04185	69 000		2888				

		т								
17	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10мм	0,08316	53 000		4407				
		т								
18	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12мм	0,09168	52 400		4804				
		т								
23	Е0108-3-2	Устройство щебенного основания под фундаменты	1,64	1 495,27	100,89	2452	165	314	0,85	1
		м3		123,75	38,25	203	63	118	0,18	0
24	Е0113-49-1	Пропитка щебня	1,64	5 652,57	462,96	9270	759	3 112	11	18
		м3		1 935	173,25	3173	284	90	0,85	1
28	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0279	69 000		1925				
		т								
29	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10мм	0,0662	53 000		3509				
		т								
30	С12041-24 0	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12мм	0,06112	52 400		3203				
		т								

36	Е0108-3-2	Устройство щебенного основания под фундаменты	2,42	1 495,27	100,89	3619	244	463	0,85	2
		м3		123,75	38,25	299	93	118	0,18	0
37	Е0106-1-7	Пропитка щебня	2,42	5 652,57	462,96	13679	1120	4 592	11	27
		м3		1 935	173,25	4683	419	90	0,85	2
41	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0279	69 000		1925				
		т								
42	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12мм	0,14388	52 400		7539				
		т								
43	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14мм	0,1352	51 000		6895				
		т								
49	Е0108-3-2	Устройство щебенного основания под фундаменты	1,4	1 495,27	100,89	2093	141	268	0,85	1
		м3		123,75	38,25	173	54	118	0,18	0
50	Е0113-49-1	Пропитка щебня	1,4	5 652,57	462,96	7914	648	2 656	11	15
		м3		1 935	173,25	2709	243	90	0,85	1
54	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,06484	69 000		4474				
		т								

55	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10мм	0,05152	53 000		2731				
		т								
56	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12мм	0,13752	52 400		7206				
		т								
62	Е0108-3-2	Устройство щебенного основания под фундаменты	2,52	1 495,27	100,89	3768	254	482	0,85	2
		м3		123,75	38,25	312	96	118	0,18	0
63	Е0113-49-1	Пропитка щебня	2,52	5 652,57	462,96	14244	1167	4 782	11	28
		м3		1 935	173,25	4876	437	90	0,85	2
67	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,06704	69 000		4626				
		т								
68	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10мм	0,09856	53 000		5224				
		т								
69	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12мм	0,13752	52 400		7206				
		т								
75	Е0108-3-2	Устройство щебенного основания под фундаменты	1,68	1 495,27	100,89	2512	169	321	0,85	1
		м3		123,75	38,25	208	64	118	0,18	0

76	Е0106-49-1	Пропитка щебня	1,68	5 652,57	462,96	9496	778	3 188	11	18
		м3		1 935	173,25	3251	291	90	0,85	1
80	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,03342	69 000		2306				
		т								
81	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10мм	0,02576	53 000		1365				
		т								
82	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14мм	0,06876	52 400		3603				
		т								
88	Е0108-3-2	Устройство щебенного основания под фундаменты	1,68	1 495,27	100,89	2512	169	321	0,85	1
		м3		123,75	38,25	208	64	118	0,18	0
89	Е0106-49-1	Пропитка щебня	1,68	5 652,57	462,96	9496	778	3 188	11	18
		м3		1 935	173,25	3251	291	90	0,85	1
93	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,03342	69 000		2306			0	
		т								
94	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10мм	0,02576	53 000		1365				
		т								

95	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14мм	0,06876	52 400		3603				
		т								
101	Е0108-3-2	Устройство щебенного основания под фундаменты	0,42	1 495,27	100,89	628	42	80	0,85	0
		м3		123,75	38,25	52	16	118	0,18	0
102	Е0106-49-1	Пропитка щебня	0,42	5 652,57	462,96	2374	194	797	11	5
		м3		1 935	173,25	813	73	90	0,85	0
106	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01932	69 000		1333				
		т								
107	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10мм	0,01536	53 000		814				
		т								
108	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14мм	0,0364	52 400		1907				
		т								
114	Е0108-3-2	Устройство щебенного основания под фундаменты	1,9	1 495,27	100,89	2841	192	363	0,85	2
		м3		123,75	38,25	235	73	118	0,18	0
115	Е0106-49-1	Пропитка щебня	1,9	5 652,57	462,96	10740	880	3 605	11	21
		м3		1 935	173,25	3677	329	90	0,85	2

119	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,05224	69 000		3605				
		т								
120	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12мм	0,07904	52 400		4142				
		т								
121	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14мм	0,09168	51 000		4676				
		т								
130	Е0108-3-2	Устройство щебенного основания под фундаменты	0,57	1 495,27	100,89	852	58	109	0,85	0
		м3		123,75	38,25	71	22	118	0,18	0
131	Е0106-49-1	Пропитка щебня	0,57	5 652,57	462,96	3222	264	1 082	11	6
		м3		1 935	173,25	1103	99	90	0,85	0
135	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,02784	69 000		1921				
		т								
136	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10мм	0,02661	53 000		1410				
		т								

137	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12мм	0,04966	52 400		2602				
		т								
146	Е0108-3-2	Устройство щебенного основания под фундаменты	0,56	1 495,27	100,89	837	56	107	0,85	0
		м3		123,75	38,25	69	21	118	0,18	0
147	Е0106-49-1	Пропитка щебня	0,56	5 652,57	462,96	3165	259	1 063	11	6
		м3		1 935	173,25	1084	97	90	0,85	0
151	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01908	69 000		1317				
		т								
152	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10мм	0,0212	53 000		1124				
		т								
153	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12мм	0,0382	52 400		2002				
		т								
159	Е0108-3-2	Устройство щебенного основания под фундаменты	0,68	1 495,27	100,89	1017	69	130	0,85	1
		м3		123,75	38,25	84	26	118	0,18	0
160	Е0106-49-1	Пропитка щебня	0,68	5 652,57	462,96	3844	315	1 290	11	7
		м3		1 935	173,25	1316	118	90	0,85	1

		т								
706	С12021-116	Связи по колоннам и стойкам фахверка / диоганальные и распорки /	3,0480736	122 800		374303				
		т								
721	С12021-241	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с переобладанием горячекатанных профилей массой свыше 3,0т	7,570888	123 200		932733				
		т								
724	С12021-117	Стойки фахверка	1,2216672	113 100		138171				
		т								
726	С12021-118	Ригели фахверка	1,2216672	110 400		134872				
		т								
Итого стоимость строительство						**3778645**	146948	**183097**		1144
						145226	36976			127
В т.ч. Оборудование						0				
Накладные расходы, тенге						**183097**				
Заработная плата, тенге						27465				
трудоемкость, чел-ч						92				
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге						237705				
ВСЕГО прямые затраты ,тенге						**4199446**				
Глава 8 Временные здания и сооружения										
Временные здания и сооружения 1,8%						**75590**				

Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				11339				
Итого по главе 8				**75590**				
Итого по главам 1-8				**4275036**				
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
Дополнительные затраты при производстве								
работ в зимнее время (2,079%)				88878				
Затраты на выслугу лет 1%				42750				
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				17100				
Итого по главе 9				**148729**				
Итого по главам 1-9				**4423765**				
Итого по сметному расчету:								
в базовых ценах 2001года, МРП=775 тенге				**4423765**				
в текущих ценах 2014 года, К=2,38968				**10571382**				
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				211428				
Сметная стоимость в текущем уровне цен				**10782810**				
НДС (12%)				1293937				
Стоимость строительства				**12076747**				

Заказчик: ГУ "Управление строительства Актюбинской области"

Подрядчик: Председатель ПРК "Ерзат" Аликулов.К.К

Инженер технадзор: ТОО "Interrelation-Tor-Icrom" Биданов.М