Заказчик : ГУ "Управление строительство Актюбинской области"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 мест в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинского района

Форма №КС-3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2014 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	№48	11.05.2014г				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2014 года	Стоимость оборудования в ценах 2014 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 мест г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области	26 568 515	26 568 515	9 874 937	13 723 004	2 449 623	520 951	3 188 222	29 756 737
Итого за отч. м-ц: июнь 2014г.	26 568 515	26 568 515	9 874 937	13 723 004	2 449 623	520 951	3 188 222	29 756 737

Заказчик: _____ Нуршин К.К.
Руководитель ГУ "Управления строительство Актюбинской области"

Подрядчик: _____ Аликулов К.К.
Председатель ПК "Ерзат"

Заказчик: ГУ " Управление строительства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: "Строительство физкультурно-оздоровительного комлекса на 160 зрительских мест вг.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области"

Форма № КС-2
Утвержден постановлением
ГоскомстатаРК от16.11.94г.№73

АКТ №01

приемки выполнненых строительно-монтажных работ за июнь месяц 2014 года.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	количество	стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. ч., рабочих строителей	
				Всего	Экспл. Машин	Всего	Экспл. Машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел2.Фундаменты								
216	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балланстные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15/ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80/	3,01	24 072		72457				
		м3								
223	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	43,417	10 900		473245				
		м3								
224	С143003-17	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	11,94	9 268		110660				
		м3								
225	С143003-21	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	59,733	10 000		597330				
		м3								
		Раздел 14. Конструкции металлические								

678	С12021-98	Колонны одноветвевые крайнего ряда при массе 1 м от 0,076 до 0,1т/К1 16шт/	16,9182208	102 600		1735809				
		т								
679	С12021-101	Колонны одноветвевые среднего ряда при массе 1 м до 0,075т/К2 6шт;К3.1	7,021872	108 100		759064				
		т								
699	С12021-241	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с переобладанием горячекатанных профилей массой свыше 3,0т	16,3441408	123 200,0		2013598				
		т								
Раздел1.Наружные сети водопровода и канализации										
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата "с ковшами вместимостью 0,65м3	148,81	23,36	22,08	3476	3286	987	0,01	1
		м3		1,28	5,56	190	827	97	0,02	3
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами / доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,6023	262,72		1209	0	1 366	1,85	9
		м3		262,72		1209	0	113		0
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	145,043745	6,48	6,48	940	940	296	0	0
		м3			2,1		305	97	0,01	1
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей , пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,6023	134,1		617	0	697	0,97	4
		м3		134,1		617	0	113	0	0
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	145,043745	21,55	4,52	3125	656	2 396	0,11	16
		м3		17,03		2470	0	97	0	0
6	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	3,165	958,5	152,52	3034	483	867	1,02	3

		м3		153,68	57,15	486	181	130	0,28	1	
7	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,0633	58 881,69	25695,3	3727	1627	3 282	194	12	
		км		33 075	6813,45	2094	431	130	26,38	2	
8	С130804-946	Труба полиэтиленовая для водоснобжения PE100 SDR 17 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	64,236	468		30062					
		м									
9	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,0633	8 287,75		525	0	661	51,5	3	
		км		8 032,5		508	0	130		0	
10	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	620	1,4	3	
		шт		231,75	6,75	464	14	130	0,03	0	
11	С130902-4	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30 ч47бр2 для воды, Ру 1 Мпа /10кгс/см2/, Ду 100мм	2	8 500		17000					
		шт									
12	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100мм	6	648,43	21,43	3891	129	983	0,6	4	
		шт		126		756	0	130	0	0	
13	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	18 075,87	36,99	18076	37	392	1,82	2	
		шт		288	13,5	288	14	130	0,07	0	
14	СТОО"ПожТехника Актобе"	Тройник подставка пожарная фланцевая стальная	1	17 513,35		17513					
		1шт									
15	С1300804-41	Втулка под фланец ПНД НОТ	4	829,36		3317					
		шт									
16	С1300804-41	Тройник сварной ф110х110	1	2 097,59		2098					
		шт									
17	С130810-155	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру 16 Мпа, 159х6-108х4 мм	1	1 220		1220					
		шт									

18	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	3,03	25 254,73	1879,87	76522	5696	7 775	8,86	27
		м3		1 435,5	538,43	4350	1631	130	2,06	6
19	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 1 т	0,03416	154 400		5274				
		т								
20	С1300804-98	Люк Тенуса Композит	2	2 785,27		5571				
		шт								
21	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	19,782	245,44	3,82	4855	76	905	0,21	4
		м3		37,35	1,44	739	28	118	0,01	0
22	Е0146-30-3	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	4	315,46	149,23	1262	597	890	0,95	4
		отверст		166,23	56,36	665	225	100	0,28	1
23	Е0123-2-9	Устройство щебенного основания под фундаменты	0,314	1 402,45	152,52	440	48	86	1,02	
		м3		153,68	57,15	48	18	130	0,28	
24	Е0111-2-9	Устройство бетонных отмосток	0,628	6 673,21	0	4191	0	438	3,66	2
		м3		567	0	356	0	123	0	0
25	Е0122-38-4	Врезка в существующую сеть из стальных труб, стальных штуцеров/ патрубков/ диам. 150 мм	1	1 487,06	318,13	1487	318	886	2,81	3
		врезка		562,5	119,25	563	119	130	0,59	1
РАЗДЕЛ 1. ОГРАЖДЕНИЕ L- 492,31м										
1	Е0107-24-8	Установка оград металлических по металлическим стойкам без цоколя из сетки высотой до 1,7 м	270	638,5	214,15	172395	57821	152 224	2,01	979
		м		344,3	58,46	92948	15784	140	0,21	103

2	С143001-5изм. И доп.вып.17	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В10/М-150/	5,33	6 007		32017				
		м3								
3	С12021-268	Сварная решетка ограждения	12,25132	134 000		1641677				
		т								
4	С12021-117	Стойки металлические	3,3588	113 100		379880				
		т								
Раздел1.Наружные сети электроснабжения Воздушная линия 10кв										
1	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из железобетона, бетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	7,1	152,8	152,8	1085	1085	759	0	0
		т			106,96	0	759	100	2,25	16
2	Е01031-А18-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	0,10034	247,1	247,1	25	25	17	0	0
		т			172,97	0	17	100	3,63	0
3	Е01031-А37-1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	0,08	122,8	122,8	10	10	7	0	0
		т			85,96	0	7	100	1,81	0
4	Е010332-А200-1	Перевозка строительных грузов/ кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями- самосвалами/, расстояние перевозки 196-200 км, класс груза 1	7,28	702,5	702,5	5114	5114	1 023	0	0
		т			140,5	0	1023	100	2,95	21
5	Е010332-А201-1	Перевозка строительных грузов/ кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями- самосвалами/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый " 1км добавлять /до 320км/	873,6	2,8	2,8	2446	2446	489	0	0
		т			0,56	0	489	100	0,01	10
6	Е01031-А11-21	Разгрузка изделий из железобетона, бетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	7,1	140	140	994	994	696	0	0
		т			98	0	696	100	2,06	10
7	Е01031-А18-2	Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	0,1	234,3	234,3	23	23	16	0	0

		т			164,01	0	16	100	3,44	0
8	Е01031-А37-2	Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	0,08	102,8	102,8	8	8	6	0	0
		т			71,96	0	6	100	1,51	0
9	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кв /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов счением проводов свыше 35 мм2	0,09	41 504,56	31105,06	3735	2799	1 472	51,1	5
		1 км		9 157,5	6414,57	824	577	105	22,72	2
10	С151607-28	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	0,28512	165 875		47294				
		т								
11	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ0,38:6-10кв/с траверсам/	1	3 155,76	1990,26	3156	1990	1 612	5,98	6
		опор		985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
12	С1401019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий 10,5м,марка СВ105-3,5	2	18 500		37000				
		шт								
13	ЕО108-4-7	Гидроизоляция опор	5	245,44	3,82	1227	19	229	0,21	1
		м2		37,35	1,44	187	7	118	0,01	0
14	С11071-43	Траверсы,стальные ТМ6	1	3 020		3020				
		шт								
15	С151804-276	Изоляторы форфоровый ШФ10	6	575		3450				
		шт								
16	С151804-108-2	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е212WГОСТ6490-93	12	603		7236				
		шт								

17	С151804-133-2	Изоляторы колпачок К-6 (КП-0) СТ РК Р 51204-2004	6	12		72				
		шт								
18	С151804-144-3	Узлы крепления типа КГТ -7-1 ГОСТ Р 51204-2004	12	1 229		14748				
		шт								
19	С151804-137-3	Ушки однолапчатые типа,У!-7-16 ГОСТ Р 51177-98	12	241		2892				
		шт								
20	С151804-136-9	Серьги типа СРС -7-16 ГОСТ Р 51177-98	6	128		768				
		шт								
21	С151804-136-9	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ -12-1 ГОСТ Р51177-98	6	271		1626				
		шт								
22	С151804-136-9	Зажимы натяжные болтовые НВ -3-6В ГОСТ Р51177-99	12	1 321		15852				
		шт								
23	С0108-88-3	Конструкции металлические /хомутХ3/	0,0013	92 020		120				
		тн								
24	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ0,38:6-10кв/с траверсам/	2	3 155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
		опора		985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
25	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи,10,5м,марка СВ105-3,5	4	18 500		74000				
		шт								
26	Е0108-4-7	Гидроизоляция опор	10	245,44	3,82	2454	38	458	0,21	2

		м2		37,35	1,44	374	14	118	0,01	0	
27	С11071-43	Траверсы,стальные ТМ6	2	3 020		6040					
		шт									
28	С151804-276	Изоляторы форфоровый ШФ10	6	575		3450					
		шт									
29	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	0,0816	1 100,25		90		94	6,71	1	
		тн		1 100,25		90		105		0	
30	С151804-108-2	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е212WГОСТ6490-93	12	603		7236					
		шт									
31	С151804-133-2	Изоляторы колпачок К-6 (КП-0) СТ РК Р 51204-2004	6	12		72					
		шт									
32	С151804-144-3	Узлы крепления типа КГТ -7-1 ГОСТ Р 51204-2004	12	1 229		14748					
		шт									
33	С151804-137-3	Ушки однолапчатые типа,У!-7-16 ГОСТ Р 51177-98	12	241		2892					
		шт									
34	С151804-136-9	Серьги типа СРС -7-16 ГОСТ Р 51177-98	12	128		1536					
		шт									
35	С151804-136-9	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ -12-1 ГОСТ Р51177-98	12	271		3252					
		шт									
36	С151804-136-9	Зажимы натяжные болтовые НВ -3-6В ГОСТ Р51177-99	12	1 321		15852					
		шт									
37	С0108-88-3	Конструкции металлические /хомутХ3/	0,0026	92 020		239					
		тн									
38	ЦО 108-88-3	Монтаж конструкции металлические /траверсы/	0,0109	102 170	1870	1114	20	89	52	1	
		тн		8 280	270,01	90	3	95	1,57	0	

39	С151804-276	Изоляторы форфоровый ШФ10	1	575		575				
		шт								
40	С151804-133-2	Изоляторы колпачок К-6 (КП-0) СТ РК Р 51204-2004	1	12		12				
		шт								
41	Е0133-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ0,38-10кв	45	53,87	12,24	2424	551	1488	0,18	8
		м шин		29,25	2,25	1316	101	105	0,01	0
42	С12041-6	Сталь круглая ф12мм	0,0246553	45 800		1129				
		тн								
43	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	2 263,89	769,89	2264	770	1704	7,42	7
		шт		1 386	236,48	1386	236	105	1,03	1
44	ЦО 108-57-1	Установка Привода к разъединителю РП-1	1	943,8	3,8	944	4	720	4	4
		шт		756	2,3	756	2	95	0,01	0
45	ТОО "Alageu-m electic"	Разъединитель линейный наружный установки РЛНД1-10/200/У1 с приводом	1	20 686,86		20687				
		шт								
46	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2-хм без креплений с откосом	3,6	218,93		788		891	1,54	6
		м3		218,96		788		113		0
47	Е0101-164-2	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3,6	134,1		483		546	0,97	3
		м3		134,1		483		113		0
48	ЦО 108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали,сечение 160мм2	20	61,9	3,3	1238	66	445	0,14	3
		м3		23	0,4	460	8	95		0
49	С11041-83	Сталь полосовая 40х4мм/ГОСТ103-76/	0,0252	46 400		1169				
		тн								
50	ЦО108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размар 50х50х5мм	3	431,6	21,6	1295	65	433	0,9	3

		шт		149	2,9	447	9	95	0,02	0	
51	С11041-95	Сталь угловая 50х50/ГОСТ8509-86/	0,03393	47 200		1601					
		шт									
52	Е0133-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	1	2 476,72	1756,72	2477	1757	969	3,76	4	
		Комплект		616,5	306,68	617	307	105	1,06	1	
53	СТОО "Alageu-m electic"	Разрядники полимерные РВО -10кв/п/	3	599		1797					
		шт									
		Раздел3.Комлектная трансформаторная подстанция /КТП-100 кВа/									
69	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2-хм без креплений с откосом	0,312	218,93		68		77	1,54	0	
		м3		218,93		68		113		0	
70	Е0101-164-2	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,096	134,1		13		15	0,97	0	
		м3		134,1		13		113		0	
71	Е108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,312	1 495,27	100,89	467	31	60	0,85	0	
		м3		123,75	38,25	39	12	118	0,18	0	
72	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1т	2	479,56	243,37	959	487	537	0,67	1	
		шт		106,98	85,08	214	170	140	0,34	1	
73	С143003-21	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5м3 и более из тяжелогобетона В7,5/М-100/	1,086	10 000		10860					
		м3									
74	Е010-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовойкладки кирпичу,бетону стен,фундаментов	14,4	245,44	3,82	3534	55	659	0,21	3	
		м2		37,35	1,44	538	21	118	0,01	0	
75	Ц0108-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10кв с трансформатором мощностью до 400 кВа	1	16 463	10590	16463	10590	6648	27	27	

		Подстанц		4 680	2318,05	4680	2318	95	13,44	13
76	75-4-1	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установкой типа КТПГ-100-6/10/0,4, проходная,исполнение по вводу кабельный,исполнение по выводу кабельный	1	803 200		803200				
		шт								
77	ЦО 108-62-2	Трансформатор силовой,автотрансматор или масляный реактор,масса до 3т	1	12 982	3792	12982	3792	5046	27	27
		шт		4 500	812,02	4500	812	95	4,71	5
78	75-3-4	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя абщего назначения напряжением 6 и10кв,марка ТМ,ТМГ100/6-10У!,мощность 100кВа,напряжение ВН6,10кВ,напряжениеК34,53%,габариты 1100х760х1410мм	1	199 400		199400				
		шт								
79	ЦО108-600-2	Счетчик установливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
		шт		158	2,3	158	2	95	0,01	0
80	СТОО"Каспий свет"	Счетчик Меркурий 230 ART -02 POCSIN	1	10 952,51		10953				
		шт								
81	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2-хм без креплений с откосом	3,6	218,93		788		891	1,54	6
		м3		218,93		788		113		0
82	Е0101-164-2	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям вгрунтах 2 группы	3,6	134,1		483		546	0,97	3
		м3		134,1		483		113		0
83	ЦО 108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали,сечение 160мм2	6	61,9	3,3	371	20	133	0,14	1
		м3		23	0,4	138	2	95		0
84	С11041-83	Сталь полосовая 40х4мм /ГОСТ103-76/	0,00756	46 400		351				

		т								
85	ЦО108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размар 50х50х5мм	6	431,6	21,6	2590	130	866	0,9	5
		шт		149	2,9	894	17	95	0,02	0
86	С11041-85	Сталь угловая 50х50/ГОСТ8509-86/	0,06786	47 200		3203				
		т								
87	Е0109-62-5	Изготовление ограждения	0,0861	28 686,82	5605,29	2470	483	1754	120	10
		т		21 600	1029,79	1860	89	90	4,42	0
88	Е0107-24-8	Установка оград металлических без цоколя из сетки высотой 1,2м	12	709,22	214,15	8511	2570	6766	2,01	24
		м		344,25	58,46	4131	702	140	0,21	3
89	С130806-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные,Д108мм,толщина стенки 4,0мм	16,2	629		10190				
		м								
90	Е0109-24-1	Монтаж каркаса ограждения из уголков 50х50х5мм	0,26243	13 864,97	4022,39	3639	1056	2400	56,5	15
		т		9 090	1071,86	2385	281	90	3,81	1
91	С11011-897	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5мм,при ширине полки 35-56мм,немерной длины,нормальной точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп,Ст3пс	0,26243	58 700		15405				
		т								
92	С11011-759	Сетка плетенная с квадратными ячейками №50 из оцинкованной проволоки,д2,5мм	28,8	257		7402				
		м2								
93	ЕО107-25-8	Устройство калиток	1	1 776,35	33,47	1776	33	2027	7,85	8
		шт		1 435,5	12,65	1436	13	140	0,06	0

94	ЕО 113-30-3 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116 за 2 раза	28,8	70,69	0,1	2036	3	216	0,04	1
		м2		8,28	0,04	238	1	90		0
Итого стоимость строительство						**9646739**	112766	**221933**		1100
В т.ч. Оборудование						142087	29135			208
Накладные расходы, тенге					обор.	1025084				
Заработная плата, тенге						**221933**				
трудоемкость, чел-ч						33290				
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге						111				
ВСЕГО прямые затраты ,тенге						530615				
Глава 8 Временные здания и сооружения						**9374203**	10399287			
Временные здания и сооружения 1,8%										
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%						**168736**				
Итого по главе 8						25310				
Итого по главам 1-8						**168736**				
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						**9542939**	10568023			
Дополнительные затраты при производстве										
работ в зимнее время (2,079%)										
Затраты на выслугу лет 1%						198398				
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%						95429				
Итого по главе 9						38172				
Итого по главам 1-9						**331999**				
Итого по сметному расчету:						**10900021**				
в базовых ценах 2001года, МРП=775 тенге										
в текущих ценах 2014 года, К=2,38968						**10900021**				
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)						**26047563**				
Сметная стоимость в текущем уровне цен						520951				
НДС (12%)						**26568515**				
Стоимость строительства						3188222				
						29756737				

Заказчик: ГУ "Управление строительства Актюбинской области"

Подрядчик: Председатель ПРК "Ерзат" Аликулов.К.К

Инженер технадзор: ТОО "Interrelation-Tor-Icrom" Биданов.М