СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2015 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	№48	11.05.2014г.				
		доп/согл	14.04.2015г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2014 года	Стоимость оборудования в ценах 2014 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 мест г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области	156 320 023	65 656 046	26 936 105	33 560 555	3 872 013	1 287 373	7 878 725	73 534 771
Итого за отч. м-ц: апрель 2015г.	156 320 023	65 656 046	26 936 105	33 560 555	3 872 013	1 287 373	7 878 725	73 534 771

Заказчик: _____ Нуршин К.К.
Руководитель ГУ "Управления строительство Актюбинской области"

Подрядчик: _____ Аликулов К.К.
Председатель ПК "Ерзат"

Заказчик: ГУ "Управление строительства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест вг.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области"

Форма № КС-2
Утвержден постановлением
ГоскомстатаРК от16.11.94г.№73

АКТ №01

приемки выполнненых строительно-монтажных работ за апрель месяц 2015 года.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	количество	стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. ч., рабочих строителей	
				Всего	Экспл. Машин	Всего	Экспл. Машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 3. Стены /лист13/										
232	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА К100/15 НА РАСТВОРЕ М50	333,15	1 145,22	34,37	381530	11450	79359	1,21	403
		м2		189	12,87	62965	4288	118	0,06	20
233	Е0110-88-1	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухстронней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции /перегородок высотой более 3 м/	176,2	1 537,22	11,2	270858	1973	78231	2,19	386
		м2		365,76	4,23	64447	745	120	0,02	4
234	Е0109-43-4	Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	21,975	8 195,16	350,51	180089	7702	6689	1,52	33
		м2		249,75	88,47	5488	1944	90	0,31	7

235	Е0115-38-1	Облицовка стен фасадов зданий Металлосайдингом на металлическом каркасе	264,5	1 711,91	3,99	452800	1055	130078	2,7	714
		м2		467	1,22	123561	323	105	0	1
236	СТОО "ЖанаТан"	Панель фасадная оцинкованная окрашенная	264,5	622,02		164524				
		м2								
237	Е0112-10-1	Устройство уголков наружных и внутренних	60,72	544,76	1,24	33078	75	11106	0,97	59
		м2		153,23	0,47	9304	29	119	0	0
238	Е0112-10-1	Устройство уголков наружных и внутренних	56,49	154,47	1,24	8726	70	10332	0,97	55
		м2		153,23	0,47	8656	27	119	0	0
239	С11011-1971	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	188,3	269,2		50690				
		м								
240	С12069-44	Нащельники для заделки горизонтальных стыков каркасных навесных панелей НН01	98	426		41748				
		шт								
241	СТОО "ЖанаТан"	Аквилон оцинкованный и окрашенный	188,3	176,24		33186				
		м.п.								
242	Е0134-57-2	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм	264,5	112,12	2,32	29656	614	32202	0,69	183
		м2		109,8	0,88	29042	233	110	0	1
243	С11031-592	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-125 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	26,45	9 141		241779				

		м3								
244	Е0110-7-5	Обшивка стен пароизоляционным материалом "Изоспан А"	264,5	81,96	0,22	21678	58	4256	0,08	21
		м2		13,32	0,09	3523	24	120	0	0
245	Е0106-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм	200,95	220,17	1,8	44243	362	14861	0,42	84
		м2		69,75	0,68	14016	137	105	0	1
246	Е0106-9-2 К=3	добавлять на каждые 10 мм изменения толщины подливки	200,95	276,2	2,25	55502	452	14002	0,36	72
		м2		65,49	0,87	13160	175	105	0	1
247	Е0146-8-1	Обетонирование конструкций колонн	10,2	18 341,88	316,57	187087	3229	46313	26,5	270
		м3		4 421,25	119,25	45097	1216	100	0,58	6
248	Е0109-61-14	Монтаж обрамлений окон	0,07046	8 338,58	1607,7	588	113	404	33,4	2
		т		6 007,5	369,68	423	26	90	1,72	0
249	С12021-147	Обрамление проемов	0,07046	103 500		7293				
		т								
		Раздел 4. Двери (лист 4)								
260	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	10,92	3 540		38657				
		м2								
261	С12062-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	16,38	3 900		63882				
		м2								
265	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние	47,25	4 010		189473				
		м2								

266	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7 внутренние	23,52	4 250		99960				
		м2								
269	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей	0,11368	14 806,01	1133,15	1683	129	1360	82,1	9
		т		12 892,5	398,25	1466	45	90	1,95	0
270	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,11368	154 400		17552				
		т								
271	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раз	3,29672	43,6	0,1	144	0	35	0,06	0
		м2		11,62	0,04	38	0	90	0	0
272	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,29672	40,72	0,04	134	0	25	0,04	0
		м2		8,32	0	27	0	90	0	0
273	Е0134-57-1 Прим.	Заполнение каркасов дверей минераловатными плитами "ISOVER" толщиной заполнения 50 мм	1,8507	199,72	1,17	370	2	113	0,35	1
		м2		54,9	0,45	102	1	110	0	0
274	С11031-181	Плиты теплоизоляционые ISOVER, марка OL-E жесткие	0,113	14 600		1650				
		м3								
291	С12061-704	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	1,812	4 884		8850				
		м2								

293	С12061-705	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	36,654	5 618		205922				
		м2								
296	С12061-709	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	126,915	5 618		713008				
		м2								
Раздел 7. Перекрытия										
301	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В15	73,02	11 387,48	241,1	831514	17605	105314	8,06	589
		м3		1 282,5	91,08	93648	6651	105	0,44	32
306	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	14,4897	21,8	0,05	316	1	76	0,03	0
		м2		5,81	0,02	84	0	90	0	0
307	Е0113-16-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	14,4897	40,72	0,04	590	1	108	0,04	1
		м2		8,32	0	121	0	90	0	0
308	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	73,02	106		7740				
		м3								
309	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	73,02	218		15918				

		м3								
313	С143017-8	Надбавка к поз. 30-17-8-30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	1159,95	45		52198				
		м2								
314	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В15	2,28	12 160,91	241,1	27727	550	3288	8,06	18
		м3		1 282,5	91,08	2924	208	105	0,44	1
320	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,8172	21,8	0,05	18	0	4	0,03	0
		м2		5,81	0,02	5	0	90	0	0
321	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,8172	40,72	0,04	33	0	6	0,04	0
		м2		8,32	0	7	0	90	0	0
322	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,28	106		242				
		м3								
323	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	2,28	218		497				
		м3								
324	Е0109-25-1	Монтаж балок Б1-Б2 покрытия с коэффициентом надежности по назначению 0,95	0,3201	5 030,50	2020,02	1610	647	799	14,1	5
		т		2 272,5	502,43	727	161	90	1,79	1
325	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов при монтаже	0,3201	549,99	144,52	176	46	84	1,34	0
		т		293	0	94	0	90	0	0

326	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,3201	154 400		49423				
		т								
327	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА ДВА РАЗА	8,0025	40,72	0,04	326	0	60	0,04	0
		м2		8,32	0	67	0	90	0	0
328	Е0106-22-7	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	0,47	13 078,1	383,89	6147	180	1204	14,2	7
		м3		2 295	145,01	1079	68	105	0,71	0
329	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0127	50 600		643				
		т								
330	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,0298	53 000		1579				
		т								
331	Е0109-25-1	Монтаж балок Б3 покрытия с коэффициентом надежности по назначению 0,95	0,2536	5 030,5	2020,02	1276	512	633	14,1	4
		т		2 272,5	502,43	576	127	90	1,79	0
332	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов при монтаже	0,2536	549,99	144,52	139	37	67	1,34	0
		т		292,50	0	74	0	90	0	0
333	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,2536	154 400		39156				
		т								

350	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/МС-2/	0,00608	175 710,1	1826,1	1068	11	75	42,7	0
		т		8 100	690,75	49	4	140	3,37	0
351	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,1824	21,8	0,05	4	0	1	0,03	0
		м2		5,81	0,02	1	0	90	0	0
352	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА ДВА РАЗА	0,1824	40,72	0,04	7	0	1	0,04	0
		м2		8,32	0	2	0	90	0	0
353	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	1,6	9 604,01	210,67	15366	337	1665	5,75	9
		м3		911,25	79,58	1458	127	105	0,39	1
354	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,10213	65 900		6730				
		т								
355	Е0115-67-1	Обивка поверхностей изоляционным материалом /прим.п.6 лист 18/	2,31	8,4	0,23	19	1	19	0,06	0
		м2		7,88	0,09	18	0	105	0	0
356	С11031-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125	0,1155	7 634		882				
		м3								
357	Е0110-7-5	Обшивка каркасных стен пергамином /прим.п.6 лист 18/	4,62	81,96	0,22	379	1	74	0,08	0
		м2		13,32	0,09	62	0	120	0	0

361	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок из арматуры А III d 12 мм	0,00135	89 308,57	2434,57	121	3	62	170	0
		т		31 950	920,25	43	1	140	4,49	0
362	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/МС-2, МС-5/	0,00384	175 710,1	1826,1	675	7	47	42,7	0
		т		8 100	690,75	31	3	140	3,37	0
363	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,1557	21,8	0,05	3	0	1	0,03	0
		м2		5,81	0,02	1	0	90	0	0
364	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА ДВА РАЗА	0,1557	41	0,04	6	0	1	0,04	0
		м2		8,32	0	1	0	90	0	0
365	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	0,84	9 682,39	269,2	8133	226	1265	8,21	7
		м3		1 332	101,7	1119	85	105	0,5	0
366	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,12822	65 900		8450				
		т								
Раздел 8. Полы (АС-9)										
367	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	68,5	3 764,36	261,86	257859	17937	50427	3,44	236
		м3		499,5	99	34216	6782	123	0,48	33
368	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	122,3	61,9	2,62	7570	320	1730	0,07	9
		м2		10,51	0,99	1285	121	123	0	1
369	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	3,0575	6 673,21	0	20403	0	2132	3,66	11

		м3		567	0	1734	0	123	0	0
370	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	122,3	340,45	18,42	41637	2253	13969	0,42	51
		м2		85,95	6,91	10512	845	123	0,03	4
371	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	122,3	232,19	9,05	28397	1107	8161	0,25	31
		м2		50,85	3,4	6219	416	123	0,02	2
372	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	17,7335	3 764,36	261,86	66755	4644	13055	3,44	61
		м3		499,5	99	8858	1756	123	0,48	9
373	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	122,3	215,37	13,43	26340	1642	8678	0,37	45
		м2		52,65	5,04	6439	616	123	0,02	2
374	Е0111-11-4 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	122,3	67,71	1,34	8281	164	265	0,01	1
		м2		1,26	0,5	154	61	123	0	0
377	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	51,6	61,9	2,62	3194	135	730	0,07	4
		м2		10,51	0,99	542	51	123	0	0
378	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,29	6 673,21	0	8608	0	900	3,66	5
		м3		567	0	731	0	123	0	0
379	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	7,482	3 764,36	261,86	28165	1959	5508	3,44	26
		м3		499,5	99	3737	741	123	0,48	4
380	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	51,6	340,45	18,42	17567	950	5894	0,42	22
		м2		85,95	6,91	4435	357	123	0,03	2

381	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	51,6	232,19	9,05	11981	467	3443	0,25	13
		м2		50,85	3,4	2624	175	123	0,02	1
384	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	52,9	61,9	2,62	3275	139	748	0,07	4
		м2		10,51	0,99	556	52	123	0	0
385	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,587	6 673,21	0	10590	0	1107	3,66	6
		м3		567	0	900	0	123	0	0
386	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	8,48304	3 764,36	261,86	31933	2221	6245	3,44	29
		м3		499,5	99	4237	840	123	0,48	4
387	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	52,9	215,37	13,43	11393	710	3754	0,37	20
		м2		52,65	5,04	2785	267	123	0,02	1
388	Е0111-11-4 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	52,9	67,71	1,34	3582	71	115	0,01	1
		м2		1,26	0,5	67	26	123	0	0
398	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	135,3	61,9	2,62	8375	354	1914	0,07	9
		м2		10,51	0,99	1422	134	123	0	1
399	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	3,3825	6 673,21	0	22572	0	2359	3,66	12
		м3		567	0	1918	0	123	0	0
400	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	19,6185	3 764,36	261,86	73851	5137	14442	3,44	67
		м3		499,5	99	9799	1942	123	0,48	9

401	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	135,3	215,37	13,43	29140	1817	9601	0,37	50
		м2		52,65	5,04	7124	682	123	0,02	3
402	Е0111-11-4 К=2	добавлять каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	135,3	67,71	1,34	9161	181	293	0,01	1
		м2		1,26	0,5	170	68	123	0	0
421	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	16,9	287,6	13,43	4860	227	1489	0,45	8
		м2		66,6	5,04	1126	85	123	0,02	0
422	Е0111-11-6 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	16,9	290,54	4,02	4910	68	110	0,03	1
		м2		3,78	1,5	64	25	123	0,01	0
423	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	16,9	340,45	18,42	5754	311	1930	0,42	7
		м2		85,95	6,91	1453	117	123	0,03	1
424	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	16,9	232,19	9,05	3924	153	1128	0,25	4
		м2		50,85	3,4	859	57	123	0,02	0
425	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	16,9	206,69	9,95	3493	168	1163	0,36	6
		м2		52,2	3,74	882	63	123	0,02	0
426	Е0111-11-2	вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	16,9	-32,67	-0,67	-552	-11	-18	0	0
		м2		-0,63	-0,25	-11	-4	123	0	0
429	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	18,9	287,6	13,43	5436	254	1665	0,45	9

		м2		66,6	5,04	1259	95	123	0,02	0
430	Е0111-11-6 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	18,9	290,54	4,02	5491	76	123	0,03	1
		м2		3,78	1,5	71	28	123	0,01	0
431	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	18,9	206,69	9,95	3906	188	1300	0,36	7
		м2		52,2	3,74	987	71	123	0,02	0
432	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	18,9	59,31	1,34	1121	25	41	0,01	0
		м2		1,26	0,5	24	9	123	0	0
441	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	34	287,60	13,43	9778	457	2996	0,45	15
		м2		66,60	5,04	2264	171	123	0,02	1
442	Е0111-11-6 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	34	290,54	4,02	9878	137	221	0,03	1
		м2		3,78	1,5	129	51	123	0,01	0
443	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	34	206,69	9,95	7027	338	2339	0,36	12
		м2		52,2	3,74	1775	127	123	0,02	1
444	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	34	59,31	1,34	2017	46	74	0,01	0
		м2		1,26	0,5	43	17	123	0	0
447	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	32,1	287,6	13,43	9232	431	2829	0,45	14
		м2		66,60	5,04	2138	162	123	0,02	1
448	Е0111-11-6 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	32,1	290,54	4,02	9326	129	208	0,03	1
		м2		3,78	1,5	121	48	123	0,01	0

Раздел 9. Внутренняя отделка										
Стены										
461	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1278,85	290,56	4,07	371583	5205	183493	0,74	946
		м2		135,68	0,97	173514	1240	105	0,05	64
462	E0115-36-1	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	190,4	807,14	4,85	153679	923	44836	1,29	246
		м2		222,86	1,41	42433	268	105	0,01	2
463	E0115-64-3	Шпаклевка стен выравнивающими смесями	357,04	207,48	3,43	74079	1225	28132	0,46	164
		м2		73,73	1,31	26325	468	105	0,01	4
479	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	370,04	290,56	4,07	107519	1506	53094	0,74	274
		м2		135,68	0,97	50207	359	105	0,05	19
480	E0115-36-1	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	16,3	807,14	4,85	13156	79	3838	1,29	21
		м2		222,86	1,41	3633	23	105	0,01	0
481	E0115-64-3	Шпаклевка стен выравнивающими смесями	299,6	207,48	3,43	62161	1028	23606	0,46	138
		м2		73,73	1,31	22090	392	105	0,01	3

497	E0110-88-1	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухстронней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции	47,8	1 313,89	11,2	62804	535	16633	1,71	82
		м2		285,75	4,23	13659	202	120	0,02	1
Раздел 10. Наружная отделка										
501	C11011-552	Плитки сплиттерные, толщина 50 мм	82,464	2 540		209459				
		м2								
Раздел 11. Кровля										
506	C11031-594	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-175 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	13,9	11 040		153456				
		м3								
512	С"ТехноНиколь"	Унифлекс ЭПВ	88,55	331,05		29314				
		м2								
513	С"ТехноНиколь"	Унифлекс ЭКП	87,01	251,57		21889				
		м2								
525	С"ТехноНиколь"	Унифлекс ЭПВ	57,5	331,05		19035				
		м2								
526	С"ТехноНиколь"	Унифлекс ЭКП	56,5	251,57		14214				
		м2								
527	E0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	1882	217,57	34,24	409467	64440	100832	0,32	602
		м2		51,08	8,45	96133	15903	90	0,03	56
528	C11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	2081,492	1 190		2476975				

		м2								
529	С11011-853	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезная в рулонах, толщина 2,2-2,5 мм, ширина 36-50 мм, из стали марки Ст0	0,5	40 600		20300				
		т								
530	Е0109-52-1	Резка стального профилированного настила	156	134,76	5,38	21023	839	8213	0,34	53
		м		56,25	2,25	8775	351	90	0,01	2
531	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизояции в один слой	941	12,58	0,99	11838	932	13404	0,07	66
		м2		11,59	0,38	10906	358	119	0	2
532	СТехноНикоЛь	Пароизоляционный материал "Изоспан А"	1035,1	39,39		40773				
		м2								
533	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	941,47	189,45	4,72	178361	4444	81405	0,4	377
		м2		70,88	1,78	66731	1676	119	0,01	9
534	С11031-594	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-175 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	188,394	11 040		2079870				
		м3								
535	Е0109-61-5	Монтаж зетников из листовой стали	0,5	17 089,64	5708,96	8545	2854	4513	49,9	25
		т		9 180	848,93	4590	424	90	4,06	2
536	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,5	162 700		81350				

		т								
537	Е0158-18-8	Устройство примыкания к дефлектроам из листовой стали	7,536	210,27	0,62	1585	5	163	0,15	1
		м		20,05	0,09	151	1	107,1	0	0
540	С11031-594	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-175 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	6,1	11 040		67344				
		м3								
544	С"ТехноНиколь"	Унифлекс ЭПВ	63,25	331,05		20939				
		м2								
545	С"ТехноНиколь"	Унифлекс ЭКП	62,15	251,57		15635				
		м2								
549	С11031-594	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-175 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	0,15	11 040		1656				
		м3								
564	Е0106-1-16	Устройство фундамента под перегородки	18,78	6 518,61	196,62	122419	3693	6833	1,79	34
		м3		272,25	74,27	5113	1395	105	0,36	7
565	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,18326	65 000		11912				
		т								
566	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,32071	62 000		19884				
		т								
567	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	13,75	416,52	7,14	5727	98	402	0,14	2

		м2		22,1	2,68	304	37	118	0,01	0
568	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	18,78	106		1991				
		м3								
569	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	18,78	218		4094				
		м3								
577	С11031-594	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-175 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	2,34	11 040		25834				
		м3								
583	С11031-594	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-175 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	10	11 040		110400				
		м3								
Раздел 12. Лестницы										
597	Е0109-29-1	Монтаж косоуров лестниц	0,27606	13 711,47	5475,87	3785	1512	1638	28,9	8
		т		5 040	1552,87	1391	429	90	5,46	2
598	С12021-146	Косоуры	0,27606	108 500		29953				
		т								
599	Е0115-68-2	Оштукатуривание с отделкой косоуров	7,49	610,69	6,14	4574	46	1629	1,17	9
		м2		205,2	1,94	1537	15	105	0,04	0
600	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	29,7	203,59	12,56	6047	373	7682	1,08	32

		м		180	4,75	5346	141	140	0,02	1
601	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	29,7	995		29552				
		м								
602	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг /М4, М2/	0,03936	93 997,62	304,24	3700	12	1372	198	8
		1т		33 075	114,75	1302	5	105	0,56	0
625	Е0109-29-1	Монтаж косоуров лестниц	0,27606	13 711,47	5475,87	3785	1512	1638	28,9	8
		т		5 040	1552,87	1391	429	90	5,46	2
626	С12021-146	Косоуры	0,27606	108 500		29953				
		т								
627	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой 25 м и шаге ферм до 12 м /балки площадочные/	0,1639	5 030,50	2020,02	824	331	409	14,1	2
		т		2 272,5	502,43	372	82	90	1,79	0
628	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм, балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,1639	2 452,13	545,76	402	89	182	5,25	1
		т		1 230,75	0	202	0	90	0	0
629	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,1639	154 400		25306				
		т								
632	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	31,2	203,59	12,56	6352	392	8070	1,08	34
		м		180	4,75	5616	148	140	0,02	1

633	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	31,2	995		31044				
		м								
634	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг /М4, М2/	0,03936	93 997,62	304,24	3700	12	1372	198	8
		1т		33 075	114,75	1302	5	105	0,56	0
Раздел 13. Козырек входа №1 /лист 19/										
646	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой 25 м и шаге ферм до 12 м	0,71414	5 030,5	2020,02	3592	1443	1784	14,1	10
		т		2 272,5	502,43	1623	359	90	1,79	1
647	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм, балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,71414	2 452,13	545,76	1751	390	791	5,25	4
		т		1 230,75	0	879	0	90	0	0
648	С12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей из сталей марки С245	0,71414	101 700		72628				
		т								
663	Е0109-43-1	Монтаж фахверка	1,47593	11 487,34	4590,56	16955	6775	7392	25,3	37
		т		4 725	840,11	6974	1240	90	3,01	4
664	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	1,47593	154 400		227884				
		т								
668	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,0564	5 030,50	2020,02	284	114	141	14,1	1
		т		2 272,5	502,43	128	28	90	1,79	0

669	E0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм, балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,0564	2 452,13	545,76	138	31	62	5,25	0
		т		1 230,75	0	69	0	90	0	0
670	C12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей из сталей марки С245	0,0564	101 700		5736				
		т								
Раздел 14. Конструкции металлические										
709	C12021-121	Балки подкрановые составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами, пролетом до 12 м при массе 1 м до 0,1 т	0,132964	102 100		13576				
		т								
727	E0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1,07182	13 711,47	5475,87	14696	5869	6360	28,9	31
		т		5 040	1552,87	5402	1664	90	5,46	6
728	C12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1,1146928	133 700		149034				
		т								
729	E0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,83933	13 711,47	5475,87	11508	4596	4980	28,9	24
		т		5 040	1552,87	4230	1303	90	5,46	5
730	C12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,8729032	133 700		116707				
		т								
731	Стех.часть, книга 2, табл.3, п.3.2.	К сметной цене на 1 тонну конструкции на применение стали С245 по проекту вместо С235 (базовая)	0,24312	1 860		452				
		т								
Раздел 15. Разные работы										

749	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,02062	14 806,01	1133,15	305	23	247	82,1	2
		т		12 892,5	398,25	266	8	90	1,95	0
750	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,02062	154 200		3180				
		т								
751	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью Пф-115 за 2 раза	1,2372	20,36	0,02	25	0	5	0,02	0
		м2		4,16	0	5	0	90	0	0
752	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0519	13 699,07	5475,87	711	284	308	28,9	1
		т		5 040	1552,87	262	81	90	5,46	0
753	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,00376	89 308,57	2434,57	336	9	173	170	1
		т		31 950	920,25	120	3	140	4,49	0
754	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	3,3396	21,8	0,02	73	0	17	0,03	0
		м2		5,81	0	19	0	90	0	0
755	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	3,3396	20,36	0,02	68	0	13	0,02	0
		м2		4,16	0	14	0	90	0	0
756	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,5708	389,25	0	1779	0	2010	2,48	11
		м3		389	0	1779	0	113	0,00	0

757	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	1,9464	402,75	0	784	0	886	2,8	5
		м3		402,75	0	784	0	113	0	0
758	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/планировка лишнего грунта/	2,2416	218,93	0	491	0	555	1,54	3
		м3		218,93	0	491	0	113	0	0
759	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	11,992	61,9	2,62	742	31	170	0,07	1
		м2		10,51	0,99	126	12	123	0	0
760	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм из бетона кл.В7,5	1,59	10 074	1327,03	16018	2110	4330	12,49	20
		м3		2 137,5	456,24	3399	725	105	1,72	3
761	Е0108-12-3	Установка металлических листов на стенки канала	0,2366	20 357,10	1941,97	4816	459	2150	42,3	10
		т		6 975	726,75	1650	172	118	3,55	1
762	С11011-887	Прокат тонколистовой в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, холоднокатаный	0,2366	55 877		13220				
		т								
763	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,098	21,8	0,05	155	0	37	0,03	0
		м2		5,81	0,02	41	0	90	0	0
764	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	7,098	40,72	0,04	289	0	53	0,04	0

		м2		8,32	0	59	0	90	0	0
765	Е0152-7-1	Устройство деформационного шва из просмоленных досок	1,02	856,39	1,04	874	1	381	2,68	3
		м2		395,24	0,02	403	0	94,5	0	0
766	Е0107-56-2	Устройство деформационых вертикальных швов в зданиях кирпичных	6,8	212,81	0,9	1447	6	834	0,54	4
		м		87,3	0,34	594	2	140	0	0
Раздел 1. Отопление										
1	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	235	298,16	4,08	70068	959	16634	0,31	73
		м		53,77	1,53	12636	360	128	0,01	2
2	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	46	296,16	4,08	13623	188	3256	0,31	14
		м		53,77	1,53	2473	70	128	0,01	0
3	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	110	375,16	4,08	41268	449	7786	0,31	34
		м		53,77	1,53	5915	168	128	0,01	1
4	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	230	454,16	4,08	104457	938	16280	0,31	71
		м		53,77	1,53	12367	352	128	0,01	2
5	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 25х2 мм	1	449,13	14,54	449	15	139	0,57	1
		м		103,36	5,45	103	5	128	0,03	0

6	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	622	11,31	0	7035	0	8766	0,05	31
		м		11,01	0	6848	0	128	0	0
7	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	84,9	3 671,44	35,77	311705	3037	13595	0,7	59
		1 кВт		111,70	13,4	9483	1138	128	0,07	6
8	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	31	62,81	0	1947	0	920	0,12	4
		комплект		23,18	0	719	0	128	0	0
9	Е0118-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм	3	961,78	8,09	2885	24	160	0,25	1
		м		38,71	3,04	116	9	128	0,01	0
10	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	37	482,27	40,42	17844	1496	13171	1,51	56
		1шт		261,88	16,22	9690	600	128	0,07	3
11	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 0,6 Мпа /6 кгс/см2/, Ду 15 мм	7	362		2534				
		шт								
12	С130904-8	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПА /6 кгс/см2/, Ду 15 мм	1	231		231				
		шт								
13	СТОО "Акватория Актобе"	Клапан терморегулятора RTD-N с термостатическим элементом RA2920	29	2 277,29		66041				

	Актобе	шт								
14	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	482,27	40,42	1929	162	1424	1,51	6
		1шт		261,88	16,22	1048	65	128	0,07	0
15	СТОО "Акватория Актобе"	Автоматический балансировочный клапан ASV-Pn 32мм	2	17 694,77		35390				
		шт								
16	СТОО "Акватория Актобе"	Запорный клапан ASV-M д.32 мм	2	6 216,75		12434				
		шт								
17	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром не менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	155	148,4	0,07	23002	11	17580	0,65	101
		м2		108	0,02	16740	3	105	0,00	0
18	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,2	21,8	0,05	113	0	27	0,03	0
		м2		5,81	0,02	30	0	90	0	0
19	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	10,4	19,64	0,02	204	0	29	0,02	0
		м2		3,13	0	33	0	90	0	0
20	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметр до 76 мм плитами теплоизоляционными и КБА толщиной 40 мм	49	90,7	8,47	4444	415	2536	0,28	14
		м		48,6	3,15	2381	154	100	0,02	1

21	С11031-171	Плиты теплоизоляционные URSA, марка ПЗОГС-50	1,14	7 370		8402				
		м3								
22	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	49	114,31	6,39	5601	313	1588	0,19	9
		м		29,93	2,48	1467	122	100	0,01	0
23	С11011-941	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,01721	179 500		3089				
		1000м2								
Раздел 2. Гребенка распределительная										
24	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, завторов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	8	599,02	92,83	4792	743	5078	2,68	21
		1шт		461,18	34,76	3689	278	128	0,16	1
25	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16кгс/см2/, Ду 80 мм	2	10 400		20800				
		шт								
26	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30чббр для воды и пара, Ру 1МПа /10кгс/см2/, Ду 80 мм	6	5 190		31140				
		шт								
27	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа /10кгс/см2/, Ду 80 мм	16	377		6032				
		шт								

28	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 32 мм	4	318,04	40,42	1272	162	1424	1,51	6
		1шт		261,88	16,22	1048	65	128	0,07	0
29	С130901-93	Вентили проходные муфтовые 15кч19п2 для воды, Ру 0,6 Мпа /6 кгс/см2/, Ду 32 мм	4	869		3476				
		шт								
30	С130809-7	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа /10кгс/см2/, Ду 32 мм	8	225		1800				
		шт								
31	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	10	318,04	40,42	3180	404	3560	1,51	15
		1шт		261,88	16,22	2619	162	128	0,07	1
32	С130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 0,6 Мпа /6 кгс/см2/, Ду 25 мм	8	507		4056				
		шт								
33	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 0,6 Мпа /6 кгс/см2/, Ду 15 мм	2	362		724				
		шт								
34	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	1	599,02	92,83	599	93	635	2,68	3
		1шт		461,18	34,76	461	35	128	0,16	0
35	С130903-21	Клапаны обратные, Ду 65 мм	1	3 200		3200				

		шт								
36	Е0118-21-5	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм	2	7 561,49	94,44	15123	189	587	1,14	2
		1 фильтр		194,67	34,76	389	70	128	0,18	0
37	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	12	960,18	1,62	11522	19	890	0,32	4
		комплект		57,94	0	695	0	128	0	0
38	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	9	64,62	0	582	0	641	0,32	3
		комплект		55,62	0	501	0	128	0	0
39	С131205-4	Термометры прямые в оправе	3	352		1056				
		шт								
40	С131205-5	Термометры угловые в оправе	6	541		3246				
		шт								
41	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3 293,83	123,78	6588	248	5968	13,39	27
		1 насос		2 285,05	46,35	4570	93	128	0,23	0
42	ТОО "Аквагаз"	Насос WILO STrATOS 50/1-10	2	72 527,65		145055				
		шт								
43	Ц0108-481-20	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0,15 т	2	464,1	24,93	928	50	472	1,03	2
		шт		246,17	2,37	492	5	95	0,01	0

44	С130810-57	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 80 мм	9	731		6579				
		шт								
45	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	1	298,16	4,08	298	4	71	0,31	0
		м		53,77	1,53	54	2	128	0,01	0
46	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	3	375,16	4,08	1125	12	212	0,31	1
		м		53,77	1,53	161	5	128	0,01	0
47	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	7	454,16	4,08	3179	29	495	0,31	2
		м		53,77	1,53	376	11	128	0,01	0
48	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	10	805,72	16,47	8057	165	1610	0,68	7
		м		119,58	6,17	1196	62	128	0,03	0
49	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	21	11,31	0	238	0	296	0,05	1
		м		11,01	0	231	0	128	0	0

50	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром не менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,59	148,4	0,07	88	0	67	0,65	0
		м2		108	0,02	64	0	105	0,00	0
51	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,7	21,8	0,05	81	0	19	0,03	0
		м2		5,81	0,02	21	0	90	0	0
52	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	7,4	19,64	0,02	145	0	21	0,02	0
		м2		3,13	0	23	0	90	0	0
53	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметр до 76 мм плитами теплоизоляционными и КБА толщиной 40 мм	17	90,7	8,47	1542	144	880	0,28	5
		м		48,6	3,15	826	54	100	0,02	0
54	С11031-171	Плиты теплоизоляционные URSA, марка ПЗОГС-50	0,7	7 370		5159				
		м3								
55	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	17	114,31	6,39	1943	109	551	0,19	3
		м		29,93	2,48	509	42	100	0,01	0
56	С11011-941	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0089	179 500		1598				
		1000м2								

Раздел 3. Теплоснабжение установки П1

57	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	65	801,76	15,99	52114	1039	10158	0,66	43
		м		116,10	5,99	7547	389	128	0,03	2
58	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	21,97	200		4394				
		кг								
59	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	65	11,13	0	723	0	889	0,05	3
		м		10,69	0	695	0	128	0	0
60	Е0116-15-1	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	7	473,47	39,24	3314	275	2419	1,47	10
		1шт		254,25	15,75	1780	110	128	0,07	0
61	С130904-8	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПА /6 кгс/см2/, Ду 15 мм	3	231		693				
		шт								
62	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6МПа, Ду 15 мм	4	362		1448				
		шт								
63	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	1	958,45	1,57	958	2	72	0,31	0
		комплект		56,25	0	56	0	128	0	0
64	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	1	63	0	63	0	69	0,31	0
		комплект		54	0	54	0	128	0	0

65	С131205-4	Термометры прямые в оправе	1	352		352				
		шт								
66	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	1	891,93	90,13	892	90	616	2,6	3
		1шт		447,75	33,75	448	34	128	0,16	0
67	С130903-21	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды и пара, Ру 1,6 Мпа, Ду 65 мм	1	3 200		3200				
		шт								
68	Е0118-21-5	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм	1	7 553,07	91,69	7553	92	285	1,11	1
		1 фильтр		189,00	33,75	189	34	128	0,17	0
69	С130810-1	Штуцеры	1	328		328				
		комплект								
70	Е0115-172-3	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром не менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	15,5	100,70	0,07	1561	1	982	0,37	6
		м2		60,3	0,02	935	0	105	0	0
71	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	65	72,96	16,85	4742	1095	2790	0,21	14
		м		38,59	4,33	2508	281	100	0,03	2

72	С11031-539	Самоклеещаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип Stцвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 50 мм, длина ленты 10 м	9,75	822		8015				
		рулон								
73	С11031-146	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Дв 60 мм, толщина изоляции 20 мм	65	651		42315				
		м								
Раздел 4. Отопление котельной										
74	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	47	296,16	4,08	13920	192	3327	0,31	15
		м		53,77	1,53	2527	72	128	0,01	0
75	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	47	11,31	0	532	0	662	0,05	2
		м		11,01	0	517	0	128	0	0
76	Е0118-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм	10	961,78	8,09	9618	81	534	0,25	3
		м		38,71	3,04	387	30	128	0,01	0
77	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	8	482,27	40,42	3858	323	2848	1,51	12
		1шт		261,88	16,22	2095	130	128	0,07	1
78	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 0,6 Мпа /6 кгс/см2/, Ду 15 мм	2	362		724				
		шт								

79	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 0,6 Мпа, Ду 20 мм	6	408		2448				
		шт								
80	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром не менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	7,5	148,4	0,07	1113	1	851	0,65	5
		м2		108	0,02	810	0	105	0,00	0
Раздел 5. Вентиляция										
81	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	1	9 346,91	1057,91	9347	1058	9580	42,11	42
		шт		7 087,5	396,9	7088	397	128	1,93	2
82	Ц0111-168-1	Щиты, пульты, массой до 50 кг	1	1 174,59	90,88	1175	91	666	5	5
		шт		722,25	18	722	18	90	0,1	0
83	ТОО "Летекс"	Приточная установка П1 в комплекте с автоматикой	1	593 408,05		593408				
		комплект								
84	Ц0108-481-20	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0,15 т	1	456,2	24,2	456	24	229	1	1
		шт		239	2,3	239	2	95	0,01	0
85	Е0120-32-1	Установка канальных эл.нагревателей массой до 0,025 т	3	712,67	29,9	2138	90	2667	3,83	11
		шт		682,76	11,81	2048	35	128	0,05	0

86	ТОО "Летекс"	Канальный эл.нагреватель НК100/,04	3	3 626,38		10879				
		шт								
87	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,98	1 171,91	13,82	4664	55	1350	1,62	6
		м2		259,88	5,18	1034	21	128	0,03	0
88	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	14,18	1 189,91	13,82	16873	196	4811	1,62	23
		м2		259,88	5,18	3685	73	128	0,03	0
89	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	17,9	1 164,51	11,11	20845	199	5562	1,48	26
		м2		238,61	4,16	4271	74	128	0,02	0
90	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	45,5	1 194,73	9,61	54360	437	12248	1,28	58
		м2		206,72	3,59	9406	163	128	0,02	1
91	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	32,4	1 135,92	8,82	36804	286	6575	0,96	31
		м2		155,22	3,31	5029	107	128	0,02	1
92	Е0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	65	1 104,55	9,22	71796	599	10705	0,78	51
		м2		125,21	3,45	8139	224	128	0,02	1

93	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм гибких	11,304	1 171,91	13,82	13247	156	3835	1,62	18
		м2		259,88	5,18	2938	59	128	0,03	0
94	ТОО "Летекс"	Гибкий воздуховод ф100мм	21	628,93		13208				
		м								
95	ТОО "Летекс"	Гибкий воздуховод ф125мм	12	749,88		8999				
		м								
96	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ размером 100х150мм	1	599,85	16,96	600	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
97	ТОО "Летекс"	Решетка вентиляционная регулируемая РВр1-1 100х150мм	1	622,02		622				
		шт								
98	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ размером 100х200мм	11	599,85	16,96	6598	187	2728	1,12	12
		шт		186,64	7,09	2053	78	128	0,03	0
99	ТОО "Летекс"	Решетка вентиляционная регулируемая РВр1-1 100х200мм	11	656,58		7222				
		шт								
100	Е0120-12-6	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ размером 100х250мм	5	241,85	16,96	1209	85	1240	1,12	6
		шт		186,64	7,09	933	35	128	0,03	0

101	ТОО "Летекс"	Решетка вентиляционная регулируемая РВр1-1 100х250мм	5	725,69		3628				
		шт								
102	Е0120-12-6	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ размером 100х250мм	4	241,85	16,96	967	68	992	1,12	4
		шт		186,64	7,09	747	28	128	0,03	0
103	ТОО "Летекс"	Решетка вентиляционная регулируемая РВр1-1 100х250мм	4	933,03		3732				
		шт								
104	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ размером 150х250мм	10	1 225,85	16,96	12259	170	2480	1,12	11
		шт		186,64	7,09	1866	71	128	0,03	0
105	ТОО "Летекс"	Решетка вентиляционная регулируемая РВр1-1 150х250мм	10	863,92		8639				
		шт								
106	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ размером 200х250мм	4	1 225,85	16,96	4903	68	992	1,12	4
		шт		186,64	7,09	747	28	128	0,03	0
107	ТОО "Летекс"	Решетка вентиляционная регулируемая РВр1-1 200х250мм	4	967,59		3870				
		шт								

108	E0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ размером 200х300мм	5	1 225,85	16,96	6129	85	1240	1,12	6
		шт		186,64	7,09	933	35	128	0,03	0
109	ТОО "Летекс"	Решетка вентиляционная регулируемая РВр1-1 200х300мм	5	1 036,7		5184				
		шт								
110	E0110-22-2	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ размером 200х400мм	10	1 225,85	16,96	12259	170	2480	1,12	11
		шт		186,64	7,09	1866	71	128	0,03	0
111	ТОО "Летекс"	Решетка вентиляционная регулируемая РВр1-1 200х400мм	10	1 485,94		14859				
		шт								
112	E0120-11-6	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 5 м2	1	1 024,5	85,69	1025	86	783	3,54	4
		шт		578,81	33,07	579	33	128,0	0,16	0
113	ТОО "Летекс"	Решетка РН 1000х1500 мм	1	12 785,99		12786				
		шт								
114	ТОО "Летекс"	Лючок питометражный ЛП	7	673,86		4717				
		шт								
115	E0120-28-5	Установка дверей герметических утепленных размером 1250х500 мм	1	5 068,98	127,82	5069	128	565	2,1	2
		шт		394,54	47,25	395	47	128	0,23	0

116	E0120-3-2	Отвод /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,75	1 169,91	13,82	2047	24	594	1,62	3
		м2		259,88	5,18	455	9	128	0,03	0
117	E0120-3-3	Отвод /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,4	1 144,51	11,11	458	4	124	1,48	1
		м2		238,61	4,16	95	2	128	0,02	0
118	E0120-3-10	Отвод /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	4	1 174,73	9,61	4699	38	1077	1,28	5
		м2		206,72	3,59	827	14	128	0,02	0
119	E0120-3-12	Отвод /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	7,8	1 084,55	9,22	8459	72	1285	0,78	6
		м2		125,21	3,45	977	27	128	0,02	0
120	E0120-3-1	Отвод /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,2	1 151,91	13,82	1382	17	407	1,62	2
		м2		259,88	5,18	312	6	128	0,03	0
121	E0120-3-3	Отвод /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,65	1 144,51	11,11	744	7	202	1,48	1
		м2		238,61	4,16	155	3	128	0,02	0
122	E0120-3-10	Отвод / нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,55	1 174,73	9,61	646	5	119	1,06	1
		м2		171,68	4,39	94	2	123	0,02	0
123	E0120-3-11	Отвод /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	1,55	1 115,92	8,82	1730	14	315	0,96	1
		м2		155,22	3,31	241	5	128	0,02	0

124	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025т	1	712,67	29,9	713	30	889	3,83	4
		шт		682,76	11,81	683	12	128	0,05	0
125	ТОО "Летекс"	Вентилятор канальный ВК250	1	5 529,08		5529				
		шт								
126	Е0120-20-2	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 250 мм	1	964,19	5,65	964	6	85	0,38	0
		шт		63,79	2,36	64	2	128	0,01	0
127	Е0120-20-2	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм	1	498,77	24,24	499	24	550	2,71	3
		шт		420,53	9,45	421	9	128	0,04	0
128	С131305-22	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с неутепленным клапанов и без кольца для сбора конденсата, марки УП-2-101, d патрубка 250 мм	1	4 060		4060				
		шт								
129	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,75	1 189,91	13,82	2082	24	594	1,62	3
		м2		259,88	5,18	455	9	128	0,03	0
130	Е0120-3-3	Прокладка воздузоводов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	6,8	1 164,51	11,11	7919	76	2113	1,48	10
		м2		238,61	4,16	1623	28	128	0,02	0

131	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	8,63	1 209,51	11,11	10438	96	2682	1,48	13
		м2		238,61	4,16	2059	36	128	0,02	0
132	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ размером 100х150 мм	4	599,85	16,96	2399	68	992	1,12	4
		шт		186,64	7,09	747	28	128	0,03	0
133	ТОО "Летекс"	Решетка вентиляционная регулируемая РВр1-1 100х150 мм	4	622,02		2488				
		шт								
134	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ размером 150х150 мм	2	1 225,85	16,96	2452	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	0
135	ТОО "Летекс"	Решетка вентиляционная регулируемая РВр1-1 150х150 мм	2	691,13		1382				
		шт								
136	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ размером 150х200 мм	2	1 225,85	16,96	2452	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	0
137	ТОО "Летекс"	Решетка вентиляционная регулируемя РВр1-1 150х200 мм	2	760,25		1521				
		шт								
138	ТОО "Летекс"	Лючок питометражный ЛП	1	673,86		674				
		шт								
139	Е0120-3-4	Отвод /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	0,4	1 234,91	13,82	494	6	136	1,62	1
		м2		259,88	5,18	104	2	128	0,03	0

140	Е0120-3-3	Отвод /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,4	1 144,51	11,11	458	4	124	1,48	1
		м2		238,61	4,16	95	2	128	0,02	0
141	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025т	1	712,67	29,9	713	30	889	3,83	4
		шт		682,76	11,81	683	12	128	0,05	0
142	ТОО "Летекс"	Вентилятор канальный ВК315	1	8 051,72		8052				
		шт								
143	Е0120-20-2	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 250 мм	1	964,19	5,65	964	6	85	0,38	0
		шт		63,79	2,36	64	2	128	0,01	0
144	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6,3	1 189,91	13,82	7496	87	2137	1,62	10
		м2		259,88	5,18	1637	33	128	0,03	0
145	Е0120-3-3	Прокладка воздузоводов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	13	1 164,51	11,11	15139	144	4040	1,48	19
		м2		238,61	4,16	3102	54	128	0,02	0
146	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4,47	1 171,91	13,82	5238	62	1517	1,62	7
		м2		260	5,18	1162	23	128	0,03	0

147	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	6,71	1 209,51	11,11	8116	75	2085	1,48	10
		м2		238,6	4,16	1601	28	128	0,02	0
148	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм гибких	3,768	1 171,91	13,82	4416	52	1278	1,62	6
		м2		259,88	5,18	979	20	128	0,03	0
149	ТОО "Летекс"	Гибкий воздуховод ф100мм	1,2	1 036,7		1244				
		10м								
150	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ размером 100х150 мм	4	599,85	16,96	2399	68	992	1,12	4
		шт		186,64	7,09	747	28	128	0,03	0
151	ТОО "Летекс"	Решетка вентиляционная регулируемая РВр1-1 100х150 мм	4	622,02		2488				
		шт								
152	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ размером 100х250мм	4	1 225,85	16,96	4903	68	992	1,12	4
		шт		186,64	7,09	747	28	128	0,03	0
153	ТОО "Летекс"	Решетка вентиляционная регулируемя РВр1-1 150х250 мм	4	725,69		2903				
		шт								
154	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ размером 150х200 мм	2	1 225,85	16,96	2452	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	0

155	ТОО "Летекс"	Решетка вентиляционная регулируемя РВр1-1 150х200 мм	2	760,25		1521				
		шт								
156	С прайс лист АО "Келет" 2012г	Лючок питометражный ЛП	1	673,86		674				
		шт								
157	Е0120-3-1	Отвод /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,25	1 151,91	13,82	288	3	85	1,62	0
		шт		260	5,18	65	1	128	0,03	0
158	Е0120-3-4	Отвод /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	0,4	1 234,91	13,82	494	6	136	1,62	1
		м2		259,88	5,18	104	2	128	0,03	0
159	Е0120-3-2	Отвод /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,3	1 169,91	13,82	351	4	102	1,62	0
		м2		259,88	5,18	78	2	128	0,03	0
160	Е0120-3-3	Отвод /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,4	1 144,51	11,11	458	4	124	1,48	1
		м2		238,61	4,16	95	2	128	0,02	0
161	Е0120-3-9	Отвод /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,45	1 210,51	11,11	545	5	140	1,48	1
		м2		238,61	4,16	107	2	128	0,02	0
162	Е0120-3-5	Переход /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	0,45	1 209,51	11,11	545	5	140	1,48	1
		м2		238,61	4,16	107	2	128	0,02	0
163	Е0120-3-9	Переход /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,8	1 210,51	11,11	968	9	249	1,48	1
		м2		238,61	4,16	191	3	128	0,02	0

164	E0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025т	3	712,67	29,9	2138	90	2667	3,83	11
		шт		682,76	11,81	2048	35	128	0,05	0
165	C131301-2	Вентилятор осевой настенный POLO 4	3	1 076,44		3229				
		комплект								
166	E0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	863,19	5,65	863	6	85	0,38	0
		шт		63,79	2,36	64	2	128	0,01	0
167	E0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6,43	1 171,91	13,82	7535	89	2182	1,62	10
		м2		259,88	5,18	1671	33	128	0,03	0
168	E0120-3-1	Отвод /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,5	1 151,91	13,82	576	7	170	1,62	1
		м2		259,88	5,18	130	3	128	0,03	0
169	E0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025т	1	712,67	29,9	713	30	889	3,83	4
		шт		682,76	11,81	683	12	128	0,05	0
170	ТОО "Летекс"	Вентилятор канальный ВК315	1	8 051,72		8052				
		шт								
171	E0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	863,19	5,65	863	6	85	0,38	0
		шт		63,79	2,36	64	2	128	0,01	0

172	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	16,1	1 189,91	13,82	19158	223	5462	1,62	26
		м2		259,88	5,18	4184	83	128	0,03	0
173	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	8,4	1 164,51	11,11	9782	93	2610	1,48	12
		м2		238,61	4,16	2004	35	128	0,02	0
174	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	7,87	1 171,91	13,82	9223	109	2670	1,62	13
		м2		259,88	5,18	2045	41	128	0,03	0
175	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	2	1 209,51	11,11	2419	22	621	1,48	3
		м2		238,61	4,16	477	8	128	0,02	0
176	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм гибких	2,826	1 171,91	13,82	3312	39	959	1,62	5
		м2		259,88	5,18	734	15	128	0,03	0
177	ТОО "Летекс"	Гибкий воздуховод ф100мм	0,9	1 036,7		933				
		10м								
178	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ размером 100х150 мм	4	599,85	16,96	2399	68	992	1,12	4
		шт		186,64	7,09	747	28	128	0,03	0

179	ТОО "Летекс"	Решетка вентиляционная регулируемая РВр1-1 100х150 мм	4	622,02		2488				
		шт								
180	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ размером 100х250 мм	4	1 225,85	16,96	4903	68	992	1,12	4
		шт		186,64	7,09	747	28	128	0,03	0
181	ТОО "Летекс"	Решетка вентиляционная регулируемая РВр1-1 100х250мм	4	725,69		2903				
		шт								
182	ТОО "Летекс"	Лючок питометражный ЛП	1	673,86		674				
		шт								
183	Е0120-3-1	Отвод /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,6	1 151,91	13,82	691	8	204	1,62	1
		м2		259,88	5,18	156	3	128	0,03	0
184	Е0120-3-2	Отвод /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,5	1 169,91	13,82	2925	35	848	1,62	4
		м2		259,88	5,18	650	13	128	0,03	0
185	Е0120-3-3	Отвод /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,35	1 144,51	11,11	401	4	109	1,48	1
		м2		238,61	4,16	84	1	128	0,02	0
186	Е0120-3-5	Переход /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	0,4	1 210	11,11	484	4	124	1,48	1

		м2		238,61	4,16	95	2	128	0,02	0
187	Е0120-3-3	Переход /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,8	1 144,51	11,11	916	9	249	1,48	1
		м2		238,61	4,16	191	3	128	0,02	0
188	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025т	2	712,67	29,9	1425	60	1778	3,83	8
		шт		682,76	11,81	1366	24	128	0,05	0
189	ТОО "Летекс"	Вентилятор осевой настенный VENA300	2	3 739,04		7478				
		шт								
190	Е0120-11-6	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 5 м2	2	1 024,50	85,69	2049	171	1566	3,54	7
		шт		578,8	33,07	1158	66	128	0,16	0
191	ТОО "Летекс"	Решетка РН 350х350 мм	2	1 727,84		3456				
		шт								
192	Е0120-23-6	Установка дефлекторов диаметром патрубка 800 мм	2	13 447,45	85,69	26895	171	4379	10,61	21
		шт		1 677,38	33,07	3355	66	128	0,16	0
193	Е0120-24-4	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 800 мм	2	892,12	88,98	1784	178	1833	4,45	9
		шт		682,76	33,07	1366	66	128	0,16	0
194	ТОО "Летекс"	Узел прохода УПЗ-19 д 800 с электроприводом Белимо	2	35 040,52		70081				
		шт								
195	Е0120-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	7,5	1 163,92	8,82	8729	66	1522	0,96	7

		м2		155,22	3,31	1164	25	128	0,02	0
196	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	2	488,14	41,2	976	82	726	1,54	3
		1шт		266,96	16,54	534	33	128	0,07	0
197	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 Мпа, Ду 20 мм	2	1 390		2780				
		шт								
198	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 25 мм в готовые борозды	34	37,83	0	1286	0	1015	0,17	6
		м		27,65	0	940	0	108	0	0
199	С130804-28	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	3,4	664		2258				
		10м								
200	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	863,19	5,65	863	6	85	0,38	0
		шт		63,79	2,36	64	2	128	0,01	0
201	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,67	1 171,91	13,82	3129	37	906	1,62	4
		м2		259,88	5,18	694	14	128	0,03	0
202	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ размером 100х150 мм	1	599,85	16,96	600	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	0

203	ТОО "Летекс"	Решетка вентиляционная регулируемая РВр-1-1 100х150 мм	1	622,02		622				
		шт								
204	Е0120-3-1	Отвод /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,3	1 151,91	13,82	346	4	102	1,62	0
		м2		259,88	5,18	78	2	128	0,03	0
205	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	863,19	5,65	863	6	85	0,38	0
		шт		63,79	2,36	64	2	128	0,01	0
206	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,67	1 171,91	13,82	3129	37	906	1,62	4
		м2		259,88	5,18	694	14	128	0,03	0
207	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ размером 100х150 мм	1	599,85	16,96	600	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
208	ТОО "Летекс"	Решетка вентиляционная регулируемая РВр1-1 100х150 мм	1	622,02		622				
		шт								
209	Е0120-3-1	Отвод /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,2	1 151,91	13,82	230	3	68	1,62	0
		м2		259,88	5,18	52	1	128	0,03	0

210	E0120-23-2	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм	1	3 355,12	12,95	3355	13	689	3,3	3
		шт		533,93	4,73	534	5	128	0,02	0
211	E0120-24-3	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 560 мм	1	681,41	55,8	681	56	726	3,51	4
		шт		545,74	21,26	546	21	128	0,11	0
212	C131305-24	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с неутепленным клапанов и без кольца для сбора конденсата, марки УП-4-101, d патрубка 400 мм	1	6 300		6300				
		шт								
213	E0120-3-6	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	1,88	1 173,73	9,61	2207	18	506	1,28	2
		м2		206,72	3,59	389	7	128	0,02	0
214	E0120-12-9	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 5 размером 300х350 мм	1	1 191,05	16,96	1191	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
215	C131312-74	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	0,06	1 040		62				
		м2								
216	E0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	4	356,38	29,9	1426	120	1294	1,46	6