Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019года № 178

ЗАКАЗЧИК : **ГУ "Аппарат акима Каратауского района города Шымкент"**

ПОДРЯДЧИК : **ТОО "Orda Building Company"**

Договор **№ 58 от 06.03.2025 года**

Наименование объекта: **"Улучшение дорожного покрытия и пешеходных дорожек в мкр. Нуртас, Каратауского района города Шымкент"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за апрель месяц 2025 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце без НДС	из графы 1					Налог на добавленную стоимость в отчётном месяце	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них по монтажу		дополнительные затраты			
				С начала года	по монтажу оборудования в отчётном месяце	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
Улучшение дорожного покрытия и пешеходных дорожек в мкр. Нуртас, Каратауского района города Шымкент	25 000 000	17 857 143	24 299 003					2 142 857	20 000 000
Всего по стройке	25 000 000	17 857 143						2 142 857	20 000 000

ЗАКАЗЧИК :

ГУ "Аппарат акима Каратауского района города Шымкент"

Заместитель акима _____ **Кожыков П.Б.**

ПОДРЯДЧИК :

ТОО "Orda Building Company"

Директор _____ **Ерметов Х.А.**

Форма 4

Заказчик : ГУ "Аппарат акима Каратауского района города Шымкент"

Технадзор : ТОО "Орда Услуг"

Подрядчик : ТОО "Armada Stroy 2020"

Договор : № 58 от 06.03.2025 года.

Наименование обьекта: "Улучшение дорожного покрытия и пешеходных дорожек в мкр. Нуртас, Каратауского района города Шымкент"

АКТ № 2

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АПРЕЛЬ МЕСЯЦ 2025 ГОДА

№ п.п	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1. Тротуар					**24299003**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			14 410 305
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7 052 107*
		машины и механизмы	тенге			887 810
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*243 347*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			9 000 888
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 182		
1	**6201-0402-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей,однослойных,толщина 12 см**	**$м^2$**	**1 578,2**	**954**	**1 505 603**
1.2.1	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	11,9488678	11 923	142 466
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*11,9488678*	*3 293*	*39 348*
1.2.2	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	11,0297242	14 888	164 211
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*11,0297242*	*3 936*	*43 413*
1.2.3	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	3,807881	20 283	77 235
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,807881*	*3 936*	*14 988*
1.2.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	9,7166618	11 265	109 458
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*9,7166618*	*2 755*	*26 769*
1.2.5	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	0,8534906	16 692	14 246
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,8534906*	*3 936*	*3 359*

1.3.1	211-601-0101	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2,347099	12 016	28 203
1.3.2	217-603-0104	*в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.*	*чел.-ч*	*2,347099*	*2 755*	*6 466*
		Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	235,1518	2 803	659 131
		Вода техническая	м^3	16,5711	36	597
2	**6201-0301-0602**	**Установка камней бортовых бетонных,другие виды покрытия**	**м**	**4 200**	**4 176**	**17 539 200**
	ЕСЦ РСНБ РК 2024					
2.2.1	314-102-0101	*в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.*	маш.-ч	26,6448	12 820	341 586
		Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	*чел.-ч*	*26,6448*	*3 936*	*104 874*
2.2.2	331-101-0101	*в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.*	маш.-ч	1,7472	8 251	14 416
		Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	*чел.-ч*	*1,7472*	*2 755*	*4 814*
2.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	134,4	17 500	2 352 000
2.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м^3	2,52	17 605	44 365
2.3.3	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м^3	7,14	91 115	650 561
2.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	42	861	36 162
3	**255-101-0106**	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	м	**4 200**	**1 251**	**5 254 200**
	РСНБ РК 2022					
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**24 299 003**
		Сметная прибыль - 5%	**5%**			**1 214 950**
		ИТОГО со сметной прибылью и непредвиденными работами и затратами				**25 513 953**
		ИТОГО с понижающий коэффицент к договорной цене. К=0,69989714	**0,69989714**			**17 857 143**
		НДС - 12 %	**12%**			**2 142 857**
		Итого с НДС				**20 000 000**

ПРИНЯЛ :
ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Аппарат акима Каратауского района города Шымкент"

Заместитель акима _____ **Кожыков Н.Б.**

Начальник отдела _____ **Жантелиев Пайз**

Главный специалист _____ **Рысбек Нурсултан**

Специалист _____ **Алиш Еламан**

СДАЛ:
ПОДРЯДЧИК :

ТОО "Orda Building Company"

Директор _____ **Ермеков Х.А.**