Заказчик : ГУ "Управление строительство Актюбинской области"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 мест в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинского района

Форма №КС-3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2015 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	№48	11.05.2014г.				
		доп/согл	14.04.2015г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2014 года	Стоимость оборудования в ценах 2014 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 мест г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области	215 041 792	28 982 179	11 890 253	16 447 445	76 203	568 278	3 477 861	32 460 040
Итого за отч. м-ц: июнь 2015г.	215 041 792	28 982 179	11 890 253	16 447 445	76 203	568 278	3 477 861	32 460 040

Заказчик: _____ Нуршин К.К.
Руководитель ГУ "Управления строительство Актюбинской области"

Подрядчик: _____ Аликулов К.К.
Председатель ПК "Ерзат"

Заказчик: ГУ "Управление строительства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: "Строительство физкультурно-оздоровительного комлекса на 160 зрительских мест вг.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области"

Форма № КС-2
Утвержден постановлением
ГоскомстатаРК от16.11.94г.№73

АКТ №03

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2015 года.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	количество	стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. ч., рабочих строителей	
				Всего	Экспл. Машин	Всего	Экспл. Машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 4. Двери (лист4)										
255	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	5,502	367,11	19,34	2020	106	964	0,83	5
		м2		139,39	6,57	767	36	120	0,03	0
256	С12061-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	5,46	12 700		69342				
		м2								
259	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (ДО 21-13=6шт, ДГ 21-13=4шт)	27,3	398,48	102,53	10879	2799	6137	0,9	25
		м2		151,65	35,67	4140	974	120	0,14	4

262	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (ДС 21-13=1шт)	2,73	398,48	102,53	1088	280	614	0,9	2
		м2		151,65	35,67	414	97	120	0,14	0
263	С12064-3	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгараемыми полотнами ДС 21-13ГТП	2,73	16 500		45045				
		м2								
264	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (ДС 21-13=1шт)	67,83	398,48	102,53	27029	6955	15247	0,9	61
		м2		151,65	35,67	10286	2419	120	0,14	9
267	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 (ДС 19-9ГУ=3шт); (ДС 16-9ГУ=9шт)	8,55	323,78	83,13	2768	711	1724	0,8	7
		м2		138,83	29,17	1187	249	120	0,12	1
268	С12064-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	8,55	12 300		105165				
		м2								
275	Е0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х150 мм	1	684,15	16,15	684	16	236	1,07	1
		шт		177,75	6,75	178	7	128	0,03	0
276	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (ДН 21-10=1шт), (ДН 21-15=1шт)	5,25	398,48	102,53	2092	538	1180	0,9	5
		м2		151,65	35,67	796	187	120	0,14	1

277	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	2,1	5 610		11781				
		м2								
278	С12063-15	Блоки дверные с двупольными качающимися полотнами ДН 21-15АК; ДН 24-15АК	3,15	5 230		16475				
		м2								
279	Е0115-165-4 К=2,4	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов дверных	111,66	499,25	0,43	55746	48	40224	2,02	226
		м2		342,91	0,17	38289	19	105	0	0
280	Е0115-165-4 К=2,4	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов дверных	11,97	416,56	0,43	4986	5	4312	2,02	24
		м2		342,91	0,17	4105	2	105	0	0
281	С11011-1085	Эмаль ХВ-1100 серая	0,00294	215 200		634				
		т								
282	С11011-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	24	5 500		132000				
		шт								
283	С11011-817	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	20	688		13760				
		шт								
284	С11011-788	Скобяные изделия для двупольных входных дверей в здание	6	2 980		17880				
		комплект								
285	С11011-789	Скобяные изделия для двупольных входных дверей в помещение	12	1 500		18000				

		комплект								
286	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	45	1 380		62100				
		комплект								
Раздел 5. Витражи										
287	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке /Витражи/	188,28	965,99	28,84	181877	5430	158802	4,98	938
		м2		927	10,15	174536	1911	90	0,04	8
288	СТОО "СтарТайм"	Витраж из алюминиевого профиля с одинарным остеклением из тонированного стекла толщиной 6мм	188,128	10 367,02		1950327				
		м2								
289	СТОО "СтарТайм"	Витраж из алюминиевого профиля с тройным остеклением из тонированного стекла толщиной 6мм	20,94	10 367,02		217085				
		м2								
Раздел 8. Полы (АС-9)										
376	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	134,53	137,96	0,32	18560	43	6907	0,24	32
		м		41,63	0,11	5600	15	123	0	0
382	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток /прослойка толщ.15мм/	51,6	1 688,01	11,72	87101	605	11175	1,06	55
		м2		171,68	4,39	8859	227	123	0,02	1
389	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	52,9	972,01	4,9	51419	259	3927	0,38	20
		м2		58,5	1,85	3095	98	123	0,01	1

390	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	58,19	123,31	0,16	7175	9	1163	0,09	5
		м		16,18	0,07	942	4	123	0	0
403	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток полов /прослойка толщ.20мм/	135,3	980,57	11,72	132671	1586	29301	1,06	143
		м2		171,68	4,39	23228	594	123	0,02	3
404	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	148,83	137,96	0,32	20533	48	7641	0,24	36
		м		41,63	0,11	6196	16	123	0	0
420	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	162,25	137,96	0,32	22384	52	8330	0,24	39
		м		41,63	0,11	6754	18	123	0	0
427	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток полов /прослойка толщ.20мм/	16,9	980,57	11,72	16572	198	3660	1,06	18
		м2		171,68	4,39	2901	74	123	0,02	0
428	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	18,59	137,96	0,32	2565	6	954	0,24	4
		м		41,63	0,11	774	2	123	0	0
433	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	18,9	972,01	4,9	18371	93	1403	0,38	7
		м2		58,5	1,85	1106	35	123	0,01	0
440	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	134,64	123,31	0,16	16602	22	2691	0,09	12
		м		16,18	0,07	2178	9	123	0	0
Раздел 9. Внутренняя отделка										

451	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из плит "ARMSTRONG"	85,2	326,29	2,21	27800	188	28657	1,76	150
		м2		319,5	0,83	27221	71	105	0	0
452	С11011-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	85,2	1 070		91164				
		м2								
456	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	206,3	257,14	2,33	53048	481	9646	0,26	54
		м2		43,65	0,88	9005	182	105	0	1
459	Е0115-152-3	Окраска водными составами внутри помещения известковая по дереву	7,2	8,48	0,12	61	1	45	0,04	0
		м2		5,85	0,05	42	0	105	0,00	0
460	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещения известковая по кирпичу и бетону	59,8	9,9	0,12	592	7	427	0,04	2
		м2		6,75	0,05	404	3	105	0,00	0
466	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	105,21	306,50	2,1	32247	221	7271	0,39	41
		м2		65,03	0,79	6842	83	105	0	0
467	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	274,43	92,73	1,61	25448	442	15154	0,31	85
		м2		51,98	0,61	14265	167	105	0	1
468	С11011-1071	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая	0,0505	174 276		8800				
		т								

477	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	112,2	257,14	2,33	28851	261	5246	0,26	29
		м2		43,65	0,88	4898	99	105	0	0
478	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	15,7	9,9	0,12	155	2	112	0,04	1
		м2		6,75	0,05	106	1	105	0	0
487	С11011-1071	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая	0,0284	174 276		4949				
		т								
488	Е0115-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен /эмаль ПФ 115/	134,7	92,73	1,61	12491	217	7438	0,31	42
		м2		51,98	0,61	7002	82	105	0	0
489	С11011-1071	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая	0,02478	174 276		4319				
		т								
490	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	23,9	1 028,3	4,62	24576	110	6416	1,52	36
		м2		254,97	3,14	6094	75	104	0,02	0
496	С11011-1071	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая	0,00051	174 276		89				
		т								

498	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	23,1475	607,28	6,33	14057	147	7659	1,79	41
		м2		312,75	2,39	7239	55	105	0,01	0
499	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	23,1475	306,5	2,1	7095	49	1600	0,39	9
		м2		65,03	0,79	1505	18	105	0	0
Раздел 10. Наружная отделка										
500	Е0115-5-5	Облицовка сплиттерной плиткой толщиной 50 мм при числе плит в 1 м2 более 6	32,464	1 910,82	32,76	62033	1064	55643	8,4	273
		м2		1 620	12,38	52592	402	105	0,06	2
Раздел 11. Кровля /Лист 10/										
559	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	4	161,83	1,24	647	5	732	0,97	4
		м2		153,23	0,47	613	2	119	0	0
560	С11011-866	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм	25	62		1550				
		кг								
561	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	11	8 426,26	137,88	92689	1517	7286	2,58	28
		1 воронка		465,75	51,75	5123	569	128	0,25	3
562	Е0158-19-1	Навеска водосточных труб	77,8	317,61	0,16	24710	12	5178	0,35	27
		м		62,12	0,02	4833	2	107,1	0	0
563	Е0112-9-1	Устройство настенных желобов	69,2	1 254,43	15,48	86807	1071	10169	0,75	52
		м		117,68	5,81	8143	402	119	0,03	2

584	Е0115-14-2	Наружная облицовка сплиттерной плиткой на цементном растворе стен	50	1 765,67	2,56	88284	128	24621	2,7	135
		м2		468	0,97	23400	49	105	0	0
Раздел 13. Козырек для входа №1 /Лист 19/										
649	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	21,4242	40,72	0,04	872	1	160	0,04	1
		м2		8,32	0	178	0	90	0	0
650	Е0115-38-1	Облицовка стен фасадов зданий металлосайдингом на металлическом каркасе	29,93	1 711,91	3,99	51237	119	14719	2,7	81
		м2		467,15	1,22	13982	37	105	0	0
651	СТОО "ЖанаТан"	Панель фасадная оцинкованная окрашенная	29,93	622,02		18617				
		м2								
652	Е0158-18-4	Устройство уголков наружных и внутренних	27	190,3	0,56	5138	15	1184	0,26	7
		м		40,86	0,09	1103	2	107,1	0	0
653	С12069-44	Нащельники для заделки горизонтальных стыков каркасных навесных панелей НН01/L 2,5м/	7	426		2982				
		шт								
654	Е0106-19-1	Устройство опорных подушек	0,12	9 669,81	316,01	1160	38	187	8,25	1
		м3		1 368	119,39	164	14	105	0,58	0
655	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	5	9 604,01	210,67	48020	1053	5202	5,75	29
		м3		911,25	79,58	4556	398	105	0,39	2

656	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0089	50 600		450				
		т								
657	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,4448	52 400		23308				
		т								
658	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	5	218		1090				
		м3								
659	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5	106		530				
		м3								
660	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг /МН1/	0,01703	93 997,62	304,24	1601	5	593	198	3
		1т		33 075	114,75	563	2	105	0,56	0
661	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,5109	21,8	0,05	11	0	3	0,03	0
		м2		5,81	0,02	3	0	90	0	0
662	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,5109	40,72	0,04	21	0	4	0,04	0
		м2		8,32	0	4	0	90	0	0

665	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	44,2779	40,72	0,04	1803	2	332	0,04	2
		м2		8,32	0	368	0	90	0	0
666	Е0115-38-1	Облицовка стен фасадов зданий металлосайдингом на металлическом каркасе	36,7	1 711,91	3,99	62827	146	18049	2,7	99
		м2		467,15	1,22	17144	45	105	0	0
667	СТОО "ЖанаТан"	Панель фасадная оцинкованная окрашенная	36,7	622,02		22828				
		м2								
671	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,692	21,8	0,05	37	0	9	0,03	0
		м2		5,81	0,02	10	0	90	0	0
672	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	1,692	40,72	0,04	69	0	13	0,04	0
		м2		8,32	0	14	0	90	0	0
673	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	6	112,45	34,24	675	205	321	0,32	2
		м2		51,08	8,45	306	51	90	0,03	0
674	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	6,636	1 190		7897				
		м2								
675	Е0158-18-5	Устройство коньков из листовой стали	2,6	461,21	1,27	1199	3	210	0,48	1

		м		75,26	0,2	196	1	107,1	0	0
676	Е0158-18-6	Устройство примыкания к стенам каменным из листовой стали	4,6	220,7	0,84	1015	4	111	0,14	1
		м		22,34	0,14	103	1	107,1	0	0
Раздел 15. Разные работы										
746	Е0110-10-1	Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах	9,01	2 159,68	31,62	19459	285	1674	0,89	8
		м2		142,88	11,95	1287	108	120	0,06	1
747	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	0,448	60 300		27014				
		т								
748	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	26,88	20,36	0,02	547	1	101	0,02	1
		м2		4,16	0	112	0	90	0	0
Раздел 4. Канализация бытовая К1										
87	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	12	5 930,28	21,53	71163	258	5460	1,95	23
		комплект		346,5	9	4158	108	128	0,04	0
88	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	10	9 126,62	39,24	91266	392	5155	2,22	22
		комплект		387	15,75	3870	158	128	0,07	1
89	Е0117-4-1	Установка писсуаров настенных /одиночных/	2	2 387,78	13,9	4776	28	426	0,93	2
		комплект		162	4,5	324	9	128	0,03	0

90	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	5	4 260,08	54,7	21300	274	1195	0,99	5
		комплект		166,5	20,25	833	101	128	0,1	1
Раздел 1. Охранно-пожарная сигнализация										
1	Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	4	7 509,6	1,6	30038	6	25758	38	152
		шт		7 155	0	28620	0	90	0	0
2	СТОО "Практика"	Прибор приемо-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-20П"	1	5 934,08		5934				
		прибор								
3	СТОО "Практика"	Блок сигнально-пусковой "С2000-СП1"	1	3 296,71		3297				
		прибор								
4	СТОО "Практика"	Пульт контроля и управления охранно-пожарный "С2000"	1	8 351,67		8352				
		прибор								
5	СТОО "Практика"	Блок индикации "С2000-БИ"	1	8 131,89		8132				
		прибор								
6	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	1	1 526,2	0	1526	0	1296	9	9
		шт		1 440	0	1440	0	90	0	0
7	СТОО "Практика"	Источник вторичного электропитания резервированный "Скат-1200И7"	1	5 333,35		5333				
		прибор								
8	Ц0108-121-1	Аккумулятор, типы: С-1, СК-1	1	307,7	0	308	0	263	2	2
		шт		277	0	277	0	95	0	0

9	СТОО "Практика"	Аккумулятор "АК" 12В; 7А/час	1	879,12		879				
		шт								
		Раздел 4. Наружное освещение								
95	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	29	28,03	26,5	813	769	231	0,01	0
		м3		1,54	6,67	45	193	97	0,02	1
96	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,9	218,93	0	197	0	223	1,54	1
		м3		218,93	0	197	0	113	0	0
97	Е0101-25-2	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	18,2	11,19	11,19	204	204	54	0	0
		м3		0	3,06	0	56	97	0,01	0
98	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 добавлять на каждые 5 м	18,2	3,29	3,29	60	60	16	0	0
		м3		0	0,9	0	16	97	0	0
99	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,9	134,1	0	121	0	136	0,97	1
		м3		134,1	0	121	0	113	0	0
100	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	18,2	21,55	4,52	392	82	301	0,11	2
		м3		17,03	0	310	0	97	0	0

101	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,432	1 495,27	100,89	646	44	83	0,85	0
		м3		123,75	38,25	53	17	118	0,18	0
102	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов из бетона марки М300	8,88	9 162,77	95,97	81365	852	7534	4,9	44
		м3		771,75	36,25	6853	322	105	0,18	2
103	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	72	245,44	3,82	17672	275	3296	0,21	15
		м2		37,35	1,44	2689	104	118	0,01	1
104	Е0133-30-19	Установка стальных металлических опор	2,016	10 931,2	6768,7	22037	13646	12695	23,6	48
		1т		4 162,5	1834,7	8392	3699	105	6,32	13
105	С12021-237	Металлоконструкции стальных опор	2,016	154 400		311270				
		т								
106	Е0133-14-1	Окраска лаком опор за один раз массой до 10 т	2,016	5 253,59	0	10591	0	1677	4,71	9
		1т		792	0	1597	0	105	0	0
107	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	16	1 745,38	1411,25	27926	22580	9624	2,01	32
		шт		333	239,85	5328	3838	105	0,81	13
108	С151703-12	Светильники тип РКУ01-250-011-У1	16	4 800		719				
		шт								
111	С0108-88-3	Конструкции металлические /кронштейна КС-1/	0,0688	92 020		6331				
		т								

112	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы в ручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	70,335	218,93	0	15398	0	17400	1,54	108
		м3		218,93	0	15398	0	113	0	0
113	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	54,705	134,1	0	7336	0	8290	0,97	53
		м3		134,1	0	7336	0	113	0	0
114	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	70,335	21,55	4,52	1516	318	1162	0,11	8
		м3		17,03	0	1198	0	97	0	0
115	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	260,5	36,7	27,8	9560	7242	3885	0,06	16
		м		8,8	6,9	2292	1797	95	0,04	10
116	С143008-92	Песок природный	15,63	593		9269				
		м3								
117	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	260,5	31,5	7,5	8206	1954	5296	0,12	31
		м		19,8	1,6	5158	417	95	0,01	3
120	Ц0108-144-4	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 35 мм2	5	29,9	0	150	0	140	0,17	1
		шт		29,5	0	148	0	95	0	0
121	С151803-208	Наконечники кабельные М6	5	12,09		60				
		шт								
122	Ц0108-143-1	Покрытие кабеля проложенного в траншее сигнальной лентой ЛСЭ-300	260,5	32,4	23,7	8440	6174	3588	0,06	16
		м		8,6	5,9	2240	1537	95	0,03	8

123	С151607-1	Лента сигнальная ЛСЭ-300	260,5	27,65		7203				
		м								
124	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных труб диам. 100 мм (на вводе в ВРУ)	0,019	387 545,07	1984,82	7363	38	1152	270	5
		км		45 900	749,25	872	14	130	14,99	0
125	С151803-12	Клеемная колодка ТВ-3506 (35А, 6П)	12	39,74		477				
		шт								
Раздел 2. Асфальтобетонное покрытие проездов										
11	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 Мпа (1000 кгс/см2)	2673,95	241,26	33,28	645117	88989	58644	0,03	80
		м2		5,00	11,49	13370	30724	133	0,04	107
12	Е0127-22-1	добавлять на каждый 1 см изменения толщины до толщ. 20 см	2673,95	61,11		163405				
		м2								
13	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	6,68488	40 097,59	339,59	268047	2270	1253	0,58	4
		т		0	140,94	0	942	133	0,58	4
14	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2673,95	410,25	15,35	1096988	41045	39120	0,03	80
		м2		5,94	5,06	15883	13530	133	0,02	53

15	Е0127-54-6 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до толщ. 60 мм	2673,95	193,57	0	517597	0	142	0	1
		м2		0,04	0	107	0	133	0	0
Раздел 3. Асфальтобетонное покрытие пешеходных дорожек и площади для мероприятий										
18	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	53,11	742,06	68,13	39411	3618	2412	0,14	7
		м3		21,38	12,76	1135	678	133	0,04	2
19	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 Мпа (1000 кгс/см2)	1062,2	241,26	33,28	256266	35350	23296	0,03	32
		м2		5	11,49	5311	12205	133	0,04	42
20	Е0127-22-1	исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя до толщ. 10 см	1062,62	-67,66		-71897				
		м2								
21	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	2,6555	40 097,59	339,59	106479	902	498	0,58	2
		т		0	140,94	0	374	133	0,58	2
23	Е0127-55-2 К=4	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из пористой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см до толщ. 5см	1062,2	238,08	0	252889	0	22491	0,09	96
		м2		15,92	0	16910	0	133	0	0

24	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий (поребрика)	1062,2	466,37	6,63	495378	7042	156021	0,7	744
		м		108,68	1,76	115440	1869	133	0,01	11
Раздел 4. Асфальтобетонное покрытие парковок										
26	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	26,1	742,06	68,13	19368	1778	1185	0,14	4
		м3		21,38	12,76	558	333	133	0,04	1
27	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 Мпа (1000 кгс/см2)	261	241,26	33,28	62969	8686	5724	0,03	8
		м2		5	11,49	1305	2999	133	0,04	10
28	Е0127-22-1	добавлять на каждый 1 см изменения толщины до толщ. 20 см	261	61,11		15950				
		м2								
29	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,6525	40 097,59	339,59	26164	222	122	0,58	0
		т		0	140,94	0	92	133	0,58	0
30	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	261	410,25	15,35	107075	4006	3818	0,03	8
		м2		5,94	5,06	1550	1321	133	0,02	5
31	Е0127-54-6 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до толщ. 60 мм	261	193,57	0	50522	0	14	0	0

		м2		0,04	0	10	0	133	0	0
32	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	42	537,08	6,63	22557	278	6169	0,7	29
		м		108,68	1,76	4565	74	133	0,01	0
33	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	1,806	25 500		46053				
		м3								
Раздел 5. Устройство площадки под ТБО S=36м2										
34	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	3,69	28,03	26,5	103	98	29	0,01	0
		м3		1,54	6,67	6	25	97	0,02	0
35	Е0101-163-8	Доработка грунта 2 группы вручную в котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м2 /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,114	537,3	0	61	0	69	3,55	0
		м3		537,3	0	61	0	113	0	0
36	Е0101-25-2	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	2,4	11,19	11,19	27	27	7	0	0
		м3		0	3,06	0	7	97	0,01	0
37	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	1,29	3,29	3,29	4	4	1	0	0

		м3		0	0,9	0	1	97	0	0
38	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,114	134,1	0	15	0	17	0,97	0
		м3		134,1	0	15	0	113	0	0
39	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, толщ. 10 см (3,8.1,2.0,1)	3,6	742,06	68,13	2671	245	163	0,14	1
		м3		21,38	12,76	77	46	133	0,04	0
На ограждение										
Раздел 1. Ограждение L-492,31м										
1	Е0107-24-8	Установка оград металлических по металлическим стойкам без цоколя из сетки высотой до 1,7м	217,31	638,5	214,15	138752	46537	122518	2,01	437
		м		344,25	58,46	74809	12704	140	0,21	46
2	С143001-5	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В10 /М-150/	4,3	6 007		25830				
		м3								
6	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,10804	134 000		14477				
		т								
7	С12021-117	Стойки металлические	0,04924	113 100		5569				
		т								
8	Е0107-25-2	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	1	5 351,05	2083,1	5351	2083	3936	12,6	13
		шт		2 207,25	604,19	2207	604	140	2,35	2
9	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,1944	134 000		26050				
		т								

10	С12021-117	Стойки металлические	0,0338	113 100		3823				
		т								
11	Е0109-47-1	Облицовка ворот стальным профилированным листом	3,8	55,95	2,99	213	11	170	0,3	1
		м2		48,83	0,97	186	4	90	0	0
12	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	3,876	896		3473				
		м2								
13	Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	1	1 776,35	33,47	1776	33	2027	7,85	8
		шт		1 435,5	12,65	1436	13	140	0,06	0
14	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,04414	134 000		5915				
		т								
15	С12021-250	Навес металлический	0,1326	154 200		20447				
		т								
16	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	482,884	21,8	0,05	10527	24	2534	0,03	14
		м2		5,81	0,02	2806	10	90	0	0
17	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза с двух сторон	482,884	20,36	0,02	9832	10	1808	0,02	10
		м2		4,16	0	2009	0	90	0	0
Итого стоимость строительство						9538468	243260	1 113 289		5091
						875257	99315			374
В т.ч. Оборудование						31927				

Накладные расходы, тенге				1113289				
Заработная плата, тенге				166993				
трудоемкость, чел-ч				557				
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				637190				
ВСЕГО прямые затраты ,тенге				11288946				
Глава 8 Временные здания и сооружения								
Временные здания и сооружения 1,8%				202626				
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				30394				
Итого по главе 8				202626				
Итого по главам 1-8				11491572				
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
Дополнительные затраты при производстве								
работ в зимнее время (2,079%)				238246				
Затраты на выслугу лет 1%				114596				
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				45839				
Итого по главе 9				398681				
Итого по главам 1-9				11890253				
Итого по сметному расчету:								
в базовых ценах 2001года, МРП=775 тенге				11890253				
в текущих ценах 2014 года, К=2,38968				28413901				
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				568278				
Сметная стоимость в текущем уровне цен				28982179				
НДС (12%)				3477861				
Стоимость строительства				32460040				

Заказчик: ГУ "Управление строительства Актюбинской области"

Подрядчик: Председатель ПРК "Ерзат" Аликулов К.К.

Инженер технадзор: ТОО "Interrelation-Tor-Icrom" Биданов М.

Соот рос. Ф-2 по смете прав.