Заказчик : ГУ "Управление строительство Актюбинской области"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 мест в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинского района

Форма №КС-3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2015 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	№48	11.05.2014г.				
		доп/согл	14.04.2015г				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных	СМР в ценах 2015 года	Стоимость оборудования в	Стоимость прочих затрат не входящие в		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 мест г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области	186 059 613	29 739 590	12 200 990	9 864 466	6 386 761	1 287 373	3 568 751	33 308 341
Итого за отч. м-ц: апрель 2015г.	186 059 613	29 739 590	12 200 990	9 864 466	6 386 761	1 287 373	3 568 751	33 308 341

Заказчик: _____ Нуршин К.К.
Руководитель ГУ "Управления строительство Актюбинской области"

Подрядчик: _____ Аликулов К.К.
Председатель ПК "Ерзат"

Заказчик: ГУ "Управление строительства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: "Строительство физкультурно-оздоровительного комлекса на 160 зрительских мест вг.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области"

Форма № КС-2
Утвержден постановлением
ГоскомстатаРК от16.11.94г.№73

АКТ №02

приемки выполнненых строительно-монтажных работ за май месяц 2015 года.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	количество	стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. ч., рабочих строителей	
				Всего	Экспл. Машин	Всего	Экспл. Машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 4. Двери (лист4)										
257	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (ДН 21-13=шт)	√ 13,65	398,48	102,53	5439	1400	3068	0,9	12
		м2		151,65	35,67	2070	487	120	0,14	2
258	С12063-3	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13	√ 13,65	6 390		87224				
		м2								
Раздел 6. Окна										
290	Е0110-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	√ 1,812	378,28	18,53	685	34	353	0,93	2
		м2		156,07	6,18	283	11	120	0,03	0

292	Е0110-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	36,654	387,83	18,74	14216	687	6969	0,91	33
		м2		152,26	6,18	5581	227	120	0,03	1
294	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	24,015	346,04	18,87	8310	453	4116	0,82	20
		м2		136,44	6,39	3277	153	120	0,03	1
295	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	102,9	348,93	18,88	35905	1943	21928	1,02	105
		м2		171,01	6,57	17597	676	120	0,03	3
297	Е0110-22-2	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	67,398	233,67	5,58	15749	376	7778	0,59	40
		м2		94,05	2,12	6339	143	120	0,01	1
298	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	43,9	2 860		125554				
		м								
299	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	90,72	48,55	0,56	4404	51	3979	0,26	24
		м		40,86	0,09	3707	8	107,1	0	0
300	С11011-866	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм	218,64	62		13556				

		кг								
Раздел 8. Полы (АС-9)										
375	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранитных плиток полов /прослойка толщ.20мм/	√ 122,3	1 724,15	11,72	210864	1433	26486	1,06	130
		м2		171,68	4,39	20996	537	123	0,02	2
383	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	√ 56,76	137,96	0,32	7831	18	2914	0,24	14
		м		41,63	0,11	2363	6	123	0	0
391	Е011-1-2	Уплотнение грунта щебнем	√ 545,6	61,9	2,62	33773	1429	7718	0,07	38
		м2		10,51	0,99	5734	540	123	0	0
392	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	√ 16,368	6 673,21	0	109227	0	11415	3,66	60
		м3		567	0	9281	0	123	0	0
393	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	√ 545,6	340,45	18,42	185750	10050	62317	0,42	229
		м2		85,95	6,91	46894	3770	123	0,03	16
394	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	√ 43,648	6 673,21	0	291272	0	30441	3,66	160
		м3		567	0	24748	0	123	0	0
395	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	√ 545,6	232,19	9,05	126683	4938	36407	0,25	136
		м2		50,85	3,4	27744	1855	123	0,02	11
396	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	√ 545,6	497,20	6,38	271272	3481	48265	0,45	246
		м2		69,53	2,39	37936	1304	123	0,01	5

397	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	600,16	109,84	0,46	65922	276	9021	0,08	48
		м		12,04	0,18	7226	108	123	0	0
405	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	38,3	61,9	2,62	2371	100	542	0,07	3
		м2		10,51	0,99	403	38	123	0	0
406	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,9575	6 673,21	0	6390	0	668	3,66	4
		м3		567,00	0	543	0	123	0	0
407	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	2,298	3 764,36	261,86	8650	602	1692	3,44	8
		м3		499,5	99	1148	228	123	0,48	1
408	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	38,3	283,41	14,76	10855	565	2731	0,36	14
		м2		52,43	5,54	2008	212	123	0,03	1
409	Е0111-15-2 К=10	добавлять на каждые 5мм изменения толщины бетонных покрытий	38,3	351,99	6,7	13481	257	914	0,1	4
		м2		16,9	2,5	647	96	123	0,01	0
410	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0682	5 239,08	327,33	357	22	144	11,6	1
		1т		1 890,00	123,75	129	8	105	0,6	0
411	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6мм	0,0682	73 000		4977				
		т								
412	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	38,3	215,37	13,43	8249	514	2718	0,37	14
		м2		52,65	5,04	2016	193	123	0,02	1

413	Е0111-11-4 К=3	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	38,3	101,56	2,01	3890	77	124	0,01	0
		м2		1,89	0,75	72	29	123	0	0
414	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм из бетона кл.В25	38,3	306,73	14,76	11748	565	2731	0,36	14
		м2		52,43	5,54	2008	212	123	0,03	1
415	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	38,3	127,03	9,83	4865	376	5601	0,69	26
		м2		115,2	3,69	4412	141	123	0,02	1
416	Е0111-39-2	Устройство плинтусов ~~деревянных~~ цементн.	42,13	28,56	0,22	1203	9	963	0,1	4
		м		18,5	0,09	779	4	123	0	0
417	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	147,5	287,6	13,43	42421	1981	12997	0,45	66
		м2		66,6	5,04	9824	743	123	0,02	3
418	Е0111-11-6 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	147,5	290,54	4,02	42855	593	958	0,03	4
		м2		3,78	1,5	558	221	123	0,01	1
419	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранитных плиток полов /прослойка толщ.20мм/	147,5	1 724,15	11,72	254312	1729	31943	1,06	156
		м2		171,68	4,39	25323	648	123	0,02	3
420	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	0	137,96	0,32	0	0	0	0,24	0
		м		41,63	0,11	0	0	123	0	0
434	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	20,79	123,31	0,16	2564	3	416	0,09	2

		м		16,18	0,07	336	1	123	0	0
435	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	122,4	340,45	18,42	41671	2255	13980	0,42	51
		м2		85,95	6,91	10520	846	123	0,03	4
436	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	122,4	232,19	9,05	28420	1108	8167	0,25	31
		м2		50,85	3,4	6224	416	123	0,02	2
437	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	122,4	266,09	2,58	32569	316	7904	0,32	39
		м2		51,53	0,97	6307	119	123	0	1
438	Е0111-33-2	Устройство покрытий из рейки 60х30мм	122,4	127,96	11,03	15662	1350	14953	0,6	73
		м2		95,18	4,14	11650	507	123	0,02	2
439	С11021-12	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, 1 сорта	3,7822	16 500		62406				
		м3								
445	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранитных плиток полов /прослойка толщ.20мм/	34	980,57	11,72	33339	398	7363	1,06	36
		м2		171,68	4,39	5837	149	123	0,02	1
446	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	37,4	137,96	0,32	5160	12	1920	0,24	9
		м		41,63	0,11	1557	4	123	0	0
449	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранитных плиток полов /прослойка толщ.20мм/	32,1	980,57	11,72	31476	376	6952	1,06	34
		м2		171,68	4,39	5511	141	123	0,02	1

450	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	35,31	137,96	0,32	4871	11	1813	0,24	8
		м		41,63	0,11	1470	4	123	0	0
Раздел 9. Внутренняя отделка										
453	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	338,6	864,07	2,86	292574	968	100608	1,63	552
		м2		282,04	0,94	95499	318	105	0	2
454	Е0115-37-9	Облицовка потолков стекломагниевыми листами на металлическом каркасе	51,6	670,87	2,86	34617	148	15332	1,63	137
		м2		282,04	0,94	14553	49	105	0	0
455	СТехноНиколь	Стекломагниевый лист стандарт	51,6	262,63		13552				
		м2								
456	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	51,6	257,14	2,33	13268	120	2413	0,26	13
		м2		43,65	0,88	2252	45	105	0	0
457	Е0115-64-4	Шпаклевка выравнивающими смесями потолков	51,6	186,8	3,94	9639	203	5613	0,55	28
		м2		102,11	1,49	5269	77	105	0,01	1
458	Е0115-64-4	Шпаклевка финишными смесями потолков	51,6	143,20	3,94	7389	203	5613	0,55	28
		м2		102,11	1,49	5269	77	105	0,01	1
464	Е0115-64-3	Шпаклевка стен финишными смесями	357,04	173,48	3,43	61939	1225	28132	0,46	164
		м2		73,73	1,31	26325	468	105	0,01	4

465	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	313,94	251,66	1,88	79006	590	13070	0,23	72
		м2		38,93	0,72	12222	226	105	0	1
466	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	150	306,50	2,1	45975	315	10367	0,39	59
		м2		65,03	0,79	9755	119	105	0	1
469	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	109,57	1 028,3	4,62	112671	506	29412	1,52	167
		м2		254,97	3,14	27937	344	104	0,02	2
470	Е0115-36-1	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	62,04	807,14	4,85	50075	301	14609	1,29	80
		м2		222,86	1,41	13826	87	105	0,01	1
471	Е0115-64-3	Шпаклевка стен выравнивающими смесями	62,04	207,48	3,43	12872	213	4888	0,46	29
		м2		73,73	1,31	4574	81	105	0,01	1
472	Е0115-64-3	Шпаклевка стен финишными смесями	62,04	173,48	3,43	10763	213	4888	0,46	29
		м2		73,73	1,31	4574	81	105	0,01	1

473	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	27,42	251,66	1,88	6901	52	1142	0,23	6
		м2		38,93	0,72	1067	20	105	0	0
474	Е0115-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен /эмаль ПФ 115/	33,81	92,73	1,61	3135	54	1867	0,31	10
		м2		51,98	0,61	1757	21	105	0	0
475	С11011-1071	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая	0,0062	174 276		1084				
		т								
476	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	0,81	1 028,3	4,62	833	4	217	1,52	1
		м2		254,97	3,14	207	3	104	0,02	0
482	Е0115-64-3	Шпаклевка стен финишными смесями	299,6	173,48	3,43	51975	1028	23606	0,46	138
		м2		73,73	1,31	22090	392	105	0,01	3
483	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	195,3	251,66	1,88	49149	367	8131	0,23	45
		м2		38,93	0,72	7603	141	105	0	1

484	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	52,7	306,50	2,1	16153	111	3642	0,39	21
		м2		65,03	0,79	3427	42	105	0	0
485	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	55,4	1 028,3	4,62	56968	256	14871	1,52	84
		м2		254,97	3,14	14125	174	104	0,02	1
486	Е0115-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен /эмаль ПФ 115/	154,34	92,73	1,61	14312	248	8523	0,31	48
		м2		51,98	0,61	8023	94	105	0	1
491	Е0115-36-1	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	8,55	807,14	4,85	6901	41	2013	1,29	11
		м2		222,86	1,41	1905	12	105	0,01	0
492	Е0115-64-3	Шпаклевка стен выравнивающими смесями	8,55	207,48	3,43	1774	29	674	0,46	4
		м2		73,73	1,31	630	11	105	0,01	0
493	Е0115-64-3	Шпаклевка стен финишными смесями	8,55	173,48	3,43	1483	29	674	0,46	4
		м2		73,73	1,31	630	11	105	0,01	0

494	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	5,76	251,66	1,88	1450	11	240	0,23	1
		м2		38,93	0,72	224	4	105	0	0
495	Е0115-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен /эмаль ПФ 115/	2,79	92,73	1,61	259	4	154	0,31	1
		м2		51,98	0,61	145	2	105	0	0
Раздел 10. Наружная отделка										
500	Е0115-5-5	Облицовка сплиттерной плиткой толщиной 50 мм при числе плит в 1 м2 более 6	50	1 910,82	32,76	95541	1638	85700	8,4	420
		м2		1 620	12,38	81000	619	105	0,06	3
Раздел 11. Кровля /Лист 10/										
502	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	77	103,08	0,99	7937	76	1097	0,07	5
		м2		11,59	0,38	892	29	119	0	0
503	Е0112-13-5	Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо	77	59,54	13,86	4585	1067	4662	0,3	23
		м2		45,68	5,2	3517	400	119	0	2
504	С143004-1	Плиты теплоизоляционные из ячеистого бетона типа А М-350	11,5	2 980		34270				
		м3								
505	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	77	189,45	4,72	14588	363	6658	0,4	31

		м2		70,88	1,78	5458	137	119	0,01	1
507	Е0112-17-1	Усройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15мм	77	145,2	15,94	11183	1227	3721	0,24	18
		м2		34,65	5,96	2668	459	119	0,03	2
508	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	77	77,34	2,1	5955	162	220	0,01	1
		м2		1,65	0,75	127	58	119	0	0
509	Е0106-11-10	Устройство молниезащетных сеток из арматуры	0,0145	5 239,08	327,33	76	5	31	11,6	0
		1т		1 890	123,75	27	2	105	0,6	0
510	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6мм	0,0145	50 600		734				
		т								
511	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	77	42,86	18,33	3300	1411	2876	0,14	1
		м2		24,53	6,86	1889	528	119	0,03	2
514	Е0112-10-1	Устройство компенсатора из листовой оцинкованной стали	17,7	161,83	1,24	2864	22	3237	0,97	17
		м2		153,23	0,47	2712	8	119	0	0
515	С11011-866	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм	111	62		6882				
		кг								
516	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	15	189,45	4,72	2842	71	1297	0,4	6
		м2		70,88	1,78	1063	27	119	0,01	0

517	С11031-594	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-175 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	0,3	11 040		3312				
		м3								
518	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	1,7	7 070,24	335,84	12019	571	1656	4,54	8
		м3		699,75	126	1190	214	118	0,61	1
519	Е011-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетом высотой более 600 мм с одним фартуком	74,4	746,28	4,29	55523	319	6337	0,42	31
		м		69,98	1,6	5207	119	119	0,01	1
520	Е0112-13-5	Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо	50	59,54	13,86	2977	693	3027	0,3	15
		м2		45,68	5,2	2284	260	119	0,03	2
521	С143004-1	Плиты теплоизоляционные из ячеистого бетона типа А М-350	9,2	2 980		27416				
		м3								
522	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	50	145,23	15,94	7262	797	2416	0,24	12
		м2		34,65	5,96	1733	298	119	0,03	2
523	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	50	77,34	2,1	3867	105	143	0,01	1
		м2		1,65	0,75	83	38	119	0	0
524	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	50	42,86	18,33	2143	917	1868	0,14	7

			м2		24,53	6,86	1227	343	119	0,03	2
538	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	55		103,08	0,99	5669	54	783	0,07	4
			м2		11,59	0,38	637	21	119	0	0
539	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	55		189,45	4,72	10420	260	4756	0,4	22
			м2		70,88	1,78	3898	98	119	0,01	1
541	Е0106-11-10	Устройство молниезащетных сеток из арматуры	0,0093		5 239,08	327,33	49	3	20	11,6	0
			1т		1 890	123,75	18	1	105	0,6	1
542	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6мм	0,0093		50 600		471				
			т								
543	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	55		42,86	18,33	2357	1008	2054	0,14	8
			м2		24,53	6,86	1349	377	119	0,03	2
546	Е0112-10-1	Устройство компенсатора из листовой оцинкованной стали	9,1		161,83	1,24	1473	11	1664	0,97	9
			м2		153,23	0,47	1394	4	119	0	0
547	С11011-866	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм	57,1		62		3540				
			кг								
548	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	7,5		189,45	4,72	1421	35	648	0,4	3
			м2		70,88	1,78	532	13	119	0,01	0
550	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	0,9		7 070,24	335,84	6363	302	877	4,54	4

		м3		699,75	126	630	113	118	0,61	1
551	Е0112-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетом высотой более 600 мм с одним фартуком	38,297	746,28	4,29	28580	164	3262	0,42	16
		м		69,98	1,6	2680	61	119	0,01	0
552	С11021-28	Брусья обрезные изхвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, I-сорта /деревянная пробка 100х250мм/	0,24	22 100		5304				
		м3								
553	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6мм /костыль L 130мм/	0,001	50 600		49				
		т								
554	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	6,72	161,83	1,24	1087	8	1229	0,97	7
		м2		153,23	0,47	1030	3	119	0	0
555	С11011-866	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм	42,2	62		2616				
		кг								
556	Е0108-6-1	Кладка стен парапета	1,7	7 070,24	335,84	12019	571	1656	4,54	8
		м3		699,75	126	1190	214	118	0,61	1
557	С11021-28	Брусья обрезные изхвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, I-сорта /деревянная пробка 100х250мм/	0,28	22 100		6188				
		м3								

558	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6мм/костыль L 130мм/	0,0006	50 600		30				
		т								
570	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,21	22 541,72	316,57	4734	66	909	22,5	5
		м3		3 487,5	119,25	732	25	120	0,58	0
571	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен гидроизолом	37,3	438,5	7,14	16357	266	1091	0,14	5
		м2		22,1	2,68	824	100	118	0,01	0
572	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,1301	72 779,65	422,15	9469	55	1292	56,4	7
		т		8 257,5	157,5	1074	20	118	0,77	0
573	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,8	6 257,17	66,01	11263	119	417	1,35	2
		м3		195,75	24,93	352	45	105	0,12	0
574	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции гидрозолом	32	340,45	18,42	10894	589	3655	0,42	13
		м2		85,95	6,91	2750	221	123	0,03	1
575	Е0113-49-1	Заливка по контуру битумом	0,013	5 652,57	462,96	73	6	25	11	0
		м3		1 935	173,25	25	2	90	0,85	0
576	Е0126-33-5	Теплоизоляция стен из минплиты ПТЭ-175	2,34	1 811,99	169,49	4240	397	3991	9,47	22
		м3		1 642,5	63	3843	147	100	0,31	1
578	Е0115-5-5	Облицовка сплиттерной плиткой толщиной 50 мм при числе плит в 1 м2 более 6	23,5	1 910,82	32,76	44904	770	40279	8,4	197
		м2		1 620	12,38	38070	291	105	0,06	1

579	С11011-552	Плитки сплиттерные, толщина 50 мм	23,5	2 540		59690				
		м2								
580	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /слива/ из листовой оцинкованной стали	6,5	161,83	1,24	1052	8	1189	0,97	6
		м2		153,23	0,47	996	3	119	0	0
581	С11011-866	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм	40,82	62		2531				
		кг								
582	Е0126-33-5	Теплоизоляция стен из минплиты ПТЭ-175	10	1 811,99	169,49	18120	1695	17055	9,47	95
		м3		1 642,5	63	16425	630	100	0,31	3
584	Е0115-14-2	Наружная облицовка сплиттерной плиткой на цементном растворе стен	50	1 765,67	2,56	88284	128	24621	2,7	135
		м2		468	0,97	23400	49	105	0	0
585	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /слива/ из листовой оцинкованной стали	27,75	161,83	1,24	4491	34	5076	0,97	27
		м2		153,23	0,47	4252	13	119	0	0
586	С11011-866	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм	174,27	62		10805				
		кг								
587	Е0115-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	10,22	203,39	1,02	2079	10	408	0,24	2
		м2		37,89	0,16	387	2	105	0	0

588	С11031-594	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-175 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	1,022	11 040		11283				
		м3								
589	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	10,22	975,42	4,92	9969	50	2092	1,15	12
		м2		193,05	1,87	1973	19	105	0,01	0
590	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0512	13 010,10	1826,1	666	93	630	42,7	2
		т		8 100,00	690,75	415	35	140	3,37	0
591	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6мм	0,0512	50 600		2591				
		т								
592	Е0101-90-3	Устройство корыта под отмостку	156,5	33,98	0	5318	0	6009	0,22	34
		м2		33,98	0	5318	0	113	0	0
593	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	156,5	156,44	2,62	24483	410	2214	0,07	11
		м2		10,51	0,99	1645	155	123	0	1
594	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	156,5	360,56	25,04	56428	3919	6089	0,14	22
		м2		22,25	9,38	3482	1468	123	0,05	8
595	Е0111-19-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий толщиной до 30мм	156,5	66,75	3,11	10446	487	797	0,02	3
		м2		2,97	1,17	465	183	123	0,01	2

596	Е0106-1-15	Устройство монолитных бордюр	3,13	6 205,22	100,65	19422	315	606	0,97	3
		м3		146,25	38,03	458	119	105	0,19	1
		Раздел 12. Лестницы								
603	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,1808	21,80	0,05	26	0	6	0,03	0
		м2		5,81	0,02	7	0	90	0	0
604	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	1,1808	40,72	0,04	48	0	9	0,04	0
		м2		8,32	0	10	0	90	0	0
605	Е0107-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	8,2	4 200,09	7,69	34441	63	2771	1,34	11
		м		238,5	2,9	1956	24	140	0,01	0
606	С12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,0829	177 400		14708				
		т								
607	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	2,4873	40,72	0,04	101	0	19	0,04	0
		м2		8,32	0	21	0	90	0	0

608	Е0115-176-4	Покрытие поручней для ограждения лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 1 раз	0,902	106,75	0	96	0	10	0,06	0
		м2		10,85	0	10	0	105	0	0
609	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,1511	5 030,5	2020,02	760	305	377	14,1	2
		т		2 272,5	502,43	343	76	90	1,79	0
610	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм, балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,1511	2 452,13	545,76	371	82	167	5,25	1
		т		1 230,75	0	186	0	90	0	0
611	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,1511	154 400		23330				
		т								
612	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	4,533	40,72	0,04	185	0	34	0,04	0
		м2		8,32	0	38	0	90	0	0
613	Е0106--22-7	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	0,39	12 304,66	383,89	4799	150	999	0,04	0
		м3		2 295	145,01	895	57	105	0,71	0
614	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,008	47 400		380				
		т								

615	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-III, d 12 мм	0,0189	52 400		989				
		т								
616	Е0112-14-1	Утепление покрытий площадки унипорбетоном	0,47	10 866,39	207,16	5107	97	328	3,63	2
		м3		508,5	78,75	239	37	119	0,38	0
617	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,1463	5 030,5	2020,02	736	295	365	14,1	2
		т		2 272,5	502,43	332	73	90	1,79	0
618	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм, балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,1463	2 452,13	545,76	359	80	162	5,25	1
		т		1 230,75	0	180	0	90	0	0
619	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,1463	154 400		22584				
		т								
620	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	4,3881	40,72	0,04	179	0	33	0,04	0
		м2		8,32	0	37	0	90	0	0
621	Е0106-22-7	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	0,4	12 304,66	383,89	4922	154	1025	14,2	6
		м3		2 295	145,01	918	58	105	0,71	0

622	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0083	47 400		394				
		т								
623	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-III, d 12 мм	0,0197	52 400		1031				
		т								
624	Е0112-14-1	Утепление покрытий площадки унипорбетоном	0,49	10 866,39	207,16	5325	102	342	3,63	2
		м3		508,5	78,75	249	39	119	0,38	0
630	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	4,917	40,72	0,04	200	0	37	0,04	0
		м2		8,32	0	41	0	90	0	0
631	Е0115-68-2	Оштукатуривание с отделкой косоуров	7,49	610,69	6,14	4574	46	1629	1,17	9
		м2		205,2	1,94	1537	15	105	0,04	0
635	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,1808	21,8	0,05	26	0	6	0,03	0
		м2		5,81	0,02	7	0	90	0	0
636	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	1,1808	40,72	0,04	48	0	9	0,04	0
		м2		8,32	0	10	0	90	0	0
637	Е0107-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	8,2	4 200,09	7,69	34441	63	2771	1,34	11
		м		238,5	2,9	1956	24	140	0,01	0

641	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,33	9 604,01	210,67	3169	70	343	5,75	2
		м3		911,25	79,58	301	26	105	0,39	0
642	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12мм	0,0245	65 900		1615				
		т								
643	Е0107-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	2	1 248,75	244,31	2498	489	1234	2,1	4
		шт		353,25	87,6	707	175	140	0,39	1
644	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	7,92	2 750		21780				
		м2								
645	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8-30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	87,12	45		3920				
		м2								
Раздел 14. Конструкции металлические										
682	Е0109-22-12	Монтаж опорных стоек	2,3969	4 658,59	2861,37	11166	6858	3640	5,88	14
		т		1 067,22	620,1	2558	1486	90	1,98	5
Раздел 15. Разные работы										
734	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	24,8	84,93	5,89	2106	146	2570	0,42	10
		м		71,78	2,23	1780	55	140	0,01	0
735	СИП "Несмашнов"	Стоимость никелерованного ограждений	24,8	6 289,32		155975				
		м								

736	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,0621	22 541,72	316,57	1399	20	269	22,5	1
		м3		3 487,5	119,25	217	7	120	0,58	0
737	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,0621	1 862,35	14,17	116	1	23	1,88	0
		м3		303,75	5,4	19	0	120	0,03	0
738	Е0156-10-1 прим	Установка досок из ламинированного ДСП	3,175	32,18	0,47	102	1	86	0,16	1
		м		25,09	0,09	80	0	108	0	0
739	С11011-593 прим	Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком, толщина 19 мм	1,27	1 080		1372				
		м2								
740	Е0134-60-4	Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами древесно-стружечными с декоративной отделкой толщиной 19 мм	4,72	1 504,26	6,13	7100	29	713	0,85	4
		м2		135	2,34	637	11	110	0,01	0
741	С11011-591	Плиты древесностружечные многослойные, трехслойные и однослойные, шлифованные, группа А, марка П-2, 1 сорт, толщина 15-17 мм	0,0496	36 900		1829				
		100м2								
742	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0039	175 710,1	1826,1	676	7	47	42,7	0
		т		8 100	690,75	31	3	140	3,37	0

743	С11011-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0039	59 200		228				
		т								
744	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,1155	21,8	0,05	3	0	1	0,03	0
		м2		5,81	0,02	1	0	90	0	0
745	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,1155	20,36	0,02	2	0	0	0,02	0
		м2		4,16	0	0	0	0	0	0
767	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	16,501	61,90	2,62	1021	43	233	0,07	1
		м2		10,51	0,99	173	16	123	0	0
768	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских из бетона кл.В15 F100	5,12	6 908	100,65	35369	515	991	0,97	5
		м3		146,25	38,03	749	195	105	0,19	1
769	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	5,12	218		1116				
		м3								
770	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления, массой до 0,1 т	0,4851	17 355,77	2191,29	8419	1063	5526	73,6	36
		т		12 555	101,25	6091	49	90	0,49	0

771	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	101	250		25250				
		м								
772	С12041-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно	0,0053	69 800		370				
		т								
773	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,0435	50 800		2209				
		т								
774	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	14,553	21,8	0,05	317	1	76	0,03	0
		м2		5,81	0,02	85	0	90	0	0
775	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	14,553	40,72	0,04	593	1	109	0,04	1
		м2		8,32	0	121	0	90	0	0
776	С11011-764	Сетка строительная СС-1 (капрновая)	310	142		44020				
		м2								
777	Е0109-37-1	Монтаж деталей крепления	0,0018	21 300,93	4121,55	38	7	20	65,7	0
		т		11 970	266,56	22	0	90	0,99	0

778	С12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстой листовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,0018	154 700		278				
		т								
779	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,054	21,8	0,05	1	0	0	0,03	0
		м2		5,81	0,02	0	0	90	0	0
780	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,054	40,72	0,04	2	0	0	0,04	0
		м2		8,32	0	0	0	90	0	0
781	Е0109-32-1	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м	0,0036	14 327,66	4594,36	52	17	14	17,1	0
		т		2 902,5	1541,87	10	6	90	5,95	0
782	С12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстой листовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,0036	154 700		557				
		т								
783	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,108	21,8	0,05	2	0	1	0,03	0
		м2		5,81	0,02	1	0	90	0	0
784	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,108	40,72	0,04	4	0	1	0,04	0
		м2		8,32	0	1	0	90	0	0

785	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	✓ 0,0621	22 541,72	316,57	1399	20	269	22,5	1
		м3		3 487,5	119,25	217	7	120	0,58	0
786	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	✓ 1	1 862,35	14,17	1862	14	371	1,88	2
		м3		303,75	5,4	304	5	120	0,03	0
787	Е0156-10-1 прим	Установка досок из ламинированного ДСП	✓ 3,175	32,18	0,47	102	1	86	0,16	1
		м		25,09	0,09	80	0	108	0	0
788	С11011-593 прим	Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком, толщина 19 мм	✓ 1,27	1 080		1372				
		м2								
789	Е0134-60-4	Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами древесно-стружечными с декоративной отделкой толщиной 19 мм	✓ 4,72	1 504,26	6,13	7100	29	713	0,85	4
		м2		135	2,34	637	11	110	0,01	0
790	С11011-591	Плиты древесностружечные многослойные, трехслойные и однослойные, шлифованные, группа А, марка П-2, 1 сорт, толщина 15-17 мм	✓ 0,0496	36 900		1829				
		100м2								
791	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	✓ 0,0039	175 710,1 13010,1	1826,1	676	7	47	42,7	0
		т		8 100	690,75	31	3	140	3,37	0

792	С11011-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0039	59 200		228				
		т								
793	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,1155	21,8	0,05	3	0	1	0,03	0
		м2		5,81	0,02	1	0	90	0	0
794	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	0,1155	40,72	0,04	5	0	1	0,04	0
		м2		8,32	0	1	0	90	0	0
На электрооборудование и электроосвещение										
Раздел 4. Электроосвещение										
105	Е0121-18-15	Монтаж светильников с двумя люминесцентными лампами устанавливаемых в подвесных потолках	50	403,01	100,47	20151	5024	15741	1,43	72
		шт		234	57,5	11700	2875	108	0,26	13
110	Е0121-18-16	Монтаж светильников до четырех люминесцентными лампами устанавливаемых в подвесных потолках	17	704,82	151,67	11982	2578	9277	2,51	43
		шт		414	91,29	7038	1552	108	0,4	7
112	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	104	244,37	65,36	25414	6797	20903	0,95	99
		шт		151,65	34,45	15772	3583	108	0,16	17

117	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	35	169,86	57,56	5945	2015	4641	0,55	19
		шт		86,85	35,93	3040	1258	108	0,16	6
120	Е0121-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	8	135,55	0	1084	0	1073	0,78	6
		шт		124,2	0	994	0	108	0	0
137	ТОО"Логисистем"	Телескопическая вышка (мачтовый подъемник) LEMA на 10 м	1	487 180,69		487181				
		шт								
140	СТОО "ДинарЭлектромаш"	Генератор бензиновый EPG 3900 2,8 кВт	1	30 109,96		30110				
		шт								
На внутренние сети пожарной сигнализации. Телефонизация										
Раздел 1. Охранно-пожарная сигнализация										
10	Ц0110-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	66	457,5	1,6	30195	106	25958	2	132
		шт		437	0	28842	0	90	0	0
11	СТОО "Пожтехника"	Извещатель пожарной дымовой ИП 212-45	66	317,92		20983				
		шт								
12	Ц0110-668-6	Извещатели ОС автоматические: конструкция для установки извещателя в подвесной потолок КМЧ-4	49	86,3	7,8	4229	382	2681	0,35	17
		шт		60,8	0	2979	0	90	0	0
13	Ц0110-668-2	Извещатели ручные в нормальном исполнении	9	369,9	1,6	3329	14	2811	2	18

		шт		347	0	3123	0	90	0	0
14	СТОО "Пожтехника"	Извещатель пожарный ручной ИП 514-3	9	262,63		2364				
		шт								
15	Ц0110-669-5	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства оптико-/фото/электрические: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении	10	1 401,2	1,6	14012	16	12150	8	80
		шт		1 350	0	13500	0	90	0	0
16	СТОО "Пожтехника"	Извещатель пожарный светозвуковой "Маяк-12КП"	10	274,73		2747				
		шт								
17	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели "ВЫХОД"	13	241,7	91	3142	1183	1935	0,82	11
		шт		131	25,7	1703	334	95	0,15	2
18	С151701-25	Световой настенный указатель "ВЫХОД"	13	833		10829				
		шт								
19	Ц0110-901-12	Коробка телефонная распредилительная ТСВ-SID-10	2	85,5	0,2	171	0	84	0,23	0
		шт		38	0,1	76	0	110	0	0
20	С151802-13	Коробка телефонная распредилительная ТСВ-SID-10	2	526		1052				
		шт								
21	С151803-57	Коробка соединительная НР-70	7	145		1015				
		шт								

22	Ц0108-396-1	Кабельный канал пластиковый	200	199,4	120	39880	24000	16169	0,32	64
		м		51,8	33,3	10360	6660	95	0,19	38
23	С151803-95	Кабельный канал пластиковый 40х25 (ТОО "ДЭМ")	200	65,66		13132				
		м								
24	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	820	72,90	0	59778	0	39335	0,33	271
		м		53,3	0	43706	0	90	0	0
25	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных коробах, масса 1 м до 1 кг	200	27,7	2,1	5540	420	3838	0,1	20
		м		19,7	0,5	3940	100	95	0	1
26	С151606-9	Кабели местной связи высокочастотные /ОСТ16.0.505.002-78/, марка КСПВ 10х0,5 мм2	0,02	25 567,83		511				
		1000м								
27	С151603-115	Кабели местной связи высокочастотные /ОСТ16.0.505.002-78/, марка КСПВ 2х0,5 мм2	1	17 692,35		17692				
		1000м								
На тепломеханическую часть										
Раздел 3. Фундамент под дымовую трубу										
109	Е0101-12-8	Разроботка грунта 2 группы в отвал экскаторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	21,45	23,36	22,08	501	474	142	0,01	0
		м3		1,28	5,56	27	119	97	0,02	0
110	Е0101-164-2	Разроботка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,37	218,93	0	81	0	92	1,54	1

		м2		218,93	0	81	0	113	0	0
111	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	21,45	6,48	6,48	139	139	44	0	0
		м3		0	2,1	0	45	97	0	0
112	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,38	134,1	0	51	0	58	0,97	0
		м3		134,1	0	51	0	113	0	0
113	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	21,83	21,55	4,52	470	99	361	0,11	2
		м3		17,03	0	372	0	97	0	0
114	Е0108-3-3	Устройства песчано-гравийного основания под фундаменты	2,7	889,22	100,89	2401	272	516	0,85	2
		м3		123,75	38,25	334	103	118	0,18	0
115	Е0106-1-8	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под колонны	11,2	7 947,17	248,13	89008	2779	5389	2,35	26
		м3		364,50	93,74	4082	1050	105	0,46	5
116	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического прфиля класса А-III, d 12мм	0,0946	65 900		6232				
		т								
117	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8мм	0,0083	62 000		515				
		т								

118	С12041-73	Каркасы сетки плоские: сталь периодического прфиля класса А-III, d 12мм	0,1498	65 900		9869				
		т								
119	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	11,424	106		1211				
		м3								
120	Е0106-3-8	Дополнительные затраты на устройство сложных фундаментов	11,2	693,3	67,04	7765	751	3854	1,75	20
		м3		306	21,76	3427	244	105	0,1	1
121	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	4,41	696,2	11,21	3070	49	186	0,2	1
		м2		32	4,21	139	19	118	0,02	0
122	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	19,47	245,44	3,82	4779	74	891	0,21	4
		м2		37,35	1,44	727	28	118	0,01	0
123	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,025	147 801,76	587,63	3695	15	526	118	3
		1т		19 800	222,75	495	6	105	1,08	0
124	Е0101-12-8	Разроботка грунта 2 группы в отвал экскаторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	15,91	23,36	22,08	372	351	106	0,01	0
		м3		1,28	5,56	20	88	97	0,02	0

125	Е0101-164-2	Разроботка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,48	218,93	0	105	0	119	1,54	1
		м3		218,93	0	105	0	113	0	0
126	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	15,96	6,48	6,48	103	103	33	0	0
		м3		0	2,1	0	34	97	0,01	0
127	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,43	134,1	0	58	0	65	0,97	0
		м3		134,1	0	58	0	113	0	0
128	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	16,39	21,55	4,52	353	74	271	0,11	2
		м3		17,03	0	279	0	97	0	0
129	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,94	1 495,27	100,89	1406	95	180	0,85	1
		м3		123,75	38,25	116	36	118	0,18	0
130	Е0106-1-4	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под дымовую трубу	16,3	7 132,83	285,58	116265	4655	8971	2,65	43
		м3		416,25	107,89	6785	1759	105	0,53	9
131	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	16,55	106		1754				
		м3								

132	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	33,84	245,44	3,82	8306	129	1549	0,21	7
		м2		37,35	1,44	1264	49	118	0,01	0
133	Е0109-34-5	Монтаж опорных конструкций этажерочного типа	0,7479	9 751,19	2162,21	7293	1617	2309	17,3	13
		т		3 015	415,31	2255	311	90	1,56	1
134	Е0134-23-1	Установка оттяжек стальных для дымовой трубы	0,7479	17 314,25	8717	12949	6519	6012	32,36	24
		т		5 793,75	2245,23	4333	1679	100	7,83	6
135	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,7479	154 400		115474				
		т								
Раздел 4. Сбросной колодец										
136	Е0101-12-8	Разроботка грунта 2 группы в отвал экскаторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	11,19	23,36	22,08	261	247	74	0,01	0
		м3		1,28	5,56	14	62	97	0,02	0
137	Е0101-164-2	Разроботка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /дороботка грунта вручную после разроботки их механизированным способом/	0,35	262,72	0	92	0	104	1,85	1
		м3		262,72	0	92	0	113	0	0

138	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	5,33	6,83	6,83	36	36	10	0	0
		м3		0	1,87	0	10	97	0,01	0
139	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,165	134,1	0	22	0	25	0,97	0
		м3		134,1	0	22	0	113	0	0
140	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	5,5	21,55	4,52	119	25	91	0,11	1
		м3		17,03	0	94	0	97	0	0
141	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	60,4	3,76	3,24	227	196	94	0	0
		м3		0,48	1,12	29	68	97	0	0
142	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,1539	1 495,27	100,89	230	16	29	0,85	0
		м3		123,75	38,25	19	6	118	0,18	0
143	Е0106-1-1	Устройство бетонный подготовки под колодцы	1,2	6 142,93	66,01	7372	79	278	1,35	2
		м3		195,75	24,93	235	30	105	0,12	0
144	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев дипм. 1,5 м в сухих грунтах	1,74	17 177,93	1538,85	29890	2678	4959	9,66	17
		м3		1 615,95	576,23	2812	1003	130	2,81	5
145	С131104-8	Люк чугунный легкий ГОСТ 3634-79	1	8 060		8060				
		шт								

146	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0012	133 700		160				
		т								
147	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности колодца	12,95	245,44	3,82	3178	49	593	0,21	3
		м2		37,4	1,44	484	19	118	0,01	0
148	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	12,95	233,36	3,39	3022	44	1601	0,65	8
		м2		117	0,72	1515	9	105	0,05	1
149	Е0106-36-4	Железнение поверхности	12,95	55,56	0,23	719	3	698	0,29	4
		м2		51,30	0,09	664	1	105	0	0
150	Е0127-33-1	Устройство каменных отмосток толщиной 10 см	4,84	151,96	36,82	735	178	749	0,62	3
		м2		103,28	13,01	500	63	133	0,06	0
151	Е0153-14-3	Пробивка отверстий в бетонных и железобетонных стенах сразмером стороны до 200 мм	2	593,74	428,27	1187	857	705	0,95	2
		отверст		165,47	166,44	331	333	106,2	0,91	2
152	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элнментов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0041	60 210,1	1826,1	250	8	51	42,7	0
		т		8 100	690,75	34	3	140	3,37	0
153	С11021-74	Доски обрезные из хвойных пород, толщиной 44 мм и более, I-сорта	0,08	14 700		1176				
		м3								

154	Е0106-1-15	Устройство монолитных заделок	0,6	7 685,24	100,65	4611	60	116	0,97	1
		м3		146,25	38,06	88	23	105	0,19	0
155	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	1,8	218		392				
		м3								
156	Е0107-31-6	Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением более 0,2 м2	0,72	2 190,05	863,65	1577	622	1026	4,26	3
		м3		726,75	291,08	523	210	140	1,23	1
157	Е0107-37-2	Укладка плит покрытий	0,16	2 523,09	1240,62	404	198	110	2,13	0
		м3		362,25	127,08	58	20	140	0,41	0
158	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности колодца	7,38	245,44	3,82	1811	28	338	0,21	2
		м2		37,35	1,44	276	11	118	0,01	0
159	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,15	958,50	152,52	144	23	41	1,02	0
		м3		153,68	57,15	23	9	130	0,28	0
160	Е0122-8-1	Укладка стальных труб диам. 50 мм	0,001	342 682,88	6788,5	343	7	63	253	0
		км		45 675	2565	46	3	130	12,52	0
161	Е0122-8-2	Укладка стальных труб. диам. 75 мм	0,001	656 609,36	8122,48	657	8	64	254	0
		км		45 900	3069	46	3	130	14,99	0
162	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм приусловном давлении 1,6 Мпа и температуре 150гр.С	0,012	403 863,95	10089,5	4846	121	1321	424	5

		км		76 050	8623,25	913	103	130	88	1
163	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через стены колодца диам. До 100 мм	2	770,63	0	1541	0	772	1,8	4
		1 сальник		301,5	0	603	0	128	0,00	0
164	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через стены колодца диам. до 200 мм	1	2 017,57	1,57	2018	2	504	2,36	2
		1 сальник		393,75	0	394	0	128	0	0
165	С143001-7	Бетон тяжелый класса В15 (М-200)	0,216	6 439		1391				
		м3								
166	С11011-21	Асбестоцементная смесь	0,0045	43 400		195				
		м3								
167	С11011-1028	Шнур асбестовый общего назначения /ШАОН/	0,0045	736 700		3315				
		т								
168	С143002-7	Раствор готовый кладочный тяжолый цементный М-100	0,045	5 090		229				
		м3								
На наружные сети электроснабжения										
Раздел 2. Кабельная линия										
54	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	8,1	218,93	0	1773	0	2004	1,54	12
		м3		218,93	0	1773	0	113	0	0

55	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6,3	134,1	0	845	0	955	0,97	6
		м3		134,1	0	845	0	113	0	0
56	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	8,1	21,55	4,52	175	37	134	0,11	1
		м3		17,03	0	138	0	97	0	0
57	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	30	36,7	27,8	1101	834	447	0,06	2
		м		8,8	6,9	264	207	95	0,04	1
58	С143008-92	Песок природный	1,8	593		1067				
		м3								
59	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	60	31,5	7,5	1890	450	1220	0,12	7
		м		19,8	1,6	1188	96	95	0,01	1
60	Ц0108-147-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 3 кг	12,2	34	4,6	415	56	297	0,16	2
		м		24,8	0,8	303	10	95	0	0
61	С151601-526	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х70+1х35 мм2	0,0736	565 200		41624				
		1000м								
62	Ц0108-143-1	Покрытие кабеля проложенного в траншее сигнальной лентой ЛСЭ-400	30	32,4	23,7	972	711	413	0,06	2
		м		8,6	5,9	258	177	95	0,03	1

63	С151607-1	Лента сигнальная ЛСЭ-300	30	27,65		830				
		м								
64	Ц0108-164-5	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2	2	7 885,1	5992	15770	11984	6019	10	20
		шт		1 847	1321	3694	2642	95	7,66	15
65	С151610-8	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-4-2-1У3	2	5 070		10140				
		комплект								
66	Ц0108-144-7	Присодинение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 240 мм2	6	77,1	0	463	0	435	0,37	2
		шт		76,3	0	458	0	95	0	0
67	С151803-208	Наконечники кабельные МО-150	6	333		1998				
		шт								
68	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных труб диам. 100 мм	0,015	387 545,07	1984,82	5813	30	910	270	4
		км		45 900	749,25	689	11	130	3,66	0
На наружные сети водопровода и канализации										
Раздел 2. Наружные сети самотечной канализации										

26	Е0101-12-8	Раработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	189,83	23,36	22,08	4434	4191	1259	0,01	2
		м3		1,28	5,56	243	1055	97	0,02	4
27	Е0101-164-2	Разроботка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /дороботка грунта вручную после разроботки их механизированным способом/	5,871	262,72	0	1542	0	1743	1,85	11
		м3		262,72	0	1542	0	113	0	0
28	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с), при перемещение грунтов 2 группы до 5м	184,25	6,83	6,83	1258	1258	334	0	0
		м3		0,0	1,87	0	345	97	0,01	2
29	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5,871	134,1	0	787	0	890	0,97	6
		м3		134,1	0	787	0	113	0	0
30	Е0101-25-2	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)	5,1934	11,19	11,19	58	58	15	0	0
		м3		0	3,06	0	16	97	0,01	0
31	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	184,25	21,55	4,52	3971	833	3044	0,11	20
		м3		17,03	0	3138	0	97	0	0
32	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	2,358	958,50	152,52	2260	360	646	1,02	2
		м3		153,68	57,15	362	135	130	0,28	1

33	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 125 мм	0,0393	70 811,26	30144,9	2783	1185	2478	236	9
		км		40 500	8009,55	1592	315	130	31,06	1
34	С130804-231	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрирование для наружных сетей канализации с раструбом DN 125 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	39,693	434		17227				
		м								
35	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных колодцев "Тенуса композит" диам. 1 м в сухих грунтах	1,94	13 567,27	2308,84	26321	4479	7946	13,87	27
		м3		2 286	864,68	4435	1677	130	4,22	8
36	СТОО"Тенуса композит"	Корнус для люка -крышка	2	2 937,32		5875				
		шт								
37	СТОО"Тенуса композит"	Кольцо д1000мм	20	1 002,14		20043				
		шт								
38	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	0,2355	1 402,45	152,52	330	36	65	1,02	0
		м3		153,68	57,15	36	13	130	0,28	0
39	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	0,471	6 142,93	66,01	2893	31	109	1,35	1
		м3		195,75	24,93	92	12	105	0,12	0
Раздел 3. Наружные сети напорный канализации										
40	Е0101-12-8	Разроботка грунта 2 группы в отвал экскаторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	458,41	23,36	22,08	10708	10122	3041	0,01	5
		м3		1,28	5,56	587	2549	97	0,02	9

41	Е0101-164-2	Разроботка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами /доработка грунта вручную после разроботки их механизированным спосом/	14,199	262,72	0	3730	0	4215	1,85	26
		м3		262,72	0	3730	0	113	0	0
42	Е0101-28-2	Засыпка котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с), при перемещение грунтов 2 группы до 5м	436,07	6,83	6,83	2978	2978	791	0	0
		м3		0	1,87	0	815	97	0,01	4
43	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	14,199	134,1	0	1904	0	2152	0,97	14
		м3		134,1	0	1904	0	113	0	0
44	Е0101-25-2	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)	22,34	11,19	11,19	250	250	66	0	0
		м3		0	3,06	0	68	97	0,01	0
45	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	436,07	21,55	4,52	9397	1971	7203	0,11	48
		м3		17,03	0	7426	0	97	0	0
46	Е0123-1-1	Усстройство песчаного основания под трубопроводы	5,22	958,5	152,52	5003	796	1431	1,02	5
		м3		153,68	57,15	802	298	130	0,28	1
47	Е0122-11-2	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,087	51 202,26	20326	4455	1768	4092	179	16
		км		30 825	5353,43	2682	466	130	20,64	2
48	С130804-855	Трубо полиэтиленовая PE 100 SDR 26 - 63х2,5 СТ РК ИСО 4427-2004	87,87	113		9929				
		м								